

30202木造家屋建築工事における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	13 ～ 14	店舗解体工事で、鉄板焼き用の鉄板を運んでいる際にバランスを崩し、鉄板を落としそうになり右手中指を地面に挟み、右中指挫創、右示指打撲を負った。	37	7	521	1 ～ 9
2	2019	1	16 ～ 17	作業現場で、丸ノコで下地板を切っているときに、左親指に丸ノコの歯が当たり、左親指に切傷を負った。	51	8	131	10 ～ 29
3	2019	1	9 ～ 10	アパートにて、雨漏り補修中、屋根裏で電気配線に足を引っ掛け、前方向に倒れ、梁に腰骨付近を強打し、腰を骨折した。	60	2	417	10 ～ 29
4	2019	1	15 ～ 16	住宅の下水道工事にて、ダンプに道具を運んでいる際、つまずいてダンプの荷台に脇をぶつけ肋骨を折った。	58	3	417	1 ～ 9
5	2019	1	11 ～ 12	屋根工事中、足場上がる時に支柱に掴まろうとして手が滑り、後ろに倒れて背中を負傷した。	67	1	411	1 ～ 9
6	2019	1	17 ～ 18	新築工事で枕棚の雑巾摺り取り付けのため、3尺脚立の2段目に乗って作業を行い、脚立から下りようと片足を1段下のステップに掛けようとした際、誤ってステップを踏み外し、臀部から尻もちをつく体勢で落下、股関節を負傷した。	65	1	371	1 ～ 9
			16	小屋裏に上がり奥の補強板の写真撮影をしようとして、筋交いに頭				1

7	2019	1	17	をぶつけ、その反動で体が後退したとき、野縁材が折れて約2、3m下の床板に落下し負傷した。	61	1	415	～	9
8	2019	1	11 ～ 12	個人宅住宅新築工事中、脚立上から2段目に立ち、体勢を崩し、作業台の上にあった玄能の上に倒れた際、右肋骨を折った。	20	1	371	1	～ 9
9	2019	2	16 ～ 17	倉庫内で、フォークリフトを操作してパレットに載せた産業廃棄物をバケットに入れる作業中、リフトを降りるときに誤って転落した。その際、右手首を骨折し、右前腕に挫創を負った。	65	1	222	10	～ 29
10	2019	2	11 ～ 12	住宅新築工事にて脚立に上って玄関ポーチを塗装中、バランスを崩して高さ1mから転落し、右手と右足を負傷した。	47	1	371	1	～ 9
11	2019	2	13 ～ 14	土間コンクリート工事の際、生コン車が出入りできるように鉄パイプを撤去していたところ、足を滑らせてはしごから転落した。その際、右側顔面を打撲し、右手首を骨折した。	23	1	371	1	～ 9
12	2019	2	7 ～ 8	会社敷地内にて、大型セルフからエンジンカッター（60kg）を降ろし作業中、ユニックのリモコン操作を誤り、自分の左足つま先へ下ろし、左足甲を負傷した。	58	4	212	50	～ 99
13	2019	2	10 ～ 11	新築工事現場で作業中、置いてあった角材で左足をひねり、左足甲を骨折した。	55	19	522	1	～ 9
14	2019	2	11 ～ 12	解体工事現場内で、油圧ショベルオペレーターがコンクリートガラを運搬中にガラが落下して、作業中の被災者の左腕に直撃して骨折した。	61	4	141	1	～ 9
15	2019	2	15 ～ 16	依頼先の外壁工事で、脚立を使って作業中、誤って足を踏み外し転倒し、左足首を骨折した。	35	1	371	1	～ 9
			17	個人宅にて、お風呂の改修工事中、風呂場の換気ダクトを屋外から					1

16	2019	2	～ 18	脚立に上り取り付ける作業中、ダクトを取り付けする際に力が入り、脚立が動き、バランスを崩して転落し、腰を強打し負傷した。	61	1	371	～ 9
17	2019	3	14 ～ 15	工場で丸鋸を使って加工作業をしていたときに誤って人差し指を欠損した。	33	8	131	1 ～ 9
18	2019	3	13 ～ 14	電動丸のこを使用して木材を切断する際、木材を押さえていた左手の人差し指を切り、指の先端を骨折した。	47	8	131	1 ～ 9
19	2019	3	16 ～ 17	4tダンプの荷台から、解体後の廃材をトラックに積み込み降りる際に、荷台から落下して左足大腿骨を折った。	52	1	221	1 ～ 9
20	2019	3	16 ～ 17	新築工事現場で定規用の貫材を杭柱に固定作業中に、エアードリルで誤って左手中指に釘を打設して裂傷を負った。	35	6	169	1 ～ 9
21	2019	3	14 ～ 15	住宅の天井下地作業中に、4尺の脚立より足を踏み外し落下した。その際に左肘を骨折した。	36	1	371	1 ～ 9
22	2019	3	11 ～ 12	カッターを使用し内装作業をしていたところ、カッターで左手親指に深く切創を負った。	30	8	364	1 ～ 9
23	2019	3	10 ～ 11	ブロック塀の修理工事現場にて植木鉢を移動する際、虫のようなものに右太腿を刺され、後日発熱した。	63	90	719	1 ～ 9
24	2019	3	8 ～ 9	事務所前を清掃中、グレーチングを持ち上げた際、腰を痛めヘルニアを負った。	48	19	921	1 ～ 9
			16	新築工事現場にて、建方作業中、2階床の転落防止用作業床にしてい				1

25	2019	3	17	た合板の上でつまずき、荷上用開口部の角で背中を強打し、柱にし がみつき1階に着地した。その際、右肋骨を折った。	65	1	414	～	9
26	2019	4	11 12	事務所倉庫でイベントのグッズを片付けていた際、約1時間30分継続 して作業を行い最後に重さ約5kgの物を持ったところ、腰と左足を 負傷した。	24	19	611	～	49
27	2019	4	13 14	解体工事中に手洗い器を割って破片が飛んで手を切り、左母指打撲 傷、左母指切創、左長母指指伸筋腱断裂を負った。	57	4	391	1	～ 9
28	2019	4	10 11	住宅新築現場で外壁工事をしていたとき、足場上（高さ約1.9m、幅 65cm）で採寸作業をしていた際に足を滑らせ、背中から地面に落下 して負傷した。	26	1	416	1	～ 9
29	2019	4	16 17	住宅にて、解体作業中、足が滑り、1階屋根から転落し、右足踵を骨 折した。	64	1	415	10	～ 29
30	2019	4	17 18	新築工事現場内にて、2階天井下地組の作業中、エアードリルを使用 し、ロール釘のワイヤーが右目に刺さり負傷した。	33	4	139	1	～ 9
31	2019	4	10 11	個人宅新築工事現場で地盤転圧作業中、プレートコンパクターを使 用中にバランスを崩し、動作中の回転ベルトに右手中指を巻き込み 切断した。	67	7	149	1	～ 9
32	2019	4	16 17	屋根の施工状況を検査するために、屋根に登ろうと足場横棧に足を 掛けた際に滑り、バランスを崩し転落した。その際、下のバルコ ニーの床に上半身を強打した。ヘルメット・安全帯は装着していた が、鼻骨および右手首を骨折した。	46	1	411	1	～ 9
33	2019	4	15 16	個人宅新築工事現場にて、建前で掛矢を使って木材の打ち込み作業 中、3～4mの高さから落下した。その際、左頭蓋骨を折り、脳挫傷 および急性硬膜下血種を負い、左大腿部、左上腕、左手首、左薬	62	1	415	10	～ 29

42	2019	5	16 ～ 17	屋根上で作業終了前のブルーシート養生作業の際、ブルーシートの 上で足を滑らせ、咄嗟に足場の火打ち鋼管に左腕を掛けたが耐えき れず、屋根と足場の隙間から1.8m下に転落して左肩を骨折した。	63	1	415	～ 29
43	2019	5	16 ～ 17	改修工事現場にて、車庫内の片付け作業中、近く立てかけてあった グレーチング（5kg）が倒れ、左足に当たり、左足親指を負傷した。	64	5	521	～ 49
44	2019	5	11 ～ 12	木造家屋解体作業中、建物に立て掛けていたはしごから下りる際、 足を踏み外して2.5mの高さから落下し、コンクリート製の建物基礎 部分に左腕と胸部をぶつけて骨折した。	71	1	371	1 ～ 9
45	2019	6	10 ～ 11	支店内で売り出しイベントで、顧客の子供の相手をしていたとき、 柔らかいマットの上で体をひねった際に左足をひねり負傷した。	22	2	417	10 ～ 29
46	2019	6	14 ～ 15	昼休憩後、はしごで屋根に上がり、平屋屋根を洗浄していたとこ ろ、約4～5mの高さから転落し、頭と肩を骨折した。	15	1	415	1 ～ 9
47	2019	6	14 ～ 15	フェンス新設工事現場で、チェーンソーで庭木を伐採していたと き、左手にチェーンソーを持ち右手でスイッチを切った。その後、 切った枝を取るため右手で引っ張ったとき、枝が左手で持っていた チェーンソーに当たり、惰性で動いていた刃に右手が触れて、創傷 を負った。	70	8	136	1 ～ 9
48	2019	6	13 ～ 14	新築現場の洗面室床板を開口する作業の際、丸鋸切断による反発 で、左の内腿に裂傷を負った。	23	8	131	1 ～ 9
49	2019	6	17 ～ 18	建築現場で石膏ボードを外そうとビスを取り、脚立から下りようと したところ、足を踏み外して転落し、頭部、足首、膝、肋骨を打撲 した。	45	1	371	1 ～ 9
			10	解体工事現場で、外した外壁材を運ぶため右肩に担いだところ、外				1

50	2019	6	～ 11	壁材が割れ、足下に落下した。足首付近の甲に割れた外壁材が当たり、右甲骨を折った。	39	4	529	～ 9
51	2019	6	～ 17	下屋の小屋梁上で、雨養生のため屋根にシートを掛ける際に足を踏み外し、シートを持ったまま2.7m下の床合板に墜落し、腰部を打撲した。	66	1	415	1 ～ 9
52	2019	6	～ 13	外壁塗り替え工事現場にて足場の組み立て作業中、蜂の巣に気付かず接近したため、背中と両腕を指されて負傷した。	28	90	719	1 ～ 9
53	2019	6	～ 13	小学校校庭にて、仮設通路用の敷鉄板敷設作業中、吊り金具を外し重機オペレータに合図を出した際、オペレータが合図を誤認し重機を動かしたところ、金具とワイヤーの間に右手薬指先端部を挟み外傷を負った。	74	7	142	10 ～ 29
54	2019	6	～ 15	個人宅にて、浴室の基礎解体作業中、基礎内部から鉄筋をグラインダーで切断中、グラインダーの切断刃が跳ね返り、右前腕に切創を負った。	71	8	153	1 ～ 9
55	2019	7	～ 9	倉庫新築現場で屋内作業中、屋根下で土間コンクリートの上に高さ3mの桁にはしごを掛け筋交いの入替作業の際、はしごを1mくらい下りたところで、はしごが滑りバランスを崩し、体の左面から落下して胸椎を骨折した。	55	1	371	1 ～ 9
56	2019	7	～ 15	倉庫で次の現場で使用する材料作製作業中に、出来上がった材料を入れていたプラ舟を動かそうとしたとき、腰に激痛が走り負傷した。	29	19	529	1 ～ 9
57	2019	7	～ 12	個人宅建方踏板を移動するとき、隙間に足を踏み込み倒れ、左肩を脱臼した。	66	2	418	1 ～ 9
58	2019	7	～ 8	新築工事で使用する石膏ボードをトラックの荷台に積み上げる作業中、重さ約10kgのボードが右手親指に比重が掛かり負傷した。	31	19	529	1 ～

			9						9
59	2019	7	14 ～ 15	リフォーム工事現場にて、室内リフォーム中、先輩が後輩に暴行し、ベニヤ板（幅20cm×長さ180cm、厚さ9mm）で頭部を叩き打撲を負わせた。	27	90	522		1 ～ 9
60	2019	7	11 ～ 12	建設現場で釘打ち機を使用していたとき、跳ね返ってきた釘が左手示指を貫通し骨折した。	42	4	169		1 ～ 9
61	2019	7	9 ～ 10	解体現場で屋根瓦を撤去中、炎天下の中長袖長ズボンで屋外作業に従事していたことから、脱水症状を起こし、熱中症となった。	30	11	715		10 ～ 29
62	2019	7	12 ～ 13	工場にて2人で台風被害のスレート屋根補修作業中、現場で割れたスレートの差し替え中に、バランスを崩して足を踏み外し第12腰椎破裂骨折、仙骨骨折、左尺骨開放骨折した。	43	1	415		1 ～ 9
63	2019	7	8 ～ 9	建設会社の作業場で、寺院本堂玄関の濡縁改修工事に伴い、角材（長さ6m、太さ4寸）を2人で運び出していた。その際にバランスを崩し、角材を支えようとしたところ、地面に積んでいた木材と持っていた角材との間に左手薬指が挟まり、挫創を負った。	60	7	522		1 ～ 9
64	2019	7	7 ～ 8	工務店作業所にて、新築現場の基礎工事で用いる型枠を作製していた。卓上丸鋸でコンパネを切断し破片を取ろうとしたときに、不注意で誤って指が刃に触れて、右示指を切断した。	50	8	131		1 ～ 9
65	2019	7	15 ～ 16	個人宅新築工事にて、建て方作業中、2階桁上で繋ぎの梁を取り付けする際、木材と一緒に落下した。2階階段室に転落し、ネットは掛けてあったが、ネットと床の隙間に落下し、1階まで転落した。その際、額・あばら・肩甲骨・左腕を負傷した。	61	1	415		50 ～ 99
66	2019	7	11 ～ 12	脚立に乗りクレーンで吊るされた壁パネルを、既に固定済みの壁パネルに連結作業中、クレーンオペレーターが誤認し巻き上げ作業を行ったため、壁パネルが上昇し、腹部を強打し脾臓を負傷した。	24	6	212		1 ～ 9

84	2019	9	9 ～ 10	新築一戸建住宅工事上棟中、脚立を使用し1階桁部分に上る際、手が滑り脚立ごと落下し、左肋骨を折り、肺に穴が開き負傷した。	62	1	371	1 ～ 9
85	2019	9	16 ～ 17	建築現場2階建物内にて、搬入済み石膏ボード約100枚を（高さ140cm）上棟作業のため、天井下地を固定しようと釘打機（90mm釘用）を使用して作業中、中腰で移動し、靴底グリップが予想より強く、つまずきバランスを崩した。その際、誤って右手で釘打機のトリガーを握り、左太腿の内側に接触し、釘が誤射され、刺創を負った。	22	6	169	1 ～ 9
86	2019	10	11 ～ 12	屋根上の軒先にて、エアーの釘打機械でカラクサを止めている作業中、カラクサが割れ、隙間から釘が飛び出し、右膝に釘が刺さり負傷した。	25	8	139	1 ～ 9
87	2019	10	9 ～ 10	住宅新築工事現場で、電動ドリルを使用して壁の合板に穴をあけていた際、ドリルが引っ掛かり本体が回転して、スイッチ部分に掛けていた右手の小指を骨折した。	61	7	139	10 ～ 29
88	2019	10	15 ～ 16	個人宅屋根張替工事にて、2階屋根の張り替え中、誤って約6mの高さから落下し、大腿骨と顎の骨を折った。	40	1	415	10 ～ 29
89	2019	10	17 ～ 18	当社工場内にて、ルーフィング（屋根材の下に敷く防水シート、1巻長さ21m、幅1m、重さ23kg）を高速カッターで切断作業中、カッターの刃にルーフィングが接触し、ルーフィングと台木の間に左小指を挟み負傷した。	35	7	169	1 ～ 9
90	2019	10	9 ～ 10	敷地内の鉄柱撤去作業中、撤去した鉄柱を下に下ろした際、脚立に接触してバランスが崩れ脚立から落下し両足を骨折した。	60	1	371	1 ～ 9
91	2019	10	14 ～	住宅基礎工事が完了し、仮設材等を4tトラックに積んで現場から戻り、機材倉庫に持ち込むため荷降ろしをしていた。被災者が荷台上で作業していたとき、玉掛けした荷物が接触し、荷台から落下して	70	6	142	10 ～

			15	腰部を骨折した。				29
92	2019	10	15 ～ 16	個人宅の現場にて足場の上で電動丸ノコギリで枝を切断中、枝が跳ねて、枝を持っていた左手に丸ノコギリの刃が当たった。その際、左手の人差し指と中指に切創を負った。	76	8	131	1 ～ 9
93	2019	10	14 ～ 15	個人宅台風被害修理にて、玄関上の高さ2.5mの屋根から脚立に移ろうとした際、足を踏み外して転落し、左手首、左肘、左手、両足首を強打し打撲した。	22	1	414	1 ～ 9
94	2019	10	9 ～ 10	一軒家建築作業中、3階小屋はり金物取り付け作業中、足が滑り、3階小屋より1階床した約8m転落し、左足踵を骨折した。	51	1	415	1 ～ 9
95	2019	11	18 ～ 19	外壁工事の終了時に雨が降ってきたので、外壁材1枚を足場から下ろす途中で足を滑らせた。その際、外壁材と昇降階段ステップの間に左手指が挟まり、小指を骨折し、中指に挫創を負った。	39	1	413	1 ～ 9
96	2019	11	14 ～ 15	事務所の机の上に乗って窓拭きをしていたところ、机の上にあった木製の本棚に足を引っ掛け落下し、左足首、踝を負傷した。	57	1	379	50 ～ 99
97	2019	11	11 ～ 12	2人1組で鉄板を溶接作業中、相手が支えていた鉄板が倒れたため右手首を挟み捻挫した。	39	7	521	1 ～ 9
98	2019	11	16 ～ 17	屋根に取り付けてある融雪用の配管パイプの点検中、雨水で濡れており、足下が滑り、バランスを崩し、約2m下に落下した。その際、左脛を骨折し、左膝、左胸を負傷した。	72	1	415	10 ～ 29
99	2019	11	13 ～ 14	工事現場で、鉄板材料を屋根に運ぶため、左手に材料を抱えてはしごを登り、1階屋根に片足を上げようとしたとき、バランスを崩し道路に飛び着地した際、左足を負傷した。	40	3	416	1 ～ 9
100	2019	11	7	次の現場に向かう途中、ワンボックスカーが高速道路を走行中、スリップして右にふくれて壁に衝突した。その反動で左壁に衝突して	38	17	231	1 ～

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。