

30202木造家屋建築工事における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物  (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	13 ～ 14	車を降りて、1階テナントの入口付近で、店内天井の業務エアコン不備の現場確認に来た際に、雪のため滑って転倒し、左大腿骨頭部を折った。	49	2	417	30 ～ 49 人
2	2018	1	9 ～ 10	被災者は実習生である。午前、工事現場で脚立に乗って（地上から1m程度の高さ）の釘締め作業を行っていた際、まだ固定されていない箇所に掴まったところ、動いたためバランスを崩して脚立から落ち、その際、右足を捻挫した。	27	1	371	1～ 9人
3	2018	1	15 ～ 16	木造2階建新築現場にて、2階から1階にアルミ昇降階段から下りる際、階段から足を踏み外し、1階に転落（高さ約2.6m）し、左前腕を1階の建築資材に強打し骨折した。また、右頬を1階の土台にぶつけ顔面裂傷を負った。	67	1	371	1～ 9人
4	2018	1	14 ～ 15	外部足場解体作業中、安全带フックを親綱に掛けずに5段目で600枠材（約12kg）を両肩で抱えて運搬していたところ、足を踏み外し600枠材を抱えたまま直下の駐車場屋根の上に墜落し、負傷した。地上高9.0m→屋根高2.5mへ落下（落下距離約6.5m）した。	62	1	411	1～ 9人
5	2018	1	13 ～ 14	取引先でのオフィス移転作業で、2tパワーゲート車に什器（家具）を積み込む際、荷台とゲートの間に10cm程度の隙間があり、その隙間に右足親指の半分が入っており、ドライバーが手動の装置でゲートを上昇させたところ、被災者の右足親指が挟まり爪及び皮膚に裂	70	1	415	1～ 9人

				傷を負った。				
6	2018	2	13 ～ 14	新築工事現場で、床の下地のコンパネが凍っていて滑って後ろ向きに転倒した際に、左手をついて負傷した。	61	2	417	1～ 9人
7	2018	2	15 ～ 16	会社倉庫屋根の雪落としをしようと、屋根に積もった雪をスコップで取り除きながら登った瞬間、バランスを崩し雪の斜面を下まで転げ落ち、持っていたスコップが左脇腹を打ちつけ負傷した。	35	1	415	10 ～ 29 人
8	2018	2	14 ～ 15	ベニヤ板を数枚持ち運んでいるとき、玄関の土間でふらつき転倒し、左手の尺骨茎状突起部分を床に強打し骨折した。	67	2	417	1～ 9人
9	2018	2	8 ～ 9	台車で荷物を搬出しようとスロープを利用したところ、台車が下ってしまい、それを止めようと追いかけた際に転倒して、右足首を脱臼骨折した。	31	2	417	100 ～ 299 人
10	2018	2	11 ～ 12	ソーラーパネルを屋根に上げる作業中、足場に設置してあった筋交い材を外したときに、緊結部分が落下し、下にいた作業者の右肩に当たった。	39	4	521	1～ 9人
11	2018	2	17 ～ 18	階段を移動中に体のバランスを崩し、階段側部に太ももを打ち、その後滑り落ちて、右踵を骨折した。	64	1	413	1～ 9人
12	2018	3	11 ～ 12	火災建物解体現場にて解体物を分別作業中、ブロック塀（高さ1.9m長さ4m）が倒れて頭と右肩に接触し、負傷した。	38	5	419	1～ 9人
13	2018	3	10 ～	木造平屋住宅解体現場での埋設排水管撤去作業で、隣地境界部段差約1mの敷地側法面と、隣地側擁壁の間にある側溝への排水管接続の有無を確認するため、法面から側溝をまたいで右足を擁壁天端にか	60	1	711	10 ～ 29

			11	けようとした。そのとき目測を誤り、そのまま約1m下に転落した際、右脇部を擁壁天端角に打ち、みぎ腎外傷を負った。					人
14	2018	3	9 ～ 10	地面から高さ約4mの梁に、羽子板を左手に持って、高さ約2.7mの脚立に登っている最中に足元をよく注意しなかったため、高さ約60cmの段を踏み外し、地面に落下した。	70	1	371		1～ 9人
15	2018	3	14 ～ 15	木造2階建て住宅建設現場で先行足場を組み立て中、2段目の作業床から1.8M下の床にある材料を取るために飛び降りようとした。その際、足場が揺れバランスを崩し、両手から床に墜落した。	49	1	411		1～ 9人
16	2018	3	10 ～ 11	機の移動中に、重いファイル等が入った引き出しを運ぶ際に腰を痛めて、業務の続行ができなくなった。	47	19	921		50 ～ 99 人
17	2018	3	16 ～ 17	新築工事現場で、足場から屋根に移動した際、黄砂がひどく足が滑った。倒れそうになったため、左手で体を支えたときに左肩を負傷した。	35	2	415		1～ 9人
18	2018	3	10 ～ 11	サッシを取り付けるための木枠を制作、切断中に切断した木片を取ろうとして、手袋ごと丸鋸の刃に巻き込まれケガをした。	69	8	131		1～ 9人
19	2018	4	15 ～ 16	解体工事にてほぼ完了した段階で、解体現場にあった板材を踏み板にして足場を作り作業中、途中から折れて落下、強く足を着いたので右足足首を骨折する。	66	1	411		1～ 9人
20	2018	4	10 ～ 11	2階屋根リフォーム施工中、はしごを使い下に降りようとしたとき、高さ約2～3mの場所から足を踏み外し転落し、左足から左腰部分で着地した。	28	1	371		1～ 9人
21	2018	4	9 ～ 10	工事にて、壁の下地に使うプラスターボードを作業台に置き、左手で定規を押さえ右手のカッターナイフで切断していた際に、刃が定規から外れ左手親指付け根を切り負傷した。	52	8	364		1～ 9人

22	2018	4	8 ～ 9	当社木材加工場にて木材卓上溝付機で材料のシャクリ加工の作業中、材料（3m、8cm×1cm）が滑り材料を押さえていた手が回転する刃に巻き込まれて、右手の人差し指、中指、薬指、小指の4本を切断した。	62	8	135	1～ 9人
23	2018	4	17 ～ 18	建方の現場で作業終了の片付けをしているときに、簡易の踏み台に足を乗せ降りようと体重を移行したときに踏み台がひっくり返り足を内側に強くひねり転倒した。	33	2	371	10 ～ 29 人
24	2018	4	15 ～ 16	左官の手伝いで、脚立に乗り石と石の間にモルタルをつめていたとき、バランスを崩し誤って脚立から転倒し、尻餅をついたため臀部を負傷した。	29	1	371	1～ 9人
25	2018	4	11 ～ 12	住宅前の登り坂の緩やかな右カーブを現場から事務所へ戻るため走行中、雨天のため、軽トラがスリップし、車体が横滑り状態となり、対向車線側のガードレールに激突した。	19	17	231	30 ～ 49 人
26	2018	5	17 ～ 18	当社の資材置き場にて、1枚13kgある金属の枠を5枚持って運んだ際に肩に少し痛みを感じた。	37	19	521	—
27	2018	5	17 ～ 18	住宅等の解体工事中、コンテナの上に乗ってコンテナ内の材木を揃え、コンテナから降りようとしたところ、雨で濡れた材木に足を滑らせ高さ1.6mより落下し負傷した。	65	1	416	10 ～ 29 人
28	2018	5	15 ～ 16	作業場で丸ノコを使用して材料をきざむ作業中、左手が丸ノコの刃に触れてしまい、母指・示指・中指を負傷した。	26	8	131	1～ 9人
29	2018	5	14 ～ 15	新築工事現場の2階で作業中、吹き抜け部分に組んであった足場から足を踏み外してしまい1階へ転落し腰を打撲した。	18	1	411	1～ 9人

30	2018	5	17 ～ 18	仮設資材置き場へ帰り、持ち帰った仮設材料の荷卸しを、フォークリフトを使用し行った。別の作業員がフォークリフトを運転し、アンチをすくい上げた際、隣のアンチの束にフォークリフトの爪がかかっており、そのままそのアンチの束は反対側に落下し、地面にはじいて被災者の左足首に激突した。	26	4	222	1～ 9人
31	2018	5	14 ～ 15	新築工事現場にて、足場を組むための作業床を運んでいて、設置されていた作業床に右足で乗り左足をひねり負傷した。	23	19	411	1～ 9人
32	2018	6	14 ～ 15	解体作業現場で、柱を電動丸鋸で切る際、誤って右膝上部に裂傷を負った。	54	8	131	10 ～ 29 人
33	2018	6	11 ～ 12	新築現場で、アルミサッシ（120cm×80cm、約10kg）を1Fから2Fへ手渡しする際、2F作業員が手を滑らせ落として、1F作業員の頭に当たった。	43	4	521	1～ 9人
34	2018	6	15 ～ 16	新築現場2Fで材料を運んでいるとき、床から足を踏み外して1F土台に落ちた。	70	1	414	1～ 9人
35	2018	6	11 ～ 12	建築現場2階の天井作業中、木材を釘で固定する際、釘打ち機を目の高さで打ったところ、釘のワイヤーが左目に刺さり見えなくなった。	26	4	364	1～ 9人
36	2018	6	10 ～ 11	居間フローリングを張り替えるため、既存のフローリング（木質6.5mm）の解体作業中、粘着が強固な箇所を剥離していたとき、フローリングが跳ね返り、右目に当たった。	39	6	522	1～ 9人
37	2018	6	14 ～ 15	新築工事現場で、室内の金物を取り付けていたとき、脚立から落下して腰と両肘を打った。	20	1	371	10 ～ 29



46	2018	8	11 ～ 12	会社の作業場で、資材の片付け中に資材につまずいて転倒し、右手薬指を骨折した。	83	2	522	10 ～ 29 人
47	2018	8	10 ～ 11	トラックのコンテナ内の建材を取り出す作業中、建材を固定している木材を外すため小型ハンマーで叩いていたら、勢いよく外れてしまい頭部を負傷した。	42	6	364	100 ～ 299 人
48	2018	8	11 ～ 12	RES-P工法の杭頭処理中、ミニサンダーでパイプ切断後、電源を落とさずに残り僅かの部分を左手でねじ切ろうとしたため、外れた反動で右手に持っていたミニサンダーが左手に接触して怪我をした。	53	8	159	1～ 9人
49	2018	8	16 ～ 17	資材の片付けをしているとき、他の者がリフトを運転していて後方を確認したが、段差のところでふらつき、リフトの近くに寄ってしまい、足がタイヤに踏まれて、負傷した。	16	7	222	10 ～ 29 人
50	2018	8	17 ～ 18	現場作業中に2mぐらいの高さから落ち、左手首を骨折した。	44	1	418	1～ 9人
51	2018	8	14 ～ 15	所有の借家テラス改修工事現場において、屋根板のポリカを打っていたところ、ポリカの照り返しと太陽の熱で気分が悪くなり嘔吐し、熱中症と診断された。	69	11	715	1～ 9人
52	2018	8	14 ～ 15	新築工事現場でカーポートを作成中、アルミ部品を4本まとめて上げようとしていたところ、バランスを崩し、脚立の途中から地面に落下し、足や手を打ち、左手首を骨折した。	48	1	371	10 ～ 29 人
53	2018	9	8 ～ 9	リフォーム工事現場で2階床の解体作業中、誤って切り口を踏んでしまい約3.5m下の1階床に落下し、右半身を打って右肘から出血した。	67	1	418	1～ 9人

54	2018	9	16 ～ 17	雨漏り補修の足場設置作業中、突然足場が倒壊し、足場の上で作業をしていたので巻き込まれた。	39	5	411	1～ 9人
55	2018	9	8 ～ 9	住宅の新築工事現場にて充電丸ノコを使用し外部下地を切断中、不注意により誤って左手の中指を切断した。	18	8	131	1～ 9人
56	2018	9	16 ～ 17	工場スレート屋根（高さ約6m）で屋根の復旧工事をしているとき、足をスレート下地の鉄骨部より踏み外し、下へ落ちて負傷した。	38	1	415	1～ 9人
57	2018	9	16 ～ 17	工事現場にて、高さ1.5mに設置した足場鋼管（1.8m間隔）の上へ鋼板製足場板（4m×24cm）を乗せ、その上で天井部分に金網設置作業中、足場の上を横へ移動したとき、足場板も一緒に動いて先端が鋼管から外れたため、地面に落下し負傷した。	61	1	411	1～ 9人
58	2018	9	15 ～ 16	建設現場の木造住宅棟上げの際、建物の外回りにビニールシートを掛けている作業中、足場の3段目から落下した。	37	1	411	1～ 9人
59	2018	9	14 ～ 15	補修工事で屋根の清掃作業中、屋根から降りる際に足を滑らせて転倒し、アスファルト舗装地面に落下して、右足首を骨折した。	40	1	415	1～ 9人
60	2018	9	9 ～ 10	建売住宅の建て前工事で、足場に上がって桁に梁を組ませる作業中、左手で桁を押さえながら右手で梁を動かしていたとき、急に梁が落ちてきて左手小指が挟まり、骨折した。	71	7	522	1～ 9人
61	2018	9	14 ～ 15	リフォームシャッター取り付け工事現場で、シャッターの取り付けが終わり脚立から降りようとした際、左足をステップに乗せようとしたところ、ステップがないところに足を持っていき、バランスを崩して地面に両手から転落した。	25	1	371	1～ 9人
			14	工事準備作業中、高さ約40cmの段差を降りた際、右足をひねってし				1～



62	2018	9	～ 15	まい、右足小指を骨折した。	41	19	413	9人
63	2018	9	～ 17	台風対策の作業中、屋内の土間コンクリート上を歩いていた際、足がもつれて転倒し、地面に手をついて負傷した。	65	1	417	10 ～ 29 人
64	2018	9	～ 9	リフォーム工事現場で2階床の解体作業中、誤って切り口を踏んでしまい約3.5m下の1階床に落下し、右半身を打って右肘から出血した。	67	1	418	1～ 9人
65	2018	9	～ 17	防水シートを貼っていたところ、誤って約4mの高さの屋根から隣の家のコンクリートに転落した。	73	1	415	—
66	2018	9	～ 11	現場1階で下地取付作業中、脚立から転落した。	54	1	371	1～ 9人
67	2018	9	～ 17	工場スレート屋根（高さ約6m）で屋根の復旧工事をしているとき、足をスレート下地の鉄骨部より踏み外し、下へ落ちて負傷した。	38	1	415	1～ 9人
68	2018	9	～ 15	物置移転工事の解体工事で、もや桁をのける際、高さ270cmの梁の上に上がっていて足を滑らせ落下した。	57	1	415	1～ 9人
69	2018	9	～ 16	自社下小屋で、自動手押しカンナを使用して木材を加工している際、考え事をしていて無意識に動いているカンナの上に指を下ろしてしまった。	49	8	133	1～ 9人
70	2018	9	～ 17	万能機木材加工機で、木材を手で押して加工中、左手を滑らせ、刃に左手中指と薬指の先が触れて指先を削ってしまった。	57	8	133	1～ 9人



79	2018	10	11 ～ 12	新築現場で廻り縁を取り付けたあと、脚立から降りる際に足を踏み外して転落し、右目を強打した。	74	1	371	1～ 9人
80	2018	10	11 ～ 12	住宅新築工事現場の桁上で大工工事中、桁が外れて被災者が落下した。その際、下に置いてあった脚立に当たり、左肋骨を折った。	46	1	411	—
81	2018	11	9 ～ 10	建築工事中、2階部屋の電気コードに引っ掛かって転倒し、左手首を負傷した。	67	2	416	1～ 9人
82	2018	11	9 ～ 10	1階屋根に上がり、窓の上屋根のモルタルをコンクリートサンダーで切断していた。その際、サンダーの刃が跳ね返り、左腕を切った。	70	8	153	1～ 9人
83	2018	11	15 ～ 16	足場解体作業中、足場踏み板を下ろす際、上の作業員から受け取ったときに落としてしまい、右足親指に当たった。	32	4	521	1～ 9人
84	2018	11	15 ～ 16	新築工事で、丸鋸を使用して傾斜屋根の部材を切断していたところ、刃が引っ掛かった反動で跳ね返り、左手甲に当たった。	62	8	131	1～ 9人
85	2018	11	14 ～ 15	木造2階建て住宅の外壁工事中、足場の手摺りを伝って足場2段目に登ろうとしたとき、足を滑らせて落下した。	30	1	411	1～ 9人
86	2018	11	16 ～ 17	建築作業場内で板壁を張っていたとき、高さ70cmの作業床から足を踏み外して転倒し、コンクリート土間に右肘を強打した。	19	1	371	1～ 9人
87	2018	11	9 ～	屋根瓦の葺き替え工事中、1階下屋の瓦を外し、一旦軒先近くの屋根に置き、2枚ずつ家に横付けしたトラック荷台へ投げ落としていた。その際、屋根表面が朝露で湿っていたため、瓦を投げたときに	39	1	415	10 ～

			10	足を滑らせて転倒し、腹ばい状態で軒先から落下した。樋に手を掛けようとしたがつかめず、約3.5m下のコンクリート面へ右踵を強打して骨折した。				29人
88	2018	12	9～10	事業主の命令により、事業主の自宅で、2階から廃棄するものが入った段ボール箱を持って下りる際、最後の1段で階段の角に足を引っ掛けて転倒し、右足首を骨折した。	64	2	413	1～9人
89	2018	12	14～15	工事現場で2階床より1m高い足場から2階床に降りる際、床に置いてあった野地合板の端材に乗ってしまったため、バランスを崩して転倒し、左足首をひねって靭帯を損傷した。	64	2	417	10～29人
90	2018	12	10～11	外壁塗装工事のための足場解体中に落下し、地面に体を打ち付け、頭部の手術と両手首の骨折をした。	64	1	411	1～9人
91	2018	12	8～9	作業場で改修工事のため、木材の加工作業中、長さ200m、幅50mm、高さ15mmの角材を、手押鉋盤で削っているときに、その角材が跳ねて手が押され、左手指が手押鉋盤の刃に接触し、左手の人差し指の爪先と中指の爪中程を切断した。	64	8	133	1～9人
92	2018	12	13～14	前日に1階の土間コンクリートを打設したので養生用のマットを敷いて、その上にはしごを置き、2階へ上がろうとしたところ、湿気でマットが滑りはしごが倒れた。はしごの棧に足が引っ掛かって怪我をした。	64	1	371	1～9人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。