

411足場を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労 働 者 規 模
1	2019	1	13 ～ 14	足場の上で塗装工事を行っていたが、室外機が取り付けられてい る箇所で、足場が設置されておらず、足を踏み外し転落し、左足 踵の骨折および首を捻挫した。	24	1	30209	10 ～ 29
2	2019	1	11 ～ 12	家屋建築現場で、2段目の足場を通り抜けようとして、床板が外さ れてることに気付かずに、開口部より転落し、左胸第6、第7肋骨 を折った。	60	1	30201	1～ 9
3	2019	1	10 ～ 11	配送中に材料を運んでいるとき、足場から足を滑らせ挟み、右足 関節を骨折し負傷した	33	7	80109	50 ～ 99
4	2019	1	11 ～ 12	発電所地下3階の片付け作業中、作業場にて木製足場板を束ね、ク レーンにて揚重を開始したところ、組立済みの型枠鋼管に引っ掛 かり荷が傾いた。とっさに手で引っ掛かりを解除したが、元に 戻った反動で足場板と型枠鋼管に手が挟まり、左手薬指を骨折し た。	61	7	30102	10 ～ 29
5	2019	1	15 ～ 16	外部足場で昇降階段の最下部に、高低差があったため足場板をス ロープ状に設置してあった。地面まで下りようと右足をスロープ 部に掛けた直前に立ちくらみを起こし、約40cm下のアスファルト 舗装部に踏み外した。その際、右足を内側にひねり腓骨を折っ た。	28	1	30201	10 ～ 29
			14	個人宅新築工事現場にて、下屋にかけている1.5mの足場から4尺脚				1～

6	2019	1	～	立に移動した際、降雪により濡れた足場から足を踏み外し、脚立	60	1	30202	9
			15	の上部に左胸を打ち、胸部を骨折した。				
7	2019	1	～	倉庫建築現場で単管足場の2段目に足場板を設置中に、固定されて	65	1	30201	10
			17	いない足場板の上で、バランスを崩して、2.5m下の植栽の上に落				～
				下し、鎖骨を折った。				29
8	2019	1	～	足場組み立て中、作業床上で荷取をしてアンチを次の作業員に渡	26	1	30209	1～
			11	して待機した際、先行先送り棒とともに墜落した。墜落途中に				9
			12	あった架空線に乗った状態で絡んだ道具、および先送り棒を外し				
				てフリーになったとき、バランスを崩し6.8m下の地面に墜落し背				
				部を打撲した。				
9	2019	1	～	敷地内にて、機材の運搬作業中、通路足場の屋根上で機材を受け	55	1	30108	30
			13	取ろうと考え、通路足場へ移動中、内部足場と外部通路足場の間				～
			14	に落下し、左肘と胸脇を強打し負傷した。				49
10	2019	1	～	作業小屋修繕工事現場で下見に行った際、足場の2段目を移動中、	57	2	30201	1～
			17	足場の突起物に足を引っ掛けて転倒し、手をついた際、左環指中				9
			18	節骨を折った。				
11	2019	1	～	型枠の建て込み作業中、高さ1.8mの足場からタラップで後ろ向き	21	1	30201	10
			9	に下りようとした際、押し引き用のサポートに手を掛けたところ				～
			10	ろ、サポートが外れて後ろ向きに転落し、骨盤を折った。				29
12	2019	1	～	屋根工事中、足場にかかる時に支柱に掴まろうとして手が滑	67	1	30202	1～
			11	り、後ろに倒れて背中を負傷した。				9
			12					
13	2019	1	～	体育館の天井改修工事で枠組棚足場の盛り替え作業中、後退した	23	1	30209	1～
			11	際にバランスを崩して墜落し、右膝・左肩・右手首を骨折した。				9
			12					
14	2019	1	～	出張先のゴルフセンターで、天井部分の塗装作業中、ペンキが目	21	1	80209	30
			9	に入ったため足場から下りようとしていたところ、バランスを崩				～

			10	し転落、左肘を強打し骨折、靭帯を断裂した。					49
15	2019	1	17 18	不燃ボード製造設備である製造機にて、製造ラインを停止させ、ヘルパーロール（部品）を東西の受台に取り付ける作業を行っていた。その際、取り付け穴がずれていたため、高さ約1.5mの足場に乗り、バールを使用して取り付け穴の位置合わせをしようとしたところ、バールが滑り体勢を崩して落下した。その際、下にあった階段のステップに右上腕を打ち、上腕骨頭部骨折、右肩関節骨折となった。	50	1	10509	50 99	
16	2019	1	14 15	バルコニー塗装作業中、雪が降ってきたため、仮設足場から共用廊下に渡り、待機場に戻ろうとした際、足場アンチが濡れていた、足を滑らせ、足場の手すりですりで右横腹を強打し、右肋骨を折った。	53	2	30209	1 9	
17	2019	1	11 12	屋根補修工事のため屋根の上で作業中に、地面へ下りるために足場に体を移動した瞬間に足場が歩道側へ倒れ、倒れた足場と建物との間に落下し左踵と胸部を骨折した。	48	1	30209	50 99	
18	2019	1	13 14	被災者は、同僚作業員15名とともにタンクの足場解体作業を行っていた。半分程度進んだ頃、パイプを外した際にステージが揺れ出したため、被災者が補強に向かった直後、ステージが倒壊した。その際に被災者が下敷きになり、肋骨を折り、顎に裂傷を負った。	33	5	11501	1 9	
19	2019	1	9 10	作業台（55cm）に上がって天井のプラスターボード貼りを行っていたところ、バランスを崩して落下し、着地した際に右足踵に亀裂骨折を負った。	71	1	30202	1 9	
20	2019	1	10 11	鉄骨造3階建て住宅解体工事現場にて、足場から建物に移動する際、安全帯を掛け替える等のときにバランスを崩し、床材のない場所に墜落し、腰部を骨折した。	39	1	30209	10 29	
21	2019	1	8	屋根に上がって点検中、夜露で瓦が濡れていたため滑って足場のパイプに引っ掛け、足をひねって右足を骨折した。安全帯をつけ	70	19	30209	1	

			9	ていた。					9
22	2019	1	8 ~ 9	工事現場にて、作業で使用する折りたたみ式の脚立を1段目の作業者から受け取り、2段目の足場から3段目の足場に上ろうと脚立を持ったまま足場の手すりに足をかけた際に、バランスを崩し芝生の地面に落下した。その際、ヘルメットは着用していたが、右頭部を陥没骨折し負傷し、右肋骨を折り、肺に気胸を負った。	34	1	30209		1~ 9
23	2019	1	11 ~ 12	新築工事外部作業中、足場2段目の内側から落下（約3.8m）し、左足首をつき負傷した。	41	1	30202		1~ 9
24	2019	1	16 ~ 17	建物改修工事にて、脚立に足場板を載せて天井および壁面の塗装作業を行っていた際、足を踏み外して約1.2m下に転落し、右足踝と小指を骨折した。	70	1	30201		1~ 9
25	2019	2	10 ~ 11	資材置き場で、廃木材を収集するためトラックに廃材を積み込んでいた。荷台の廃材の山が高くなったので、脚立に乗って荷台に廃材を積んでいたところ、廃材が崩れて脚立に当たり、転倒して左手首を骨折した。	41	1	30209		30 ~ 49
26	2019	2	8 ~ 9	社会福祉法人施設の新築工事現場で、2階部分の壁胴縁の固定作業中、安全ベルトは着けていたがフックを掛けずに作業していたため、足を滑らせて約5.5m下の地面に転落した。その際、両肘と左足を骨折した。	21	1	30201		1~ 9
27	2019	2	16 ~ 17	個人宅新築工事現場で作業後の清掃中、階段部に組んだ足場材料とコンパネの上に養生したマーカを剥がした後、作業残材を処分していた。その際にバランスを崩し、足場の道板が抜けて1階に転落し、腰椎を折った。	20	1	30202		30 ~ 49
28	2019	2	9 ~ 10	ピケ足場の上で、外壁塗装中に、足場をずらして組んでいることに気付かずに、高さ5、6mから落下し、頸椎骨折を負った。	61	1	30202		30 ~ 49

29	2019	2	11 ～ 12	解体現場にて、足場を外す作業中、誤って足場から転落し、右肘を骨折した。	20	1	30201	1～ 9
30	2019	2	10 ～ 11	4階外部型枠建込中に外部足場を使用して作業している際に、作業床より足を滑らせて体勢を崩し、足場の外に墜落し、肩甲骨・肋骨・仙骨・腰椎を折った。	47	1	30201	1～ 9
31	2019	2	9 ～ 10	1m位の足場の階段を上っているとき、誤って階段を掴み損ね、後ろにひっくり返り腰を打ち骨折した。	61	1	11501	10 ～ 29
32	2019	2	11 ～ 12	施設内玄関ホールにて、天井張り作業中、足場板を止めるゴムバンドが切れ、足場板がずれ、足を踏み外し、コンクリートの土間に転落した。その際、左手首を骨折した。	70	1	30201	1～ 9
33	2019	2	15 ～ 16	外壁工事現場でシーリング作業をしていたとき、足場を移動する際に足を踏み外して転倒し、右足踵を骨折した。	42	1	30209	1～ 9
34	2019	2	11 ～ 12	工場内にて、1.2m程の高さに足場を設置し、窓を清掃中、右足を踏み外し、咄嗟に手摺につかまった際、左足が足場に残り、左足靭帯を断裂した。	37	1	10104	30 ～ 49
35	2019	2	17 ～ 18	個人宅新築工事中に玄関前の仮設足場にて、1段目の足場上で転倒し、1階に落下し、コンクリートの角にあばら骨を打ち、骨折した。	65	1	30202	10 ～ 29
36	2019	2	8 ～ 9	個人宅のリフォーム工事で、足場にメッシュシートを掛ける際に掴んだ筋交いが外れ、道路に止めてあった車に落下して、体の左側を強打し負傷した。	39	1	30209	1～ 9
37	2019	2	16 ～ 17	ビルの内装解体工事現場で、立ち馬に乗り天井下地の軽鉄材を引っ張ったとき、軽鉄材が抜けて後方へ落下し、左大腿部を骨折した。	55	1	30209	30 ～ 49

38	2019	2	14 ～ 15	屋根工事中に、材料を荷揚げ中に、コンパネ（ベニヤ板）を手で持ち、引き込むときに、強風が吹き、コンパネ（ベニヤ版）ごと、足場から落下、複数箇所を骨折した。	36	1	30209	1～ 9
39	2019	2	16 ～ 17	木造2F建解体工事で、養生足場（木製丸太）をばらす作業中、縦に繋いでいる足場の番線を外した。そのときに、丸太（長さ約3m）を体で支えていたので、バランスを崩し、約4mの高さから背中向きに足場の材料（丸太）と一緒に落下し、後頭部裂傷、胸骨骨折、胸椎圧迫骨折、右足すね裂傷を負った。	33	1	30209	1～ 9
40	2019	2	11 ～ 12	ビニールハウスの屋根を張る作業中、高さ約2mの足場に移動し、既に固定しているハウスの柱をつかみ移動していて、少し急いで移動しようとしハウスの柱をつかみ損ね、バランスを崩して肩から転落し、右上腕を骨折した。	59	1	10109	30 ～ 49
41	2019	2	13 ～ 14	25tクレーンにより単管5本を揚重していたところ、吊荷がばらけロープが破断し、単管3本が足場上にいた被災者の付近に落下した。その影響により被災者が足場より約16m下の人孔底部に墜落し死亡した。	22	1	30110	1～ 9
42	2019	2	11 ～ 12	外部防水下地検査実施中に、足場を上がろうとし一層目の横棧が外れてそのまま落下した。その際に、根絡みとプレスの中に挟まり右膝を負傷した。	46	1	30309	1～ 9
43	2019	2	9 ～ 10	既存建物解体外周の足場上6段目で作業をしていた。解体屋が倒した壁の処理をしたとき、足場が揺れ内側に墜落し、左足を骨折した。その際、親綱は足場に設置しておらず、被災者も安全帯を使用していなかった。	41	1	30201	1～ 9
44	2019	2	15 ～ 16	不動産会社元請けのベランダ防水工事にて、高さ15mの足場から屋上に移動中、足を踏み外し約400mmの隙間からすり抜け、高さ9mの3階手すりに当たり、高さ6mの2階足場に当たり1階に転落した。その際、肋骨、骨盤を折り、肺に損傷を負った。	75	1	30201	1～ 9
			11	4階外壁の換気フード取り付け中、バランスを崩し2階の室外機に				

45	2019	2	～ 12	転落し、首などを負傷した。足場スペース不足で歩板なし、安全帯は付着用だった。	65	1	30203	1～ 9
46	2019	2	8 ～ 9	踊り場の型枠設置作業時、昇降機を使用せず、足場から手摺を越え、スラブ型枠上に降りる際、足が滑り、約4.5mしたに落下し、左肩甲骨、左肋骨を折った。	44	1	30201	10 ～ 29
47	2019	2	16 ～ 17	新築工事現場にて、建方作業中、屋根上にかけてやを取り、左手に持ち、足場階段を下りる際、右足を2段目（高さ1.7m）に置いたときに滑り、勢いで飛び、5段目に尻もちをついた。その際、右肩から右腕を負傷した。	39	2	30202	10 ～ 29
48	2019	2	10 ～ 11	県道の道路下での型枠組み作業中、高さ1.5mの足場から足を滑らせて落下し、石と石の間に左足がはまって足関節を捻挫した。	70	1	30199	1～ 9
49	2019	3	11 ～ 12	トロリーコンベアのチェーン寸法を測定するため、ローリング足場（約1.7m）へ上がった際、足場フックの片方が外れていたため、作業床が外れて墜落し、背骨を折った。	70	1	11209	1～ 9
50	2019	3	10 ～ 11	足場上（高さ2m）で住宅の焼き板撤去作業時、板を撤去した後の釘を全て抜いて安全帯を外した後、更に釘を見付けたので抜いた際、バランスを崩して後ろへ倒れ、50cmの高さから転落して腰を打ち腰椎を骨折した。	45	1	30209	1～ 9
51	2019	3	14 ～ 15	1階および1300mm上の床端部にて、土間配筋結束作業中、土間コンクリート型枠に足を掛けた際、型枠が外れ落下した。その際、体をひねり、腰を打ち打撲した。	47	1	30209	1～ 9
52	2019	3	14 ～ 15	工場ホール内にて、高所照明器具の交換後、ローリング足場（3段）を解体中、2段目足場板が外れ、足場板と同時に1段下へ転落し、ふらつきさらに下段へ転落した。その際、頭部・右前腕・腰部・大腿を打撲した。	56	1	30203	1～ 9
			10	工場にて、型枠組立作業中、高さ50cmの足場台に乗り、インパク				30

53	2019	3	～ 11	トレンチでボルトを締める作業中、バールを踏みバランスを崩し、足場から下りた際、右足首をひねり骨折した。	29	3	170101	～ 49
54	2019	3	～ 10	足場解体後の片付けで、足場材を手渡して上部通路に移動中、上部作業員に渡したと思ひ下を向いたときに足場材が頭頂部に落下し、外傷性頸部症候群となった。	61	4	30201	1～ 9
55	2019	3	～ 15	仮設足場解体中、資材運搬時につまずいて足場から地面に転落し、両手首、右肘、右腰および右大腿部を骨折した。	17	1	30209	10 ～ 29
56	2019	3	～ 12	工場の塗装場所で塗装用に壁面に穴開け加工を施すため、足場の1段上から2段に上ろうとして足場管柱に軍手を装着したまま手を掛けたところ、手が滑ってバランスを崩し、2m下のコンクリート地に落下、両踵等を強打、骨折した。	46	1	11209	10 ～ 29
57	2019	3	～ 17	工事現場で金網フェンスに横ワイヤーを取り付ける際、枠組み足場から足を滑らせ高さ1.8mから転落し、胸部を骨折した。	60	1	30199	1～ 9
58	2019	3	～ 12	庇改修工事にて、高さ3.6mの移動足場から地面に落下し、左側頭部を強打し、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折を負った。	75	1	30209	1～ 9
59	2019	3	～ 9	塗装作業のため足場上を移動していたところ、バランスを崩し転倒、2.4mほどの高さから転落し、着地した際に左踵打撲、右踵骨折を負った。	27	1	30309	1～ 9
60	2019	3	～ 9	外壁改修工事の外部足場を組み立て中、足場の1段目に上がって2段目の鋼製布板を掛ける際、作業板（698×436mm、高さ1900mm）上で足場が揺れて足を踏み外し、頭から転落して頸髄損傷を負った。	53	1	30209	10 ～ 29
61	2019	3	～	戸建住宅の外部塗装塗り替え現場で、屋上よりフェンスの上を越えて足場に移ろうとした際に足を滑らせ、約4.5m下の地面に落下	38	1	30209	1～ 9

			17	し、肋骨・肩甲骨・頭部を負傷した。				
62	2019	3	14 ～ 15	新規JB点検台取り付けのケガキ作業を行うため、ビティ足場側面の垂直はしごを右手にサシ金を持ち登っていた。その際、足場2～3段に掛かる垂直はしご3段目（2.4m）から点検台（2.8m）に足を掛け、単管+足場板の作業床に移ろうとした。そのとき、固縛されずに仮置きされていた単管に左手を掛け体重を掛けたところ、単管が下がりバランスを崩し、自ら地上に飛び降り右足踵を骨折した。	52	1	30302	1～ 9
63	2019	3	9 ～ 10	店舗入口の軒上看板交換工事の際、ローリングタワーからの降下中に、およそ2mの高さから地面に激突、腰骨を3か所折った。	40	1	30309	10 ～ 29
64	2019	3	13 ～ 14	外壁工事現場にて足場の解体で、壁の穴のタイルを貼り付け作業中、揺れてバランスを崩し、高さ4mのところから転落した。その際、頸部を骨折した。	39	1	30209	1～ 9
65	2019	3	14 ～ 15	マンション外部改修工事現場にて、足場の最上段から一段下の足場に下りようとした際、バランスを崩して一段下の足場に落下した。その際、背中を打ち捻挫した。	26	1	30209	1～ 9
66	2019	3	8 ～ 9	依頼宅の外壁塗替工事で、足場作業時にアンチのはね出し部分に足を掛けたとき、ブラケットが抜けバランスを崩し、高さ約3mから落下し、顔・両手・両足・脇腹部分を負傷した。	44	1	30209	1～ 9
67	2019	3	13 ～ 14	3階吹き抜け部で、ALCダメ穴開口ラス張りをしていた。安全帯未使用だったため、単管ブラケット足場から足を踏み外し転落し、側頭部を打撲した。	70	1	30201	50 ～ 99
68	2019	3	13 ～ 14	板金工事現場にて、足場解体中、階段付近で足が滑り、バランスを崩し、足場外側へ右足から落下した。その際、右足踝を複雑骨折した。	60	1	30202	1～ 9
			10	コメ貯蔵施設新設工事現場において、足場組み立て作業中、親				30

77	2019	4	13 ～ 14	鉄骨塗装修理工事現場にて、ローリング足場を上っていた際、バランスを崩し、地面に落下した。その際、左足および腰を地面に打ち、左足踵・腰椎を骨折した。	55	1	30201	1～ 9
78	2019	4	17 ～ 18	単管足場から枠組み足場へ移動しようとしたところ、足を滑らせ転落し骨折した。	36	1	30209	10 ～ 29
79	2019	4	9 ～ 10	倉庫で足場の整理中、立て掛けた足場が崩れそうになり、押さえ切れず胸に当たり、肋骨を折った。	41	6	30209	10 ～ 29
80	2019	4	9 ～ 10	アパート外壁張替工事中、高さ2mほどの足場の上で滑ってしまい転倒し、右脇腹を負傷した。	24	2	30209	1～ 9
81	2019	4	14 ～ 15	解体工事現場で足場をばらす際、鉄パイプが落下して左手に挫創を負った。	49	4	30209	10 ～ 29
82	2019	4	12 ～ 13	建物の3階床部へ地上からクレーンで荷材を吊し運搬作業をしている際に、クレーン側と無線を使い荷材の置き場所まで誘導していたところ、誤って3階床部分から建物内の1階吹き抜け部へ転落し、背部を打撲した。	68	1	30202	—
83	2019	4	16 ～ 17	自社事務所の外壁を塗り替えるため、枠組み足場の架設作業を行っていた。建枠を持って階段を上がり、設置場所へ移動する際に、足場の布板の上に置いていた筋交いを踏んで足が滑り、高さ5.2mの布板から地上に墜落した。その際に、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、肺挫傷、胸部および腰部骨折の怪我を負った。	49	1	30209	1～ 9
84	2019	4	16 ～ 17	屋根の施工状況を検査するために、屋根に登ろうと足場横棧に足を掛けた際に滑り、バランスを崩し転落した。その際、下のバルコニーの床に上半身を強打した。ヘルメット・安全帯は装着していたが、鼻骨および右手首を骨折した。	46	1	30202	1～ 9

85	2019	4	17 ～ 18	個人宅解体工事現場にて、高さ1.8mの足場上で足場のばらしを行っていた。その際、手が滑りバランスを崩し転落して、左足踵を骨折した。	48	1	30209	1～ 9
86	2019	4	8 ～ 9	工事現場にて、梁の上の足場を渡るとき、圧接前の鉄筋がはね出ていたところに作業ズボンの裾が引っ掛かり、バランスを崩し転落した。その際、左手首を骨折した。	54	1	30201	10 ～ 29
87	2019	4	8 ～ 9	新築工事で、1階の足場に上ろうとして手をかけたときに、左上腕部二頭筋を断裂した。	67	19	30202	1～ 9
88	2019	4	3 ～ 4	外壁工事中に50cmの根が絡み、手摺に足を置いて足場へ上がろうとしていた。その際に、足が滑って転倒した。病院で急性硬膜外血腫と診断された。	30	2	30209	1～ 9
89	2019	4	14 ～ 15	剪定作業を行っている際に、足が滑って高さ約2mから落下し、胸部を負傷した。	36	1	60101	1～ 9
90	2019	4	14 ～ 15	個人宅新築工事現場で、脚立に床より1mの高さに足場板を掛けて、天井張りの作業中に、足を踏み外して落下した。その際、肋骨を打って折った。	63	1	30202	1～ 9
91	2019	4	10 ～ 11	化学工場構内にて、PVC配管サポートの取り外し作業に従事し、足場板に右足、足場鋼管に左足という不安定な体勢で狭所のボルトの取り外しを行っていた。右手スパナで下ボルトを固定、左手スパナで上部ナットを回していたところ、右手にスパナが外れ、左手スパナがすかさずバランスを崩し約1.1メートル下の足場床上に飛び降りた際、ケーブルダクトの突起物に接触し、左ふくらはぎ内側に切傷を負った。	26	3	30209	1～ 9
92	2019	4	11 ～	個人宅現場にて、脚立2脚を使った足場（脚立270cm、足場板地上180cmのステップに掛けた状態）の上で、屋根かけを行うため、波	63	1	30202	1～

			12	板の下地作り中、足場板に下りる際、足を踏み外し180cmの高さから転落し、右足と右肘を打撲した。					9
93	2019	4	13 ～ 14	足場上4層目にて、外壁下地取付のため、移動しながらドリル削孔作業中、荷上げのため外していた足場布板の復旧を忘れており、開口部から2層目まで転落し、顔面・肋骨・右腕を負傷した。	37	1	30201		1～ 9
94	2019	4	17 ～ 18	足場で電車天井の養生作業をしていた。足下確認を怠り、足場と電車天井の隙間から足を踏み外し、約3m下に転落した。その際、頭部を負傷し、右鎖骨を折った。	47	1	170101		50 ～ 99
95	2019	4	17 ～ 18	足場で電車天井の塗装作業をしていた。足下確認を怠り、足場と電車天井の隙間から足を踏み外し、約3m下に転落した。その際、頭部を負傷し、右鎖骨を折った。	47	1	11503		1～ 9
96	2019	4	14 ～ 15	仮設足場の横に脚立を置き作業中、脚立1段目上り、左手に工具を持ち足元が見えず、隣の足場の筋交い（ブレース）に足をかけた。その際、弾みで金具が外れ、転倒しそうになり、右手で足場の支柱に掴まり、その際、右肩に負担がかかり負傷した。	44	19	30209		1～ 9
97	2019	5	13 ～ 14	個人宅新築工事現場で、足場を解体するため、足場上（高さ約1.8m）で片足を手すりに掛けて作業をしていた。その際、手すりに掛けていた足が滑って地面に落下し、左脇腹を手すりに強打して骨折した。	60	1	30202		30 ～ 49
98	2019	5	9 ～ 10	住宅新築現場で、重さ約5～10kgの道具類を搬入していた際にバランスを崩し、足場の1段目から落下し、腰を地面で打って骨折した。	25	1	30202		10 ～ 29
99	2019	5	11 ～ 12	お客様新築現場にて、サッシ廻りの防水テープ施工時、誤って足場上でバランスを崩し、手をつき、手首・肘を骨折した。	29	2	30309		10 ～ 29
100	2019	5	10	建築現場内にて巡回中、工程内検査の撮影のためカメラを持参し、携帯電話が鳴り、注意不足により、足場の控えに足を取られ	26	2	30201		50 ～

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。