

30106道路建設工事における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2019	1	13 ～ 14	現場から作業場に戻り、トラックの荷物を片付けているとき、角材につまずき転倒し、右肩腱板に損傷を負った。	71	2	522	1～ 9
2	2019	1	11 ～ 12	土間コンクリートの取り壊し作業中、ブレーカーののみ先が左足親指に当たり骨折した。	34	3	145	10 ～ 29
3	2019	1	8 ～ 9	国道を走行中、加害車両がセンターラインを越えて正面衝突し、首を捻挫した。	50	17	231	1～ 9
4	2019	1	2 ～ 3	道路にてタイヤローラでの表層上の転圧作業が終了し、タイヤローラから降りる際に高さ約80cmのステップから足を滑らせ、垂直に両足から落ちた。その衝撃により右足の亀裂骨折および腰の圧迫骨折となった。	57	1	144	10 ～ 29
5	2019	1	10 ～ 11	マンション新築現場にて、資材置き場より化粧型枠ブロックを奥の施工箇所へ運び入れていた。資材置き場の型枠ブロックの山から降りる際、手からブロックが滑り、左足へ落下し、安全靴の鉄板が入っていない左足小指へ当たり骨折した。	28	4	523	1～ 9
6	2019	1	15 ～ 16	路上にて、施工機をトラック荷台に積み込み中、ゲートを途中まで降ろし、積み込み準備のため路上に降りようとした際、足が滑り転倒した。その際、路上の施工機ハンドルに頭部を打ち負傷した。	29	2	221	1～ 9

7	2019	1	9 ~ 10	工事現場において、バックホウを使用した伐木の集材作業中、積雪5cm、横断勾配約11%の緩やかな傾斜地で、バックホウのクローラーを方向転換したとき、クローラーが滑り、バックホウ本体が転倒した。その後、被災者が地面側のガラスを割り、脱出の際、ブームとキャビンの間に挟まれ、胸部を負傷し、死亡した。	60	7	171	1~ 9
8	2019	2	16 ~ 17	ミニパワーショベル1台がギリギリ入れる場所で、オペレーターがCBベースの掘削作業をしているときに、被災者が絡まった水系を直そうとミニパワーショベルの排土板とクローラーの間に左足を置いて作業をしていた。その際、被災者がいることに気付かずオペレーターがミニパワーショベルをバックさせたときに、左足がクローラーに巻き込まれて、左足首を骨折した。	42	6	142	1~ 9
9	2019	2	13 ~ 14	本線道路維持工事現場にて、路肩補修工事を行っていた。補修工事に用いた土のう袋を作るため、他の作業員と2tダンプの荷台に乗り、袋に砂を詰めていた。ある程度の袋ができたため各自荷台から降り、前輪近くのステップに左足をかけ下りようとしたが、ステップに掛けた左足が外れず体勢を崩し、地面に転倒した。その際、左足首を骨折した。	52	1	221	10 ~ 29
10	2019	2	16 ~ 17	道路改良工事現場で、後方に移動してきたバックホウの後方部に挟まれ、キャタピラーで左足首の骨挫傷を負った。	40	7	142	10 ~ 29
11	2019	2	18 ~ 19	資材置き場で荷降ろし作業中、ダンプから降りるときに左足から着地した際、足首を捻挫した。	67	3	221	1~ 9
12	2019	2	15 ~ 16	高速道路上り線の法面で、刈払機を使い竹の伐採をしていた際、伐採した竹で足を滑らせ、刈払機を持ったまま法面を滑り落ち、持っていた刈払機が法面に当たり、はね返った反動で左腕に接触し、負傷した。	39	8	169	100 ~ 299
				ストック場で10tダンプの荷台から大型土のうを吊り下ろしの玉掛け				

13	2019	2	16 ～ 17	作業中、被災者が吊り上げた荷の下に入らないように後ずさりした際、ダンプの側板に足をすくわれて背中から2m下に落下し負傷した。	63	1	221	10 ～ 29
14	2019	2	11 ～ 12	会社の資材置き場で、雑割石の仕分け作業中、足下が悪くバランスを崩し、持ちかけていた石を右足親指の上落とし、骨折した。安全靴は履いていなかった。	64	4	523	1～ 9
15	2019	3	10 ～ 11	河線災復旧工事で、根継工天端にて丁張作業中に、突風にあおられて転落し、左足を骨折した。	45	1	418	10 ～ 29
16	2019	3	8 ～ 9	舗装工事現場で、アスファルトフィニッシャーから土嚢袋を抱えて降りる際、ステップを踏み外して転落し、左肘を骨折した。	40	1	149	300 ～ 499
17	2019	3	9 ～ 10	ロッククライミングマシンの親ワイヤー付け替えが完了し、補助ワイヤーを巻き取っている最中に、ガイドが外れ運転席より出て修理中に法頭付近より20～30cmの落石があり、右肩に当たり受傷した。	30	4	711	100 ～ 299
18	2019	3	10 ～ 11	マンションの道路舗装工事の際、碎石を入れた土のう袋を運搬中に、道路と歩道間のL字型の段差で右足をひねり骨折した。	44	19	417	1～ 9
19	2019	3	10 ～ 11	会社資材倉庫で舗装型枠の片付け整理作業中、型枠を抱えて運んでいたところ、つまずいてバランスを崩した際に型枠の端を踏みつけ、左足を骨折した。	57	3	521	10 ～ 29
20	2019	4	14 ～ 15	資材の片付け作業中、立て掛けたプラスチックのパレットが倒れた際に、破損したかけらが左目に当たり負傷した。	66	4	379	10 ～ 29
21	2019	4	13 ～	石階段に隣接した、高さ1.5mの段差のある場所で伐採作業中、切断した木が倒れてきたため約1.5m下の石階段に転落し、左足首を骨折	37	1	136	10 ～

			14	した。				29
22	2019	4	11 ～ 12	道路拡幅整備工事にて、バックホウでの作業終了後、被災者が排土板の下に足を入れて、バケットのワイヤーを外す作業をしていた。その際、同僚がバックホウの運転を誤って、排土板を下げる操作をしてしまい、右足が排土板と地面に挟まれて骨折した。	50	6	142	10 ～ 29
23	2019	4	8 ～ 9	砂・骨材プラントで、階段を上っているときに、左ふくらはぎからプチッと音がし、負傷した。	64	2	413	1～ 9
24	2019	5	9 ～ 10	施工が完了したため、完成写真を撮影しようと河原へ下りて、正面の角度で1枚撮影した。その後、他の角度で撮影しようと移動したとき、河原が濡れていたため足を滑らせて転倒した。左手をついた際、手首を負傷した。	64	2	719	10 ～ 29
25	2019	5	11 ～ 12	国道にて、2tトラックで走行中、上り左カーブでセンターラインを越え対向車線にはみ出し、大型ユニック車と正面衝突した。その際、外傷性ショック症状が発生し死亡した。	23	17	221	50 ～ 99
26	2019	5	15 ～ 16	屋根の上の材料を片付けるため、はしごを登って親綱まで2～3m歩いて移動していた際、足が滑って転落し腰椎を骨折した。	41	1	415	1～ 9
27	2019	5	8 ～ 9	林道災害の復旧現場で重機に給油しようとして、重機を動かして給油場所に向かっていたが、途中で転落した。胴体中の複合部位の打撲傷を負い、死亡した。	56	1	142	1～ 9
28	2019	5	16 ～ 17	会社駐車場にて、地盤調査機械の点検および清掃中、機械の下にあるセンサー部分を拭いている際、別のスタッフが十分な確認をせずボルトを緩めたためセンサー部分が降りてきて、右手中指を挟み骨折した。	56	7	169	10 ～ 29
29	2019	6	8 ～	工事現場内の法面（H=1.5m）をはしごを使用して下りていた際、足を滑らせて落下し、木材で左手薬指を負傷した。	23	1	371	10 ～

			9						29
30	2019	6	14 ～ 15	林道維持作業現場で、倒木の両端を作業員2名で持って移動していたとき、後方を持っていた作業員が倒木を落とした。その反動で倒木の前方が上がり、被災者の顎に当たり打撲傷を負った。	67	6	522		10 ～ 29
31	2019	6	9 ～ 10	作業場で資機材の片付け中、攪拌機を吊り上げたとき、バランスを崩し落下し、右肩に当たり、打撲した。	50	4	215		1～ 9
32	2019	6	8 ～ 9	置き場にてアルミ矢板を移動時、吊荷の矢板が振れて矢板と矢板に足を置いていたために足を挟み右足踝側面、足関節骨折した。	61	6	149		50 ～ 99
33	2019	6	16 ～ 17	漁港への右折中、停車中の車両①に走行中の車両②が後方から追突し、その弾みで対向車線を走行中の車両③と衝突し、頸部、胸部、腹部を負傷した。	35	17	231		10 ～ 29
34	2019	6	11 ～ 12	工事現場内で、バックホウのバケット交換時、バケットを地面に置き、固定ボルトを緩めたが、外れず、地面より10cm～20cm浮かせ、足で揺らした際、バケットが外れ、両足の上に落下し、負傷した。	47	4	142		100 ～ 299
35	2019	7	9 ～ 10	現場仮設場で、大型土のうをバックホウで移動しようと吊り上げ、バックホウブームを上昇し右旋回した。吊り荷量に耐えられずバックホウが右前方に傾きだし、左キャタピラーが宙に浮き、バケットが地面に着地したショックで運転席正面方向3～4m先の地面に投げ出され肩を負傷した。	76	2	142		1～ 9
36	2019	7	10 ～ 11	公園内にある現場で測量作業中、休憩するため休憩場所まで歩いていたとき、ふらつき倒れ込んだ。その際、脱水症状・めまい・嘔吐があり、熱中症になった。	61	11	715		1～ 9
37	2019	7	10 ～ 11	自社土場でスコップを使用して整地作業をしていた際、後退してきたバックホウのキャタピラと接触して左足関節を打撲した。	26	6	142		10 ～ 29

38	2019	7	16 ～ 17	集会所の避難路修繕工事現場で、2tダンプに積んでいる築石を、バックホーのバケットに載せようとして体を回転させたところ、左手小指をバケットにぶつけて骨折した。	41	3	141	～ 29
39	2019	7	14 ～ 15	道路工事現場にて、足場の解体作業中、気温32°の高温の中で作業中、右足が痙攣し動けなくなり、熱中症を負った。	57	11	715	10 ～ 29
40	2019	7	12 ～ 13	道路工事現場で、舗装道路の下り坂を時速30km程度で走行中に、砂利道に変わったカーブ付近でハンドル操作を誤って、ガードレールに衝突し、右鎖骨を骨折した。	62	17	231	10 ～ 29
41	2019	7	10 ～ 11	道路改良現場で盛り土作業中に、バックホウが後進してくるのを、安全な場所で待機していたが、山が崩れる気がして、待機場所を移動してしまい、バックホウにつま先を踏まれて転倒し、右足踵付近を?離骨折した。	18	7	141	30 ～ 49
42	2019	7	8 ～ 9	工事現場で、アウトリガーを張り、重機をバックして荷降ろしを行った。作業終了後、下り勾配でアウトリガーを格納する際、車体が後方に移動してタイヤとガードパイプの間に挟まれた。その際、右骨盤を折り、右腰と右大腿部に火傷を負った。	54	7	212	1～ 9
43	2019	7	10 ～ 11	道路工事にて、アスファルト合材敷設時、アスファルトフィニッシャー右側スクリュウ付近で、合材を掻きだし終え、後ろ向きのまま後ずさりした。その際、高さ取りの定規に足を引っ掛け転倒し、左腕を伸ばした状態で地面についてしまい左肘を脱臼した。	48	2	416	30 ～ 49
44	2019	7	8 ～ 9	石積擁壁天端肩付近で、丁張用の木製杭を引き抜く作業をしているときに、斜面側を背にして、木製杭を引き抜こうとした際、転落防止の安全対策をしていない状態で、木製杭が抜けた勢いでバランスを崩し、背面から転落し、背中と頭部を負傷した（ヘルメット着用）。	44	1	418	10 ～ 29
45	2019	7	14 ～	国道の道路脇で除草作業中、直射日光に当たっていたため熱中症に	58	11	715	1～

			15	なった。					9
46	2019	7	9 ～ 10	道路上でアスファルト舗装を施工中、路肩に寄り過ぎて約5m下の川に転落し、腰椎・胸椎・座骨を折った。	58	1	418		1～ 9
47	2019	7	12 ～ 13	舗装作業の現場にて、体調が悪く休憩中、容態が悪化し、熱中症および心筋梗塞を負った。	69	11	715		1～ 9
48	2019	8	15 ～ 16	伐採作業中、伐倒と集積が終わり、玉切りと枝打ちを行っていたとき、チェーンソーが枝に引っ掛かり、左足親指に接触して切創を負った。	46	8	136		1～ 9
49	2019	8	14 ～ 15	伐採作業中、草刈り機で切断した枝が跳ねて、左目に当たり負傷した。	49	6	169		10 ～ 29
50	2019	8	14 ～ 15	農地で床堀作業中、重機の水温計が上がったため作業を止め、しばらくしてラジエター水を確認するため、ラジエターキャップを開けたところ、高温水が吹き上がり、手首・足先に火傷を負った。	52	11	142		1～ 9
51	2019	8	15 ～ 16	工事現場でショベルカーのバケットに頭をぶつけて、尻もちをつき、転倒し、頸椎関節障害を負った。	40	3	142		10 ～ 29
52	2019	8	14 ～ 15	碎石運搬作業中、シートを外すためはしごを登ろうとしたとき、膝をぶつけて落下しそうになり、左手ではしごを強く握った際に頸椎椎間板症を発症した。	54	19	221		30 ～ 49
53	2019	8	18 ～ 19	敷地の片付け作業中、地面がぬかるんでいたため、その上を歩いていて足が滑って転倒した際、左手をついて手首を負傷した。	46	2	417		30 ～ 49
54	2019	8	11 ～	家屋解体工事中、釘抜きバールを使用して壁のトタンを剥がしてい	59	8	521		1～

			12	た際、トタンに右手が接触して甲に切創を負った。					9
55	2019	8	13 14	除草作業中、草刈り機本体にツルが絡まりエンジンを停止したが、草刈り機にツルが絡まっていたため地面に置くことができない状況で、手作業でツルを引っ張り取り除こうとした際に、完全停止していなかった草刈り機回転刃へ左手が接触し、左手小指下手の甲を切り負傷した。	62	8	169		10 ～ 29
56	2019	9	11 12	交差点付近で区画線設置作業を行うため、片側1車線に保安設備と交通誘導員2名を配置して規制した。そのとき、加害車両（小型トラック）が居眠り運転で直進してきて規制内に侵入し、作業していた被災者の背後から衝突した。その衝撃で被災者が前方へ飛ばされ、頭部を骨折した。	36	17	221		10 ～ 29
57	2019	9	15 16	資材置き場で4トンダンプトラックの荷台のアオリの開閉の調子が悪いため、荷台に昇降して点検作業をしていたとき、荷台で足を滑らせて飛び降り、右足を軸に着地し、負傷した。	50	1	221		1～ 9
58	2019	9	9 10	林道改良工事現場で、コンクリート舗装された林道をトラックでバック走行していた際、高さ14mの斜面を滑り落ちて谷川へ転落した。その際に頭部と胸部を強打して、外傷性ショックにより死亡した。	64	1	221		10 ～ 29
59	2019	9	9 10	道路改良工事現場で、エンジンカッターで側溝を切断中に、カッターの刃が側溝の切断面に挟み込まれ、外れた際の跳ね返りで、左上腕部に創傷を負った。	59	4	159		10 ～ 29
60	2019	9	16 17	ダンプから資材を降ろしているとき、ダンプの後部ドアが外れて落下し、左足甲を骨折した。	62	4	231		10 ～ 29
61	2019	9	10 11	建設工事現場で道具を取りに行く途中、溝の上に載せてあるコンパネの上に乗ったとき、コンパネがずれて倒れた。その際、溝の石で右膝を打ち負傷した。	73	2	417		1～ 9



62	2019	9	13 ～ 14	道の無い急勾配な山林の斜面で、防護柵を設置する作業場所に向かっているときに、足を滑らせ5m程滑落した。左第7、8肋骨の骨折と顔面切創を負った。	62	1	711	1～ 9
63	2019	9	14 ～ 15	工事区内にて、下水道新設に伴う掘削作業中、掘削底盤（深さ600mm）から上がる際、バランスを崩し、掘削底盤へ転落し、肋骨を折り、頸椎を負傷した。	55	1	414	10 ～ 29
64	2019	10	16 ～ 17	会社敷地内の草刈り中、方向転換をしようとした際に足が引っ掛かり、右膝をひねりって負傷した。	73	19	719	10 ～ 29
65	2019	10	15 ～ 16	大学にて環境緑化整備工事の作業中、道路と高低差1.5m斜めの法面上で、肩掛け式刈払機で草刈り作業をしていたところ、刈った草の上に乗ったとき、足を滑らせ1.5m下の道路に落下し転倒した。その際、刈払機のハンドルを両手で握っていたため、顔面、頭部を道路に強打し、負傷した。	66	2	169	50 ～ 99
66	2019	10	12 ～ 13	高速道路のガードレール取り替え作業の際、ボルトの位置を調整中に大ハンマーが空振りして、誤ってハンマーの柄とガードレールの間に左手薬指を挟んで骨折した。	41	7	364	10 ～ 29
67	2019	10	15 ～ 16	ユニック車に重機を積み込む際に必要となる昇降台用の板をユニック車へ積み込もうとして、板につまずき転倒し、腰をひねり、外傷性腰椎椎間板ヘルニアを発症した。	55	2	521	1～ 9
68	2019	10	14 ～ 15	林道の路面清掃中に、ミニホイールローダへ積み込みし、路肩斜面へ排土している途中、車道から脱輪し、ミニホイールローダが沢の谷底へ転落し、各部を激しく損傷した。	70	1	141	10 ～ 29
69	2019	10	8 ～ 9	3tスライダーダンプに積んである機械を降ろすため、後ろのアオリを外したとき、アオリが右足に落ちて受傷した。	18	4	221	10 ～ 29
			14	切削殻を積み込み拡散防止シートを掛けるため、施工箇所前方の待				

70	2019	10	15	機場所へダンプを移動し、シートを掛けた。ダンプを降りる際、後方より次のダンプが来ていたため、慌ててはしごから下りた際、舗装の段差に右足をつまずき転倒し、右足踵を骨折した。	71	19	221	1～9
71	2019	10	15	14 自社倉庫で木材を加工していたとき、電動丸鋸で左手小指を負傷した。	63	8	131	1～9
72	2019	10	15	14 警告型切削溝の切削完了後、移動のためローター一部に付着した切削屑を落とす作業中に、切削機械の空転しているローター一部に右足を巻き込まれて負傷した。	49	7	149	10～29
73	2019	10	16	15 ブロック積みの作業で、1.8mの脚立に乗ってブロック積みのメッチをしようと脚立に移動したとき、脚立の足下が滑って転倒し、股関節を骨折した。安全帯を着用するようにしていなかった。	61	1	371	10～29
74	2019	10	15	14 障害者施設内特浴室にて、介助者2名で利用者の入浴介助の際、3人目の男性利用者を2人で抱え移動したとき、腰部を負傷した。通常入浴用電動リフトを使用するが、故障していた。	62	3	522	1～9
75	2019	10	17	16 道路にて、時速60キロで直進中、左から猫が飛び出し、右にハンドルを切り、避けようとし、右の排水路に路肩から落ち、畑の取り付け道路に運転席下部が衝突し、車は傾き、電柱にもたれかかり停車した。その際、右足を負傷した。	59	17	231	10～29
76	2019	10	18	17 現場にて、側溝点検終了後、車に乗る際、バランスを崩し側溝に落下し、右足趾を骨折した。	59	1	417	10～29
77	2019	11	19	18 現場にて、立木伐採作業後、ダンプで積み込み運搬作業終了後、目の周りが腫れ、顔、手首を負傷（漆によるかぶれ）した。	45	90	719	10～29
			9	工事現場内で台付管布設作業中、被災者が据え付けた台付管から下流側ワイヤーを外し上流側を外そうとしたときに、重機オペレー				1～

78	2019	11	～ 10	ターが2本とも外れていると思い吊り上げたところ、片吊りとなり 台付管が被災者の方へ回転し掘削面と台付管に右膝を挟まれ、靭帯 断裂を負った。	57	7	212	9
79	2019	11	～ 10	9 法面上で鉄筋を組み立てていた際、クレーン付きトラックのフック に親綱を結ぼうとしたとき、フックから親綱が外れて地面に転落 し、右肩を脱臼した。	34	1	212	～ 29
80	2019	11	～ 17	16 工事現場にて、ブロック裏面の土砂を掘削作業中、ブロックの角体 をバックホウに側面から破碎し、別のバックホウで土砂の掘削側に 倒そうとした際、予想していない部分まで壊れ、誘導中の被災者が ブロックと一緒に転落した。その際、落下したブロックの上に左側 から落ちて、左肋骨を折った。	61	1	418	～ 99
81	2019	11	～ 17	16 作業現場にてバックホウで舗装版破碎作業中、舗装版が飛散し左足 に当たり、腓骨を折った。	69	4	523	1～ 9
82	2019	11	～ 12	11 会社の資材置き場の片付け中、コルゲートパイプを吊っていると き、パイプの上に乗っていて、バランスを崩して滑り地面に落ちて 背中を打ち、胸椎を骨折した。	47	1	521	～ 29
83	2019	11	～ 11	10 国道で、打ち杭施工のため鉄筋の建込みをしていた。鉄筋かごの落 下防止用角鋼管を抜くためクレーンを巻き上げたとき、ねじ込み部 分が抜けて、玉掛けワイヤーとともに落下した。その際、被災者の 背中に玉掛けワイヤーが接触し、頸椎に損傷を負った。	54	4	212	1～ 9
84	2019	11	～ 17	16 現場にて、幅4m道路の横断排水溝の流末排水管（波状管φ300）を L=12.0m（4m物3本）設置が完了し出来形管理写真を撮るため、幅 広リボンロードを設置し写真を撮ろうと上部から2mから3mほどの ところで足を取られ転倒し、そのまま斜面を90mほど滑落し被災し た。その際、右足首・左肩甲骨・左肋骨・両鎖骨・背骨を負傷し た。	59	1	711	～ 49
				広場前の道路で土木維持工事のため、3tダンプトラックから小型掘				

85	2019	11	17 ～ 18	削機械に乗り下ろし作業中、トラックに架けていた踏み板が外れ、機械ごと落下した。その際、地面と機械に右足を挟まれ、右足膝を骨折した。	56	1	221	1～ 9
86	2019	11	15 ～ 16	下水道工事現場にて側溝の蓋を運んでいたところ、足を滑らせ後ろ向きに転倒した。その際、咄嗟に左手を地面につき左手を骨折した。	48	2	417	10 ～ 29
87	2019	11	9 ～ 10	切削オーバーレイの施工準備段階で、規制準備が終わり切削機自走にて現場内に搬入後、後進するとき何らかの不具合でブレーキが利かず、ニュートラル状態で下がり、作業車2台、作業員1名、一般車両2台と接触した。その際、頭蓋骨および右前腕を折り負傷し、急性硬膜下血腫を負った。	23	6	149	10 ～ 29
88	2019	11	9 ～ 10	舗装現場にて、丁張設置作業中、左膝内を支え、38mmの釘を打った際、板2枚を貫通し釘が刺さり、左膝挫創を負った。	26	90	911	1～ 9
89	2019	12	16 ～ 17	道路改修工事現場で、4tグラップルクレーン付きトラックに、伐採木（直径10～15cm、長さ2～4m）を積み込んでいた。被災者が作業のサポートをしようと、高さ約3mの荷台に上がったとき、アームの動きにより旋回した伐採木に接触した。その際、荷台に足を取られて背中から砂利の上に落下し、左鎖骨を折った。	48	1	221	10 ～ 29
90	2019	12	13 ～ 14	道路災害復旧工事にて、小口止めコンクリート打設の準備作業中、バランスを崩す1.8m滑り落ち、その際、左脇腹を強打し骨折した。	64	1	711	1～ 9
91	2019	12	11 ～ 12	災害復旧工事のため法面を上っていた際、雨で滑りやすくなっていたので足を滑らせて、約2mの高所から転落した。その際に肋骨を折り、血胸が生じた。	62	1	711	1～ 9
92	2019	12	9 ～	林道舗装工事で伐採木を積み込む際、重ねて集積してあった伐木が転がり、左膝に直撃して骨折した。	59	4	522	10 ～

			10						29
93	2019	12	4 ～ 5	夜間作業終了後、会社土場に戻り型枠を片付け中にバランスを崩し、誤って側溝に落ちた。その際、左足膝下付近を側溝の角に強打ち、負傷した。	72	1	418		1～ 9
94	2019	12	8 ～ 9	民家の裏山で刈草等の片付け作業中、急勾配で足下も悪かったため、バランスを崩して約5m下に滑落し、右手首と肋骨を折った。	41	1	711		30 ～ 49
95	2019	12	8 ～ 9	高速道路にて、高速道路雪氷巡回作業にて運転中、道路維持作業車にトレーラー（20t）が追突し、運転手の首と右足を負傷した。	29	17	221		30 ～ 49

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。