

30109土地整理土木工事業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2019	1	18 ～ 19	ガソリンスタンド洗車場にて、ダンプの荷台を洗い終え、はしごから下りる際、手が滑り地面に落下し、右足踵を骨折した。	43	1	221	10 ～ 29
2	2019	1	14 ～ 15	擁壁の基礎をブレーカーにて解体中、ブレーカーが滑ってしまい、既設の土間コンとブレーカーの間に指を挟んで右手の小指を骨折した。	35	7	145	1～ 9
3	2019	1	9 ～ 10	学園内にて樹木を伐採し、枝を細かくする作業をしていた。枝の束を上から左手で押さえ、チェーンソーで切断していたところ、キックバックを起こし、左手の中指の第一関節部分と左手の親指の先端を負傷した。作業用の手袋は着用していた。	35	8	136	10 ～ 29
4	2019	1	11 ～ 12	小学校前のブロック塀の解体工事中、左手でブロック縦筋を持ち、右手でディスクサンダーを使って切断作業を行っていたところ、ディスクサンダーが滑って左手甲と左人差し指を負傷した。	56	8	153	1～ 9
5	2019	2	11 ～ 12	ユンボのバケットに石を積んでいたが、石を積んだ位置を直そうとして、石とバケットの間に左手を挟み、左手親指を打撲した。	65	7	142	1～ 9
6	2019	2	23 ～ 24	到達側の作業だったため、規制をし作業を開始した。発進立抗に行き一般車両に撥ねられ腹部に挫傷を負った。ヘルメットおよび夜間用安全ベルト着用し、ライト付き警備棒。	71	17	231	30 ～ 49
			14	メガソーラー造成工事現場にて、仕上げ均し作業中、平らになった				10

7	2019	2	15	かを確認するため測量機械で高さ測定中、ユンボがバックし、キャタピラに右足の脛が当たり骨折した。	68	6	142	～	29
8	2019	2	10 ～ 11	工事用道路使用のために伐採を行っていたら、倒木が頭上に落下し、頭蓋骨を打撲した。	45	4	712	1～	9
9	2019	2	9 ～ 10	事業場の土場にて、材料運搬中、足場が舗装上で、足のバランスを崩し、転倒した際、舗装に膝を打ち、右膝を骨折した。	26	2	417	30 ～	49
10	2019	2	16 ～ 17	工具を使用して開けた下水マンホール蓋の開け具合が不完全だったため、手で開けた際に、マンホール蓋と飛散防止チェーンに右中指を挟み負傷した。	48	7	379	30 ～	49
11	2019	3	14 ～ 15	L型水路の設置に伴い、吊り金具を取り付けに製品の背面に入った際、未設置のまま吊り金具を引き上げたため、製品がバランスを崩し、隣り合う製品との間に挟まれ、右手首を骨折した。	34	7	212	10 ～	29
12	2019	3	9 ～ 10	地内にて、樹木の枯枝をチェーンソーで伐採中、ユニックとワイヤーで枝木を吊り上げた際、本人に当たりそうになり体勢を崩し、右腕に刃が当たり負傷した。	25	8	136	1～	9
13	2019	3	16 ～ 17	地盤改良工事にて、進入路に敷鉄板を敷設後、片付けのため移動中に足が滑り、右足首をひねり骨折した。	59	19	417	30 ～	49
14	2019	3	9 ～ 10	既存のフェンスをバックホウで吊り上げ作業中、フェンスの支柱が地面から離れたとき、支柱が不安定になり突然回転し、少し離れた被災者の首に当たり頸部を打撲し、脳震盪を起こした。	39	6	611	1～	9
15	2019	3	9 ～ 10	現場内にて、2tダンプ荷台から型枠（幅90cm×長さ90cm）を降ろす作業中、荷台より型枠を投げ下ろした際、型枠の釘に衣服が引っ掛かり、型枠とともに転落し、胸と右太腿を打撲した。	65	1	221	1～	9
			14	工事現場内にて、パイプライン接続作業中、深さ1.3m幅0.9mの掘					10

16	2019	4	15	～	削断面内で、水中ポンプ動作確認中、壁面の土が崩れ、土の圧力を受け左前腕部を骨折した。	25	5	711	～	29	
17	2019	4	14	～	運動公園の球技場にて乗用芝刈り機で芝刈りをしていた際、芝がバケットに溜まったので機械を停止して芝を取り除こうとした。その際、惰性で回転中の刃に左手が接触して指を負傷した。	35	7	169	1	～	9
18	2019	5	13	～	バックホウで整地作業中、後方で作業していたところ、後退してきた同僚が運転するバックホウの排土板と左足が接触し、バランスを崩した拍子に右足首をひねり負傷した。	30	6	142	10	～	29
19	2019	5	10	～	倉庫にて、片付け作業中、高さ2mの棚にある大型土のう袋を取るため、3尺脚立2段目（高さ50cm）に上り、バランスを崩し、地面に下りた際、転倒しそうになり、左手をつき、左手首を骨折した。	65	1	371	30	～	49
20	2019	5	16	～	水田の排水路工事中、被災者が移動中、一歩上がろうとした際、躓き排水路側に転倒し、右あばら、右肩を負傷した。	72	2	417	10	～	29
21	2019	6	14	～	造成地でコンクリートの破片などにワイヤーをかけ、小型ユンボでダンプに積み込み中、被災者がダンプの荷台に乗ってワイヤーを外そうとしたとき、コンクリートの破片とダンプの荷台のアオリの間	59	7	529	1	～	9
22	2019	6	10	～	工事現場で仮設道路上に倒木があったため、チェーンソーを使い倒木の枝を伐採していたとき、誤ってチェーンソーを左膝に落とし、左膝に挫創を負った。	55	4	136	10	～	29
23	2019	6	11	～	歩行者専用道路にて、ガス管の撤去工事中、斜めになっているガス管を上方向から押し水平にした際、両手で上から押さえるところを、左手で左先端を持ってしまい、ずれて動いたガス管とバックホーの機体一部に左手を挟み骨折した。	42	7	225	1	～	9
24	2019	7	18	～	資材置き場整備工事で、気温39℃の炎天下で、更地で作業をしていたところ、熱中症になり痙攣と意識障害を起こした。	37	11	715	1	～	9

			19					
25	2019	7	11 ～ 12	工務店の駐車場で、各現場で取り外した側溝の蓋を、ダンプ荷台上で洗浄していた。作業が一段落したため、ダンプから降りようとした際にステップで足が滑り、地面に落下して右肩を骨折した。	72	1	221	10 ～ 29
26	2019	7	17 ～ 18	炎天下で縦排水部コンクリート打設作業をしていた。終業後、気分が悪くなり、脱水症状および急性腎不全を起こした。	57	11	715	30 ～ 49
27	2019	7	13 ～ 14	個人宅にて棕木伐採作業をしているときに、高さ10mの木を3分割に分けて、上部1回目に1t位を25tクレーンにてワイヤーを掛け、吊った状態でチェーンソーにて切断を行った。その際、木の重心がぶれて、高所作業車内の鉄枠と木に挟まれ、右腕を骨折した。	46	7	212	1～ 9
28	2019	7	7 ～ 8	倉庫建て替え工事で、始業時（出発前）の作業者の点検作業中、4tコンテナの荷台を点検しようと荷台の側面に付いているはしごから上がっていたとき、しっかりと手で支えていなかったため、手が滑りふらついて転落し、第2腰椎を圧迫骨折、右第8肋骨を折った。	62	1	221	10 ～ 29
29	2019	7	16 ～ 17	当社元請けによる宅地造成工事の現場にて、宅地造成の一角に雨水を溜める貯水槽の、階段の型枠に生コンをスコップで打設していたところ、暑さで気分が悪くなり、熱中症となった。	19	11	715	1～ 9
30	2019	7	14 ～ 15	宅地造成工事で、伐採した樹木の枝を、手持ち式電動丸鋸を使い搬出可能なサイズに切断していた。その際、枝の反動で足太ももの内側を深く切った。	65	8	131	10 ～ 29
31	2019	7	15 ～ 16	河川工事予定地の雑木撤去のため、川側に傾いて立っていた木（直径約35cm、高さ約7m）の伐採作業中、チェーンソーで幹の半分まで切断したとき木が裂けて傾いたため残りの幹を切断していたところ、一気に倒れて跳ね上がり、幹が直撃して腰椎を圧迫骨折した。	50	6	712	1～ 9
32	2019	7	11 ～	配水管布設工事現場にて、現況版より約80cm下りの掘削部分で配管作業中、足をくじき右足を負傷した。	51	19	711	1～ 9

			12					
33	2019	8	11 ~ 12	家屋解体に伴う確認作業のために、2階のベランダから屋上へ、はしごで登っている際に、はしごから2m下に落下し、頭部と左臀部を負傷し、左臀部打撲傷を負った。	67	1	371	10 ~ 29
34	2019	8	10 ~ 11	刑務所1Fの鍛錬所のエアコン工事を始めようとして、壁に約4mのはしごを掛けて約3mのところまで登ったところ、突然、はしごと一緒に床にずり落ちて、左足首を骨折した。	68	1	371	1~ 9
35	2019	8	10 ~ 11	クレーンで吊られたU字側（300×500、2m）の据付作業中、吊り治具を水平に吊り上げ、U字側溝の底を両手で持ち、丁張の下をくぐらせ側溝の片側を持ち上げた際、吊り治具が外れ、落下したU字側溝と既設のU字側溝の間に手を挟み、両手指を負傷した。	45	4	372	10 ~ 29
36	2019	9	16 ~ 17	函渠型側溝をエンジンカッターで切断中、刃が側溝に引っ掛かり、エンジンカッターが跳ね返った。その際、刃が右顎に当たり負傷した。	21	4	149	1~ 9
37	2019	9	14 ~ 15	資材置き場で、造成工事の資材片付け中、鉄骨と鉄骨の間に左手人差し指を挟み骨折した。	66	7	521	1~ 9
38	2019	9	9 ~ 10	チェーンソーで追い口切りをしていたところ、立木が裂けて跳ね上がり、その幹が背中から首にかけて激突し、胸、椎体、肋骨を折った。	66	6	712	1~ 9
39	2019	9	8 ~ 9	工事現場でダンプの荷台に積載していたスコリアを一輪車に載せ運ぶための準備中、ダンプ後部の側板を両手で押し上げ際、板の間に指を挟まれ受傷した。	53	7	221	1~ 9
40	2019	9	13 ~ 14	宅地造成現場で外壁の型枠組立作業中、スプレー缶を踏んで足をひねり、足首を負傷した。	65	2	417	1~ 9
			11	道路より2m上方にある宅地で、ブロックを積む工事をしていると				1~

41	2019	9	～ 12	き、ブロックの高さを出すために使用する水系に引っ掛かり、2m下の道路に背中から転落した。その際、背中を打撲した。	64	1	419	9
42	2019	9	9 ～ 10	資材センターにて、鉄骨材を吊り上げるためのワイヤーを取り付け作業中、資材が滑り、右手の小指と薬指を挟み、小指の骨折、小指、薬指に裂傷を負った。	19	7	211	1～ 9
43	2019	9	11 ～ 12	ユンボにて、2tフレコンパックの移動作業中、フレコンパックを押さえた際、そのまま吊り上げたため、フレコンパックの紐が指に挟まれ、左中指を負傷した。	26	7	142	1～ 9
44	2019	10	13 ～ 14	会社の土場で、ダンプの荷台で現場の解体で出た資材の仕分けしていた。前日の大雨で濡れていた資材に足を滑らせ荷台にあった鉄板で眉間を切り、荷台から落ちて地面にあったコンクリート塀で右大腿部を強打し負傷した。	45	2	521	10 ～ 29
45	2019	10	11 ～ 12	緑地にて草刈り作業中、草刈り機を背負って斜面に立て掛けてある脚立から下りようとしたとき、脚立の手前に側溝があったため避けようとしたが、誤って側溝に転落した。その際、右顔面を強打して骨折し、両手・両肩・頸椎に挫傷を負った。	30	1	418	10 ～ 29
46	2019	10	8 ～ 9	個人宅にて植木剪定作業中、植木バリカン使用時に、誤って右手人差し指の骨折および創傷を負った。	28	8	171	1～ 9
47	2019	10	10 ～ 11	資材置き場にて、脚立に上って棚に置いてある資材を取ろうとした際、バランスを崩して1.2m下のコンクリート床に落下し、頸椎・頭部・右肘・右手関節を負傷した。	68	1	371	10 ～ 29
48	2019	10	9 ～ 10	お客様宅の庭の剪定作業中、約3mの樹木に登って作業を行っていた際、長靴を履いていて滑りやすかったため足を滑らせて下の枝に落下し、胸骨と肋軟骨を折った。	33	1	712	1～ 9
49	2019	10	～ 13	土地整理土木工事現場で、型枠固定用の木杭を掛矢で打ち込む作業中に、木杭の上に指を置いた状態で、掛矢が打ち込まれ、左示指末	63	6	364	50 ～

			14	節骨開放骨折を負った。				99
50	2019	10	9 ～ 10	型枠解体作業中、電気コードにつまずいて転倒し、左大腿部を骨折した。	67	2	359	10 ～ 29
51	2019	10	14 ～ 15	事務所内で他のお従業員に植木の紐の縛り方を指導していたときに、突然右手親指が動かなくなり、右長母指伸筋を損傷した。	41	99	999	1～ 9
52	2019	10	20 ～ 21	資材置き場にて夜勤作業中、プレートコンパクター（転圧機、重さ約40kg）を車両に載せ替えていた。その際、一輪車から降ろすとき、手元が滑り一輪車とプレートコンパクターとの間に右手を挟み右手環指を骨折した。	27	7	144	10 ～ 29
53	2019	11	13 ～ 14	個人宅擁壁改修工事にて使用するL型擁壁を積み込み作業中、擁壁を倒して運搬しようと、L型の長辺を下側になるよう倒し、クレーンで吊り上げた際、L型擁壁が浮き振り子のように揺れたため、手で押さえようと一緒に足を出してしまい、足をL型擁壁の下角に挟み、右足指先を骨折した。	56	7	212	30 ～ 49
54	2019	11	12 ～ 13	地盤が碎石で固められている碎石プラントで、大型ダンプカーの運転席から降りようとしたところ、手すりを握りそこない足の踵から転落し、左踵を骨折した。	60	1	221	1～ 9
55	2019	11	15 ～ 16	宅地造成現場で、60cm位の段差のところから下に下りる際、足をついた箇所に石があることに気付かず、バランスを崩し左足首を捻挫した。	48	19	921	10 ～ 29
56	2019	11	10 ～ 11	舗装現場にて乳剤散布中、飛散防止用コンパネ（ベニア）を持っていた際、地面の段差につまずいてベニアで腹部を打ち、肋骨を折った。	61	2	417	100 ～ 299
57	2019	11	15 ～	捨てコンを打設するため、擁壁伝いに移動中、滑ってバランスを崩して3～4m下に落下して左脛を骨折した。	57	1	418	1～ 9

			16						
58	2019	11	13 ～ 14	個人宅擁壁、基礎工事現場にて、側溝の中での作業のため、長靴を履いて作業後、材料運ぶため上がり、材料持ったまま転倒した。その際、肋骨を折り、脾臓をより出血した。	69	2	417	1～ 9	
59	2019	11	15 ～ 16	住宅裏にて、伐採した丸太の片付け作業中、丸太を確認するため、丸太の上に上った際、滑り、右足膝靭帯を損傷した。	47	19	712	1～ 9	
60	2019	11	9 ～ 10	余水吐接続水路の管工事にて、高密度ポリエチレン管の吊り下ろし作業中、地上部で管口をサポートしていたところ、深さ2.8mの簡易土留めの床付面に転落した。その際、土留め用の鋼板に胸部を強打ち、左胸に血胸を起こし左肋骨を折った。	50	1	142	10 ～ 29	
61	2019	12	10 ～ 11	3tダンプの荷台で材料（杭・板等）の荷降ろし中、床が濡れていたため足を滑らせて転倒し、左膝をひねって負傷した。	42	2	221	1～ 9	
62	2019	12	8 ～ 9	バックホウで3m鉄板をキャリアダンプに積込中、鉄板が揺れたため、作業者が転倒し、コンクリートボックスに額を打った。その際、頭部・顔・腰部・両手を負傷した。	64	2	212	10 ～ 29	
63	2019	12	9 ～ 10	個人宅ではしごに登り立木の枝葉を切断していた際、首元に近い位置でチェーンソーを使ったため、誤って首に当たり裂創を負った。	62	8	136	1～ 9	
64	2019	12	13 ～ 14	溜池洪水吐の工事現場で工事用道路の地盤改良中、バックホウが回転する際に誘導員である被災者に接触し、被災者が転倒した。その際、操作者が気付かずにバックホウを後退させせたため、大腿部と腰部を轢かれて骨折した。	63	6	142	10 ～ 29	
65	2019	12	8 ～ 9	工事現場にて、発電機をバックホウでダンプトラックに積み込む作業中、作業者が発電機とダンプトラックの間に大腿部を挟み、バックホウのアームを伸ばし発電機を離れた際、バランスを崩し地面に	66	6	612	1～ 9	

落下して、左大腿部の筋肉を断裂した。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。