

30309その他の建設業－その他における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	18 ～ 19	事務所裏の作業場で、トラック荷台の扉を閉めたときに右手中指を挟み骨折した。	26	7	221	10 ～ 29
2	2019	1	13 ～ 14	元請けの現場で重機が整地をしている後方で廃材拾いをしていたところ、重機が後進してきたのに気付かず接触し、右足を骨折した。	73	6	142	10 ～ 29
3	2019	1	14 ～ 15	敷地内の平面アスファルトの上に脚立を2か所立てて、2名で角パイプの取り付け作業中、バランスを崩して脚立から飛び降りたため、踵に体重が掛かり骨折した。	53	1	371	30 ～ 49
4	2019	1	14 ～ 15	現場に向かうため、倉庫に集合して道具類を積み込んでいた。発電機の調子が悪かったので修理しようとし、倉庫のシャッターを閉め切り発電機を回していたところ気分が悪くなり、一酸化炭素中毒になった。	87	12	359	1 ～ 9
5	2019	1	13 ～ 14	シールド杭内でのボルトボックス充填作業にて、モルタル混練運搬を担当していた。モルタルを取り出すため、回転中のモルタルミキサーの排出口を開け、バケツでモルタルを受けていた際、モルタルがごぼれないように添えていた手が回転部に接触し、右手薬指の爪部分を切断した。	19	7	149	1 ～ 9
6	2019	1	16 ～	工事依頼を受けた現場を下見した後、帰社途中にセンターラインをはみ出して相手車と衝突し、右寛骨・右大腿骨・右肋骨を折った。	51	17	231	10 ～

			17						29
7	2019	1	17 ～ 18	荷台に送行落下の恐れがある荷物があったため、撤去しようとした際、握り棒を握り損ね、1.2m下に右肩から落下し負傷した。	69	1	212		1 ～ 9
8	2019	1	15 ～ 16	依頼先宅の外壁洗浄作業中に、脚立に乗って拭き掃除をしていたところ、脚立から転落し、左足首を骨折した。	18	1	371		1 ～ 9
9	2019	2	15 ～ 16	給食センター工事現場へ、不要になった親綱と緊張器（約2kg）を引き取りに行き、親綱と緊張器を手で持ち上げてトラック荷台に載せようとしたとき、緊張器が落下して安全靴の鉄板のない箇所に当たり、右足小指を骨折した。	60	6	145		1 ～ 9
10	2019	2	14 ～ 15	病院の地下2階にて、天井から吊り下げられた箱ダクトの継ぎ手部を立ち馬（高さ1.6m）の上で切断除去を行い、作業が終わって立ち馬から下りる際、足を引っ掛けてバランスを崩し着地した際に右足踵を骨折した。	42	1	371		1 ～ 9
11	2019	2	16 ～ 17	トンネル貫通式式典会場撤去作業のため、バックパネルを約3mの高さの脚立を使用して取り外し、脚立を下りる途中で、足場が砂利のためバランスを崩し地面に転倒した。その際、左膝を打撲し負傷した。ヘルメットを着用していた。	33	2	419		10 ～ 29
12	2019	2	14 ～ 15	工事現場にある水路の状況確認のため、対岸へ渡るよう指示され、水路左岸の直高約2.5mの石積み護岸を下ろうとしたところ、足を踏み外して川底へ落ち、頭部と大腿部を負傷した。	19	1	711		50 ～ 99
13	2019	2	8 ～ 9	トラックに荷物を積んでいたところ、バランスを崩し高さ2.5mから落下し右足首を負傷した。	41	1	221		10 ～ 29
14	2019	2	9 ～	庭木の刈り込み作業中、脚立を上っている際、バランスを崩し地面に落ち後頭部を打った。	50	1	371		10 ～

			10						29
15	2019	2	17 ~ 18	アパート2階の階段踊り場で、隣接する個人住宅の塗装工事を行っていた。作業終了後、現場の施工写真を撮るため、アパートの共用階段を上がり、3階共用通路から工事中の住宅を撮影しようとした。階段を上がる際に足を踏み外して転倒し、後頭部を打撲し、腰を骨折した。	31	1	413		10 ~ 29
16	2019	2	14 ~ 15	現場の前面道路にて作業中、ミキサー車の踏台（約1.2m）から足を滑らせて道路に背中から転落した。その衝撃により、腰骨圧迫骨折および右肘骨折となった。	49	1	221		30 ~ 49
17	2019	2	14 ~ 15	資材置場で資材を片付けるときに、バックホウを使用して作業をしていたが、運転者と被災者の合図不足により、スチール製の箱（100×600×H600cm）の角に接触し、左足を骨折した。	32	6	142		1 ~ 9
18	2019	2	14 ~ 15	移動式クレーンにて、敷鉄板（5×10、900kg）を吊り上げ作業中、作業員が作業半径内に入ったとき、敷鉄板が横滑りし、右下腿に当たり骨折した。	56	6	521		10 ~ 29
19	2019	3	15 ~ 16	寺の庭園改修工事現場で、樹木を低くするため、樹木にはしごを掛けてロープで固定し、高さ約15mの所で枝にロープを巻き、切断して下に下ろす作業をしていた。そのとき、切断した樹木（重さ約80kg）が被災労働者の左足に当たり、小指を骨折した。	76	6	712		1 ~ 9
20	2019	3	8 ~ 9	加熱炉ジャンクボックス内にあるダンパーで修理中、ダンパーが閉じないように両側にレンガ（5段位）を差し込み修理し、ダンパーを下ろすとき、差し込んでいたレンガをハンマーで叩いた際、レンガが割れ跳ね返り、左手の人差し指に当たり骨折した。	38	4	364		1 ~ 9
21	2019	3	15 ~ 16	顧客所有の小屋にて電源工事の補助業務を行っていたところ、2階で工事をする作業者に材料渡すため、顧客が普段から設置している脚立を使用し3段ほど上った時点で足を滑らせ、脚立ごと右側に倒れた。その際、右肘、肋骨および右目上の額を強打し、右肘および肋骨を折り、右額に打撲を負った。	40	1	371		30 ~ 49

22	2019	3	15 ～ 16	資材置き場で不要物をダンプに積載し、ダンプの位置を移動させた際に、アオリが崩れ右足膝に当たり骨折した。	65	6	221	1 ～ 9
23	2019	3	17 ～ 18	土場にて廃棄物処理をしているときに、雨で濡れた鉄板（角波）を持ち上げたとき、風に煽られ、手から滑り、左手人差し指に切傷を負った。	36	8	521	1 ～ 9
24	2019	3	9 ～ 10	農機具倉庫改修工事で屋根を受けている束と梁をビスで留めるために、脚立アルミで作業中、バランスを失って足から落下した。その際、尻を打ってから頭を打ち、多発肋骨骨折、外傷性くも膜下出血、硬膜下血腫、脳挫傷等を負った。	53	1	371	1 ～ 9
25	2019	3	14 ～ 15	建物解体工事にて屋根のタルキ材を取り外す作業中、次の段のタルキを外すために移動していた際、木材を踏み外してバランスを崩し、3m下の2階の床に転落して左手・左太腿・頭部を負傷した。	74	1	415	1 ～ 9
26	2019	3	13 ～ 14	工場内にて、移動式ふるい機（環境機械）の部品作成中、卓上ボール盤で5cm四方の鉄板に1cmの穴あけ作業中、鉄板をバイスに固定する際、ボール盤のスイッチを切らず、回転しているドリルの刃先に手袋右手小指を巻き込み切断した。	62	7	152	1 ～ 9
27	2019	3	11 ～ 12	フォークリフトで機材をすくい数を数えていた。数え終わった後、後ろにパレットが気が付かず後退したとき、足下をすくわれるように後ろ向きで倒れた。その際、パレットの上側に右背中を強打しパレットの中に入り、肋骨を折った。	40	2	416	1 ～ 9
28	2019	4	17 ～ 18	アルミ溶解炉の耐火物解体作業中に、ブレーカー（重量35kg）で炉床を研っていた。その際にブレーカーの先端が滑り、ハンドルを握っていた右手小指を炉の金物の角にぶつけ、骨折して出血した。	19	3	169	1 ～ 9
29	2019	4	11 ～ 12	倉庫内にて、品物を取りに行く際、足場板を踏み外し、190cmの高さから1階コンクリート床に落下した。その際、左大腿骨を折った。	47	1	411	10 ～ 29

30	2019	4	12 ～ 13	会社からの帰り道、道路を直進していたところ、前にいた白い軽自動車 が停車していて、その先逆走してくる黒い車がいた。センター ポール側に避け対向車が来ていないか停車して確認したところ、既 にぶつかった白い軽自動車に巻き込まれ、頸椎および腰椎を捻挫し た。	60	17	231	10 ～ 29
31	2019	4	18 ～ 19	トイレリフォームのため、サンダー工具を使い木材切断中、着用し ていたブルゾンの袖に引っ掛け、左腕内側の掌から5～6cm上を切っ た。	45	8	139	30 ～ 49
32	2019	4	10 ～ 11	工場内で鉄骨運搬中、つまずき転倒し、右腓骨頭部を折った。	40	2	521	1 ～ 9
33	2019	4	12 ～ 13	置場を整理するため鉄板を運ぶときに、雨により滑りやすく、足を ひねって転倒した。その際、鉄板が落ちてきて足にぶつかり、右大 腿を骨折した。	55	2	417	1 ～ 9
34	2019	4	8 ～ 9	朝出勤直後、工場入口付近歩いていたところ、丸い金属を踏んで転 び、その際、右足膝をついて右膝が割れ負傷した。	69	2	521	10 ～ 29
35	2019	4	11 ～ 12	発電所構内にて、手摺設定作業中、干渉するグレーチング（約54 kg）の手摺側は既存梁に20mm程度しか乗っておらず、取り付けビス 固定1か所のみとなっていた。被災者は、仮設固定中のグレーチング に足を掛けた際、既設梁への掛かりが外れ、天秤状態となり、約6m 下の足場上に墜落し、胸椎、腰椎を負傷した。	38	1	416	1 ～ 9
36	2019	5	6 ～ 7	高圧洗浄機をレンタルするために高速道路を走行中、ICで合流する トレーラーと接触し、頸部に挫傷を負った。	54	17	221	1 ～ 9
37	2019	5	11 ～ 12	営業所敷地内にて、3tダンプの荷卸し中、バランスを崩し車が横転 し、右足をドアに挟まれ、右足首からふくらはぎを打撲した。	77	7	239	10 ～ 29

38	2019	5	14 ～ 15	倉庫の屋根を補修中に滑って落下し、屋根の下に道具を置いていたため、それを避けて着地したところ両足踵を骨折した。	42	1	415	1 ～ 9
39	2019	5	11 ～ 12	木造新築工事現場で1階床上で母屋の建て起こしを手伝う際、クレーンで荷上げを行い、地上に降りるため母屋を跨いだところ、仮置きしていた材料を踏み外して転落しそうになった。その際、右手で母屋の梁を掴んで落下を防いだが、顔と左足太腿を打ちつけて負傷した。	68	2	415	1 ～ 9
40	2019	5	16 ～ 17	作業場内で工事に使用する壁パネルを整理するため動かしていたところ、立て掛けていたパネルが反動により倒れパネルにぶつかり転倒し額右側、右腕、両膝を負傷した。	68	5	522	1 ～ 9
41	2019	5	14 ～ 15	駅の洗車場で1両目の清掃後、2両目に清掃道具を両手に持って移動する際、つまずいて顔面から転倒し顔に創傷を負った。	52	2	417	10 ～ 29
42	2019	5	12 ～ 13	丸太足場で被災者が大屋根の除去作業を行っていた。休憩時間に入ったため、足場から下りる際に予めしようしていた安全带（一丁掛）を丸太から取り外し、下り始めたときに足を滑らせ足場と躯体の間から本葺屋根に落下し、背骨を折った。	46	1	411	—
43	2019	5	10 ～ 11	鉄筋コンクリート建ての既存ビルの外部改修工事現場で、ヘルメット着用の上、脚立を用いた併設看板の塗装作業中、ステップから足を踏み外し、約1.5m下のタイル敷地面に落下した。着地した際、背中と両手を強打し、背中を負傷し、右手および左手を骨折した。	64	1	371	1 ～ 9
44	2019	5	8 ～ 9	港湾施設整備工事現場にて、消波ブロック製作ヤード内で不整地運搬車を操作中、レバー操作を誤り、後ろにあった消波ブロック型枠と運搬車に挟まれて腰を骨折した。	66	7	227	1 ～ 9
45	2019	6	9 ～	個人宅新築工事現場で、砂利に足を取られ滑って転倒し、左足首をひねり骨折した。	42	2	417	1 ～

			10						9
46	2019	6	12 ～ 13	現場駐車場にて工具（鉄ネジローラー）をトーチバーナーで清掃中、工具から溶け出た、火の付いた溶剤が垂れ落ちて、近くにあった手洗い用の有機溶剤に引火し、足で踏み消そうとした際に右足に火傷を負った。	26	11	512		1 ～ 9
47	2019	6	8 ～ 9	工事現場で開口部を養生する際、コンパネを移動しようとしたとき、誤って右足が開口部へ落下した。右肘で体を支えた際、開口部に右脇腹を強打し、肋骨を折り気胸が生じた。	52	1	414		10 ～ 29
48	2019	6	9 ～ 10	部屋内のトイレ内床部分、床を開口しているとき、電動工具（サンダー）使用中に手元がはじけて回転刃が右腕に当たり裂傷を負った。	48	8	139		1 ～ 9
49	2019	6	10 ～ 11	ウッドチップを搬入する際、ダンプトラックの荷台上の飛散防止ネットを外して降りようとしたところ、足を滑らせて転落し、右上腕部と左大腿部を骨折した。	37	1	221		30 ～ 49
50	2019	6	16 ～ 17	解体工事現場にてエンジンカッターで、ブロック塀に切り込みを入れている際に、雨天で、手が滑ってカッターが左足に当たり、左足伸筋腱断裂を負った。	56	4	169		30 ～ 49
51	2019	6	15 ～ 16	土場でミヤビ仮設の部材を片付け中に、2mのくさび式足場を2本組み合わせて2組肩で担いで運搬していた。置く際に組み合わせたパイプに隙間ができ、その間に左小指を挟み負傷した。	39	7	521		1 ～ 9
52	2019	6	14 ～ 15	改修工事現場の2階足場にて塗装作業中、誤って足を踏み外して落下し、全身強打した。また、1階部分には取り外していた雨戸や脚立があり、それらの鋭利部分が右臀部に突き刺さり挫傷した。	30	1	418		1 ～ 9
53	2019	6	16 ～ 17	改修工事後、帰社途中、左カーブを走行中、急ブレーキを掛けた際、車が横滑りし、山の壁に衝突し、横転した。その際、左手・左足・腰部を打撲した。	41	17	221		1 ～ 9
				依頼宅の解体撤去工事現場で、建屋内の建具の取り外しを行って					

54	2019	6	9 ～ 10	た。廃棄物の分別をするため、取り外した窓ガラスの枠からガラスを外し、ガラス・陶磁器くず入れに上から投げ入れたとき、すでに入っていたガラスとぶつかり割れ、そのはずみで破片が右目に直撃し裂傷を負った。保護具のメガネはつけていなかった。	36	4	529	～ 29
55	2019	7	13 ～ 14	内装解体廃材の投下作業中、被災者が5階の投下開口に移動したとき、他の作業員が当日の予定にはない9階の投下開口からFRP浴槽を投下した。その際、浴槽が仮設手すりに接触して跳ね返り、5階にいた被災者の顔面に当たり、頸椎を損傷した。	41	6	411	10 ～ 29
56	2019	7	14 ～ 15	営業所にて、踏板（長さ1.8m、重さ約13kg）をトラックの荷台からトラック脇に仮置き作業中、踏板の爪部分が左手親指と人差し指の間に刺さり（ゴム手袋着用）、切創を負った。	34	8	411	30 ～ 49
57	2019	7	11 ～ 12	ラックを作っていたとき、金づちを空振りして右手を負傷した。	26	6	364	50 ～ 99
58	2019	7	10 ～ 11	1級熱絶縁施工技能士実技試験研修を実施していた際、中腰で膝をついた姿勢で保温材取り付けを行って立ち上がろうとした際、腰に違和感を覚え、後日足の痺れが出現して左腓骨神経麻痺を負った。	44	19	921	10 ～ 29
59	2019	7	15 ～ 16	自社倉庫内にて、鉄筋や鉄骨の整頓中、ワイヤーに足が引っ掛かり、鉄骨が倒れ足に当たり、左足親指を骨折し、左足を脱臼した。	59	5	521	30 ～ 49
60	2019	7	9 ～ 10	台所パイプスペースで湯配管をベビーサンダーで切断作業中、配管が締まり手を滑らせてベビーサンダーが暴れて腕に跳ね返り前腕腱断裂を負った。	42	8	159	10 ～ 29
61	2019	7	17 ～ 18	当社倉庫にてトラックに道具等を積み込み、シート養生をしているときに、トラックキャビンの上でバランスを崩し、誤って地面へ飛び降り着地した。その際に、左足小指、薬指、中指を骨折した。	26	1	221	1 ～ 9
			11	改修工事現場で台風被害のスレート屋根を差し替え中、スレートが				1

62	2019	7	～ 12	割れて落下（高さ約7m）し、頭部、左肩、左肘、腰等を強く打ち骨折、負傷した。	35	1	416	～ 9
63	2019	7	～ 18	ホテル屋外駐車場にて、椅子の塗装補修の補助をしていたところ、長時間直射日光に当たる場所で作業をしていたため、両腕に火傷を負い負傷し、脱水症を起こした。	32	11	715	30 ～ 49
64	2019	7	～ 11	製鉄所構内のブリキ工場建屋内にて、工事段取り（火気養生および道工具）作業中に、上部より飛来してきたゴム版が左腕に接触し、左前腕を骨折した。	29	4	391	10 ～ 29
65	2019	7	～ 10	お客様低宅で、解体工事中、2階の床を片付けるため、2階に上がる際、足が滑り2階の床から1階に転落し、ブロックガラに左大腿部を強打し、負傷した。	38	1	418	10 ～ 29
66	2019	8	～ 10	工場内にある排水層で、仮設ポンプから新品のポンプへ入れ替えていたとき、上部から苛性ソーダが添加されていることに気付かず、両腕に掛かり負傷した。	34	12	514	10 ～ 29
67	2019	8	～ 7	ゴルフ場にて、ホバーモアで芝生の刈込作業中、機械に付着した芝生の刈りかすを掃除しようとした際、エンジンは停止したが、回転刃に指を入れてしまい、右手親指第一関節付近から先を切断した。	74	8	229	10 ～ 29
68	2019	8	～ 10	ハツリ工事現場で土間ハツリ中に転倒して腰を負傷した。	42	2	416	1 ～ 9
69	2019	8	～ 16	発電プラント設備をパトロール中、足下の注意を怠ったためケーブルダクト上から踏み外して転倒し、左肩を負傷した。	61	1	419	10 ～ 29
70	2019	8	～ 11	防火水槽設置工事現場にて、杭をチェーンソーで切る作業中、誤ってチェーンソーが自分の右足に当たり、右下腿挫滅創を負った。	66	8	136	1 ～ 9
			9	当社作業場で、施行現場へ持参するフェンスを加工中（電動サン				1

71	2019	8	～ 10	ダーにてフェンスを切断) サンダーがはね上がり、左手甲人差し指付根に当たり、切創を負った。	58	8	159	～ 9
72	2019	8	～ 16	2階天井解体工事での発生残材(天井石膏ボード袋詰め)を両手で持ち、1階フロアに荷下ろし中、階段を踏み外し踵から落下し、左足踵を骨折した。	70	1	413	1 ～ 9
73	2019	8	～ 19	駐車場に社用車を止め、急いで車から降りようとしたとき、1歩目が砂利で滑り、踏ん張ったものの臀部を強打し、左足に激痛が走り、負傷した。	55	2	417	30 ～ 49
74	2019	8	～ 12	道路上にて、電話線をカットするときに、はしごを使用し下りる際、足が滑り転落した。その際、脳挫傷を負い、腰骨を折り、眼球を負傷した。	54	4	911	1 ～ 9
75	2019	9	8 ～ 9	会社敷地内で、トラックから荷物を降ろそうとして手が滑り落下した。その際、左足親指を強打し骨折した。	61	4	611	50 ～ 99
76	2019	9	11 ～ 12	事務所から駐車場へ移動する途中、歩道の縁石で右足をひねり骨折した。	49	19	417	10 ～ 29
77	2019	9	6 ～ 7	倉庫で道具の出し入れをしているときに、脚立から落下して膝を打ち半月板を損傷した。	43	1	371	1 ～ 9
78	2019	9	10 ～ 11	資材置き場で施設保守作業中、踏み板を受け取ろうとしたとき、誤って左手にぶつけてしまい左手に裂傷を負った。	20	6	416	10 ～ 29
79	2019	9	～ 15	駐車場の軒天部分の塗装をするため、4尺の脚立中段部に乗っていた。養生テープを貼っていたときに脚立が倒れ転倒し、左頬・右脛・左膝を負傷した。	52	1	371	10 ～ 29
				鉄骨造3階建工場の解体現場で、3階屋根部スレートを、ローリング				

80	2019	9	9 ～ 10	タワーを使用し、手バラシを行っていた。そのとき、大棟部の固定 状況を確認しようとして4尺脚立をはしご代わりに壁に立て掛け、上 ろうとしたところ、バランスを崩して1.5mの高さから背面より転落 し、左尾骨を折った。	27	1	371	1 ～ 9
81	2019	9	8 ～ 9	作業場にて、バックホーでコンテナ内の鉄板を出す作業中、コンテ ナ内にいた被災者の左足を挟み負傷した。	64	7	142	1 ～ 9
82	2019	9	8 ～ 9	廃材置場にて、トラック横に脚立を立て廃材の木屑を積み込む作業 中、脚立を下りる際、脚立がぐらつき、バランスを崩し後方へ倒れ (高さ80cm)、地面に右肩を打ち打撲した。	64	1	371	10 ～ 29
83	2019	9	10 ～ 11	都内整備工事現場で、搬入した解体物の仕分け作業中、フレコン バッグの片付け作業をしていたところ、フレコンバックと一緒に カッターナイフを握り右手人差し指を負傷した。	63	8	364	10 ～ 29
84	2019	10	8 ～ 9	樹木および枯松伐採作業現場にて、ユニック車のゴンドラに乗り伐 採中、木に引っ掛かっていた枝物に玉掛し引き抜く際、ユニック車 が傾き、安全帯をしておらず、枝物が急に抜けた反動で車体が振ら れ、ゴンドラから転落し、出血性ショックで死亡した。	58	1	212	1 ～ 9
85	2019	10	9 ～ 10	賃貸アパートの清掃中、外階段を下りていたときに足を踏み外し、 右足首骨折および靭帯損傷を負った。	33	2	413	1 ～ 9
86	2019	10	8 ～ 9	踊り場の手すりを撤去し、内装材の搬出を行っていたところ、バラ ンスを崩して3階踊り場から2階踊り場に転落し右上腕部を骨折し た。	41	1	419	1 ～ 9
87	2019	10	22 ～ 23	歩道陥没による災害復旧工事現場で、積み終えた大型土のうが崩落 し、作業員が投げ出されて土のうに埋まり、背骨と肋骨を折った。	65	5	711	1 ～ 9
			16	鉄板を重機で支えていて、ワイヤーを鉄板に通そうとしたとき、支				10

96	2019	11	10 ～ 11	新築工事現場で基礎型枠解体作業中、ベニヤ板をめくるとき力を入れて引っ張った際、型枠セパレーターに右手を擦り付けて小指を負傷した。	68	8	521	10 ～ 29
97	2019	11	14 ～ 15	ダンプの荷台でコンクリートガラの移動作業中、ガラが転がりガラとガラの上に指が挟まり左手人差し指を骨折した。	36	7	523	10 ～ 29
98	2019	11	9 ～ 10	コンテナ屋根補修工事の片付け中、両手にアングルを持っていた状態でつまずき、アングルが頭に当たり切傷を負った。	24	2	221	1 ～ 9
99	2019	11	13 ～ 14	外装塗装作業中、1段目の足場から落下し、両手を骨折した。	49	1	411	1 ～ 9
100	2019	11	11 ～ 12	解体現場で廃材を拾う際、安全靴を履いていなかったため、釘を踏んで右踵に外傷を負った。	20	9	521	1 ～ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。