

414開口部を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	17 ～ 18	新築工事現場で、サッシにガラスを入れて固定するシールを打つ作業を行っていた際、2階のバルコニーに出て後ろ向きに移動していたところ、開口部から約3.05m下に転落して腰椎を骨折した。	30	1	30201	10～ 29
2	2020	1	15 ～ 16	集荷した荷物をセンター内に降ろす作業中、バスとトラックの隙間に片足が落ち、反動で左手をつこうとした際、左肩を脱臼して肩甲骨剥離を負った。	40	1	170101	50～ 99
3	2020	1	7 ～ 8	8t低周波炉のデッキ上で地金除去作業を行っていた際、付着していた地金が外れ、反動で2200mm下のフロアに転落して左手首を骨折した。	44	1	11502	10000 ～
4	2020	1	9 ～ 10	工場内油水分離槽で、装置の点検作業中、排水タンク上部にあるホールの蓋が外されていて、ホールの穴に左足を踏み入れた際、左脇腹を強打して肋骨を折った。	65	1	80202	10～ 29
5	2020	1	10 ～ 11	修繕船の機関室内で、検査のため船内の敷板（幅約70cm）上を移動していた際、足を踏み外して開口部から1m下に転落し、右足踵打撲、胸椎骨折を負った。	43	1	11501	30～ 49
6	2020	1	10 ～ 11	公民館で保育園行事の練習中、舞台花道の突き当たりにある空洞に落下し、左上腕骨近位端を折った。	43	1	130201	10～ 29
7	2020	1	8 ～	バキュームカーで水張りのため、サイドホースを後ろ向きに引っ張っていた際、後方にあった放流網に転落して、胸部右第	63	1	150109	50～ 99

			9	8、9、10肋骨を折った。				
8	2020	2	8 ～ 9	倉庫1Fのトラックバースでパレット上の段ボールを開封途中、段差で足を踏み外し、1mの高さから落下して右大腿骨粉碎骨折を負った。	45	1	170101	30～ 49
9	2020	2	9 ～ 10	総合スポーツセンター自転車駐車場整備工事で、掘削作業後、不安定な埋設管の上に上がり歩いて移動中、埋設管が揺れたため埋設鉄筋があることに気付かず、咄嗟にジャンプし、右下腿に挫創を負った。	61	1	30199	10～ 29
10	2020	2	11 ～ 12	3Fで定期作業中、エスカレーター脇（高さ約5.2m）の手すりを挟んで、植木の受け渡しをしていた際、足を滑らせ2Fフロアに転落し、右手首、左手首、左足中足骨を折った。	45	1	80409	—
11	2020	2	9 ～ 10	はつり作業の予定をしていた、B1階ボイラー室の現地確認を行い休憩に戻ろうとしたところ、リネン庫の床下点検口（600×600）が開いており足を踏み外した。その際、B1階スラブに手をついたためピット下までは転落はしなかったが、右肋骨骨折および左足裂傷を負った。	44	1	30201	1～9
12	2020	2	14 ～ 15	鶏舎2階で、雛の受け入れ作業として水入れと餌入れを拭いていたとき、修理箇所から足を踏み外して約3m下に転落し、右肋骨・右手首・右骨盤を折った。	67	1	70101	10～ 29
13	2020	2	14 ～ 15	米計量機周辺を清掃していたとき、昇降機の下に設けてあるピット状のスペース（深さ約1.2m）に落下し、ピットの縁に右腹部を強打して打撲傷を負った。	60	1	10105	10～ 29
14	2020	2	15 ～ 16	ドック内で、船の溶接作業中、右足をトモの下蓋に掛けた際、蓋が完全に閉まっておらず、蓋と一緒に下に転落した。その際、左腓骨を折った。	37	1	80209	1～9
15	2020	2	12 ～	宴会場の天井清掃中、足下の常設舞台点検口が開いていることを失念しており、落下して右腹部の肋骨を折った。	48	1	140101	500～ 999

			13					
16	2020	2	9 ～ 10	工事現場で後方を確認せずに後退した際、下水枳の開口部に落下し、枳の縁にお尻を打ちつけ、腰部左側打撲を負った。	83	1	170201	10～ 29
17	2020	2	8 ～ 9	社内トラックバースで積込作業中、車両の後ろ側を移動していた際、平台車の上に足を乗せたため転倒し、1m下に転落して腰椎を骨折した。	57	1	40301	30～ 49
18	2020	2	11 ～ 12	交換作業が終わり、ピットのふちに背を向けて立ち工具を戻していたとき、右足がピットの脱輪防止の止め具に当たり、体のバランスを崩し後ろ向きのままピット内に落ちそうになり、体を反転させたがピット階段付近に転落し、上半身を打撲骨折した。	61	2	80202	1～9
19	2020	3	16 ～ 17	地下デリカ作業場前の通路で、破損した排水トラップの枠に足を引っ掛けて転倒し、左肘関節を骨折した。	44	2	80201	300～ 499
20	2020	3	13 ～ 14	センター敷地内で、屋外へ出た際にバランスを崩し、蓋の開いたマンホールに落ちそうになった。その際、縁に胸部を打ちつけて骨折し、外傷性気胸が生じた。	54	2	150103	1～9
21	2020	3	16 ～ 17	契約先の機器設置工事対応中、1階納戸の床下に開口部（縦約2.5m、横約1.5m）があることを失念して、地下1階まで約4m落下した。その際、腰と背中中の骨折と診断された。	46	1	170201	10～ 29
22	2020	3	12 ～ 13	作業中に、マンホールに転落し、第二腰椎圧迫骨折と両上腕擦過創を負った。	57	1	150109	10～ 29
23	2020	3	23 ～ 24	店舗厨房で、グリストラップ清掃のため蓋を開けていることに気付かず、歩行中に落ちてしまい左膝を骨折した。	55	1	140201	30～ 49
			16	店舗裏で段ボールを片付けていた際、足を滑らせてバックヤード				30～

24	2020	3	17	下へ落下し、右肘を骨折した。	58	1	80209	49
25	2020	4	11 12	水稲育苗ハウスに鳥避けのネットを張る作業中に、後ろに下がっていたとき、気が付かずに水稲苗に水を掛けるためのコンクリート製の水槽に落ちて、脇腹を強打して、肋骨を折った。	64	1	60101	1～9
26	2020	4	15 16	排水処理場で沈殿槽の泡除去作業中に、効率よく泡を除去させるために水を掛けながら培養槽側に移動しようとしたところ、水位を確認するマンホールに足を取られて転倒し、右手で落下を防ぐために支えて踏ん張ったところ、右上腕骨頸部を折った。	48	2	10109	30～ 49
27	2020	4	11 12	屋上のキャットウォーク上でCP盤調査のため移動のときに、床面開口部に気が付かず、キャットウォークから屋上床面まで約2m下へ転落した。その際、左踵を骨折（ヒビ）および腰を打撲した。	44	1	30203	30～ 49
28	2020	4	10 11	工場で、スノコ交換作業中、他の作業員がスノコを外した箇所に気付かず落下した。その際、顎、右肩を打ち切創・骨折した。	44	1	11502	1000 ～ 9999
29	2020	4	17 18	新築工事現場の2階ロフトで、組立作業中、屋切パネルを取り付ける際、バランスを崩し、2階ロフトから2階床（高さ2.7m）に落下した。このとき、左肩、背骨を折った。	49	1	30202	1～9
30	2020	4	10 11	工場内でコンクリート製品の枠組作業をしていた際、足場の網が開いている部分に左足がはまり、15cmほど下に足がついた衝撃で首を痛めて、頸椎椎間板ヘルニアを負った。	38	1	10901	10～ 29
31	2020	4	10 11	障害者の就労支援として清掃作業を行う際、掃除用具入れと勘違いしてポンプ室のドアを開け入室した。一步目を踏み入れたところ、開口部となっていたため約2m下に転落し、鼻骨と眼窩底骨を折った。	30	1	170209	1～9
			9	配送業務中に、お客様の工場内で商品手渡し後、右側へ振り向い				10～

32	2020	5	～ 10	たときに、清掃のため、蓋が開いていた排水溝に左足のみ落下し、左股関節を捻挫した。	48	1	80109	29
33	2020	5	～ 10	スキー場で浄化槽の清掃を行うためにマンホールの蓋を開けた際、コードに足を掛けて転倒し、浄化槽へ落下して右脇腹、右腰、左肘、頭部を強打して肋骨および腰椎を折った。	67	1	150109	10～ 29
34	2020	5	～ 17	新築工事現場で、屋根施行中に野地板材の差し上げをしていたとき、階段開口のスペースに設置されていた作業足場をずらした状態のまま作業開始した。その後、作業中に障害物に引っ掛かった際、足下に作業足場がなく、3階床から1階床まで落下し、脊椎、腰、足を骨折した。	19	1	30202	10～ 29
35	2020	5	13 ～ 14	長芋洗浄機の清掃中、後ろ向きで移動した際に、長芋を洗浄した雑排水が入る水槽（深さ約2.5m）の鉄枠が開いていることを失念し、下半身が水槽に転落した。その際、腰上部を水槽の枠に強打し、右肋骨を折った。	68	1	10109	10～ 29
36	2020	5	～ 5	洗浄室で器具の洗浄を行い、ゴミ箱へ向かおうとした際、排水溝が掃除中で蓋が開いた状態であることに気付かず、右足が落ちて膝を骨折した。	59	1	10109	500～ 999
37	2020	5	～ 14	鶏舎内で作業中、エレベーターが1階に下りているのを確認しなかったため、足を踏み外して落下し、腰を打撲して右手中指に切創を負った。	23	1	70101	10～ 29
38	2020	5	～ 18	工場内のウエス加工作業場で、裁断したウエスを商品檻に運んでいっぱいになったので、他の商品檻を見ようと後ずさりしていて、背後にあった不用になった布を入れるごみ専用穴（80cm×80cm深さ90cm）に落ち、枠の鉄パイプ部分で脇腹を打ち骨折した。	54	1	80109	100～ 299
39	2020	6	9 ～ 10	事務所へ書類を運搬していた際、地下への点検口の蓋が開いており、そこへ転落して全身打撲を負った。	52	1	130101	100～ 299

40	2020	6	15 16	3階スラブ上で墜落防止柵をずらし、物下ろし開口部より2階スラブに解体材（金属くず）を投下中にダクト（L=20、250角）が安全帯リードに引っ掛かり、墜落防止柵を片手で掴んだが、引きずり込まれて開口部の隙間より墜落して、肋骨、座骨、胸骨を折った。	40	1	30201	10～ 29
41	2020	6	15 16	作業終了後着替えのため、厨房の向かいにある更衣室のドアを開け中に入り、手元を見ずに左手で閉めようとした際、ドアの縁に左手人差し指を挟み出血し、切創を負った。	55	7	80409	50～ 99
42	2020	6	11 12	住宅裏にある山林の擁壁（高さ2.5m）の上で草刈り作業が終了後、ごみを回収していたところ足を滑らせて、住宅敷地内の砂利面に落下し、右鎖骨、右肩、腰を骨折した。	64	1	30199	1～9
43	2020	6	14 15	倉庫のロフト（2階）で、ポット苗箱を収納中、棚に苗箱を積み重ねた際、苗箱が傾き倒れ、苗箱に押され、ロフトから下へ転落した。このとき、右骨盤・右肘を骨折した。	36	1	60101	1～9
44	2020	6	9 10	社内で中2階の商品検品中、バランスを崩して1階に転落した。その際、足から落ちて左足踵を亀裂骨折、左手をついたときに左手首を粉碎骨折した。	46	1	80102	100～ 299
45	2020	6	14 15	船のエンジンルームフロアで断熱材を足場上に移動させる際、開口部（45×65cm）に足を踏み入れて190cm下に転落し、肋骨を折った。	42	1	11501	10～ 29
46	2020	7	5 6	漁場で操業中、魚を船に水揚げしながら魚の選別に手かぎを使うため、機関場の左舵側に取りに行っても戻った際、左舵側のデッキマンホールの蓋が開いているのを忘れ、その縁に左足が掛かってマンホールに右足が落下したため、左足に体重が掛かって関節内果を骨折した。	24	1	70201	10～ 29
47	2020	7	4	工場バースで積み荷を積載中、コンテナ最後部から左足を滑らせ、咄嗟に飛び降りた際、着地で左足をひねって倒れ、左第5中	62	1	50101	10～ 29

			5	足骨基部骨折、尾骨骨折、腰椎圧迫骨折を負った。				
48	2020	7	8 ～ 9	事業場入口を清掃中に、スロープ途中にある雨水用マンホールの蓋を踏んだときに蓋がひっくりかえり、右足が股関節までホールに落ちて腰を打ち、衝撃で頸椎を捻挫、左肩鎖関節亜脱臼を負った。	49	1	130101	1～9
49	2020	7	19 ～ 20	事務所入口にあるマンホールが修理中で、マンホール上にバツ印が付いていた。それに気付かず上を歩き、マンホールから落ちて右下腿部に挫傷を負った。	20	1	170209	1～9
50	2020	7	15 ～ 16	排水処理の膜分離硝化槽で、上部スラブのチェッカープレートの梁を設置していた。その際、スラブ上から水槽の底まで墜落し（高さ約6.2m）、左手首と右膝を骨折した。	45	1	30201	1～9
51	2020	7	8 ～ 9	屋外プールで、開場前の清掃中、雨で濡れたプールサイドから滑り、プール内（水深1m）に転落した。その際、プール底に頭部を強打し、頸椎を骨折した。	21	1	170209	10～ 29
52	2020	7	14 ～ 15	屋上トランス内で、雨漏り点検中、キャットウォークを歩行した際、開口部に気付かず、落下（2m）して、右足踝を靭帯伸長した。	33	1	150101	1～9
53	2020	7	16 ～ 17	電車のワイパー点検作業中、ピット（深さ約800mm）に転落し、左膝に打撲を負った。	58	1	40101	100～ 299
54	2020	7	11 ～ 12	深さ1.3mの掘削完了後、法肩付近で作業中に足を滑らせて掘削穴内へずり落ち、右前腕を骨折した。	20	1	30106	1～9
55	2020	7	10 ～ 11	引き取り車両をトラックに積み込む作業中、二段積の上段最前列に積まれていた車両のナンバープレートを取り外して降りようとした際、バランスを崩して落下し、右足を脱臼骨折した。	37	1	80109	30～ 49
			16	水路上で、蚊の駆除作業中、暗渠蓋のない場所で、足を滑らせて				10～

56	2020	8	17	水路壁に左足を打って落下し、左足脛を骨折した。	49	1	150109	29
57	2020	8	9 10	ふ頭岸壁にて、船上で積み荷荷揚げ作業中、荷揚げを完了した荷間上に縦・横のビーム（梁）を設置し、屋根坂を載せていた。そのとき、設置した屋根板の上に乗って、2枚目の屋根板を載せようとしたところ、縦ビームが外れて荷間に落下（深さ約3m）し、左腕を粉碎骨折した。	48	1	50202	30～ 49
58	2020	8	15 16	防火水槽の堆積土砂の除去作業中、水槽の上にあるH鋼を取り外すため、クロスレンチで単管を付けて回したところ、腐食したボルトが折れた。その反動でバランスを崩し、安全帯と転落防止措置をしていなかったため、水槽内へ転落し、右鎖骨を折り、腰椎を打撲した。	63	1	30107	10～ 29
59	2020	8	9 10	物流センターで、車両をホームに横付けし荷台内で積込作業中、左足を踏み外し、荷台とホームの隙間に落下した際、右膝をホーム上面に当たり、右膝蓋骨を折った。	50	1	40301	30～ 49
60	2020	8	14 15	管理するマンションの立体駐車場で、車から出ようとしたときに荷物を落とした。その際、荷物を取ろうとしたとき、下にあった空間に落下し、頭部と腰部に打撲・擦過傷を負った。	54	1	150101	1～9
61	2020	8	19 20	厨房の食洗器の電気を切り、最後のゴミを除くため鉄の蓋を開けた。流しに沿って移動していたが、振り向いたときグリストラップに落ち、左側に倒れ、左手首を骨折した。	75	1	80209	10～ 29
62	2020	8	14 15	校舎新築工事の5階で作業を行っていた際、床開口部に置かれていた砕りガラが落ちそうになったため防ごうとしたところ、足が滑って開口部の隙間から4階に転落し、腸骨・右手首・右肩甲骨・右肋骨を折り、右肺に挫傷を負った。	52	1	30201	10～ 29
63	2020	8	8 9	草刈作業中、排水溝を渡ろうとしたとき、転落して右足踝上部を骨折した。	72	1	60101	10～ 29

64	2020	8	15 ～ 16	船底に溜まっている水の排水作業中、給水口を囲うためのザルカゴを、4名で船尾昇降口の船上から船底にリレー方式で降ろそうとした際、上段踊り場にいた作業員がふらつき、下段踊り場に転落した。咄嗟に手を出し受け止めたが支えきれず、右頬骨・左頭蓋骨・右側腰椎横突起を骨折した。	60	1	10909	30～ 49
65	2020	8	13 ～ 14	木造2階建て新築工事で配管作業中、電動工具を手に持ち2階を移動中、床養生板が滑り転倒して、1階床部分まで落下し右踵を骨折した。	36	1	30202	1～9
66	2020	9	10 ～ 11	新築現場の2階ロフトで、ボードの切断作業をしているときに、落下しそうなボードを取ろうとして、高さ2.2mのロフトから2階の床に転落し、肩、首に打撲を負った。	30	1	30202	10～ 29
67	2020	9	11 ～ 12	集荷先で荷物を積み込む作業中、発着所に駐車してある車両に向かったところ、発着所から落下して左足をつき、右後ろに体勢を崩したため、右手をついたところ、左足首を打撲し、更に手をついた衝撃で、右肩関節捻挫を負った。	60	1	110101	100～ 299
68	2020	9	10 ～ 11	2階の作業場床に設置された鉄製開口部の蓋を開けて、2階にある移動式天井クレーンで、パイプの揚げ下げ作業を行っていたところ、2階から1階材料置き場（高さ3.8m）に転落し、左足を骨折した。	45	1	80109	1～9
69	2020	9	12 ～ 13	マンションのエントランスで、閉まり掛けた自動ドアを開けようとセンサーに手を伸ばしたところ、距離感を見誤り、ドアの隙間に指を挟み、左手親指を骨折した。	57	7	40301	300～ 499
70	2020	9	10 ～ 11	現場で内部壁の解体工事中、組まれている棚足場の上から3段目（高さ約4m）で、壁面のコンパネを外す作業をしていた。安全帯を使用していたが、被災時は休憩時間に入り地上に下りるためフックを外したところ転落し、肋骨を折り、肝臓内出血を負った。	36	1	30203	1～9

71	2020	9	10 ～ 11	倉庫2階で、鳩の糞害を防止するため、3階の床穴を塞ぐ作業中、穴から2階へ転落した。その際、頸椎・腰椎・左手首を骨折した。	64	1	10109	10～ 29
72	2020	9	23 ～ 24	倉庫で、トラックから空番重をパレットに載せる作業中、トラックとホームの間に足が挟まれ、転倒した。その際、腰部挫傷を負った。	49	2	40301	50～ 99
73	2020	9	19 ～ 20	工場内中2階の置き棚から部品を取り出しているとき、足を踏み外して備品などにぶつかりながら1階（高さ約2.5m）まで落下し、頭蓋骨・頸椎骨折、頭蓋骨内出血を負った。	51	1	11702	1～9
74	2020	9	9 ～ 10	造船工場構内でコンテナ船を玉掛けする際、内部に取り付けられていたはしごを移動させようとしたところ、開口部横のFBにまずいて転落し、第7頸椎棘突起骨折を負った。	42	1	11501	1～9
75	2020	9	8 ～ 9	駐車場でトラック荷台の廃材を整理作業中、荷台から降りる際にステップから足を滑らせて落下した。荷台の後ろには崖があって防護柵が無かったため、3.3m下に転落して腰椎破裂骨折を負った。	22	1	40301	100～ 299
76	2020	9	15 ～ 16	惣菜加工場で、後ずさりしながら床の水はけ作業中、後方の空いていたグリストラップに気付かず右足から落ち、右胸部をグリストラップの縁で打ち、第7肋骨を折った。	59	3	80209	30～ 49
77	2020	9	13 ～ 14	建造中の船台上で、甲板上に工事穴を開け、切り開いた鋼坂の巻き上げをする作業中、開孔の鋼坂を巻き上げたとき、先に開けていた工事穴2.7m下に落下し、腰椎第2～5左横突起部を骨折した。	54	1	11501	30～ 49
78	2020	9	14 ～ 15	機器吊上げ用架台の撤去作業時、架台のベース一部に掛かっていた鉄板蓋をずらすため、持ち上げたところ、冷却水管を撤去してできた開口部に足を踏み外し、右足に打撲血腫を負った。	44	2	30302	1～9
79	2020	10	10 ～	建設現場2階で養生作業中移動した際、開口部に施した足場の一部に250mmの隙間があることに気付かず足を踏み出し、転落しそ	30	1	30202	10～

			11	うになってぶら下がったのち、右足から1階の床に着地した際に、右足関節捻挫並びに外側靭帯損傷を負った。					29
80	2020	10	16～17	マンション新築現場で基礎工事中、ベース天端での作業が終わり、移動する際、基礎ベースに立て掛けてあった単管パイプを掴んだところ、単管が固定されておらず、体勢を崩し落下した。その際、耐圧上に着地し勢いで尻もちをつき、腰椎圧迫骨折を負った。	53	1	30201	—	
81	2020	10	13～14	解体現場で中ばらし中、足下にあったシバにつまずいて前方右側の開口部から落下した。その際、左足踵と右手を強打し、左足踵を骨折した。	33	1	30209	1～9	
82	2020	10	16～17	建物解体工事で、木を積込中に浄化槽の蓋が外れ転落し、骨盤を折った。	30	1	30309	1～9	
83	2020	10	10～11	林道の草刈作業中、道路側溝の溜枘が雑草に覆われていたため気付かずに転落し、右肋骨を折った。	44	1	30199	1～9	
84	2020	10	11～12	工場の窓から停車中のゴミ収集車にゴミを投げ入れる際、約2mの高さから転落し、右踵を骨折した。	57	1	10102	1～9	
85	2020	11	10～11	5.8m下に転落して、脳挫傷および背中を骨折した。	60	1	30201	1～9	
86	2020	11	14～15	自動車のプレス工程で、オペレーター側から先手側に移動し、品質確認をする際、スクラップシューターが開いており、そこに片足が落ちそうになり、回避する際に転倒し、床面で受け身を取ったときに右肩を骨折した。	58	1	170209	100～299	
			14	プレス作業で、機械のオペレーター側から先手側に移動し、品質				30～	

87	2020	11	15	確認をする際、スクラップシューターに片足が落ちそうになり、転倒して床面で受け身を取ったとき、右肩を骨折した。	58	1	11203	49
88	2020	11	15	当社資材置き場で整頓中、アルミ製足場板5枚（1枚約4.1kg、合計約20.5kg）を手で運び出し片付けていた。そのとき、足場板5枚を担いだ状態で、H鋼から足を踏み外し、足場板を持ったまま約70cmの高さから地面に落下し、足をひねって、右膝に靭帯損傷を負った。	26	1	30209	1～9
89	2020	11	15	屋外廃棄物集積場所で、パレットに積んだ廃棄フィルムをフォークリフトで運び、回収コンテナへ移し替える作業を行っていた。そのとき、コンテナの縁に立って、廃棄物を入れ込もうとしたために、バランスを崩し、約1.5mの高さからコンテナ内側へ落下し、前頭部前側を強打し、左頭部に急性硬膜外血腫および頭蓋底骨折、眼窩底骨折を負った。	58	1	10805	100～299
90	2020	11	15	工場屋根上で、足場運搬中、明かり取り部分を踏み込み、3m下の通路に転落した。その際、全身挫傷を負った。	22	1	30309	1～9
91	2020	12	11	木造住宅2Fの床で足を滑らせて転倒し、1F土間に転落した際、右手首を骨折した。	29	1	30202	1～9
92	2020	12	10	個人住宅の新築工事現場で、2階の作業現場で、図面を確認しながら歩いていたため足下が見えず、階段開口部より1階土間に落下し、頸部・背部・腰を骨折した。	38	1	30202	1～9
93	2020	12	16	センター内洗浄室で洗浄後の床水切り作業中、後ろ向きに移動していたとき、ごみ受け回収のために外されていたグレーチングに気付かず、約20cm落下し、右足首に捻挫傷を負った。	60	1	10109	50～99
94	2020	12	16	ビルB2Fで非常用発電機無負担試験のため、冷却水槽の水位を確認しようとして2人でマンホールの蓋を開けた。そのとき、右足の置き場を間違えて転落し、右脇腹から背中をマンホール縁に打ち付	48	1	150101	300～499

			17	けたため、肋骨を折った。				
95	2020	12	16 ～ 17	ビルB2Fで非常用発電機無負担試験のため、冷却水槽の水位を確認しようと2人でマンホールの蓋を開けたとき、右足の置き場を間違え転落し、右脇腹から背中をマンホール縁に打ち付けたため、右肋骨を折った。	48	1	150101	300～ 499
96	2020	12	8 ～ 9	個人邸の庭で、除草・刈込作業中、擁壁上の斜面を歩いていたとき、掴まった低木が折れ、体のバランスを崩し、下の道路に転落（2m）して、両足踵を骨折した。	62	1	60101	1～9
97	2020	12	4 ～ 5	保管倉庫の2階で、積み上げられた凍結防止剤（500kg）を整理するため、ホイストクレーンで吊り上げた。後ろ向きに引っ張って移動する際、足下の確認が不足し、はしごと作業床の間にある開口部から転落し、頭部に外傷を負い、腰椎にひびが入った。	55	1	30199	10～ 29
98	2020	12	14 ～ 15	顧客宅で汲取り作業の際、ホースを運んでいたところ、老朽化した開所升で足を踏み外し、引き抜いたときに左足小指を骨折した。	63	1	150103	10～ 29
99	2020	12	10 ～ 11	クリーンルーム前室の壁を清掃中、床板が1枚開いているところ（60cm四方、深さ約50cm）に落ちて、右足関節を捻挫した。	54	1	11403	50～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#)（2020年）に戻る。