

415屋根、はり、もや、けた、合掌を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	8 ～ 9	スレート建物の屋根上で、トイに溜まっている泥を取る作業の打ち合わせをしていた。屋根が老朽化で痛んでいたため、板を屋根に敷いてその上に乗ったところ、屋根に穴が開いてそのまま下へ3人が落下し、右手・肘・手首・右側の腰、足首を負傷した。	35	1	30201	1～ 9
2	2019	1	13 ～ 14	雨漏り修理のため、会社の屋根に上がって作業をしていたら、濡れた屋根に足を滑らせ、落下し、肘を骨折した。	25	1	30209	1～ 9
3	2019	1	10 ～ 11	鉄骨構造2階部、庇高さ約5メートル折板屋根張り工事中に庇鉄骨部から落下、当時ヘルメット、安全帯は着用していたが、安全ロープ、安全ネットが設置されていなかったため、砂利道に落下し背中を負傷した。	68	1	30201	10 ～ 29
4	2019	1	13 ～ 14	一軒家の屋根上で作業中、荷物を移動しようとしたとき、雨で足が滑り、約3m下の2階のベランダに転落し、右足首骨折した。	28	1	30209	1～ 9
5	2019	1	16 ～ 17	小屋裏に上がり奥の補強板の写真撮影をしようとして、筋交いに頭をぶつけ、その反動で体が後退したとき、野縁材が折れて約2、3m下の床板に落下し負傷した。	61	1	30202	1～ 9
6	2019	1	11 ～ 12	下屋根にて庇の木部の塗装作業中、雨が降り陶器瓦で足を滑らせ、腰から地面に落下し、右肘を骨折した。	23	1	30209	1～ 9

7	2019	1	13 ～ 14	工場の屋根雪降ろし作業中、3.5m下の地面に落下し、手足を打撲した。	58	1	30199	1～ 9
8	2019	1	15 ～ 16	当社管理物件にて、雪庇落とし作業中、外部はしごを登り、雪を落としていたとき、雪庇全体が落下し、巻き込まれ地上約5mから落下し、隣の家の壁に頭を打ち負傷した。	59	1	80409	10 ～ 29
9	2019	2	14 ～ 15	新築工事棟上作業の2階床梁架け時にて、足を掛けたつなぎ横架棧（長さ90cm、釘打ち固定前）が外れ、高さ3.3mの高さから1階床下コンクリート土間に上半身から落下し、頭部をコンクリート土間に打ち、外傷性くも膜下出血、頸椎骨折および右大腿部を折った。	61	1	30202	10 ～ 29
10	2019	2	11 ～ 12	配線工事のため、1階屋根上での作業後、下に下りる際、掛けてあったはしごに向かったところで、足が滑り庭に落下し、右手2か所と腰骨を折り、右あばら骨が変形した。	30	1	30301	10 ～ 29
11	2019	2	9 ～ 10	スレート屋根の解体工事中、高さ約3.5mの屋根からコンクリート地面に落下し、右手を骨折し、くも膜下出血を起こした。	26	1	30209	1～ 9
12	2019	2	15 ～ 16	駐車場スレート屋根上の保安器試験にて、スレート屋根を踏み抜き6m下に墜落し、左足および腰椎を負傷した。	59	1	120102	1～ 9
13	2019	2	10 ～ 11	小学校にて、屋根の雪庇を除去中、スコップで落とした際、屋根の雪も落下し、雪に直撃し、大腿骨を折った。	72	4	30209	10 ～ 29
14	2019	2	16 ～ 17	お客様宅（2階建て）にて、屋根雪下ろし作業中、足元の雪と氷の塊が滑り落ち、一緒に落下した。その際、腰部を強打し、負傷した。屋根に金属製の雪止めがあり、ヘルメットは着用し、安全ベルトは未着用だった。	44	1	30209	1～ 9
			10	屋根工事中、屋根1階に乗り、軒先から瓦を下ろしていたとき、屋				10

15	2019	3	11	根の木材が外れてバランスを崩し、足場に足首を打ちつけ骨折した。	67	1	30199	～	29
16	2019	3	9	工場にて、増築および改修工事で、基礎型枠解体作業中、梁に上る際、滑り落ち、サンギに右足太ももを打ち、右大腿内側を損傷した。	59	1	30201	1	～ 9
17	2019	3	11	シーリング工事現場で、エントランスアプローチでトップライト周りのシーリングを打ち替えていたとき、ガラス面に体重が掛かりガラスが割れて落下した。その際、頭部を打って損傷を負い、意識障害を起こした。	27	1	30201	1	～ 9
18	2019	3	15	建て方中、梁の上に乗ったときに梁と柱が固定されておらず、梁が揺れてバランスを崩して、2.3mほど下の床に腰から転落し腰を強く打した。	40	1	30202	10	～ 29
19	2019	3	11	お客様宅1階屋根にて、ルームエアコン室内機、室外機取り外し作業中、雨が降ってきたため急ぎボルトを引き抜く際、バランスを崩し、3m下のアスファルトに転落した。その際、肋骨、胸椎、左踵骨を折った。	43	1	80209	1	～ 9
20	2019	3	11	重機の相判作業に従事していて、重機にて廃材を選別しているときに、床梁を掴んだ際に、土間コンクリートと床梁との間に足を挟んでしまい、左足関節脱臼骨折した。	46	7	30209	1	～ 9
21	2019	3	8	古瓦撤去中、仮置き中の瓦の上に乗ってしまい、滑って主屋の屋根より約1m下の下屋の屋根に落下して、左足の捻挫、打撲を負った。	33	1	30209	1	～ 9
22	2019	3	9	工事現場で、仮設通路の撤去作業中、天井板を取り外すために屋根に上がり、栈木と波板の重なった部分に足をかけた。そのとき、浅木が外れ波板を踏み抜き、高さ2.5mより落下した。その際、手摺で腰部を打撲し骨折した。	45	1	30201	1	～ 9
			10	屋根替作業中、腐朽箇所足を取られ、屋根より転落し、右脇腹と				1	～

23	2019	3	～ 11	腰を強打し、肋骨と骨盤を骨折した。	59	1	30202	9
24	2019	4	11 ～ 12	老朽したスレート屋根解体作業中、作業場所高さ9mを移動中、安全帯を外して移動し、老朽化した屋根廊下手前に足を掛けた際、その部分が崩れ落ち、高さ9mから転落し、左大腿を強打し骨折した。	44	1	30209	1～ 9
25	2019	4	17 ～ 18	個人宅小屋の工事で、屋根上に上って作業中、誤ってバンラスを崩し、地面に墜落し、腰を強打し、第2腰椎椎体骨折した。	34	1	30201	1～ 9
26	2019	4	8 ～ 9	工場にてスレート屋根改修工事中、荷揚げ作業時に強風にあおられて、バランスを崩してモヤを踏み外し、スレートを割り5m下の木材と土間の隙間に落下した。その際、左手・顔面を強打し負傷した。	33	1	30209	1～ 9
27	2019	4	11 ～ 12	個人宅新築工事の屋根工事にて、トタン張りのハゼ締め後、屋根を移動中、雨で足が滑り、地面に落下し、腰を骨折した。	30	1	30202	1～ 9
28	2019	4	14 ～ 15	屋根材取り替え修繕作業の屋根材料を人力運搬の際にスレート部の下地のない箇所に乗ることにより、スレートが破損し転落して、左側肋骨、肩甲骨、あばら、腰を折った。	26	1	30209	1～ 9
29	2019	4	15 ～ 16	当社置き場建物のトタン屋根の上で、去年の台風で被災した場所を修繕していたところ、足下にあったクギを踏みそうになり慌てて身をかわそうとしたとき、足下が狂い、屋根から転落、左足首を骨折した。	48	1	30209	1～ 9
30	2019	4	9 ～ 10	トタン葺屋根を手バラシしているとき、革手袋をしていたが母指の付け根辺りを切断した。	50	8	30209	1～ 9
			13	木造平屋倉庫の解体作業中、屋根裏（3m位）移動中、踏み込んだ				50

31	2019	4	～ 14	板が跳ね上がり、床に落下し、外後頭稜、左前腕骨を負傷した。	51	1	30209	～ 99
32	2019	4	～ 12	解体撤去工事に伴う、倉庫屋根のスレート葺き屋根解体のため、スレートの上で安全帯を外して移動しようとした際、スレートが抜けて約3mの高さから転落し、左膝と大腿骨を折った。	60	1	30209	～ 29
33	2019	5	～ 15	倉庫の屋根を補修中に滑って落下し、屋根の下に道具を置いていたため、それを避けて着地したところ両足踵を骨折した。	42	1	30309	1～ 9
34	2019	5	～ 11	個人宅でエアコン取り替え工事中、室外機がベランダの屋根上の外壁に取り付けてあったため、配管を外すためベランダを超えて1階屋根部分へ移動しようとした。その際に足を滑らせ、1階屋根から約4m下の地面へ落下し、両足を骨折した。	65	1	80201	～ 29
35	2019	5	～ 16	工場内の機械設置場所で部品交換作業中、作業場所が狭く天井が低かったため、立ち上がり頭を上げた際に出っ張った天井の梁に頭をぶつけ、首を捻挫し、背中に挫傷を負った。	37	3	11301	～ 299
36	2019	5	～ 18	2人体制で屋根のスレート工事の作業を終え、片付けをしていたところ、物音がしたため作業員が確認に行くと、被災者が高さ6メートルの地点から転落しているのを発見、頭頂部に外傷性脳腫脹を負い死亡した。	57	1	30309	～ 29
37	2019	5	～ 17	屋根上で作業終了前のブルーシート養生作業の際、ブルーシートの上で足を滑らせ、咄嗟に足場の火打ち鋼管に左腕を掛けたが耐えきれず、屋根と足場の隙間から1.8m下に転落して左肩を骨折した。	63	1	30202	～ 29
38	2019	5	～ 12	鉄骨倉庫の工事で、鉄骨建方作業を終え、高さ約3.5mの二階部分の梁の上で接合部のボルトを取付作業中、バランスを崩し地面に落下した。その際、全身を打撲し、肋骨・骨盤・鎖骨を折り、折った肋骨の一部が肺に刺さり損傷を負った。	70	1	30201	1～ 9
			14	昼休憩後、はしごで屋根に上がり、平屋屋根を洗浄していたとこ				1～

39	2019	6	15	ろ、約4~5mの高さから転落し、頭と肩を骨折した。	15	1	30202	9
40	2019	6	11 12	個人宅新築工事にて、上棟のため屋根で作業中、母屋の歪みつきをするため、屋根上に上った際、足を踏み外し、2m下に落下した。その際、体を打ち、左腕・肩甲骨・あばらを折った。	64	1	30202	1~ 9
41	2019	6	9 10	戸建て住宅の外付けパワーコンディショナー点検作業の際、足を滑らせて下屋から、転落し右踵を骨折した。	30	1	170209	50 ~ 99
42	2019	6	9 10	自社賃貸社屋の4階屋根に、屋上から廃材を運搬していた。そのとき、4階屋上屋根に廃材を取りに行った際、屋根が抜け落ち、本人が3階の空き部屋に落下して前頭蓋底骨折した。	21	1	30309	1~ 9
43	2019	6	9 10	マンション2階共用通路の清掃中に、手すり壁の外側のスペースへ手すり壁を乗り越え、そのスペースから落下して死亡した。	39	1	150101	300 ~ 499
44	2019	6	16 17	下屋の小屋梁上で、雨養生のため屋根にシートを掛ける際に足を踏み外し、シートを持ったまま2.7m下の床合板に墜落し、腰部を打撲した。	66	1	30202	1~ 9
45	2019	6	10 11	1階の屋根上で垂木取り付け作業中、梁の上を歩いていた際、足を滑らせて1階の床上に背中から転落し、背部を骨折した。	38	1	30202	1~ 9
46	2019	6	14 15	木造2階建て貸テナント建設現場にて、建方作業中、2階母屋束を取り付け中、足を踏み外し、2階床に落下して、右手首（ヘルメット着用、ハーネス無し）を骨折した。	45	1	30202	1~ 9
47	2019	6	8 9	工場のスレート屋根上でスプリンクラーの配管設置工事中、スレートを踏み抜いて約5mの高さから転落し、頭部を打ち死亡した。	61	1	30110	1~ 9
			9	住宅新築工事にて建前の作業中、1階の梁の上で足を滑らせ、高さ				1~

48	2019	6	～ 10	3.5mのところから落下して肋骨を折った。	36	1	30202	9
49	2019	7	9 ～ 10	木造平屋の建て方にて、小屋組の作業中、母屋に足を掛けた際、母屋が崩れ落下（高さ3m、ヘルメット着用、安全帯未着用）した。その際、肋骨を折った。	44	1	30202	1～ 9
50	2019	7	11 ～ 12	増築工事現場の建方作業中に、約3m下のコンクリート床面に体の左から落ち、骨盤を折った。	66	1	30202	1～ 9
51	2019	7	14 ～ 15	平屋の戸建て住宅で、屋根の葺き替え作業を行っていた。作業中に大雨が降ってきたため一旦作業を中断して休憩した。瓦を剥いだ部分の状態が気になったため様子を見に行ったとき、暑さで意識がなくなり、足を滑らせて約3m下に落下した。その際、頸椎と胸椎を骨折した。	59	1	30202	1～ 9
52	2019	7	15 ～ 16	木造平屋建の建方作業中、柱に横架材を取り付けるため、クレーンで吊治具を2点吊りしていた。柱の両端に2名が登り、部材を仮止めて治具用のロックを外し、クレーンオペレーターに巻き上げ指示を行った。オペレーターが巻き上げたとき、一方のロックが外れておらず部材に引っ掛かり、部材を跳ね上げたため、被災者があおられて約4mの高さから土間コンクリートに墜落し、左踵を骨折した。	56	1	30202	1～ 9
53	2019	7	15 ～ 16	施設解体撤去工事で、スレートに乗った際、スレートが割れて高さ約2.5mから転落し、肋骨を折った。	36	1	30209	1～ 9
54	2019	7	14 ～ 15	現場で屋根の解体作業を行っていた際、バランスを崩して墜落し、左肩を負傷した。	65	1	30209	10 ～ 29
			15	個人宅新築工事にて、建て方作業中、2階桁上で繋ぎの梁を取り付けする際、木材と一緒に落下した。2階階段室に転落し、ネットは				50

55	2019	7	16	～	掛けてあったが、ネットと床の隙間に落下し、1階まで転落した。 その際、額・あばら・肩甲骨・左腕を負傷した。	61	1	30202	～	99		
56	2019	7	14	～	15	築炉工事用の仮設鉄骨上屋を解体中、繋ぎ梁を切断し、2本目の繋ぎ梁を間柱際に仮置き中、梁と台木に掛けワイヤーが挟まり、ワイヤーを取り外す際、間柱が転倒し、右足が梁と間柱の間に挟み、右足を負傷した。	54	5	30201	1～	9	
57	2019	7	14	～	15	個人宅の下屋根にて、2階部分を実測中に蜂に襲われ、口元付近を刺され、次々に蜂があらわれたため、追い払っていた際、バランスを崩し落下した。その際、両手・左足踵・右足を骨折した。	48	1	80109	30	～	49
58	2019	8	14	～	15	屋根の垂木の上で棧枠を運搬中、足が滑り踏み外して垂木に胸を強く打し、肋骨を折った。	69	2	30202	10	～	29
59	2019	8	15	～	16	大棟を組み立てるとき、足場板があるものとして後ろに下がり足を踏み外して基礎部分に落ち、頭、背中等を打ち負傷した。	63	1	30202	1～	9	
60	2019	8	8	～	9	屋根の葺き替え作業中、発泡スチロールを抱えて移動していたところ、風に煽られ発泡スチロールが足下に下がり、それを踏んで屋根から地面に転落し、背骨、肋骨、腕を折った。	43	1	30209	1～	9	
61	2019	8	11	～	12	工事の事前準備として屋根を調査していたとき、誤って明かり取りガラスを踏み抜いて落下し、頭部と腰部を負傷した。	22	1	11709	10	～	29
62	2019	8	10	～	11	個人宅で太陽発電取り付け工事中に、建物1階屋根に上がり、パネル架台を取り付けるため瓦を外していた。雨が降り出したため一旦作業を中止し、養生シートを取りに行くため移動していたところ、瓦掛けの金具に足が引っ掛かり、横向きの状態で約3.5m下のコンクリート地面に落下した。その際、肋骨と背骨を折り、肺挫傷及び右足首打撲を負った。	50	1	30203	1～	9	

63	2019	8	10 ～ 11	工場の屋根の修理中、誤って手が滑った際に波板が左手中指に触れて切創を負った。	39	8	30202	1～ 9
64	2019	8	9 ～ 10	寺院庫屋根の上にて、屋根飾りを取り付け作業中、足が滑り足場の上に落下し、左腕を負傷した。	64	2	30209	10 ～ 29
65	2019	9	14 ～ 15	自動車工場の屋根葺き替え工事現場で、高さ5mほどの屋根に乗って葺き替え作業をしていたところ、屋根が破れて地面に落下して負傷し、第12胸椎破裂骨折した。	34	1	30209	1～ 9
66	2019	9	16 ～ 17	取引先にて、台風でテント破損のため張ったブルーシートが風で破損し、作業に向かった。その際、ブルーシートとテントを結ぼうとしテントの上に乗る転落し、頭蓋骨を打撲した。ヘルメットと安全帯を確認したが、安全帯を鉄骨に掛けていなかった。	52	1	10309	1～ 9
67	2019	9	14 ～ 15	工場のスレート屋根に溜まったおが屑を掃除し、屋根の穴から工場内に落としている際に、鉄骨がないスレートの上を移動中、スレートが割れ、4、5m下の地面に落下し、胸椎破裂骨折および腰椎破裂骨折を負った。	31	1	10401	1～ 9
68	2019	9	10 ～ 11	14階屋上から地上に転落し、頭部を強打して死亡した。	69	1	150101	100 ～ 299
69	2019	9	9 ～ 10	倉庫の屋根上で解体の準備中、屋根材が抜け床部に落下し左肘、手首、骨盤を折った。	26	1	30209	1～ 9
70	2019	9	9 ～ 10	屋根上で雨樋工事中、滑り転倒した。その際、右肩からつき脱臼した。	31	2	30202	1～ 9
			9	アルミ製庇の解体の際、足を踏み外して高さ1m60cmぐらいの高さ				10

71	2019	9	～ 10	から転落し、頭を打ち、腰部と左肩に打撲傷を負った。	46	1	30309	～ 29
72	2019	9	9 ～ 10	2階屋根の野地板張り作業中、約4m下の2階床の梁上に落ち、腰を骨折した。	69	1	30202	1～ 9
73	2019	9	～ 17	16 屋根上でタイトフレーム取付・溶接作業を危険なため中腰の姿勢で行い、腰を上げたとき、腰と太腿に痛みがあり、膝が曲がらなくなった。その際、腰と両足太腿を負傷した。	47	19	30201	1～ 9
74	2019	10	～ 12	11 ビル解体工事現場で、3階梁場で梁から足を滑らせ落下し、2階の梁に体をぶつけ、1階土間に落下し、頭蓋骨骨折、頭部内出血および腕を骨折した。	24	1	30201	1～ 9
75	2019	10	～ 11	10 屋根上にて、太陽熱温水パネルの取り外し作業中、パネル部材の荷降ろし用ロープが外れ、屋根から落下した。その際、ブロック塀に当たり、側溝に落下して、胸椎と腰椎を骨折した。	67	1	30203	1～ 9
76	2019	10	10 ～ 11	倉庫が台風被害で修繕が必要だったため、脚立を使い倉庫屋根の上をケレン作業中、後ろに下がりながら作業していたところ、足を踏み外し、高さ3mの屋根から転落した。その際、地面の石で顔面を打ち、前額部挫傷と右頬部打撲傷を負った。	30	1	30209	10 ～ 29
77	2019	10	～ 17	16 プレハブ建屋の天井から雨漏りし始めたので、脚立を使用して屋根上にブルーシートを掛けた。その後、脚立から下りずに飛び下りたため、左足踵を骨折した。	43	3	11502	300 ～ 499
78	2019	10	～ 12	11 木造平屋建ての屋根垂木を取り付け中に、母屋の間から足を踏み外して、約4.5m～5m下のコンクリート土間に落下し、肋骨、背骨および鎖骨を折った。	29	1	30202	10 ～ 29
79	2019	10	～ 15	14 大屋根上で足場解体作業中、足を滑らせて転落し、腰椎破裂骨折を負った。	20	1	30209	1～ 9

80	2019	10	13 ～ 14	屋根修繕のため、庇の上から作業をしていたところ、足下の庇がない部分に足を掛けようとしてバランスを崩し落下して、右肩関節肩 損傷、骨盤部打撲傷、右母趾打撲傷を負った。	28	1	30209	～ 29
81	2019	10	11 ～ 12	住宅の既設根太の上に新しい根太を取り付ける作業中、既設根太の上で足を踏み外して転倒し、右肩をぶつけて脱臼した。	67	2	30202	1～ 9
82	2019	10	8 ～ 9	屋根塗装作業の現場で、屋根の塗装作業中に、足を滑らせて、物干し竿の上に落下したが、竿が折れて地面に落下し、頭を打った。頭部と胴体を骨折し、失明もした。	44	1	30202	1～ 9
83	2019	10	13 ～ 14	スレート屋根小屋の上で、小屋の上の配管ラックから不要配管を小切りして他の作業員から被災者に受け渡す作業していたとき、スレート屋根を踏み抜き、約3.5m下の地面に落下した。その際、腰椎および胸椎を圧迫骨折し、頸部に切創を負った。歩み板は未設置で安全帯も未着用であった。	44	1	10801	10 ～ 29
84	2019	11	8 ～ 9	工場屋根のスレート撤去中、安全ベルトを装着せず落下し、脳挫傷で死亡した。	26	1	30209	1～ 9
85	2019	11	9 ～ 10	戸建てのモデルルーム外側の、ガラス清掃のため、ベランダから屋根瓦の上を移動中、バランスを崩して2階から1階に転落し、左足踵を粉碎骨折した。	40	1	150109	1～ 9
86	2019	11	16 ～ 17	壊れた波板を交換する際に、誤って波板に乗り約3m落下して、右膝の靭帯を負傷した。	21	1	30201	1～ 9
87	2019	11	16 ～ 17	屋根に取り付けてある融雪用の配管パイプの点検中、雨水で濡れており、足下が滑り、バランスを崩し、約2m下に落下した。その際、左脛を骨折し、左膝、左胸を負傷した。	72	1	30202	10 ～ 29
			11	農業用倉庫の屋根補修工事現場で屋根材の撤去作業中、軒先に背を				1～

88	2019	11	11 12	～	向けた状態で作業をしていた。その際、誤って軒先から足を踏み外し2.5m下の畑に転落し、腰椎を圧迫骨折した。	49	1	30202	9
89	2019	11	9 10	～	屋根改修工事で2階の屋根（高さ6mほど）の上で、屋根のシートを外そうとしていたところ、足を滑らせて1階の屋根（高さ3mほど）に落下し、そのまま地面に落下し左大腿骨遠位端を折った。	32	1	30209	1～ 9
90	2019	11	11 12	～	脚立を使って天井に上がり、ボードを張る作業をしていた。1か所目の作業が終わり、次の場所へ移動するとき、足場にしていた桟木が滑り、天井ボードに直接乗る状態となった。その際にボードが割れ、被災者は桟木にぶら下がったが支えきれず、地面に落下して腰椎を骨折した。	78	1	30202	—
91	2019	11	10 11	～	工場屋根カバー工法、樋工事にて、2階の屋根の釘を抜く作業中、バランスを崩し高さ約6mから転落し、腰と右足甲を負傷し骨折した。	48	1	30203	1～ 9
92	2019	12	10 11	～	屋根塗装中に滑って転落し、両足を骨折した。	38	1	30202	1～ 9
93	2019	12	10 11	～	お客様宅の天井裏で光ケーブル敷設工事中に、天井裏で転倒し、天井板が外れて、床に落下し、第1、第2腰椎を骨折した。	23	1	30301	50 ～ 99
94	2019	12	8 9	～	寺の屋根を塗装していた際に足場から転落し、肋骨を折って腎臓に損傷を負った。	32	1	30209	1～ 9
95	2019	12	15 16	～	車の修理工場のスレート屋根上で、ブルーシートを掛け終え戻る際、屋根に敷いてある足場板を踏み外し落下し、顎を打ち背骨を折った。	61	1	30209	1～ 9
96	2019	12	10	～	屋根にて、接合部の防水性強化のため、防水テープ貼作業中、端部より地上へ落下（ヘルメット、安全帯着用、安全帯取り付け設備な	18	1	30209	30 ～

			11	し)した。その際、頭部外傷を負った。				49
97	2019	12	11 ～ 12	平屋新築工事現場にて、桁上に乗っていた雪が溶け始め、凍結すると明日作業ができないと思い、雪をほうきで払い中、足場板を渡った際、3m下に落下し、胸椎、仙骨を負傷した。	64	1	30202	1～ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。