



2017	7	10～ 11	鉄筋コンクリート造5階建て住宅棟建設工事現場で、防犯カメラシステムの配線工事中、誤って分電盤内に接触し、感電した。	24	30203	13	1～ 9
2017	7	9～ 10	埋立地において、電気工事の資格を有する者が立会いのもと、変圧器の交換設置をし、電源をONにして稼動確認が出来たため、作業を完了した。作業完了のため、電気工事の資格を有する者は帰ったが、残務作業のため残っていた作業員が、自己判断により変圧器側面についているカバーのボルトを右手で触ってしまい、感電して右手関節部から手先に受傷した。（電流6,000ボルト、専用手袋着用）	50	30203	13	10 ～ 29
2017	11	9～ 10	配電盤（空調動力盤）を2階機械室に搬入する際に、ビニールで養生されたまま横倒しにして、ナイロンスリングを用いて吊り上げながら、平行移動した。2階ステージ上に来た際、ナイロンスリングが外れ、配電盤が2mの高さから落下し、ステージの手摺りに当たった。その後配電盤が被災者の方に倒れて来たので、受け止めようとしたが重さに耐え切れず配電盤の下敷きとなった。	22	30302	4	1～ 9
2017	11	9～ 10	工場構内にて、ケーブル導通試験を実施し、配線チェッカーを配電盤内サーマルリレーに取り付けなければならないところを、誤ってブレーカー一次側に接触させ短絡アークにより両目を火傷した。	32	30301	12	10 ～ 29
2017	12	19～20	勤務する野菜調理場（野菜部）にて、野菜切断機では商品（葉物）の価値が落ちるため、包丁とまな板を保管場所に取りに行く途中、調理台の間を曲がった際に、調理台の横にキャスター付きの運搬車があり、その台車に躓き転倒し、コンクリート床面で左膝を打撲した。	69	10109	2	300 ～ 499

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to：[https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_06.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_06.html)