

木造家屋建築工事におけるその他の材料を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017 年 発生 月	時間	死傷災害発生事例	年 齢	労 働 者 規 模
1	16~ 17	木造2階建、解体現場にて、2階ベランダ横のエアコン室外機取り外し作業を行う。取り外しが終了し、室外機台座をベランダに置いたところ、ベランダ床が腐食しており、ベランダ床が抜け、台座（約3kg）が屋根を転がり落下し頭上に落下し、台座が鼻にあたり、鼻骨骨折で全治2週間と診断された。	43	—
2	10~11	木造2階建て住宅建設工事現場で施主と配線打ち合わせ中、石膏ボードを移動しようと動かしたところ倒してしまい被害者の右足が石膏ボードと床の間に挟まれてしまった。	28 ~ 49	30
2	15~16	工事現場にて壁に立て掛けてある石膏ボード（22枚）ベニヤ板（4枚）より、ベニヤ板（壁側裏）を取り出すべく、共同作業（同僚大工）で石膏ボード（14枚）を立て起こし支えていた際ボードのバランスが崩れ倒れて下敷きになり頭部をボードと上がり框間に挟まれ死亡した。石膏ボード（1枚当たり）91cm×182cm、t=12.5mm ベニヤ板（1枚当たり）91cm×182cm、t=5.5~9.0mm	49 ~ 9	1
2	14~15	ラックに立て掛けてあるDX用の窓パネルを取り出して運ぼうとしたところ、倒れてきた窓パネル6枚に接触して負傷した。	20	—
3	9~10	コンクリートをダンプに積み込む時、コンクリートに右手人差し指の第一関節を挟さみ負傷した。	28 ~ 9	1
4	13~ 14	建築現場で、石膏ボード張り（内装の壁張り作業）中に、石膏ボードを持ち上げて（仮置き場所から部屋まで3枚一度に運んでいた、10kg程度）運ぶ際（たてかけた）ふくらはぎが痛くなり、しゃがんで起き上がる時に痛みを感じた。	28 ~ 9	1

4	13～ 14	作業場にて従業員が沓石を作成する作業をしていた際、型枠にモルタルを充填していた時にモルタルが飛びはねてしまい、目に入り負傷した。	28	1 ～ 9
4	9～ 10	解体工事現場で解体作業中、建物の窓ガラスを取りはずし置いていた物をトラックに搬入する時、割れたガラスが落ちて来て右手首に当たり裂傷した。	39	1 ～ 9
6	13～ 14	現場で家屋解体中、1階土間上にドアや窓ガラスを1ヶ所に集め、割って集積している場所で、内装機撤去作業をしている時に足を滑らせ、安全靴は履いていたが、足を負傷してしまった。店舗住宅のため、ショーウィンドー等のガラスが多かった。	49	10 ～ 29
7	9～10	トラック荷台側面（現場入口付近）にて、平積みされた石膏ボードの横に立て掛けてあった石膏ボードを運ぼうとしたところ横立て掛の石膏ボード（14枚、約319kg）が崩れ落ちてきたため、避けられずに被災者の背中、腰にぶつかり受傷した。	31	1 ～ 9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html