

30209その他の建築工事業における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	8 ～ 9	2階多目的室で立ち馬（H=1.8m）を使用して、塗装下地作業中、立ち馬の4本ある足の内、1本が縮まってしまい、立ち馬が転倒し、被災者もバランスを崩し、転落し、右肩と背中を強打し、右肩脱臼と肋骨を折る被災を負った。	49	1	379	1～ 9人
2	2018	1	8 ～ 9	工場内を歩行していたとき、後方から3tフォークリフトが走行してきたため、轢かれて負傷した。	35	7	222	10 ～ 29 人
3	2018	1	16 ～ 17	外壁改装工事現場で、被災者が当日の作業が終了したので、足場から降りる際、手、足を滑らせて転落した。命綱をつけていたが、足場から降りる動作のためフックをしていなかった。	60	1	411	1～ 9人
4	2018	1	9 ～ 10	店内のお座敷に料理を運んでいたときに、お客様のテーブルから熱々のラーメンをこぼしてしまい、左足にかかった。テーブルにグラスがあったことに気が付かず、バランスを崩したのが原因である。	51	17	231	10 ～ 29 人
5	2018	1	11 ～ 12	工場で会社の道具箱を製作中に脚立上（1.5m位）での作業中に、脚立のストッパーが外れて倒れ、転倒し、両足の踵を負傷し、そのときに両踵を骨折した。	58	7	522	1～ 9人
6	2018	1	10 ～	被災者は、個人宅の倉庫左官工事を終え、次に家の軒先の左官工事を行っていた際、生コンをコテでならし左側に置いていたパイプ	26	19	149	10 ～

			11	(重さ約5kg)を持った瞬間に腰をひねり、腰を負傷した。				29 人
7	2018	2	9 ～ 10	造成のため、雑木伐採中に倒木した木に当たり負傷した。	71	6	712	1～ 9人
8	2018	2	16 ～ 17	ブロックの上で振動ドリルでの解体工事中、振動ドリルが滑ってそのまま落下した、落下で足のかかとの骨折と腰を痛めた。	68	1	418	1～ 9人
9	2018	2	9 ～ 10	工事現場の写真撮影のため、建物へと渡る際に塗料で足を滑らせて、建物2階から建物と足場に挟まれる形で地上に落下した。	24	1	418	1～ 9人
10	2018	2	11 ～ 12	建物内部の解体作業中に、廃材の冷蔵庫パネルの破片が誤って落下し、頭部付近に当たり、頭部挫傷を負った。	63	6	521	1～ 9人
11	2018	2	11 ～ 12	テント骨設置作業中に、脚立から落下して手をついた際に、右手首を骨折した。	77	1	371	10 ～ 29 人
12	2018	2	9 ～ 10	基礎のアンカーにプレハブを設置する作業中、接続部分を合わせるためにアンカーをハンマーで叩いたところ、プレハブが一気に下がり、突起部分で右手を負傷した。	65	4	418	1～ 9人
13	2018	3	5 ～ 6	早朝、会社所有車の小型貨物バンを従業員が運転し、工事現場に向け走行中に山腹部から流れ出た水が凍結（ブラックアイスバーン）、これにハンドルを取られ、中央分離帯を乗り越え、対向車線側に横転した。助手席及び後部席同乗者2名が左肩部等を受傷する。	66	17	719	30 ～ 49 人
			14	屋根のペンキ塗る替え作業中、屋根のペンキを塗り終え、屋根から				10

14	2018	3	～ 15	降りるためはしごに移動した際、足を踏み外してしまい、後方に転倒し、そのまま地面に落ち、背中等を強打してしまい負傷した。	35	1	371	～ 29 人
15	2018	3	～ 17	16 工事予定の現場を下見に行き、現場を囲む金網のフェンスに足をかけて乗っていたところ、フェンスが傾き落下し、コンクリートに左 17 背部を打ちつけ負傷した。	22	1	418	10 ～ 29 人
16	2018	3	9 ～ 10	ヤード内で、レンタルトラックを返却するためにトラック荷台にある材料を下ろそうと、トラックのアオリに登り材料を取ろうとした際、バランスを崩し地面に落下、腰を強打し、地面に置いていた別の材料にも当たり顔・腕にすり傷を負った。	34	1	221	1～ 9人
17	2018	3	14 ～ 15	2階床パネル設置作業中、建方工が床パネル未施工の開口部から1階の土間コンクリートに墜落した。	46	1	414	1～ 9人
18	2018	3	～ 14	13 屋根波トタン貼り替え工事の現場で、高さ2.8Mくらいの場所へはしごをかけて登っていたところ、屋根へ足をかけた場所の木が劣化し 14 ていたため、折れて地面へ落下した。	41	9	415	1～ 9人
19	2018	3	8 ～ 9	木造中二階建て建物の、中二階部壁の手バラシ解体準備をするため外部足場より一階屋根をつたい、中二階の室内に入った。梁の上を移動するよう、事前に指導をしていたが、誤って一階天井板を踏み抜きおよそ3m下の土間へ転落し負傷した。	65	1	418	10 ～ 29 人
20	2018	4	14 ～ 15	材木・加工のためスライド丸ノコを使用中に、廃材を取り除こうとして右手を出してしまい、手の甲を切ってしまった。	55	8	131	1～ 9人
21	2018	4	～ 11	資材センター内で束ねたパイプ（4m、50本）をフォークリフトで移動しているとき、パイプ置き架台にパイプを当てパイプが落下しそうなため、フォークリフトの左側で補助をしていた作業員が思わず左手でパイプ束を押さえようとした。そのため、パイプと	52	7	222	10 ～ 29

			12	架台の間に左手を挟まれて、中指の第一関節から上を切断してしまった。					人
22	2018	4	9 ～ 10	4尺の脚立に乗り、スクレイパー（カッター刃の付いた道具）でガラス面のミラーシートを、下から上に向かって剥がす作業をしていたところ、シートに引っ掛からず、勢い余ってスクレイパーが鼻に当たり、6cmほど切ってしまった。	46	8	364		1～ 9人
23	2018	4	11 ～ 12	工場資材置き場で、廃材ガラ集積作業中、ガラを処分するため抱えた際、誤ってガラを右足に落としてしまい負傷した。	65	4	523		30 ～ 49 人
24	2018	4	18 ～ 19	外壁塗装工事に伴う見積もり作業中、屋根採寸していたところ、1階ベランダから足を滑らせ約3m下にある隣の家のカーポート上に左肩から転落し骨折となる。	49	1	415		1～ 9人
25	2018	4	15 ～ 16	一戸建ての建築現場で、軒先換気の取り付け作業中に、インパクトドライバーを使用中、ビスがはねかえって、右目にささり負傷した。	55	4	364		1～ 9人
26	2018	5	16 ～ 17	作業現場内でフレコンバックの移動作業中に、フレコンバックフックバンドを重機のピラニアバケットにかけている際、重機の運転手がピラニアバケットを閉じてしまったため、右手の甲を挟まれてしまった。	47	7	142		1～ 9人
27	2018	5	11 ～ 12	校舎のコンクリート躯体壁斫り後壁配筋撤去工事中、鉄筋を回収していたが鉄筋交差部に15～20cmのコンクリートが残っており、鉄筋切断時に重みでバランスが崩れ切断したばかりの熱を持った鉄筋が右手前腕部に接触し火傷を負った。	62	11	521		30 ～ 49 人
28	2018	5	16 ～ 17	会社内の資材置き場で足場資材の手すりを片付けているときに、手すりを収納するラック内に入れて整えている際に、手すり同士の間隙に指を挟んだ。	28	7	391		30 ～ 49

									人
29	2018	5	15 ～ 16	3階精製室にて温度分布測定用熱電対の設置場所を確認のとき、3F フロア上より見にくいため、フレームをよじ登り確認しようとし た。4段目のフレームに手を掛けたが手が滑りそのまま両手が離れ て東側の壁に埋め込まれている分煙盤にぶつかり転落し、右手首骨 折、右足かかと部骨折をした。	24	1	418		10 ～ 29 人
30	2018	5	14 ～ 15	換気口を塗装している際、次の換気口を塗ろうと足場を移動した 際、足場が足に引っ掛かり高さ約5.5mの所から転落、肋骨と左手を 負傷した。	29	1	411		1～ 9人
31	2018	5	9 ～ 10	置地の4tトラックの荷台に登るとき、手を滑らせて落ち左手の手首 に怪我をした。	51	1	221		1～ 9人
32	2018	5	14 ～ 15	資材置き場で、部材の積み下ろし作業中、トラックの横アオリに足 を掛けた際に滑り落ち、アオリで下半身を強打して、その反動でト ラックの下に落ち積み重ねていた部材で鼻を強打し負傷した。	29	1	221		1～ 9人
33	2018	6	10 ～ 11	外溝工事で、ドラグショベルで土を掘り起こし、バケットを手前に 寄せて右に向かって旋回しようとしたところ、被災者が倒れてい た。ドラグショベル操作者は、バケットが当たったことに気が付か なかった。	69	6	141		1～ 9人
34	2018	6	14 ～ 15	屋根葺き工事中、休憩のため屋根から下りたところドスンと音が し、下に倒れている被災者を発見した。	54	1	371		1～ 9人
35	2018	6	11 ～ 12	新築工事中、作業が終わって屋根から足場に下りる際、誤って足を 踏み外して地上へ落下し、首と腰を打撲し、右肘に創傷を負った。	24	1	411		—
36	2018	6	10 ～	解体現場に機材を運搬し、積み降ろし作業中、機材を降ろすため荷 台に乗り移る際に足を滑らせ、排気管を素手でつかんで火傷を負っ	22	11	145		1～ 9人

			11	た。				
37	2018	6	14 ～ 15	野外でスクリューを打設する際、スクリューにオーガをつけると き、スクリューとオーガのバランスが崩れ、ピンとスクリューの間 に右手薬指を挟み、指先に裂傷骨折を負った。	36	7	143	1～ 9人
38	2018	6	9 ～ 10	修繕作業中、ヘルメットと安全帯を着用し、工場のスレート屋根に 上がろうとしたとき、庇スレートが破損して転落した。	31	1	415	1～ 9人
39	2018	6	10 ～ 11	会社内の土場で、トラックから飛び降りたときに右足首を捻挫し た。	27	19	221	1～ 9人
40	2018	7	10 ～ 11	鉄筋を右肩で担いで加工台に移動しようとしたら、バランスを崩し て尻餅をついた。	36	2	521	10 ～ 29 人
41	2018	7	14 ～ 15	ガラスを手で持ち、コンテナへ積み込みの際、ガラスが割れてしま い欠片が左前腕に落ちて負傷した。	28	4	529	1～ 9人
42	2018	7	17 ～ 18	資材置場にてコンクリートブロックの積み下ろし作業を行っていた ところ、数個目のブロックを持ち上げようとしたときに、右腕を痛 めた。	45	19	523	10 ～ 29 人
43	2018	7	9 ～ 10	足場のシートを取り外しているときに、立ちくらみを起こして、足 場から転落した。	58	11	715	1～ 9人
44	2018	7	15 ～ 16	トラックの荷台から荷卸しをしていたときに、トラックの荷台に積 まれていた石が何らかの状況で滑り落ち、荷台の下にいたため、転 倒し足が挟まれた。	17	4	221	1～ 9人

45	2018	7	14 ～ 15	清掃車の助手席に乗り、作業現場に向かっている際、運転者が運転を誤り、バリカーに接触し電柱に衝突した、その際、キャビン前部と座席部分に挟まれ左足を骨折負傷した。	56	17	229	1～ 9人
46	2018	7	13 ～ 14	屋根スレート作業中、屋根上場所移動時に、屋根あたりのスレート踏み抜きにより、屋根から1階まで転落した。	45	1	415	50 ～ 99 人
47	2018	7	16 ～ 17	ダンプ車からゲタを降ろそうとしていた際、誤ってゲタを右足親指に落下させてしまい負傷した。	61	4	379	10 ～ 29 人
48	2018	8	11 ～ 12	足場解体中、タラップ最上層踊り場から、手摺りを外そうとハンマーで叩いたとき、誤って左手小指を叩いてしまい、骨折した。	28	3	364	1～ 9人
49	2018	8	14 ～ 15	ブロック塀をワイヤーをかけて持ち上げ作業のときに、ブロック塀が崩れたことが分からなく、降ってきたうちの1つのブロックの鉄骨が右手に刺さった。	67	5	419	1～ 9人
50	2018	8	16 ～ 17	引き上げた型枠・資材を清掃及び片付け作業時、ワイヤーブラシの延長コードに足が絡み転倒し、左膝を打ち付けた。	74	2	351	10 ～ 29 人
51	2018	8	14 ～ 15	会社車庫にてクレーン点検作業中、歩いているときに足をひねった。	39	19	921	10 ～ 29 人
52	2018	8	13 ～	鋼板屋根を復旧するため、木毛板の上に鋼板を葺く作業を5名でしていたが、被災者が安全ベルトが掛かっていない状態で移動していたときに、木毛板敷きの部分を踏み抜いてしまい、約15mの高さか	27	1	415	1～ 9人

			14	ら地上に転落し、死亡に至った。				
53	2018	8	13 ～ 14	解体現場の足場に上がるために、備え付けのブラケットから単管の足場に上っていたが、バランスを崩し1mほどの高さから地面に落下した。	23	1	411	1～ 9人
54	2018	9	16 ～ 17	出荷台のコンテナ設置用基礎工事の際に、基礎用ヒューム管埋設後、バックホウにより埋め戻し作業中、重機の動線（後ろ側）に侵入しキャタピラに轢かれた。	73	7	141	1～ 9人
55	2018	9	14 ～ 15	看板取付現場で、2人でFFシール電飾看板板面を持ち上げ、設置位置を決めるために上下左右に動かしていたところ、突然腰部に痛みを感じた。	47	19	521	100 ～ 299 人
56	2018	9	14 ～ 15	RCコンクリート造建築物の屋上にて塔屋の解体作業中、床部をエアブレーカーでコンクリート研り作業をしていた際、エアブレーカーのノミ部分が滑って足の小指に当たり負傷した。	54	6	169	10 ～ 29 人
57	2018	9	11 ～ 12	裏庭の造成工事中、木（高さ3m、直径30cm）を倒すため大きな枝にロープをかけ木に登っている途中、手を掛けた枝が腐っていたためバランスを崩し、咄嗟に頭を守ろうと体を回転した際、家と裏庭の間にある擁壁に左手首をぶつけて負傷した。	62	3	712	30 ～ 49 人
58	2018	9	10 ～ 11	足場に登っているとき、2階の高さから落ちて左手小指をついて負傷した。	25	1	411	—
59	2018	9	10 ～ 11	工事現場で屋上防水改修作業中、休憩のため足場の昇降階段を両手に道具を持って下りている際、踏み外して落下し、左肩甲骨及び頸椎第4・5番を骨折した。	49	1	413	10 ～ 29 人
				自社倉庫移転のため、倉庫の片付けを行っていた際、不要の重機ア				

60	2018	9	9 ～ 10	タッチメントを玉掛け作業にて3tダンプに積み込んだ後、後方荷台（高さ1.5m）より飛び降りたが、片足が車体に引っ掛かり、反転して地面に頭部から転落して負傷した。	38	3	221	1～ 9人
61	2018	9	16 ～ 17	帰社のため、7名乗車のワゴン車で高速道路を走行中、運転手の不注意により前方の車両に気付くのが遅れ、接触しそうになったため急ブレーキ及び左に急ハンドルをきったところ、ワゴン車がスリップし回転して、高速道路左側の壁に衝突して停車した。その反動で後部ドアが開き、同乗していた被災者が車外に投げ出されて、全身及び腰部を負傷した。	21	17	231	1～ 9人
62	2018	9	10 ～ 11	敷地内から公道に出て、重機をコンテナに積み込むとき、重機の操作ミスにより誘導員の右足を踏んでしまった。	77	6	142	1～ 9人
63	2018	9	9 ～ 10	資材センター内で積んであったパイプの上で作業中、バランスを崩して転落し、右足首を骨折した。	68	1	419	10 ～ 29 人
64	2018	9	12 ～ 13	現場前の道路で壁の解体積込作業をしている際、2tダンプ左側のアオリを下げて積み込んだ後、アオリを閉めようと持ち上げたところ、右手袋が引っ掛かって引っ張られ、右親指がアオリとダンプの間に挟まれた。	20	7	221	10 ～ 29 人
65	2018	9	10 ～ 11	倉庫の解体工事作業中、屋根の撤去を行うためスレート屋根から角波屋根に上り降りしていたところ、降りるときに足を掛け損なってスレート部分に体重が掛かり、スレートが割れて中の材木の上に落ち、滑って地面まで落ちて負傷した。	50	1	415	1～ 9人
66	2018	9	10 ～ 11	灰を捨てていた際、軽トラックが斜面の草の上にはまり、車が脱出できなかったので手伝うために車を押していたところ、腰を痛めた。	76	19	921	1～ 9人

75	2018	9	13 ～ 14	作業場で型枠加工中、電動丸ノコでベニヤを切断していた際、丸ノコが弾いて押さえていた左手薬指を切った。	41	8	131	1～ 9人
76	2018	9	16 ～ 17	樹木剪定作業で使用していた破碎機が目詰まりをしたので、除去するため機械を止めたが、刃の部分がまだ回転していて右手拇指に怪我を負った。	44	8	131	1～ 9人
77	2018	9	16 ～ 17	解体現場でゲート前に停車させていた軽トラックに資材を運んでいく途中、ガラ山の中にあつたガラス片を踏んで、右足底部を負傷した。	22	9	529	—
78	2018	9	11 ～ 12	軒先改修工事現場で足場解体作業中、ビデ足場の2段目を外そうとしたとき、バランスを失って高さ1.8mから地上に転落し、左脇腹を負傷した。	61	1	411	1～ 9人
79	2018	9	15 ～ 16	木造家屋解体工事中、木片を回収しながらユンボの後方を通り過ぎようとしたとき、ユンボが後退してきて左足を踏まれ、左足大腿部と足首を骨折した。	52	7	141	1～ 9人
80	2018	9	9 ～ 10	工場のスレート屋根の上で安全対策を実施中（明かり取り屋根の上にコンパネを最終的に設置する前のマーキングをしていた）、誤って明かり取り屋根の部分を踏み抜いた。	35	1	415	1～ 9人
81	2018	9	14 ～ 15	解体現場で重機の部品交換中、外れてはいけない部品が外れ、指を挟んで負傷した。	17	7	145	1～ 9人
82	2018	9	12 ～ 13	屋根の上で足場作業をしていたとき、スレートの上を歩いていた際にスレートが割れ、約8m下に落下して全身を強打した。	24	1	415	10 ～ 29 人
83	2018	10	16 ～	作業用足場が台風の影響で変形したため、再建しようと足場を解体していたとき、昇降階段下側のフックが外れており、それに気がつ	46	1	411	1～

			17	かず階段に足を掛けたところ、階段が下に垂れ下がり、被災者が落下した。				9人
84	2018	10	10～11	アタッチメント置き場で、解体アタッチメント（約2t）を移動する際、天井クレーンを使用して吊り上げたときに荷が振れて、アタッチメントの間に入って押さえていた被災者が挟まれて、右鎖骨を折った。	39	7	611	10～29人
85	2018	10	8～9	倉庫敷地内でユンボを使って廃材をトラックに積み込む際、ユンボのバケットからこぼれ落ちた鉄屑が頭部に当たり、左額に裂傷を負った。	34	4	142	1～9人
86	2018	10	15～16	倉庫兼作業場で道具等の整理中、棚にあったH鋼の端材を移動させる際に手が滑り、H鋼が左足に落下して左足中指と薬指を骨折した。	62	4	521	10～29人
87	2018	10	17～18	会社倉庫でトラック荷台からセメント袋（1袋当たり25kg）を降ろす際、袋を持った状態で左足が滑り、右足で踏ん張った際に右足を骨折した。	37	2	417	1～9人
88	2018	10	13～14	鉄骨造平屋建ての物置の躯体解体作業をしていた。被災者が屋根材の切断状況を確認する際、重機の旋回範囲内で見ていたため重機の死角となり、重機オペレーターが気付かずに柱を引き倒した。その際、梁の軽量鉄骨の接合部ボルトが破損し、鉄骨が跳ね返って被災者の頭部に当たった。	60	4	145	10～29人
89	2018	11	16～17	現場でコンセントを取り付けるため材料を持って移動中、撤去材の上に片側が浮いた状態で置いてあったバーを踏んだ。その反動でバーの片端が跳ね上がり、被災者の右目に当たった。	22	6	521	50～99人
90	2018	11	17	荷積み作業中、ダンプ荷台に廃材を立て掛けて、足で踏み折った。その際、折れた廃材が跳ね返って左頬に当たり、頬骨にひびが入っ	47	4	522	50～99人

			18	た。					人
91	2018	11	14 15	作業場で、型枠材料（コンパネ、木材等）を所定の位置に運んでいたとき、材料を両手で持ち上げようとしたところ、右肩から鈍い音がして右肩腱板を断裂した。	66	19	921	10 ～ 29	人
92	2018	11	9 10	工事写真を撮影するため、被災者が補助として黒板を持っていた。その際、被災者の向きが反対になっていたため、体を反転しようとしたところ、右足が布板の隙間に入り込み、足場上で転倒して左膝を負傷した。	58	2	411	10 ～ 29	人
93	2018	11	14 15	倉庫の塗装工事で、足場上段（高さ2.8m）で養生作業中、外した電気配線等により視界と動作スペースが狭かったため、屈んで作業をしていた。その際にバランスを崩して落下し、背中と左手小指を骨折した。	73	1	411	1～ 9人	
94	2018	11	11 12	資材置き場の新設工事現場で、フォークリフトに積んでいた足場用鉄材が崩れ落ちそうになり、慌てて手で押さえようとしたところ、右手を負傷した。	27	5	222	10 ～ 29	人
95	2018	12	11 12	午前中の仕事が一段落し、薪ストーブの煙突掃除をするため、外に出て屋根にはしごを掛けた。屋根の近くまで登ったとき、はしごが横に動き、建物から離れそのまま仰向けの状態で2メートル下に落ち、腰を打った。足に痺れと腰に痛みがあり、骨盤骨折等を負った。	64	1	371	10 ～ 29	人
96	2018	12	11 12	自社置き場にて、廃材をトラックに積んでいた。便器を両手で持ちながら歩いている際、便器が割れて足下に落下し、左足中指を骨折した。	64	4	529	1～ 9人	
			9	車庫新設工事現場で建方作業中、トラックから材料のH鋼（30cm×7m）をリン木上に降ろした後、道具を取りにH鋼の横を				1～	

97	2018	12	～ 10	通った。その際、誤ってリン木を蹴り、底面に鉄板が付いて不安定だったH鋼が倒れ、左膝から下をH鋼に挟まれ、骨折や切傷を負った。	64	5	521	9人
98	2018	12	13 ～ 14	足場組み立て作業中に地上で作業中、被災者が足場に立て掛けてあった4m単管数本のうち1本が滑って倒れ掛かり腰を強打した。	64	5	521	10 ～ 29 人
99	2018	12	14 ～ 15	解体工事現場でモルタル壁をハツリ作業中に、モルタルの破片が足の甲に落ちた。	64	4	364	10 ～ 29 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。