

## 30301電気通信工事における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2018	1	10 ～ 11	イルミネーション撤去作業現場で、屋根の上より看板に貼り付けた綱状のイルミネーション飾りをはがし、引っ張ったところ、バランスを崩し、その場にうつ伏せに倒れた際、肩を打った。	60	2	415	1～ 9人
2	2018	1	11 ～ 12	道路において、原動機付き三輪車（以下バイク）で直進走行中に前日の降雪による凍結箇所にてタイヤがスリップしてしまい転倒した。その際、バイクが左に転倒するとともに、体もバイク左側に出てしまい、右足がバイクの下敷きになり骨折した。	48	17	231	10 ～ 29 人
3	2018	1	16 ～ 17	荷積みが終わったため、トラックに乗り込もうとして運転席側のドアノブに手を伸ばしたら路面が凍結しており、傾斜があったため、ひっくり返るように転倒し、頭と背中から落ち負傷した。	52	2	417	100 ～ 299 人
4	2018	1	9 ～ 10	倉庫内丸鋸切断機でΦ60cm、約5.9mの鋼材を53個の切断作業を完了し、作動電源が止まり、丸鋸の保護カバーを開いて、残りの残材をゴム手袋をした右手で取り出そうとしたとき、丸鋸がまだ回転していたため、右手示指が鋸刃に引っ掛かり中指を引っ張られて裂傷を負った。	49	2	417	1～ 9人
5	2018	2	11 ～ 12	除雪作業中、駐車してあった作業車に登り雪を落とし終わった後、地上に降りる際、左足をひねり負傷した。	23	19	221	1～ 9人
			10	現場の平地にて、座って休憩していたところ、休憩から作業に戻る				1～

6	2018	2	～ 11	ため立ち上がろうとした際、膝に激痛が走り、負傷した。	27	19	911	9人
7	2018	2	10 ～ 11	鉄板置場で鉄板の上に登って除雪していたところ、雪で足を滑らせバランスを崩して地面に転落し頭と首を強打し負傷した。	60	1	719	1～ 9人
8	2018	2	13 ～ 14	列車通過確認で振り返った際に、バランスを崩し転倒し、左太ももを強打し受傷した。	61	2	921	30 ～ 49 人
9	2018	2	9 ～ 10	工場内のパイプが設置してある狭い隙間で、無理な体勢で左側面より手を伸ばしボルトを締めていたところ、首筋を痛めた。	39	19	911	10 ～ 29 人
10	2018	2	11 ～ 12	地面に膝をついて、丸鋸で木片を切っている最中、一瞬丸鋸を手前に引いたとき、右足太腿に丸鋸の刃が当たり、裂傷を負った。	76	8	131	1～ 9人
11	2018	3	14 ～ 15	高さ12mのコンクリート柱にアンテナ取り付け作業をしていた。地上作業員が2本目のアンテナを取り付けるために吊り上げ準備をしているときに、柱上にいた被災者は安全帯のフックを本来胴綱のD環に付けるところ、工具サックの落下防止紐取り付け部に間違えてかけてしまい、体重をかけた際、工具サックが壊れ地上に墜落した。	51	1	379	1～ 9人
12	2018	3	10 ～ 11	片側一車線の道路を作業現場へ向かう途中、停車の車2台に後方から追突した。	21	17	231	1～ 9人
13	2018	3	10 ～	開通工事を実施するに際し、通信引き込み線の接続作業をするためにお客様宅の壁面の下に脚立を設置し、跨いでドリルを使用して穴をあけていた。硬い場所に突き当たり、力を入れたところ、反動	40	1	371	1～

			11	で脚立がぐらつき、バランスをくずして約1.5M下のコンクリートに転落した。				9人
14	2018	3	10 ～ 11	電柱上の変圧器を取り替えする工事で、変圧器の高圧スイッチ(PC)を開放し変圧器を停電させて作業に取り掛かった。被災者は他の技術者が変圧器の高圧充電部分を切り離し(又は防護)する前に誤って高圧充電部に近づき接触して感電し受傷した。	21	13	351	30 ～ 49 人
15	2018	3	9 ～ 10	電気の配線工事をするため、屋外で脚立に登り作業をしていたところ、バランスを崩し後ろ向きに転倒し、ブロックに背中を打ちつけた。	54	1	371	1～ 9人
16	2018	3	10 ～ 11	住宅で太陽光発電設備が設置可能かの調査後、はしごを車両に収納するときにバランスが崩れたはしごを支えようとした際、右肩を脱臼した。	60	19	371	10 ～ 29 人
17	2018	4	11 ～ 12	飲食店駐車場内に建柱された、携帯電話基地局のコンクリート柱に昇柱してフィーダー作業を行っていた際、作業に関係のない付近の電柱より外れたケーブルが飛来してきて顔面に直撃した。	32	6	351	1～ 9人
18	2018	4	9 ～ 10	訓練鉄塔(14m)プラット上で、新入社員研修(ロリップロープによる垂直昇降訓練)の準備をしていた。そのとき、鉄塔上部側口ロリップロープ固定完了後、当該作業箇所の際間に仮着の依頼を現認者にした直後、誤ってその隙間に左足を股の付根まで投入させ、その結果、右足首に全体重が掛かってその部位を負傷、骨折となった。	69	2	416	1～ 9人
19	2018	4	15 ～ 16	高所作業車のバケットの中で片付け作業が終わり、降りようとして車の屋根に降りたところ、ふらついてバランスを崩し、そのままだと危ないと思い咄嗟に飛び降り両足を強く打ちかかとを複雑骨折した。	54	1	146	1～ 9人
			13	撤去したラインスペーサーの荷下ろし作業中、ウインチドラムに巻				30

20	2018	4	～ 14	かれた通いロープが外れ資機材が急降下し、地上にて作業していた 本人が、張り上がった通いロープに巻き込まれて負傷した。	45	6	379	～ 49 人
21	2018	4	11 ～ 12	倉庫内で天井クレーンを使用して工具類の整理中に、クレーンで巻 き上げたカゴが、2階の床面に接触しカゴから二輪金車（重さ約 2kg）が落下し、足下を気にして少し前かがみ気味になっていた被 災者の左側背中に当たり負傷した。	22	4	211	10 ～ 29 人
22	2018	4	～ 12	工場内で被災者は110W型笠付照明器具（LED）取り替え工事に従 事していた。高さ1.8mの脚立（上から2段目から3段目に足をか け）に上がり、片手にサンダー（電動工具）を持ち照明器具取り替 え作業中、靴裏に油がついていたため滑り、高さ1.4mから床に転 落し頭部を受傷した。	50	1	371	1～ 9人
23	2018	4	12 ～ 13	新築工事現場で、3階に幹線用ケーブルドラムを、滑車ロープを使 用して人力で揚重する作業を行っている際、ステージの床下でドラ ムが引っ掛かったため、当事者がその引っ掛かりを直すため、ス テージ床下に手を入れた。引き上げ時に手が残っていたため、 ケーブルドラムと足場に指が挟まり、左小指、足節骨解放性骨折、 左小指不全切断となった。	45	7	911	100 ～ 299 人
24	2018	4	～ 19	車から降りて会社事務所内に入ろうとして駐車場を歩いていた際 に、左足をひねりバランスを崩したところ、その左足に自分の体重 がかかり、左足を痛めた。	55	2	416	30 ～ 49 人
25	2018	4	～ 15	資材置き場で太陽光モジュール2枚を2人で移動させていたときに、 つまずいて転倒し、そのときにパネルとコンクリートの間に指を詰 める受傷となった。	44	7	521	1～ 9人
26	2018	4	17 ～	太陽光システムのパネル増設工事現場で配線作業中、電圧が掛かっ ていない状態であると想定して配線作業を行っていたが、連絡の不 備により電圧が掛かった状態であったために配線を切断しようとし	34	13	359	1～ 9人

			18	て感電し、手のひらに火傷を負った。				
27	2018	5	10 ～ 11	電線改修工事实施の際、屋根越しに状況確認するため脚立に上った。その際、バランスを崩し左足を踏み外して脚立とともに転倒し、左足脛を骨折した。	54	1	371	10 ～ 29 人
28	2018	5	15 ～ 16	コンテナ室の天井（高さ約3m）にある一つの火災報知機の交換作業後、ラック棚に置いてあるタンクに片足をかけたところ、タンクが動いてしまいバランスを崩し高さ40cmから横向きに転落し、床のレールに頭と腰を打った。	43	1	391	30 ～ 49 人
29	2018	5	9 ～ 10	仮設のポールを移動させようとして、2本組の上の部分を取ろうとしたら重みで転倒、後頭部を打ち4針縫い、腰の骨を4本と右肋骨を折った。	66	2	419	1～ 9人
30	2018	5	16 ～ 17	太陽光発電機取り付け作業中、誤って足を滑らせ、5～6mの取り付けのための仮設足場から下半身より転落し、股関節を負傷した。	60	1	411	1～ 9人
31	2018	5	13 ～ 14	建築現場で、昼休憩を作業車の後部座席で昼食を取り仮眠した。始業になったので作業車から降りようとした際、意識を失い車から転落した。	23	1	231	1～ 9人
32	2018	6	15 ～ 16	2tダンプ荷台に乗り、積んであった碎石をユンボのバケットに積み替えていた。そのとき、別の作業員が誤ってユンボを旋回させ、右足に当たってトラックのアオリに挟まれた。そのはずみでトラックから落下し、背中を打った。	53	7	142	1～ 9人
33	2018	6	18 ～ 19	会社前の路上で、トラック荷台から荷降ろしをしたあと、荷台から降りる際に誤って足をひねった。	26	19	221	10 ～ 29 人
				作業員3名でFRP乾燥機を移設するため配線工事をしていた。高所				

34	2018	6	10 ～ 11	作業車2台を用いて地上6mにある既存電源ケーブルを引き抜き、約7.5m隣のケーブルフック上に移す際、被災者が高所作業車を運転して工場天井クレーンレフレ形鋼の下を旋回しようとしたとき、I形鋼とバケットの縁に挟まれた。	51	7	146	1～ 9人
35	2018	6	8 ～ 9	倉庫兼作業場で建設資材を整理中、鉄製の台(0.5m×0.5m×0.5m)に乗り、単管クランプをパレット開口部に足を掛けて収納していた際に足を踏み外し、バランスを崩して転倒し、床にあったパイプで頭部を負傷し、左足を床に打った。	62	1	371	1～ 9人
36	2018	6	0 ～ 1	地下通信ケーブルの切り替え準備作業中、夜間照明のない脇道を移動していたとき、用水路に気付かずに足を踏み入れてバランスを崩し、用水路へ転落した。	61	1	419	—
37	2018	6	14 ～ 15	後片付けの作業中、工具資材を背負子で担いで山道を移動中、足が痙攣して歩けなくなった。	18	11	715	30 ～ 49 人
38	2018	7	18 ～ 19	街頭撤去工事を終了した後、残材の片付け作業中、重機をトラックに乗せようとしてバックで足場板をゆっくり走行していたところ、足場板が傾き、その後、左側に転倒した。その際、左手首が重機の屋根のフレームと地面の間に挟まれて負傷した。	40	7	142	1～ 9人
39	2018	7	14 ～ 15	建物2階の作業員詰め所で打ち合わせ中、突然、煙に巻かれて逃げることができず、一酸化中毒となった。	31	12	529	1～ 9人
40	2018	7	13 ～ 14	B3階において、電気通信工事作業をしていたところ、地下3階から火災が発生し、立ち込めた黒煙を吸い、呼吸困難等となった。	46	90	921	100 ～ 299 人
41	2018	7	13 ～	オフィスビル建設現場（免震階）において電気通信工事作業をしていたところ、地下3階から火災が発生し、立ち込めた黒煙を吸い、	40	16	331	1～

			14	呼吸困難等の症状がでた。				9人
42	2018	7	13 ～ 14	オフィスビル建設現場において作業をしていたところ、地下3階から火災が発生し、立ち込めた黒煙を吸い、呼吸困難等の症状がでた。	45	16	331	1～ 9人
43	2018	7	13 ～ 14	オフィスビル建設現場（地下3階）において作業をしていたところ、地下3階から火災が発生し、立ち込めた黒煙を吸い、喉に痛みを感じた。	37	16	331	1～ 9人
44	2018	7	13 ～ 14	ビル建設現場において、電気供給工事に関連する通信ケーブル引き込み工事の作業中、当該ビルで発生した火災に巻き込まれた。	49	16	331	1～ 9人
45	2018	7	13 ～ 14	資材置場より4tユニック車を使用し、単管パイプを積む作業中、アウトリガーを張り出さずにクレーンで吊り上げた際、ユニック車が傾き、単管パイプとユニック車の間に左足が挟まれてしまい、左足膝下が粉碎骨折した。	50	7	212	1～ 9人
46	2018	7	15 ～ 16	住宅のケーブル引き込み工事現場にて、ガレージの屋根（ストレート素材）の上で作業をしていたところ、強度が弱い部分があり、踏み抜いてしまい落下し、右手首と肘を骨折した。	29	1	411	1～ 9人
47	2018	7	12 ～ 13	駐車していた高所作業車の荷台から工具を取ろうとした際、後方に駐車していた貨物用トラックが急発進したため、高所作業車の後部とトラックの前部との間に体が挟まり右足を負傷した。	24	17	212	50 ～ 99 人
48	2018	7	10 ～ 11	傾斜地にて太陽光パネル設置工事のため、整地前の除伐作業中、足を滑らせバランスを崩した際、チェーンソーの惰力で左太股に刃が当たり負傷した。	22	8	136	—
49	2018	7	10 ～	倒木した雑木枝を地上斜め方向から段切り作業中、ノコ部分が枝に噛み込んだため上下に動かし外そうとしたが、絶縁操作棒との接続部分が破損したため、予備の操作棒をノコと接続しようとしたところ	23	4	712	300 ～

			11	ろ、伐採途中であった枝が折れて被災者の頭部から背中付近に落下し負傷した。				499 人
50	2018	8	14 ～ 15	高圧線撤去作業中、高圧線を緩めたときに木柱が折れ、昇柱していた作業員は木柱と一緒に地上へゆっくりと倒れ受傷した。	48	1	351	10 ～ 29 人
51	2018	8	9 ～ 10	会社の電柱置き場で、古コンクリート柱を積み込む作業中、電柱の頭端部にワイヤーをかけ20cmほど端切をして、空いた隙間にうで木を入れようとした際、電柱からワイヤーが外れ、うで木の上に落下し、その反動でうで木が跳ね上がり右顎に当たり受傷した。	54	6	391	30 ～ 49 人
52	2018	8	10 ～ 11	事務所で資料をプリントアウトして自席に戻る途中、机から引き出されていた無人の椅子につまずき転倒し、左腰を強打し痛みが出た。	64	2	417	1～ 9人
53	2018	8	12 ～ 13	管理用資料に必要な写真撮影のため移動中、対向車線からセンターラインをオーバーして直進してきた軽トラックに正面から追突され、車内で全身を強打して負傷した。	57	17	221	30 ～ 49 人
54	2018	8	10 ～ 11	枝切り伐採のため、胴網とクライミングロープを使用し、樹木切断完了後、降樹のため胴網を外し、クライミングロープに体重をかけた際に、ロープが切断し地上約10mから墜落した。	32	1	379	10 ～ 29 人
55	2018	8	12 ～ 13	トイレにLEDの照明取り付け及び配線を脚立に乗って作業をしていたところ、脚立足下がぐらついて落下しそうになったので、コンクリート土間に飛び降りた際着地時に、右足踵を強打し、負傷した。	66	19	371	10 ～ 29 人
56	2018	8	10 ～	電柱番号札を取り替えるため、ブロック塀を利用して擁壁を登ろうとしたところ、ブロック塀の頭頂部に手を掛け体重をかけた際、ブ	31	5	418	1～ 9人



			11	ロック塀の頭頂部が壊れ、約1.5mの高さから転落し負傷した。				
57	2018	8	15 ～ 16	昇柱して引き込み線分岐部の布設中、圧縮作業のためCVケーブルを電柱面から離そうとした際に、CVケーブルの間に低圧ゴム手袋を挟み、手が抜けた反動でバランスが崩れ、とっさに素手でCVケーブルの皮剥ぎ箇所（充電部）を掴み感電した。	22	13	351	50 ～ 99 人
58	2018	9	10 ～ 11	現場にて使用部材を運んでいる最中、泥に足を取られたため、抜こうとしてひねった。	45	19	719	—
59	2018	9	19 ～ 20	2階窓外の共同アンテナBOX内のブースター点検中、窓手すりが外れて1階地面に落下した。	56	1	418	1～ 9人
60	2018	9	14 ～ 15	鉄骨にはしごを掛けて3mの高さまで登り、電気パイプの寸法を測り終えて下に降りようとした際、上部に掛けていたはしごの片方が鉄骨より外れてバランスを失い、コンクリートの床に足から落下して臀部を強打した。	55	1	371	1～ 9人
61	2018	9	5 ～ 6	社内駐車場にてユニック車車載のバックホウにより、転圧機を吊り上げユニック車へ積み込み作業中、車載バックホウに乗り込もうとした際、作業衣左下部が操作レバーに引っ掛かってバックホウアームが動作し、右旋回動作するアームと駐車中の車の間に挟まれて腹部を圧迫された。	72	7	142	1～ 9人
62	2018	9	11 ～ 12	作業現場でKY実施後、柱上作業台で光ケーブルの接続作業を行うため電柱を登っていた際、街灯類の障害物を避けるため胴綱のフックを掛け替え、通い袋を引き上げようと安全帯に体重をかけたとき、フックがきちんと掛かっておらず、高さ4.5mから落下して負傷した。	40	1	418	1～ 9人
63	2018	9	20 ～	台風のため停電した箇所の配電線の補修工事終了後、暗い中でヘッドライトをヘルメットに装着して軽トラックの荷台の資材を整理し、撤去資材を積み込み中に転倒して、左足の膝をアスファルト舗	41	2	417	10 ～ 29

			21	装に強打し負傷した。					人
64	2018	9	10 ～ 11	現場にて使用部材を運んでいる最中、泥に足を取られたため、抜こうとしてひねった。	45	19	719		—
65	2018	9	19 ～ 20	2階窓外の共同アンテナBOX内のブースター点検中、窓手すりが外れて1階地面に落下した。	56	1	418		1～ 9人
66	2018	9	14 ～ 15	鉄骨にはしごを掛けて3mの高さまで登り、電気パイプの寸法を測り終えて下に降りようとした際、上部に掛けていたはしごの片方が鉄骨より外れてバランスを失い、コンクリートの床に足から落下して臀部を強打した。	55	1	371		1～ 9人
67	2018	9	5 ～ 6	社内駐車場にてユニック車車載のバックホウにより、転圧機を吊り上げユニック車へ積み込み作業中、車載バックホウに乗り込もうとした際、作業衣左下部が操作レバーに引っ掛かってバックホウアームが動作し、右旋回動作するアームと駐車中の車の間に挟まれて腹部を圧迫された。	72	7	142		1～ 9人
68	2018	9	11 ～ 12	作業現場でKY実施後、柱上作業台で光ケーブルの接続作業を行うため電柱を登っていた際、街灯類の障害物を避けるため胴綱のフックを掛け替え、通い袋を引き上げようと安全帯に体重をかけたとき、フックがきちんと掛かっておらず、高さ4.5mから落下して負傷した。	40	1	418		1～ 9人
69	2018	9	20 ～ 21	台風のため停電した箇所の配電線の補修工事終了後、暗い中でヘッドライトをヘルメットに装着して軽トラックの荷台の資材を整理し、撤去資材を積み込み中に転倒して、左足の膝をアスファルト舗装に強打し負傷した。	41	2	417		10 ～ 29 人
70	2018	9	14 ～	工場内で電源線の布設作業中、場所を移動するため安全帯のフックを外して脚立から下りようとしたところ、足を滑らせて約2m下の	76	1	371		1～ 9人

			15	コンクリート床面に落下した。				
71	2018	9	23 ～ 24	アスファルトの路上に、鋼線が巻いてあるドラムを左手で動かないように持ち、鋼線カッターを右手で切断した際、鋼線が跳ね上がり右下眼瞼を受傷した。	50	4	521	50 ～ 99 人
72	2018	9	10 ～ 11	屋外タンクの定期点検の際、タンク上部の除電設備を点検後、はしごを使って降りているとき、右手が滑って両手ともはしごから離れた状態になり、体勢を崩して中段からコンクリート床面に落下した。	21	1	418	10 ～ 29 人
73	2018	9	5 ～ 6	社内駐車場にてユニック車車載のバックホウにより、転圧機を吊り上げユニック車へ積み込み作業中、車載バックホウに乗り込もうとした際、作業衣左下部が操作レバーに引っ掛かってバックホウアームが動作し、右旋回動作するアームと駐車中の車の間に挟まれて腹部を圧迫された。	72	7	142	1～ 9人
74	2018	9	11 ～ 12	作業現場でKY実施後、柱上作業台で光ケーブルの接続作業を行うため電柱を登っていた際、街灯類の障害物を避けるため胴綱のフックを掛け替え、通い袋を引き上げようと安全帯に体重を掛けたとき、フックがきちんと掛かっておらず、高さ4.5mから落下して負傷した。	40	1	418	1～ 9人
75	2018	9	20 ～ 21	台風のため停電した箇所の配電線の補修工事終了後、暗い中でヘッドライトをヘルメットに装着して軽トラックの荷台の資材を整理し、撤去資材を積み込み中に転倒して、左足の膝をアスファルト舗装に強打し負傷した。	41	2	417	10 ～ 29 人
76	2018	9	14 ～ 15	工場内で電源線の布設作業中、場所を移動するため安全帯のフックを外して脚立から下りようとしたところ、足を滑らせて約2m下のコンクリート床面に落下した。	76	1	371	1～ 9人
			23	アスファルトの路上に、鋼線が巻いてあるドラムを左手で動かない				50 ～

77	2018	9	～ 24	ように持ち、鋼線カッターを右手で切断した際、鋼線が跳ね上がり 右下眼瞼を受傷した。	50	4	521	99 人
78	2018	9	10 ～ 11	屋外タンクの定期点検の際、タンク上部の除電設備を点検後、はし ごを使って降りているとき、右手が滑って両手ともはしごから離れ た状態になり、体勢を崩して中段からコンクリート床面に落下し た。	21	1	418	10 ～ 29 人
79	2018	9	10 ～ 11	民家の敷地内でケーブル撤去工事の調査をしているとき、軒にはし ごを掛けて登って確認を行い、はしごから下りる際に軒から足を滑 らせて傍らの水路（幅50cm、深さ約30cm）に転落して裂傷を負っ た。	51	1	415	1～ 9人
80	2018	9	8 ～ 9	会社の資材置き場の倉庫より、段ボール箱に入った材料を3個抱え て、前が見えにくい状態で倉庫を出たところ、出口の段差で balan スを崩して倒れ込んだ。	68	2	417	10 ～ 29 人
81	2018	10	11 ～ 12	模様替え工事中、2階トイレ前の廊下でアルミ建具材を加工してい たとき、材料を持っていた左手が高速カッターに巻き込まれ、左手 親指を切断した。	24	8	159	10 ～ 29 人
82	2018	10	11 ～ 12	低圧本線離隔確保に伴う伐採工事中、チェーンソーで樹木の枝を切 断する際にバランスを崩し、チェーンソーの刃に右腕が接触した。	28	8	136	30 ～ 49 人
83	2018	10	9 ～ 10	現場に納品する配線用ケーブルをトラックに積み込む際、地面とト ラック荷台に鉄板を渡し、電工ドラムを下から転がしてトラック荷 台に上げていた。その際にバランスを崩し、ドラムごと下に倒れ て頭部を負傷した。	71	4	612	1～ 9人
			11	事業所敷地内で、屋根に脚立を掛けて登ろうとしたとき、足を踏み				1～

84	2018	10	～ 12	外して落下し、右膝と背中を地面に打ちつけて骨折した。	55	1	371	9人
85	2018	10	～ 18 19	敷地内で材料の後片付けをしていたとき、落ちていた養生テープに足が乗って転倒し、左足小指を骨折した。	41	2	417	1～ 9人
86	2018	10	～ 14 15	建物の基礎にドリルで穴あけ作業中、軍手を着用して刃を取り換える際、ドリルのスイッチに手が引っ掛かった。その際、軍手が巻き込まれて左手人差し指を切断した。	49	7	364	10 ～ 29 人
87	2018	10	～ 8 9	道路を車で走行中、S字カーブで運転者がハンドルを切ったところタイヤがスリップし、ブレーキを踏んだが間に合わず、反対車線の側壁に接触して停車した。その際、後部席に座っていた被災者が左膝を負傷した。	58	17	417	10 ～ 29 人
88	2018	11	～ 8 9	車で国道を走行中、緩いカーブを通過して直線道路に差し掛かったとき、凍結した路面でスリップし、道路左側の立ち木に衝突した。	21	17	719	30 ～ 49 人
89	2018	11	～ 17 18	資材を購入するためホームセンターに行き、車を降りて歩いていたところ、車が通過した際に石が飛んできて右目に当たった。	36	6	231	10 ～ 29 人
90	2018	11	～ 16 17	照明設備用の下地材を、吊り天井補強材のC型チャンネルに固定するため、足場材を移動しようとした。墜落制止用器具のフックを掛け替えるため、フックを外したところ足を滑らせて天井を突き破り、約6m下のコンクリート床に墜落した。	55	1	411	1～ 9人
91	2018	11	～ 15	病院内で電気機器の取り外し作業中、タラップを下りる際にバランスを崩し、約2mの高さから転落し、腰部と左肘を強打した。	32	1	371	300 ～ 499

			16						人
92	2018	11	16 ～ 17	事業場内でトイレから退出する際、閉まりかけた木製扉と扉枠の間に右手甲を挟んだ。	18	7	418		50 ～ 99 人
93	2018	11	9 ～ 10	高校内にある牛舎パドックで内線雑音修理中、脚立を使用して電柱に登り、接続部を確認していたとき、牛舎から牛が出てきたため驚いて脚立から転落した。	68	1	371		10 ～ 29 人
94	2018	11	16 ～ 17	住宅新築工事で屋内配線工事中、電気ドリルと電線コードを持って脚立を登っていたとき、足を踏み外して落下した。その際に脚立が倒れ、右足に当たり骨折した。	43	6	371		1～ 9人
95	2018	11	15 ～ 16	事業所構内で、被災者が足場台上で作業していたとき、他業者が足場台近くにあるグレーチングを開けて作業していた。他業者から注意するよう言われていたが失念し、被災者が足場台から後ろ向きに下りた際に左足が開口部にはまり、側面のボルトに接触して負傷した。	61	3	414		1～ 9人
96	2018	12	10 ～ 11	テニスコート照明改修工事現場にて、灯柱を移動式クレーンを用いて、仮吊り作業をしていた。揚重用のロープ（玉掛用）が破断し、クレーン前面窓ガラスに灯柱先端部が衝突し、クレーン操縦作業員の右大腿部にダッシュボード部が接触し、打撲を負った。	64	4	372		10 ～ 29 人
97	2018	12	14 ～ 15	打ち合わせに出席するため、営業所から社用車2台で本社へ向かう途中、会社付近の交差点内で、右折するために2台縦列で停止していた。その際、普通車に追突され、衝撃で頸椎等を負傷した。	64	17	231		30 ～ 49 人
98	2018	12	14 ～	打ち合わせに出席するため、営業所から社用車2台で本社へ向かう途中、会社付近の交差点内で、右折するために2台縦列で停止して	64	17	231		30 ～

			15	いた。その際、普通車に追突され、衝撃で頸椎・腰椎を負傷した。				49 人
99	2018	12	15 ～ 16	現場作業を終え、会社に戻り、高所作業車の荷台の片付け終了後、会社構内の監視カメラの配線を修理した。高所作業車の荷台から降りる際、足を掛ける踏み台で靴が滑り、落下して右手首を骨折した。	64	1	371	10 ～ 29 人
100	2018	12	10 ～ 11	工場内詰め所から工事現場に向かうため、自転車をこぎ出そうとペダルを踏みこんだ。前輪の空気が少なく、ハンドルロックした状態となり、バランスを崩して転倒し、左手首を骨折した。	64	2	362	10 ～ 29 人

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。