

30309その他の建設業－その他における死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2018	1	11～12	交差点の信号が赤だったため、信号待ちをしていたところ、後方から来た車両に追突された。事故当時は自動車の助手席に乗車していた。	45	17	231	30～49人
2	2018	1	10～11	水道管補修工事現場で、掘削孔（2.0m×2.0m、深さ1.6m）底部で作業中、背後より側面の土砂が崩れてきたために下半身が埋まり、その際に負傷した。	50	5	711	1～9人
3	2018	1	12～13	ガラス溶解炉修理の溶解槽種瓦施工中、一度施工したが種瓦（1375×450×250、587kg）を、一度撤去するため、煉瓦吊りはさみとホイストを使用して吊り上げ、額縁から降ろそうとしたとき、種瓦から煉瓦吊りはさみが外れ、種瓦が傾いて倒れ、被災者が種瓦と一緒に倒れて右足を負傷した。	24	6	372	30～49人
4	2018	1	14～15	解体作業中、躯体に釘打ちされていた縦柱（バタ角）があり、その柱を撤去しようと左手でバールを持ち、腕を伸ばして、バール先を柱の上部角に差し込んで撤去しようとし、右手はその柱を掴もうと腕を伸ばしていた。その直後、右手前腕に錆びた釘が出ていた柱が落下し、右手甲を受傷した。	61	4	418	1～9人
5	2018	1	15～	工場内、清掃作業中に、タワシにつけた液体薬品が手袋をしていた右	38	4	521	1～

			16	手首上部にかかり火傷状態となった。				9 人
6	2018	1	16 ～ 17	高校体育館新築工事現場で、側溝にプラスチックベニア板で仮蓋を設置する作業中、後どのくらいの仮蓋が必要か測りに行き、ベニア板を切断する場所に戻るため擁壁（高さ約4m）の端を歩いていたところ、足を滑らせて擁壁下のコンクリート面に転落し、負傷した。	38	2	419	1 ～ 9 人
7	2018	2	13 ～ 14	現場で屋根の雪降ろし作業中、足が滑り片足が軒先から外れ体勢を崩し壁にもたれかかるも手も濡れていたため滑り、左足のかかとから落ちた。	43	1	418	10 ～ 29 人
8	2018	2	15 ～ 16	エアコン配管貫通部の穴処理をしているとき、パテで穴を埋めていたとき、親指を捻挫し、左前腕部を挫傷した。	25	19	364	1 ～ 9 人
9	2018	2	9 ～ 10	塗装工事が完了し、架設足場の解体作業時に、高所の足場の飛散防止メッシュシートを剥がす際、足場より地面まで転落、頭部を強打し死亡した。	25	1	411	10 ～ 29 人
10	2018	2	10 ～ 11	工具の点検作業中、工具箱を持ち上げた際、背中と腰部をひねって負傷した。	23	19	611	10 ～ 29 人
11	2018	2	10 ～ 11	脚立の上に乗る、材料を軽トラックに積み込み作業中、バランスを崩し脚立ごと転倒して臀部を強打し、右腕を骨折した。	49	1	371	1 ～ 9 人
			14	しゃがんだ姿勢でドリル先端のキリを取り外す作業中、体勢を崩した				1 ～

12	2018	2	～ 15	際に誤ってトリガーを握ると同時にキリを握ったため、ドリルの回転に手袋が巻き込まれて、手も一緒に巻き込まれた。	23	7	152	9 人
13	2018	3	9 ～ 10	仕事中ハシゴ上2m位から落下、肩・脇腹を打ち動けなかった。	60	1	371	1 ～ 9 人
14	2018	3	10 ～ 11	倉庫で、道具類の片付け作業中、脚立（高さ約1m）に登った際、足を滑らせて落ちてしまい、左足踵を地面に打ちつけ負傷した。	37	1	371	1 ～ 9 人
15	2018	3	11 ～ 12	工場にて物置を造る作業中に廃材をフレコンの袋に詰めて重機のバケットを吊り上げていたときに袋の引っかける場所と、バケットのタッチメントの間に右手の甲を挟んで負傷した。	36	7	142	1 ～ 9 人
16	2018	3	15 ～ 16	工場の柱大組ロボットで、柱（角形鋼管200×200、長さ約6m）の溶接を完了した製品を荷下ろしする際に、製品の玉掛け中心位置（重心）を誤り、製品を吊り上げたときに、製品が滑り溶接ロボットと滑ってきた製品に挟まれ下腹部及び背（腰）に圧力を受け負傷した。	33	4	211	10 ～ 29 人
17	2018	3	9 ～ 10	倉庫解体工事現場にて、仮設足場設置のために屋根の上で作業中に足を滑らせ転落した。	21	1	415	1 ～ 9 人
18	2018	3	9 ～ 10	工事現場で作業の邪魔になる樹木を、踏み台に上がって伐採していた際、誤って木くずで足が滑り背面から地面に転落し負傷した。	76	1	712	10 ～ 29 人
			10	隣接部分基礎解体時、隣地のブロック塀が内側に傾いたため、単管足				1

19	2018	3	～ 11	場を解体作業していた際、ブロック塀が倒れて頭頂部に当たりケガをした。	67	5	418	～ 9 人
20	2018	4	～ 10	9 仕事で使う材料の、買い出しのためホームセンターに向かっている途中、タイヤに異変を感じて車を止めて、ジャッキアップをして、タイヤを外したところ、ジャッキがずれて車体が落ちて指を挟まれた。	28	7	231	—
21	2018	4	～ 13	12 現場残材を処分場に運搬中、運転を誤ってガードレールに衝突した。	23	17	221	30 ～ 49 人
22	2018	4	～ 16	15 雨量観測所、無線設備の保守、点検を実施した。作業が終了し、観測所から作業車の駐車地点へ徒歩で向かう途中のコンクリート部分で、土砂災害による堆積物等の一部につまずき、背負っていた測定器の重さでバランスを崩し約5m下に転落し負傷した。	52	1	711	50 ～ 99 人
23	2018	4	～ 16	15 RC造り2階梁部より、休憩後の作業開始時に、木造の梁を切断しようとして足場から2階へ上がったとき、2階開口部に転落防止の措置が不十分であった。命綱を掛ける直前に足下の確認が不十分であったため、2階梁部から1階まで転落した。	62	1	414	1 ～ 9 人
24	2018	4	～ 19	18 現場で使用したバックホーをトラックに積載して会社に持ち帰り、会社駐車場にて、独力で荷台から降ろす際、道板共々、再度乗ったバックホーごと左側に転落し負傷した。	61	1	142	10 ～ 29 人
25	2018	5	～ 19	18 資材置き場で資材の整理をしているときに、重ねていた踏み板のバランスが悪く踏み板が10枚くらい崩れ落ち、右足を挟まれた。	38	5	521	1 ～ 9 人
			16	門型足場を3段積みにして木の伐採作業中に、切った木が足場に当た				10 ～

26	2018	5	17	リグラグラしてきたので5メートルくらいの高さから、飛び降りて負傷した。	53	1	411	29	人
27	2018	5	17 18	ポンプ車の洗車を行うため、ホッパー内に体を入れ内部洗浄をしているとき、攪拌機の操作レバーに高圧洗浄機のホースが当たり、動いた攪拌機の一部に作業服が引っ掛かってしまい、巻き込まれると思い咄嗟に右足を強く引っ張った際、その反動で右足脛付近を攪拌装置に強く打ち付け受傷した。	38	7	162	1 ~ 9	人
28	2018	5	9 10	リフォーム現場で大工が電動丸ノコでトラックの荷台上に木材を置いて加工の作業をしているときに、たまたま後方を通過しようとした被災者の左手母指の付近に電動丸ノコの歯が当たってしまい負傷した。	59	8	131	1 ~ 9	人
29	2018	5	16 17	資材置き場の整頓中に、トラックから降りる際、右足首をひねってしまった。	27	3	221	10 ~ 29	人
30	2018	5	11 12	ガラス製の腰壁を撤去時、コーキングを撤去して外そうとしたが、なかなか外れず、少しこじれたときにガラスが割れて破片が飛び散り眼球に刺さった。	66	4	529	10 ~ 29	人
31	2018	5	14 15	工場内にてテント上屋を建築中に高所作業車に乗り込もうと作業車に足を掛けた際、足を踏み外し約1.3mのコンクリートの地面に左腕より転倒し左腕肘の骨折及び靭帯を切った。	51	1	146	1 ~ 9	人
32	2018	6	16 17	解体現場で、ストックヤード内にある廃棄物をバックホーでコンテナに積み込む際、廃材が割れて破片が運転者の右目に当たり、眼球が破裂し、顔を複雑骨折した。	56	4	521	1 ~ 9	人

33	2018	6	11 ～ 12	作業場で、脚立を使って倉庫棚を片付ける際、作業が終わって脚立から下りるとき、天板2段目の高さから足を踏み外して落下し、塗料缶に足首を強く打った。	62	1	371	1 ～ 9 人
34	2018	6	15 ～ 16	解体中の8階建てビル2階フロアで、外壁のモルタル研り作業中、下からトタンが出てきたため、皮手袋を着用している両手でトタンをつかみ、力任せに取り外していたところ、トタンをはじいて負傷した。	39	8	379	1 ～ 9 人
35	2018	6	17 ～ 18	外構工事現場で使用したブロック資材等を自社資材置き場に持ち帰り、トラックから降ろす際、バランスを崩して腰をひねった。	71	19	523	1 ～ 9 人
36	2018	6	16 ～ 17	倉庫で片付け作業中、倉庫入口の段差を踏み外して右足を骨折した。	50	19	921	1 ～ 9 人
37	2018	7	15 ～ 16	カヌーコース敷地内にて、倉庫よりコース上に大型トラックを使用し、作業員3名でドラゴンカヌーを運搬中、3回目の荷卸し時にクレーンで吊り上げた際、カヌーを乗せていたラックがバランスを崩し、1艇落下しユニックのリモコン操作中の被災者に当たった。	60	4	212	1 ～ 9 人
38	2018	7	14 ～ 15	作業の休憩中、被災者が飲料水を軽トラックの荷台に取りに行ったとき、後方より来た加害車両に接触した。	71	17	231	1 ～ 9 人
39	2018	7	8 ～ 9	機械中央の奥に引っ掛かったガンバリウム銅板を外すため、機械に左手を入れたところ、手が機械から離れたのを確認しないで、相手方がスイッチを入れたため、機械に挟まり負傷した、その際、挟まった左手を引き抜こうと、右手で左手を引っ張り、右手指も負傷した。	51	7	159	1 ～ 9 人

40	2018	7	15 ～ 16	物置塗替工事の現場で養生するために脚立に乗っていたところ、バランスを崩して転倒し、左手首を地面に打ち付け、負傷した。	28	1	371	1 ～ 9 人
41	2018	7	15 ～ 16	継手漏洩予防対策現場（ガス本管工事現場）において、ダンプに撤去管を積み込み、ダンプの上で積み込んだ管をロープで固定していたときに立ちくらみを起こし、足下がふらついてしまい、ダンプの上から落下した際、左足を負傷した。	29	1	221	—
42	2018	7	15 ～ 16	倉庫に置いていた溶接機（80kg）をトラックで運び降ろすとき、溶接機のコマが近くにあったロープに引っ掛かり、下にあったセットハンマー（約1.2kg）がトラックの荷台から落下して、左足小指に当たり負傷した。	57	4	364	1 ～ 9 人
43	2018	7	11 ～ 12	足場パイプ片付け中、足下に散乱していた足場パイプに躓き、転倒して右足の太ももを強打し骨折した。	50	2	521	1 ～ 9 人
44	2018	7	15 ～ 16	自社の資材置場にて資材の片付け中、バランスを崩して右足をひねり、転倒した。	45	2	417	10 ～ 29 人
45	2018	8	15 ～ 16	工場ではアセチレンガスバーナーで鋼材に切り込みを入れる作業をしていたとき、スプレー缶が熱せられ破裂し、出た炎で顔と左手に熱傷を負った。	61	15	512	30 ～ 49 人
46	2018	8	15 ～ 16	既存建物解体工事現場において、散水作業をしていたところ、重機が近づいてきたことに驚き後退りしてしまい、マンホールに体ごと落ち、胸と左足を強く打ち、右第十肋骨骨折、左足靭帯損傷と診断された。	55	1	391	1 ～ 9 人

47	2018	8	13 ～ 14	酸洗いの作業をしていて、休憩後作業を再開した際に、片付けたと思 い込んでいたため、保護具を着用せずに金具をホースから外したとき に残っていた酸が噴出し、右目周辺にかかった。	19	11	379	10 ～ 29 人
48	2018	8	15 ～ 16	現場から移動中、荷物の整理をしようと下車したとき足を挫いた。	43	19	921	1 ～ 9 人
49	2018	8	11 ～ 12	現場から持ち帰ったショーケースなどの什器をバールにて崩す作業 中、持っていたバールが汗で滑り、横に寄せてあったガラスに右手中 指が当たり負傷した。	66	8	379	10 ～ 29 人
50	2018	8	13 ～ 14	朝から作業をし、昼食を取るまでは異常は見られなかったが、その後 意識がもうろうとなった。	23	11	715	10 ～ 29 人
51	2018	9	9 ～ 10	浄化槽埋設作業中、埋設した浄化槽蓋の上から土場（距離は約 50cm）へ移ろうとした際、左足に力が入らずによろけてその場に膝 をついた。	50	2	711	1 ～ 9 人
52	2018	9	15 ～ 16	会社内倉庫にて脚立を使用し、荷物を下ろしていたところ、脚立の3 段目から足を踏み外して右手から転倒し、右手人差し指と右肘を骨折 した。	29	1	371	1 ～ 9 人
53	2018	9	15 ～ 16	お客様の倉庫の屋根に取り付けてあった降雪感知器を取り外すため、 はしごをかけて上がったところ、屋根の反対側からスズメバチが数匹 飛んできて背中を10数か所刺された。	56	90	719	1 ～ 9

									人
54	2018	9	16 ～ 17	工場駐車場にて翌日の工事に必要な資材工具等を車に積込作業中、雨に濡れたビニール袋に足を取られて滑り、右足首をひねってその上に尻餅をつき、右足を骨折した。	58	2	417		10 ～ 29 人
55	2018	9	15 ～ 16	資材置き場にて、建設資材を上部へ積み上げ移動させる際、引き上げ作業者と連携ができず、砂袋が落下し頭部に当たって負傷した。	68	4	611		1 ～ 9 人
56	2018	9	10 ～ 11	会社の倉庫の階段を下りていたところ、雨で靴が濡れていたため、誤って階段を滑り落ちて負傷した。	46	1	413		1 ～ 9 人
57	2018	9	15 ～ 16	台車の上に栈木を載せ、右足で栈木を踏んで固定し、丸のこで切断していたところ、丸のこに作業ズボンを巻き込み、ふくらはぎ付近に切創を負った。	42	8	131		50 ～ 99 人
58	2018	9	18 ～ 19	バーナーの修理作業中、送風ファンに左手甲が当たり負傷した。	67	6	391		10 ～ 29 人
59	2018	9	8 ～ 9	修理工事現場建屋で、スレート屋根の上で部品交換作業の工程及び足場板の設置について確認中、スレート屋根を踏み抜いて約6m下に落下し、腰椎破裂骨折を負った。	39	1	418		1 ～ 9 人
60	2018	9	18 ～	資材置き場にて片付け作業中、足下が雨でぬかるんでいたために滑って転倒し、足場用資材に左掌をぶつけた。	19	2	379		1 ～ 9

				て負傷した。				人
68	2018	9	14 ～ 15	倉庫にて備品・工具の整理片付け中、2階へ行こうと階段を3～4段上がったところで忘れ物に気付き、後ろ向きのまま降りようとして滑って1段下りたときに、膝を鉄柱にぶつけた。	70	3	413	50 ～ 99 人
69	2018	9	16 ～ 17	工場内で片付け作業時、パイプを持ったままつまずき、パイプが手から落ちて右足のふくらはぎに当たり負傷した。	49	4	521	1 ～ 9 人
70	2018	9	1 ～ 2	地上12階地下3階の鉄骨鉄筋コンクリート造りのB2～3階のエスカレーターシャフト開口内に設けられた足場上で、コンクリート研り作業中、コンクリートガラ落下防止の防災シートにもたれ掛かった際にシートが破れ、後方に足場から地下2階まで転落した。	26	1	411	—
71	2018	9	13 ～ 14	解体作業中、近くで可動していた重機に右足の先端が接触し、右足小指を負傷した。	21	6	145	1 ～ 9 人
72	2018	9	11 ～ 12	引き取りの中古冷蔵庫を2人で持ち上げ、道路へ続くコンクリート階段を下りる際に、上側にいた被災者が足を滑らせ、冷蔵庫と階段の間に挟まれて臀部を負傷した。	33	3	413	1 ～ 9 人
73	2018	9	9 ～ 10	浄化槽埋設作業中、埋設した浄化槽蓋の上から土場（距離は約50cm）へ移ろうとした際、左足に力が入らずによろけてその場に膝をついた。	50	2	711	1 ～ 9 人
74	2018	9	15	会社内倉庫にて脚立を使用し、荷物を下ろしていたところ、脚立の3段目から足を踏み外して右手から転倒し、右手人差し指と右肘を骨折	29	1	371	1 ～ 9

			16	した。					人
75	2018	9	15 16	お客様の倉庫の屋根に取り付けてあった降雪感知器を取り外すため、はしごをかけて上がったところ、屋根の反対側からスズメバチが数匹飛んできて背中を10数か所刺された。	56	90	719		1 ～ 9 人
76	2018	9	16 17	工場駐車場にて翌日の工事に必要な資材工具等を車に積込作業中、雨に濡れたビニール袋に足を取られて滑り、右足首をひねってその上に尻餅をつき、右足を骨折した。	58	2	417		10 ～ 29 人
77	2018	9	15 16	改修工事のため、浴室の照明器具を外そうとして、脚立に乗ってドライバーでネジを回していたところ、バランスを崩し脚立の上から2段目（1.5～1.8m）付近から落下し、負傷した。	45	1	371		1 ～ 9 人
78	2018	9	7 8	雨が降る中、下りで合流車があったのでブレーキを掛けたところ、スリップして横を走っている乗用車に接触、後続車とも接触した。	48	17	221		1 ～ 9 人
79	2018	9	8 9	旧庁舎本館1階で天井の内装解体のため、天井ボードを軽量鉄骨下地等に分別後、アイアンフォークを装着したバックホウが最初に天井材をつかんだ際、被災者が下部に立ち入ろうとしたため別の作業員が注意して一旦退避した。2回目に天井をつかんだ際、被災者が再度下部へ立ち入ったが他の作業員は気付かず、オペレーターがアームを降ろしたところ、先端が被災者の頭部付近に接触した。	60	6	145		10 ～ 29 人
80	2018	10	8 9	健康診断を受診するため、車で一方通行路を走行中、赤信号を見落として交差点に進入した際に、右方向より進行してきた相手車と衝突した。	47	17	231		10 ～ 29 人

81	2018	10	9 ～ 10	木造家屋の解体工事中、1階屋根を解体して天井板を剥がすとき、誤って天井板に足を乗せてしまい、板が破損して約3mの高さから転落した。	69	1	418	1 ～ 9 人
82	2018	10	17 ～ 18	作業場で一斗缶塗料を運ぶ際に腰をひねった。	43	19	921	1 ～ 9 人
83	2018	10	13 ～ 14	仮設足場に使用した部材を引き取るため現場に行った際、地面に置いてあった単管パイプにつまずいて転倒し、頭と背中を打った。	70	2	521	10 ～ 29 人
84	2018	10	9 ～ 10	客先で店舗屋根の塗装作業中、足を滑らせて屋根から転落した。	31	1	415	1 ～ 9 人
85	2018	10	16 ～ 17	高さ約3mの木の剪定を行うため、1.5mの地点まで登ったとき、足を掛けていた枝が折れ、枝とともに地面に落下した。	61	1	712	1 ～ 9 人
86	2018	11	3 ～ 4	軌道工事管理者他12名で分岐器部分交換作業を行った。MC車で運搬されたレールを降ろす際、線路間に敷設されていた基準杭に右足をぶつけた。	41	3	419	10 ～ 29 人
87	2018	11	13 ～ 14	事業所敷地内の作業場で、作業員2人でバックフォアのバケットを運んでいたところ、くぼみに足をとられて転倒した。その際、バケットに脇腹を打ちつけて肋骨を折った。	61	2	417	1 ～ 9 人

88	2018	11	10 ～ 11	点検のため屋根に登ったところ、日陰で露に濡れていた箇所ですり、約3.5m下の地面に落ちて骨折した。	32	1	415	10 ～ 29 人
89	2018	11	11 ～ 12	倉庫内で支柱材（約14kg）を積み上げ作業中、足場解体時に出た材を整理するため、積み上げた支柱材の上（高さ約1.8m）によじ登ったとき、前日の雨で材料が濡れていたため滑って転落した。その際、支柱のクサビポケットで額を切り、首を地面に打ちつけた。	25	1	521	1 ～ 9 人
90	2018	11	11 ～ 12	鉄筋2階建ての解体作業中、2階梁と単管足場に足を掛け、単管の横材に安全帯を掛けて養生用防音シートをばらしていた。防音シートが外側へ垂れたため、安全帯を外してシートを内側へ引き込んだとき、バランスを崩して梁上から1階コンクリート土間へ飛び下り、両足を骨折した。	23	1	411	30 ～ 49 人
91	2018	11	16 ～ 17	家屋の解体作業中、重機運転手が2階梁を重機でつかみ手前に引いたところ、つかんでいた箇所が折れ、建屋前面部が倒れ掛かり、重機運転手が挟まれた。	50	5	418	—
92	2018	11	15 ～ 16	排水水中ポンプを取り換えるため、別の労働者がポンプ槽上部で作業していた。開口部のL型支持金物に足を掛けた際、支持金物の取り付け部が破損し、槽内に落下し、槽内で作業していた被災者の頭部に当たった。	53	6	418	1 ～ 9 人
93	2018	12	11 ～ 12	工場施設内で、シャッターの解体作業を進めていたところ、構造の確認不足で上方から部材が落下し、左腕に当たり骨折した。	64	4	521	30 ～ 49 人
94	2018	12	17 ～ 18	はしごに登り、2階の窓の下を塗装しようとしたところ、足を滑らせ転落し、左腕を骨折し、頭部に切創を負った。	64	1	371	1 ～ 9 人

95	2018	12	14～15	工場にて、ピット内の床と壁のビニールを貼り換えていた。スノコを開放状態にして2m先の資材置き場にビニールテープを取りに行き、戻った際、開いた場所に足が落下した。重ねたスノコに手をついた際、スノコがずれて指を挟み、左手人差し指の骨折及び挫傷を負った。	64	2	339	1 ～ 9 人
96	2018	12	11～12	解体用機械のフォークを使い、作業していた。フォークで掴んだとき、材木が被災者に当たり倒れた。	64	6	145	1 ～ 9 人
97	2018	12	13～14	支店解体工事で、土間コンクリート開口斫り撤去作業中、散水用水が出なくなったため、エンジンポンプ状況を見るため下の階に下りたとき、午前中に開口した立ち入り禁止部を通行したため、開口部より転落した。	64	1	414	10 ～ 29 人
98	2018	12	9～10	事務所敷地内の斜面の除草作業中、斜面から滑り落ちた際に右足から着地し、右足の踵を骨折した。	64	1	416	1 ～ 9 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。