

372玉掛用具を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労 働 者 規 模
1	2018	1	12 ～ 13	ガラス溶解炉修理の溶解槽種瓦施工中、一度施工したが種瓦（1375×450×250、587kg）を、一度撤去するため、煉瓦吊りはさみとホイストを使用して吊り上げ、額縁から降ろそうとしたとき、種瓦から煉瓦吊りはさみが外れ、種瓦が傾いて倒れ、被災者が種瓦と一緒に倒れて右足を負傷した。	24	6	30309	30 ～ 49 人
2	2018	1	16 ～ 17	当社工場内にて、天井クレーン作業中に起きた事故である。プレス機の前で2.8t天井クレーンで板材1.7tを吊り、リフター中央片側に板材を乗せた後、クレーンのチェーンを緩め板材から外そうとしたところ、板材が傾き崩れ左膝下に当たり受傷した。	39	5	11509	30 ～ 49 人
3	2018	1	15 ～ 16	社内でホイストを使いマグネットを使用して、鉄板を吊り上げ機械に乗せようとしていたところ、マグネットが外れ右足の上に鉄板が落下した。	46	4	11301	10 ～ 29 人
4	2018	1	14 ～ 15	山林にて、搬出間伐作業中に、伐倒していた木が、かかり木になりフェリングレバーでかかり木を回して外そうとしたところ、株に乗っていた元が右足の上に落ち負傷した。	25	4	30209	1～ 9人
5	2018	1	19 ～ 20	作業員3名、軽トラック1台、連絡車両1台で道路（上り）を雪氷作業中、下り車線を走行してきた普通自動車が当該現場約50m手前よりスリップし、センターラインを越して反対車線で作業しているところへ飛び込んできた。作業員2人を跳ね飛ばし、連絡車に接	65	3	140201	10 ～ 29 人

				触して停止した。				
6	2018	1	11 ～ 12	寮の4階トイレで、モップでの床ふき作業を終了した直後に、水の 絞り具合がいつもより緩く、床の水分が乾ききっていなかったた め、移動した際に滑って転んで負傷した。	29	4	11209	10 ～ 29 人
7	2018	1	15 ～ 16	ビル外壁保全工事の足場解体状況を確認するため、ビル外周りを 見回った後、ビル内の防災センターに戻る際に近道をしようと植 栽を乗り越え、約118cm下の階段に飛び降りた。飛び降りた際に 左足から先に着地したため、左足アキレス腱が断裂した。	49	7	30110	—
8	2018	1	10 ～ 11	軒先補修工事で、足場の変更作業中に左足の甲に材料が落ちてき て負傷した。	56	5	11209	30 ～ 49 人
9	2018	2	13 ～ 14	当社工場内で、ロープを使いバスケットの底板を天井のフックに 引っ掛けて吊ろうとしていたが、正しい状態で吊られていなかっ たためフックから落ちてしまった。その際、底板を支えようと思 わず右手を出してしまい、そのまま落下した底板と床に右手を挟 み、またそこから手を引き抜いた際に右手中指、薬指を負傷し た。	43	4	11301	10 ～ 29 人
10	2018	2	10 ～ 11	ホテルのエントランスのガラスの清掃中、使用していた脚立から 足を滑らせ尻をついた、そして左大腿骨を折った。	68	1	150101	1～ 9人
11	2018	2	10 ～ 11	ウインチで吊った中間ケースを降ろす際、中間ケースが落下し、 中間ケースの下端に掛けていた手を下部にセットしていた中間 ケース上端との間に手を挟んだ。	25	4	30302	1～ 9人
12	2018	2	11 ～ 12	養生鉄板の敷き込み作業中、鉄板を掛けていたフックが突然外 れ、右手第1指中手骨を打撲、骨折した。	44	6	80409	1～ 9人

13	2018	2	8 ～ 9	吊り具の先が重なっているH鋼の間に挟まって抜けなくなり、吊り具を足で蹴って外そうとしたところ、蹴り上げた弾みでH鋼の隙間に手が入り込み、吊り具が外れたと同時に指先を挟んだ。	38	7	50202	100 ～ 299 人
14	2018	2	10 ～ 11	金型部品をクレーンとワイヤーを使い移動させようとしたところ、ワイヤーの1か所が外れたため、バランスを崩して傾き、置台に添えていた左手薬指の上に部品の尖った角が当たり負傷した。	35	8	11502	10 ～ 29 人
15	2018	2	12 ～ 13	トラックの荷台で鉄骨の積み込み作業中、鉄骨を吊っていたクランプを外した後に、鉄骨本体が倒れてきて両足を負傷した。	64	5	40301	30 ～ 49 人
16	2018	2	15 ～ 16	他の作業者がクレーンでライナーを吊り上げる際に、クレーンのフックがシャフトから外れてしまい、ライナーが落下し、その反動でフックが左腰に当たり打撲した。	20	6	10806	300 ～ 499 人
17	2018	2	14 ～ 15	クレーンで持ち上げている鉄材が落下し、左頭部を直撃して死亡した。	51	4	40301	10 ～ 29 人
18	2018	3	6 ～ 7	施工機のロットを取り替えるため、古いロットを営業所内置き場にて降ろし、新しいロットを積み込む際に、玉掛ワイヤーが破断し切れて6mのロットが落下した。クレーン操作をしていた被災者本人の右腕、右手に当たり負傷した。	45	4	170209	10 ～ 29 人
19	2018	3	18 ～	片付け作業中、製品を先に抜き取り、スクラップ（アミ）を天井クレーンで片付けるところ、誤って先に製品を抜く前にアミを片付けようと天井クレーンで持ち上げた。その際に製品が縦に2枚連	36	7	11209	100 ～ 299 人

			19	なって付いてしまい、それを取ろうとしたところ製品がマグネットに付き製品とマグネットに挟まれ右手中指を負傷した。					人
20	2018	3	15 ～ 16	工場内で、製品にチェーンを巻いて吊り上げようとしたときに、製品とチェーンの間に右手小指を挟み負傷した。	63	7	11002		1～ 9人
21	2018	3	16 ～ 17	水道管布設替工事の現場で開口部に縦吊りクランプを使用して、4トンダンプから鉄板を下し敷設作業をしていた。その際、何らかの原因で4トンダンプの荷台の上で鉄板吊り上げ中に、クランプのロックがかかっていたが外れてしまい作業員が鉄板に押し倒される際に鉄板と接触した。	55	4	30110		1～ 9人
22	2018	4	14 ～ 15	工場入口付近にて、他の所員がクレーンでチェーンブロックを吊り上げたまま、その場を離れていたときに、作業を手伝おうとしてその場に行こうとしたところ、チェーンに触れてしまい、チェーンブロックが落下してきて負傷した。	44	4	80409		10 ～ 29 人
23	2018	4	16 ～ 17	本社工場内で、切断作業を行うためにクレーンで吊っていたパイプ（130mm×6mm×5,500mm、約100kg、1本）の中心が取れていなくて落ちそうになった。パイプの端面を右手で支えたところ右手の薬指と中指をえぐってしまった。	48	8	11209		30 ～ 49 人
24	2018	4	16 ～ 17	本社工場内で、ダイヤフラム（600×600×32m/m）を移動させようとシャコ万力を1点支持にて締めつけ、ジブクレーン（定格荷重1t）にて吊り上げようとしたところ、シャコ万力が外れ高さ70cm目のところから左足甲の上に落下し、中指剥離骨折した。	48	4	11209		50 ～ 99 人
25	2018	4	14 ～ 15	当事業所内の工場で、120cm×120cm、0.6cm、重さ80kgほどの鉄筋にペンキを塗る作業を行っていた。裏面の塗装をするために、鉄板を反転させようとクレーンを使用し、起こしたところ、途中で吊り具が外れてしまい右足に倒れ掛かってきて負傷した。	32	5	30201		1～ 9人
				採石場の土留堤防の石積作業中に、作業員Aがφ18mmのワイヤー					

26	2018	4	13 ～ 14	ロープで約900kgの岩石を玉掛けし、オペレーターBは油圧ショベルで岩石を吊り上げ堤防に移動した。罹災者Cは岩石を設置するため岩石の向きを調整しているとき、ワイヤーロープが岩石から滑って外れ、外れたワイヤーロープで左手親指を弾かれ切断した。	68	6	20201	1～ 9人
27	2018	4	18 ～ 19	会社倉庫で段取り中、20kgワイヤを持つとき、手を滑らせ右ひざ、右足に当たり負傷した。	41	4	11209	1～ 9人
28	2018	4	2 ～ 3	工場DH1号機にて材料の溶接作業を行う際、材料が積まれたキャリアを移動させるために、ホイストからハッカーを取り外したが、取り外したハッカーがもたせから倒れてき、とっさに足を避けたが、避けきれず、右足首及び甲にハッカーが直撃し負傷した。	26	5	11001	50 ～ 99 人
29	2018	5	4 ～ 5	鑄造解砕場で鑄型内の製品を取り出すために、製品の一部を別のフックに掛けて20cm程度持ち上げ製品の下に手を入れて、他の砂型などを挟み込んでいた際に、フックから製品が外れて落下し、左手の上に落ちて挟まれ左手小指を骨折した。	53	4	11502	300 ～ 499 人
30	2018	5	14 ～ 15	現場道路を使用してECPの搬入車両を止め、屋上のジブクレーンで揚重作業をしていた。ECP平板3枚とコーナー板1枚を玉掛け揚重作業中に地上15m付近で荷崩れし落下、玉掛けしていた3名の内、2名が被災した。	50	4	30201	30 ～ 49 人
31	2018	5	14 ～ 15	工場構内で、天井クレーンLフックにてスリッターコイルを1コイルずつ荷卸しのための玉掛作業中に、クレーンと合図のタイミングが合わなかったため、直径1.2mくらいのドーナツ状のコイル（1本1tくらい）で左手中指を挟まれ3針縫う怪我をした。	54	7	40301	10 ～ 29 人
32	2018	5	13 ～	工場内にて、荷物を移動するために天井クレーンを使用していたところ荷のバランスが崩れ、荷物が崩れ落ち被災者の右の太もも	27	4	11209	30 ～ 49

			14	に当たり転倒した際に右肩も損傷した。					人
33	2018	5	13 ～ 14	溶断後の板を移動するため、クレーンにマグネットを装着し1mほど上げ定盤上に移動させようとマグネットに手を掛けて登ろうとしたとき、マグネットが外れ右足に落下し骨折及び10針縫う怪我をした。	52	4	11209		30 ～ 49 人
34	2018	5	13 ～ 14	鉄スクラップ運搬車への積み込み作業をしている際、下向きで切断作業を行うので自分の立ち位置が見えず何かの拍子に運搬車両に近づいてしまい、リフティングマットで積み込みする際、およそ60kgの鉄板が車両脇から落下し、偶然その場にいた被災者の背中に当たり怪我をした。	50	4	11509		—
35	2018	5	15 ～ 16	ノ口缶の撤去・解体作業中にノ口缶の片側2点にハッカーを掛け地切りしようとワイヤーを張った際に、1点のハッカーの、ツメの掛かりが浅かったためツメが外れてはじけ飛び、被災者の前歯に当たり歯槽骨骨折となった。	19	4	11009		30 ～ 49 人
36	2018	5	10 ～ 11	ガス切断済みの鋼板をハッカー2個にて天井クレーンで吊り上げようとして、鋼板が地切直前になったのでしゃがんで鋼板下に番木を入れようとしたとき、ハッカーが鋼板から外れ、被災者の顔面に飛来し、右目付近を強打転倒した。	74	6	30209		1～ 9人
37	2018	5	16 ～ 17	下降する材料を機械に載せるため、材料にリフティングネットをつけてクレーンで吊り上げる際、マグネットが材料に完全に装着されておらず、吊り上げた途端にマグネットが外れ材料が落下し、急いで逃げたが右足が残って安全靴の上に落下し、ちょうど靴の鉄の入っていない所に当たり負傷した。	62	4	10909		30 ～ 49 人
38	2018	5	15 ～ 16	工場内にてクレーンで型枠を50cm位吊り上げて2人で移動中、型枠のアンクル部分にフックを掛けていたため、後方のフックが外れて、左足の上に落下し負傷した。	37	4	11209		10 ～ 29 人

39	2018	5	8 ～ 9	鉄骨造り平屋建て新築工事現場で、バックホーにて1tローラーを トラップに積み込み中、ローラーを吊るチェーンがバックホーに て吊り上げる際、玉掛けを行った被害者の左手親指に絡まり負傷 した。	42	7	30201	30 ～ 49 人
40	2018	6	15 ～ 16	敷地内で梁を積み込む際、チェーン式の吊具を外してシャーシの 外側に戻すとき、チェーンを手の甲にぶつけて骨折した。	36	7	40301	10 ～ 29 人
41	2018	6	14 ～ 15	病棟処置室で、頭上の戸棚の物品を整理整頓するため、椅子の上 に乗り片付けをしていたとき、バランスを崩して転倒し、左手を ついて手首を骨折した。	69	1	170101	100 ～ 299 人
42	2018	6	9 ～ 10	H鋼製品を作業台に移動する際、吊り下ろしクランプを外したとき にクランプがH鋼のフランジに引っ掛かり、H鋼材が転倒し、右母 指に挫滅創を負った。	28	5	11209	50 ～ 99 人
43	2018	6	14 ～ 15	工場で、製品であるステンレスコイル（約2.6t）を、L字フックを 用いて出荷用トラックに積み込む際、コイルがL字フックから脱落 し、被災者の左足踝に落下した。	63	4	11001	30 ～ 49 人
44	2018	6	14 ～ 15	製品納入先の鉄工所で、アルミニウム荷物（長さ3840mm、段 ボール箱8個をPPバンドで結束したもの、200kg）をトラックから 荷降ろしをしていた。荷台でPPバンドを持ち、ホイストの真下へ 移動させたとき、PPバンドの樹脂フックが折れて、結束が解けた 反動で荷台より落下し、コンクリート地面で全身を強く打った。	56	4	11101	50 ～ 99 人
			9	鉄筋工が最上階（6階）の足場上に置いていた鉄筋（梁段取り筋） を下ろすため、玉掛けワイヤーを掛けて、レッカーでスラブ上に 下ろす準備をしていたが、レッカーの到着が遅れたために人力で				1～

45	2018	6	～ 10	下ろすことになった。玉掛けワイヤーを外して、足場の上に置いて作業を行っていたところ、玉掛けワイヤーが2階に落下し、2階ロングスパンで搬入作業中の被災者の右肩と右耳に接触した。	47	4	30201	9人
46	2018	6	14 ～ 15	工場で2tクレーンを使用し、樹脂成形用金型を上下に分割して10cm程持ち上げた状態で作業を中断していた。その際、持ち上げていた金型が急に落下し、右手親指を挟んだ。	41	6	10805	1～ 9人
47	2018	6	20 ～ 21	玉掛けした金型を作業台下ろす際、玉掛けのロープがシリンダーに引っ掛かり、ロープをシリンダーから外そうとしたとき、作業台と金型の間左手を置いていたため、左手中指の上に金型が乗り負傷した。	31	7	11209	50 ～ 99 人
48	2018	7	16 ～ 17	当社工場内で鉄材を貼り合わせる作業中、次に溶接をするためクランプで挟んで天井クレーンで吊り上げ、反転しようとしたところ、クランプが外れ鉄材が右足に落ちて負傷した。	44	4	11209	1～ 9人
49	2018	7	11 ～ 12	使わない精米機を作業場の2階に置くため、バンドを取り付けてホイストクレーンで吊り上げていたとき、精米機の底部が汚れていたため、約1.5mの高さまで上げたところで止めて底部を拭き始めたとき、バンドが切れて精米機が落下、右足大腿部に当たり、打撲、裂傷を負った。	71	4	60101	1～ 9人
50	2018	7	15 ～ 16	故障モーター取り替え作業中、固定ボルトを外しワイヤーとチェーンブロックを取り付け、故障モーターを持ち上げたときに、ワイヤーが切れ左肩甲骨と左後頭部にチェーンブロックが当たり負傷した。	61	4	130201	10 ～ 29 人
51	2018	8	21 ～ 22	加工済みのコラムの移動作業中、クレーンで上げたところハッカーが外れ、コラムが右足甲先に落下し、第二指付根を受傷した。	31	4	11009	10 ～ 29 人
			9	クレーンで仮付け作業を行っていて、ワークをクレーンで吊り				50

52	2018	8	～ 10	セットするときに、専用の吊り具はあったが、違う吊り具を使用し、ワークが落下して被災した。	46	4	11301	～ 99 人
53	2018	8	～ 16	鉄板を吊るため、フックを掛けて鉄板を少し上げて、リン木を入れようとしたとき、フックが外れて飛び上がり後ろ向きで作業していて、左肩に当たって負傷した。	66	6	11209	1～ 9人
54	2018	9	～ 17	3尺ロータリーレースをクレーンで吊り上げたところ、かけていたチェーンが外れて、1mくらいの長さの丸太が腰くらいの高さから左足の上に落ちて、左足親指を受傷した。	22	4	10401	30 ～ 49 人
55	2018	9	～ 17	製品置場で10枚ハイを出荷に合わせて8枚ハイにする作業中、奥のハイより1枚剥がして手前の重ねるハイに左足をかけていた際、ハッカーが外れてパイルが落下し左足に当たって受傷した。	46	4	11209	1～ 9人
56	2018	9	～ 16	コンクリート製品をクレーンを使って移動させる作業中、移動を終えてクレーンのフックを外そうと製品の上にのぼったとき、上から下がっていたコードを手で払いのけたところ、自分の方に返ってきて体に当たり、バランスを崩して1.6mの高さから落ちて負傷した。	61	1	170101	30 ～ 49 人
57	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	11502	500 ～ 999 人
58	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	170101	100 ～ 299 人
			19	鑄造工場にて製品（重量72.25kg）のショット作業後、クレーンを使用してハンガーショットの吊り具から製品を外してコンテナに				300

59	2018	9	～ 20	入れようとしていた。その際、製品の空洞部分にL字フックを差し込んで吊り上げた状態で作業をしていたところ、L字フックから製品が外れて左手の小指がコンテナと製品に挟まれた。	39	4	11502	～ 499 人
60	2018	9	～ 10	取引先の倉庫で、鋼材をトラック荷台から天井クレーンを使用して吊り下ろしていたところ、突然2本のワイヤーロープが切れて鋼材が左足甲と指に落下し、骨折した。	40	4	80109	10 ～ 29 人
61	2018	9	～ 15	新築工事で、入場ゲート前の雨水枡を設置するための掘削工事中、固定用のサポート材を設置するため床付け面に降りて、サポート材をバックホウにて荷降ろし作業をしていた。その際、2点吊りのうち1点が外れてバランスを崩し、サポート材がぶら下がって右手小指に激突した。	61	4	30201	1～ 9人
62	2018	9	～ 15	14 酸洗作業中、吊り上げ用のフックが滑ってくるぶしに当たり骨折した。	62	6	11001	10 ～ 29 人
63	2018	9	～ 10	9 工場内にて柱に取り付けるプレス（重量約50kg）を、リフティングマグネットで吊りながら開先部分を削ろうとディスクグラインダーを当てに行ったところ、プレスが落下して右足大腿部に当たった。	24	4	11209	100 ～ 299 人
64	2018	9	～ 14	13 メッキ加工後の品物をくくっている番線を切りながらばらす作業中、メッキ加工前の造船用配管に洗浄不良が見つかり、グラインダーで削ろうとクレーンでバックさせていた途中、吊り具が破損して品物が落下し、当たって負傷した。	47	4	11204	50 ～ 99 人
65	2018	9	～ 17	16 3尺ロータリーレースをクレーンで吊り上げたところ、かけていたチェーンが外れて、1mくらいの長さの丸太が腰くらいの高さから左足の上に落ちて、左足親指を負傷した。	22	4	10401	30 ～ 49

									人
66	2018	9	16 ～ 17	製品置場で10枚ハイを出荷に合わせて8枚ハイにする作業中、奥のハイより1枚剥がして手前の重ねるハイに左足をかけていた際、 ハッカーが外れてパイルが落下し左足に当たって受傷した。	46	4	11209		1～ 9人
67	2018	9	21 ～ 22	工場内にて4m四方の鉄板をクレーン積み込み中、持ち上げていた鉄板の片側ロープが外れてしまい、鉄板が落下し左手と左足を鉄板の角が直撃して、骨折と裂傷を負った。	43	4	170101		100 ～ 299 人
68	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	11502		500 ～ 999 人
69	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	170101		100 ～ 299 人
70	2018	9	19 ～ 20	鑄造工場にて製品（重量72.25kg）のショット作業後、クレーンを使用してハンガーショットの吊り具から製品を外してコンテナに入れようとしていた。その際、製品の空洞部分にL字フックを差し込んで吊り上げた状態で作業をしていたところ、L字フックから製品が外れて左手の小指がコンテナと製品に挟まれた。	39	4	11502		300 ～ 499 人
71	2018	9	9 ～ 10	取引先の倉庫で、鋼材をトラック荷台から天井クレーンを使用して吊り下ろしていたところ、突然2本のワイヤーロープが切れて鋼材が左足甲と指に落下し、骨折した。	40	4	80109		10 ～ 29 人
72	2018	9	9	工事現場にて現場打杭の2段積鉄筋かごを建て込むため、付近まで移動しようと10cm程度吊り上げたとき、主筋に掛けていた玉掛用	54	4	30201		10 ～ 29

			10	具が外れて上段の吊荷が落下し、腰に接触した。					人
73	2018	9	14 ～ 15	酸洗作業中、吊り上げ用のフックが滑ってくるぶしに当たり骨折した。	62	6	11001		10 ～ 29 人
74	2018	9	9 ～ 10	工場内にて柱に取り付けるプレス（重量約50kg）を、リフティングマグネットで吊りながら開先部分を削ろうとディスクグラインダーを当てに行ったところ、プレスが落下して右足大腿部に当たった。	24	4	11209		100 ～ 299 人
75	2018	9	13 ～ 14	工場内で、製作に使用する材料（鋼板、650×650×60、200kg、中心孔365φ、4枚結束）を天井クレーンで移動させていた。その際、天井クレーンフックに溶接時使用する電通絶縁フックが付いており、それを外さず天井クレーンフックと絶縁フックそれぞれに掛けて使用したため、長さが変わり吊り荷が傾いた。左手でバランスを取ろうと押さえたときに荷崩れを起こし、左手が鋼板の中心孔に入って負傷した。	38	5	11209		30 ～ 49 人
76	2018	9	16 ～ 17	3尺ロータリーレースをクレーンで吊り上げたところ、かけていたチェーンが外れて、1mくらいの長さの丸太が腰くらいの高さから左足の上に落ちて、左足親指を受傷した。	22	4	10401		30 ～ 49 人
77	2018	9	15 ～ 16	コンクリート製品をクレーンを使って移動させる作業中、移動を終えてクレーンのフックを外そうと製品の上のにぼったとき、上から下がっていたコードを手で払いのけたところ、自分の方に返ってきて体に当たり、バランスを崩して1.6mの高さから落ちて負傷した。	61	1	170101		30 ～ 49 人
78	2018	9	21	工場内にて4m四方の鉄板をクレーン積み込み中、持ち上げていた鉄板の片側ロープが外れてしまい、鉄板が落下し左手と左足を鉄	43	4	170101		100 ～

			22	板の角が直撃して、骨折と裂傷を負った。				299 人
79	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	11502	500 ～ 999 人
80	2018	9	18 ～ 19	工場内で、約100kgの鉄製品をクランプで挟み天井クレーン（2t）で移動していたとき、クランプから鉄製品が外れ、左足甲の上に落下して左足を挫傷した。	58	4	11209	1～ 9人
81	2018	9	19 ～ 20	鋳造工場にて製品（重量72.25kg）のショット作業後、クレーンを使用してハンガーショットの吊り具から製品を外してコンテナに入れようとしていた。その際、製品の空洞部分にL字フックを差し込んで吊り上げた状態で作業をしていたところ、L字フックから製品が外れて左手の小指がコンテナと製品に挟まれた。	39	4	11502	300 ～ 499 人
82	2018	9	9 ～ 10	取引先の倉庫で、鋼材をトラック荷台から天井クレーンを使用して吊り下ろしていたところ、突然2本のワイヤーロープが切れて鋼材が左足甲と指に落下し、骨折した。	40	4	80109	10 ～ 29 人
83	2018	9	9 ～ 10	工事現場にて現場打杭の2段積鉄筋かごを建て込むため、付近まで移動しようと10cm程度吊り上げたとき、主筋に掛けていた玉掛用具が外れて上段の吊荷が落下し、腰に接触した。	54	4	30201	10 ～ 29 人
84	2018	9	14 ～ 15	酸洗作業中、吊り上げ用のフックが滑ってくるぶしに当たり骨折した。	62	6	11001	10 ～ 29 人
			13	メッキ加工後の品物をくくっている番線を切りながらばらす作業中、メッキ加工前の造船用配管に洗浄不良が見つかり、グライン				50 ～

85	2018	9	～ 14	ダーで削ろうとクレーンでバックさせていた途中、吊り具が破損して品物が落下し、当たって負傷した。	47	4	11204	99 人
86	2018	9	～ 14	工場内で、製作に使用する材料（鋼板、650×650×60、200kg、中心孔365φ、4枚結束）を天井クレーンで移動させていた。その際、天井クレーンフックに溶接時使用する電通絶縁フックが付いており、それを外さず天井クレーンフックと絶縁フックそれぞれに掛けて使用したため、長さが変わり吊り荷が傾いた。左手でバランスを取ろうと押さえたときに荷崩れを起こし、左手が鋼板の中心孔に入って負傷した。	38	5	11209	30 ～ 49 人
87	2018	9	～ 17	3尺ロータリーレースをクレーンで吊り上げたところ、かけていたチェーンが外れて、1mくらいの長さの丸太が腰くらいの高さから左足の上に落ちて、左足親指を受傷した。	22	4	10401	30 ～ 49 人
88	2018	9	～ 16	コンクリート製品をクレーンを使って移動させる作業中、移動を終えてクレーンのフックを外そうと製品の上のぼったとき、上から下がっていたコードを手で払いのけたところ、自分の方に返ってきて体に当たり、バランスを崩して1.6mの高さから落ちて負傷した。	61	1	170101	30 ～ 49 人
89	2018	9	～ 22	工場内にて4m四方の鉄板をクレーン積み込み中、持ち上げていた鉄板の片側ロープが外れてしまい、鉄板が落下し左手と左足を鉄板の角が直撃して、骨折と裂傷を負った。	43	4	170101	100 ～ 299 人
90	2018	9	10 ～ 11	ライン工程にて溶接完了後、次工程のテーブルへホイストクレーンにてワークを移動中、他治具に製品が接触してしまうため製品を上昇させたとき、クレーンフック、カラビナが外れてワークが落下し、右胸に当たって負傷した。	47	4	170101	100 ～ 299 人
			18	工場内で、約100kgの鉄製品をクランプで挟み天井クレーン（2t）				1～

91	2018	9	～	19	で移動していたとき、クランプから鉄製品が外れ、左足甲の上に落下して左足を挫傷した。	58	4	11209	9人
92	2018	9	～	20	19 鋳造工場にて製品（重量72.25kg）のショット作業後、クレーンを使用してハンガーショットの吊り具から製品を外してコンテナに入れようとしていた。その際、製品の空洞部分にL字フックを差し込んで吊り上げた状態で作業をしていたところ、L字フックから製品が外れて左手の小指がコンテナと製品に挟まれた。	39	4	11502	300 ～ 499 人
93	2018	9	～	14 15	新築工事で、入場ゲート前の雨水枡を設置するための掘削工事中、固定用のサポート材を設置するため床付け面に降りて、サポート材をバックホウにて荷降ろし作業をしていた。その際、2点吊りのうち1点が外れてバランスを崩し、サポート材がぶら下がって右手小指に激突した。	61	4	30201	1～ 9人
94	2018	9	～	9 10	9 工事現場にて現場打杭の2段積鉄筋かごを建て込むため、付近まで移動しようとして10cm程度吊り上げたとき、主筋に掛けていた玉掛用具が外れて上段の吊荷が落下し、腰に接触した。	54	4	30201	10 ～ 29 人
95	2018	9	～	9 10	9 工場内にて柱に取り付けるプレス（重量約50kg）を、リフティングマグネットで吊りながら開先部分を削ろうとディスクグラインダーを当てに行ったところ、プレスが落下して右足大腿部に当たった。	24	4	11209	100 ～ 299 人
96	2018	9	～	13 14	13 メッキ加工後の品物をくくっている番線を切りながらばらす作業中、メッキ加工前の造船用配管に洗浄不良が見つかり、グラインダーで削ろうとクレーンでバックさせていた途中、吊り具が破損して品物が落下し、当たって負傷した。	47	4	11204	50 ～ 99 人
97	2018	9	～	13	13 工場内で、製作に使用する材料（鋼板、650×650×60、200kg、中心孔365φ、4枚結束）を天井クレーンで移動させていた。その際、天井クレーンフックに溶接時使用する電通絶縁フックが付いており、それを外さず天井クレーンフックと絶縁フックそれぞれ	38	5	11209	30 ～

			14	に掛けて使用したため、長さが変わり吊り荷が傾いた。左手でバランスを取ろうと押さえたときに荷崩れを起こし、左手が鋼板の中心孔に入って負傷した。				49 人
98	2018	10	9 ～ 10	工場内でタンクの吊り上げ作業中、クレーンに左親指を挟まれ骨折した。	44	7	30302	1～ 9人
99	2018	10	～ 14	市道工事中、被災者を含む3名で、側溝用PC製品をバックホーで吊り、路肩へ設置する作業を行っていた。被災者が柱側のワイヤー位置を調整したあと、オペレーターが製品を吊り上げようとワイヤーを張ったところ、被災者の左手小指がワイヤーに引っ掛かり、挫傷を負った。	68	7	30106	1～ 9人
100	2018	10	8 ～ 9	工場内で、充電式磁石を使って鋼材（約50kg）2本を移動させる際、鋼材が磁石から外れて落下し、左足親指を骨折した。充電式磁石のバッテリー不足と、鋼材に付着した鉄粉が原因で事故が発生した。	46	4	11009	30 ～ 49 人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。