

411足場を起因物とする死傷災害100事例まで（2018年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労 働 者 規 模
1	2018	1	11 ～ 12	足場作業床からのコンクリート打設作業中、足場に仮置きしていた型枠部材が突風にあおられ作業員へ接触、作業員はバランスを崩し、型枠内へ転落、その際、型枠上部に渡していた単管に胸部（胸部は肋骨を折った）を打ち、倒れてきた型枠部材で背面を打撲した。	43	1	30108	1～ 9人
2	2018	1	8 ～ 9	塗装工事前の養生作業に従事し、足場10段目から9段目に移動する際に、足場内に設置されている昇降設備を使用せず足場外側をつたい降りようとした際に当該足場から墜落し、死亡した。	58	1	30201	1～ 9人
3	2018	1	11 ～ 12	当社工場内で、長さ5mの配管を取り付け作業中に、幅50cm、高さ60cmの足場から誤って足を踏み外し転落した。その際に配管が外れ左手の甲に当たり骨折した。また、転落した際に腰を強打した。	63	1	10901	10 ～ 29 人
4	2018	1	8 ～ 9	機械部品を取り付けるために印刷機械脚上段より、仮設足場（高さ3.5m）に降りる際に足を滑らせ高さ3.5mから転落した。その際の衝撃でヘルメットが吹き飛び頭部と右側腕・腰・足を打撲、右肩肩甲骨にひびが入った。	56	1	30302	1～ 9人
5	2018	1	15 ～ 16	空調設備工事施工管理中、1m程度の足場の天台でバランスを崩し開口部から転落、左肩を壁に打ち受傷した。	64	1	170101	1～ 9人
			11	配達先で荷卸しの準備をするために、コンテナ専用車（8tトラッ				

6	2018	1	12	ク)にあるステップに右足をかけて登ろうとしたときに足を滑らせ、左後方に転倒し、左手を負傷した。左上腕部、右肩関節、左股関節、左肋骨、左腰の打撲、頸椎捻挫となった。	21	1	30209	1~9人
7	2018	1	17~18	テラス屋根に脚立をはしごとして使用して、雨どいの詰まりを清掃していた。脚立の足場が水平でなかったため、バランスを崩し落下した。	43	1	30209	—
8	2018	1	16~17	外壁改装工事現場で、被災者が当日の作業が終了したので、足場から降りる際、手、足を滑らせて転落した。命綱をつけていたが、足場から降りる動作のためフックをしていなかった。	60	1	30209	1~9人
9	2018	1	9~10	ライン立ち上げ時のスクラップを処理する際、ハンドソーの刃の保護カバーが開いていたことに気付かず、カット作業を行ったため、むき出しになった戻り刃に左手人差し指が接触し負傷した。	55	1	30209	1~9人
10	2018	1	14~15	トラックの荷台後部で、ハンガーの荷物を掛けようと背伸びした際に手を離すタイミングがずれ、ひねり負傷した。	25	1	30201	1~9人
11	2018	1	14~15	外部足場解体作業中、安全带フックを親綱に掛けずに5段目で600枳材(約12kg)を両肩で抱えて運搬していたところ、足を踏み外し600枳材を抱えたまま直下の駐車場屋根の上に墜落し、負傷した。地上高9.0m→屋根高2.5mへ落下(落下距離約6.5m)した。	62	1	30202	1~9人
12	2018	1	17~18	乳酸菌飲料が不足していたため、自転車で買い出しに行った際、誤ってブロック(縁石部分)にぶつかり、自転車ごと転倒した。転倒した際、左膝を強打(骨折)した。	73	3	30209	10~29人
13	2018	1	8~9	工場内で、作業用足場の撤去作業をしていたとき、足が滑り体のバランスを崩して高さ2mの足場から転落して受傷した。安全帯着用なし。	41	1	11501	1~9人
			16					1~

14	2018	1	～ 17	敷地内で一時休憩中に部材が落下して左眉頭に当たった。	34	4	30209	9人
15	2018	2	8 ～ 9	工事現場において、枠組足場1層目で断熱ブローイング工事のホースを引きあげる作業中に足を滑らせ転落。転落した際、手首を筋交いに打ち、腰を凍った地面に打ち付け負傷した。	56	1	30202	10 ～ 29 人
16	2018	2	11 ～ 12	ビケ足場2段目にて外壁塗装中に足場を踏み外し、地上に背中から落下した。	45	1	30209	1～ 9人
17	2018	2	13 ～ 14	天井部の作業で、ローリングタワーに乗り材料の石膏ボードを造作し立ち上がろうとした際、足が滑りよろけて後方へ落下負傷した。	66	1	30209	1～ 9人
18	2018	2	14 ～ 15	解体作業をしていて屋根から足場をつたって降りている最中にバランスを崩し、右肘から落ち脱臼と骨折をした。	59	1	30202	10 ～ 29 人
19	2018	2	9 ～ 10	塗装作業中、作業移動の際、足場の外側へ出て、駐車場の坂板屋根の上に乗って転落した。	24	1	30309	1～ 9人
20	2018	2	9 ～ 10	塗装工事が完了し、架設足場の解体作業時に、高所の足場の飛散防止メッシュシートを剥がす際、足場より地面まで転落、頭部を強打し死亡した。	25	1	30309	10 ～ 29 人
21	2018	2	9 ～ 10	天井下地組みのため、足場を掛けている途中に、固定していなかった足場板がずれて落下し、頭部に当たった。	37	4	30201	1～ 9人
			9	外壁に取り付けてある看板文字を足場に乗って清掃中、移動しよ				50

22	2018	2	～ 10	うとした際、バランスを崩し約1.8m下の踏み板に転落して、左手を負傷した。	27	1	30209	～ 99 人
23	2018	2	9 ～ 10	改修外装工事で仮設足場の上を移動中、足場の隙間から足を踏み外し転落し、口周りの裂傷、全身打撲、左足首骨折を負った。	40	1	30309	10 ～ 29 人
24	2018	2	13 ～ 14	外壁塗装のための足場組み作業中、2段目の床板アンチから1段目のアンチに下りようとしたところ、左足が手摺パイプから滑って1段目アンチに尻餅をついた。	73	1	30209	1～ 9人
25	2018	2	15 ～ 16	天井のクロス貼りで脚立を両サイドに設置し、足場板を3段部分に設置して作業していたところ、カッターでクロスを切断中に、バランスを崩して転落し左腕を骨折した。	62	1	30209	1～ 9人
26	2018	2	11 ～ 12	伸縮足場台に乗り作業中、台から降りようとしてステップの段数を勘違いして踏み外し、台と共に転倒し負傷した。	63	1	80409	1～ 9人
27	2018	2	15 ～ 16	3階足場からウィンチを使って道具を降ろしていた際、ワイヤーのたるみを直そうとして誤ってバランスを崩して、足から落下し負傷した。	23	1	30201	1～ 9人
28	2018	2	14 ～ 15	看板の設置作業中、高さ2.5mの足場から落下した。	48	1	30202	1～ 9人
29	2018	2	14 ～ 15	新築工事中に屋根から移動するため足場に降りる際、バランスを崩し地面に落下し、右下腿骨開放骨折となった。	46	1	30202	1～ 9人
30	2018	2	11 ～	鋼製型枠でコンクリートの打ち込み作業後に、高さ600mmの足場	61	1	10901	50 ～

			12	より降りた際、左足を負傷した。					99 人
31	2018	2	16 ～ 17	ベルトコンベアを設置作業中、足下を十分に確認しておらず、足が滑りバランスを崩して、約4.2m下の地面に転落して、左手首を負傷した。	57	1	150102		10 ～ 29 人
32	2018	2	16 ～ 17	作業が終わり、足場から降りるため安全帯を外そうと、左足は作業床に右足は高さ45cmの中さん手摺りにおいていたが、安全帯を外して右足を床に戻そうとしたところ、踏み外して背中から転落して、地上の基礎に打っていたボルトに向かって倒れ左背中を負傷した。	34	1	30202		10 ～ 29 人
33	2018	3	12 ～ 13	公共下水道浄化センター建築工事で、型枠解体作業中ローリング足場の上部で柱の枠をこじ開けていた際に、足を滑らせコンクリート床2.7mに墜落した。	23	1	30201		1～ 9人
34	2018	3	16 ～ 17	現場で外部足場4段目を解体し、3段目を解体作業中に足場の手摺が外れたため、約4mの高さから落下してしまった。そのときに左手首、腰付近の背骨をアスファルトで強打し、その部位付近を負傷した。	26	1	30209		10 ～ 29 人
35	2018	3	10 ～ 11	現場で外壁張替工事の際、ピケ足場でスラブの開口部から落下し、左側耳の裏を切り、ヒビが入り、腰を打撲する。	62	1	30209		1～ 9人
36	2018	3	9 ～ 10	改装及び塗装工事現場にて、屋根塗装工事で2階屋根を圧力タイプの洗浄ホースで洗浄作業移動中、他の作業のため、足場を一部外していた場所で不安定だったので足場のプラケットに肋骨をぶつけて負傷した。	54	3	30209		1～ 9人
37	2018	3	9 ～ 10	修繕工事の最中、作業移動のため安全帯を外した後、移動中に枠足場一段目（布板幅50cm）高さ1m74cmよりバランスを崩し落下、枠足場の足元に右足踵を接触し負傷した。	69	1	30309		1～ 9人

38	2018	3	18 ～ 19	防風シートを張りつけるため脚立に上がろうとした際に足を踏み外し、1.3m位のところから落下し、コンクリートに右足を強打した。	58	1	30202	1～ 9人
39	2018	3	9 ～ 10	足場階段の最下部の足場板をスロープ状に掛けてあったところが、外壁洗浄の水でぬれていたため、足を滑らせ、転倒し左手を地面について左手首を骨折した。	59	2	30209	1～ 9人
40	2018	3	9 ～ 10	リフォーム工事にて、クサビ打込式足場（高さ2.5m）の1段目から2段目に材料を上げる際、手すりに足をかけ作業していた最中に手を滑らせバランスを崩し、地面に落下し背中と左足ふくらはぎを打ち負傷した。	69	1	30209	1～ 9人
41	2018	3	13 ～ 14	造船所にてエンジン据え付けのため、作業中船から降りようとした際、足場がくずれ高さ2m位の所から落下し、下半身を強く打った。	44	1	11501	1～ 9人
42	2018	3	17 ～ 18	作業現場内で足場の上を歩いていたところ、誤って足場と足場のつなぎ目に右足を踏み外し、右足太ももに血腫ができ、痛みを感じた。	43	1	30202	1～ 9人
43	2018	3	9 ～ 10	足場の下で下を向いて測量をしていた際に、作業員が付け替え作業をしていた足場が首の後部に当たって被災した。	50	4	170101	300 ～ 499 人
44	2018	3	14 ～ 15	木造2階建て住宅建設現場で先行足場を組み立て中、2段目の作業床から1.8M下の床にある材料を取るために飛び降りようとした。その際、足場が揺れバランスを崩し、両手から床に墜落した。	49	1	30202	1～ 9人
45	2018	3	12 ～ 13	新築工事現場にて高さ1.5Mの作業床を移動中、つまずき足場単管に胸部を、作業床で右膝下を打撲した。	64	2	30201	1～ 9人
			11	工事現場にて足場から降りてくる際、バランスを崩し、3m下の地				1～

46	2018	3	～ 12	面に下半身から転落した。	74	1	30202	9人
47	2018	3	～ 16 ～ 17	1階出入口で上部の排煙窓を立馬に乗って清掃しているときに、ガラス端部を拭くため、立馬の上を右側に移動したところ、立馬の設置位置が少し左に寄っていたため、右足を踏み外し、右足が昇降機に引っかかりながら転落し、右肩を強く打ち脱臼した。	54	1	30201	—
48	2018	3	8 ～ 9	1F室内で昇降式足場を使用して壁のボード貼作業をしていた。降りる際に昇降口付近にラックがあり、通りにくいと思い側面より降りたときに、足場が傾きバランスをくずして約1.6mから飛び降りた際に左足から着地し、踵を骨折した。	62	1	30209	1～ 9人
49	2018	3	14 ～ 15	工場内で天井の電球交換中に足場が崩れ、約1m下に落下、両腕を骨折した。	45	1	11209	1～ 9人
50	2018	3	10 ～ 11	工場内で新品船建造作業中に足場高さ50cm位の所から落下し、その際に手をつき左手首を骨折した。	70	1	11501	1～ 9人
51	2018	3	9 ～ 10	解体現場の北面外部足場解体を同僚5名と作業中、トイレに行きたくなり、親綱からフックを外し移動中に7段目足場（12m）から誤って転落した。	39	1	30309	10 ～ 29 人
52	2018	3	11 ～ 12	解体現場にて、鉄骨造2階建の、屋根のローリング付き足場の2段（3.6m）の上部でH型鋼のガス切断の作業中、切断されたH型鋼が落ちた瞬間、ローリングに触れたためバランスを崩し、2階の床へ転落、右腕・右手首・骨盤4箇所を折った。	42	1	30201	1～ 9人
53	2018	3	～ 17 ～ 18	テラス屋根を外さずに塗装工事を行い、テラス屋根面に飛散した塗料を清掃しようとして、足場から身を乗り出し、片足をテラスの樋部に掛け、片手で手摺りを握り、もう片方の手で屋根面を拭いていたが、手摺を握っていた手が滑り高さ約3.3mから転落し	31	1	30203	1～ 9人

				た。とっさに隣の歩道へ後ろ向きに飛び降り、両足で着地した。				
54	2018	3	13 ～ 14	工場内ブロック成型機付近で、地上約3Mにある蒸気配管の溶接修理を行っていた。足場を組んで足場板（足場板を2枚重ねていた）の上で作業していたところ、2枚目の足場板が滑って横向きで地上に落ち、左肋骨骨折と診断された。	64	1	10899	10 ～ 29 人
55	2018	3	16 ～ 17	足場をかけてあったが、1.5mくらいの所から転落した。	68	1	30202	1～ 9人
56	2018	3	14 ～ 15	建屋の建込中、脚立に登ろうとして2Mの高さから足を踏み外し、左の肋骨を折った。	67	1	30202	1～ 9人
57	2018	4	14 ～ 15	工事現場でシャッター取り付け作業中、高さ2.5mの足場の上で移動中、取り付けするために足場に立てかけておいた、4mのアングルの先端30cm部分に左足が引っかかりバランスを崩し、側面より地面に落下、その際、左腰と背中をぶつけ、背骨の一部を折った。	49	1	30203	1～ 9人
58	2018	4	11 ～ 12	チップ製造整備2ヤード製品倉庫にて重機によるエアー配管接触防止対策のために、標識用塩ビパイプ吊り下げワイヤーを取り付ける作業の段取りをローリングタワーにて行うため、同ワイヤーにロープを取り付け、スタンション近くまで引き付けようとしていた。当初は軽い張力だったが、ワイヤーが急に重くなり2名で引っ張りこんだが、2名のタイミングが張力増加によりずれ、2名ともロープに引き付けられ足場の端により、ロープと一緒にローリングタワーと2名とも転倒落下して被災した。	23	1	11501	10 ～ 29 人
			11	チップ製造整備2ヤード製品倉庫にて重機によるエアー配管接触防止対策のために、標識用塩ビパイプ吊り下げワイヤーを取り付ける作業の段取りをローリングタワーにて行うため、同ワイヤーにロープを取り付け、スタンション近くまで引き付けようとしてい				10 ～

59	2018	4	～ 12	た。当初は軽い張力だったが、ワイヤーが急に重くなり2名で引っ張りこんだが、2名のタイミングが張力増加によりずれ、2名ともロープに引き付けられ足場の端により、ロープと一緒にローリングタワーと2名とも転倒落下して被災した。	40	1	11501	29 人
60	2018	4	～ 14	テナント新築工事の外部足場解体作業中、被災者は足場の2段目、高さ約3.5mのところ荷おろし作業をしていたとき、足場上でつまずき、手摺りと作業床の間から地面へ転落した。	22	1	30209	1～ 9人
61	2018	4	～ 16	解体工事にてほぼ完了した段階で、解体現場にあった板材を踏み板にして足場を作り作業中、途中から折れて落下、強く足を着いたので右足足首を骨折する。	66	1	30202	1～ 9人
62	2018	4	～ 16	事務所外壁の塗装作業をするに際し養生テープを貼っていたところ、足場を踏み外し、約2、3メートル下の階段に転落し、肋骨骨折、腰打撲、首を捻挫した。	39	1	30209	1～ 9人
63	2018	4	～ 10	作業所で北面外部足場組み立て作業中、資材（アンチベース）運搬が完了し戻る際に安全帯が垂直ネットに引っ掛かり、外部足場3段目（高さ約5.1m）から、隣地駐車場へ落下した。	29	1	30201	1～ 9人
64	2018	4	～ 16	24階南面の養生用白シートが風に煽られていたため、上に巻き上げてくるむ作業をしていた。4人で作業に当たっていたが、1段目の足場上にて作業をしていた3人のうち、被災者がコンクリート床へ墜落した。	35	1	30201	1～ 9人
65	2018	4	～ 7	6 作業中、縞鋼板で滑り左足足首骨折、じん帯断裂の負傷をした。	44	2	30302	10 ～ 29 人
66	2018	4	～ 11	10 新築建設現場にて、外壁下地取り付け作業中に、架設足場（高さ1.5m）の移動中に布板を踏み外してしまい、肩を強打した。	35	1	30202	1～ 9人

67	2018	4	16 ～ 17	足場上、高さ3m程度の箇所にて壁材（ALC板）建込み作業中にパネルの位置を調整するため、バールにてあおったところバールが外れ、その反動によりバランスを崩し、足場上から床上へ転落した。	58	1	30201	30 ～ 49 人
68	2018	4	9 ～ 10	車庫改修工事で足場（一般）を組んで作業をし、下りようとした際、足をふみ外し転倒、大腿骨を地面に打ち付け骨折した。	74	1	11209	1～ 9人
69	2018	4	16 ～ 17	足場の上で外壁を張っている人の所へ手助けをするため、手で押さえるときに手が滑り、体のバランスがくずれ踵から落下、下がコンクリートで骨折する。	43	1	30209	1～ 9人
70	2018	4	8 ～ 9	工場作業所にて、既存工場の内部足場1段目高さ（1.85m）上にて道具を足場上に荷揚げするために、足場1段目から身を乗り出して道具を荷揚げした。荷揚げした後意識がなくなり、気が付いたら足場から転落していた。	48	1	30201	1～ 9人
71	2018	4	9 ～ 10	会社資材置き場にて資材倉庫を作成時、屋根材を張るため地上から立てかけてある資材を足場の上から取ろうとした際に、バランスを崩し頭から転落した。	40	1	30209	10 ～ 29 人
72	2018	4	9 ～ 10	エレベーターが使用できなかったため、ホイストで資材、グラウト材を荷上げ準備するために、外部足場より4階ベランダの避難ハッチ開口部養生板に乗ったところ、板がずれて墜落した。	69	1	30201	1～ 9人
73	2018	4	13 ～ 14	被災者は自社所有の倉庫でH鋼コラム管を発送するトラック（大型ユニック車）の到着と積み込み作業の準備をしていた。そこへ当該車両がバック進入してきた際に、自社倉庫の入口付近に置いていた馬台（鋼材架台）が運転に支障を来すと思い、その馬台を手押しで移動させていたが、その際馬台が突然倒れて被災者は「右足親指付け根骨折」の負傷をした。	47	5	30202	1～ 9人
			10					

74	2018	4	～ 11	ペンションで外壁の撤去作業の際、仮設足場から撤去材の荷下ろし時に皮手袋に引っ掛かり、体ごと4.5mから転落した。	42	1	30309	1～ 9人
75	2018	4	～ 15	14 足場上でのアスベスト除去作業中（レベル3）足場上でつまずき転倒し、手をついた際、右手で持っていたスクレイパーの刃先が左手首近くに刺さってしまい切傷を負った。	56	2	30201	1～ 9人
76	2018	4	～ 18	17 取水口内で足場解体中、安全帯をかけていた階段とともに落水した。	44	1	30101	1～ 9人
77	2018	4	～ 10	9 足場設置時単管の上段床板の上に乗る、不必要な鉄筋を下段に下ろす作業中、床板を設置していない、滑りやすい状況の中、安全帯をしらない状態で足を滑らせ転落した。	64	1	30199	1～ 9人
78	2018	4	～ 15	14 工場内で足場の設置作業中、足場板を載せる、壁に取り付けてある受け台の取り付け部分の溶接が弱く、そして補強をその部分に入れていなかったため受け台が外れて足場板が斜めに落下し、左足かかとを骨折した。	29	1	11501	10 ～ 29 人
79	2018	4	～ 14	13 工事現場で勤務中、鉄骨造2階建ての解体建物にボルトで緊結されていた外部階段の踊り場に乘って、外部階段の手摺りに固定されている、外部足場の控えの取り外し作業を行っていた際、外部階段が崩れ、その落下と同時に被災者も落下し、左足首を負傷した。	24	1	30202	1～ 9人
80	2018	5	～ 12	11 外部ブラケット足場上にて、安全帯を使用し金物取り付けの補助作業を行っていた。その場所での作業を終え、次の場所へ移動するため安全帯を外し移動しようとした際、バランスを崩し足場を踏み外し60cmの高さから落ち、そのまま約2mの高さから墜落し負傷した。	60	1	30201	1～ 9人
			16	16 廃棄物処理施設内にて脱水機（高さ約2.5m）の作業後、隣接機械の足場（高さ約2m）へ飛び移ろうとしたところ、着地時に右足を				30 ～

81	2018	5	～ 17	踏み外し下段の足場（高さ約1m）へ転落した。その際、足場の端（エキスパンドメタルの切り落とし部分）に右下肢が接触し、挫滅創を負った。	36	1	150101	49 人
82	2018	5	11 ～ 12	歩廊・階段設置で仮設門型揚重装置の解体作業を行っていたところ、仮設足場の足場板2枚がクランプの締め付け不足により崩れ、被災者は足場板とともに下部のコンクリート上に約3.3m墜落し右足踵部と左足甲部を骨折した。	26	1	30201	1～ 9人
83	2018	5	10 ～ 11	外出しようとした際、高さ50cmくらいの柵があったため飛び越えたところ負傷した。	44	19	130201	30 ～ 49 人
84	2018	5	9 ～ 10	雨樋修繕作業中、脚立にのぼる途中1.8mの所で足を踏み外し背中から地面に落下し頭を打った。落ちた衝撃によりヘルメット内部にある頭を保護するためのプラスチック部分がずれて頭に当たり頭頂部を負傷した。	30	1	30202	1～ 9人
85	2018	5	13 ～ 14	高さ約8mの、工場のスレート屋根の、採光板取り替え工事の際、採光板の上に設置した足場板の上で、採光板を固定してあるフックボルトの撤去を終え移動する際に足場板がずれてバランスを崩し落下した。	22	1	30309	1～ 9人
86	2018	5	16 ～ 17	門型足場を3段積みにして木の伐採作業中に、切った木が足場に当たりグラグラしてきたので5メートルくらいの高さから、飛び降りて負傷した。	53	1	30309	10 ～ 29 人
87	2018	5	10 ～ 11	鉄製枠を搬出中、道路に横付けしたトラックの荷台まで足場板を渡していたところ、足場板が外れてしまい、道路と敷地の段差に嵌まり転倒し、右上腕部をブロック塀に強打した。	32	1	30199	1～ 9人
			14	倉庫壁の亀裂箇所補修作業中、安全帯フックを一時的に外して下段開口部より足場内へ入ろうとしたときに、足場振れ防止用パイ				30 ～

88	2018	5	～ 15	プに掴まってしまった際に振れ防止用パイプが動いてしまい、バランスを崩して約3m下のコンクリート地面に転落してしまった。	66	1	30309	49 人
89	2018	5	11 ～ 12	マンションで足場の解体をしていて、8段目で作業をしていたところ足場の部材を外し、渡すときにバランスを崩し、隣のビルの屋上に飛び移り、両足で着地した際、着地の衝撃で両足を負傷した。	24	1	30209	10 ～ 29 人
90	2018	5	11 ～ 12	解体工事で足場を解体中に、被災者が13段目建枠から取り外そうとしたときにバランスを崩し14、15段目の建枠を外部に落とし、被災者が安全帯を親綱や建枠に預けていなかったため、足場より墜落し被災した。	23	1	30209	10 ～ 29 人
91	2018	5	8 ～ 9	作業用通路の組み立て時に足場板の敷き込みの際、足場板を未緊結のままパイプ下地のない場所に移動し、足場板とともに落下した。	48	1	30201	10 ～ 29 人
92	2018	5	9 ～ 10	天台を二人で組み立て作業中、左右の天板を開いて持ち上げて外側を引き出す途中、天板のロックピンが外れて本体と天板の間に頭を挟み被災した。	75	7	30201	10 ～ 29 人
93	2018	5	16 ～ 17	工場内にて、精米機の清掃作業を行っていた際、不注意で機械の周りの足場に膝をぶつけて怪我をした。	25	3	30302	30 ～ 49 人
94	2018	5	10 ～ 11	仮設足場の3段目の作業床より地面へ降りるため、体を足場外側へ乗り出し、昇降タラップに足を掛けようとした際に、誤って足を滑らせ転落し、地面に体を強打し負傷した。	66	1	30203	1～ 9人
95	2018	5	14 ～	足場一段目の踏み板の上で、筋交い金物を取り付けているときに足下を滑らせ、高さ1m70cmから落ちそうになり焦って踏み板の一	31	8	30202	1～ 9人

			15	角に右脇の下を当ててしまい、擦りむき切った。				
96	2018	5	13 ～ 14	屋根から下りるため、養生足場を伝って2階の窓から建物内に入るため足場を移動しているときに、雨で足場が濡れていて滑り墜落した。	53	1	30201	10 ～ 29 人
97	2018	5	14 ～ 15	新築工事現場の2階で作業中、吹き抜け部分に組んであった足場から足を踏み外してしまい1階へ転落し腰を打撲した。	18	1	30202	1～ 9人
98	2018	5	14 ～ 15	現場西側入口付近にて、コンクリートミキサー車を搬入し、荷降ろしの待機中に14階の足場ネットの隙間からコンクリート圧送時の足場揺れにより、型枠資材が落下し、被災者のヘルメットに当たり受傷した。	40	4	40301	10 ～ 29 人
99	2018	5	11 ～ 12	建物の足場を解体中に部材の支柱パイプを、上段にいた作業員から受け取る際に、手が滑り左足親指付け根付近に落とし負傷した。	27	4	30209	1～ 9人
100	2018	5	14 ～ 15	換気口を塗装している際、次の換気口を塗ろうと足場を移動した際、足場が足に引っ掛かり高さ約5.5mの所から転落、肋骨と左手を負傷した。	29	1	30209	1～ 9人

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2018年）](#)に戻る。