

30209その他の建築工事業における死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2019	1	16 ～ 17	個人宅の屋根替え作業中、屋根に雨避けシートを被せ終え、約3mの高さからはしごを使って下りようとした。その際、はしごの脚が滑り、はしごと一緒に落下して左膝を骨折した。	64	1	371	1～ 9
2	2019	1	11 ～ 12	資材置き場にて資材の整理整頓作業中に、資材が落下し右手人差し指を骨折した。	26	4	611	10 ～ 29
3	2019	1	11 ～ 12	倉庫屋根工事現場にて、スレート屋根の改修時に、C型鋼（6m）を運んでいるときに、スレートが割れ穴が空き、そこから6m下に転落してしまい頭や体を強く打ち付け、負傷した。	36	1	415	1～ 9
4	2019	1	11 ～ 12	足場組み立て中、作業床上で荷取をしてアンチを次の作業員に渡して待機した際、先行先送り棒とともに墜落した。墜落途中にあった架空線に乗った状態で絡んだ道具、および先送り棒を外してフリーになったとき、バランスを崩し6.8m下の地面に墜落し背部を打撲した。	26	1	411	1～ 9
5	2019	1	11 ～ 12	体育館の天井改修工事で枠組棚足場の盛り替え作業中、後退した際にバランスを崩して墜落し、右膝・左肩・右手首を骨折した。	23	1	411	1～ 9
6	2019	1	10 ～ 11	会社敷地内で、ミニユンボを家屋取り壊し現場へ搬送するため、ユニックのクレーンを使ってトラックに積み込んだ。吊っていたワイヤーを外すため、トラック荷台に上がろうとステップに足を掛けた	69	1	221	1～ 9

14	2019	2	16 ～ 17	ビルの内装解体工事現場で、立ち馬に乗り天井下地の軽鉄材を引っ張ったとき、軽鉄材が抜けて後方へ落下し、左大腿部を骨折した。	55	1	411	30 ～ 49
15	2019	2	13 ～ 14	南側通路擁壁の壁コンクリートをホッパーで打設作業中、被災者は通路内側でこぼれ防止のためのコンパネを押さえた状態で、排出されたコンクリートが重く、第4、5頸椎椎体骨折、第3、4頸椎棘突起骨折、第3頸椎下関節突起骨折の負傷をした。	55	5	529	1～ 9
16	2019	2	9 ～ 10	地上解体工事で散水をしていた際、解体重機が3階部分の柱を解体中に鉄筋が落下し、被災者の肩と胸の間に接触し、負傷した。	62	4	521	1～ 9
17	2019	2	16 ～ 17	工場内でダンプの荷台に乗り、コンクリートガラを降ろしている際、コンクリートガラを右足第五指の上に落とし骨折した。	47	4	529	1～ 9
18	2019	2	8 ～ 9	現場よりコンテナに入って戻ってきた金物を会社の作業所で整理する作業をしていたところ、3袋目が他の袋よりも重く抱えようとしたとき、腰を負傷した。	65	19	921	1～ 9
19	2019	2	15 ～ 16	事業所内倉庫で資材を整理している際、足を滑らせて足下の溝に左足が挟まり、足首を骨折した。	26	2	418	1～ 9
20	2019	3	16 ～ 17	個人宅解体工事現場にて、解体したブロック塀を撤去し、トラック荷台に積載中、立ち上がっている鉄筋を踏み、右足裏に裂傷を負った。	25	8	521	1～ 9
21	2019	3	14 ～ 15	事務所内にて、掲示物の交換中、脚立（高さ80cm）の天端に両足で立った際、脚立が不安定で転倒し、左足膝を床面に強打し骨折した。	55	1	371	10 ～ 29
22	2019	3	16 ～	作業場で資材在庫を1.8mの脚立に乗って確認中、脚立から下りる際、足を踏み外し下にあった資材の上に墜落し、足をひねり、左足	37	1	371	10 ～

31	2019	4	9 ～ 10	アパート外壁張替工事中、高さ2mほどの足場の上で滑ってしまい転倒し、右脇腹を負傷した。	24	2	411	1～ 9
32	2019	4	11 ～ 12	住宅工事現場で、ステージ足場を利用し軒天井を解体中に強い雨が降り出したため、ステージ足場から下りようと足場横に設置していた同じ高さの脚立に片足を乗せた。その際、雨に濡れた脚立が滑り、片足をもっていかれてしまい、土間に落下し、右手首を骨折した。	48	1	371	1～ 9
33	2019	4	3 ～ 4	舞台設営、解体工事にてトラスの解体中、クレーンで吊り上げロックピンを外しているときに、ピンが跳ねて落ちてきた際に、ハンマーを持っていた左手中指に当たり骨折した。	20	4	379	1～ 9
34	2019	4	16 ～ 17	自社事務所の外壁を塗り替えるため、枠組み足場の架設作業を行っていた。建枠を持って階段を上がり、設置場所に移動する際に、足場の布板の上に置いていた筋交いを踏んで足が滑り、高さ5.2mの布板から地上に墜落した。その際に、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、肺挫傷、胸部および腰部骨折の怪我を負った。	49	1	411	1～ 9
35	2019	4	10 ～ 11	被災者は14階で、床材剥がし機（ペッカー）を手で押しながら床材（Pタイル）を剥がしていた。その際、床材にペッカーの刃が詰まり、急に止まった反動で、ハンドル部分に胸をぶつけ転倒した。翌日、左肋軟骨骨折と診断された。	25	2	417	—
36	2019	4	10 ～ 11	化学工場構内にて、PVC配管サポートの取り外し作業に従事し、足場板に右足、足場鋼管に左足という不安定な体勢で狭所のボルトの取り外しを行っていた。右手スパナで下ボルトを固定、左手スパナで上部ナットを回していたところ、右手にスパナが外れ、左スパナがすかさずバランスを崩し約1.1メートル下の足場床上に飛び降りた際、ケーブルダクトの突起物に接触し、左ふくらはぎ内側に切傷を負った。	26	3	411	1～ 9
			8	アパート屋上防水改修工事の作業中、スケールを使用し、寸法測定				

37	2019	4	～ 9	を行い、後ずさりした際、足を踏み外し、屋上（約8.8m）から転落し、腰椎、骨盤、左足、左手首を負傷した。	42	1	415	1～ 9
38	2019	5	18 ～ 19	農場にて、石頭ハンマー（1.5kg）で柵を作成中、誤って手が滑り左親指を叩き、爪が取れ、骨折した。	19	6	364	1～ 9
39	2019	5	9 ～ 10	ビニールハウス建設現場にて、材料を取りに行こうとコンクリート上を歩行中、コンクリート上が水で濡れていたため滑り、右手をつき右手首を骨折した。	29	2	417	1～ 9
40	2019	5	11 ～ 12	3tダンプの荷降ろし中、バランスを崩して車が横倒し右足をドアに挟まれて右足首から脛脛を打撲した。	77	2	221	10 ～ 29
41	2019	5	15 ～ 16	車のルーフキャリアーから脚立を降ろすため、脚立に乗って4尺の脚立をロープから外しているとき、滑り落ちてきたため、右手で脚立を掴んだ際、右腕がねじれて挫傷を負った。	48	4	611	1～ 9
42	2019	5	10 ～ 11	解体した足場材を同僚作業者に受け渡した後、移動するために安全帯のフックを外したところ、誤って足場から墜落した。その際、脳挫傷・頸椎骨折・両腕骨折等の怪我を負った。	52	1	411	1～ 9
43	2019	5	13 ～ 14	解体工事中、敷地外周の雑草撤去作業をしていたところ、雑草内に埋まっていたプラスチック容器が重機により破損し中の薬品が飛び出した。その際、近くで作業していたため薬品が体に掛かり、右肩から腰部に化学熱傷を負った。	29	12	519	1～ 9
44	2019	5	9 ～ 10	解体現場で2tダンプの荷台に乗って廃材の積み込み作業が終了して、降りようとアオリに足を掛けたところ、足下が滑った拍子に荷台から転倒し、地面に手をついた際、右手首を負傷した。	62	1	221	30 ～ 49
45	2019	5	8 ～ 9	障害者用バス停で、乗降口の階段を後ろ向きに下りて、上体をひねりながら路面に足をついたとき、左足首を骨折した。	48	2	418	1～ 9

46	2019	5	11 ～ 12	事務所内倉庫にて、防水材料を持ち上げたとき、腰を負傷した。	30	19	611	1～ 9
47	2019	6	17 ～ 18	自社資材置き場で、従業員2名（運転手と被災者）で、フォークリフトを使ってばらばらに置かれていた踏み板を種類毎に分けていた。踏み板をフォークリフトに積むため運転手がバックして右にハンドルを切って進もうとしたとき、前方にいた被災者の足にぶつかり骨折した。	30	6	222	1～ 9
48	2019	6	10 ～ 11	マンションバルコニーで換気VENTキャップ取り替え作業を行っていた。高さ2m強のキャップ取り替えで脚立作業が伴うが雨天時で横なぐりの雨が脚立に掛かっている、昇降作業時に誤って滑り転倒し右距骨を折った。	29	1	371	1～ 9
49	2019	6	16 ～ 17	個人宅天井補修工事にて、天井から水滴が落ちてシミができており、天井をはがすため、階段にはしごを掛け上った際、右足が滑り階段の角に右足をつき、右足首をひねり骨折した。	67	1	371	1～ 9
50	2019	6	16 ～ 17	ダンプに解体材の積み込み中、雨のため足下が滑り3mほど落下し、両踵骨、右坐骨を折った。	66	1	221	1～ 9
51	2019	6	15 ～ 16	顧客宅を訪問した後、急いで次の現場に向かおうとしたところ、スロープを踏み外して右足首を骨折した。	31	2	417	300 ～ 499
52	2019	6	17 ～ 18	工場で作業後の片付け中に、在庫鉄筋にビニールシートを掛ける際、シートが鉄筋に引っ掛かった。直そうとしてシートの上を歩いたところ、シート下にあった約1mの鋼管に乗り上げて転倒し、左下腿を骨折した。	78	2	521	1～ 9
53	2019	6	14 ～ 15	ベニヤを切削していたところ、工具の刃がベニヤに挟まり暴れて、両手の親指の付根部分を切った。	60	8	139	100 ～ 299

54	2019	6	9 ～ 10	足場組立作業中、電動ウインチ（耐荷重60kg）にて、荷物（1枚14kg）を3枚（42kg）を荷揚中、足場の5段目（約8.6m）で、1枚のフックが外れ、落下し、下にいた従業員を直撃し、頭蓋骨、首骨、顔面を負傷した。	31	4	719	1～ 9
55	2019	7	15 ～ 16	作業場にて、屋根のない場所で作業場の整備や道具の整理中、体の痺れがあり、熱中症による腎臓障害を負った。	71	11	715	10 ～ 29
56	2019	7	14 ～ 15	木造2階建て家屋解体工事のため、2階梁に上がり、撤去作業中に足を滑らせ背中から約3m下の床に落下し、左第1、2、3腰椎横突起骨を折った。	52	1	415	1～ 9
57	2019	7	14 ～ 15	現場で塗装作業中、水分補給のため足場から下りる際、高さ約1mから転落して左大腿骨を折った。	62	1	411	1～ 9
58	2019	7	16 ～ 17	現場にて、後方に下がりながらブロアーを使って掃除中、脚立に右足が引っ掛かり、半回転して倒れた際に、ブロアーの持ち手で胸を打ち、胸部を打撲した。	40	2	371	1～ 9
59	2019	7	14 ～ 15	現場で屋根の解体作業を行っていた際、バランスを崩して墜落し、左肩を負傷した。	65	1	415	10 ～ 29
60	2019	7	13 ～ 14	集電箱内ブレーカーの電圧と電流値を測定するため扉を開けたとき、右腕3ヶ所を蜂に刺された。	51	90	719	30 ～ 49
61	2019	7	9 ～ 10	家屋の屋根上で瓦落とし作業を終えて1階へ下りる際、丸太足場ひかえに足を掛けたところが破損し、落下して背中を打撲した。	42	1	411	1～ 9
62	2019	7	15 ～	エアコンの冷媒管を外壁に固定しているとき、六尺脚立をはしごにして上りバランスを崩した。その際、落下している途中に、雨どい	29	1	371	1～

			16	に左手の親指の先が挟まれ負傷した。				9
63	2019	7	14 ～ 15	配管用の仮足場を設置中に、熱中症にかかった。	57	11	715	10 ～ 29
64	2019	7	8 ～ 9	牛舎の上部の小屋にて、餌を出す機械の修理中、はしご（3m）に上り、ファンに頭をぶつけ気を失い、顔から落下した。その際、頭を切傷、首を頸椎骨折、肋骨を折った。	28	1	371	10 ～ 29
65	2019	7	15 ～ 16	建設建物最上階にて、型枠建込作業中、気温30度弱、湿度70%以上の環境で手足の痺れ等で体調が悪くなり、熱中症を負った。	45	12	715	30 ～ 49
66	2019	8	14 ～ 15	2階トイレの改修工事を終え、階段の壁に取り付けていた養生を取り払おうとして、階段から滑り、左中指PIP関節脱臼および右肘関節挫傷を負った。	55	1	413	1～ 9
67	2019	8	9 ～ 10	建屋内の機器解体工事現場で溶断作業を行っていた際、防塵マスクをしていたが粉塵を吸い込んで、鉛中毒を起こした。	42	12	514	1～ 9
68	2019	8	16 ～ 17	倉庫で片付け作業中、鉄パレットの移動時に足を滑らせて、パレットに右足を挟み負傷した。	32	3	416	1～ 9
69	2019	8	14 ～ 15	荷降ろし後の、トラック荷台から降りる際に、荷台横の扉がロックされていないのに、足を掛けて、バランスを崩して落下し、左臀部と左腰部を打撲した。	43	1	221	30 ～ 49
70	2019	8	4 ～ 5	撤去した看板をユニックへ積み込む作業中、ブラケットを2人で持ち運んでいたところ、看板とブラケットの間に指を挟み開放骨折した。	50	7	611	1～ 9
			9	資材置き場で工具や資材の片付けをしていた。資材を入れるコンテナボックスを動かした際に、コンクリート製の重石の上に立てて置				1～

71	2019	8	～ 10	いてあったブレーカーが滑り落ちて右足の上に落ち、右足指を骨折した。	56	4	145	9
72	2019	8	～ 17	マンション庭の石敷き工事で石を運んでいた際、段差につまずいたとき、足に力が入ったためか右足の脹脛に激痛が走り、右足肉離れを負った。	49	2	417	1～ 9
73	2019	8	～ 16	個人宅左官塗装工事中に、1F塗装工事用に敷いていたブルーシートにこぼれた塗装剤に足を滑らせて転倒し、腰を負傷した。	45	2	529	10 ～ 29
74	2019	8	～ 11	現場の外壁の張り替え作業をしている際、スレートが左足の上に落ちて中指を骨折した。	65	4	529	1～ 9
75	2019	8	～ 14	空家解体現場にて、浴室解体で柱をチェーンソーで切断中、横の作業員の左足踵部にチェーンソーの刃が当たり、左足に切創を負った。	41	8	136	1～ 9
76	2019	9	～ 11	個人宅工事現場にて、パワーショベルで掘削作業中、バケットが自分の足下付近に降りてきたことに気付かず、バケットの爪が右足親指に当たり骨折した。	62	6	142	1～ 9
77	2019	9	～ 15	木の伐採の工作中、はしご（3m位）から転落し、全身を強く打ち左臀部、右膝、背部に打撲を負った。	62	1	712	1～ 9
78	2019	9	～ 10	立馬に乗りはつり作業中、後ずさりした際に立馬から足を踏み外して床に落下し、左手首を骨折した。	48	1	371	10 ～ 29
79	2019	9	～ 11	屋根上の作業終了後、2人で2連はしごを縮めている途中、1人がはしごを支えようと手を出したらスライド降下している端部と段との間に指が挟まれた。	42	7	371	10 ～ 29
			16					

80	2019	9	～ 17	壁の工事で鉄筋を移動させる際、手を滑らせ鉄筋が右足太腿を直撃した勢いで右足首をひねり、骨折した。	60	4	521	1～ 9
81	2019	9	～ 11	屋上キュービクルで床面保護フィルムを剥がす作業中、高圧充電部に触れて感電した。	55	13	359	30 ～ 49
82	2019	9	～ 15	駐車場塗装工事にて錆取りのため、電動サンダー使用中にワイヤーブラシの一部が飛散し、ワイヤーが眼球を貫通し鋭的外傷を負った。	46	4	153	10 ～ 29
83	2019	9	～ 12	地中から出たゴミや基礎のコンクリートガラなどの山から拾って仕分けしているときに、山が崩れて右手に当たり骨折した。	70	5	911	10 ～ 29
84	2019	9	～ 15	公営住宅にて、天井下地作業中、はしごから下りる際、足を踏み外し、バランスを崩し、床に左手首をつき負傷した。	55	1	371	1～ 9
85	2019	10	～ 11	自社作業場で、現場から持ち帰った資材（足場板、はしごなど）の片付け中、階段を下りる際に雨で足を滑らせて落下し、左肋骨を折った。	54	1	413	1～ 9
86	2019	10	～ 12	解体工事現場の前処理工程で、剥ぎ取った石膏ボードをフレコン袋に入れ、階段で1階に下りるときに転倒した。その際、釘が突き出しになった壁に頭をぶつけ、額と唇に裂傷を負い、右手親指と右足首を骨折した。	36	2	413	30 ～ 49
87	2019	10	～ 16	トラック横を小走りで通っている際に、パレットのパイプにぶつかり右大腿部の打撲傷を負った。	56	3	521	10 ～ 29
88	2019	10	～ 17	作業場の各現場で使用する材料をトラックに積み込み中、材料のクランプを入れてある土のう袋2袋をトラックへ積み込むために中腰の状態を持ち上げた。その際、重さで体勢を崩し、腰をひねり負傷	38	19	611	10 ～

			18	した。				29
89	2019	10	9 ～ 10	ビニールハウスの解体作業中に、鉄パイプと鉄パイプの交差箇所を固定させているボルトの頭部分をグラインダーで削ろうとした際に、左手手袋の裾をグラインダーの回転部分に巻き込まれ、左母指伸筋腱が断裂した。	58	7	153	1～ 9
90	2019	10	11 ～ 12	重量物の荷台を作成中、荷台の支柱パイプにジャッキを差し込む際にパイプとジャッキの間に右手親指を挟み骨折した。	22	7	379	1～ 9
91	2019	10	10 ～ 11	自転車に跨がろうとして転倒し、右大腿部を強打して骨折した。	66	2	362	10 ～ 29
92	2019	10	14 ～ 15	店舗改装工事で什器金物（厨房棚）の取り付け作業をしていた際、仮置きしていた什器金物に別の作業員が当たり、倒れた什器金物が被災者の脛に当たり切傷を負った。	60	5	391	1～ 9
93	2019	10	13 ～ 14	木造アパートにて、建物外側のベランダより上下（1F床と2F床）に配列し、資材（石膏ボード、10kg程度／1枚）の受け渡しを行っていたところ、腰を負傷した。	38	19	921	30 ～ 49
94	2019	10	9 ～ 10	倉庫解体現場の地上3m位の屋根解体作業中、地上から1.3mのバーンで解体作業をしているところ、誤って手を滑らせた弾みに背面から転倒し、コンクリートの段差で頭部および全身を打ち、頭部を負傷し、肩甲骨、肋骨、腰を折った。	69	2	364	1～ 9
95	2019	10	8 ～ 9	個人宅にて、屋根張替工事作業中、道具を足場に上げる際、道具を持ち足場3段目（高さ約5.5m）に上がった。雨が降り足場が濡れていたため足が滑り、足場の隙間から落下し、下屋に当たり地上に落ち、頭部、顔部、全身を負傷した。	18	1	411	1～ 9
			15	個人宅新築工事現場で建方作業中、1階壁パネルを釘打機で固定していた。その際、釘打機の調子が悪かったので、ロール釘のシート				1～

96	2019	11	～ 16	を左手で引っ張り出したところ、左手が射出口に当たった。そのときに釘が発射され、左手に刺さり小指を骨折した。	25	6	169	9
97	2019	11	～ 17	解体工事現場で、吹き付け材の清掃作業中に、他の作業員が誤って、リフト昇降スイッチを押してしまい、リフトと床に腰を挟まれ、第4、第5腰椎棘突起骨折を負った。	30	7	214	10 ～ 29
98	2019	11	～ 11	材料置場にて、材料の整理作業中、誤って鋼製の踏み板を左足人差し指に落下した。その際、左足人差し指を骨折した。	24	4	521	10 ～ 29
99	2019	11	～ 16	2人がかりでパイプを打ち込んでいたところ、手元を滑らせてパイプを押さえていた手をハンマーで打ち込まれ左手に挫傷を負った。	55	7	379	1～ 9
100	2019	11	～ 15	会社作業場で資材の管理中、使い終わったメッシュを畳んでいた際に段差でつまずき、壁に膝をぶつけて負傷した。	54	2	417	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。