

## 30209その他の建築工事業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	起因物(小)	労働者規模
1	2020	1	11 ～ 12	事務所で、脚立を使って作業中に、背中から転落して、全身に打撲を負った。	28	1	371	1 ～ 9
2	2020	1	14 ～ 15	事務所で棚を動かそうとしたとき、狭い場所で重量物だったため、勢いよく押した際に、壁と棚の間に親指を挟み右母指挫傷、表皮剥離を負った。	28	7	611	10 ～ 29
3	2020	1	9 ～ 10	マンション外壁塗装工事で塗装前の高圧洗浄中、濡れたエントランスのタイルで滑り床に右手をついた際、右肩を脱臼骨折した。	33	2	417	1 ～ 9
4	2020	1	15 ～ 16	工場既設外階段を2階から1階へ下りている途中(約10段目、高さ約2.2m)で踏み面より足を滑らせて地上まで滑り落ち、右肋骨と右腓骨を折った。	46	2	413	1 ～ 9
5	2020	1	0 ～ 1	発電所内で、レイタンス処理の施工中、サクシオンホースの介錯作業の際、足場の段差を降りようとしたところ、左足首をひねって靭帯を損傷した。	23	3	411	10 ～ 29
6	2020	1	13 ～ 14	作業中2階から1階に下りる際、建物内階段を解体していたため、足場に付けていた伸縮はしごから下りようと、セーフティーロックに安全帯を掛けようとしたとき転落し、右肘から落ちて靭帯断裂等を負った。	18	1	418	10 ～ 29
			10	機械横にエアーコンプレッサー置き場があり、位置が悪いと感じたの				1

7	2020	2	11	で動かそうとしたところ、横のベルトに巻き込まれ、右手中指・薬指の第1関節を切断した。	44	7	169	～	9
8	2020	2	9 ～ 10	会社近くにある作業場として使用しているプレハブ倉庫で片付け作業中、ごみを運び出して中へ戻る際、入口のかまち（高さ30cm）を跨ぐときに、左足を引っ掛けて前向きに倒れ、右大腿部側面を強打して右股関節部筋損傷を負った。	40	2	418	～	9
9	2020	2	9 ～ 10	健康福祉センターで足場用資材を下ろす作業中、台車からアンチを持ち上げて下ろそうとした際に急性腰痛となった。	32	19	921	～	9
10	2020	2	17 ～ 18	現場施設外側面に設置されている給湯器を点検後、施設内に戻る途中、暗闇で足場が確認しづらい状態で、地面に設置してあったブロックに足が乗って、ブロックがぐらつき、足を滑らせて転倒した。その際、背面右側の肋骨亀裂骨折を負った。	48	2	419	～	29
11	2020	2	10 ～ 11	お客様宅で作業中、脚立下でリモコンの背板を外して、壁にリモコンを取り付けようと立ちあがったときに、膝がずれた感覚に陥り、その場に倒れ、右足半月板損傷を負った。	34	19	921	～	29
12	2020	2	13 ～ 14	2階建て住宅新築工事現場で足場の組立中、下の足場と上の足場をつなぐ階段を取り付けて下りていた。その際、下の足場に掛けていたフックが外れ、約5mの高さから落下して鎖骨を折った。	31	1	411	—	
13	2020	2	16 ～ 17	工場で、トラックへ材料積込作業中、一人で長尺の重い材料を斜めに持ち上げようと踏ん張った際、左膝の半月板を損傷した。	19	19	521	～	29
14	2020	2	16 ～ 17	倉庫内で機材部品等の片付け運搬中、立馬（H=600程度）から足を踏み外し落下して、左足首を?離骨折した。	77	1	371	～	29
15	2020	2	11	工場社屋で外壁塗装補修工事中、倉庫内で材料などを運び出す際、高さ1.5mの棚から約20kgの台車が落下し腰部に当たり、骨折した。	38	4	391	～	1



24	2020	4	8 ～ 9	敷地内で、車庫新築の準備工事として、ショベルとダンプで堀削を行っていたところ、ショベルの横で切り株を取り除く際、旋回したショベルが頭に当たり、外傷を負った。	42	6	142	～ 29
25	2020	4	11 ～ 12	会社の加工場で型枠の加工中に、合板に打ち付ける栈木を取る際、手元にある加工中の合板に目をやりながら伸ばしたとき、栈木の端部が尖っていたのを見ておらず、右手人差し指に刺さり、関節炎を発症した。	25	8	522	10 ～ 29
26	2020	4	15 ～ 16	置き場で、現場から持ち帰った資材をトラックから降ろしているときに、単管の間に指を挟んで、左手小指末節骨を折った。	27	7	611	10 ～ 29
27	2020	4	14 ～ 15	社内の倉庫内でクレーンの整備作業中、運転席の反対側へ移動したとき、足を踏み外して転落し、左足を地面に強打して踵を骨折した。	67	1	212	10 ～ 29
28	2020	4	15 ～ 16	資材置き場で資材の片付け作業中、急に豪雨となったため、慌てて走り出したところ、足を滑らせ、右足首を捻挫した。	26	2	417	30 ～ 49
29	2020	4	9 ～ 10	会社の倉庫で、仕事の準備のため、棚の上の材料を取ろうと脚立に上がり、材料を取って下りる際に、左足が踏み台を踏み外し、臀部から地上に落下し腰椎捻挫、座骨結節打撲を負った。	54	1	371	1 ～ 9
30	2020	4	18 ～ 19	工場で、残土（高さ5.5m）の片付け作業中、足が滑って落下し、落ちていたガラで体を打ち、右肩に挫傷を負い、右尺骨を折った。	73	1	416	10 ～ 29
31	2020	4	15 ～ 16	木造、鉄骨建屋解体工事現場で、重量のある鉄骨の梁を運搬中に重心が崩れ、つまずいて、持っていた鉄骨を落とした。その際、地面と鉄骨との間に右小指が挟まりえぐれ、創傷を負った。	40	4	521	—
32	2020	4	13 ～	ストックヤードで、2人で重機のバケットにコンクリート塊を集積作業中、相手が投げたコンクリート塊が左手の上に落ち、第2指を骨折	27	4	523	50 ～

			14	した。				99
33	2020	4	13 ～ 14	建物外部階段で、梁鉄骨を順次ガス溶断により撤去していた。作業時は手摺部に安全带フックを掛けていたが、座りながらの作業から立ち上がる際、体勢を崩して落下し、右足足関節内果後果を骨折した。	54	1	416	10 ～ 29
34	2020	5	17 ～ 18	建築現場で足場の解体作業中、左手で足場の部材を押さえ、くさび式に緊結している部材同士を解体するために、右手に持ったハンマーで部材の一部を叩く際、左手薬指をハンマーで打撃して、骨折した。	34	7	364	1 ～ 9
35	2020	5	13 ～ 14	個人宅の蔵解体工事現場でトラックの荷台へ木材を積み込む作業中、木材と荷台が濡れていたため、バランスを崩して右足を滑らせて高さ2mの荷台から落ち、土の地面に足を強く打ち付けて右足首の骨にヒビが入った。	70	1	221	1 ～ 9
36	2020	5	11 ～ 12	屋根上で雨樋補修作業中、具合が悪くなり、熱中症と脳梗塞を発症した。	44	11	715	1 ～ 9
37	2020	5	14 ～ 15	個人宅解体工事で、解体したスクラップを置き場内でガス切断中、切断したスクラップに触れた際、右手に熱傷を負った。	55	11	331	1 ～ 9
38	2020	5	9 ～ 10	個人宅外壁塗装工事の足場を組むため、1段目（1300mm）を900mmの足場材を持って歩いていたとき、足を滑らせて地上に落ち、足場に腰をぶつけて、腰部を骨折した。	27	2	521	1 ～ 9
39	2020	5	13 ～ 14	事業所内で、両手に荷物を抱え移動中、階段を踏み外し、壁に肩を打ち、左肩を脱臼した。	50	3	413	1 ～ 9
40	2020	5	16 ～ 17	現場で、屋根の土と瓦を土のう袋に入れ、2階から下ろす作業中、下で受ける人とタイミングが合わず、左肩に腱板断裂を負った。	71	19	611	1 ～ 9
			15	ビルの解体作業中、撤去した浴槽を1人で持ち上げて遠くに投げよう				1

41	2020	5	16	とした際、思ったより重かったため手前に落下させて右足の上に落ち、第4趾中節骨を折った。	52	4	611	～	9
42	2020	6	9 ～ 10	下水道用ポンプ敷設で、脚立（高さ60cm程度）の上に立って路肩の操作盤を点検中、右足を踏み出して左足だけになってバランスを崩し、左足首を強くひねって滑り落ちて左足首を脱臼した。安全靴、ヘルメットは着用していた。	67	1	371	～	9
43	2020	6	16 ～ 17	解体工事で、梁下壁仕上げモルタルをはつり中、幅1800mm、高さ1800mmほどのモルタルが落下し、左手に当たり、左手人差し指に打撲傷を負った。	30	4	364	～	9
44	2020	6	13 ～ 14	戸建て住宅で塗り替え作業中、脚立（700mm）の天板に塗り替え材を持って上がったところ、バランスを崩して転倒し、左12肋骨骨折、ひ臓損傷、左肩腱板損傷を負った。	44	1	371	～	29
45	2020	6	10 ～ 11	ホテル内での会場設営で、養生運搬の台車を前後に4人作業員が付き、動かしていたところ、台車に足を取られて転倒し、右手首を骨折した。	54	2	362	～	49
46	2020	6	16 ～ 17	床の根太を裁断作業中、裁断場所が高く左手で材料を持ち、右手で鋸を持ち作業した際、左手を切り、左手親指の伸筋腱を断裂した。	20	8	364	～	29
47	2020	6	14 ～ 15	住宅改装工事で塗装作業をしていた際、地面の起伏につまずいて転倒し、右足首捻挫と右手首を骨折した。	55	2	417	～	29
48	2020	6	15 ～ 16	足場の材料を運搬時に、足下の鉄筋に気付かず、左足裏に刺創を負った。	31	9	529	—	
49	2020	6	10 ～ 11	伐採したサトウキビを集積するため、アタッチメントの交換作業中、バックホーのアームとバケットの間に手を入れた状態で、バックホーが動きアームが下がり、右手小指が挟まれ開放骨折した。	25	7	142	～	9

50	2020	7	19 ～ 20	作業準備のため車に荷物を積み込み、車から降りた際に足下の段差に 気付かず、足に体重を掛けて足首を捻挫すると同時に、右足関節外側 靭帯損傷を負った。	30	2	418	10 ～ 29
51	2020	7	8 ～ 9	寺内墓地にある墓の屋根設置工事現場で、墓石を動かす際、外壁の石 に胸を押し付け墓石を引っ張ろうとしたところ、胸を強く押し付けた ため、右肋骨を折った。	36	19	611	1 ～ 9
52	2020	7	9 ～ 10	PCR検査で陽性判定が出た社員の上司であり、濃厚接触者としてPCR 検査を受けたところ陽性判定となり、新型コロナウイルス感染による 肺炎を発症した。	46	90	911	30 ～ 49
53	2020	7	16 ～ 17	内装改修工事現場で洗面室の給排水管移設工事作業中、床の下地ベニ ヤを電動丸鋸でしゃがんで開口しているとき、電動丸鋸がキックバッ クして吹っ飛んできて、左大腿部に裂傷および断裂を負った。	58	8	131	1 ～ 9
54	2020	7	10 ～ 11	工場で片付けをしていた際、脚立に乗って廃材を積み上げていたと き、断熱材（約20kg）を両手で置こうとした。その際にバランスを 崩し、約2mの高さから落下し、右手首を骨折した。	22	1	371	1 ～ 9
55	2020	7	11 ～ 12	作業場で、撤去してきた配管を切断して短くしている際、配管内部に 残っていた水酸化カリウム溶液が滴り、履いていたメッシュ地の安全 靴に掛かって、足に化学外傷を負った。	41	90	519	1 ～ 9
56	2020	7	9 ～ 10	廃棄物を処分場へ運搬するため4tダンプで走行中、反対車線を走行し ていたユニック車が、居眠り運転のため中央分離帯をはみ出し衝突し て、頸椎を捻挫した。	40	17	212	10 ～ 29
57	2020	7	10 ～ 11	解体工事現場で、解体廃材のコンパネルを3階から2階に移すとき、 開口部高さ2mぐらいのところからコンパネルが落下し、右肩に当た り鎖骨を折った。	70	4	522	10 ～ 29
58	2020	8	11 ～ 12	倉庫内で、脚立を使用して、トラックの清掃作業をしていたところ、 脚立を踏み外して落下、腰部分を地面に打ち、創傷を負った。	49	1	371	10 ～ 29

59	2020	8	15 ～ 16	木造家屋解体工事現場で片付け作業中、停車中の重機（パワーシャベル）が思っていたより近くにあり、勢いよく振り向いた際に衝突し、頭部および腰部を打撲した。	37	3	145	1 ～ 9
60	2020	8	11 ～ 12	個人宅解体工事にて足場組み立て作業中、バランスを崩し足場2段目（地上3m）から左向きで転倒し、外傷性くも膜下出血および左手関節開放性脱臼骨折を負った。	51	1	411	1 ～ 9
61	2020	8	14 ～ 15	資材置場で、工事用資材の積み込み作業中、コンテナボックス（8立方メートル）から転落した。その際、左腕を打撲、擦傷を負った。	28	1	611	30 ～ 49
62	2020	8	14 ～ 15	寺院の屋根瓦葺き替え工事で、屋根の木製下地材（巾30mm×厚み14mm）を切り揃えるため、屋根に上がって右手に持ったディスクグラインダーで部材の端を切断していた。その際、部材を支えていた左手の人差し指と中指を切り、左示指PIP関節開放骨折、左示指・中指伸筋腱断裂を負った。	61	8	153	1 ～ 9
63	2020	8	11 ～ 12	工場内の棚上に置いてあるスペーサーを取るため脚立（600mm）に上った際、脚立の下に物が挟まっていたため揺れて倒れ、右足関節を捻挫した。	42	1	371	1 ～ 9
64	2020	8	13 ～ 14	1階車庫の片付けおよび掃除中、棚から転落し胸と腰を骨折した。	21	1	419	1 ～ 9
65	2020	8	9 ～ 10	資材置場で碎石を敷く作業中、かき板で均しながら後ろ向きに下がっていたところ、段差に気付かず背中から落下して強打し、肋骨を折った。	48	1	417	10 ～ 29
66	2020	9	8 ～ 9	会社内の資材置き場で資材整理中、踏み板（180cm、重さ13.8kg）を持ち上げたときに腰に痛みが出て、腰椎椎間板ヘルニアを発症した。	31	19	921	10 ～ 29
			17	パイプシャフト内で1階のパイプ撤去作業中、5階に取り付けた滑車				1





75	2020	9	13 ～ 14	台風で被害にあった屋根修理のため、はしごを使用して登るときに、 屋根より高いはしごの段に体重をかけたため、はしごの根元がずれて 外れ、約2m下の地面に落下し左手首を骨折した。	62	1	371	10 ～ 29
76	2020	9	14 ～ 15	病院で、外壁防水工事に伴う足場組立作業中、足場材荷上げ用に開口 部を設けていたが、バランスを崩して高さ7.3mから墜落し、高エネ ルギー外傷、肺挫傷、首に骨折を負った。	26	1	411	1 ～ 9
77	2020	10	13 ～ 14	倉庫解体工事現場で2階の屋根を工具で切断作業中、バランスを崩し て転落し、胸腰椎圧迫骨折を負った。	54	1	415	10 ～ 29
78	2020	10	6 ～ 7	倉庫（メーカー）へ材料を引き取りに向かう際、会社の車の後部座席 に乗っていたところ追突され、左肩、腰に捻挫を負った。	25	17	231	1 ～ 9
79	2020	10	14 ～ 15	会社倉庫で荷物の整理中に倉庫の段差につまずいて転倒し、左手首を 骨折した。	53	2	417	1 ～ 9
80	2020	10	11 ～ 12	ごみ置き場（平屋高さ約416m）の足場で、高圧洗浄作業終了後、 ホースの片付けをするために足場からパラペット（幅約30cm）に足 を掛けて、屋上に移ったとき、足下が濡れていたために滑って足首を ひねった。さらに、バランスを崩してひねった右足の方から、約50 cm下の平場に足をついて、右足リスフラン関節捻挫を負った。	29	19	419	1 ～ 9
81	2020	10	11 ～ 12	資材置き場で資材の片付け中、資材を持って歩行中、地面に置いて あった台木につまずいて転倒し、膝を地面にぶつけ左膝蓋骨にヒビが 入った。	44	2	911	1 ～ 9
82	2020	10	17 ～ 18	倉庫内で、トラックに荷物を積込中、石膏ボード（12.5mm ×910×1820）を2枚担いだ際、右腕を痛めた。その際、右上腕二頭 筋腱を断裂した。	56	19	921	10 ～ 29
			15	現場で木枠を引っ張ったとき、木片（70cm×3cm）が顔面に飛んでき				1

83	2020	10	16	た際、左手で避けようとして、左第3指を骨折した。	49	4	522	～	9
84	2020	10	11	解体工事現場で、ネジフックを切断するためサンダーを使用中、上部より垂れ下がった配線を振り払おうとした際、左手がサンダーの刃に接触し、左前腕に挫創を負った。	52	7	153	～	9
85	2020	10	17	現場で資材の片付け中、鉄筋の先端に爪が引っ掛かり、左手中指に切創を負った。	34	8	521	～	29
86	2020	11	11	工場造型場職場内でデッキ上（高さ3m）でガス切断解体中、切断箇所を確認している際、デッキが倒れ、左肘上上腕骨折、腰の突起骨折を負った。	40	1	418	～	9
87	2020	11	18	会社2Fにある道具を1Fの車へ移動中、バランスを崩し、階段から飛び下りた際、右足踵を床に打ち付けて骨折した。	34	1	413	～	49
88	2020	11	9	建物内1階コンクリート壁解体工事で、立馬の上（外壁床1.5m）でハンドブレイカーを用いて作業に従事していた。その際、ハンドブレイカーを吊っていたロープが切れて、その反動でバランスを崩し、ハンドブレイカー（約30kg）を抱えた状態で後方へ転倒し、胸骨を折った。	39	1	411	～	29
89	2020	11	9	工場内の土場で片付けをしていたとき、ゴミを入れる大きなパレットの中に飛び込んだ際、縁に足を引っ掛けて転倒し、臀部に切創を負った。	22	1	391	～	9
90	2020	11	11	敷地内で、物置をリフトで移動準備中、リフトの爪に足を乗せ荷物を取る際、バランスを崩し、足をひねり、左足を骨折した。	46	1	222	～	9
91	2020	11	17	作業所から事務所へ帰るため車に同乗して国道を走行中、対向右折車と衝突して反動で歩道に乗り上げ、上顎骨折・頸椎捻挫・前歯欠損を	28	17	231	～	50

			18	負った。				99
92	2020	11	14 ～ 15	資材置場の駐車場で、トラック荷台の掃除のときに足下を滑らせて、荷台から転落し、その際、右腕を地面につき右橈骨遠位端を折った。	32	1	221	1 ～ 9
93	2020	11	11 ～ 12	資材運搬後、片付けをしていた際、歩行中にバランスを崩して、ビニールハウスの横で左後方に転倒し、左肋骨を折った。	75	2	711	10 ～ 29
94	2020	12	14 ～ 15	VS側溝、蓋掛を0.25バックホウで行っていた。作業中にバックホウから降りる際、地面の石に足を取られ右足首をひねり、負傷した。	26	19	711	10 ～ 29
95	2020	12	16 ～ 17	解体現場で、解体足場に防音パネル（縦362cm、横81.9cm、重量10kg）を1階から足場の3段目（約3m45cm）のところに荷上げして取り付けていた。そのとき、次の防音パネルを1階から足場の3段目にいる人に渡したところ、防音パネルを上げたときに建物の突起物に引っ掛かり、手から防音パネルが離れて約3m45cmのところから落ちた。その際、荷上げしている真下にいたため、防音パネルが左手小指に直撃して複雑骨折した。	35	4	391	1 ～ 9
96	2020	12	14 ～ 15	会社の土場で、小屋の屋根の骨組みで移動しようとしたとき、安全帯のロープがクランプに引っ掛かり、体が引っ張られて体勢が崩れた。その際、足を踏み外して背中から転落し、足場の手摺りに脇腹を強打して、肋骨を折り、外傷性血気胸と肺挫傷を負った。	40	1	415	1 ～ 9
97	2020	12	15 ～ 16	会社車両基地の土場で車両整備点検中、10tダンプトラックのキャブのルーフに上がり、荷台の作業灯の電球を交換していた。その際、足を滑らせて約3mの高さから転落し、右橈骨を折り、頭部に挫創を負い、腰部を打撲した。	29	1	221	1 ～ 9
98	2020	12	9 ～ 10	会社内の倉庫で、棚の奥にある道具を引っ張り出す作業中、手を離して後ろ向きに転倒し、右足首をひねって、骨折した。	43	2	364	10 ～ 29

99	2020	12	12 ～ 13	足場解体作業中、敷地からトラックへ移動する際、足下が滑って右胸付近をトラックの荷台部分に強打し、右肋骨を折った。	30	3	221	30 ～ 49
----	------	----	---------------	--	----	---	-----	---------------

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#) に戻る。