

起因物（小）別コードno.418 建築物、構築物労働災害発生状況

業種別建築物、構築物労働災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製 品、乳 製品製 造業			24		25		26	29	34	38	19	29	27	22	19	22	26	37	31	13	22	20	19	482
010102 水産食 料品製 造業			31		29		28	62	46	34	26	38	17	24	25	34	22	22	25	18	17	27	17	542
010103 農業保 存食料 品製造 業			12		13		17	17	18	24	12	9	12	14	10	7	17	16	17	22	8	9	9	263
010104 パン、 菓子製 造業			20		27		25	28	45	23	33	21	21	22	28	22	27	38	22	26	24	23	29	504



織物業																								
010204 染色整理業			3		3		3	1		2	3	2		1	2	1		1	2	1	1	3	3	32
010209 その他の繊維工業			7		6		1	5	5	2	7	3	2	3	2	2	3		4	5	3	1	3	64
0102 繊維工業			15		11		8	6	8	6	10	8	3	5	4	5	4	3	6	9	5	5	9	130
010301 外衣下着製造業			2		4		4	3	1	2	3	2	3	3	3	4	3	2	3	1	2		2	47
010309 その他の繊維製品製造業			7		5		5	4	2	3	1	2	5	3	3	2	2	5	3	4	2	3	2	63
0103 繊維製			9		9		9	7	3	5	4	4	8	6	6	6	5	7	6	5	4	3	4	110



金属製 家具製 造業			1			1						1	1					1		5		
010503 建具製 造業			1	3	4	1	1	3	1	3	1	1	2			2		1		24		
010509 その他 の家 具・装 備品製 造業			2		3	3	1						1	1	2	4				17		
0105 家具・ 装備品 製造業			5	7	13	4	6	5	6	5	5	3	6	3	2	7	7	1	3	2	90	
010601 パル プ・紙 製造業			4	3	2	7	2	4		2	4	2		5	2	5	4	1	2	2	3	54
010602 紙加工			8	5	11	7	9	5	2	4	5	5	7	4	6	3	4	8	6	3	7	109

品製造業																							
010609 その他の パル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			1	4	3	4	2	1	1	3	3	4	3	2	3	1	2	2	1	1	2	43	
0106 パル プ・ 紙・紙 加工品 製造業			13	12	16	18	13	10	3	9	12	11	10	11	11	9	10	11	9	6	12	206	
010701 印刷業			12	9	6	6	6	10	7	4	4	8	8	9	2	3	5	7	5	4	7	122	
010702 製本業				1	3				2	3	1				2	1		1	1	1		16	
010709 その他 の印			1	6	3	1	1	2		1	3			1		2			2	2	3	28	

刷・製 本業																								
0107 印刷・ 製本業			13		16		12	7	7	12	9	8	8	8	8	10	4	6	5	8	8	7	10	166
010801 無機・ 有機化 学工業 製品製 造業			12		10		9	9	16	11	4	9	10	9	8	8	6	7	8	9	7	5	5	162
010802 化学織 維製造 業			4		1			2		1				3	1	1					1			14
010803 医薬品 製造業			1		6		2	5	6	4	2	3	3	2	3	1	5	4	2	3	2	2	3	59
010804 石油製 品・石 炭製品			5		2		6	2	1	3	4	4	6	3	3	1	2	1	2			1		46









その他の鉄鋼業			10	4	1	4	7	4	6	5	3		2	2	3		3	2	3	2	2	63
0110 鉄鋼業			22	16	7	12	18	18	9	14	10	9	9	10	9	2	8	13	11	14	12	223
011101 非鉄金属精練・圧延業			3	1	4	2	4	1		1	3	2	1	2	1	2		6	3	2	2	40
011102 非鉄金属鋳物業			4	2	1	2	1	4		3	2	1	1	2	1		2	1			1	28
011109 その他の非鉄金属製造業			2	3	3		1	4	2	2	5	1	3	1	2		3	3		2	2	39
0111 非鉄金属製造			9	6	8	4	6	9	2	6	10	4	5	5	4	2	5	10	3	4	5	107



0112																							
金属製品製造業			104	78	86	85	78	76	56	56	67	59	48	56	42	42	61	51	42	40	39	1,166	
011301																							
機械 (精密機械を除く) 器具製造業			30	35	26	29	42	39	18	26	29	31	25	26	21	21	20	29	30	20	21	518	
011302																							
計量器 測定器 製造業			2	2	3	1					3	4			1	4		1	1		22		
011303																							
光学機械・レンズ製造業			2	4		1	2				2	1			1	2	1	1			17		
011304																							
時計・同部品									1		1	2				1					5		

製造業																								
011305 その他の精密 機械器具製造 業			2		2		3	2	7	2	3	3	5		3	3	3	3	3	3	2	2	2	53
0113 機械器具製造 業			36		43		32	32	52	41	22	29	40	33	33	29	25	26	29	33	34	23	23	615
011401 重電機製造業			3		1			4	3	2		3	2	1	1	1	1	3	2	2		1	1	31
011402 軽電機製造業			6		6		5	4	3	6	3	2	3	3	1	2	4	3	2	1	5			59
011403 電子機器用・ 通信機器用部			9		8		11	4	11	8	8	4	7	3	4	5	9	3	6	5	3	9	14	131

品製造業																								
011409 その他の電気 機械器具製造業			9		4		9	14	11	9	11	8	8	14	5	8	14	7	10	12	11	6	16	186
0114 電気機械器具製造業			27		19		25	26	28	25	22	17	20	21	11	16	28	16	20	20	19	16	31	407
011501 造船業			76		91		62	58	76	73	58	61	47	30	37	29	38	21	41	34	29	36	24	921
011502 自動車・同 付属品製造業			23		20		33	31	24	17	10	18	14	19	12	13	23	12	18	14	13	15	21	350
011503 鉄道車両・同			2		1		1	1	2	2	4		2			2				1		1	3	22





ス・水道業																									
0116 電気・ガス・水道業			19		20			12	10	10	17	14	13	17	6	16	7	11	6	8	7	6	9	10	218
011701 自動車整備業			18		16			13	16	17	18	11	15	15	21	16	16	16	16	11	13	7	12	13	280
011702 機械修理業			9		6			9	2	8	8	10	4	9	9	2	4	5	4	5	5	7	4	7	117
011703 クリーニング業			11		14			12	26	17	17	17	21	23	17	23	6	11	20	21	20	19	10	9	314
011704 たばこ製造業			2											2											4
011709 その他の製造			30		29			25	31	14	17	24	22	25	20	19	13	24	14	22	17	17	16	13	392

業-その他																								
0117 その他の製造業			70		65		59	75	56	60	62	62	74	67	60	39	56	54	59	55	50	42	42	1,107
01 製造業			815		761		744	821	824	773	622	672	642	581	553	538	582	570	610	599	485	472	514	12,178
020101 一般石炭鉱業							1																	1
020109 その他の石炭鉱業							1										1							2
0201 石炭鉱業							2										1							3
020201 採石業			4		5		2	5	11	4	1	3	4	1	4	5	2	2		4	1	3	2	63
020202 砂利採			5		3		3	5	2	1	1	1	4	2	1	2			3	1	5	3		42

取業																								
020209 その他の の土石 採取業			1		1		1			2		1	1				1		1	1		1	11	
0202 土石採 取業			10		9		6	10	13	7	2	5	9	3	5	7	2	3	3	6	7	6	3	116
020301 金属鉍 業																								
020302 石油等 鉍業												1											1	
020309 その他 の鉍業 —その 他			1		1		1		1			1	1	1	1	1	2	1		1	1		14	
0203 その他 の鉍業			1		1		1		1			2	1	1	1	1	2	1		1	1		15	



030106 道路建設 工事業			86		66		52	50	40	45	27	24	32	29	29	35	37	22	35	26	34	40	44	753
030107 河川土 木工事 業			42		19		17	22	19	17	13	12	13	16	19	13	9	10	15	11	15	11	14	307
030108 砂防工 事業			24		21		14	11	13	6	9	15	7	8	4	6	6	3	6	6	7	7	5	178
030109 土地整 理土木 工事業			27		17		20	20	18	19	7	15	11	12	12	14	8	9	14	12	10	10	13	268
030110 上下水 道工事 業			48		33		34	38	26	29	19	21	13	22	16	17	12	12	10	17	14	10	14	405
030111 港湾海 岸工事			13		12		11	11	9	1	6	4	2	6	12	6	1	7	4	7	4	6	5	127

業																								
030199 その他の 土木 工事業			142		115		80	89	101	79	67	86	88	78	80	76	86	65	60	71	74	76	76	1,589
0301 土木工 事業			423		320		250	259	247	224	162	194	182	190	197	182	170	148	163	164	182	176	182	4,015
030201 鉄骨・ 鉄筋コ ンク リート 造家屋 建築工 事業			295		200		218	271	235	195	141	156	163	161	161	179	169	146	140	143	124	96	104	3,297
030202 木造家 屋建築 工事業			277		213		200	224	166	119	131	146	141	143	142	113	107	111	121	124	95	96	87	2,756
030203 建築設			58		48		42	44	30	33	33	29	32	35	23	21	36	28	23	27	24	26	33	625



0303 その他 の建設 業			151	139		146	158	144	151	126	122	131	127	119	121	109	114	131	116	121	111	124	2,461
03 建設 業			1,419	1,110		1,020	1,155	998	894	773	784	829	820	823	813	748	693	739	728	698	660	676	16,380
040101 鉄道・ 軌道業			22	24		25	26	34	18	24	21	22	14	25	24	19	16	16	17	17	18	22	404
040102 水運業			3	1			4	3	1	1	3	2			1	1	3	4	1	3	4	2	37
040103 航空業			1			3	1	3		1	3		2		2	4	3	3	1	1	1	3	32
0401 鉄道・ 軌道・ 水運・ 航空業			26	25		28	31	40	19	26	27	24	16	25	27	24	22	23	19	21	23	27	473
040201 ハイ ヤー・ タク			49	55		39	51	49	48	50	55	64	34	64	56	64	51	65	59	53	52	57	1,015





040303	貨物軽自動車運送業			4	1	7	1	4	5	2	2		1	7	4	4	2	5	2		4	2	57
040309	その他の道路貨物運送業			16	15	16	14	10	13	10	14	9	9	8	5	4	4	10	6	5	9	5	182
0403	道路貨物運送業			393	386	340	358	359	379	335	331	345	331	367	341	297	346	365	421	336	383	381	6,794
040409	その他の運輸交通業－その他				3	3	4	3	2	3	1	1	3	1		5	3	1	4	2	1		40
0404	その他の運輸交通業				3	3	4	3	2	3	1	1	3	1		5	3	1	4	2	1		40



港湾運 送業			6		12		13	11	9	13	5	14	9	9	5	11	4	5	5	7	12	8	10	168
05 貨物 取扱業			28		36		45	38	42	41	31	37	34	39	32	32	43	29	38	44	43	34	42	708
060101 農業			29		28		33	30	30	35	29	37	33	52	52	32	37	51	32	38	49	42	39	708
0601 農業			29		28		33	30	30	35	29	37	33	52	52	32	37	51	32	38	49	42	39	708
060201 木材伐 出業			2		3		3	5	4	5		2	3	1	1	1	1	5		5	2	1	5	49
060209 その他 の林業			3		6		3	2	6	4	4	1		5	3	2	4	1	2	3		3	5	57
0602 林業			5		9		6	7	10	9	4	3	3	6	4	3	5	6	2	8	2	4	10	106
06 農林 業			34		37		39	37	40	44	33	40	36	58	56	35	42	57	34	46	51	46	49	814
070101 畜産業			36		33		29	28	45	34	29	31	42	40	27	21	29	28	31	37	42	29	32	623
0701			36		33		29	28	45	34	29	31	42	40	27	21	29	28	31	37	42	29	32	623

畜産業																								
070201 漁業			8		10		4	3	7	6	5	2	5	4	5	5	1	6	4	3	6		2	86
070209 その他の水産業			6		7		5	10	5	9	5	2	4	4	3	6	7	6	9	8	5	1	2	104
0702 水産業			14		17		9	13	12	15	10	4	9	8	8	11	8	12	13	11	11	1	4	190
07 畜産・水産業			50		50		38	41	57	49	39	35	51	48	35	32	37	40	44	48	53	30	36	813
080101 各種商品卸売業			14		13		9	11	8	9	6	5	6	6	6	3	3	4	1	8	3	1	4	120
080102 家具・建具・じゅう器等卸売業			3		2		5		3	1			1	3	3	1		1	4		3	2		32



080205																							
新聞販売業		52		57		64	42	46	46	54	60	66	54	59	62	51	52	44	41	37	47	52	986
080209																							
その他の小売業		139		169		167	201	208	209	212	255	259	252	246	221	281	250	302	302	254	332	313	4,572
0802																							
小売業		399		403		407	399	416	391	411	432	451	422	416	380	426	408	440	475	365	482	462	7,985
080301																							
理容業				1		1	2	1	2	3	2	2		2	1	1	1	1			3		24
080302																							
美容業		4		2		5	6	3	5	4	3	5	8	3	5	11	6	5	8	5	7	6	101
0803																							
理美容業		4		3		6	8	4	7	7	5	7	8	5	6	12	7	6	9	5	10	6	125
080401																							
倉庫業		6		11		7	9	14	13	9	14	14	12	12	10	16	16	16	18	15	18	16	246
080409																							
その他の商業 -その		26		31		31	31	26	40	29	43	39	41	28	22	35	49	36	41	37	38	32	655







の映画・演劇業			3		1		3	2	1	2	3	1		2	1		3	2		5	4	2	4	39
1001 映画・演劇業			4		4		3	5	1	3	7	4		4	6		3	2	1	6	5	3	5	66
10 映画・演劇業			4		4		3	5	1	3	7	4		4	6		3	2	1	6	5	3	5	66
110101 通信業			4		9		83	71	97	90	70	80	74	85	70	61	65	60	67	70	72	70	59	1,257
1101 通信業			4		9		83	71	97	90	70	80	74	85	70	61	65	60	67	70	72	70	59	1,257
11 通信業			4		9		83	71	97	90	70	80	74	85	70	61	65	60	67	70	72	70	59	1,257
120101 自動車教習所			1		3		3	4	1	1	1	2	1	1	4	1	1	2		2	4	3	3	38
120102 ソフトウェア業					1			1		1	1	1	1	1	3		2		2	1	5	1	2	23





旅館業		102	99	87	89	100	110	91	79	107	86	90	104	85	85	94	99	97	71	93	1,768
140201 一般飲食店		104	109	118	104	110	134	155	124	170	160	150	130	140	156	170	147	134	148	134	2,597
140209 その他の飲食店		10	12	17	15	16	19	24	14	8	13	25	19	16	15	14	20	8	11	13	289
1402 飲食店		114	121	135	119	126	153	179	138	178	173	175	149	156	171	184	167	142	159	147	2,886
140301 ゴルフ場		36	33	36	50	36	36	27	33	28	23	27	26	38	28	27	21	25	33	26	589
140302 公園・遊園地		10	9	5	8	11	6	16	8	20	8	8	1	8	10	7	11	7	6	3	162
140309 その他の接客 娯楽業 －その他		52	33	38	49	30	41	49	34	42	39	41	37	32	36	35	29	36	38	35	726



と畜業			1	1	1	2			2	1	2	1			1	1	3				1	17
150109 その他 の清 掃・と 畜業			65	48	48	44	45	55	53	57	39	46	51	46	45	35	58	40	42	39	27	883
1501 清掃・ と畜業			399	376	365	388	370	407	348	353	347	374	374	290	331	300	365	346	288	338	314	6,673
15 清 掃・と 畜業			399	376	365	388	370	407	348	353	347	374	374	290	331	300	365	346	288	338	314	6,673
160101 官公署			8	14	8	4	3	6	7	5	3	5	6	4	4	1	4	3	1	3	11	100
1601 官公署			8	14	8	4	3	6	7	5	3	5	6	4	4	1	4	3	1	3	11	100
16 官公 署			8	14	8	4	3	6	7	5	3	5	6	4	4	1	4	3	1	3	11	100
170101 派遣業			7	4	6	3	5	7	4	5	13	11	13	9	7	6	7	8	7	6	10	138
1701			7	4	6	3	5	7	4	5	13	11	13	9	7	6	7	8	7	6	10	138

派遣業																								
170201 警備業			80		66		56	85	88	100	100	81	88	98	94	69	73	99	108	110	106	125	119	1,745
170202 情報処 理サー ビス業			3		3		1		2	1	3	4	5		4	3	8	4	3	3	4	3	4	58
170209 その他			199		163		192	170	149	168	189	205	220	181	172	197	195	169	193	189	194	181	203	3,529
1702 その他 の事業			282		232		249	255	239	269	292	290	313	279	270	269	276	272	304	302	304	309	326	5,332
17 その 他の事 業			289		236		255	258	244	276	296	295	326	290	283	278	283	278	311	310	311	315	336	5,470
0 全産 業			4,631		4,258		4,172	4,498	4,348	4,267	3,931	4,020	4,244	4,047	4,061	3,713	3,862	3,746	4,058	4,196	3,739	3,895	3,973	77,659

業種別建築物、構築物死亡災害発生状況（1999-2021年）

業種	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合計
010101 肉製品、 乳製品製造業								1						1					1					3













011101 非鉄金属 精練・圧延業		2													1							3
011102 非鉄金属 鋳物業									1													1
011109 その他の 非鉄金属製造業											1											1
0111 非鉄金属製 造業		2							1	1					1							5
011201 洋食器・ 刃物製造業																						
011202 ねじ等製 造業																						
011203 金属プレ ス製品製造業																						
011204 めっき業	1		1										1									3
011209 その他の 金属製品製造業	2	1	1	1				2	1	2												10
0112 金属製品製 造業	3	1	2	1				2	1	2				1								13
011301 機械（精 密機械を除く）器 具製造業	1							2	1			1	1		1	1						8











030106 道路建設 工事業	5	4	4	3	2	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	1	2		2		2		2	43
030107 河川土木 工事業	3		1	1			2	1	1		1			2			1	1	2	1		2	1	20
030108 砂防工事 業	2	1	2			1	3	1	2	2			1		2			1						18
030109 土地整理 土木工事業	2			3					1	2									2					10
030110 上下水道 工事業	3	2	2	3	1	2	1		1	2	1					2						1		21
030111 港湾海岸 工事業	1		2		1		1			1				2										8
030199 その他の 土木工事業	8	8	5	5	4	5	2	4	5	1	1	2	4	4		6	2	3		1	4	1	3	78
0301 土木工事業	31	20	19	17	13	12	10	12	12	11	5	5	7	10	4	13	7	8	8	2	6	7	6	245
030201 鉄骨・鉄 筋コンクリート造 家屋建築工事業	15	18	17	13	10	5	8	9	7	3	6	7	5	5	5	4	2	5	1	4	2	2	5	158
030202 木造家屋 建築工事業	2	7	3	4	3	4	2	2	3	4	3	2	1	2	3	2	1	2	3	3		2	1	59
030203 建築設備 工事業	3			1	1	1		1	2	1			2	1		1			1	1			2	18



040209 その他の道路旅客運送業																								
0402 道路旅客運送業	1																			1				2
040301 一般貨物自動車運送業	1	1	2	1	3	2	5	2	1	1	1	2	1			1			1		1	2		28
040302 特定貨物自動車運送業										1			1											2
040303 貨物軽自動車運送業																								
040309 その他の道路貨物運送業																								
0403 道路貨物運送業	1	1	2	1	3	2	5	2	1	2	1	2	2			1			1		1	2		30
040409 その他の運輸交通業－その他																								
0404 その他の運輸交通業																								
04 運輸交通業	2	1	2	1	3	2	6	2	1	2	1	2	3			1			1	1	2	2		35
050101 陸上貨物							1	1		1	1		2			1								7

取扱業																							
0501 陸上貨物取扱業						1	1		1	1		2		1									7
050201 一般港湾運送業																							
050202 港湾荷役業					1					1		1											3
050209 その他の港湾運送業																							
0502 港湾運送業					1					1		1											3
05 貨物取扱業					1		1	1		1	2		3		1								10
060101 農業	1	4	1	1				1	1				1	1	1			3			1	1	17
0601 農業	1	4	1	1				1	1				1	1	1			3			1	1	17
060201 木材伐出業					1							1											2
060209 その他の林業																							
0602 林業					1							1											2
06 農林業	1	4	1	1	1			1	1			1	1	1	1			3			1	1	19
070101 畜産業	1	1	1					1	1			1						1					7
0701 畜産業	1	1	1					1	1			1						1					7











他																									
1303 その他の保健衛生業																									
13 保健衛生業				1	1				2	1										1	1		1	8	
140101 旅館業	1	1	1		3			2	1	1	1	1	1	1	1	1							1	17	
1401 旅館業	1	1	1		3			2	1	1	1	1	1	1	1	1							1	17	
140201 一般飲食店								1											1			1		3	
140209 その他の飲食店								1						1		1								3	
1402 飲食店								2						1		1			1			1		6	
140301 ゴルフ場					2																	1		3	
140302 公園・遊園地																									
140309 その他の接客娯楽業－その他		1	17	1								1		1					1	1		1		1	25
1403 その他の接客娯楽業		1	17	1	2							1		1					1	1		1	1	1	28
14 接客娯楽業	1	2	18	1	5			2	2	1	1	1	2	2	2	2	1		2	1		2	1	2	51
150101 ビルメン	2	6	3	2	10	4		1	1	6	3	3	4	1	4	2	2		1	4	2	1	1	2	65

テナンス業																								
150102 産業廃棄物処理業	1			1		1	1	1		1			1		1	1				2				11
150103 その他の廃棄物処理業	1				1					1		1				2	1		1					8
150104 火葬業																								
150105 と畜業						1																		1
150109 その他の清掃・と畜業	2		2	1	1		1		1	1	1	1						1			1			13
1501 清掃・と畜業	6	6	5	4	12	6	3	2	7	6	4	6	2	4	3	5	1	2	5	4	2	1	2	98
15 清掃・と畜業	6	6	5	4	12	6	3	2	7	6	4	6	2	4	3	5	1	2	5	4	2	1	2	98
160101 官公署		1		1																				2
1601 官公署		1		1																				2
16 官公署		1		1																				2
170101 派遣業								1																1
1701 派遣業								1																1
170201 警備業	2	2		2	1	1	1	1	1		3			1			2			2	1		1	21
170202 情報処理サービス業																	1			1				2
170209 その他	6	3	3	1	1	4	3	5	3	5	3	2	2	2	4	3	1	4	2	2	3			62

1702 その他の事業	8	5	3	3	2	5	4	6	4	5	6	2	2	3	4	3	4	4	2	5	4		1	85
17 その他の事業	8	5	3	3	2	5	4	7	4	5	6	2	2	3	4	3	4	4	2	5	4		1	86
0 全産業	104	105	103	82	94	62	68	76	74	77	52	50	52	57	38	47	35	54	45	38	32	32	38	1,415

出典：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm> (MHLW, Japan)

建築物、構築物を起因物（小）とする死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発 生 時	死亡災害事例	業種 (小) コード	事故 の型 コー ド	労働 者規 模
2012	10	13 ～ 14	広告塔の看板を張り替える作業中、被災者らは広告塔に備え付けられていた設備（アルミ製のはしごを加工したもの）に乗り、看板の張り替えを行っていたところ、はしごの部材が破断したため同設備ごと地面に墜落し、うち1名が死亡した（地面から看板下端まで約15m）。なお、同設備は看板に設けられているレールにかけられた状態で設置されており、人力により水平方向に移動することができる。	30209	5	1～9
2012	9	14 ～ 15	雨水用排水路の改修工事において被災者らは、排水路のコンクリート床のはつり殻の掻き出し作業をしていたところ、取り壊し予定のなかった北側の側壁が倒れてきて、被災者が挟まれて即死した。なお、災害発生場所における南側の側壁は、前日までに取り壊しが完了して、はつり作業をしていた排水路はL字型の状態だった。	30107	5	10～ 29

2012	8	10 ～ 11	被災者は鉄骨平屋建ての商業施設新築工事において、躯体外部の鉄骨部材の据え付け位置を微調整するため、地上から約5mの高さにある鉄骨部材に足をかけ、足をかけた鉄骨部材の上方の鉄骨部材のボルトを外したところ、バランスを崩し地面に墜落した。	30201	1	10～ 29
2012	5	9 ～ 10	被災者は木造平屋の屋根の建て込み作業中、高さ約5mの梁の上に足を乗せ、母屋材を梁に釘止めしていたところバランスを崩し、左側面からコンクリート床に墜落、心臓破裂により死亡した。	30202	1	1～9
2012	2	10 ～ 11	雪処理場である埠頭にて、海水の水質検査業務に従事していた被災者は、バケツにロープを括り付け、海水を採取しようと岸壁の端まで移動したところ、岸壁に着いていた雪庇（40～80cmほど張り出していた）に乗ったため、雪庇を踏み抜き約2m下の海面に墜落した。なお、ライフジャケットは着用していなかった。	30199	10	1～9
2012	12	15 ～ 16	アルミ製のカーポートを新築する工事中、基礎用の2つの溝内に、梁を取付けた支柱を各4本建てた後、被災者が溝の中に入り、支柱をハンマーで叩き、間口の間隔を調整していたところ、支柱が4本目から1本目まで順次倒れ、被災者の頸部及び胸腹が支柱の間に挟まれた。	30209	5	1～9
2012	9	16 ～ 17	被災者はコンクリート壁を解体中、6段積みされているブロックのうち一番下のコンクリート壁を壊し、鉄筋が見える状態してからエアカッターで鉄筋を切断している際、鉄筋が壁を支えられなくなり倒れ、逃げ遅れたため下敷きとなった。	30201	5	1～9
2012	8	13 ～ 14	法面にコンクリートブロックを設置し擁壁を建設する工事において、事業者がドラグショベルを運転し、最後の一枚を吊って設置し、被災者がワイヤーロープの玉外し作業を行っていたところ、コンクリートブロックが被災者側に倒れ、下敷きとなった。被災者は、骨盤骨折等による大動脈損傷により失血死した。	30199	5	1～9
2012	9	9 ～ 10	水力発電水路護岸等の除草作業現場において、水路周囲に設けられたフェンス内の草取を行っていた被災者が誤って水路内に転落し、そのまま水管内を流され、約3kmほど下流で発見され、病院に搬送されたが間もなく死亡（溺水）が確認された。	30199	10	1～9
		11	岸壁建設工事において、被災者らは岸壁海側のたれ壁（鉄筋コンクリート製）を作るため鉄筋を組み立てていたところ、当該鉄			

2012	6	～	筋が海側へ傾きながら倒れ、3名が海に投げ出された。1名は自力で岸壁に泳ぎ着いたが、2名が海中で鉄筋の下敷き状になり、死亡した。なお、被災者らは救命胴衣を着用していた。	30111	5	30～ 49
2012	6	～	11 岸壁建設工事において、被災者らは岸壁海側のたれ壁（鉄筋コンクリート製）を作るため鉄筋を組み立てていたところ、当該鉄筋が海側へ傾きながら倒れ、3名が海に投げ出された。1名は自力で岸壁に泳ぎ着いたが、3名が海中で鉄筋の下敷き状になり、死亡した。なお、被災者らは救命胴衣を着用していた。	30111	5	30～ 49
2012	4	～	13 被災者はU字溝を設置する作業を行っていた。中古のU字溝を所定の長さに切断するため、U字溝の上に乗ってエンジンカッターで切断ところ、切断部分が倒れて落下し、その際にU字溝に背中を強打した。	30199	1	1～9
2012	11	～	10 高さ約60mの送電線用鉄塔の防錆塗装工事において、被災者は準備作業のため、鉄塔に附設されたステージ（地上高さ20m）から身をのり出し、工具箱に入ったサンダーを取ろうとして、地上に墜落して死亡した。なお、被災者の腰には2丁掛けの安全帯が着用されていたが、被災時に使用されていなかった。	30209	1	1～9
2012	7	～	8 被災者は既設屋外配管架空架台上において、新設配管の敷設準備のため架空架台を移動中、当該架台から約10m下の地面（アスファルト）に墜落した。	30309	1	1～9
2012	4	～	11 被災者はコンクリート擁壁を設置する河川護岸工事において、コンクリート打設の完了後、その型枠を解体しようと、既存の護岸と擁壁の間で作業していたところ、既存護岸の基礎コンクリートが崩壊し、その下敷きとなって死亡した。	30107	5	10～ 29
2012	8	～	14 間仕切りのブロック壁をエアピックハンマーによりはつっていたところ、突如間仕切りのブロック壁が倒壊し、近くでガラ（はつりカス）の片付け作業をしていた被災者がその下敷きとなった。	30209	5	10～ 29
2012	1	～	8 2階建軽量鉄骨造アパートの解体工事現場において、解体した資材を仮置き位置へ移動作業中、資材と共に重機が梁を引っ張ってしまい、2階外階段の床を支持していた鉄骨がたわみ、床が脱落、同床で溶断作業をしていた作業員2名が墜落し、1名が死亡	30201	5	10～

		9	し、1名が重傷を負った。			29
2012	10	17 ～ 18	被災者はサーキット内のロケハンを行っていた最中にピットの上部にある2階テラス（高さ約6m）から墜落し、頭部を強打し死亡した。	100101	1	1～9
2012	8	8 ～ 9	建築物の屋上（高さ約15m）において、ヘリサイン（屋上に学校名等の場所の名前を書くことにより、災害発生時に救援ヘリコプターの目印の役割を持ったもの）のライン引きのための墨の追い出しで計測作業を複数名で行っていたところ、メジャー片端を持ってパラペット際に移動した被災者が、建物端部より墜落した。	30209	1	1～9
2012	6	9 ～ 10	被災者は事務所内に設置されている段ボール製のゴミ箱が発煙しているのを発見し、事務所の台所にて水を汲み消火活動を行ったところ、煙を吸い込んだため死亡した。	10101	16	10～ 29
2012	6	11 ～ 12	新築工事中のマンションで、エアコン室内機の取り付け作業を行っていた被災者が、エアコン室内機を運搬中に躯体7階ベランダ部分から墜落した。	30203	1	1～9
2012	5	10 ～ 11	3階建マンションの屋上防水工事現場において、同建物の屋上で防水シート貼の作業をしていた作業者が、高さ約30cmのパラペットを超えて、約10m下のコンクリート地面に墜落した。	30209	1	10～ 29
2012	4	7 ～ 8	被災者は既存建築物の屋上にて窓ガラスの清掃作業準備中、屋上から地上へ約20m墜落した。	150101	1	1～9
2012	4	17 ～ 18	被災者は災害が発生した建物の設備等の保守・点検業務を行い、作業終了後建物の所有者に点検完了の報告を行った。しかし、その後も被災者は、建物11階のセットバックになっている屋根上の排水溝部分の目詰まりを確認するため当該場所へ向かい、確認作業を行ったところ、高さ約70cmのパラペット部分を乗り越え、約30mの高さから地上へ転落し、死亡した。	150101	1	300 ～



2012	4	19 ～ 20	災害発生場所であるビル脇の路上にて、被災者が倒れているのが発見された。	170209	1	100 ～ 299
2012	3	14 ～ 15	7階建て建築物改修工事において、足場組立に従事する被災者は、屋上に設けられた手すりを乗り越え、約20m下の地上に墜落した。なお、安全帯は着用していたが、使用した形跡は確認されていない。	30201	1	1～9
2012	3	9 ～ 10	3階にてグレイチング付及び墨出し作業をしていたところ、被災者が何らかの理由により屋上へ上がり、パラペット上から約10m下に墜落した。	30201	1	10～ 29
2012	4	14 ～ 15	マンションの立体駐車場ピット内にて、同マンションの管理人が立体駐車場脇の扉から7～8m下にあるパレット（自動車を載せる台）上に、扉位置口付近の作業床端部よりパレット内に墜落した被災者が横たわっているのを発見した。被災者は既に昏睡状態であったが、救急搬送先の病院にて死亡が確認された。	150101	1	30～ 49
2012	1	9 ～ 10	3階建て建屋の塗装作業を行っていた被災者は、隣接する道路上に倒れているところを発見され、頭部及び全身打撲により、救急搬送先の病院で死亡した。	170201	1	30～ 49
2012	7	16 ～ 17	被災者は刈払機を使用し単独で土手における草刈り作業を行っていたところ、土手の端の石垣（高さ約1m強）から転落し、頭を負傷した。発見時、被災者は会話ができる状態であったが、その後搬送された病院にて容態が悪化し、死亡した。	140309	1	10～ 29
2012	1	10 ～ 11	流雪溝（雪を流水を利用して流下させ、排雪するための設備。幅80cm、深さ65cm、水深20cm、水温3℃）の上部を覆った雪を取り除く作業において、スノーダンプを用いて雪を削り取るようにして流雪溝に落としていたところ、誤って、当該流雪溝に転落し、約70m流された。	30309	10	10～ 29

2012	11	10	建物の3階で固定されている窓ガラスの拭き掃除作業を行っていた被災者は、誤って約10m下の構内通路上に墜落した。災害発生当時、窓ガラスの周囲に足場はなく、被災者は安全帯を装着していなかった。また、保護帽は被っていたものの飛来落下災害防止用であった。	150101	1	30～ 49
2012	12	9 10	工場内で大掃除中、被災者は竹竿の先にエアーストローを結びつけ、そのエアーストローで天井クレーンのホイスト部分の埃を払う作業等をしていた際、乗っていた高さ約2mの作業台の登り口付近から墜落し、更に、その下に設置されていた深さ1.5mのタンクの底まで墜落した。	10805	1	10～ 29
2012	4	14 15	ホッパーへの砂利投入作業の際、ホッパーシュート部に砂利が堆積し作業に支障が生じたため、外部から除去作業を行った。被災者は、除去できなかった一部の砂利を除去するため、ホッパー下部に設置されているベルトフィーダからホッパーシュート内に入った際、砂利に埋まり死亡した。	20202	5	1～9
2012	11	8 9	4階建てマンションの屋上防水工事現場において、当該マンションの屋上に移動するために隣接するマンションの屋上に上がり、床に養生シートを敷く作業中、屋上の外周にある立ち上がりに被災者が右足のかかとを引っ掛けて体勢を崩し、高さ約12mから地上に墜落し、死亡した。	30309	1	1～9
2012	7	11 12	住宅地盤沈下修正工事現場において、当該住宅床下の地盤を手掘りで横方向に掘削している際に、住宅基礎部分のコンクリートの一部が上から崩落し、被災者の体の一部が掘削地面との間に挟まった（掘削高さ約1.5m、奥行き約2m）。被災後、天候が豪雨となり、掘削箇所に浸水し、救出するまでの間に溺死した。	30202	5	1～9
2012	3	12 13	工場内工業用水の配管の修理終了後、工事立会人であった被災者は、補修工事のため閉めていた配管バルブを開けるため、工場内配線ラックの防護ボード（地上約5m、石膏厚さ1cm）付近を歩行していたところ、防護ボードが割れて地上へ落下、救急搬送先の病院において死亡した。	11001	1	100 ～ 299
2012	5	8 ～ 9	被災者は2階屋上に設けられた機械室の屋上（高さ3.7m）においてクレーンの誘導作業を行っていたが、2階屋上に倒れた状態で発見された。	30302	1	10～ 29
		11	公園にある角度33度、上下幅約10mの、のり枠内の草刈り作業を行っていた際、その下にある角度75度の擁壁から、垂直高さ			

2012	11	～ 12	約5.4m下のコンクリート溝に墜落した。	60101	1	1～9
2012	7	～ 8	被災者は、タコいけす（幅1.96m奥行き1.03m高さ1.76m、木製、100kg程度）を岸壁から海面へジブクレーンを用いて降ろす作業をしていた。タコいけすを海面へ着床させた後、バランスを崩し、岸壁から推定約1.8m下の当該タコいけすの上面に墜落して頭部を強打し、死亡した。	170209	1	1～9
2012	3	～ 16	木造平屋建ての納屋の解体工事中、屋根瓦を撤去し、外壁材である杉板を取り外した状態で廃材の整理を行っていたところ、突然建物が南側に倒壊し、その下敷きになった。	30209	5	1～9
2012	2	～ 16	アーケード解体工事において、アーケード屋根上部にある消防用の消火足場の解体撤去準備のために消火足場の部材及び付設している消火管の一部分を切断する作業を2名で行っていた。1名が切断用電動鋸の刃を交換するためにアーケードより降りた後、残った被災者が消火足場上で電線等の廃材の片づけ作業を行っていたところ、消火足場上からアーケード屋根を破り、約8m下の地上に墜落した。	30209	1	1～9
2012	4	～ 11	乾粉タンク（鋼製の製品タンク）に詰まりが生じたため、修理班の3名が清掃作業を行っていた。被災者が、ガス溶断で穴あけされた同タンク側面から棒状のもので詰まりを除去していたところ、大量の粉が被災者に降りかかった。被災者は、3階のステージ面より約1.57m上方にあるスクリーコンベアの上蓋からバランスを崩し、ステージの手すりを乗り越えて約9m下の地面に墜落した。	10909	1	10～ 29
2012	2	～ 11	線路下の埋設排水管補修工事で、列車先方見張を行っていた被災者と無線連絡を行ったが被災者からの応答がなかったため、他の見張員が被災者の見張位置に赴いたが、姿が見えなかった。周辺を捜索したところ、指示を受けた見張位置から約200m離れた踏切わきの側溝に、意識がなく呼吸していない状態で倒れてる被災者を発見した。救急搬送したものの、頸髄損傷による窒息で死亡した。なお、被災者に頸髄以外の外傷はなかった。	30104	2	10～ 29
2012	6	～	木造2階建の倉庫3棟（北棟、中棟、南棟）の解体工事現場で、中棟を解体するため、現場責任者がグラップルで中棟東側の梁を引き抜いたところ、中棟全体が倒壊し、作業員2名が西側の壁面の下敷きとなり、1名は死亡、1名は負傷を負ったもの。な	30209	5	1～9

		17	お、被災者2名は倒壊防止用の控えを設置するため、梯子及び脚立に昇り西側壁面に穴を掘る作業を行っていた。			
2012	9	7 ～ 8	被災者はドック外の地上部分に設置されている水道管蛇口にホースを接続して、ドック内渠底で当該ホースを使用して船体の水洗作業を行っていた。船体水洗場所の移動に伴いホース接続場所も移動するため、ホースを蛇口から外し渠底まで下し、ホースを移動後、ホース引き上げ用のロープを被災者が渠底へ投げたが、ドック内側の犬走りの手すりにロープが乗り、同人が水道管等を乗り越え、足でロープを蹴落とそうとして滑り渠底へ墜落した。	11501	1	10～ 29
2012	5	5 ～ 6	被災者は紛失した工具を探すため、7階建ての化学プラントを1人で捜索し、「工具があったこと及び現在6階に居る」旨を無線にて同僚に伝えた後、地面へ墜落した。	10899	1	100 ～ 299
2012	8	14 ～ 15	被災者は所属する事業場の代表者と2名で、現場において電話線を引き込む作業を行っていた。被災者は、代表者と離れた箇所で保安器と呼ばれる設備の配線作業を行っていたが、代表者により作業を行っていた箇所の近くの水路で倒れているところを発見され、外傷性脳挫傷により、死亡が確認された。	30301	1	1～9
2012	7	19 ～ 20	骨材ヤード内砕砂骨材ビン底部に設置されている2基のホッパーを、業者が修理をすることとなった。そのための準備作業として、6名で砕砂骨材ビン内の砕砂を手作業でホッパーに落とし、排出する作業を開始した。約45 tを排出し、砕砂骨材ビン底部北側ホッパー部分の回り約50cmが露出するまで掘り進めた際、西側砕砂が崩れ6名が砂に埋まった。被災者のうち、完全に埋まった2名が死亡した。	10901	5	10～ 29
2012	7	19 ～ 20	骨材ヤード内砕砂骨材ビン底部に設置されている2基のホッパーを、業者が修理をすることとなった。そのための準備作業として、6名で砕砂骨材ビン内の砕砂を手作業でホッパーに落とし、排出する作業を開始した。約45 tを排出し、砕砂骨材ビン底部北側ホッパー部分の回り約50cmが露出するまで掘り進めた際、西側砕砂が崩れ6名が砂に埋まった。被災者のうち、完全に埋まった2名が死亡した。	10901	5	10～ 29
2012	5	23 ～ 24	被災者は、工場内の脱臭塔（高さ約30m）において計器類の点検を始めた。終了予定時刻になっても被災者が戻って来ないことを不審に思った同僚が周辺を探したところ、脱臭塔の下で倒れている被災者を発見した。	10109	1	100 ～ 299

2012	6	15 ～ 16	被災者は賃貸住宅の退居部屋（9階）の間取り改善工事の仕上げである清掃作業を行っていたが、同室のベランダ部分から約26m下の地上に転落した。	30209	1	10～ 29
2012	7	9 ～ 10	被災者は地上8階建てのホテルの屋上から墜落し、駐車していた自動車の横に倒れているところを発見された。	140101	1	1～9
2012	8	10 ～ 11	S造の家屋解体工事において、ドラグ・ショベルを用いて2階屋根スラブを解体中、下がっていたコンクリート片をバケツで下へ引っ張った時、コンクリート片が振り子のように振れ、ドラグ・ショベルの運転席上部へ激突したのち、横で水まきをしていた被災者の頭部に激突、被災者は下敷きとなった。	30209	4	1～9
2012	10	12 ～ 13	塀の改修工事において、塀を解体するため塀の下部を電動ピックハンマーで横方向へ直線状に研っていたところ、塀が幅262cm×高さ105cm（厚さ19.5cm、重さ0.7 t）にわたって倒れ、研り作業を行っていた被災者が倒れた塀の下敷きとなり死亡した。	30209	5	1～9
2012	1	11 ～ 12	被災者は冷却槽の横幅方向に渡していた2本のH鋼の上に大小2台の鋼製架台を重ねて仮置きし、大きな鋼製架台をメッキ作業で使用するためメッキ槽へ天井クレーンを使用して移動させようとしていたところ、1本のH鋼と鋼製架台とともに槽内に転落した。被災者は胸などを強打し、出血性ショックにより死亡した。	11204	1	30～ 49
2012	3	13 ～ 14	個人住宅の解体工事現場において、高さ約2.5m、幅6mのブロック塀のうち、地上から高さ1.2mの範囲のブロック塀を残して解体するため、被災者は、ピックを用いて幅6mにわたり、高さ1.2mの個所をはつり、その部分にあった鉄筋をサンダーにより切断していたところ、ブロック塀が倒壊し、下敷となった。	30309	5	1～9
2012	7	8 ～ 9	道路建設工事において、盛土擁壁の端部で測量作業をしていた被災者は、約13.8m下の地面に墜落した。被災直後は意識もあり会話も行えたが、救急搬送中に意識が低下し心肺停止となり、搬送先の病院で死亡した。	30106	1	10～ 29
		10	被災者と同僚の2名で、ビル2階の屋上に設置している空調室外機にビニールシートを掛ける作業中、4.8メートル下の1階			

2013	11	～	11	屋上部分に墜落した。被災者は、幅10センチメートルの金属製の架台に乗って作業をしていた。また、ヘルメット、安全帯は着用していなかった。	170209	1	1～9
2013	3	～	14 15	被災者は、現場工区内の埋戻し作業を行っていた。支持物の最下層の脚部補強材を復旧する作業中に、支持物の構成材である単管が折れ、倒壊した降雪用仮屋根（30m×28mの範囲）の下敷きとなった。	30201	5	50～ 99
2013	6	～	14 15	船の清掃作業中、船体上部に堆積した鉄粉をエアで飛ばす作業を行うため、エアホースを操舵室の上に引き上げようとした被災者は、高さ約2m下の船舷に付いていたタイヤ上に墜落し、タイヤで弾んだ後、さらに3m下方の地面に墜落した。尚、保護帽は着用していたが、安全帯は未着用、墜落防止の措置はなかった。	11501	1	10～ 29
2013	11	～	10 11	市道の橋梁新設工事に伴う既存橋梁の解体撤去作業において、当該橋げたを二台の移動式クレーンでつり上げるための準備作業として、当該橋げたの中央下部に切れ目を入れる（ガス溶断）ため、移動式クレーンでつり上げた搬器に乗りガス溶断作業中、橋げたが中央部で折れ搬器に当たり、その際、落下した橋桁等に後頭部をはさまれ、強打した。	30105	6	10～ 29
2013	11	～	11 12	損傷した蔵（木造）2棟の内、1棟の解体を終え、がれき等の撤去及び積込みの作業を行っていた際、袖壁（蔵2棟の間を通行できないようにするレンガ造の壁）が倒壊し、その付近でがれき等の撤去を行っていた被災者が下敷きになり、死亡した。	30209	5	1～9
2013	8	～	21 22	事業場は老舗の温泉旅館である。火災により、木造建築の旅館建物及び物置の計約700平方メートルが全焼し、事業場に住み込みで勤務していた女性労働者1名が現場の焼け跡から焼死体で発見された。	140101	16	1～9
2013	5	～	15 16	集成材からおが屑を製造する工場内の積込場所において、おが屑をサイロの落とし口から4トントラックの荷台上に積みこんでいたところ、荷台上にいた被災者の上に大量のおが屑が落下して埋まり、病院へ搬送されたが死亡した。尚、荷台上にいた被災者は、サイロの落とし口からおが屑が出てこないため、長い木の棒をサイロの出口に差し込んで排出させようとしていたところ、大量のおが屑が荷台上に落下した。	80209	5	10～ 29
			15	豆腐の製造に使用した型箱12個を、苛性曹の湯（約1.5立米、約68度、苛性ソーダ約0.5%含有）の曹から一つ一つ引			

2013	12	～ 16	き上げ洗浄中、最後の一つを苛性曹より取り出そうとした際、苛性曹内に転落し首から下全身をⅡ度～Ⅲ度の化学熱傷を負った。	10109	11	1～9
2013	8	7 ～ 8	小学校校舎トイレ改造工事現場内において、現場に出勤してきた二次下請事業場の労働者が、地上に積んであった建築部材（壁、天井に使用する鋼製の下地材）と枠組み足場の間で仰向けで倒れている被災者（元請現場代理人）を発見した。	30201	1	1～9
2013	6	9 ～ 10	ビルの窓ガラス清掃を行うため、ブランコ型の板にのり、5階付近で作業を行っていた、ブランコごと地上に墜落した。尚、ブランコのメインロープ、補助ロープとも屋上にある柵の控え部の根元に、それぞれ固定されていたが、重さに耐えきれず、控えの根元ごと外れたことにより、ロープも外れ、墜落に至った。	150101	1	1～9
2013	2	13 ～ 14	被災者は、鉄骨組立作業において、高さ6.8mの鉄骨梁から墜落した。	30201	1	1～9
2013	2	13 ～ 14	被災者は、工場等屋根への太陽光発電パネル設置工事において、工場敷地内の電柱の高さ（6.2m）付近の電気配線作業中、敷地外の道路に墜落し、頭部を打った。	30301	1	1～9
2013	9	15 ～ 16	被災者は、民家を解体して立て直す工事において、民家の2階部分の解体作業を行っている際、解体現場を覆う養生シートの骨組を解体しようとして、約5メートルの高さから地面に墜落した。	30202	1	1～9
2013	5	7 ～ 8	被災者は、港の岸壁等の調査のため、災害発生場所の旅館に宿泊しながら調査業務を行っていた。災害発生日の朝、同僚が被災者を呼びにいったところ、窓を開けた状態で着替えをしているところであった。その後、しばらくたっても被災者が部屋から出てこないことを不審に思い、部屋を訪れると鍵が掛っていた。旅館の人にスペアキーで部屋を開けてもらったところ、室内には誰も居らず、窓が開いていて、窓下の地上に倒れている被災者を見つけた。	170209	1	1～9
		9	2階建て木造アパートの解体工事現場にて、2階の外部通路部分が落下し、下で作業を行っていた被災者が下敷きになった。			

2013	5	～ 10	尚、被災者は保護帽を未着用であった。	30309	4	1～9
2013	12	9 ～ 10	被災者は、既存のブロック塀の解体作業中、ブロック塀が倒れ、倒れたブロック塀と隣地建物の外壁との間に身体を挟まれた。	30201	5	10～ 29
2013	3	11 ～ 12	被災者は、学校解体工事において、移動式クレーンにアタッチメントを取り付けた車両系建設機械のくい抜機（以下、くい抜機）を用い、建物基礎部分に埋設されていた直径約45cm、長さ約20mのPC杭を引き抜く作業を行っていた。地面から約6mほどの高さまでPC杭を自立させながら抜いたところ、地面とほぼ同じ高さの位置で折れ、折れた杭がくい抜機の運転席に倒れ、運転していた被災者を直撃した。	30108	5	30～ 49
2013	11	13 ～ 14	大豆貯蔵用サイロ（高さ30m・直径7.4m、RC造）下部取り出し口から大豆を取り出す作業中、大豆の出が悪くなったため、取り出し口付近上方に設けられた点検口を開け、下方に溜まった大豆を棒で突き落とした直後に、サイロ内部で爆発が起こり、サイロから20m付近で待機していた被災者の頭部に崩壊したサイロのコンクリート片が当たり、搬送先の病院で死亡した。	50101	14	10～ 29
2013	3	8 ～ 9	標記所在地のS造4階建（一部RC造3階建）ビルの解体作業中、被災者は、4階床スラブ上にて、鉄骨の溶断作業の下準備を行っていた。解体用重機（鉄骨切断機を取り付けた建設機械）で5m程離れた4階屋根スラブ（コンクリート）を支える鉄骨を切断した際、その拍子で被災者の直上の4階屋根スラブが崩落、落下してきたコンクリートが被災者にぶつかり死亡した。	30201	4	10～ 29
2013	7	11 ～ 12	林道開設工事現場において、被災者は、地山整形した法面に設置された排水用U字溝内にたまった土石の排出作業を単独で行っていたところ、鋼製のU字溝内でL字アングルに前のめりにもたれ掛った状態で発見された。	30106	2	10～ 29
2013	2	5 ～ 6	被災者は工作中、客の勧めで飲酒し、泥酔した状態となったため、ベランダ内で休憩していたところ、ビル4階のベランダの手すり（コンクリートの立ち上がり壁が50cm、その上部に高さ60cmの鉄製柵が取り付けられた全高1.1m）から誤って高さ約12mの地面に墜落した。	140209	1	1～9



2013	8	10 ～ 11	被災者は、単独で、農業用水路の左岸にある揚水機場の取水口に取り付けられた鉄製柵に付着した草などのゴミを除去する作業中、取水口上のグレーチングの作業床又は取水口入口ゲートからグレーチングの作業床に至る間にあるコンクリート製階段から当該用水路に転落し、約500m下流で心肺停止の状態で見つされた。	60101	10	1～9
2013	5	8 ～ 9	鉄骨建屋の2階部分に看板を取り付けるための下地（骨組み）を、溶接作業により行っていた。仮溶接の段階で、取り付け位置が適切かどうかを判断するため、仮溶接した鉄骨の上に乗って各所の寸法を計測していたところ、仮溶接した鉄骨が外れ、約4.5メートル下の地面に墜落した。	30209	1	1～9
2013	11	15 ～ 16	被災者は、同僚と鉄骨作業所（平屋）の解体を行っていた。壁・屋根等を手ばらしで外し、骨組み（柱・庇トラス）が残った。その後、庇トラスを溶断、解体するため、庇トラスにワイヤロープを掛けて重機で吊り上げ固定してから、溶断する予定であった。同僚がワイヤロープを掛けて少しした後、庇トラスが倒壊。その横で脚立（高さ1.8m）の上から2段目の踏面（高さ1.5m）に乗っていた被災者に激突し、被災者は墜落した。	30209	5	1～9
2013	10	0 ～ 1	被災者は、マンションの6階外廊下において、脚立を使用して高所にある蛍光灯を取替作業中、脚立が外向きに倒れ、手摺を越えて1階敷地内の廊下へ墜落したものと推測される。	170209	1	300～
2013	8	11 ～ 12	被災者は、地上4階建てRC造の建築物（マンション）の解体作業の補助として、コンクリート圧碎機で解体する箇所に対し、当該建物の3階部分から散水作業を行っていた。被災者が作業していた箇所（3階部分）の床とコンクリート壁が倒壊し、当該コンクリート圧碎機と落下したコンクリートとの間に挟まれて死亡した。	30209	5	1～9
2013	5	13 ～ 14	4階建てビル屋上において、広告看板を設置するため看板設置用鉄骨最上部端部にて看板取付作業を行っていたところ、バランスを崩し16m下の道路に墜落した。尚、安全帯は着用していたが使用はしていなかった。	30309	1	1～9
2013	3	15 ～ 16	被災者は、ビルの屋上にて防水工事を行っていたところ、屋上の端部から地上まで墜落した。	30209	1	1～9

2013	5	9 ～ 10	被災者は、集じん機架台の床及び手すりの取り付け工事に従事中、地上からの高さ3.7メートルの架台に登り、架台に立てかけていた手すりとともにアスファルトの地面に墜落した。尚、被災者は、保護帽及び安全帯を着用していたが、手すり設置工事のため墜落時に手すりはなかった。	30209	1	1～9
2013	6	9 ～ 10	被災者は、ビルの9階部分にて窓の清掃作業を、窓の外側にある幅約75cmの植栽スペースにて行っていたところ、約2.8m下の地面に墜落した。	150101	1	10～ 29
2013	10	13 ～ 14	産業廃棄物処理施設において、廃プラスチックを回収するため、廃プラスチックストックヤードで積込作業を終えヤード内を清掃していたところ、コンクリート製仕切り壁の上部（高さ2.1m、幅0.2m）から足を滑らせ地面に墜落した（当日雨天、保護帽着用）。	150102	1	30～ 49
2013	5	14 ～ 15	木造2階建ての個人住宅の解体工事現場において解体作業中、北西側の外壁（土壁、幅約4m×高さ約2.2m×厚さ約10cm）が突然倒壊し、倒れてきた外壁の上端の軒桁が被災者の頭部に当たった。	30202	5	10～ 29
2013	5	10 ～ 11	石炭火力発電所構内で発電ボイラーの定期補修作業に従事していた被災者は、補修に伴い開口部となった石炭搬送用シュート（鋼製の管）上部から、同シュート下部まで約1.6メートル転落し、全身を強打した。	30302	1	1～9
2013	1	16 ～ 17	木造家屋の解体工事を行うにあたり、当日の作業の終了前に、解体途中の壁の倒壊を防止するため、壁に金具を取り付けてワイヤーで内側に引く作業を行う際、金具を取り付けるため2階床上で作業を行おうとしたところ、釘で固定されていた床材が外れて天秤状態となり、2.3メートル下の地面に墜落して頭部を強打した。	30202	1	10～ 29
2013	4	16 ～ 17	船体ブロック上で、外板から張り出した吊ピース（船体ブロックの反転に使用するもので重量195kg）を同僚と切断中、被災者は、外板から内側に2m離れたデッキ上で、吊ピースの穴にエステルロープを掛けてデッキ上に引き込もうとしていた。同僚が吊ピースを切断したところ吊ピースは落下し、同時にロープを被災者が掴んでいたため、船体ブロックの外板の墜落防止柵の間から、被災者は吊ピースとともに9.5m下の定盤上に墜落した。	11501	1	1～9

2013	7	17 ～ 18	体育館新築工事の設計監理を請負う建築事務所の建築士（被災者）が、竣工後の建屋の西側外壁と舞台の背板との間、狭隘な幅67cmの場所に入って施工検査を行っていたところ、気分の不調を訴えて、検査場所から最も近い屋上となる高さ8m55cm、幅1m20cmの水平の庇の上に仰向けになって休んでいた。約30分間休息し立ち上がろうとしたところ、体のバランスを崩し地上に墜落した。	170209	1	1～9
2013	8	14 ～ 15	砂防ダム工事現場において、被災者は堰堤の上で測量作業中、堰堤から約7m下のコンクリート地面に墜落した。尚、堰堤はほぼ完成しており、災害発生時に堰堤の上に手すり等は設けられていなかった。	30108	1	10～ 29
2013	5	14 ～ 15	被災者は、新造船の船尾デッキ上で作業していたところ、高さ約8メートル下の砂地に墜落した。	11501	1	30～ 49
2014	12	13 ～ 14	工場内の土砂が保管されているピットの端にて、土砂をダンプに積み出すためのドラグショベルの運転を誘導中、ピットの端から2.5m下のコンクリート地面に墜落し、死亡した。	150102	1	1～9
2014	12	14 ～ 15	国旗掲揚台上に脚立を設置し、国旗掲揚台の掲揚ポールに掛かっていた松の木の枝を脚立天板に跨り、高枝剪定鋏に付いている鋸で枝を切っていたところ、バランスを崩し、掲揚台の下のコンクリート上に墜落した。尚、被災者は、保護帽を被っておらず、安全帯も着用していなかった。	170209	1	50～ 99
2014	12	10 ～ 11	擁壁上に落下防止用のフェンスを設置する準備作業中、隣接する敷地内に墜落した。	30309	1	1～9
2014	12	13 ～ 14	ビルの解体作業中、4階の床部分にて、ハンドブレイカーを使用し、壁の下部のはつり作業を行っていたところ、壁が内側に倒れ、壁と4階の床部分との間に挟まれ、死亡した。	30201	5	30～ 49

2014	12	9 ～ 10	鉄骨造2階建解体工事現場にて、解体作業を行っていたところ、一階ひさし部分が崩壊し、被災者がひさしの下敷きになった。	30209	5	1～9
2014	12	8 ～ 9	解体予定の既設水路の天板上に立ち、同僚の墨出し作業のチェックをしていたところ、天板部が崩壊し、下の水路内へ墜落。天板部のコンクリート塊が被災者の頭部に激突し、その下敷きとなり、死亡した。	30201	1	10～ 29
2014	11	11 ～ 12	下水道工事中、L型擁壁脇を開削していた際、擁壁が倒壊し、開削部分にいた被災者ら2名が擁壁に激突され、1名が死亡した。	30110	5	1～9
2014	11	8 ～ 9	ビルの屋上から吊ったブランコ上でビルの外窓を清掃中、ブランコのメインロープをにかけていたグレーチングが建物から外れ、ブランコごと墜落した。	150101	1	10～ 29
2014	11	14 ～ 15	鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の解体工事現場にて、被災者が、建物の5階で車両系建設機械（解体用）を用いた壁面の引き倒し作業をしていたところ、引き倒した壁面の下敷きとなった。	30209	5	1～9
2014	10	11 ～ 12	スカイプラットフォームをクレーンで移設するため、玉掛準備作業中、高さ約2.3mの搬入口より落下し、死亡した。	30209	1	1～9
2014	10	3 ～ 4	橋梁補修工事にて、アーチ部につり足場を設置する作業中、つりチェーンの取り付け箇所の確認のため、アーチ上面に上った被災者が滑落し、約15メートル下の道路上に墜落した。	30105	1	10～ 29
		11				10～

2014	10	～ 12	小屋仮筋交いを設置しようと、杉板材を移動させていたところ、バランスを崩し、高さ約4.8mの梁上から墜落した。	30202	1	29
2014	9	～ 11	木造家屋解体工事現場にて、被災者はガラス戸を取り外す作業を行っていた際、土間で倒れているところを同僚に発見された。	30209	1	1～9
2014	9	～ 16	駐車場の解体工事現場にて、敷地境界のブロック塀の解体作業を行っていた際、脇で別作業の単管ベース金具を外していた被災者に、ブロック塀が倒れ落ちた。	30209	4	1～9
2014	8	～ 11	建築中の2階鉄骨の梁の上を歩いていたところ、墜落した	30201	1	1～9
2014	8	～ 11	汚水管ポンプから送り出した汚水の管の詰まりを除くため、下流側のマンホール内に入り、タラップに足をかけ、管ツールを管に通していたところ、マンホール底へ落下した。	11603	1	30～ 49
2014	7	～ 12	被災者は、廃棄物埋立処分場にて、電動ポンプで集水槽の水を下水道に圧送する作業に従事。2枚の鉄板で覆われている開口部の鉄板1枚を外し、開口部から集水槽の水位を確認し、操作盤を操作していたが、集水槽の中に沈んでいるところを発見された。	150103	1	1～9
2014	7	～ 12	建物の屋上端部から2階箇所に、ステージ足場上に建枠をロープで降ろす作業を行っていたところ、墜落した。	30209	1	50～ 99
2014	7	～ 11	ブロック壁の解体作業中、解体したブロック壁が、解体作業を行っていた被災者の上に崩壊し、崩壊してきたブロック壁と地面との間に体を挟まれ、圧迫死した。	30209	5	1～9

		12			
2014	7	8 ～ 9	校舎屋上防水工事のため防水シートを貼る準備中、被災者はロール状の防水シートを伸ばすため、後ろ向きで屋上東側端部へ向かって後退していたところ、パラペットを乗り越え、12.84メートル下の地面に墜落した。	30209	1 1～9
2014	7	11 ～ 12	客室外部に設置された浴槽のろ過装置を点検中、被災者は7.6m下の地上に墜落した。	140101	1 30～ 49
2014	7	13 ～ 14	被災者は、建屋外階段2階踊り場付近の構築物上部に設けられたエアコン室外機を取り外す作業を行っていた際、2.8メートル落下した。	40301	1 1～9
2014	6	23 ～ 24	ホテルの7階客室窓から、3階陸屋根部へ約10メートル墜落した。	30106	1 10～ 29
2014	6	13 ～ 14	屋上に設置されている鉄塔看板を撤去する際、支柱のH型鋼を被災者がガス溶断していたところ、看板が倒れ、頭部を保護帽ごとにはさまれた。	30201	5 10～ 29
2014	5	9 ～ 10	階段踊り場付近をモップ掛け清掃中、同僚が通行しようと押し開いた扉に激突され、反動で階段を2mほど転落し、頭を強打した。	10104	1 50～ 99
2014	3	7 ～ 8	建設現場にて、栈橋を台船から引き出す作業中、栈橋が倒れた。	30199	10 30～ 49

2014	3	7 ～ 8	建設現場にて、栈橋を台船から引き出す作業中、栈橋が倒れた。	30199	10	1～9
2014	3	7 ～ 8	建設現場にて、栈橋を台船から引き出す作業中、栈橋が倒れた。	30199	10	30～ 49
2014	3	7 ～ 8	建設現場にて、栈橋を台船から引き出す作業中、栈橋が倒れた。	30199	10	30～ 49
2014	3	7 ～ 8	建設現場にて、栈橋を台船から引き出す作業中、栈橋が倒れた。	30199	10	100 ～ 299
2014	3	7 ～ 8	建設現場にて、栈橋を台船から引き出す作業中、栈橋が倒れた。	30199	10	50～ 99
2014	3	7 ～ 8	構造物を台船から引き出す作業中、構造物が倒れ、構造物上にいた被災者が溺死した。	170209	10	30～ 49
2014	3	8 ～ 9	2階建て住宅の屋根に設置されている設備を撤去する際、工具類を荷上げ作業中、1階屋根部の踊り場（地上から4m）で待機していた被災者が、踊り場から墜落した。	30203	1	10～ 29
		9				

2014	3	10	下水管工事現場にて、被災者は、到達立坑内（深さ約7 m）の作業を開始するため、立坑内に収納していたタラップの手すりを引き上げる作業中、立坑内に転落した。安全帯は装着しておらず、立坑周囲に墜落防止用の柵、安全帯設備等は無かった。	30110	1	30～ 49
2014	3	14～ 15	工場（屋外）にて、船体ブロックを製作していたところ、当該船体ブロックの一部を仮溶接する前に被災者が当該船体ブロックの一部の下に入り、油圧式ジャッキを使用して取付け角度を調整していた際、鋼管等に支えられた船体ブロックの一部がバランスを崩して倒れ、被災者に激突した。	11301	6	10～ 29
2014	3	10～ 11	5階建て建物の屋上にて、防水及びシーリング工事前の洗浄作業を実施していた際、パラペット（高さ0.4メートル）の外側スペースより、約1.5メートル下の地上に墜落した。	30209	1	1～9
2014	3	22～ 23	坑内のL型擁壁の設置作業にて、位置、高さのレベル最終調整を行うためバールにてL型擁壁を持ち上げ、擁壁とスペーサーのすき間にライナー（厚さ2 mm）を挿入していたところ、擁壁が倒れ、作業員1名が挟まれた。	30102	5	30～ 49
2014	2	2～ 3	鉄道の高架橋等の補修工事にて、剥落対策工事としてコンクリートの補修、剥落防止のシート設置及び塗装作業等が行われていた。被災者は、柵架道橋の上り線側の高欄の天端上にて、同箇所施工した剥落防止シートの保護フィルムの撤去を行っていたところ、1.5メートル下の軌道内に墜落した。	30105	1	10～ 29
2014	2	9～ 10	建物（4階建）屋上の防水改修工事にて、労働者2名が人力で既設の防水シートを剥がそうと引っ張ったところ、シートが勢いよく剥がれたため、2名がその余力により屋上から高さ約1.7メートル下の地面にシートと共に墜落した。	30209	1	1～9
2014	2	15～ 16	一般住宅改修工事現場にて、高さ1.3メートルの塀の上に乗る、外壁補修作業（補修箇所の高さは約3メートル）に従事していたところ、何らかの原因により塀の上から墜落した（災害発生を目撃した者はいなかった）。	30202	1	1～9
2014	2	13	被災者は、ゴミ収集車の助手としてゴミの収集を行っていた。収集したゴミの搬入先である処分場にて、高さ10.9メートル	150103	1	10～



	14	のピットへ墜落し、死亡した。			29
2014	2	9 被災者は、ドラム缶に満たした水の中で手作業により、バッテリーケースを粉砕した樹脂片を洗浄する作業を開始しようとしたが、ドラム缶内の水が凍結していたため、これをハンマーにより砕き、氷片にして取り出した。被災者は、この取り出した氷片を作業場所に近い貯水池に投棄する作業を行っていたところ、当該貯水池に転落した。	11101	10	50～99
2014	1	10 被災者は、教室の窓のクリーニングを行っていた。4階庇に脚立を立て教室の窓の外側の清掃作業を行っていたところ、地上に墜落した。尚、当該庇には手すりがなく、親綱等を含め墜落防止措置を講じていなかった。	30209	1	1～9
2014	1	10 注水工設備（農業用水）の水槽建屋にて、コンクリート内壁の防水工事中、農業用水路入口付近で容器に水を汲んでいたところ、下り勾配の水路内（水が入っている状態）に誤って転落した（高さ約11m、長さ約15m、勾配約43度）。捜索の結果、水路内の底部で死亡している被災者が発見された。	30101	10	1～9
2014	1	11 被災者ら3名は、排水機場内の植樹・生垣等の剪定作業を行うこととなった。しばらくして同僚が被災者を呼びに行ったところ、導水路に浮かんでいる被災者を発見した。目撃者はいないが、周囲の状況から、被災者は高さ4.23mのコンクリート壁のすぐ側の生垣の剪定作業を行っていて、誤って墜落したと思われる。尚、保護帽は被っていないかった。	170209	1	1～9
2014	1	10 構内にて、自社所有の軽トラックでドライドックに向け走行中、場所を間違えたことに気づき車輛の方向転換をしようとして、岸壁で車輛の頭を振ったところ、運転操作を誤り、岸壁から海に転落した。運転者は自力で脱出したが、同乗者が搬送先の病院で死亡した。	11501	10	10～29
2014	1	6 ビル管理会社に勤める被災者は、設備の巡回のため、ビル屋上で設備の巡回を行っていたところ、ビル屋上から地上に墜落した。	150101	1	1～9
2015	11	9 橋梁の補修工事のために設置された吊り足場の解体作業において、足場の解体作業に従事する労働者が誤って30m下の海に墜落し死亡したものの。	30105	1	1～9

2015	1	10 ～ 11	RC造2階建校舎の雪下ろしの作業のため、1人で約10mの高さの校舎屋上にて雪庇を降ろそうと端部に近づいたところ、屋上のパラペット部分に積もった雪庇とともに10m下のアスファルトへ墜落した。雪庇は約70cmパラペットの端部からせり出していた。	120109	1	1～9
2015	1	9 ～ 10	雨水受けタンクを設置し終え、発注者と一緒にその設置状況を確認する作業中、タンク内部の明り取りのために、被災者1名がタンク上部に上がり、タンク上部のマンホールを開けたところ、マンホールの蓋とともに約10m下のタンク床面に墜落した。	30309	1	10～ 29
2015	5	16 ～ 17	珪石サイロ内部の珪石抜き取り作業中、サイロ下部に設けられたコンベヤーにより珪石を抜き取るため、被災者はサイロ内においてドラグ・ショベルを運転し足元を固め作業場所を確保していたところ、突然サイロ中心部の珪石が陥没しドラグ・ショベルが後方に転落し運転席から投げ出された被災者に崩れた珪石が覆い被さり上半身が埋没したもの。	10901	1	50～ 99
2015	6	22 ～ 23	滞在国現地時間6月12日10:30頃、同国市内の会社において、金属加工用機械の納品及び設置のため出張中の被災者が、客先で機械の組み立て作業指示を行っていたところ、当該設置する機械の据え付けピット付近で足元の鉄筋につまづき、深さ約3.3mのピット底に転落して頭部を強打したため、脳内出血と脳挫傷により、搬送先の病院で現地時間同月19日14:23に死亡した。	11301	1	1～9
2015	6	16 ～ 17	労働者3名が、光波測量を行うための敷地境界の踏査を終えた後、林地の斜面を登る途中で高さ1.5メートル、幅3メートルの水路に入ったところ、1名が急こう配の水路を15乃至20メートル滑落して死亡し、1名が水路の淵で足を踏み外して水路の中に落ち負傷した。	170202	1	1～9
2015	3	11 ～ 12	橋下の護岸工事現場において、施工済みの護岸ブロックの上から、高さ3.3m下のコンクリート地面に墜落したものである。被災者は、作業時に保護帽を着用していたが、安全帯は未着用であった。なお、災害発生時は護岸ブロック上での作業はなく、通常通路としても使用していない箇所であった。	30107	1	30～ 49
2015	4	18 ～ 19	作業構台から地下4階部分の鉄骨建方を行うため、構台覆工板の一部を開けて移動式クレーンを使用して作業を進める過程で、被災者が覆工板開口部から約27.5m下の地下4階スラブ上に墜落したもの。病院に搬送され死亡が確認された。	30201	1	10～ 29

2015	7	12 13	被災者は、会社が警備業務を受託したパチンコ店において、店舗に付設してある立体駐車場で巡回警備を行っていた。平成27年7月19日、午後0時から巡回警備を開始。巡回中、立体駐車場4階の非常窓から約15メートル下の立体駐車場出入口スロープまで墜落し、死亡したものの。	170201	1	10～ 29
2015	5	16 17	木造2階建て料亭解体工事において車両系建設機械（解体用つかみ機）を使用している作業中、当該重機の右側方で被災者が解体後の破片等を袋詰めしていたところ、隣地境界のブロック塀が倒壊し、被災者の後方から覆いかぶさって下敷きになったもの。被災者は、病院に搬送後死亡。	30209	5	1～9
2015	6	11 12	PC橋桁架設のためのエレクションガーダー（長さ82m、1本65トン×2本）の高さを調整するため、油圧ジャッキでガーダーを持ち上げていたところ、ガーダーが傾き、ガーダー下に敷設されていた鉄骨ブロック等がはね飛ばされ、その反動で労働者2名がPC桁の上に組まれた鉄骨ステージ上から約20m墜落し、1名が死亡もう1名が被災した。また同ステージ上で、飛来等した鉄骨ブロック等により2名が被災した。	30105	1	30～ 49
2015	3	12 13	木造平屋農機具倉庫解体作業で、東側、西側、南側の壁を解体後に残っていた北側の土壁（高さ約5m、幅約6m）が南側に向かって倒壊した。1階で足場部材の撤去を行っていた作業員と代表が倒壊した土壁の下敷きになった。周辺で分別作業を行っていた2人の作業員が、土壁を撤去して作業員を救出した。代表は自力で脱出し、救急要請した。作業員は意識不明であったが、搬送先の病院で死亡した。	30209	5	1～9
2015	9	2 3	被災者は、7階建てのビルに隣接する鉄骨造の立体駐車場の解体工事現場において、鉄骨の外周に設置されている壁パネルの撤去作業中、ビルの屋上部から25.4m下方の地上に墜落したものの。災害発生時、被災者は墜落時保護用の保護帽を着用していた。また、安全帯は着用していたものの、使用していなかった。	30209	1	10～ 29
2015	7	17 18	スチール会社3製鋼天井クレーンランウェイ上の粉じん清掃作業において発生。ダスト吸引車での吸引作業完了後のホース片付け作業中、天井クレーンランウェイから地上にホースとともに25.4m墜落した。	11001	1	30～ 49
		3	平成27年10月8日午前3時30分頃、被災者は、卸売市場内において、ターレー（構内運搬車）に乗って、タイムカードを押すため、その設置箇所に向かった。ターレーを運転している被災者は、市場内の段差箇所に気付かず、ターレー左前側ガード			100

2015	10	4	が当該段差箇所へ衝突し、ターレー運転位置の左側から投げ飛ばされ、前頭部を地面に打ち付け被災した。（平成27年12月24日午前死亡）	80109	3	～ 299
2015	1	11	被災者は、市発注の測量業務委託において、同僚と水源林の境界を測量する準備作業として、刈り払い機を用いて、雑草の刈り払いを擁壁上で行っていたところ、4.8メートル下の道路上に墜落したもの。保護帽の着用や墜落防止措置はなされていなかった。	170209	1	1～9
2015	1	10	S造4階建の倉庫の解体工事現場において、上層より解体を進め、2階床面で北面の外壁引き倒し作業準備のため、鉄骨柱をガス溶接機により溶断を行っていたところ、外壁（10.8m×3.6m）が内側に倒れ下敷きとなったもの。	30209	5	10～ 29
2015	9	9	客先の浄化槽の点検作業を行っていたところ、マンホール（直径45cm）から浄化槽内の接触ばっき室（高さ約1m71cm、水深約95cm）内に墜落したもの。その後、搬送先の病院にて死亡が確認されたもの（直接死因：溺死）。	150103	10	10～ 29
2015	5	13	始業時刻直前に、事業場4階電気室で点検業務に従事していたところ、当該点検業務に係る点検箇所が存在しない屋上の端から墜落し、死亡したもの。なお、屋上の端には墜落防止用のパラペット（手すり壁：墜落箇所の高さ0.97メートル、幅0.36メートル）がある。地上からパラペット上部までの高さは14.5メートル。	10701	1	10～ 29
2015	2	0	地下鉄駅で、案内業務交代時にホームから墜落した。	170201	1	100 ～ 299
2015	2	9	通信ケーブルの更新工事において、山頂に設置したウインチで旧ケーブルとこれを架設していたメッセンジャーワイヤーを巻き取る際に、メッセンジャーワイヤーに取付けられたケーブル支持用金具を取り外すため、被災者と現場代理人は支柱上で作業を行っていたところ、被災者は高さ約20mの位置から墜落し、現場代理人は手の指を切断したもの。	30301	1	1～9
2015	9	12	自社敷地内の雨水排水路の補強工事中、コンクリート製の擁壁（縦約2m 横約1m 厚さ約30cm）を排水路内に立てて支保	30199	5	1～9

	13	工で固定していたところ、支保工が折れ、排水路内で作業していた労働者が下敷きとなった。			
2015 5	20 ～ 21	体育館プール棟の建設工事（RC造）において、プール棟2階スラブコンクリートの打設後、腰壁部のコンクリートの天端均し作業を一人で行っていた被災者は、何らかの理由により、うつ伏せに倒れ、硬化していないスラブコンクリートに顔が埋まり、窒息により死亡した。	30201	99	10～ 29
2015 9	22 ～ 23	通信用光ケーブルの張替作業終了後、小用を足すためにガードレールを乗り越えてコンクリート擁壁の上端に立ったところ、足を滑らせ約16m下の川へ転落した。コンクリート擁壁の上端には苔が生えており滑りやすい状況であった。また、現場は照明が無く薄暗い状況であった。	30301	1	1～9
2015 7	15 ～ 16	木造家屋建築工事現場（新築）において、火打梁（高さ約3m）の上で母屋材の設置を行っていた時に、足を踏み外し墜落したことにより右頭部を打撲し、病院に搬送されたが、午後9時56分頃死亡した。	30202	1	1～9
2015 11	11 ～ 12	被災者と同僚は、小麦粉用サイロの外側をデッキブラシ等で清掃する作業を行っていた。同僚はサイロの頂上部分の掃除を行い、被災者がサイロ中段部分の清掃を行っていた。その時、被災者が高さ約5メートルの位置から地面に墜落した。（被災者はヘルメット、安全帯未着用で作業を行っていた。）	10104	1	1000 ～ 9999
2015 2	7 ～ 8	被災者の同僚が、何かが落ちた様な音が聞こえ、5階エレベーターホールの窓が開いていたことを不審に感じ、窓の外をのぞいたところ、地上1階部分の駐車場に被災者が倒れているのを発見したものの。	10909	1	50～ 99
2015 8	16 ～ 17	個人住宅の解体工事現場において、被災者がアルミサッシ（ガラスが入っていた）をフレームごと取り外していたところ、アルミサッシに入っていたガラスが割れ、その一部が被災者の左前頸部（頸動脈）を切創したものの。	30209	8	1～9
2015 1	9 ～ 10	造船会社第1号ドックにおいて、修繕船のショットブラス補助作業を行っていた被災者が、ドックサイドに固縛していたブラストホースを解き、移動させようとしていたところ、約9メートル下のドック底部に転落したものの。傷病名は、重症頭部外傷	11501	1	1～9

2015	1	8 ～ 9	防球ネット改修工事において、防球ネットを支えるコンクリート製の支柱に登り、防球ネットを取り外し、引き続き支柱上部の補強用ワイヤーを取り外す作業を行う際に、高さ約9mから墜落したもの。安全带（U字型）及び墜落防止用の保護帽は着用していた。	30209	1	10～ 29
2015	1	17 ～ 18	右岸側の橋の上方の斜面より落石があり、現場監視のため、橋を通行止めにして自動車を止め、右岸側の同斜面の落石状況を確認していたところ、土砂崩壊が発生し、土砂により橋桁が崩落し被災者2名が、河川に墜落したもの。	30106	1	30～ 49
2015	8	11 ～ 12	被災者は川の支流にかけられた橋付近で、河川の点検作業を1人で行っていた際、右岸側の石積み護岸の天端を通行中、約4.7m下の河床まで転落した。	30199	1	50～ 99
2015	1	17 ～ 18	右岸側の橋の上方の斜面より落石があり、現場監視のため、橋を通行止めにして自動車を止め、右岸側の同斜面の落石状況を確認していたところ、土砂崩壊が発生し、土砂により橋桁が崩落し被災者2名が、河川に墜落したもの。	30106	1	30～ 49
2015	1	1 ～ 2	多目的イベントホールで開催されたコンサートの舞台装置撤去作業中に、可動式客席が格納されるピット内（深さ約2.5m）で倒れている被災者が発見された。（現認者なし）発見時ピットの囲いとして設けられている移動式の間仕切り壁が一部開放していた。被災者は病院に搬送され、外傷性脳出血、血胸、肋骨骨折と診断され療養していたが、平成27年1月16日死亡した。	100109	1	1～9
2015	8	14 ～ 15	5階建てマンションの防水工事現場において、不動産管理を行っている同社の営業社員が現場の状況を確認中に4階屋上から3階屋上（高さ約3.1メートル）に墜落し、死亡したもの。同社は、マンションの所有者から依頼を受け、U社に防水工事の施行一式を発注しており、被災者は出張中に被災したもの。警察署において、災害調査実施済。	80409	1	1～9
2016	12	2 ～ 3	朝刊の配達中、川に掛けられた橋を歩行していたところ、凍結した床面に足を滑らせバランスを崩し手すりの隙間から3メートル下の川へ転落した。	80205	1	10～ 29

2016	12	16 ～ 17	被災者は解体工事現場内において、エンジンカッターを用いブロック壁の切断・解体作業を行っていたところ、当該ブロック壁の上部（8 m×2.4 m重量約3.3 t）が倒れてきて下敷きになり死亡した。	30201	5	1～9
2016	12	11 ～ 12	被災者が寺院境内の斜面を切り開いた段状になっている墓地区画の清掃の作業を行っていたところ、枝や枯れ葉を集めるポリ袋が約2 m下に落ち、これを熊手で拾い上げようとしたところ墜落した。	170209	1	1～9
2016	12	9 ～ 10	送電鉄塔のアーム上で被災者は同僚2名とともにアース線接地作業を行っていた。被災者は作業中に安全帯の補助ロープを取りはずした後で、何らかの理由でバランスを崩したはずみで、安全帯のメインロープもかけた箇所からはずれ、約40メートル下の地面に墜落した。	30301	1	50～ 99
2016	12	16 ～ 17	民家敷地の法面保護工事において、当日の作業を終えるために片付けを行っていたところ、資材置場として使用していた場所に隣接する道路（幅1.1 m）の下方に位置する民家の敷地（コンクリート上）に倒れている被災者を発見し救急搬送したが、頭部打撲により死亡した。	30199	1	1～9
2016	12	13 ～ 14	急傾斜地崩壊危険区域台帳を作成する測量のため、同僚は地上で測定器の操作、被災者は法面に登り、ミラーを設置する作業分担で、急傾斜地の測量作業を行っていた。その際に、コンクリート法枠に登っていた被災者が約5.9 m（計算値）の高さから墜落した。	170209	1	1～9
2016	11	11 ～ 12	避難タワー建屋内スロープの踊場に位置する東端から高さ2.7メートルの地面に墜落した。	30201	1	1～9
2016	11	11 ～ 12	アパートの屋上防水改修工事において、被災者が布設されている防水シートをカッターナイフで後退りしながら切断中、墜落防止措置が講じられていなかったため、アパート屋上（高さ9.3 m）から地上に墜落した。	30209	1	30～ 49
		21	被災者は、ダム管理所の夜間警備及び情報連絡業務を単独で行っていた。午後9時30分頃、施設管理者の担当者に停電通知			100

2016	11	～	メールが自動送信されたため、原因調査のために当該担当者が翌日午前0時10分頃にダム管理所を訪れたところ、玄関横に倒	170209	1	～
		22	れている被災者を発見した。			299
2016	11	～	霊園内の生け垣の剪定作業を行っていた被災者は、高さ約3.6mの擁壁上から墜落し、死亡した。	170209	1	10～
		11				29
2016	10	～	橋脚の耐震補強工事現場において、現場代理人である被災者が、早朝、現場が始まる前に工事現場の上方に位置する橋の欄干	30105	1	10～
		7	(既設)から現場の状況を確認するため身を乗り出した際、約21メートル下の地面に墜落した。			29
		8				
2016	10	～	被災者は4階フラットデッキ上で配筋作業を行うための準備中、フラットデッキ上を歩いていたところ、フラットデッキにあら	30201	1	1～9
		8	かじめ取り付けてあったインサートの突起につまずき、その衝撃でフラットデッキが梁からずり落ち、フラットデッキとともに			
		9	4.55m下の3階床に墜落し、コンクリート床に激突して死亡した。			
2016	9	～	勤務途中から行方不明となっていた被災者がスキー場Cリフトの支柱の下に倒れて死亡しているのが発見された。	140309	1	1～9
		0				
		1				
2016	9	～	建造中の船のアップーデッキからドックの底部床コンクリートに墜落し即死した。	11501	1	1～9
		10				
		11				
2016	9	～	浄化センターの下水処理用の合流No.1曝気槽において、紐付きのバケツで採水を行う際に、何らかの原因で曝気槽内に転落	11603	10	30～
		6	し、溺れた。			49
		7				
2016	9	～	労働者が、外板シームをガウジングするため、高所作業車に乗り作業床を回転させていたところ、上部回転体が船台の作業ヤー	11501	1	10～
		14	ドに設置された墜落防止用の手すりに接触し、手すりが破断。破断した手すりの先端が上部回転体に引っ掛かったため、労働者			



		15	がそれを引き抜いていた際にバランスを崩し、3m60cmの高さから船台に墜落した。			29
2016	9	9 ～ 10	小学校プールの屋根部分に相当するビニールテントをはがす作業を終え、親綱を取り外す作業に取り掛かろうとしたところ、鉄骨梁（高さ約3.6m）から墜落し、出入口コンクリートたたきに左太ももを強打し、出血性ショックのため、病院搬送後約12時間後に死亡した。	30202	1	1～9
2016	8	16 ～ 17	家屋解体工事において、解体用つかみ機で屋根の一部を解体し、瓦礫の分別作業・搬出作業中、家屋全体が揺れたため、家屋を倒してからその後の作業を行うことにした。屋内に置いた工事用資材や工具を屋外へ搬出した後、解体用つかみ機で家屋を押し倒したところ、家屋全体が一気に倒壊し、被災者が倒壊した屋根の下敷きになり死亡した。	30309	5	10～ 29
2016	8	9 ～ 10	浄水場周囲の勾配35度の傾斜地上にて、被災者含む2名が刈り払い機を使用して草刈りを行い、その他作業員が刈った草を集める作業を行っていたところ、被災者が浄水場に転落した。救助作業を行うも被災者は池に沈み、救急隊が救出して直ぐに救急搬送されるも意識が戻ることなく、同日に溺死で死亡が確認された。	60101	10	1～9
2016	8	13 ～ 14	13時30分頃、被災者が空調の室外機の点検が終了し、事務所に戻るため、室外機が設置されている普通教室棟の屋上から管理室棟の屋上へ移動していたところ、屋上の端部を移動していたため、バランスを崩し、約13m下の地上へ墜落した。	120109	1	100 ～ 299
2016	7	12 ～ 13	被災者は教育資料用の写真撮影のため、デジタルカメラを持って1人で建屋（機械棟）屋上に上がった。その後13時10分、地上に墜落して倒れているのを同僚に発見された。屋上は地上から高さ23.4メートルあり、屋上に張られた避雷針のワイヤロープのそばに左足の靴だけが残されていた。	150109	1	10～ 29
2016	7	16 ～ 17	擁壁補修工事において、被災者は高さ3.57メートル、60度の斜面上でロープ高所作業によりフレームの設置作業を行っていたところ、身体保持器具をメインロープに取り付けていた接続器具（ロリップ）を取り外していた際、墜落し、死亡した。	30108	1	10～ 29
2016	7	13 ～ 14	小学校解体工事現場において、高所から地面に墜落し、胸部を打撲。胸腔内臓器損傷による血胸で死亡した。	30199	1	10～ 29

2016	6	13 ～ 14	土手で剪定用機械を使用して、低木剪定作業を行っていたところ約1.5m下の川に落下し、溺れた。	60101	10	1～9
2016	6	11 ～ 12	被災者含め3名は、無線局の鉄塔の地上高さ3.4mの位置にあるプラットフォームで、新たなケーブルの設置工事を行っていた。被災者は、プラットフォームの外側にて作業していたところ、地上に墜落し、死亡した。	30301	1	10～ 29
2016	6	9 ～ 10	木造2階建てアパートの解体作業において、前日までにアパート上屋の取り壊しを終え、解体用つかみ機運転者1名、手元4名で木くず等の積み込み作業を行っていたところ、解体せずに残していた渡り廊下（スラブデッキ）部分が落下し、その下で作業を行っていた被災者が逃げ遅れてコンクリートスラブの下敷きになった。	30309	5	1～9
2016	6	14 ～ 15	バイオチップ製造工場の新築工事現場にて、建屋3階の天井クレーンのレールを設置するためのH鋼（床面から高さ5.4m、幅30cm）に、高所作業車で親綱を取付けするスタクションの設置を行っていた。H鋼にレール（重さ300kg、長さ10m）が仮置されており、スタクションの設置に差支えたため、H鋼に乗りレールを動かそうとしたところ、高さ5.4mのH鋼から床面まで墜落して負傷し、同日搬送先の病院で死亡した。	30201	1	0
2016	5	16 ～ 17	木造2階建ての牛舎解体工事において、解体用つかみ機を用いて1階部分の壁（コンクリートブロック積み）を倒そうとしていたところ、何らかの原因により当該壁（幅2.0m、高さ2.4m、厚さ0.15m、推定総重量7.2t）が倒れ、退避していなかった被災者が当該壁の下敷きとなり死亡した。	30209	5	10～ 29
2016	5	12 ～ 13	災害が発生した地区に常駐する社員として稲作の技術指導を行っていた被災者は、8時30分頃から12時30分頃まで別事業場の農機具販売店の担当者とともに災害発生現場付近の水田で農家に対する肥料の使用方法等の指導を行い、用務終了後に担当者とは別れてから連絡がとれなくなっていたが、翌日に用水路（幅40cm、深さ40cm、水深約15cm）で倒れているところを発見された。	80209	10	10～ 29
2016	5	9 ～	被災者が、自身の勤務するビル7階の事業場の窓から、直下の歩道へと墜落し死亡した。墜落高さ22.9m。災害発生状況を	90201	1	1～9

	10	確認した者はおらず、通行人が、倒れている被災者を発見した。			
2016 5	10 ～ 11	被災者は、室外機の交換作業のため、2階建て建物の屋上に接して架け渡された幅15センチメートルの鋼材上に立ち、滑車ロープを用いて室外機を下ろしていたところ、固定していた滑車が外れたことにより、バランスを崩し、約6.4メートル下の床面に墜落し、搬送先の病院で死亡が確認された。	30309	1	1～9
2016 5	9 ～ 10	隣のプラントで運転業務を行っていた構内下請事業場の労働者が物音に気づき確認したところ、被災者が地面に横たわっていた。被災者は工事開始に先立ち、下請けとの打ち合わせをするにあたって現場の状況等の確認をしていたところ、サイロの上のコンベアの点検歩道付近より地上に墜落した。	30302	1	30～ 49
2016 4	16 ～ 17	橋台と橋脚に鋼製橋桁（全長123.9m）を架けるために、橋台の丘側から送出し設備を使用し、橋桁を送り出した後、橋脚側に設置した降下設備（ジャッキつり上げ装置）により橋脚側の橋桁を吊り下げた。橋台側はH鋼等で組み立てた架台の上に油圧ジャッキ4基設置し橋桁を受けた。橋台側を降下設備で吊り下げるために、降下設備を設置した後、鋼棒で吊り下げた受桁と橋桁にセッティングビームを置いたところ、橋桁が落橋した。	30105	5	1～9
2016 4	16 ～ 17	橋台と橋脚に鋼製橋桁（全長123.9m）を架けるために、橋台の丘側から送出し設備を使用し、橋桁を送り出した後、橋脚側に設置した降下設備（ジャッキつり上げ装置）により橋脚側の橋桁を吊り下げた。橋台側はH鋼等で組み立てた架台の上に油圧ジャッキ4基設置し橋桁を受けた。橋台側を降下設備で吊り下げるために、降下設備を設置した後、鋼棒で吊り下げた受桁と橋桁にセッティングビームを置いたところ、橋桁が落橋した。	30105	5	10～ 29
2016 4	8 ～ 9	3階建てビルの塗装工事の養生を行う予定の被災者が、路上に倒れているのを通行人が発見し救急車で病院に収容されたが死亡した。	30309	1	1～9
2016 4	12 ～ 13	12時過ぎ、工場のアスベスト対策工事現場において、つり足場の解体に伴う足場材の荷卸し作業中、高さ約14mの足場（ステージ）上から地上に墜落した。	30209	1	1～9
	14	増改築工事現場において、R階の大梁を取り付けるため、柱頂部に取り付けられたスタクションに接続された安全ブロックを用			

2016	4	～	い当該柱に昇り、梁位置調整用バールをボルト穴に仮差し後、何らかの原因でスタンションが外れ、スタンション、安全ブロッ	30201	1	30～ 49
	15		クごと墜落した。			
2016	3	17	マンション防水工事現場において、高さ14.4mの屋上で塩ビ製シート設置作業に従事していた被災者が、塩ビ製シートロー	30209	1	1～9
	～		ルを持ち後退しながら高さ約38cmのパラペットを乗り越え墜落した。			
	18					
2016	3	13	3階建てのビル解体工事現場において、被災者は屋上階にある階段室内で外壁解体の手元作業にあたっていたところ、窓枠及び	30209	1	1～9
	～		外壁とともに9.64m下の地上に墜落して死亡した。			
	14					
2016	3	9	民家ブロック塀の解体作業にあたり、ブロック塀外側の側溝に入り手持式ブレイカーでブロック塀下部を削っていたところ、突	30107	5	10～ 29
	～		然ブロック塀が倒壊し、倒壊したブロックと地面の間に頭部を挟まれた。			
	10					
2016	2	15	被災者は、擁壁の建設中、擁壁の端部にいた時に高さ約4メートル下に墜落し、入院して治療していたが、約4箇月後に死亡し	30199	1	10～ 29
	～		た。			
	16					
2016	2	8	木造2階建て住宅を解体中、ベランダ部分が崩れ下にいた被災者が下敷きになった。	30209	5	10～ 29
	～					
	9					
2016	2	11	平屋コンクリートブロック造の壁（3面撤去済み、H=2.7m、L=7.3m）の撤去のため、電動ハンマーで基礎部のはつ	30209	5	1～9
	～		り作業を行っていたところ、壁が倒壊し作業員2名が下敷きとなった。			
	12					
2016	2	11	平屋コンクリートブロック造の壁（3面撤去済み、H=2.7m、L=7.3m）の撤去のため、電動ハンマーで基礎部のはつ	30209	5	1～9
	～					

		12	り作業を行っていたところ、壁が倒壊し作業員2名が下敷きとなった。			
2016	2	12 ～ 13	重油の配達先において、高さ約2.8mの重油タンクに給油するため、タンクの側面に固定されているタラップに足をかけて作業を行っていたところ転落し、コンクリート製の防油堤の淵に頭部を強打した。災害後意識があったが、2日後、病院で死亡した。	80109	1	10～ 29
2016	2	10 ～ 11	一般住宅（平屋）新築工事に現場において、L型擁壁を設置するため、既設のコンクリートブロック塀の横をドラグ・ショベルで50cm程度床掘りした場所を、被災者がスコップを使い床均しを行っていたところ、倒れてきたコンクリートブロック塀（高さ約1.3m重さ約3t）に胸部まで挟まれ、心肺停止状態となり、発生から約2時間後に病院で多発外傷により死亡が確認された。	30202	5	30～ 49
2016	2	16 ～ 17	解体工事現場において、解体していた建屋屋上で4人が作業に従事していた。そのうちの作業員2名（被災者を含む）で取り外した折板屋根部材を屋上端部から投げ下ろしていたところ、被災者がバランスを崩し、3m10cm下の地面に墜落した。	30309	1	10～ 29
2016	2	7 ～ 8	被災労働者が高さ約19mのタンクの天井部の端で、タンク内部の温度計等の状況を確認するためタンク検尺口を取り外す途中、当該作業箇所からコンクリートの地上へ墜落した。	80401	1	10～ 29
2016	2	13 ～ 14	AM8時からビニールハウスの横に地上から網状の布を装着する作業を被災者1名で行っていた。AM11時頃、事業主が被災者が作業を行っていることを確認した後、事業主はビニールハウス内で他の仕事をしていた。PM1時5分頃、事業主が被災者の作業箇所に行くと被災者がいなくなっていた。また、被災者の帽子が溜池の水面に浮いており、被災者の車にも被災者不在を確認。捜索後、PM2時頃、溜池に沈んでいるところを発見。	60101	10	0
2016	2	15 ～ 16	カーポート取付工事現場において、被災者一人が、現場より52メートル離れた休憩場所で座り込んでいたところ、前のめりに転倒し、深さ1.37メートルの用水路内に転落し、水深10センチメートルの同用水路内にてうつ伏せの状態で見つかり、発見された。	30309	1	1～9
		16				

2016	1	17	太陽光発電施設の内部で行う柱、はり等の防錆塗装工事において、塗料の飛散汚れを防ぐためにソーラーパネルのビニール養生作業をしていた被災者が、約10m下のアスファルト路面に墜落した。	30209	1	1～9
2016	1	12 ～ 13	ドライブイン建物から生じた汚水を浄化槽へ流す配管の途中に設けられた会所桝において、配管中の詰まりを除去するため、労働者が会所桝のマンホール蓋を開けて、会所桝横の地上で腹這いになり、会所桝内に上半身を入れ、棹状の用具を用いて詰まった物を除去している途中溺死した。	140201	10	10～ 29
2016	1	11 ～ 12	ビル4階建て（本館、別館）の窓拭き作業を6人で行っていた。被災者は、別館の建物4階の外側の庇（幅1m、地上からの高さ11.6m）で、外側の窓拭き作業を1人で行っていた。その後、しばらくして、何か落ちたような音がし、他の作業者が見に行ったところ、アスファルト上の地面に倒れている被災者を発見した。被災者は、救急車で病院へ搬送され、死亡した。	150101	1	100 ～ 299
2016	1	16 ～ 17	店舗兼住宅の解体工事現場において、店舗部（平屋鉄骨造）の屋上ベランダ上で廃材等の清掃を行っていた被災者が、既に梁を外した箇所のスラブに乗ったところ、スラブが長さ約7.2m、幅0.93mにわたって崩落したため、一緒に約3mの高さから墜落した。	30209	1	30～ 49
2017	12	16 ～ 17	事業場倉庫付近の側溝を流れる水を利用するために側溝の中に入って工具を洗浄中、被災者の姿が見えなくなったため、事業主が探していたところ、8m離れた下流の側溝で、うつ伏せで倒れている被災者を発見した。	30209	2	1～9
2017	12	12 ～ 13	浄水場内の施設点検のため、敷地内を1人でパトロール中に、沈殿池（深さ約3m）の中の通路を東側から西側に向かって歩行中に足を踏み外し沈殿池に落下、溺死した。	11603	10	10～ 29
2017	12	22 ～ 23	冷蔵倉庫のプラットフォーム（高さ1m）上で、10tトラックの荷台後部から食品用空コンテナをプラットフォームに降ろし、次にプラットフォームから冷蔵庫内へ運ぶ作業を単独で行っていた被災者が、プラットフォームの下で頭部左側を下に横向きで倒れているところを発見された。なお、安全帽は着用していなかった。高さ1mのプラットフォームから転落したものと推定。	40301	1	100 ～ 299
2017	12	8	被災者は、一人で戸建住宅の完了検査を出張作業にて行っていた。隣接する建物の外構工事をしてきた者が音がしたので行ってみると、被災者が倒れているのを発見した。検査を行っていた建物の敷地と発見された隣地には約1.6メートルの段差があっ	170209	1	10～

		9	た。			29
2017	12	10 ~ 11	コンクリートブロック用の型枠にコンクリートを打設した後に養生をするため、養生室に型枠（コンクリート及び型枠重量約1.5 t）をフォークリフトで積み上げ、コンクリートを均そうと当該型枠に足を掛けたところ、当該型枠が倒れ、倒れた型枠と隣列の下段の型枠の間に挟まれた。	10901	5	30~ 49
2017	11	10 ~ 11	建物（木造2階建）解体作業を行っていた被災者は、最後に残った浴室部分の外壁（コンクリートブロック）を解体するため、1人で外壁1階部分をハンマーではつる作業を行っていたところ、倒れてきた外壁に右足を挟まれ外傷性出血により死亡した。	30202	5	1~9
2017	11	16 ~ 17	被災者は、建物内にある自動ラック倉庫の鉄骨・ダクト等をガス溶接機により解体していたところ、ラックの棚上から約10 m下の床に墜落し、死亡した。	30309	1	1~9
2017	11	14 ~ 15	地震で損傷した高床式倉庫の復元模型の復旧作業に従事中的被災者が、床材（重量約45 kgの丸太）の荷上げ作業を行っていたところ、地上から高さ1.8 mの床部に上がった被災者が地上に墜落し、死亡した。なお、荷上げを終え床部に仮置きしてあった床材も同時に落下した。	30202	1	1~9
2017	11	12 ~ 13	コンクリート用骨材の砂プラント内において、構内下請業者の労働者1名が、高さ約3.6 mの砂ホッパー内の砂が凍結していたので、ホッパー下部の砂排出口に上半身を入れて電動ピックを用いて凍結した砂を崩していたところ、崩れ落ちた砂によりホッパー内で埋まり、被災した。	20202	5	10~ 29
2017	11	12 ~ 13	被災者は、林道改良工事現場において、橋の山側端部にガードレールを取り付ける支柱の設置作業等を行っていたが、当該栈道橋の端部を移動中に5.1 m下の斜面に墜落、当該斜面を目測60 m以上滑落し、さらに切り立った崖を30 m以上墜落して、山沿いを流れる川辺に落ちて死亡した。	30106	1	30~ 49
2017	11	10 ~ 11	1階建の建物窓ガラスを清掃中、地上まで約31メートル墜落した。	150101	1	1~9

2017	11	14 ～ 15	地震により被災した木造2階建ての建設物の解体工事において、廃材をダンプに積み込む作業中、接近した位置にあったブロック積みの壁が倒壊し、シート掛けをしようとした被災者が下敷きになり死亡した。	30202	5	10～ 29
2017	10	10 ～ 11	工事現場において、休憩中、被災者の行方が分からなくなり、音がした場所で、被災者が倒れていたところを発見された。建物から墜落したものと思われる。	30309	1	1～9
2017	10	8 ～ 9	被災者らは碎石場内に構築したブロック積みの法面の補修を行うべく、法面の天端で転圧作業を行っていたところ、突如法面が崩壊し、使用していたドラグショベル、タンパーとともに墜落、崩壊した土砂やコンクリートブロックの間に生き埋めとなった。	30109	1	0
2017	10	10 ～ 11	3階建て居住用マンションの共用部の清掃業務を行っていた被災者が、何らかの原因で1階の庇の屋上部分にて身動きが取れない状態になり、その後救急車にて搬送されたが死亡した。	150101	1	300 ～
2017	10	14 ～ 15	関連会社の監査中に、建屋屋上（約14m）から下方を見下ろしていたところ、地面に墜落した。	170209	1	1000 ～ 9999
2017	10	10 ～ 11	被災者及び職長の2名が解体用機械2台を搬入し、内1台のアタッチメントをバケットからブレーカに交換した後、職長が当該解体用機械を当日の解体予定場所まで走行させようとしたところ、ブレーカ先端が解体現場の壁（幅5m×高さ2m×幅15cm、重量4t）に当たり走行方向とは反対の解体用機械側に倒壊し、解体用機械の側面に取り外した後のバケット等を片付けていた被災者が挟まれ死亡した。	30209	5	10～ 29
2017	9	8 ～ 9	河川災害復旧工事現場において、被災者は、クレーン機能付きドラグショベルを使用した土のう設置作業に手元作業員として従事していた。被災者は、土のうに親綱を固定し、ロリップ付きの安全帯を使用しながら魚道内（水深約30cm）を下っていたところ、洗堀により魚道が傾いた際に出来た溝（幅約80cm、水深約400cm）に転落し溺水した。	30107	10	10～ 29



2017	8	8	被災者は、当該事業場校舎とラクビーグラウンドの間にある屋外通路の手すりを越えて行う除草作業の事前作業として、レイカー（熊手）を用いて除草区域における蜂の巣の有無の確認を行っていた際に、誤って開口部より約5メートル下の地下駐車場に墜落した。	120109	1	300 ～
2017	8	8	木造家屋の解体工事現場において、敷地と前面道路（私道）の境界に設置されていたコンクリートブロック塀（長さ2.8m、高さ1.4m、幅10cm）が倒れた。その際に、前面道路に停車していたトラックと倒壊したブロック塀の間にいた労働者が、当該塀とトラックとの間に挟まれ死亡した。	30209	5	1～9
2017	8	16 ～ 17	管理しているマンションの外階段の踊場（9階から10階部）において、脚立を用いて作業をしていた際に、その踊場から約25メートル下の地上に墜落し、全身を強打した。	150101	1	1～9
2017	7	8	仮置きしていたFRPタンク（高さ＝8m、直径＝3m）のマンホールの向きを変えるため、被災者がタンク頂部ノズルフランジ（直径＝56cm）にベルトスリングを2重に巻きつけた。同僚がドラグショベルで地切りしたところ、ノズルフランジ部が切断してベルトスリングが外れてその弾みでタンク頂部から墜落した。	70101	1	1～9
2017	7	8	被災者は、朝礼を始める際、換気のために開けていた消防用の窓を閉めようとしていた。ブラインドカーテンの紐が、窓の外側に出ており、このままでは窓が閉められない為、窓枠に上がり、手を伸ばし、紐を取ろうとした際、窓が動き、バランスを崩し、4階より地上に墜落し、全身を強打した。	80302	1	10～ 29
2017	7	10 ～ 11	ビルの5階の雨漏り補修工事を行っていたところ、何らかの原因で脚立ごと落下した。	30209	1	0
2017	7	8	被災者は鉄筋コンクリート造5階建てマンションの大規模修繕工事において屋上階スラブ面の防水シートの張り替えの作業を行っていた。両面テープが施された防水シートを後ろ向きの座位の体勢で張り替えていたところ、屋上の端部に気づかずパラペットを乗り越え、約15m下の地上に墜落した。	30209	1	1～9
		8				

2017	7	9	原料を倉庫から自動搬送装置で搬出中、搬出口である棚4段目（高さ約5.5m）で自動搬送装置がエラーで停止したため、被災者が状況を確認するため4段目の棚に登ったところ1階床に墜落した。	10101	1	50～99
2017	6	11	出張先の外国において、得意先との食事会の後、宿泊しているホテルに戻り、ホテルの窓から墜落し、死亡した。	80109	1	50～99
2017	6	9	県道の歩道設置工事現場において、地山の掘削後における大型ブロック積擁壁工の現場打ちコンクリート部の施工に際し、積み上げた大型ブロックの裏側（山側）へ被災者が立ち入った際に、当該ブロックが山側に倒壊したため被災者が地山とブロックの間に挟まれ圧迫された。倒壊した大型ブロックの重量は約4tであった。	30106	5	1～9
2017	5	11	9段積みされた敷地境界ブロック塀を撤去するため、ブロック二段目で縦鉄筋をガス溶断するにあたり、被災者ともう一名にてチッパーを用いてブロック二段目と三段目の境目で、はつり作業し、縦鉄筋が見える状態とした後、ガス溶断をするにあたり問題ないかどうか目視確認していたところ、ブロック塀が傾き倒壊した。その際、被災者がブロック塀の下敷きとなり、頭部を強打したことにより死亡した。	30309	5	1～9
2017	5	11	生コン工場において砂堆積ヤード付近でコンクリートミキサー車の始業前点検を行っていた労働者が突然倒れてきた砂堆積ヤードの擁壁に当たりはね飛ばされ死亡した。ヤード内ではトラクター・ショベルを使用して擁壁側に砂を積み上げる作業をしていた。	10901	5	10～29
2017	5	15	被災者を含む2名の労働者によりごみ処理施設のピットにパッカー車に積んでいたゴミ袋を手作業で投げ入れる作業を行った。その後、1名がパッカー車を運転してピット際まで後進し、当該パッカー車のタンクをダンプさせてタンク内のごみを投入したところ、被災者の姿が見当たらなかった。搜索の結果、被災者が、ピット内に溜まったゴミに埋まった状態で発見された。	150103	1	30～49
2017	4	15	プラントの貯蔵びん内補修工事に立ち会っていた被災者と施工業者の責任者が、ホッパーの排出ゲートが開いた状態で排出されていなかった骨材（砂）をスコップでほぐす作業を行っていた。施工業者の責任者が作業道具を探しに貯蔵びん内のタラップを昇っていたところ、下方から悲鳴が聞こえ、振り返ると、被災者はヘルメットが見える状態で砂に埋まっていた。3時間後に救出されたが、死亡していた。	10901	1	10～29

2017	4	4 ～ 5	元方職員がクレーン警報音のスイッチの場所が分からず、別の場所にいた被災者に携帯電話で連絡をとり確認している途中で会話が途絶えたため、元方職員が被災者を捜したところ、通路から深さ5.5メートルの立坑内に倒れていた。	30102	1	10～ 29
2017	3	10 ～ 11	光回線のケーブル新設工事のため、電柱に上って作業をはじめようとしていたところ、約5メートルの高さから地上に墜落し、全身を強く打った。上る際には安全帯を「ベルブロック」に掛けていたが墜落した際には、ベルブロックから安全帯は外されていた。	30301	1	10～ 29
2017	3	14 ～ 15	既存ごみ焼却施設解体工事において、蒸気タービン建屋最上階で、チッパーにてALC板の床の解体作業を行っていたところ、建屋西面の既に解体したALC板の破片が、水平プレスに引っかかっていたため、被災者は、当該破片を落とそうとしたところ、ALC板の床の端部より約15メートル下の中間層に墜落した。	30201	1	10～ 29
2017	3	10 ～ 11	鉄骨造地上3階建物（高さ12.275m）の解体工事において、3階床で壁を引き倒そうとするため、被災者が鉄骨柱の根本をガス溶断し、他の作業員が柱にかけたロープを引っ張ったが、壁が倒れなかったため、被災者が鉄骨柱を確認しに行ったところ、壁が倒れて下敷きになった。	30309	5	1～9
2017	3	14 ～ 15	橋梁補修工事において、つり足場を設置する作業中、吊りチェーンを橋桁に取付けるため、橋脚上へ移動する際、つり足場上から橋桁にぶら下がり、橋脚側へ足を掛けて上がろうと試みたが上がることができずに川へ墜落し、おぼれた。	30105	10	10～ 29
2017	2	8 ～ 9	専門学校駐車場で講師がビルの屋上から墜落し倒れているのが発見された。	120109	1	10～ 29
2017	2	14 ～ 15	S造5階建雑居ビル解体工事において、車両系建設機械（解体用機械、鉄骨切断機）を使用して5階天井部分から随時解体を行っていたが、鉄骨のガス溶断のために作業していた被災者ががれきの上に墜落した。	30209	1	1～9
		12				

2017	2	～ 13	マンション5階の屋上の除雪作業中に、屋上の端から地上に墜落（約15m）し、意識不明の状態です病院へ搬送され、その後死亡した。	140309	1	1～9
2017	2	～ 11	老朽化した用水路を取り壊して、新たに拡幅による用水路の設置工事現場において、用水路の法面を仕上げるために凹凸箇所を均す法面整正作業を行っていた。被災者は、用水路に背を向け、その縁にしゃがんだ作業姿勢から次の作業に取りかかるため立ち上がった拍子に、突然、仰向けで、深さ1.0mの用水路の底へ墜落し、後頭部を打ち付けた。	30107	1	1～9
2017	2	～ 15	マンション新築工事現場において、朝から地中梁の配筋作業を行っていた被災者が、午後の休憩を終えて作業場所に戻るべく、地足場から地中梁（高さ約2.4m）に降り、反対側の地足場に安全帯を掛け替えようとしたところ、左手の革手袋が地足場のクランプに引っかかり、身体のバランスを崩して、根切り底に後ろ向きに墜落した。	30309	1	1～9
2017	2	～ 13	プール棟の屋上に設置されている採光用ガラス（厚み6.8mm）のシール部の補修作業中、被災者がガラスを踏み抜き約9.2メートル下の屋内プールに墜落した。屋上には安全帯取付設備として単管が格子状（上下・左右1.8m間隔）に設置されていたが、被災者は安全帯を着用していたものの墜落時使用していなかった。	30203	1	1～9
2017	2	8 ～ 9	宅地造成工事において、隣地付近に擁壁を設置するために、掘削作業を行っていたところ、隣地に設置されていたブロック塀が倒壊し、付近で掘削作業を行っていた労働者が挟まれ・死亡した。	30109	5	1～9
2017	1	14 ～ 15	2階建てビルのガラス清掃業務の現場において、ガラス外面の清掃のためロープ高所作業を行う予定であった被災者が、路上に倒れている状態で他の作業員に発見された。	150101	1	1～9
2018	12	～ 17	同日、駅に入線する8名（本）の電車の運転士に対し、実設訓練を行っていた。被災者は2本目の電車の出発前に、出発信号機から約1.2m、線路の路盤から2.5mの高さにある、排気シャフトのコンクリート壁の縁（幅約20cm）に立ち、表示灯に訓練カバーを取り付けていたところ、誤って排気シャフト内の約12.4mの地下3階に墜落し、死亡したものの。	40101	1	100 ～ 299
2018	12	8 ～	被災者は、立体駐車場屋上（5F）の社用車置き場から墜落した。	120109	1	1000 ～

		9				9999
2018	12	8 ～ 9	被災者を含む4名で、個人宅（木建）の解体作業を行っていたところ、土壁が倒壊し、被災者1名が下敷きとなり、心破裂により死亡に至ったもの。	30209	5	10～ 29
2018	12	12 ～ 13	木造平屋建ての音楽教室の手作業による解体中に、防音設備として設けられていた3.88×3.47m四方のコンクリートブロックの壁部分が倒れて、当該壁の側で床の解体をしていた被災者が背中側から下敷きとなり、床材との間に挟まり被災した。災害発生当日の午前中に当該壁の周囲の木製柱と梁が解体され自立した状態であったが、突然倒れたもの。救出後、医療機関に搬送されたが、後日死亡した。	30202	5	10～ 29
2018	11	12 ～ 13	既設送電鉄塔の点検保守作業後、アース（送電線を鉄塔に接地）取り外し作業を終えた被災者が鉄塔から地上に降りる際、約30メートルの高さから墜落したもの。アース取り外し作業は被災者を含め2名で行われており、降下の際被災者が背負っていた搬送部材の落下を防止するため途中で2名の上下位置を入れ替えようとした際に上側に移動した被災者がバランスを崩し墜落に至ったもの。	170209	1	100 ～ 299
2018	10	2 ～ 3	夜間、埠頭内の警備業務において、11ゲートから8ゲートに自転車で移動している際に、岸壁から海へ転落したもの。事故当時、雨天であった。	170201	10	10～ 29
2018	10	10 ～ 11	高さ25メートルの照明塔（内部に踊り場が7階、頂上に屋上を有する。）の附帯設備の更新工事を作業員7人で行い、被災者は床上までの高さ15メートルの5階踊り場において、1人で塔外側に張り出た無線アンテナ（単管の先端にアンテナが取り付けられている。）の交換作業をしていたところ、踊り場の周囲に設けられた高さ1.2メートルの手すりを乗り越え、地上に墜落し、死亡したものである。	30203	1	1～9
2018	10	14 ～ 15	ビル屋上に取り付けられていた外装パネル（金属製、厚さ2ミリ）が、地面まで約32メートルを飛来し、顧客先へ向かうため歩道上を、徒歩で移動中であった被災者を直撃したもの。	170202	4	30～ 49

2018	9	14 ～ 15	焼却炉から取り外し補修した壁（材質：粘土等、大きさ：高さ1.53m、幅2.45m、厚さ8cm、重量約200kg）を立て掛けた状態で、被災者がバールを用い固定位置の微調整を行っていたところ、立て掛けていた壁が倒れ、身体を倒壊した壁と後方のホッパー架台の間にはさまれたもの。	150102	5	1～9
2018	9	12 ～ 13	2階建て木造家屋の解体工事現場において、2階床部分の端で、解体した木材を1階部分に停めていたトラックの荷台に投げ下ろしていたところ、木材に付いていた釘が作業服に引っかかり、バランスを崩して木材と一緒に2.6m下のトラックの荷台に墜落した。被災者は医療機関へ搬送され、意識不明の重体であったが、後日死亡した。	30209	1	10～ 29
2018	8	12 ～ 13	福祉施設において、施設内の庭に設置されているグリストラップ内のメンテナンス・清掃作業中、作業していた被災者がグリストラップ内（深さ：110センチメートル）に逆さまの状態で落ちているのを発見されたもの。その後、病院に搬送されたが、後日死亡したものである。	80409	10	10～ 29
2018	8	8 ～ 9	被災者は、解体用建設機械のオペレーターと共に、駐車場の周囲にあるブロック塀（13段積み、高さ2.6メートル）上部（上から5段目まで）を撤去する作業を行っていたところ、ブロック塀が崩れ（上から3段目まで）、ブロックが被災者の頭部に当たり、死亡したものである。	30209	5	1～9
2018	8	14 ～ 15	工場の増築工事において、既設の鉄骨の横梁の取外し作業を行っていた。被災者は、ローリングタワーを使用して横梁のボルトを取り外す作業を行っていたが、隣の列のボルトを取り外すためにローリングタワーから鉄骨に移り、鉄骨上でボルトの取外し作業を行っていたところ、約3m下のコンクリート床に墜落した。なお、災害発生時において、被災者は保護帽を着用していなかった。	30201	1	1～9
2018	7	12 ～ 13	擁壁上に設置されているネットフェンスに絡んでいる雑草を擁壁上（高さ約2.4m）で撤去作業中に、墜落したものの。救急搬送後、死亡が確認されたもの。	150101	1	30～ 49
2018	7	10 ～ 11	天井クレーン設置建屋に設けられた建屋側歩道の手すり（壁）のさらに内側（手すり（壁）と天井クレーン走行レールの間）に設置されたグレーチングの床に工事（建屋梁改修工事）で使用した架設部材（作業床、単管）を移動式クレーンで荷下ろしのため仮置き作業中、グレーチング床端部（天井クレーン走行レール内側）より2.5m下へ墜落したものの。	30201	1	1～9

2018	7	14 ～ 15	被災者は、勤務先の養護老人ホームと道路との境界付近に設置されたコンクリート擁壁上の作業床の端部で清掃作業に従事していたところ、3.75メートル下の道路上に墜落し、死亡した。被災者は、保護帽及び安全帯未着用であった。	130201	1	30～ 49
2018	7	8 ～ 9	10階建てマンションの窓ふきのため、被災者は1人で屋上からブランコを設置した後、何らかの理由で約25.5m下のエントランスの屋根に墜落し、その後、約3.5m下の地上に墜落したものの。	150101	1	10～ 29
2018	7	14 ～ 15	被災者は配管工として建設現場に入場していたが、1階で作業をしていた内装業者よりエレベーターピット付近で人が墜落したような音がしたとの連絡を受け、元請作業所長が確認したところエレベーターピット内で倒れている被災者を発見した。発見後、AEDによる救命措置等を行ったが搬送先の病院で脳挫傷による死亡が確認された。	30201	1	1～9
2018	7	18 ～ 19	被災者は、有料老人ホームの建物外部南西にあるグリーストラップ（幅1000mm×奥行き550mm×深さ約1400mm）の清掃を行っていたところ、何らかの原因で、グリーストラップ内に溜まっていた深さ約400mmの汚水に頭から転落し、溺死したものの。	80209	10	1～9
2018	6	6 ～ 7	被災者が高さ1.12メートルの手すりが設置されている高さ1.9メートルの作業床面において、手すりから身を乗り出して点検口をのぞき込み点検作業を行っていたところ、何らかの原因により墜落したものと推定される。被災者は保護帽を着用していた。	10909	1	50～ 99
2018	6	10 ～ 11	5階建物の屋外階段の踊り場手すりに立ち（高さ約14m）、隣接する駐車場に設けたエアマット（厚さ2.5m）を目指して飛び降り時のアクション訓練を行っていたところ、8回目の飛び降り後からイビキをかき始め意識不明となり、後日死亡した。	100109	3	10～ 29
2018	6	18 ～ 19	作業場兼倉庫の地上4mの庇上で作業場兼倉庫の外壁の釘打ち作業を行っていた被災者が墜落し、地面に頭を打ち付けた状態で発見された。病院に救急搬送されたものの、脳挫傷により後日死亡したものの。	30202	1	1～9
			被災者は、刈払機を使用し、水力発電所へ水を供給する設備（導水路）の護岸に生えた草を刈る作業に従事していた。傾斜42			

2018	6	12 ～ 13	度の護岸上部の縁にある幅0.7メートルの平らな箇所と幅0.1メートルの傾斜の緩い箇所を足場として被災者が草刈作業をしていた際、被災者は足を滑らせ導水路に転落した。転落時、被災者は自ら遊泳し、約100メートル下流で救出されたときには意識がなく、病院に搬送されたものの死亡した。	30309	10	10～ 29
2018	5	14 ～ 15	物流センターの工事現場において、鉄骨建て方のため3Fの床に長さ約6.7メートルの鉄骨柱4本の根元の仮止めを行った。2本の柱に鉄骨梁を渡して柱と梁の仮止めを終えたところ、門型になった鉄骨が仮止めした柱の根元から倒れた。この時、仮止めのために柱の上部にいた作業員2人が投げ出され、一人が約20メートル下の地上に墜落、もう一人が墜落防止ネット上に墜落した。地上に墜落した作業員が頭部を強打し死亡したものの。	30201	1	1～9
2018	5	10 ～ 11	水処理後の汚泥・し尿を、圧送用ポンプを用いてバキューム車から予備処理タンクに移送する作業中、予備処理タンクが設置された高さ（深さ）約4mのピット内に墜落し、急性硬膜下血腫により死亡した。	150102	1	1～9
2018	3	12 ～ 13	水田の漏水修繕工事現場において、石積み擁壁の裏側を深さ約1メートル、幅約80センチ、長さ約20メートルにわたってドラグショベルで掘削後、作業員2名が当該掘削溝に入り擁壁下部付近をスコップで人力掘削中、石積み擁壁が突然作業員側に倒れて被災者の下半身が挟まれた。	30199	5	1～9
2018	3	12 ～ 13	8階建て集合住宅の消火用連結送水管の耐圧試験を実施するため、被災者は屋上で送水状況等を確認し、その後、使用していたホースを巻き取るため、一旦ホースを伸ばそうと後退していたところ、屋上の端から後ろ向きに落ち、地上に駐車していた乗用車の上に墜落したものの。	11502	1	30～ 49
2018	3	16 ～ 17	アンテナ設置工事の見積もりを行うため、同僚と2人でマンションの屋上塔屋部へ登り、既設アンテナの状態とケーブルの配線状況を確認するため、幅24cmのパラペット上を移動していたところ、バランスを崩して23.3m下のアスファルト道路に墜落したものの。	30301	1	1～9
2018	3	16 ～ 17	河川の落差工（コンクリート構造物＝幅4.3m・高さ2.2m・奥行0.8m重さ約10トン）及び石積み護岸を修繕する工事中において、掘削作業終了後、被災者は落差工の直下において、排水用の水中ポンプを移設する作業をしていたところ、落差工が倒壊して下敷きとなった。	30107	5	1～9



2018	2	8 ～ 9	倉庫の脇のテント小屋内において、住宅の新築工事で使用する煉瓦を加工していたところ、屋根（表面はブルーシート）に積もっていた雪と倉庫からの落雪によりテント小屋が倒壊、構造部材（廃材）や落雪の下敷きになり死亡したもの。	30202	5	30～ 49
2018	2	10 ～ 11	県道道路法面からの岩石、岩盤崩壊の状況を確認する道路防災点検業務を行うに当たり、道路下を横断するボックスカルバートの中の土砂の堆積状況等の写真を撮影するため、被災者が道路のガードレールを乗り越え、道路下の法面上に突き出たボックスカルバート（下流側）の天端に降り、さらに下にある小段に降りようとしたところ、13.48m下の川床に転落して死亡したもの。	170209	1	1～9
2018	2	6 ～ 7	職長の指示により船尾部ブロックの歪み取り作業を開始するため、当該ブロックの甲板にある縦2.45メートル横3.00メートルの開口部の周囲に墜落防止用の手すりを設置しようとして作業床高12メートルの高所作業車を操作して甲板に上がった直後、手すりを設置するため甲板上を移動していたところ、高さ5.42メートルの同開口部から墜落した。その後、搬送先の医療機関にて療養していたが、後日死亡した。	11501	1	10～ 29
2018	2	14 ～ 15	民間航空機レーダー施設更新工事に伴うドーム取付け架台の撤去作業において、被災者を含む労働者2名がコンクリート壁（周囲約48m、高さ約3.1m、幅約30cmの円筒状の壁）の上に跨り、約50cmスパンで埋設されていたアンカーボルトの撤去を行っていた際に、被災者が次のボルトを切断するために中腰で立ち上がり後ずさりしたところ、誤って約3.1m下のテラス部に転落し死亡した。	30301	1	10～ 29
2018	2	10 ～ 11	送電鉄塔の高さ47.5mの腕金にある水平レール端部を閉塞する作業中、被災者が作業予定箇所まで移動後に地面に墜落した。被災者は水平レールに接続した移動用ロープ（単軸ローラー）を安全帯のD環に取り付け、作業予定箇所まで移動したが、墜落時移動ロープのフックはD環に取り付けられておらず、水平レールに接続され、本胴綱のフックはD環に取り付けられた状態で安全帯等は使用されていない状態だった。	30301	1	10～ 29
2018	2	16 ～ 17	競輪場内での警備業務終了後、帰社のため敷地内駐車場に停めた車輛へ向かう途中、うつ伏せで倒れていたところを同僚により発見された。発見当時、被災者は顔面を強打しており、出血した状態で意識が無かったため、救急搬送により療養も、後日多発脳梗塞により死亡が確認されたもの。	170201	2	50～ 99

2018	1	12 ～ 13	作業員3人（被災者を含む。）が建物3階壁面解体作業中、被災者が倒れてきた壁と3階の床面との間に挟まれ、死亡したものの。	30209	5	10～ 29
2018	1	12 ～ 13	市道に設置されている街灯の灯具をLED化するための工事を実施していた。電柱の高さ4.67mの位置で作業を行っているとき、U字型安全帯を使用していたものの、安全帯のロープを電柱に巻いて、自身の着用した安全帯のD環にフックを掛けるところを、ハンマーホルダーの環にフックを取り付けて作業したため、体重をかけたところでハンマーホルダーの環が破損し、地面に墜落。全身を強打し後日死亡した。	30301	1	10～ 29
2018	1	16 ～ 17	ビート集積場において、ビートを放水により、水路（幅68.5cm、深さ113cm、水深20～30cm）に落とし込む作業を行っていたところ、何らかの要因で水路に転落し、水路内に設置された柵に引っ掛かり、ビートをせき止めている状態で同僚に発見されたもの。水路を流れているビートに押され、柵とビートの間に挟まり、窒息死したと思われる。	10109	1	10～ 29
2019	12	8 ～ 10	被災者は、始業時清掃・点検作業を行うため、事務室より被災者のみでトンネル内へ向かった。その後、戻らないため、警察・消防に行方不明の通報をした。捜索中の消防が川で横たわっている被災者を発見したが、すでに心肺停止であった。	140309	10	1～9
2019	12	16 ～ 18	被災者が、建物の地下ピットにて躯体補強のため行われた増打ちコンクリート除去作業に従事していたところ、倒壊した増打ちコンクリート塊と壁との間にはさまれた。	30209	5	1～9
2019	12	8 ～ 10	個人宅の無線鉄塔の解体作業で、鉄塔上でトラス部材のボルトを緩めた後、移動しようとした際に、緩めたトラス部材にU字吊り用安全帯をかけたため、体重をかけた瞬間に、トラス部材が鉄塔から外れ、安全帯がトラス部材から抜け落ち、約11mの高さから墜落した。被災者は墜落用保護帽を着用していた。	30209	1	1～9
2019	11	12 ～ 14	被災者は、災害発生日の午前中に屋上パラペットの仮設の手すりを取り外し、午後から屋上パラペット付近の除雪作業を行っていたところ、約12m下のアスファルト路面に墜落したものの。パラペットの高さは約30cmであった。親綱等の設置はなく安全帯は着用していたものの使用はしていない。保護帽は着用していた。	30209	1	1～9

2019	11	12 ～ 14	ダムの洪水吐右岸側の排水管の敷設工事において、擁壁の上に設置されていた墜落防止用の手すり（単管パイプ）を解体していたところ、手すりとともに12m下の洪水吐の孫ダム水路（コンクリート製、当時水深約30cm）に墜落し、被災した。	30199	1	10～ 29
2019	10	16 ～ 18	造船工場の入出渠用水路内において、入出渠ドックゲート注水用配管（150A×2本）の栓をするために潜水していたところ、入出渠用水路から海へ排水中の排水管（12本のうち6本開放、600A）の1つに吸い込まれ、開閉弁に引っかかった状態で発見されたもの。死因は外傷性ショックである。	11501	7	1～9
2019	10	10 ～ 12	民家の解体工事現場において、地上からの高さ2.1mのブロック塀を地上からの高さ0.3mの位置でコンクリートカッターで切断していたところ、長さ約20mに亘ってブロック塀が倒れ、当該ブロック塀が被災者の頭部に激突して死亡したもの。	30209	5	1～9
2019	10	8 ～ 10	木材加工会社の保管庫に木材チップを受け取りに行き、その保管庫からチップをトラックに移す作業中に、チップに埋没しているところを発見され、病院に救急搬送されるも、窒息により死亡したもの。	40301	1	10～ 29
2019	9	14 ～ 16	ビルの1階2階テナント跡の改修（原状回復）工事で、作業員2名が1階テナントに設置されていたブロック塀（高さ180×長さ280×厚さ12cm、重量推定600kg、内部は鉄筋が組まれ、鉄筋で床に固定）の下部を、ハンマー等の手工具を使い、はつり作業（最終的に塀を作業員の反対側に倒す前提）中、当該ブロック塀が作業員の方に倒れ、1名が下敷きとなり頭部強打で死亡、1名が倒れてくる塀と接触し軽傷を負ったもの。	30209	5	1～9
2019	9	16 ～ 18	石積み塀を補強するため、床掘り（深さ50cm）作業をしていたところ、石積み塀（高さ1m、幅16m）が崩壊し、続けてその上のコンクリートブロック塀（高さ1m、幅16m）が被災者方向へ倒壊し、下敷きとなったもの。	30106	5	1～9
2019	9	12 ～ 14	マンション新築工事中の建物8階において、外部枠組足場に設置された建設用リフト搬器から内装材（クロス材）を建物内に搬入する作業中に、外部枠組足場と躯体との隙間35センチから、21.6メートル下の地上まで墜落したもの。	30201	1	10～ 29

2019	9	10 ～ 12	被災者は、区に所在する液化ガスの受入配管の架台の塗装作業現場において、作業箇所への移動中に当該架台の下部（高さ5.5メートル）から墜落した。被災者は、墜落後意識を失い、病院へ搬送されたが7日後に死亡した。	30309	1	1～9
2019	9	12 ～ 14	廃棄された墓石や石塔の仮置き場で、重機を用いて側溝の法面に墓石等を石積み（2段）作業を行った後、土の裏込めや石の微調整を行っていた被災者が、何らかの理由で側溝内に転落し、頭から血を流した状態で発見され、搬送先の病院で死亡したものの。法面の高さは約3.5メートルであった。	10909	1	1～9
2019	9	16 ～ 18	砂防堰堤の改修工事発注に係る地質調査の準備作業中に川に墜落し、溺れたもの。なお、被災者は、川の対岸にいた作業員の居場所へ行くために、本来の通路である仮橋を通らずに堰堤上を移動し、水通しのコンクリート崩壊箇所（幅約4m）を飛び越えようとしたところ、飛び越えられずに、約10m下へ墜落し川に流され、翌日午後に下流で発見されたもの。	170209	10	1～9
2019	8	14 ～ 16	倉庫の新設工事現場において、コンクリート基礎打設作業に従事していた被災者が、作業場所を移動のため打設済みのコンクリート基礎を歩いていたところ転倒したため、コンクリート基礎から突き出ていた長さ70センチメートル、直径1センチメートルの鉄筋が顎から頭部に刺さったもの。保護帽は着用していた。	30201	2	1～9
2019	7	14 ～ 16	浄水場において、変電所から電源を供給するためのケーブル等を格納するダクトを原水管（直径2800ミリ）の下部にアンダーパスとして施工するため、深さ約6m付近で掘削作業を行った。被災者は原水管を支える受台コンクリートの下側に矢板を設置するため、受台コンクリート下側をはつる作業をしていたところ、同コンクリート（重さ約6トン）が落下し、被災者の頭部に当たったもの。被災者は技能実習生	30199	5	10～ 29
2019	7	12 ～ 14	作業員3名で、幅1.2m弱、深さ1.6m弱の用水路脇の草刈り作業を行っていたところ、水路の中でコンクリート床の一部（コンクリートブロック：幅0.4m×長さ1.9m×厚さ0.16m、重さ約280kg）の下敷きになった被災者を発見した。死亡原因は脳挫傷であった。	30199	5	1～9
2019	7	10 ～ 12	被災労働者は、災害発生場所に所在する経理事務所の庭木の剪定作業を出張作業として行っていた。同日、被災労働者が脚立を用いて高さ1.7メートルのブロック塀に上り、高さ0.2メートルの段差に左足をかけ、庭木を剪定する作業を開始したところ、直後にバランスを崩して道路側の地面に墜落した。搬送先の病院で被災労働者の容体が急変し死亡した。	130101	1	50～ 99

2019	7	6 ～ 8	建物3階玄関の屋根に上がり、4階の網戸取り付け作業を行っていたときに誤って転落した。	170209	1	10～ 29
2019	6	14 ～ 16	被災者は事務所に出勤後、通常管理業務を行うため自らが担当している農業用水路に向かった。帰りが遅いので他の職員が携帯電話で連絡を取ろうとするも通じず、職員で捜索したところ、被災者が乗っていた車が発見された。その近くに蓋が開いた水槽があり、水槽に墜落した可能性があるとして消防に連絡したところ、当該水槽の下流約80mのところにある別の水槽にて溺死状態の被災者が発見された。	60101	10	10～ 29
2019	6	12 ～ 14	被災者は就業中に銀行に立ち寄った後、車両に戻る際に道路で転倒し、頭蓋骨を骨折したため、療養中であったところ、後日死亡した。	40201	2	100 ～ 299
2019	6	16 ～ 18	自社の倉庫内に鉄骨造の中二階を設ける作業中、鉄骨製の柱2本と梁を組み立てた門形の部材を壁に立てかけ、これにフォークリフトを使用して持ち上げた別の梁をボルトで固定しようとしていたところ、門形の部材が倒れ、被災者の頭部に激突した。	30302	5	1～9
2019	4	6 ～ 8	店舗のシンボルタワーを設置しようとして高さ12mの木製の支柱に3名が上がり、移動式クレーンで吊り上げられた木製のパネル（1枚150kg）を支柱に取り付ける作業中、一番上にいた被災者が地上に墜落したものの。	140201	1	100 ～ 299
2019	4	14 ～ 16	船底ブロックのロンジ上で配管固定作業を行っていたところ、2.7m下の地上に墜落した。被災者は病院にて療養中であったが、後日死亡したものの。	11501	1	1000 ～ 9999
2019	3	12 ～ 14	被災者は保安対応力テストのための現場巡回中、テスト対象場所ではない地下1階の部屋に入り、地下2階ピット吹き抜けに通じる扉を開けて、約6メートル下の地下2階に転落したものの。	170209	1	300 ～ 499

2019	3	20 ～ 22	事業場敷地内破碎選別プラントにおいて、選別作業を行うベルトコンベヤーのリミッタースイッチに不具合が生じたことを示すランプが点灯したことから、破碎設備に上ってターンシュートと呼ばれるベルトコンベヤーの分岐点でリミッタースイッチに干渉していた堆積粉じんの除去作業を行っていたところ、3. 2メートルの高さから墜落し死亡したものの。	20201	1	10～ 29
2019	2	10 ～ 12	被災者は同僚とともに、3階の窓（地上からの高さは約9m）を廊下側（内側）から清掃していた。同僚は大きな物音が聞こえたので、音のした方を見ると、被災者が使用していた脚立があり、窓が開いていた。すぐに近づいて、窓の外を見たところ、仰向けになって地面に倒れている被災者を発見した。被災者に意識はなく、救急搬送された。	150109	1	10～ 29
2019	2	10 ～ 12	市道の側溝の敷設替を行う工事現場において、U字溝を設置するため、ドラグ・ショベルを使用して掘削した溝の内部で被災者が溝の形を整えていたところ、同溝付近のブロック塀が倒れ、被災者が下敷きとなった。	30106	5	10～ 29
2019	2	20 ～ 22	被災者は、会社構内の警備業務に従事していたものであるが、翌朝、出勤してきた者が守衛室に被災者の姿がないことに気づき、搜索していたところ、海に浮いている被災者を発見したものの。なお、翌朝まで守衛室のボードが「巡回中」となっていたこと、巡回時に使用する双眼鏡が海底から発見されていること等から、夜間の巡回中に被災したものと推定される。	170201	10	30～ 49
2019	2	8 ～ 10	工場2階加工室の南側に位置するスリッターと呼ばれる反物加工機械周辺をほうきとちりとりで清掃していた際に、換気のため開けていた窓から工場の外に墜落し、死亡したものの。	10309	1	30～ 49
2019	1	8 ～ 10	建築物屋上にて、高所ガラスの清掃作業を行う準備作業を行っていたところ、墜落して死亡したものの。	150101	1	30～ 49
2019	1	10 ～ 12	道路片側一車線を作業帯としてのり面に雪流れ防止柵を設置する工事において、移動式クレーンのオペレーターがクレーン作業を一時中止し、待機していた際、コンクリート擁壁（短手方向、87cm）に仮置きしていた重量約2.1tの削孔機（幅90cm、）が落ちて、コンプレッサと削孔機の間には被災者が頭部を挟まれ、死亡したものの。	30199	5	10～ 29
		8	被災者はホッパー下部に堆積している残留微粉炭をバキュームホースで吸い出すため、縄梯子を使用してホッパー内部に下り、			10～

2020	12	～ 10	吸い出し作業を行っていた。その際、被災者が頭まで微粉炭に埋もれて、窒息により死亡したもの。	30302	1	29
2020	12	～ 16	被災者は、工場のスレート屋根の張り替え工事で使用した足場の解体作業を行っていたところ、腐食していた既設点検台の床面を踏み抜いて地面に墜落したもの。	30209	1	10～ 29
2020	12	～ 16	被災者は、鉄骨製倉庫の新築工事において、地上から高さ約5mにある倉庫屋根の端から墜落し死亡した。	30201	1	1～9
2020	11	～ 4	トラックで配送作業中、座席に置いていた書類が助手席側の窓から飛ばされたために、トラックを道路上に停車させて、降りて書類を探していたところ、高架橋の柵を乗り越えて墜落したもの。	40301	1	50～ 99
2020	11	～ 14	工作物解体撤去工事（建物解体後に残っている基礎部分と人工地盤の解体撤去、自社が元請）において、被災者は、人工地盤に混在している廃棄物（皿等の生活用品）を手作業で分別作業中、人工地盤の端部から高さ約5.79メートル下の地上部分に墜落した。救急搬送先の病院で、多発性外傷からの出血性ショックによる低酸素脳症のため死亡したもの。	30209	1	10～ 29
2020	10	～ 14	橋梁の補修工事現場において、昼休憩を終え、作業を再開しようとしたが、被災労働者が見当たらず、付近を確認したところ、付近の河床に被災者がうつぶせで倒れているのを発見、病院に救急搬送されるも死亡が確認されたもの。	30105	1	1～9
2020	10	～ 12	寺楼門改修工事にて、腐食した楼門の土台を取り換えるため、ジャッキを8基用いて持ち上げようとしたところ、楼門が倒壊し、倒壊した楼門に労働者2名が下敷きになったもの。なお、うち1名が頭蓋骨開放骨折により死亡した。	30202	5	1～9
2020	10	～	被災者は、乾燥機で乾燥した粉を精米する業務に従事し、粉摺り機の稼働状況の確認及び調整を行っていたが、粉を受け止めるホッパーが取り付けられていた梁ごと脱落、頭部に衝撃を受けた被災者はくも膜下出血を発症し、そのまま乾燥機から排出され	60101	5	1～9

		12	た粉の下敷きとなり、窒息により死亡した			
2020	9	10 ～ 12	被災者である作業主任者（指揮者）は、災害発生当日、掘削した溝（深さ約1.7m）の中に入り、墨出しレーザーで墨出し作業を行っていたところ、重さ約10トン（横2.0m、縦1.4m、厚さ0.15m）の擁壁がほぼ垂直に落下（約2.2m。）し、その後、被災者側に倒れたもの。	30199	5	10～ 29
2020	9	10 ～ 12	支店の構内にある建屋の屋根の雨漏り補修工事を行うため、雨樋の取付作業を行っていたところ、1次下請の作業員が高さ約5メートルの位置（ベランダの腰壁の上）から誤って墜落し、死亡したもの。	30209	1	1～9
2020	9	16 ～ 18	会社の構内において、同社の構内下請事業者の労働者が、船舶の居住区部分の船室側面に設けられた鋼構造物（重さ約6.3トンの、船室の側面部分にアーク溶接で仮止めされているもの）下を地面に敷かれていた上盤と称する鉄骨上を屈みながら通行していたところ、溶接部当該鋼構造物が落下、同人に激突したもの。	11501	4	1～9
2020	8	14 ～ 16	工事現場で発生した建設残土を施設跡地内残土処分場に仮置きし、被災者はドラグ・ショベルで残土均し作業を行うため仮置き場所に常駐していた。作業中に作業場所が崩れ落ち、大きく開いた穴（直径約4.5m、深さ約3.0mの穴）にドラグ・ショベルごと墜落し、水抜き後、泥に埋まった運転室内で遺体が発見された。	30110	1	10～ 29
2020	8	16 ～ 18	調液タンクの配管の詰まり解消作業を行っていた被災者が、タンク上部の開口部に体が挟まった状態で発見されたもの。タンクの開口部は長辺44cm、短辺35cmの扇形で、タンクの直径は90cm。歩廊面からの高さは95cmである。発見時、被災者は上半身がタンク内部、下半身がタンク外側、足は歩廊面から浮いた状態で、ボルトで固定されたタンクの蓋をずらし、被災者を救出したが、腹部圧迫による循環不全で死亡したもの。	10601	7	100 ～ 299
2020	7	8 ～ 10	4階建マンションの屋上防水工事において、職長と被災者が屋上（地上から高さ13.43メートル）に上がり、当日の作業内容の説明後、職長は被災者を残し、1人で1階に降り、道具を（高圧洗浄機、電源コード）を持って再度屋上へ上がった。職長は、道具を使用する際の電源や水の準備のため、1階にエレベーターで降りたところ、マンション敷地内で仰向けに倒れている被災者を見出し、同日に死亡が確認された。	30209	1	1～9
		10	被災者は、プールの天井裏に設置した温度計8個を撤去するため、当該プールの天井裏において、移動中又は作業中に、天井板			300



2020	7	～ 12	(地震対策用軽量天井板)を踏み抜き約10m下のプールサイドのコンクリートの床に墜落したもの。	11409	1	～ 499
2020	6	16 ～ 18	被災者は、6階ベランダから同階ロフト部分の作業床開口部に架け渡してあった足場板上を通行していた際、約2.7m下の5階スラブに墜落し、死亡したもの。	30201	1	1～9
2020	6	8 ～ 10	解体工事現場において解体用機械を用いて、10トントラックに解体した鉄材を搬入作業中、立入禁止域の外側でケイカル板を袋に詰め直す作業を行っていた被災者が、立入禁止域の内側で倒れている状態で発見された。病院に緊急搬送されたが、胸背部外傷による外傷性ショックにより、災害発生日に死亡が確認された。	30209	4	1～9
2020	5	14 ～ 16	ロッカーの清掃作業中に仰向けに倒れていたところを利用客に発見され、救急搬送されたが、災害発生から11日経過後に入院先の病院で死亡した。	140301	2	30～ 49
2020	5	10 ～ 12	行方不明となっていた被災者が、当該事業場の屋外排水処理施設内に設けられている活性汚泥槽(幅6.2メートル、奥行4.0メートル、水深約5メートル)内に沈んでいたところを捜索中の潜水土に発見されたもの。	10106	10	100 ～ 299
2020	5	8 ～ 10	被災者が夜になっても帰宅しないことを不審に思った被災者の息子が事業場に赴き捜索したところ、事業場敷地内にある魚加工作業時に生じる排水を貯留する沈殿槽内に体を丸め横向きに倒れ沈んでいる被災者を発見した。沈殿槽はコンクリート製、長辺1.2m×短辺0.9m×深さ1.0mで発見時には水槽内に0.2m程度の水が溜まっていた。目撃者がいないことから災害発生状況は不明。	10102	1	10～ 29
2020	3	8 ～ 10	前日に打設を行ったモルタルの一部が、ずい道坑内の天端付近でフィルム(防水シート)の外側に溢れ出ていたため、除去しようと被災者等はこのモルタルをハンマー等で研っていたところ、溢れ出ていたモルタル(重量600kg)が落下し、真下にいた被災者が下敷きとなり死亡した。また、モルタルの落下とともに剥がれた防水シートで背部を押された作業者が、一段下の足場に転落し、打撲傷を負った。	30102	4	1～9

2020	3	8 ～ 10	農場内において、被災者はバルク車から高さ約6mのサイロ上部の投入口に飼料を入れる作業を行っていたが、サイロ脇の地面で頭部から血を流して倒れているところを発見されたもの。発見時、被災者は墜落制止用器具を装着しておらず、ヘルメットが外れていた。負傷後、入院加療を行っていたが、後日死亡した。	40301	1	30～ 49
2020	3	14 ～ 16	水管橋歩廊上にて足場解体後の資材を一輪車にて運搬作業中、前方で別の一輪車を押していた作業者が停止していたため、追いつきそうと歩廊の手すり（高さ90センチメートル）を乗り越えて、歩廊外にある水管橋の横桁を移動しようとしたところ、バランスを崩し当該横桁上（高さ約13メートル）から墜落した。	30309	1	1～9
2020	3	16 ～ 18	木造2階建て民家の新築工事において、被災者は、午後、建築中の躯体の外壁に張る合板を丸のこ盤で加工する作業を終え、後片づけを行っていたところ、何らかの理由で躯体の2階から墜落したものの。	30202	1	1～9
2020	3	12 ～ 14	5本の鉄骨支柱と鉄製屋根（高さ2.5m）からなる鉄骨製倉庫の解体作業中に、溶断した鉄製屋根の一部（根元を溶断した支柱が2本付いた状態）を車載型移動式クレーンで吊り上げたところ、残る屋根を支える3本の支柱が折れて屋根が倒壊し、当該屋根上で溶断作業のために立っていた被災者が地上に落ち、死亡したものの。	30301	1	10～ 29
2020	3	0 ～ 2	新幹線のトンネルの坑口の上に通路が2段あり、被災者は、作業（坑口構造物の草取り）場所に行くため、上の段の通路を歩行中、体勢を崩し前のめりになり、たたらを踏みながら下の段の通路に落ち、体の向きを180度変えて、背中から更に11.5m下の線路付近に墜落した。通路の幅は、上の段1.5m、下の段1.6mで、下の段は上の段の1.9m下にあり、その間の斜面は長さ3.6m・傾斜32～35度であった。	30104	1	30～ 49
2020	2	12 ～ 14	建物の窓ガラス清掃中の作業者が、2階窓のサンと壁の厚みの部分に足を置き、窓の外側を清掃していたところ、4.85m下の地面に墜落したものの。	150101	1	100 ～ 299
2020	2	14 ～ 16	太陽光発電設備設置現場において、既設の立体駐車場2階床部分に太陽光発電設備を取り付ける作業中、開口面の向かい側へ渡るために使用していた道板（長さ4メートル、幅20センチメートル、厚さ3.5センチメートル、重さ13.2キログラム）を付け替えのため外していた際、4枚のうち1枚目を持ちあげたところバランスを崩し、高さ約3メートル下のアスファルト面	30209	1	1～9

			に墜落したもの。			
2020	2	14 ～ 16	河川整備工事において、被災者は型枠解体が完了したコンクリート製樋門の表面仕上げ作業を行っていたところ、高さ1.1メートルの作業箇所から地面に墜落し、後日死亡した。	30107	1	10～ 29
2020	2	12 ～ 14	県道沿いの河川に高さ50cm幅1m奥行約1mの護岸ブロックを奥行方向に25cmずつずらしながら約13段積み重ねた最上部に現場打ち施工のため型枠を組んでおり、被災者は補助作業員として、階段状になっている幅25cmの護岸ブロック上を移動してホームタイを締めていたところ、高さ470cmから墜落した。	30107	1	1～9
2020	1	10 ～ 12	建造中の化学薬品運搬船のタンク内の水洗い作業のため、被災者がマンホールからタンク内に降りていたところ、高さ約12メートル下のタンク底に墜落したもの。被災時の被災者を目撃した者がいないため、どこからどのようにして墜落したのかは不明であるが、タンク内のはしご道を降りていた際に発生したものと推測される。	11501	1	10～ 29
2020	1	14 ～ 16	被災者は、工場内において、2名の労働者とダクト工事のため下見を行っていた。下見は現場に設置された作業ステージ上で行っていたが、被災者は作業ステージの安全柵を越えて、骨組みの構造物の上で、ダクトを確認していたが、L形鋼にかけ渡しであった石膏ボードに乗ったところ、石膏ボードが割れ、約4メートルの高さから墜落した。	30309	1	10～ 29

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pg/SIB\\_FND.aspx](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx)(職場のあんぜんサイト)

Return to [https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206\\_02.html](https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_02.html)