木造家屋建築工事業における労働災害発生状況（1999-2021年）

木造家屋建築工事業 コードNo.030202

木造家屋建築工事業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	3,197	2,883	2,737	2,459	2,318	2,336	2,175	1,969	1,620	1,464	1,264	1,198	1,256	1,361	1,346	1,205	997	1,152	1,104	1,012	966	891	845	37,755	墜落・転落
転倒	519	523	456	416	403	389	340	338	300	250	222	225	234	259	217	264	196	211	203	215	191	201	168	6,740	転倒
激突	304	263	252	194	200	178	165	162	148	119	102	126	100	99	107	113	108	92	104	68	94	82	79	3,259	激突
飛来・落下	560	540	478	475	379	416	378	358	287	292	240	196	239	227	238	211	167	170	188	166	194	173	138	6,710	飛来・落下
崩壊・倒壊	116	103	96	104	95	58	78	77	73	53	51	56	58	62	65	59	43	54	56	55	46	44	40	1,542	崩壊・倒壊
激突され	236	199	197	186	173	148	125	125	130	109	77	104	80	100	79	75	89	54	76	76	84	59	76	2,657	激突され
はさま																									はさまれ

れ巻き込まれ	474	402	370	345	300	318	279	265	241	211	182	163	181	181	168	155	152	173	134	146	116	122	109	5,187	巻き込まれ
切れ・こすれ	1,782	1,646	1,556	1,402	1,292	1,150	1,004	904	746	729	601	580	521	518	549	464	396	398	342	347	317	305	284	17,833	切れ・こすれ
踏抜き	61	52	56	42	61	47	31	33	31	22	21	25	30	30	23	29	28	23	22	22	12	19	18	738	踏抜き
おぼれ	1					1				1			19											22	おぼれ
高温・低温物との接触	15	15	16	25	16	22	15	19	12	10	14	31	28	24	18	19	16	20	13	33	22	30	15	448	高温・低温物との接触
有害物との接触	10	10	9	8	6	3	5	5	6	3	10	5	8	5	1	5	10	3	4	4	3	2	3	128	有害物との接触
感電	2		3	2		2	4	2	1	1	3	1	1	1	2		3	2	1	2	2	3	2	40	感電
爆発				2	2		1	3			1									1			1	11	爆発

破裂	1						1	2	1				1	2		1			1					10	破裂
火災	2		2	1	1	2		1			3		1	1			1	1	1	2	1	1		21	火災
交通事故（道路）	82	66	53	70	62	54	52	67	42	34	31	31	57	43	55	41	35	40	30	39	40	40	42	1,106	交通事故（道路）
交通事故（その他）	2	1						1	1											1				6	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作	321	301	302	235	230	216	198	200	200	172	157	153	154	129	128	119	126	123	114	116	122	130	121	4,067	動作の反動無理な動作
その他	31	18	20	14	25	25	20	13	14	9	7	8	13	9	14	16	10	8	7	4	8	15	42	350	その他
分類不能	7	1	1	2	3	4	2	4	3	2	2		1	1		1	1	1		2				38	分類不能
合計	7,723	7,023	6,604	5,982	5,566	5,369	4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	88,668	合計

木造家屋建築工事業における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	1,734	1,636	1,499	1,387	1,274	1,133	1,034	948	801	779	665	578	582	558	572	490	416	441	368	376	366	342	308	18,287	動力機械
物上げ装置、運搬機械	398	355	307	323	275	254	233	257	227	174	148	149	190	172	202	170	152	184	150	138	148	144	148	4,898	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	1,474	1,290	1,208	1,155	1,046	1,011	948	851	726	662	584	583	593	621	618	546	477	478	489	451	425	430	391	17,057	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物等	2,943	2,650	2,534	2,165	2,160	2,119	1,921	1,782	1,496	1,312	1,090	1,079	1,116	1,212	1,131	1,075	903	1,023	985	954	889	795	761	34,095	仮設物、建築物、構築物等
物質、材料	881	815	791	716	585	651	537	501	439	399	347	350	330	322	346	339	284	265	260	246	265	247	220	10,136	物質、材料
荷	72	81	82	61	65	64	62	52	61	42	41	32	39	37	40	30	32	31	33	34	39	33	27	1,090	荷
環境等	85	72	71	74	71	56	55	77	32	42	39	73	75	73	55	73	53	60	58	67	40	56	47	1,404	環境等
その他	136	124	112	101	90	81	83	80	74	71	74	58	57	57	46	54	61	43	57	45	46	70	81	1,701	その他
合計	7,723	7,023	6,604	5,982	5,566	5,369	4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	88,668	合計

木造家屋建築工事業における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機	1	1						1	1		1			1		1				1		1		9	原動機
動力伝導機構	6	1	3	1	3	1	2		1	2	2	1		1	1	2		3	1		1	1	1	34	動力伝導機構
木材加工用機械	1,424	1,332	1,221	1,073	1,031	890	773	707	608	589	488	419	402	398	409	325	275	266	236	238	219	220	175	13,718	木材加工用機械
建設機械等	70	84	72	82	56	67	83	74	64	52	52	40	60	57	61	56	47	59	54	66	64	46	49	1,415	建設機械等
金属加工用機械	98	85	79	87	78	71	75	79	55	58	52	42	47	41	28	52	40	38	32	29	37	23	27	1,253	金属加工用機械
一般動力機械	135	133	124	144	106	104	101	87	72	78	70	76	73	60	73	54	54	75	45	42	45	51	55	1,857	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																							1	1	車両系木材伐出機械等
動力ク																									動力ク

レーン等	69	73	60	59	61	49	46	48	52	43	31	25	34	30	32	32	27	37	24	27	31	20	17	927	レーン等
動力運搬機	265	220	199	203	168	166	148	152	140	107	91	100	110	102	135	111	94	120	98	81	86	87	102	3,085	動力運搬機
乗物	64	62	48	61	46	39	39	57	35	24	26	24	46	40	35	27	31	27	28	30	31	37	29	886	乗物
圧力容器		1	1		2	1	2	1		1		1	1	1				2						14	圧力容器
化学設備									1															1	化学設備
溶接装置		1	2	1		1	1			1			2		1			1	1		1			13	溶接装置
炉、釜等	3		2	1	1	1		1	2			1	2			1					1	1	1	18	炉、釜等
電気設備	2	1	6	5	2	8	7	2	5	4	4	4	2	1	4	1	7	7	4	2	3	5	3	89	電気設備
人力機械工具等	473	398	395	363	333	291	247	225	189	175	124	152	128	128	142	120	99	103	100	94	85	73	83	4,520	人力機械工具等
用具	966	867	776	759	682	685	673	609	507	470	440	409	440	475	451	409	353	359	377	334	325	332	296	11,994	用具
その他の装置、設備	30	22	26	26	26	24	18	13	22	11	16	16	18	16	20	15	18	6	7	21	10	19	8	408	その他の装置、設備

仮設物、建築物等	2,943	2,650	2,534	2,165	2,160	2,119	1,921	1,782	1,496	1,312	1,090	1,079	1,116	1,212	1,131	1,075	903	1,023	985	954	889	795	761	34,095	仮設物、建築物等
危険物、有害物等	16	10	11	12	8	6	12	10	7	5	12	7	11	6	2	5	6	5	6	5	5	5	3	175	危険物、有害物等
材料	865	805	780	704	577	645	525	491	432	394	335	343	319	316	344	334	278	260	254	241	260	242	217	9,961	材料
荷	72	81	82	61	65	64	62	52	61	42	41	32	39	37	40	30	32	31	33	34	39	33	27	1,090	荷
自然環境等	85	72	71	74	71	56	55	77	32	42	39	73	75	73	55	73	53	60	58	67	40	56	47	1,404	自然環境等
その他の起因物	38	32	22	22	23	17	24	9	22	8	10	4	7	6	5	12	14	8	12	12	6	16	38	367	その他の起因物
起因物なし	95	91	87	74	66	62	56	67	50	60	62	52	49	48	41	40	45	34	45	30	40	53	43	1,290	起因物なし
分類不能	3	1	3	5	1	2	3	4	2	3	2	2	1	3		2	2	1		3		1		44	分類不能
合計	7,723	7,023	6,604	5,982	5,566	5,369	4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	88,668	合計

木造家屋建築工事業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物

（小）																									（小）
原動機								1	1		1			1		1				1		1		7	原動機
動力伝導機構			3		3		2		1	2	2	1		1	1	2		3	1		1	1	1	25	動力伝導機構
丸のこ盤			692		582		435	413	354	325	278	249	237	242	250	196	152	151	141	146	129	109	100	5,181	丸のこ盤
帯のこ盤			16		11		18	11	4	14	9	8	5	6	7	3	3	2	1	3		2	2	125	帯のこ盤
かんな盤			281		232		150	134	109	138	85	79	63	70	62	50	45	47	44	37	28	39	24	1,717	かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤			48		33		24	19	14	14	12	9	8	9	5	3	7	6	5	2	3	6	4	231	角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤			17		8		13	11	7	6	9	4	3	2	2	2	2			5	1	1	4	97	面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー			8		2		8	13	7	9	10	7	8	8	9	6	8	6	4	5	9	7	8	142	チェーンソー
その他																									その他

の木材加工用機械			159		163		125	106	113	83	85	63	78	61	74	65	58	54	41	40	49	56	33	1,506	の木材加工用機械
整地・運搬・積込み用機械			6		6		11	8	7	3	8	1	13	4	3	8	2	5	4	10	3	4	6	112	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械			30		22		28	25	17	21	14	16	20	18	22	23	13	17	19	22	23	16	12	378	掘削用機械
基礎工事用機械			5		5		2	3	6	2		1	5	3	3	3	4	3	3	4	3	1	2	58	基礎工事用機械
締固め用機械			2		4		1		5	4	3	2		3		1	4	2	1	2	1			35	締固め用機械
解体用機械			10		5		13	10	9	8	7	6	3	9	15	16	16	20	21	23	22	18	20	251	解体用機械
高所作業車							3	2					1	1			2	1			1	2		13	高所作業車
その他の建設機械等			19		14		25	26	20	14	20	14	18	19	18	5	6	11	6	5	11	5	9	265	その他の建設機械等
旋盤							1	2	1	1					1					1				7	旋盤
ボール																									ボール

盤、フライス盤					4			4	3	2	1	1		1		1	1	1	1		1		2	23	盤、フライス盤
研削盤、バフ盤			55		46		44	40	28	35	33	30	34	33	19	34	26	21	26	18	26	19	23	590	研削盤、バフ盤
プレス機械							1	2	1	1			2				1	1				1		10	プレス機械
鍛圧ハンマ			1																		1			2	鍛圧ハンマ
シャー			1		1				1	1	1							1						6	シャー
その他の金属加工用機械			22		27		29	31	21	18	17	11	11	7	8	17	12	14	5	10	9	3	2	274	その他の金属加工用機械
遠心機械								1																1	遠心機械
混合機、粉砕機			3		4		9	9	3	6	1	1	3	1	1	4	3	5	2	3	5		1	64	混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロー																									ロール機（印刷ロー

ル機を除く。）																									ル機を除く。）
射出成型機					1																			1	射出成型機
食品加工用機械													1											1	食品加工用機械
印刷用機械																									印刷用機械
産業用ロボット																									産業用ロボット
その他の一般動力機械			121		101		92	77	69	72	69	75	69	59	72	50	51	70	43	39	40	51	54	1,274	その他の一般動力機械
伐木等機械																							1	1	伐木等機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械

その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン			7		9		13	6	9	3	3	2	5	1	4	4	4	4		5	6	4	2	91	クレーン
移動式クレーン			37		40		26	35	30	34	23	17	20	23	24	21	15	26	19	18	23	9	14	454	移動式クレーン
デリック																									デリック
エレベータ、リフト			3		2			1	1	1	2	3	1	1	1			2		1				19	エレベータ、リフト
揚貨装置													1											1	揚貨装置
ゴンドラ			1																					1	ゴンドラ
機械集材装置、運材索道																									機械集材装置、運材索道

簡易架線集材装置																							1	1	簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等			12		10		7	6	12	5	3	3	7	5	3	7	8	5	5	3	2	7		110	その他の動力クレーン等
トラック			177		153		133	146	130	99	84	90	102	95	131	106	91	112	92	75	82	81	96	2,075	トラック
フォークリフト			7		4		8	3	5	2	4	6	6	4	3	2	2	3	4	5	3	2	2	75	フォークリフト
軌道装置																						1		1	軌道装置
コンベア			5		3		1			2	1		1	1		1		1						16	コンベア
ローダー			1						1			1												3	ローダー
ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地			1		2								1	1				1	1		1	1	1	10	不整地

運搬車																									運搬車
その他の動力運搬機			8		6		6	3	4	4	2	3		1	1	2	1	3	1	1		2	3	51	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク			46		45		39	57	35	24	25	24	46	39	34	27	31	26	28	30	31	36	29	652	乗用車、バス、バイク
鉄道車両											1													1	鉄道車両
その他の乗物			2		1									1	1			1				1		7	その他の乗物
ボイラー										1								1						2	ボイラー
圧力容器			1																					1	圧力容器
その他の圧力容器					2		2	1				1	1	1				1						9	その他の圧力容器
化学設備									1															1	化学設備
ガス溶接装置			1				1			1			2						1					6	ガス溶接装置

アーク溶接装置			1												1			1			1			4	アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置
炉、窯			2		1			1	2				2								1	1	1	11	炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、窯等												1				1								2	その他の炉、窯等
送配電線等			4		2		6		2	2	3	1	2	1	1	1	5	4	4	2	3	4	3	50	送配電線等
電力設備			1					1	1						1		1							5	電力設備
その他の電気設備			1				1	1	2	2	1	3			2		1	3				1		18	その他の電気設備
人力クレーン等			1		3			2	1	1			1		2		1	2			3		1	18	人力クレーン等
人力運																									人力運

搬機			7		9		4	9	7	6	4	4	6	3	2	7	4	3	1	4	4	2	1	87	搬機
人力機械			8		6		4	4	3	4	1	2	4	7	4	3	2		2	3	2	2	5	66	人力機械
手工具			379		315		239	210	178	164	119	146	117	118	134	110	92	98	97	87	76	69	76	2,824	手工具
はしご等			707		630		617	545	450	416	405	373	396	432	413	371	309	333	333	312	295	308	267	7,912	はしご等
玉掛用具			7		18		19	9	11	8	6	12	7	11	7	7	11	4	9	3	7	3	3	162	玉掛用具
その他の用具			62		34		37	55	46	46	29	24	37	32	31	31	33	22	35	19	23	21	26	643	その他の用具
その他の装置、設備			26		26		18	13	22	11	16	16	18	16	20	15	18	6	7	21	10	19	8	306	その他の装置、設備
足場			660		596		503	502	424	391	269	266	277	315	317	323	229	286	268	234	266	211	215	6,552	足場
支保工			6		6		3	3	6	2	4	1	3	2	3	2	3	1	2	2	1		1	51	支保工
階段、桟橋			82		80		65	56	56	48	40	50	42	45	42	53	36	48	56	42	56	44	40	981	階段、桟橋
開口部			77		71		53	59	48	48	44	39	33	25	36	24	37	35	28	31	34	28	28	778	開口部
屋根、はり、もや、			1,040		840		807	652	531	485	411	398	425	476	400	375	322	369	346	317	263	235	231	8,923	屋根、はり、もや、

けた、合掌																									けた、合掌
作業床、歩み板			199		163		119	133	132	102	81	80	94	98	93	83	74	66	73	63	64	69	52	1,838	作業床、歩み板
通路			135		131		122	97	86	82	82	67	69	66	70	70	69	85	71	99	72	77	78	1,628	通路
建築物、構築物			277		213		200	224	166	119	131	146	141	143	142	113	107	111	121	124	95	96	87	2,756	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、構築物等			58		60		49	56	47	35	28	32	32	42	28	32	26	22	20	42	38	35	29	711	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等							1	2																3	爆発性の物等
引火性の物			2		2		2			1	2	2	1	1				1	1	2	2	1		20	引火性の物
可燃性のガス					2		1	1					2				1		1					8	可燃性のガス
有害物			4		2		1	4	1	1	7	5	4	2	1	5	3	3	2	2	1		1	49	有害物
放射線																									放射線

その他の危険物、有害物等			5		2		7	3	6	3	3		4	3	1		2	1	2	1	2	4	2	51	その他の危険物、有害物等
金属材料			223		178		166	162	147	120	105	118	103	112	128	123	113	91	93	94	97	90	89	2,352	金属材料
木材、竹材			415		296		261	232	207	202	173	165	145	148	155	147	120	116	110	94	111	106	83	3,286	木材、竹材
石、砂、砂利			38		32		25	34	23	21	20	14	15	20	17	25	6	12	14	19	16	11	7	369	石、砂、砂利
その他の材料			104		71		73	63	55	51	37	46	56	36	44	39	39	41	37	34	36	35	38	935	その他の材料
荷姿の物			64		54		53	46	50	36	37	26	32	27	33	27	30	30	27	31	34	29	24	690	荷姿の物
機械装置			18		11		9	6	11	6	4	6	7	10	7	3	2	1	6	3	5	4	3	122	機械装置
地山、岩石			19		22		17	16	11	11	13	9	9	15	11	11	8	15	10	11	4	4	6	222	地山、岩石
立木等			15		12		11	11	4	7	11	16	5	7	6	7	10	6	10	10	3	7	4	162	立木等
水					3		1	1			1	2	23						1			1		33	水
異常環境等					1							1	4				4		1			1		12	異常環境等

高温・低温環境			12		11		7	20	6	7	7	29	18	26	16	18	17	18	11	25	20	28	14	310	高温・低温環境
その他の環境等			25		22		19	29	11	17	7	16	16	25	22	37	14	21	25	21	13	15	23	378	その他の環境等
その他の起因物			22		23		24	9	22	8	10	4	7	6	5	12	14	8	12	12	6	16	38	258	その他の起因物
起因物なし			87		66		56	67	50	60	62	52	49	48	41	40	45	34	45	30	40	53	43	968	起因物なし
分類不能			3		1		3	4	2	3	2	2	1	3		2	2	1		3		1		33	分類不能
合計			6,604		5,566		4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	62,571	合計

木造家屋建築工事業における年齢別労働災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下	264	233	198	185	149	146	123	102	80	72	45	50	65	82	112	98	79	82	63	73	60	63	44	2,468	19歳以下

20歳-29歳	1,507	1,461	1,407	1,280	1,129	1,007	928	848	662	554	476	450	445	438	407	355	323	366	342	313	365	353	351	15,767	20歳-29歳
30歳-39歳	915	809	881	827	852	867	795	798	685	674	603	588	614	605	549	532	427	411	397	367	349	342	305	14,192	30歳-39歳
40歳-49歳	1,621	1,359	1,201	979	880	837	707	586	500	419	388	402	372	463	477	453	376	412	430	434	404	381	382	14,463	40歳-49歳
50歳-59歳	1,894	1,763	1,665	1,580	1,491	1,451	1,374	1,296	1,127	1,020	836	704	727	625	624	495	414	437	388	349	341	331	302	21,234	50歳-59歳
60歳以上	1,522	1,398	1,252	1,131	1,065	1,061	946	918	802	742	640	708	759	839	841	844	759	817	780	775	699	647	599	20,544	60歳以上
合計	7,723	7,023	6,604	5,982	5,566	5,369	4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	88,668	合計

木造家屋建築工事業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規模
9人以下	6,055	5,554	5,256	4,765	4,495	4,323	3,918	3,660	3,101	2,807	2,427	2,391	2,365	2,410	2,359	2,174	1,877	1,920	1,823	1,750	1,654	1,542	1,429	70,055	9人以下
10人-29人	1,357	1,192	1,093	978	894	814	756	717	621	531	439	413	472	510	502	483	402	476	426	420	417	441	430	14,784	10人-29人
30人-49人	196	174	148	151	113	131	95	94	87	81	79	60	92	69	91	65	61	72	90	95	88	75	66	2,273	30人-49人
50人-99人	81	65	73	58	45	65	78	58	35	41	30	31	34	45	34	32	23	30	38	30	38	39	34	1,037	50人-99人
																									100

100人-299人	29	33	30	28	17	32	25	16	11	20	11	6	18	12	17	18	10	23	21	15	18	19	16	445	人-299人
300人以上	5	5	4	2	2	4	1	3	1	1	2	1	1	6	7	5	5	4	2	1	3	1	8	74	300人以上
合計	7,723	7,023	6,604	5,982	5,566	5,369	4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	88,668	合計

木造家屋建築工事業における月別労働災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	509	438	423	361	321	352	368	348	268	234	206	203	158	212	204	228	181	177	175	176	173	127	154	5,996	1月
2月	543	550	471	416	404	391	341	328	291	268	245	216	204	240	204	231	173	197	162	187	153	187	153	6,555	2月
3月	649	585	588	494	444	424	408	351	321	293	223	224	248	230	237	242	191	208	189	191	202	172	196	7,310	3月
4月	642	666	590	565	512	446	442	390	314	337	255	233	249	238	268	241	188	191	200	195	196	218	158	7,734	4月
5月	696	558	572	539	483	473	397	389	321	331	235	229	253	284	251	228	197	216	197	169	181	168	152	7,519	5月
6月	736	665	612	545	493	457	446	413	365	324	260	267	282	257	275	251	216	236	209	188	180	168	190	8,035	6月
7月	719	664	639	622	559	551	466	406	374	340	295	294	276	269	294	252	237	258	245	220	216	181	186	8,563	7月
8月	621	599	536	454	437	440	414	409	327	262	263	249	252	283	239	189	191	218	191	208	198	189	153	7,322	8月
9月	683	589	581	532	505	463	408	415	336	284	269	270	288	266	258	247	231	236	200	201	218	204	151	7,835	9月

10月	680	617	599	567	540	467	428	416	356	336	264	246	286	281	260	265	204	250	220	212	202	160	142	7,998	10月
11月	663	572	546	476	444	473	413	360	311	249	253	240	244	257	258	215	193	189	230	189	164	172	173	7,284	11月
12月	582	520	447	411	424	432	342	323	272	223	220	231	242	235	262	188	176	149	182	175	135	171	175	6,517	12月
合計	7,723	7,023	6,604	5,982	5,566	5,369	4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	88,668	合計

木造家屋建築工事業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	456	363	317		305		266	233	183	160	124	140	124	122	126	116	118	143	137	131	124	145	119	3,952	北海道
青森	184	151	155		131		101	106	83	87	65	78	84	83	80	80	63	79	75	90	84	75	86	2,020	青森
岩手	122	110	127		78		71	64	43	60	66	38	69	58	91	76	63	88	73	68	63	49	65	1,542	岩手
宮城	157	157	121		149		118	100	94	76	74	94	182	200	131	108	79	120	86	54	80	59	67	2,306	宮城
秋田	132	126	101		123		97	139	93	78	82	75	87	78	66	91	78	71	77	89	70	63	77	1,893	秋田
山形	147	139	120		96		112	91	68	75	56	70	55	80	89	53	41	47	39	70	48	42	49	1,587	山形
福島	163	139	146		125		109	107	100	85	70	62	82	97	67	89	90	66	61	46	61	61	54	1,880	福島
茨城	164	155	134		106		120	78	70	55	55	41	57	76	53	46	47	46	42	40	36	41	57	1,519	茨城
栃木	88	78	64		55		51	48	36	46	39	44	58	49	57	31	34	36	23	26	20	27	27	937	栃木
群馬	132	144	132		82		81	97	70	56	52	58	54	62	50	60	56	38	52	56	47	37	40	1,456	群馬
埼玉	180	203	154		198		177	123	158	123	116	110	93	106	105	128	93	75	79	67	65	57	52	2,462	埼玉
千葉	242	259	231		199		155	162	131	160	112	107	99	86	97	99	79	68	57	42	66	57	49	2,557	千葉
東京	292	296	284		263		215	211	167	145	145	157	128	137	123	126	97	105	94	85	102	78	52	3,302	東京

神奈川	403	354	342		287		264	228	208	158	140	137	144	158	153	135	117	127	112	118	119	106	104	3,914	神奈川
新潟	367	311	307		221		299	242	230	259	200	188	157	162	167	135	131	110	105	99	101	90	95	3,976	新潟
富山	121	102	132		80		84	64	53	52	43	40	50	65	58	31	33	40	38	39	31	38	34	1,228	富山
石川	47	77	74		56		44	56	27	37	35	41	37	45	43	44	30	32	29	39	35	29	35	892	石川
福井	63	60	50		62		38	53	36	32	30	29	23	33	25	19	15	14	9	22	15	19	12	659	福井
山梨	59	63	48		38		26	41	29	27	13	28	19	18	22	15	17	13	12	13	17	8	9	535	山梨
長野	184	163	160		164		127	103	92	91	67	73	57	58	63	59	64	56	54	55	52	45	42	1,829	長野
岐阜	166	149	146		129		77	92	82	66	64	45	43	51	47	39	30	36	36	36	37	28	27	1,426	岐阜
静岡	253	244	220		154		117	135	98	104	96	85	93	121	110	144	113	88	67	67	67	85	63	2,524	静岡
愛知	249	217	212		154		135	139	100	88	94	76	78	72	92	91	61	75	72	67	70	66	66	2,274	愛知
三重	222	213	208		148		109	98	120	76	80	80	94	49	76	62	58	69	83	71	34	34	42	2,026	三重
滋賀	95	60	57		65		37	46	53	48	26	20	32	31	29	37	25	29	18	20	20	20	20	788	滋賀
京都	186	201	190		153		126	138	101	104	80	89	72	80	92	73	57	57	45	57	33	42	38	2,014	京都
大阪	266	198	184		189		109	91	94	88	97	77	67	99	80	61	26	55	50	40	54	38	33	1,996	大阪
兵庫	351	375	305		271		226	209	174	136	129	80	106	86	93	79	59	77	68	64	67	75	57	3,087	兵庫
奈良	156	127	142		80		90	70	58	61	44	57	53	44	42	50	39	33	38	39	41	35	34	1,333	奈良
和歌山	111	78	96		67		51	62	46	37	33	37	30	37	39	20	30	27	22	23	23	19	15	903	和歌山
鳥取	46	60	56		36		35	26	29	24	9	15	15	20	19	12	11	13	26	22	10	14	13	511	鳥取
島根	107	67	81		79		73	69	45	41	24	24	26	17	30	22	25	18	17	16	23	28	15	847	島根
岡山	222	174	185		138		121	105	100	68	58	74	77	60	64	54	47	44	55	46	52	41	33	1,818	岡山
広島	228	209	211		177		121	143	104	81	75	72	71	71	57	78	54	66	52	62	49	42	46	2,069	広島

山口	85	103	112		68		77	68	60	47	37	34	33	25	26	16	24	35	40	28	28	25	32	1,003	山口
徳島	64	90	77		51		40	34	38	34	32	19	29	19	21	11	25	23	26	13	16	12	16	690	徳島
香川	84	70	78		42		79	56	36	32	23	27	20	20	18	18	13	19	13	26	22	8	23	727	香川
愛媛	133	92	88		68		64	62	46	31	32	33	21	33	33	21	24	22	20	30	25	28	26	932	愛媛
高知	104	79	78		69		69	41	47	45	29	26	24	27	26	22	26	23	31	20	30	23	15	854	高知
福岡	272	263	242		199		225	179	150	144	120	127	121	97	112	113	77	93	87	78	66	100	89	2,954	福岡
佐賀	89	53	72		65		60	53	47	52	43	35	37	37	46	38	38	39	33	39	31	41	23	971	佐賀
長崎	98	65	79		74		42	49	50	44	34	29	39	30	28	35	36	28	33	33	39	36	22	923	長崎
熊本	166	143	115		101		102	84	76	52	63	55	49	60	60	52	54	75	108	74	60	69	45	1,663	熊本
大分	98	86	61		83		45	60	59	41	33	27	41	26	38	31	21	36	25	24	27	22	19	903	大分
宮崎	67	54	56		33		40	43	33	20	21	29	23	30	22	25	21	32	37	32	26	31	26	701	宮崎
鹿児島	101	99	54		54		47	48	38	55	26	19	28	35	43	31	39	38	43	32	31	25	17	903	鹿児島
沖縄	1	4			1		1	2	1		2	1	1	2	1	1		1	1	3	1	4	3	31	沖縄
合計	7,723	7,023	6,604		5,566		4,873	4,548	3,856	3,481	2,988	2,902	2,982	3,052	3,010	2,777	2,378	2,525	2,400	2,311	2,218	2,117	1,983	77,317	合計

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。

==========

木造家屋建築工事業における死亡災害発生状況（1999-2021年）

木造家屋建築工事業 コード No.030202

木造家屋建築工事業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	65	61	55	62	45	64	28	28	34	33	23	21	27	30	26	19	29	26	22	19	21	15	12	765	墜落・転落
転倒		3		1	1		2	1	1			1			1		2		2		1			16	転倒
激突			1		1				1															3	激突
飛来・落下	2		1	2	2	3	2	1	3	3	3	2	1	1		2	1	1		3	2			35	飛来・落下
崩壊・倒壊		1	2	2		1	3	1		2	2	1	1	2	1		2	3	3	2	1	1	1	32	崩壊・倒壊
激突され	2	1	2	2		2	2	1	2	1	1			3	1	1	1			1			1	24	激突され
はさまれ巻き込まれ	4	4	1	2		2	2			2	1	2				1	2	1	1	1	1			27	はさまれ巻き

																								込まれ
切れ・こすれ			1	1	1		2	1	1						2		1						1	11	切れ・こすれ
踏抜き					1			1				1												3	踏抜き
おぼれ						1							20											21	おぼれ
高温・低温物との接触	2		2	2		2		3	1		2	1	2	2	1	2	4			4		1		31	高温・低温物との接触
有害物との接触			1					1					1				1							4	有害物との接触
感電	1			1			1										1				1		1	6	感電
爆発																									爆発
破裂																									破裂

火災		1						2			1	1		1				1						7	火災
交通事故（道路）	8	5	3	3	3	4	2	5		2	1	2	5	1	2	2		2	2	1	2	2	1	58	交通事故（道路）
交通事故（その他）					1																			1	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作																									動作の反動無理な動作
その他					1	2		2	1				3	1		2	1					1	2	16	その他
分類不能	1							1																2	分類不能
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

木造家屋建築工事業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	4	5	1	4	1	2	2	2	4	7	4	1	2	1	4	3	3		1	2	4		2	59	動力機械
物上げ装置、運搬機械	11	10	8	4	4	8	6	7	2	3	3	3	5	6	2	3	4	3	3	1	2	2	3	103	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	9	5	7	5	10	11	4		1	1	1	7	2	5	2	3	4	4	3	3	5	1	5	98	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物等	56	55	48	60	40	53	29	28	34	31	22	18	24	24	25	16	26	24	20	19	18	15	7	692	仮設物、建築物、構築物等
物質、材料		1	1	1		2	2	2		1	1	1	1	1			2	2	1	1				20	物質、材料
荷	1		2	2															1					6	荷
環境等	2		2	2		4	1	4	2		3	2	25	3	1	2	5	1	1	5		1	1	67	環境等
その他	2				1	1		5	1				1	1		2	1					1	1	17	その他
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

木造家屋建築工事業における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機													1											1	原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構
木材加工用機械			1	1	1		1	1	2	2					2		1						1	13	木材加工用機械
建設機械等	4	5		3		2	1	1	2	4	4	1	1	1	2	3	2		1	2	4		1	44	建設機械等
金属加工用機械																									金属加工用機械
一般動力機械										1														1	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																									車両系木材伐出機械等
動力クレーン等	1	1	4		1	1	2	1	1	1	2			1		1	2							19	動力クレーン

																									等
動力運搬機	6	8	1	3	1	6	4	3	1	1	1	2	3	4	2	2	2	3	3	1			2	59	動力運搬機
乗物	4	1	3	1	2	1		3		1		1	2	1							2	2	1	25	乗物
圧力容器																									圧力容器
化学設備																									化学設備
溶接装置												1												1	溶接装置
炉、釜等																									炉、釜等
電気設備	1			1			1										1				1		1	6	電気設備
人力機械工具等					1																			1	人力機械工具等
用具	8	5	7	4	9	10	3		1	1	1	6	2	5	2	3	3	4	3	3	4	1	4	89	用具
その他の装置、設備						1																		1	その他の装置、設備
																									仮設

仮設物、建築物等	56	55	48	60	40	53	29	28	34	31	22	18	24	24	25	16	26	24	20	19	18	15	7	692	物、建築物等
危険物、有害物等		1	1					1			1			1			1	1						7	危険物、有害物等
材料				1		2	2	1		1		1	1				1	1	1	1				13	材料
荷	1		2	2															1					6	荷
自然環境等	2		2	2		4	1	4	2		3	2	25	3	1	2	5	1	1	5		1	1	67	自然環境等
その他の起因物	1				1	1		3									1					1	1	9	その他の起因物
起因物なし								1	1				1	1		2								6	起因物なし
分類不能	1							1																2	分類不能
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

木造家屋建築工事業における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（小）

原動機													1											1	原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構
丸のこ盤			1	1	1		1	1	1	1					2		1						1	11	丸のこ盤
帯のこ盤																									帯のこ盤
かんな盤																									かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤																									角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー																									チェーンソー
その他の木材加工									1	1														2	その他の木材

用機械																									加工用機械
整地・運搬・積込み用機械									1														1	2	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械	2	2		1		2	1	1		3	2	1			1	3	2			1	2			24	掘削用機械
基礎工事用機械	1																							1	基礎工事用機械
締固め用機械																									締固め用機械
解体用機械									1										1	1	2			5	解体用機械
高所作業車																									高所作業車
その他の建設機械等	1	3		2						1	2		1	1	1									12	その他の建設機械等
旋盤																									旋盤
ボール盤、フライ																									ボール盤、フ

ス盤																									ライス盤
研削盤、バフ盤																									研削盤、バフ盤
プレス機械																									プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー																									シャー
その他の金属加工用機械																									その他の金属加工用機械
遠心機械																									遠心機械
混合機、粉砕機																									混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロール機を除																									ロール機（印刷ロール機を

く。）																									除く。）
射出成型機																									射出成型機
食品加工用機械																									食品加工用機械
印刷用機械																									印刷用機械
産業用ロボット																									産業用ロボット
その他の一般動力機械										1														1	その他の一般動力機械
伐木等機械																									伐木等機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械

その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン			1								1													2	クレーン
移動式クレーン	1	1	3		1	1	1	1			1			1			2							13	移動式クレーン
デリック																									デリック
エレベータ、リフト										1														1	エレベータ、リフト
揚貨装置																									揚貨装置
ゴンドラ																									ゴンドラ
機械集材装置、運材索道																									機械集材装置、運材索道

簡易架線集材装置																								簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等							1		1							1								3	その他の動力クレーン等
トラック	6	7	1	3	1	4	3	3		1	1	2	3	3	2	2	2	2	3	1			2	52	トラック
フォークリフト		1							1					1				1						4	フォークリフト
軌道装置																									軌道装置
コンベア																									コンベア
ローダー						1																		1	ローダー
ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地運搬車																									不整地

																									運搬車
その他の動力運搬機						1	1																	2	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク	4	1	3	1	2	1		3		1		1	2	1							2	2	1	25	乗用車、バス、バイク
鉄道車両																									鉄道車両
その他の乗物																									その他の乗物
ボイラー																									ボイラー
圧力容器																									圧力容器
その他の圧力容器																									その他の圧力容器
化学設備																									化学設備
ガス溶接装置												1												1	ガス溶接装置

アーク溶接装置																									アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置
炉、窯																									炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、窯等																									その他の炉、窯等
送配電線等	1			1			1										1				1		1	6	送配電線等
電力設備																									電力設備
その他の電気設備																									その他の電気設備
人力クレーン等																									人力クレーン等
																									人力運

人力運搬機																									搬機
人力機械																									人力機械
手工具					1																			1	手工具
はしご等	7	5	7	4	8	8	2		1		1	4	2	3	2	3	2	3	3	3	4	1	4	77	はしご等
玉掛用具	1				1	2	1			1		2		2			1	1						12	玉掛用具
その他の用具																									その他の用具
その他の装置、設備						1																		1	その他の装置、設備
足場	14	11	5	15	5	11	5	5	7	6	2	3	4	3	7	7	5	5	6	6	3	2	2	139	足場
支保工																									支保工
階段、桟橋						1	2		1	1			2		1									8	階段、桟橋
開口部		4	3	2		2	2			2	2		2	4			2	1		1	1			28	開口部
屋根、はり、もや、けた、合掌	35	28	35	33	27	28	17	19	20	17	10	11	13	14	13	7	15	15	9	6	11	9	3	395	屋根、はり、もや、

																									けた、合掌
作業床、歩み板	5	3	1	6	4	3		2	2	1	4		2	1	1		2	1		2	1	2	1	44	作業床、歩み板
通路		2					1												1	1				5	通路
建築物、構築物	2	7	3	4	3	4	2	2	3	4	3	2	1	2	3	2	1	2	3	3		2	1	59	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、構築物等			1		1	4			1		1	2					1		1		2			14	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等																									爆発性の物等
引火性の物		1									1			1				1						4	引火性の物
可燃性のガス																	1							1	可燃性のガス
有害物								1																1	有害物
放射線																									放射線

その他の危険物、有害物等			1																					1	その他の危険物、有害物等
金属材料																				1				1	金属材料
木材、竹材				1		2	1	1		1		1	1				1							9	木材、竹材
石、砂、砂利																									石、砂、砂利
その他の材料							1											1	1					3	その他の材料
荷姿の物	1		2	2															1					6	荷姿の物
機械装置																									機械装置
地山、岩石							1	1			1		1				1	1						6	地山、岩石
立木等									1			1		1										3	立木等
水						1							22						1					24	水
異常環境等																									異常環境等

高温・低温環境	2		2	2		3		3	1		2	1	2	2	1	2	4			4		1		32	高温・低温環境
その他の環境等																				1			1	2	その他の環境等
その他の起因物	1				1	1		3									1					1	1	9	その他の起因物
起因物なし								1	1				1	1		2								6	起因物なし
分類不能	1							1																2	分類不能
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

木造家屋建築工事業における年齢別死亡災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下					1	2	1	1		1							1					1		8	19歳以下
20歳-29歳	3	4	3	6	8	3	1	3	2	4	5		8	1		1	4	3	2	5	1	1	1	69	20歳-29歳
30歳-39歳	5	3	3	4	4	5	4	4	5	4	3	3	5	5	2	2	4	1	1	1	2	2	1	73	30歳-39歳
40歳-49歳	19	9	13	9	5	9	7	5	3	2	5	2	3	4	3	6	6	7	9	2	5	3		136	40歳-49歳

50歳-59歳	31	26	20	26	17	27	16	17	10	13	9	11	19	10	5	3	12	5	4	5	3	6	1	296	50歳-59歳
60歳以上	27	34	30	33	21	35	15	18	24	19	12	16	25	21	24	17	18	18	14	18	18	7	16	480	60歳以上
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

木造家屋建築工事業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規模
9人以下	64	55	56	65	43	67	27	34	37	35	26	27	49	37	28	13	36	24	27	25	27	16	17	835	9人以下
10人-29人	14	18	9	8	9	12	15	13	6	4	6	4	10	3	6	15	7	5	2	5	2	3	1	177	10人-29人
30人-49人	2	3	2	2	3	2				1	1	1	1	1		1	2	3		1				26	30人-49人
50人-99人	1		1	3	1		2		1	3	1											1		14	50人-99人
100人-299人	2		1					1										2	1				1	8	100人-299人
300人以上	2																							2	300人以上
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

木造家屋建築工事業における月別死亡災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	7	4	1	4	3	3	2		1	2	2	7	1	2	3	1	2	3		2	2		1	53	1月
2月	2	6	4	5	1	6	4	6	3	5	2	3	2	3	2	5	1	3	2	2	5	1	2	75	2月
3月	7	3	9	4	4	11	3	2	4	3	3	2	23	5	1	3	3	2	5	1	3	3	1	105	3月
4月	5	13	6	6	3	4	5	2	6	7	3	2	2	1	4	2	3	3	3	1	4	2	2	89	4月

5月	9	4	7	3	5	6	1	1	3	2	2	2	3	6	2	5	4	1	1	1	2	1	1	72	5月
6月	9	5	7	6	2	6	4	3	7	5	3		7	1	2	2	3	2	1	8	2	2		87	6月
7月	9	7	8	7	5	8	4	9	5	1	2	4	6	6	5	1	5	1	2	3	1	3	3	105	7月
8月	7	7	4	6	6	6	3	8	2	4	5	1	5	4	2	6	7		3	3	2			91	8月
9月	5	4	5	13	3	10	6	5	5	3	1	2	2	2	2	1	6	5	5	2	1	3	3	94	9月
10月	6	7	9	6	7	4	2	3	3	3	4	5	4	2	2	1	4	7	2	2	2	5	3	93	10月
11月	9	7	2	9	12	9	5	6	3	3	4	2	4	4	3	2	4	4	5	3	4		1	105	11月
12月	10	9	7	9	5	8	5	3	2	5	3	2	1	5	6		3	3	1	3	1		2	93	12月
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

木造家屋建築工事業における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	2	5	6	5	3	5	2	4	1	3	2		1	3	1		4	3	2	1	1	1	1	56	北海道
青森	3	3	2		2	1	1			4	1	1		2	1						2		1	24	青森
岩手	1		2		1	2	1	2	1	1			2	1	1	2	2	1	1	1	1			23	岩手
宮城	1	5	2	2	2	1	2	1		1			23	4	2	1	2				2			51	宮城
秋田	4	2	1	1	1	1			2	1		2			1	2	5	2	1	3			3	32	秋田
山形		1	1	2	1	1		2					1	1	1		1			1		1		14	山形
福島	4	2	2	4			2		1	1			3	1	1	1	3	2	1		1			29	福島
茨城	2	3	3	2	2	4	1	2	3	1			2	2	2		1	2			2			34	茨城

栃木	2	1	2	1	1	3				2		1					3						1	17	栃木
群馬	3	2	1	5	1	1		1				2		1		2				1			1	21	群馬
埼玉	1	2	3	2	4	5	3	1	1	1	2	3		2	2	2			1	3		1	1	40	埼玉
千葉	4	2	3	6	4	4	2	4	1	2	2	2	1	2	2	3	1	1	1		1			48	千葉
東京	6	2	1	3	7	8	5	4	6	3	4	2	4	2	1	1	1	3	1	2	1		1	68	東京
神奈川	1	7	2	2	3	4	3		5	3		2	2	2	1	2	2	1		3	2		2	49	神奈川
新潟	6	1	1	1	2	5	3	2	3	2	1	2	2	4	1	2	1	2	1	2	1	2		47	新潟
富山	1			2				1				1	2	1			1				1			10	富山
石川		3		2	1	1				1	1		1	1		2	1		1				1	16	石川
福井						1	2								1									4	福井
山梨				1		1						1												3	山梨
長野			1	3		1	1			1	2	1	2	1	3		1	1						18	長野
岐阜		2	3	2		2		2	1		1		1		1				2					17	岐阜
静岡	3	4	2		1	2		4	3	2	2		1	1	1	2	2		2	1	1		1	35	静岡
愛知	3	3	4	4	2	2	2		1	2	2	1	1		1	2		2	1	1		1	1	36	愛知
三重	3	1	1			1	1		1			1	1		1		2	1						14	三重
滋賀	1		1	2				1					2				1					1		9	滋賀
京都	1	2	1		1		3		2	2			1				1				1			15	京都
大阪	1	3	2	4	2				2		1			1	1		3		2		5	3	1	31	大阪
兵庫	7	6	5	2	5	4		1	1	1	2	3	1	3	2				2	4	3	1		53	兵庫
奈良			2		1					1	1	2		1		1	2						1	12	奈良

和歌山		2	1	2		3			1	1								1			1			12	和歌山
鳥取		1		1								1	1									2	1	7	鳥取
島根	2				1			5	1	1	1					1		1						13	島根
岡山	2	3	4	2		1	1	1			3				1							1	1	20	岡山
広島		2	1	2	1	3	1	2	1	1					1					1	1			17	広島
山口	1	1						1	2		1		1	1	1	1		3	1					14	山口
徳島	1		1	2	1	1					1								1					8	徳島
香川	2		1	2		1	2	2	1					1			1	1						14	香川
愛媛	2	1		1		3	1	1	1			1		1			1			1	1			15	愛媛
高知	1		1		1					1	1							1	1					7	高知
福岡	2		1	3	1	4	1	1	2	2		2	2	1	2			2	1	1		1	1	30	福岡
佐賀	1											1							1	1		1		5	佐賀
長崎	1	2		2	2	2	2			1	1		1				2			1		1		18	長崎
熊本	2	1	2			1	1	1			1		1	1			1	3	4	3		2		24	熊本
大分	1	1	1			1	1			1						1								7	大分
宮崎	2		1	3	2														1		1	1		11	宮崎
鹿児島	5		1			1		2							1	1		1	1					13	鹿児島
沖縄											1													1	沖縄
合計	85	76	69	78	56	81	44	48	44	43	34	32	60	41	34	29	45	34	30	31	29	20	19	1,062	合計

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

木造家屋建築工事業における死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発生時	死亡災害事例	起因物（小）	事故の型	労働者規模
2012	5	15～16	個人住宅の新築工事において、被災者は2階部分の仮筋交いの取付け準備のため、道具を取りに2階の梁の上を歩行中、梁に渡されたコンパネで作った型枠材に乗ったところ、同コンパネの一部が抜け落ち、約4m下の土間コンクリートに墜落し、後頭部を強打し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	5	9～10	被災者は木造平屋の屋根の建て込み作業中、高さ約5mの梁の上に足を乗せ、母屋材を梁に釘止めしていたところバランスを崩し、左側面からコンクリート床に墜落、心臓破裂により死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2012	3	14～15	被災者は、プレハブ小屋の移設作業中、積載型小型トラッククレーンの荷台に積載した同小屋の屋根に上り、四隅に縛りつけられていた繊維ロープをフックに玉掛けしてその場に留まり、クレーン運転者が荷台より数十ｃｍ吊り上げたところロープが破断し、トラックの荷台上に落下したはずみで、被災者が約4m下の地上に墜落した。なお、被災者は、玉掛けの資格を有していなかった。	玉掛用具	墜落・転落	10～29
2012	12	9～10	倉庫の屋根補修作業において、屋根の葺替えを行うため、複数の労働者で損傷部分を仮固定していた防水材をはがす作業を行っていたところ、そのうち1人が高さ約5mの軒先から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2012	7	13～14	家屋の新築工事現場において、2階部分の床板を張っていたところ、誤って高さ約4mの開口部から土間床に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	7	18～19	被災者は木造家屋建築工事現場で、家屋の基礎の型枠材の加工・組立て作業に従事していた。被災者が休憩中にふらついていたため、現場内で休ませていたが、その後、被災者の呂律が回らなくなり、痙攣し始めたため、救急搬送したが、翌日死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2012	11	11～12	木造家屋新築工事現場において、建て方作業中に高さ約4mの梁から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	3	15～16	木造平屋の屋根葺き替え工事において、既存の瓦を撤去し、野地板にアスファルトルーフィングを敷いている作業中に屋根の端から約4m下の道路に墜落した。なお、足場等の墜落防止措置はなく、災害発生日は強風警報が発令されていた。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	1	11～12	家屋解体工事現場において、バケットをグラップルに変えた油圧ショベルを移動させるため、高さ約3mのがれきの山（角度約20度）を走行しながら旋回していたところ、約4m走行したところで転倒し、付近で他作業をしていた被災者の頭部にアーム部分が激突した。	その他の建設機械等	激突され	1～9
2012	3	5～6	業務が激増し、著しい疲労をもたらす過重な業務に従事していた被災者は、通勤途上、自宅玄関前で倒れているところを発見された。	起因物なし	その他	10～29

2012	12	18～19	工事現場での仕事を終え、被災者ら複数名が軽ワゴン車に乗車し帰宅途中、県道の橋上において、路面が凍結していたためスリップし対向車線にはみ出し、横向きになったところに対向車線を走行してきた軽ワゴン車と衝突した。後部座席の左側に乗車していた被災者が胸を強く打ち、外傷性胸部大動脈破裂で死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2012	2	10～11	木造納屋新築工事において、被災者は高さ約6mの位置にある雲筋交いの取付作業を行っていたところ、墜落して地上に激突した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	8	11～12	住宅の改修工事において、テラスの天井に張ってある鉄線入りガラスが作業中に割れてしまったため、そのガラスを交換し、コーキング作業を2名で行うことになった。1名がそのガラスの上に敷いてあるコンパネの上に登り、被災者はその補助者として約2mの脚立の3～4段目を登っている時に後ろに倒れ、背中から落ちて、後頭部を床のコンクリートに強打した。	はしご等	墜落・転落	10～29
2012	7	8～9	木造家屋屋根瓦補修工事のため、被災者がバケツを持ち屋根に登ったところ、バランスを崩して屋根（高さ約4m）から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	11	10～11	屋根塗装工事において、ローラーを使って1階トタン屋根の塗装作業を行っていたところ、何らかの原因で高さ約3mの屋根から隣家の駐車場（アスファルト舗装）に転落し、脳挫傷により死亡した。なお、本件住宅の周囲及び屋根上に足場、手すり、親綱等は設けられておらず、被災者は保護帽、安全帯を着用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	10	9～10	被災者は木造建築の2階（高さ約3m）での棟上げ作業中、梁上より落下した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2012	8	8～9	ビケ足場から単管の腕木を躯体側に張り出し、そこに木製の板を渡して足場とした。被災者は足場に乗って屋根の上に野路板を載せる作業を行っていたが、乗っていた足場が崩壊した。この足場は、躯体の外側で庇の真上に設置されていたが、被災者は躯体の2階開口部を通って約4m下の1階コンクリート土間に墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2012	11	14～15	被災者は上棟式準備作業中に、高さ約4mの梁から墜落した。 ネットなどの墜落防止措置は施されておらず、被災者はヘルメット、安全帯を着用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	3	10～11	木造住宅建築工事において、2階バルコニー上にて外壁張り作業を行っていた被災者はバランスを崩し、バルコニーの端から約4m下のコンクリート土間に墜落した。なお、バルコニーには手すり等は設けられていなかった。また、被災者は作業を行うにあたり、安全帯、保護帽を着用していなかった。安全帯取り付け設備も設けられていなかった。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2012	8	17～18	木造2階建家屋の解体現場において、解体した木材を積んだトラック荷台上で、ロープ掛け作業を行っていた被災者は、荷台上から道路面まで約3mの高さを墜落した。	トラック	墜落・転落	1～9
2012	5	13～14	2階建て建物の屋根瓦の葺き替え工事において、被災者は、はしごを使用して建物の屋根に上がろうとしていたところ、はしごから墜落して死亡した。なお、被災者は両手が自由な状態ではしごを使用していた。また、はしごは固定されており転位することはなかった。	はしご等	墜落・転落	1～9
2012	8	14～15	被災者は木造2階建アパート新築工事において、敷地内に単管の杭を打ち込む地盤改良工事を行っていた。単管の長さを調整しようと電動高速カッターで単管を切断していたところ、その電源である発電機の燃料がなくなったため、燃料であるガソリンを給油しようとした際、給油タンクからこぼれたガソリンが発火し、被災者の衣服に燃え移った。	引火性の物	火災	1～9
2012	6	16～17	資材置き場の補修工事用の足場を設置するため、資材置き場軒の高さ約6mの屋根上でチェーンソーを用いて雑木の伐倒を行っていたところ、切断直後に当該伐倒木とともに屋根を転がり、地面に墜落した。	立木等	墜落・転落	30～49
		15	木造建築物の新築工事現場において、クサビ緊結式足場と連結している作業構台（高さ約5m、幅5.4m×奥行き3.6m）の上に作業小		墜	1～

2012	12	～16	屋を設置する作業中、作業小屋の屋根となる波板（幅0.83m×長さ4.12m、荷重約8ｋｇ）の取付け作業を行っていたところ、作業構台の外側に設置したブラケット部の作業床から高さ約6m下の地面に墜落した。	足場	落・転落	9
2012	11	9～10	住宅の解体工事現場にて、つかみ機を使用して廃材をトラックの荷台に積み込み作業中、荷台に載せた廃材上（幅約30ｃｍ）で廃材の位置直しを行っていた際、位置直しを行っていた廃材（縦23ｃｍ×横23ｃｍ×長さ453ｃｍ）とともに約2m下の歩道面に墜落し、脳挫傷により死亡した。	トラック	墜落・転落	1～9
2012	7	14～15	2階階段室付近において、間柱の設置作業中、開口部（幅4.4m、奥行き0.8m）から約4m下のコンクリート上に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	2	15～16	住宅2階屋根において作業者複数名で屋根の雪下ろし作業中、被災者はスノーダンプを使用して軒先部分の除雪をしていた際、スノーダンプもろとも約8m下の歩道上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	5	8～9	住宅増改築工事において、移動式クレーンを用いて生コンを入れたコンクリートバケットを吊り上げ、基礎打設作業を行っていたところ、移動式クレーンを設置した地盤が崩壊し移動式クレーンが倒れ、移動式クレーンのジブが基礎作業を行っていた被災者の背面に激突した。	移動式クレーン	激突され	1～9
2012	10	13～14	木造瓦葺2階建ての新築工事現場において、2階床面で筋交いプレートの取付作業に従事していた被災者は、高さが約3mの2階床面の開口部から1階土間へ墜落して頭部を強打し、頸髄損傷のため救急搬送先の病院で死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	12	8～9	移動式クレーン（つり上げ荷重25ｔ）を用いて材木の束（プレカットされた集成材28本、重さ約700kg）を床上に搬入する作業を行っていたところ、材木の束ををつり上げていたベルトスリングが横方向に移動し、材木の束の片方が床面に落下し、その反動で材木の束が飛び跳ねた。この飛び跳ねた材木の束が、台木を置く作業をしていた被災者の頭部に激突した。	玉掛用具	激突され	1～9
		15	被災者は単独で高圧洗浄機を用いた外壁の洗浄作業を行っていたところ、近くの公園でふらふらと倒れそうになっているのを近所の		高温・	

2012	7	～16	住民により発見され、救急搬送されたが、熱中症により死亡した。なお、発見時に被災者は、作業着にビニール合羽を着用していた。	高温・低温環境	低温物との接触	1～9
2012	7	11～12	住宅地盤沈下修正工事現場において、当該住宅床下の地盤を手掘りで横方向に掘削している際に、住宅基礎部分のコンクリートの一部が上から崩落し、被災者の体の一部が掘削地面との間に挟まった（掘削高さ約1.5m、奥行き約2m）。被災後、天候が豪雨となり、掘削箇所に浸水し、救出するまでの間に溺死した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2012	12	14～15	2階建て木造家屋建築工事現場において、移動式クレーンを使用して2階の外壁材（木材）を搬入中、つり上げていた外壁材が風の影響で揺れ、2階壁部の上枠の上に立っていた被災者がそれを回避しようとしたところ、約2.5m下の2階床面に墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	9	13～14	スレート葺き建物の屋根材を撤去する作業中、被災者は屋根の石膏ボードを踏み抜いて約5mの高さから墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	4	11～12	火災現場で焼跡の撤去作業を行っていた被災者は、横転した状態の焼けたトラックと停止していたドラグショベルのバケットの間で焼けガラを単独で片付けていたところ、焼けたトラックが倒れ、焼けたトラックとバケットとの間に胸部を挟まれ窒息死した。	トラック	崩壊・倒壊	1～9
2012	5	11～12	木造一戸建て建売住宅新築工事において、2階外壁防水工事のために外部足場の建地を登っていたところ、足を踏み外し高さ約4mから地面へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2012	2	10～11	2ｔトラックに積まれていた木材1本（土地丸太、長さ12m、胸高直径35cm）をフォークリフトで降ろす作業中、フォークリフトで木材を地上から約2mの位置に持ち上げた状態で、フォークリフトの運転者が運転位置から離れていたところ、その木材（丸太）が転がり落ち、近くにいた被災者を直撃した。	フォークリフト	飛来・落下	1～9

2012	3	11～12	民家の外壁塗装工事現場の高さ約3.63mの銅板葺きの軒屋根上で、塗装作業において付着したペンキ等の汚れを取る作業を行っていた被災者は、足場の脚部で外壁にもたれるような姿勢で、この家の住人によって発見され、病院へ救急搬送されたが、延髄損傷で死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	1	9～10	木造3階建て個人住宅新築工事現場において、3階床はり上を移動中、約7m下に墜落し、頭を強打し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	5	14～15	被災者は、木造2階建て住宅の雨戸修理工事現場において、住宅2階の雨戸の戸袋の撤去を行っていたところ、地面に墜落した。なお、戸袋の撤去作業は、高さ2.78mの庇上における単独作業であるが、被災者は、被災直後に救急隊員に対し、「昇降設備（梯子）から落ち、背中・腰等を打った」旨伝えている。	はしご等	墜落・転落	1～9
2012	9	10～11	木造2階建て新築工事において、被災者は2階の梁を取り付ける作業で梁の上を掛矢を持って移動していたところ、バランスを崩し、高さ約4mの梁から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	8	11～12	被災者は、個人住宅改築工事現場において、アスファルトルーフィング（以下、「ルーフィング」という。）を敷く作業後に屋根上を移動していたところ、ルーフィングによって隠れていた（印はつけられていた）天窓設置予定の開口部（８０センチ×８０センチ）からルーフィングを突き破って屋内床へ約４メートル墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	11	8～9	塗装のための準備作業を一人で行っていたところ、足場から墜落した。尚、被災者は保護帽、安全帯及び安全靴を着用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
		13	破れたシートハウスの天井部分にトタン屋根を設置する作業において、三脚梯子を上り、屋根の上の作業者に釘を手渡した後、手渡		墜	1～

2013	8	～14	した位置である三脚梯子の８段目付近（高さ２．４m）からそのまま後ろ向きにコンクリート地面に墜落した。	はしご等	落・転落	9
2013	4	13～14	既存の木造２階建住宅の屋根塗装補修作業において、軒高約３．１mの屋根へ片手に塗料缶をもち、梯子を昇降中に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2013	7	9～10	物置（平屋建）新築工事現場において、梁と桁に足を掛けて火打梁を固定する作業に従事していた被災者は、３．３メートル下方のコンクリート基礎まで墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	12	13～14	アルミサッシ１枚を社有車（１ｔ平ボデートラック）に積み込み国道を運送中、被災者トラックが対向車線に進入した。対向車線大型トラックは、被災者トラックを左に避けようとしたが路肩で避けきれず、対向車線（被災者走行車線）に入り被災者トラックを避けようとしたが、被災者トラックが走行車線に戻ってきた為、正面衝突した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2013	7	11～12	２階建住宅の屋根塗装作業現場で、作業者２人により塗装作業を行っていたところ、手塗により塗装作業を行っていた被災者が、誤って高さ６．２メートルの軒先から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	2	13～14	工場の折板（鋼板）屋根の明りとり窓部の修繕工事現場において、被災者は現場責任者の指示を受けて、材料を取りに行くため折板屋根上を移動し、屋根上の材料荷揚げ箇所まで来た際、１m（折板２枚分）後ろにあった明りとり窓部から約９．４m下の工場内床面に墜落した。尚、明かり窓の材質はポリカーボネートで、折板とは異なり、人が上がれる強度は有していない。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		16			高温・	

2013	7	～17	被災者は、木造家屋新築工事現場において、給排水管の敷設工事を行っていた。その後、熱中症と思われる症状により、現場内に倒れているところを発見された。	高温・低温環境	低温物との接触	1～9
2013	12	16～17	寺の新築工事現場において、本堂の屋根下地への銅板貼付け作業をしていた被災者は、高さ５ｍの足場床面から地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2013	6	11～12	木造２階建て一般家屋の解体工事を作業員３名で行っていた。 ２名が２階の屋根上に上がり、野地板の撤去作業を行っていたところ、１名が約５．８ｍ下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	10	8～9	被災者は、網入り塩化ビニル製波板の屋根の取り外し作業を行うため、屋根の上に上り作業を行おうとしたところ、踏み抜いてしまい、高さ２．７メートルからコンクリート製の床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	2	11～12	被災者は、木造２階建て一般住宅の建築工事現場において、高さ約５ｍの２階はきだし窓部分から地上まで墜落した。尚、落ちた個所は足場と躯体の間であり、窓と外部足場の間隔は約５０ｃｍであった。また、災害発生時目撃している者がいないため墜落時の作業内容等、状況は不明である。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2013	9	15～16	被災者は、民家を解体して立て直す工事において、民家の２階部分の解体作業を行っている際、解体現場を覆う養生シートの骨組を解体しようとして、約５メートルの高さから地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2013	1	11～	被災者は、木造家屋のじょうご取り付け等の作業の際、２階屋根の端（高さ５．５メートル）から隣接する民家の敷地内に墜落し	屋根、はり、も	墜落・	1～

		12	た。	や、けた、合掌	転落	9
2013	12	9～10	木造２階建建築現場において、大梁と大梁の繋ぎ材の取り付け作業中、高さ約３．２メートルの大梁の上から墜落し、コンクリートの床に頭を強打した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	10	11～12	アパート階段屋根の塩ビパネル１枚の取り替え工事中、事業主と被災者の２名で塩ビパネルを取り替えた後、被災者は２階の踊り場で、笠木に上がって作業していた事業主に木ねじやサイドモールを手渡すなどの雑作業を行っていた際、踊り場の端部から後向きの姿勢で階段をすべり落ち、道路に頭部を強打した。	階段、桟橋	墜落・転落	1～9
2013	12	14～15	木造２階建て家屋の新築工事において、労働者２名で、建物の外側に石膏ボードを打ちつけるため、被災者が高さ２．３メートルの単管足場１段目の足場板から足場２段目の労働者に石膏ボードを渡していたところ、足場から墜落し、死亡した。尚、被災者が作業していた足場を含め、足場全体において、外側には手すりが高さ８５センチメートルの位置にあったものの中さんはなく、内側（躯体側）に手すり等は一切設けられていなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2013	9	16～17	木造家屋の基礎工事において、ドラグ・ショベルを用いて掘削作業を行う被災者は、掘削作業により発生した最大勾配約３０度、高さ約９０センチに積まれた残土の頂上まで、上部旋回体を反時計回りに９０度回転させた状態で後進させたところ、当該ドラグ・ショベルがバランスを崩し転倒し、被災者が地面との間にはさまれた。	掘削用機械	転倒	10～29
2013	6	16～17	被災者は、勾配３２度の屋根面上で屋根葺き作業を行っていた際、雨で濡れた屋根面で足を滑らせ、高さ３．７mの屋根面から高さ３．５mの足場板上に滑り落ち、更にそのまま足場板上から地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	11	7～8	事業場事務所に集合し、１．５ｔトラックに被災者を含めた３人が乗車し、同僚が運転して物置トタン張替工事現場へ向かう途中、当該トラックが前方の車に追突しそうになったため、避けようとハンドルを右に切ったところ、対向車線を走行してきた乗用車と正面衝突し、体を圧迫され死亡した。	トラック	交通事故（道	1～9

					路）	
2013	1	11～12	被災者は、木造平屋建て公民館の新築工事現場において、大工・クレーンオペレーターなど７名と共に、建前を行っていた。柱・桁・梁を組立てた後、幅１２ｃｍの梁上で小屋梁を支えるための束を設置していたところ、約３．５ｍ下に墜落し頭を強打した。尚、ヘルメットは着用していたが、安全帯は使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	4	7～8	木造家屋の解体工事現場において、解体用つかみ機を使い、ダンプからバックホウのバケットを降ろす作業を行っていたところ、運転者の作業服がレバーにかかり、不意に機械が旋回してしまい、ダンプの荷台で補助作業をしていた被災者の腹部に当った。	その他の建設機械等	激突され	1～9
2013	12	13～14	２階建て木造家屋新築工事現場において、高さ約５メートルの足場上で屋根に防水シートを貼り付ける作業をしていたところ、地面に墜落して死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
2013	7	13～14	被災者は、木造平屋建て新築工事の屋根工事において、屋根上にて垂木を取付ける作業中、誤って高さ約５メートルの位置からコンクリート製の土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2013	5	9～10	庫裏改築工事において、スラブ型枠の組立時、被災者は型枠材料（約１ｍ×約６０ｃｍ）の角を携帯用丸のこ盤を用いて切断作業中、当該丸のこ盤の歯により、自らの右大腿部を切創した。	丸のこ盤	切れ・こすれ	1～9
2013	5	14～15	木造２階建ての個人住宅の解体工事現場において解体作業中、北西側の外壁（土壁、幅約４ｍ×高さ約２．２ｍ×厚さ約１０ｃｍ）が突然倒壊し、倒れてきた外壁の上端の軒桁が被災者の頭部に当たった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
		9	リフォーム工事現場において、その工事のうちの浴室及び脱衣場が一続きになった部屋の床材の撤去工事を請け負い、その作業に同		切	

2013	7	～10	僚１名と一緒に取り掛かった被災者は、携帯丸のこ盤を用いて床材に切り込みを入れたところ、丸のこ盤の刃が噛みこんで反発して跳ね上がり、被災者の右太腿部分に丸のこ盤の刃が接触、その切創による出血のため死亡した。	丸のこ盤	れ・こすれ	1～9
2013	4	14～15	農業倉庫新築工事現場内、くさび緊結式の移動式足場上で、本筋交いに耐震金物の仮止めを終了した後、当該移動式足場から外部足場に乗り移ろうとした際、移動式足場が当初の位置からずれ、２．８ｍの高さから、移動式足場と外部足場の間に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2013	1	16～17	木造家屋の解体工事を行うにあたり、当日の作業の終了前に、解体途中の壁の倒壊を防止するため、壁に金具を取り付けてワイヤーで内側に引く作業を行う際、金具を取り付けるため２階床上で作業を行おうとしたところ、釘で固定されていた床材が外れて天秤状態となり、２．３メートル下の地面に墜落して頭部を強打した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2013	12	16～17	木造家屋新築工事現場において、棟上げ中の建屋内部、高さ３．４ｍの梁の上で、ヘルメットを着用し、安全帯未使用で釘打ち墨出し作業を行っていたところ、梁の上から地上の基礎コンクリート上に転落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	3	15～16	建物の改築工事現場において、地上から６．４ｍの高さの足場上で、躯体北面外壁の防水シート貼り作業を代表者と被災者の２名で行っていた。棟木付近の防水シート貼りを行っていた際、被災者は、棟木と垂木部の繋ぎ斜材の一部を切り落とすため、のこぎりを取りに足場を降りる途中、足場（幅５００ｍｍ）上で転倒し、作業床と手摺りの間（４５０ｍｍ）から３．６ｍ下のコンクリート土間に後頭部より墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2013	4	16～17	木造２階建家屋の屋根瓦葺替え工事において、１階屋根軒先部分の野地板を取り替えるため、古い板を取り外し、垂木に載りホウキで清掃していたところ、足を載せた垂木が取り付け部から曲がり、バランスを崩し転落した。被災者が足を載せた垂木は、隅木近くで軒桁に支えられておらず、作業者の体重で曲がった。尚、作業場所に作業床は設けられておらず、転落を防止する安全帯は使用していなかった。また、保護帽も着用されていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	11	14～	２階建木造建築家屋新築工事において、１階の外壁に代表者と二人で防湿シートを張る作業を行っていた際、ブラケット足場の１段目（地上からの高さ１４５センチメートル）の作業床から墜落した。	足場	墜落・	1～9

		15			転落	
2014	11	17～18	２階建木造住宅新築工事現場にて、２階梁上で根太を並べる作業中、下のコンクリート床へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	11	13～14	梁又は梁の上に敷いたコンパネ上で屋根工事中、開口部（梁とコンパネの間）から墜落した。尚、被災者はヘルメットを着用していたが、安全帯は使用していなかった。また、作業現場には防網は持ち込まれていたが、使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	10	11～12	小屋仮筋交いを設置しようと、杉板材を移動させていたところ、バランスを崩し、高さ約４．８ｍの梁上から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2014	9	10～11	高さ約２．３ｍの外部鋼管足場（枠組）の作業床の上にて、軒下の造作作業中、墜落した。墜落した際、肋骨が骨折し、肺に刺さり死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	8	8～9	建物の外側から雨漏り箇所を探しに行った際、被災者と広がった脚立が横たわっているのが発見された。	はしご等	墜落・転落	10～29
2014	8	13～14	工事現場に向かうため、トラックで県道を走行中、緩やかなカーブを曲がりきれずに路肩の電柱に激突し、助手席の被災者が死亡し、運転者が負傷した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
		8		屋根、は	墜	

2014	8	～9	屋根雨漏り補修工事にて、梯子から屋根に移ろうとした際、バランスを崩し、３m下の地面へ墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	1～9
2014	8	18～19	足場上の道具箱を足場昇降設備である移動はしごから手を伸ばし、取ろうとしたところ、足を滑らせ、３．６７mの高さから墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2014	8	13～14	バルコニー防水工事の作業を行っていたところ、熱中症により倒れ、病院に搬送後、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	30～49
2014	8	8～9	祠の屋根の柱と斜面下の栗の木の２箇所に滑車を取付け、滑車に張られたトラロープを軽トラックで牽引し、材料を斜面上部に引きずり上げる作業中、栗の木に取付けていた滑車の台付けロープが切断し、牽引ロープの内角側にいた被災者に滑車が飛来し、頭部に当たった。尚、被災者は保護帽を着用していなかった。	その他の動力クレーン等	飛来・落下	1～9
2014	7	12～13	住宅の家屋解体工事中、熱中症により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2014	6	15～	木造家屋の解体工事現場にて、解体した材料の分別作業を行っていたドラグ・ショベルの後方にて、木くずを拾い集めていた被災者	掘削用機	はさまれ巻き	10～

		16	が、後退してきたドラグ・ショベルに轢かれた。	械	込まれ	29
2014	6	10～11	高さ６．３mの屋根瓦の端にて、コーキング打ち作業を行っていたところ、足を滑らせ墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2014	5	16～17	一時的に垂木に設置していた部材を取り外していたところ、バランスを崩し、梁の上からコンクリート製基礎まで墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	5	13～14	ベニア貼り作業中、高さ１４７センチメートルの脚立足場から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	5	11～12	２階建て木造家屋改築工事にて、１階屋根部分の瓦を葺く作業のため、屋根上を歩行中、屋根から３．６１m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	5	13～14	被災者は、屋根吹き替え工事現場にて、外部足場の落下防止シートを設置していたところ、墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	5	2～3	自宅アパートにて、過重な業務が原因で、死亡している被災者が発見された。	起因物なし	その他	1～9

2014	4	17～18	木造２階建ての新築工事現場にて、先行足場の組立作業で高さ約７ｍに位置する落下防止手摺に連結用ジョイントを差し込む際、手摺にかけていた足元が滑り、バランス崩し、約４ｍ下の基礎の上に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	4	16～17	トラックで国道を走行中、交差点にて、赤信号により停車していたトラックに追突し、被災者が死亡し、同乗していた同僚及び追突された運転者の２名が負傷した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2014	3	14～15	足場組み立て作業中、足場材である支柱を手渡しで上層へ運搬していた際、手渡された支柱を持ち、クサビ緊結式足場３層目の幅２５ｃｍの足場板上を移動していたところ、バランスを崩し、支柱ごと約５．５ｍ下に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	3	15～16	木造建売住宅建築工事現場にて、足場又は屋根から約６ｍ下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	3	9～10	解体工事現場にて、被災者及び運転者他２名にて、ドラグ・ショベルの搬入路として使用する敷鉄板を敷設するため、敷鉄板に横吊り用クランプと吊りチェーンで３点玉掛けし、当該ドラグ・ショベルのバケット吊り具で吊り上げ、敷設予定箇所までアームを伸ばそうとしたところ、ドラグショベルが転倒し、バケットの爪が被災者の頭部を直撃した。	掘削用機械	激突され	10～29
2014	2	15～16	一般住宅改修工事現場にて、高さ１．３メートルの塀の上に乗り、外壁補修作業（補修箇所の高さは約３メートル）に従事していたところ、何らかの原因により塀の上から墜落した（災害発生を目撃した者はいなかった）。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2014	2	8～9	アースオーガーからロットを取り外して地面に降ろすため、ワイヤーでロットに玉掛けし、バックホウのバケットのフックにアイ２つを掛けて１本吊りで移動させ、ロットの片方を地面に付け、反対側を下げ始めて４５度ぐらいの角度の際、フックからワイヤーが外れ、ロットが一気に地面に落下し、その場にいた被災者が下敷になった。	掘削用機械	飛来・落下	10～29
		8			墜	10

2014	2	～9	新築工事現場にて、２階に置いてあった保護帽及び工具袋を取りに行くため高さ２．７mの脚立を上っていたところ、転落した。	はしご等	落・転落	～29
2014	2	14～15	木造平屋建て事務所の新築工事現場にて、被災者は同僚と６名で、幅１１ｃmの梁及び梁と梁の間に架け渡した幅２４ｃmの足場板の上で、雲筋と呼ばれる柱や梁の歪みを防止するための筋かいを取り付ける作業を行っていたが、バランスを崩し、３．０５m下のコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2014	2	17～18	防音改修工事にて、２階内壁の下地作業を行っていた被災者は、内部作業終了後、１階屋根上に設けられた作業構台の作業床の端から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	1	11～12	被災者は、ショールームの打ち合わせコーナーにて客と打ち合わせを行っていたところ、腹部と腰部の痛みを訴え、救急車で搬送された。	起因物なし	その他	10～29
2015	8	13～14	一般住宅の外壁張替え作業中、住宅への引込線の位置を調整するため、交流１００ボルト（単相３線）が通電中の当該電路を握ったところ、電路の絶縁被覆が損傷していたため、感電したもの。 当日の天候は雨。被災者は、絶縁性能を有しないポリウレタンコーティングを施した作業用手袋を着用し、作業に当たっていた。	送配電線等	感電	1～9
2015	8	9～10	木造家屋建設工事において、鋼材で作られたラックに入れた複数の建材パネルを車載型トラッククレーンを用いて移動させる作業を行う際、被災者が脚立に乗って作業をしようとしたところ、手前の建材パネルが被災者がいる方向に倒壊して、被災者はそのまま脚立から落ちて建材パネルと共に後方のアスファルト舗装の地面に仰向けの状態で倒れ、建材パネルの上枠が被災者の顔面を強打した。	木材、竹材	崩壊・倒壊	30～49
2015	8	0～1	平成２７年８月１日午後４時頃、代表者及び被災者他３名の作業員が木造建築住宅現場において基礎部分の型枠解体後の清掃作業をしていたところ、ワゴン車の中で休憩していたはずの被災者がワゴン車の後輪付近で倒れており、痙攣を引き起こしていたため、病院へ救急搬送したが、８月３日２０時１５分、熱中症による多臓器不全にて死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物と	1～9

					の接触	
2015	9	14～15	事務所の新築工事現場において、被災者は外構工事としてコンクリートブロックの仮置き作業を行っていたところ、被災者が急にふらふらし、意味不明な言動を始めたため被災者を日陰で休ませたが、その後呼びかけにも応じなくなったため救急搬送した。 被災者は搬送先の病院において熱中症と診断され、集中治療室にて治療を続けていたが、翌日死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2015	9	13～14	高さ約６メートルの箇所で垂木の取付け作業を行っていた時、垂木の端から地上に墜落したもの。 被災者は、平成２７年９月３日、搬送先の病院で死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2015	10	15～16	庫裡建築工事において、梁の上で被災者と同僚の２名で、他の梁を取り付け、その後、クレーンの運転手が梁を吊っていたクランプを上げたところ、クランプの一つが取り外されていなかったため、梁が持ち上がった。持ち上がった梁に足を掛けていた被災者はバランスを崩し、高さ３．８６ｍ下のコンクリート面に墜落した。その後、病院に搬送されたが、脳挫傷等により同日午後１１時４９分に死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	10	14～15	木造２階建て住宅屋根修理工事において、被災者がはしごに乗ったまま南側１階屋根の古いしっくい除去作業を終えた後、一旦地面に下り、しっくいの入ったバケツを持ってはしごを昇り屋根上に上がって移動していたところ、足を滑らせ２．９５ｍ下の砂利敷きの地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	4	9～10	木造２階建て一般家屋の屋根塗装中に発生した災害。 被災者が、ローラーを用いて塗装作業を行っていた時に、高さ６．２メートルの屋根から滑り落ち、２階ベランダ手すりに当たった後に、地面に墜落したもの。 療養していたが、平成２７年１１月２２日に死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2015	7	14～15	ダンプにより搬入した外構工事用の約６ｔのアスファルト合材を荷下ろしする作業において、ダンプの荷台の最後尾にある「チャンバー」と呼ばれる機械ロックを施すため、被災者が荷台を約２０度まで上昇させ同僚がタイヤショベルを運転して後部のあおりをバケットで押さえた後、運転席内にある「チャンバー」のスイッチを入れようとした際、荷台が不意に下降し、何らかの目的で荷の下に入った被災者が荷台と車体の間に挟まれたもの。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9
2015	11	14～15	木造２階建て建物の解体工事現場において、建物の周囲に仮設した単管の骨組みへの養生（飛散防止用）シートの取り付け作業中、２階の屋根上（高さ６．０１ｍ）で当該作業を監督していた労働者が、単管の骨組みから外側に約１ｍ４０ｃｍ離れた道路上に墜落したもの。 被災者の災害発生時の状況は不明であるが、災害発生１０分前に、被災者が単管の骨組み上部にいたところが目撃されている。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2015	6	9～10	木造住宅建築工事現場において、足場の上で外壁の施工状況を点検中、少なくとも高さ３Ｍ以上の足場上から地上のコンクリート側溝に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2015	1	8～9	二階建住宅の増改築工事において、一階屋根の上で配線を取り外す作業を行っていたところ、約４ｍ下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	8	17～18	個人住宅新築工事現場で８時３０分頃から外構工事に従事していた作業員が１６時３５分頃作業を終え、２ｔ車に乗って会社の資材置場に向け出発した途端に熱中症を発症し、救急搬送先の病院で同日、１８時頃死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
		16	浴室改装工事で、左手に木材、右手に携帯用丸のこ盤を持って引き割り作業をしたところ、携帯用丸のこ盤がぶれ、左手人示指を切	その他の	その	1～

2015	1	～17	断した。左示指切断、創傷感染症、破傷風の疑いで通院により創処置していたが、災害から２４日後に破傷風のため入院し、災害から３２日後に死亡した。	起因物	他	9
2015	9	14～15	個人住宅の屋根塗装の前処理として、ゴムホースを用いて屋根上を水洗浄作業中、１階屋根上から約４m墜落し、頭部を石に強打したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	10	14～15	本件労働災害は一般家屋の解体工事現場において伐木後の木をドラグショベル（機体重量１０ｔ以上）で集積していた際に発生したもの。運転者（事業主）がドラグショベルを後退させたころ、右側の履帯に被災労働者の両足が挟まれたもの。死亡日は１０月３日。死因は外傷性ショックによる多臓器不良。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2015	8	11～12	木造平屋建の倉庫新築工事現場において、外壁下地に貼るシートを固定するため高さ３．６６mの仮設足場上（２段目）でしゃがんで作業していたところ、バランスを崩し、足場と建物の間から墜落した。墜落時２段目の布板から１段目の布板に激突したあと、地面のコンクリート床に墜落した。頭部を強打し死亡したもの。保護帽は未着用。	足場	墜落・転落	1～9
2015	8	16～17	被災者は一般木造住宅の解体工事現場において、解体した木材、ガラ等の分別を手作業で朝から行っていたところ、午後４時２０分頃、後ろ向きに数歩下がった後、仰向けに倒れ、搬送先の病院で死亡した。死因は血気胸（外傷性の疾病）による致死性不整脈。被災者の胸部前側には線状の接触痕があったことから、午後４時２０分以前に被災者は現場内で転倒し解体物等に胸部前側を激突し、その結果肺気胸を発症したものと推測される。	作業床、歩み板	転倒	1～9
2015	6	14～15	被災者は、木造２階建て商業施設建設工事現場において、木造２階床組の根太固定作業中、足を掛けた根太がずれ、高さ３．２mから１階土間コンクリート上に落下、後頭部を強打した。救急車にて病院に搬送され、当日、頭部の血腫除去手術を受けた後、入院療養中であったが、７月２６日に急性呼吸不全により、死亡したもの。災害当日、ヘルメットは着用していたが、安全帯を使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	30～49
		14	棟上げ初日で２階南側床パネルが敷かれた作業床端部において床パネルの釘打ち作業を行っていたところ、別途移動式クレーン（吊		飛	

2015	9	～15	上げ荷重１３トン）により吊り上げられた床パネル材（緊結１５枚、重さ３００ｋｇ）が，被災者の上方３，５メートルで荷崩れを起こし，床材１枚が被災者の背中に当たり，それにより，被災者は当該作業床端部から３，８メートル下の地面に墜落し頭蓋骨骨折，肝臓からの出血多量で死亡した。	玉掛用具	来・落下	1～9
2015	5	8～9	個人住宅のベランダ改修工事において、ウッドデッキ上で床板を外す作業において、足をかけた木製梁が腐食により折れ、当該梁と共に約４．６ｍ下のコンクリート土間に転落した。 安全帯、保護帽着用なし。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2015	11	9～10	住宅新築工事において、水道管等の敷設作業を請負った関係請負人の労働者が、ドラグショベル（ミニバックホー）で掘削作業中、埋まっていたガスのポリエチレン管をバケットで破損させた。労働者が破損した配管を補修しようと深さ約８０ｃｍ掘った掘削箇所内に入り作業を行っていたところぐったりしたため、同僚がすぐさま掘削箇所内から引き上げたがその後酸欠により死亡したもの。	可燃性のガス	有害物との接触	10～29
2015	6	8～9	事業場所有の資材倉庫のトタン屋根張り替え作業において、労働者４名によりトタン屋根の撤去作業中、被災者はトタン屋根を踏み抜き約５ｍ下のコンクリート床に墜落した。 頭蓋骨骨折で意識不明の重体であったが、平成２７年６月９日夜に亡くなったもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2015	4	13～14	平屋木造家屋新築工事現場において、被災者は屋根部分の垂木を設置する作業のため、高さ５．３７ｍの棟木（屋根の最上部に設置された垂木を取り付ける為の材）に上り作業を行っていたところ、バランスを崩し土間コンクリート上に墜落したもの。 なお、災害発生時において、作業床の設置、ヘルメットの着用及び安全帯の着用（取付設備設置なし）等の墜落防止措置は講じられていなかったもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	5	8～9	木造住宅新築工事現場において、梁の組立作業中、高さ約４メートルの梁上で移動式クレーンによりつり上げられた梁の玉外し作業をしていたところ、玉外し作業が終わる前にフックが巻上げられたため、その反動でバランスをくずして、梁上から墜落した。即日病院に搬送され、意識不明の状態が続いていたが、平成２７年１２月１６日に死亡した。	移動式クレーン	墜落・転落	1～9
2015	9	11～	木造２階建て住宅新築工事現場において、軒天の塗装作業中に仮設足場を歩行しているとき、高さ３．０９ｍ（２段目）の足場上で２枚敷きの布板の内、１枚が取り外された状態で設置されており、足場板の抜けていた開口部分から墜落し１段目の足場板に激突し	足場	墜落・	1～9

		12	たのち、地面に墜落したもの		転落	
2015	10	9～10	住宅の外壁張替工事において、高さ５．４メートルの３段目の足場上で窓枠のコーキング作業を行っていたところ、バランスを崩し足場内側と建物の間に墜落した。墜落時に２段目の布板に激突し、その後地面に墜落した。被災状態を見ていた者はおらず、近くで作業していた大工が物音に気付いて被災者を発見した。被災後、入院治療を行っていたが平成２７年１１月１９日死亡したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2015	7	16～17	木造平屋建ての作業小屋増築工事において事業主と労働者２名で作業していた。被災者は、屋根上で垂木に野地板を取り付ける作業中、屋根上（高さ約３m）から土の地面に墜落し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	11	11～12	木造２階建て新築工事現場において，被災者は，２階床のベニヤ板を張るための，のり付け作業中に，後方の開口部から墜落し，３．３７m下の１階土間コンクリートに頭部を強打して死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2015	7	15～16	発生当日、住宅の新築工事における基礎の型枠の組み立て作業を午前８時から作業を開始し、１０時から１５分間、１２時から１時間、１４時から１５分間休憩を取り、１５時より休憩を行おうとしたところ、気分が悪くなったため事業主の指示で車の中で休憩していた。事業主が１７時４５分頃車内でぐったりしている被災者を発見し救急車にて搬送したものの死亡が確認された。 熱中症と思料される。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2015	3	16～17	被災者は、上記所在地の戸建住宅外壁塗替え工事において、軒裏の天井（以降、軒天という）の補修を行なっていたところ、建物の周囲に設置された一側足場の二層目から建物入口のひさしに落ちた後、さらに地上に墜落した（墜落高さ４．３メートル）。災害発生当時、被災者は、幅２５センチメートルの一側足場上にいたが、安全帯を着用せず、当該補修作業を行なっていた。	足場	墜落・転落	1～9
2015	3	13～14	被災者は、木造建築工事現場において棟上げ作業中、梁に載せられていた木材の上に乗ったため、それが揺動して約３メートル下の床面に墜落し負傷した。それにより翌日に病院において死亡した。 被災者は、棟上げ作業について当日のみ手伝いに来た特別加入者であり、労働者性について調査を実施中。	屋根、はり、もや、け	墜落・転落	1～9

				た、合掌		
2015	7	15～16	木造家屋建築工事現場（新築）において、火打梁（高さ約３ｍ）の上で母屋材の設置を行っていた時に、足を踏み外し墜落したことにより右頭部を打撲し、病院に搬送されたが、午後９時５６分頃死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2015	7	17～18	モデルルーム新築工事現場において、被災者が脚立に上り、ボルトを用いて鉄骨の高さ３．６ｍの箇所に胴縁を取り付ける作業を行っていたところ、脚立から墜落し、顔面殴打したことで出血し、血気胸により窒息死したもの。	はしご等	墜落・転落	1～9
2015	4	17～18	宅地造成工事現場において、男性作業員が高さ約６メートルの法面における養生シートの手直しを行っていたところ、法面が崩壊し被災したもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2015	12	9～10	携帯用丸のこ盤で材料加工作業中、反ぱつしたため、丸のこの歯が右大腿部に接触し、大動脈を切断したもの。	丸のこ盤	切れ・こすれ	10～29
2015	5	0～1	戸建て住宅のリフォーム工事現場において、建物内の雨戸や鉄の部分の錆を落とすため、けれん作業に従事していた。昼食の声がかかったので、被災者は、高さ1メートル程の足場から脚立を使用して降りようとしたところ、墜落したもの。	はしご等	墜落・転落	1～9
2015	9	8～9	被災者は、屋根のペンキ塗り作業に際し、屋根の端から約６メートル下の地面まで墜落し、全身を打って死亡したもの。 災害発生日の朝、現場に来た社長が、隣地内に倒れている被災者を発見したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	3	8～	家屋改修工事に附帯する宅地の石垣積み作業において、被災労働者は小型ドラグショベル（移動式クレーン機能なし）を操作し石垣の石を吊り上げて移動させていたところ、ドラグショベルが転倒し石垣から３．４ｍ下の道路に墜落し死亡したもの。	掘削用機械	墜落・	1～9

		9			転落	
2015	12	14～15	在来工法による木造建築工事の建て方作業中、２階の床（９１ｃｍ四方、厚さ２４mmの合板）を敷いていたところ、幅１２ｃｍの梁（高さ３．８ｍ）から足を踏み外し、ベタ基礎に後頭部を強打した。保護帽、安全帯は着用していたが安全帯を取り付ける設備は無かった。墜落防止用のネットが用意されていたが取り付けられてなかった。病院へ収容され、翌早朝死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	8	15～16	被災者は、木造平屋建ての公営住宅新築工事現場において、高さ約３メートルの梁上で、携帯電動ドリルを使用し、梁に接続金具を取付けるためのボルト穴を開ける作業を行っていたところ、コンクリート土間に墜落したものである。意識不明の状態で病院に搬送されたが、８月２０日に脳挫傷により死亡したもの。安全帯は着用していたが使用せず、安全帯を取付けるための設備も設けられていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	5	13～14	被災者は、木造家屋解体現場で発生したがれき等の産業廃棄物を４ｔトラックで中間処理施設に運搬し、廃棄物の荷降ろしを終えた後、トラックを近くの路肩へ移動し停車させ、トラックの後板（あおり）持ち上げて固定しようとしていたところ、後板を持ち上げ損ね、倒れた後板が被災者の身体に激突し、被災者はその場に転倒した。 病院へ搬送されたが、翌日（5月３１日）に死亡した。	トラック	激突され	1～9
2015	11	12～13	被災者は、木造２階建住宅新築工事のため、車両積載形トラッククレーンを使用し、結束した木製土台４１本（約７００ｋｇ）を２本のスリングロープで玉掛けし吊り上げブームを旋回中、クレーンが転倒し、クレーンのそばで操作していた被災者がクレーンと地面に積まれた足場材にはさまれた。 ブーム角度５０度、作業半径６ｍ、アウトリガーは最小張り出しで使用していた。（調査確認中）	移動式クレーン	転倒	10～29
2015	12	8～9	屋根置き式雪止め設置工事で、一般住宅の屋根（２階建て、地上からの高さ５．７５ｍ）に梯子を立てかけ登ったところ屋根又は梯子から墜落し、勝手口前の歩道に頭部を打ち付け脳挫傷により死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2015	2	11～12	３階建、戸建木造住宅の解体工事において３階から内装ボード（１枚当たり５キロ前後）を地上のコンテナボックスに落とし入れていた際、何らかの原因で地上まで６．１４ｍ墜落したもの。（推定） 被災日の１１時３０分頃、被災者に声を掛けにいった職長が地上でうつ伏せに倒れている被災者を発見し、救急要請、病院に搬送され、死亡が確認された。	開口部	墜落・転落	1～9

2016	12	14～15	木造２階建て住宅のリフォーム工事現場において、資材を取りに行くため、作業箇所から移動はしごが取り付けられた位置まで１階の屋根の上を移動していた被災者が、足を滑らせ同屋根の端から３．４ｍ下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	12	17～18	木造建築現場で使用する部材を事業場に隣接した加工場に搬入するために、事業場前の道路にトラックを停め、荷台横にフォークリフトを寄せ、フォークリフトの運転をしていた労働者が、フォークリフトから降りて荷のカバーのゴムバンドをはずしていたところ、フォークリフト後部が動き、同労働者が、フォークリフトとトラックに挟まれた。	フォークリフト	はさまれ巻き込まれ	1～9
2016	12	15～16	駐車場として使用している木造平屋建ての倉庫の天井に、鳥よけ用のネットを労働者２名で設置する作業を行っていた。当該作業のためにローリングタワーを２台使用し、ローリングタワー間に木製の足場板を３枚掛け渡し当該足場板上でも作業できるようにしていた。被災者は取り外していた照明器具を再度取り付けるために足場板に足を掛けたが、足場板が転位して２．８メートルの高さから墜落し、頭部等を打撲した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	11	11～12	屋根の塗装工事を行うため、高圧洗浄機にて屋根の洗浄作業を行っていたところ、誤って屋根から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2016	11	11～12	トラック荷台に２段に積まれていたＵ字溝をドラグショベルでつり上げ荷卸しをするため、被災者は助手席側の荷台端部付近で玉掛け作業をしていた。１段目の４本の上に端太角を敷き、その上に３本のＵ字溝が置かれており、運転席側のＵ字溝を下した後、真ん中のＵ字溝を持ち上げた際、端太角の運転席側が助手席側のＵ字溝の重みで浮きあがり、助手席側のＵ字溝が傾いたため被災者が落下、その上に傾いていたＵ字溝が転がり落ちた。	その他の材料	崩壊・倒壊	1～9
2016	11	9～10	被災者は、物置の建築中、脚立の上に乗っていたところ、バランスを崩して転落し、地面にあった角材に頭を打って死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9

2016	11	11～12	地震で被害を受けた民家の屋根瓦の修復工事の見積もりを終えた後、家屋の１階屋根の北側の一枚の瓦が割れていたため、予備の瓦と取り替える作業を行っている際、移動はしごを上っていた被災者が移動はしごごと地上に墜落し、脳挫傷により死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2016	10	14～15	木造平屋住宅の屋根改修工事現場において、脚立足場（高さ約１．７５m）の上に立ち、充電式インパクトドライバを用いて雨樋固定金具のビス止め作業中、バランスを崩し脚立足場から側の溝（深さ０．７６m）に転落、頚椎を損傷し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	10	13～14	木造２階建て住宅の新築工事現場において、２階の屋根葺き（野地板釘打ち）作業を行っていた被災者が、足を滑らせ同屋根の端から６．２１m下のアスファルト地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	30～49
2016	10	11～12	木造２階建住宅の１階屋根上（幅１１８ｃm、勾配５．０度）において、被災者が２階外壁へ下地材の取付作業を行っていたところ、誤って屋根端部から約４m下方のコンクリート地面へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	10	15～16	被災者は、２階建て木造新築工事現場の２階梁上で梁を固定する作業を行っていたが、別の場所で２階の梁を固定する作業を行っていた作業者に梁固定用のボルトを持っていくため、２階の火打ち材に足を掛けた。その際に火打ち材が外れたため、バランスを崩して火打ち材とともに約６メートル下のコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	10	15～16	工事において、現場で使用する木製トラス（１枚：１１７ｋｇ）１３枚を移動式クレーンを使用して、新築中の建物内部から外部へ同時に移動した際に発生した。１３枚の木製トラスをベルトスリングで２本吊りして、高さ約７mまでつり上げた時、片方のベルトスリングが切れ、つり上げられた木製トラスが落下し、地上で指揮をとっていた被災者に当たった。	玉掛用具	飛来・落下	100～299
		15	２階建て木造住宅の屋根板金葺き替え工事において、トタンの仮設置を終えたところで雨が降り出したため、当日の作業を中止しよ	屋根、はり、も	墜	1～

2016	10	～16	うと、道具を片付けていたところ、屋根上で足を滑らせ２階屋根軒先から墜落。一旦玄関屋根に墜落し、アスファルト地面に墜落し、頭部を強打して死亡した。	や、けた、合掌	落・転落	9
2016	10	9～10	木造１階建新築工事において、玄関の組立作業を行うにあたり、脚立に歩み板（幅１８センチ、２枚重ねで厚さ合計９センチ）を敷いた作業床（高さ１．６７メートル）上で、クレーンで吊った玄関ポーチ材を固定するため支えていた被災者が作業床から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	9	12～13	アパート建築工事において、敷地に隣接する車道との間の斜面（高さ約３．５ｍ）にブロック積擁壁を設置するため、斜面等の土砂をドラグショベルで掘削していたところ、掘削法面の土砂が崩落（推定４立方ｍ）し、法面直下で補助作業に従事していた被災者が生き埋めとなった。被災者は心肺停止状態で病院へ搬送されたが、死亡した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2016	9	16～17	木造２階建既設の一戸建て住宅北側の２階屋根下部分に設けられた換気口の点検・補修を行うために、被災者はアルミ製伸縮はしごを用いて、当該点検・補修箇所付近の屋根まで上がろうとしていたところ、はしごを昇っている最中にバランスを崩し、はしごから転落した。	はしご等	墜落・転落	100～299
2016	9	8～9	被災者は、同僚と会社から解体現場に向かうため、トラックを運転して高速道路の上り線を走行していた。トンネル内でトラックが、左側の縁石に接触し、その反動で対向車線にはみ出し、側壁に接触後、スピンして反対方向を向いた状態で、対向車線を走行して来た大型トラックが衝突した。トラックの運転士が死亡、同乗していた同僚、大型トラックの運転士が負傷した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2016	9	9～10	小学校プールの屋根部分に相当するビニールテントをはがす作業を終え、親綱を取り外す作業に取り掛かろうとしたところ、鉄骨梁（高さ約３．６ｍ）から墜落し、出入口コンクリートたたきに左太ももを強打し、出血性ショックのため、病院搬送後約１２時間後に死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2016	9	13～14	木造２階建店舗住宅の屋根瓦塗装工事現場で吹付塗装中、何らかの原因で着衣等に引火した。	引火性の物	火災	1～9
2016	7	15～	被災者は、壁材取り付け工事において足場（高さ約４メートル７０センチメートル）から転落し、死亡した。	足場	墜落・	1～

		16			転落	9
2016	6	16～17	被災者は、プレハブ小屋のひさしを設置するため、塩化ビニル製の波板を敷設していたところ、高さ約２．８メートルの位置から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	0
2016	6	14～15	木造２階建ての集合住宅の建築工事現場において、被災者は高さ６．８mの屋根上で野地板を張る作業を終えて、屋根から足場に移動中に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	5	15～16	被災者は、木造２階建ての倉庫の２階屋根上（高さ約３．９メートル）で高圧洗浄機を使用し、洗浄作業を行っていたが、休憩時間になり地上に降りるため、２階屋根上から１階屋根上へ脚立を使って降りようとしたところ、脚立と一緒に１階屋根上から地上へ墜落し、１９日後に死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	4	10～11	木造２階建てのリフォーム工事において、足場の組立作業中、２層目の手すりを取り付けていたところ、約４mの高さから足場外部に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	4	7～8	被災者は、会社から工事現場に向かうため４トンダンプを運転中、緩い右カーブにおいて道路左側の路外にはみだし、約２m下で横転し頭を強く打ち死亡した。	トラック	交通事故（道路）	30～49
2016	4	13～	木造２階建ての住宅改築工事において、被災者が同僚とともに１階屋根の瓦桟の固定作業中、被災者が屋根上に瓦桟を並べて置きながら移動していたところ、軒先から足を踏み外し３３０ｃm下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、け	墜落・	1～9

		14		た、合掌	転落	
2016	3	17～18	木造建築工事（保育園園舎新築工事）において、母屋上で垂木取り付け作業中、被災者は木材等を運搬していたところ、母屋材と母屋材との間から墜落した。（墜落高さ約４．３m）	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2016	3	8～9	被災者は、同僚労働者と共に、木造新築現場の２階庇部分の母屋上において、垂木の釘固定作業をしていたところ、６m下のコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2016	2	10～11	一般住宅（平屋）新築工事に現場において、Ｌ型擁壁を設置するため、既設のコンクリートブロック塀の横をドラグ・ショベルで５０ｃm程度床掘りした場所を、被災者がスコップを使い床均しを行っていたところ、倒れてきたコンクリートブロック塀（高さ約１．３m重さ約３ｔ）に胸部まで挟まれ、心肺停止状態となり、発生から約２時間後に病院で多発外傷により死亡が確認された。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	30～49
2016	2	10～11	木造２階建て住宅新築工事において、２階建物内部で床材となるベニヤ板を貼っていた被災者が、張り出して仮置きしていたベニヤ板に乗り、いわゆる天秤の状態となって墜落した。２日後に病院で死亡。	開口部	墜落・転落	1～9
2016	2	14～15	木建現場において基礎の捨コン打設作業が終了し、現場から帰る前に資材を覆っていたブルーシートをさらにロープで縛る作業をしていたところ、動作の反動でよろけて敷地端部の土止擁壁から足を踏み外し、約１．８m下の道路に墜落して頭をアスファルト路面に打った。ヘルメットは着用していなかった。搬送先の病院での入院中も意識不明の状態が続いた後、１週間程度で意識が戻り回復に向かっていたが、急変し死亡した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2016	1	11～12	個人住宅の壁の補修工事において、被災者が地上にいる同僚から材料を受け取るために１階屋根上を移動していたところ、屋根から墜落し、被災した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2016	1	10～11	木造２階建て民家の解体工事現場において、２階の屋根上で、瓦を外す作業を行っていた被災者が、軒先から約６メートル下の地面に墜落し、４日後に死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	1	16～17	木造平屋建ての倉庫新築工事現場において建方作業中、被災者が約４メートルの梁上から基礎コンクリートに墜落した。病院に救急搬送されたが、間もなく死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	12	8～9	民家の解体工事において、廃材をキャリー（ハンドガイド式の運搬車）に乗せて置き場へ運搬していた被災者が、頭部を負傷し道路に倒れているところを発見された。	通路	転倒	1～9
2017	11	10～11	建物（木造２階建）解体作業を行っていた被災者は、最後に残った浴室部分の外壁（コンクリートブロック）を解体するため、１人で外壁１階部分をハンマーではつる作業を行っていたところ、倒れてきた外壁に右足を挟まれ外傷性出血により死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2017	11	14～15	地震で損傷した高床式倉庫の復元模型の復旧作業に従事中の被災者が、床材（重量約４５ｋｇの丸太）の荷上げ作業を行っていたところ、地上から高さ１．８mの床部に上がった被災者が地上に墜落し、死亡した。なお、荷上げを終え床部に仮置きしてあった床材も同時に落下した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2017	11	10～11	木造建築工事において、脚立を用いて室内の電気配線作業を行っていた被災者が、屋内の結線する電線を梁の上を通して固定する際に、体勢を崩し、隣接する浴槽の基礎部分に墜落し、死亡した。なお、被災者は保護帽を着用していなかった。	はしご等	墜落・転落	1～9
2017	11	14～15	地震により被災した木造２階建ての建設物の解体工事において、廃材をダンプに積み込む作業中、接近した位置にあったブロック積みの壁が倒壊し、シート掛けをしようとした被災者が下敷きになり死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29

2017	10	10～11	木造建築物の建築工事現場において、建て方作業等を行っていた。被災者は、２階の梁上で床下地材を敷いていたが、作業中にバランスを崩し、約３．６m下の１階基礎コンクリート部分に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	10	10～11	木造家屋の解体工事現場において、平屋部分の屋根上で瓦の撤去作業を行っていたところ、軒先から約２．５m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	9	10～11	解体工事において、労働者が解体工事作業中に誘導者の配置及び立入り禁止措置を講じず車両系建設機械（解体用つかみ機）を代表者が運転していた際に発生。代表者が気がついた時には既に当該機械に被災者がつかまれ、死亡した。	解体用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	9	10～11	一部２階建て一般木造住宅の解体工事において、釘で打ち付けられた垂木と鼻隠しを切り離すため、高さ約５mの２階桁及び火打梁に足をかけバールを使用して軒先側にあおったところバランスを崩し、隣地の庭木の土の上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	9	8～9	木造２階建ての新築工事現場において、被災者は、足場の作業床（高さ４．７２m）で足場の外側にメッシュシートを設置するに当たり、鳩目と鳩目を紐で結ぶ作業中、作業床から建物側に転落し、地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	9	14～15	躯体１階床から高さ２７４．３ｃmに位置する幅１０．５ｃmの木製梁上で、柱に別の梁を取り付ける作業を行っていた被災者が、脚立の天板に乗り移ろうとした際に、躯体１階床まで墜落し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2017	9	10～11	２階建て木造建築の新築工事において、先行足場による足場の組み立て作業で、飛散防止用のメッシュシートを張る作業を行っていたところ、被災者が足場３層目から墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	8	8～9	２階建て民家の屋根（勾配３３°）の上で、被災者が塗装作業に先立ち高圧洗浄機を用いて屋根の洗浄を行おうとしたところ、足を滑らせて約６．６メートルの高さから当民家に面する道路に墜落した。頭を強く打ち、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	8	6～7	建設業店社から当日の工事現場に向けて、トラックにて移動中に交通事故が発生した。台風接近中の中で、道路冠水部分にタイヤを取られ運転操作を誤り中央分離帯を乗り越え、対向車線の乗用車と衝突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2017	8	14～15	新築工事現場での作業中、地上約３ｍの所で柱の金物を打とうとしたところ足場のつなぎ目が折れて墜落し、右大腿骨・骨盤・胸椎を骨折した。その後、多臓器不全により死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	7	16～17	木造平屋のリフォーム工事において、被災者は屋根上で使用されていないテレビアンテナの取り外し作業を行っていた。１階で別の作業をしていた同僚は被災者の作業をする音がしなかったため、被災者を探したところ、被災者は軒下にうつぶせに倒れ、溝に溜まった雨水に顔を付けた状態で発見された。被災者はヘルメットを着用しておらず、キャップを着用していた。	水	転倒	10～29
2017	7	14～15	会社敷地内において、プレハブ倉庫の屋根（高さ２．８ｍ）上に保管してあったコンパネを荷下ろしするために、被災者が同場所に上がり、地上の同僚に手渡しして行い、作業が終了した。この時点で同僚がトイレに行って戻ってきたところ、作業場所に真下で地面に横たわっている被災者を発見した。墜落の瞬間を目撃した者はいないが、被災者は屋根から墜落したものと推定される。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	6	10～	被災者が、屋根改修工事現場において、２階の屋根の端にある破風板の取替え作業を行っていたところ、地上から高さ３５１ｃｍに	足場	墜落・	1～

		11	ある足場２段目の作業床から地上に墜落し、死亡した。		転落	9
2017	5	16～17	２階建て木造建築住宅の建築工事において、被災者が東面は壁材、床面は根太材しか無い状態であった２階のバルコニーを通り、東面笠木の下を潜って外部足場に移動しようとしたところ、誤って笠木に頭をぶつけ、床面の根太材同士の隙間から１階床面（高さ２９０ｃｍ）に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	4	8～9	木造２階建て住宅の改修工事現場において、２階部分の屋根東側の雨樋を塗装していた被災者が一側足場に設置された高さ０．９ｍの手すりを越えて４．３ｍ下の地面に墜落した。災害発生の目撃者はおらず、通行人が墜落して倒れている被災者を発見した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	4	8～9	木造２階建てマンションの新築工事中、外壁造作のため地上から約３．８メートルの高さにある作業床（足場）上で作業していた被災者が持ち場を離れた場所（２～４メートル）の作業床外側から約３．８メートル下の地面にうつ伏せで倒れているのを同僚労働者が発見した。足場は一側足場であり、作業床の外側には作業床から０．９５メートルの高さに手すりが設けられていた。	足場	墜落・転落	1～9
2017	4	14～15	建築物解体工事において、単管、緊結金具、ベース金具及び防音シートで構成された仮設養生の解体作業に従事していた被災者が、高さ５．３メートルの単管の水平材上から墜落、加療中であったが死亡した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2017	3	8～9	木造建築現場において、一次下請事業場雇用労働者が被災したものである。被災者は、小型トラックの荷台上（地上０．９ｍ）で建設用木材をホイールクレーンのフックに玉掛けしていたが、荷台から地上に墜落し、頸髄損傷により死亡した。災害発生時、被災者は保護帽を着用していなかった。	トラック	墜落・転落	1～9
2017	3	10～11	二階建て木造住宅の保証更新における防水工事で、外壁シーリングの更新作業を行っていた被災者が、玄関上の屋根庇（高さ３．２ｍ）から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
					交通	

2017	3	14～15	被災者が施工管理を担当する個人住宅の現場管理写真を撮影し、事業場へ帰社する途中、自動車道下り線において大型トラックに追突された。	トラック	事故（道路）	1～9
2017	3	10～11	屋根瓦の葺き替え工事中、雨による作業中断のため、作業の片付けをしていた被災者が、片付けを終えて屋根から降りるため、瓦屑などが入った箕を両手に持って瓦が葺かれている屋根の上を移動中、足を滑らせて屋根から約２ｍ下のコンクリート地面に墜落し、頭を打ち付け、脳挫傷により死亡した。作業場所である屋根の上には足場等は設けられておらず、安全帯も使用しておらず、安全帯取り付け設備も設けられていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	3	10～11	解体工事現場において、４ｔトラック２台の各荷台の後部を近接させ、荷台上で積み込んだ解体ガラを整理している際、転落した。なお、被災者は、保護帽は着用していた。	荷姿の物	墜落・転落	1～9
2017	2	14～15	古民家の再生工事現場において、玄関土間の壁に立て掛けられた資材（石膏ボードとベニヤ板）の中からベニヤ板を取り出そうとした大工を補助するため、被災者が立て掛けられた石膏ボード（１枚１４キロ）１４枚を支えていたところ、支えきれずに倒れ、頭を玄関框部と石膏ボードの間に挟まれた。	その他の材料	崩壊・倒壊	1～9
2017	2	8～9	個人宅のバルコニー保全点検工事のため、はしご（脚立を伸ばしたもの）を１階テラスから２階バルコニー外壁に設置して、片手にシートを持ち、はしごを上っていたところ、バランスを崩し後ろ向きに転落し、テラス床に後頭部を打った。	はしご等	墜落・転落	100～299
2017	1	8～9	被災者は、駐車場整備工事において、ドラグ・シヨベル（以下重機と言う）のフックで吊っていた地面を固めるセメントを入れたフレコンバッグを切るためのカッターナイフを、重機を運転していた同僚（以下、運転者という）に借りようと、重機に近づいたところ、運転者がカッターナイフを被災者に渡そうと左手をのばした際、重機の操作レバーに触れてしまい、重機が動き、フレコンバッグが被災者に激突した。	掘削用機械	激突され	1～9
2018	12	10～11	木造２階建新築住宅建設において、前日の基礎コンクリート打設作業に続き、モルタルの敷均しを行うための準備作業中、仰向けの状態で倒れている被災者を発見、病院に搬送されたが、後日死亡したもの。型枠の高さは１４５センチメートル、型枠上には歩み板が敷かれており、被災者が発見された際には、歩み板が１枚被災者の身体の下にあり、保護帽は着用していなかった。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9

2018	12	12～13	木造平屋建ての音楽教室の手作業による解体中に、防音設備として設けられていた３．８８×３．４７m四方のコンクリートブロックの壁部分が倒れて、当該壁の側で床の解体をしていた被災者が背中側から下敷きとなり、床材との間に挟まり被災した。災害発生当日の午前中に当該壁の周囲の木製柱と梁が解体され自立した状態であったが、突然倒れたもの。救出後、医療機関に搬送されたが、後日死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2018	12	16～17	木造２階建て一般家屋の屋根補修のための昇降用くさび緊結式単管足場を被災者が一人で組み立てていたところ、足場の２層目（高さ約３．６メートル）付近から地上（コンクリート製の通路面）に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2018	11	12～13	建築現場にて、地上からの高さ約３．１mのくさび式足場材で構成した一側ブラケット足場のブラケット（幅約４０ｃmの作業床（布板））の上で躯体ベランダのペンキ塗装作業中、当該足場上で横たわるようにして倒れていたことが確認された後、地上からの高さ約０．８mのウッドデッキへ墜落し、さらに反動で地上へ墜落したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2018	11	16～17	死亡した被災者は１階屋根の下地工事中、屋根上を移動していたときに、軒先で作業していた別の作業員と接触し、軒先から２．７５m下のコンクリート地面に墜落し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	11	14～15	被災者は、当該工事において、地面からの高さ１．５mの一側足場（作業床の幅０．２５m）の上で左官作業を行っていたが、地面から１．５m下の川岸の段差に墜落し、更にその１．９m下の川に墜落して、頭部に挫傷を負った。救急病院に搬送されたが、同日死亡した。当該店舗は川沿いに建っているが、川側の敷地が狭く、幅が０．４m～１．４mしかなかった。足場に手すりはあり、被災者は、保護帽を着用していた。	足場	墜落・転落	1～9
2018	10	18～19	被災者は、個人邸台風災害復旧工事において、高さ５．１７mの鋼管枠組足場の上で、足場の解体作業を行っていたところ、同所より墜落したものと推察される。被災者は、安全帯の着用無く、単独で作業を行っていたものである。	足場	墜落・転落	1～9
2018	10	12～	倉庫の屋根の補修工事の見積もりを行うため、同屋根上で屋根材の寸法測定を行っていた被災者が転倒し、同屋根の明かり取りの部	屋根、はり、も	墜落・	10～

		13	分の屋根材を突き破り、約７メートル下の床面に墜落し、医療機関に搬送されたが、同日死亡した。	や、けた、合掌	転落	29
2018	9	10～11	空き家修理工事において、２階建て家屋の南側壁面窓の手すり（１階部分）のさび落とし後に、墜落し死亡した。墜落時には現場に誰もおらず、墜落状況は不明である。	足場	墜落・転落	1～9
2018	9	12～13	木造２階建新築工事において、２階部分の建方作業中に、約３．１m下のコンクリート基礎部分に墜落し、頭部を強打した。被災者は、同日死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2018	8	8～9	木造平屋家屋の新築工事中に墜落災害が発生したもの。被災者を含む４人の労働者が垂木を屋根に上げる作業中に、梁と梁の間に架けられた３．６１メートルの高さにあった歩み板の上で作業に従事していた被災者が、コンクリート造の基礎に墜落した。歩み板に手すり等の墜落防止措置はなく、被災者は安全帯をしていなかった。保護帽は飛来落下用のものを着用していた。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2018	8	8～9	被災者は、家屋解体工事現場で、フレコンバックを移動させるため、解体用つかみ機に取り付けたフックにつり下げる作業中に、建物の床の一部が抜けて解体用つかみ機が沈下し傾いたことから、被災者の左半身がつかみ具のツメに激突され、死亡したもの。	解体用機械	激突され	1～9
2018	8	14～15	木造２階建て家屋の屋根の雨漏り改修のため、１階と２階の屋根瓦を全面葺き替える作業を代表者とアルバイト労働者（被災者）の２名で行っていたところ、２階屋根で作業をしていた被災者が１階北側樹脂波板上に墜落し、頸椎圧迫による酸欠で死亡したもの。被災者等はヘルメットや安全帯を着用しておらず、防網や足場も設けていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	7	10～11	ドラグ・ショベルによる掘削で出た廃土を積んだダンプトラックを運転するため、被災者がドラグ・ショベルとダンプトラックの間を通ったところ、オペレータがドラグ・ショベルを操作したため、ドラグ・ショベルのクローラーが後部側から掘削溝に落ち、ドラグ・ショベルのアームとダンプトラックのあおりに頭部及び胸部を挟まれ死亡したもの。クローラーは掘削溝と直角に交わるように配置されていた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9

2018	7	12～13	個人住宅の２階のベランダ改修工事において、木製のベランダを組立て後に、被災者を含め２名で床部分をＦＲＰによる防水処理する作業に従事していたところ、被災者が熱中症を発症してベランダ上で倒れた。救急隊が現場に到着したが、被災者をベランダ上から地上に降ろすことができないため、救助隊を要請し、倒れてから約１時間経過して病院に搬送された。後日死亡を確認。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2018	7	14～15	木造住宅の解体現場で被災者は木くず等をトラック荷台に積み込む作業を行っていた。休憩していたところ気分が悪くなり、そのまま木陰で休憩していたが、体調が回復しないため仕事を切り上げ同僚が運転するトラックに乗って帰社する途中で嘔吐、痙攣したため、救急車で病院へ搬送したが、後日搬送先の病院で死亡したもの。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2018	6	12～13	プレカット材をトラックから、建設現場内の作業員へ手渡しにより搬入作業を行っていたところ、昼の休憩中に具合が悪くなり、熱中症となり後日死亡したもの。（観測所気象データ３０．７℃及び３２．６℃）	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2018	6	14～15	戸建て住宅新築工事において、基礎土台組、床板貼作業をしていた被災者が気分が悪くなり動けなくなったため、病院に搬送したが治療中に死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9

2018	6	14～15	木造２階建ての屋根修繕工事において、被災者を含めた３人の作業員が屋根上で作業を行っていた。休憩時間が近づいたため、被災者は他の２人より先に屋根から降りたが、その約５分後に物音がしたため確認したところ、足場の昇降用に立てかけてある梯子の下で倒れている被災者を発見した。被災者は搬送先の病院で脳挫傷により死亡したもの。ヘルメットは着用していなかった。	はしご等	墜落・転落	1～9
2018	6	12～13	作業員２名で住宅解体工事現場で廃材をトラック（８ｔ）に積み、帰社する途上、自動車道下り線において、走行中に助手席側後輪に絡まったレジャーシートを除去するべく、追越車線上にトラックを停車して、トラックを運転していた作業員が降車し除去を行っているところへ、後続して走行してきた軽自動車が追突し、同作業員がはねられた。トラックの助手席にいたもう１名も右腕骨折等の負傷をした。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2018	6	12～13	木造家屋建築物解体工事において、防音・防じん用仮設設備（仮囲い）の解体中、労働者Ａが高さ２．７mの単管（手すり部材）の上に乗り、建地単管（長さ３．６m・重さ約１３Ｋｇ）を外していたところ、雨で足が滑った際、建地単管を手放してしまったところ、この建地単管が地上にいた被災者の方へ倒れ、被災者（保護帽着）の頭部に当たり被災した。被災時、被災者の意識が無く、翌日死亡した。	金属材料	飛来・落下	1～9
2018	6	14～15	木造２階建てアパートの解体工事を行っていた。事業場代表及び作業員３人で作業を行っており、作業員は建物内部１階の内バラシ作業を、代表は解体用機械を使用して、アパート２階の屋外通路部分を解体していた。午後２時頃、半分残していた屋外通路が突然落下し、被災者は落下したコンクリート床（推定重量４２５ｋｇ）に右足を挟まれ、右足関節解放骨折、右大腿骨骨折、骨盤骨折を負い、後日搬送先の病院で死亡。	通路	飛来・落下	1～9
2018	6	12～13	３階建木造家屋新築工事に伴う先行足場（くさび緊結式・一側）の組立作業において、最上段の手すり（高さ７．２m）取付けるため、その下の手すり（高さ６．３m）に足を乗せ建地に掴まり身体を保持する姿勢で取付け終えた後、当該箇所から墜落し、頭部等を打撲し死亡したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2018	6	18～19	作業場兼倉庫の地上４mの庇上で作業場兼倉庫の外壁の釘打ち作業を行っていた被災者が墜落し、地面に頭を打ち付けた状態で発見された。病院に救急搬送されたものの、脳挫傷により後日死亡したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	5	16～	平屋民家の屋根葺き替え工事において、雨漏り防止のため、被災者が屋根にブルーシートをかけていたところ、バランスを崩し、軒	屋根、はり、も	墜落・	1～

		17	先から約５ｍ下の地面に墜落し、死亡した。	や、けた、合掌	転落	9
2018	4	10～11	被災者は、アパートの解体現場において、約３メートルの高さにある鉄骨から飛び出た梁をバーナーで溶断するため、壁に梯子を立て掛けて登り作業していたところ、梯子から墜落したと推定される。その後、同日死亡が確認された。被災時、被災者はヘルメットは着用していたが、安全帯は未着用だった。災害発生前には同僚が梯子を押さえていたが、溶断終了間際に同僚は梯子から離れており、災害は目撃していなかった。	はしご等	墜落・転落	1～9
2018	3	12～13	木造家屋新築工事において被災者が１階でクロス貼り作業中、屋外では当該工事現場の近隣住民が生活ごみが風で飛散し、本件工事現場内にも飛んでくるおそれがあったため、被災者は屋外に出て生活ごみを拾い集めようとしていたところ、本件工事現場から西に２軒隣で施工中であった別の木造家屋新築工事現場内に敷かれてあった泥よけ用の木製板が風で飛び、被災者の頭部に当たった。	その他の環境等	飛来・落下	1～9
2018	2	8～9	倉庫の脇のテント小屋内において、住宅の新築工事で使用する煉瓦を加工していたところ、屋根（表面はブルーシート）に積もっていた雪と倉庫からの落雪によりテント小屋が倒壊、構造部材（廃材）や落雪の下敷きになり死亡したもの。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	30～49
2018	2	16～17	木造平屋建て牛舎の新築工事現場において、屋根下地の組立て作業を行うに当たり、被災者は地上で垂木材の玉掛け作業を行った後、建屋内部に設置した移動はしごを用い、高さ６．０４ｍの母屋上に移動した。その後、一方の足を母屋（幅９ｃｍ）に、もう一方の足を既に固定していた垂木（幅４．５ｃｍ）の上にのせ、同僚が仮置きしていた垂木を固定しようとする等していたところ、建屋内部の地面に墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2018	1	10～11	地震による瓦災害工事において、中２階の下屋を施工中に、軒先の板に足を突っ込み、体勢を崩して６．９ｍ下の土手に転落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	1	10～11	木造平屋建て家屋の建築工事において、高さ４．２ｍの位置にあるウッドデッキの床面に枠組足場を１層組立て、その上に脚立を乗せ、当該脚立に乗って壁の防水シート貼り作業を行っていたところ約７ｍの位置より墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9

2019	12	12～14	ビル外壁改修工事において、現場付近の道路上で倒れている被災者を同僚作業員が発見した。 被災者の負傷状況や倒れていた位置などから、くさび式足場の妻側の枠材はしご（踏み桟は４５ｃｍの等間隔）を昇降中、墜落したと推定される。	はしご等	墜落・転落	10～29
2019	11	14～16	木造住宅の解体作業中、解体用つかみ機で、梁とつながった柱をつかみ旋回していたところ、梁が柱から外れ地面に落下した後、近くのドラグショベルのキャタピラに座っていた被災者の方向へ倒れ激突したもの。	解体用機械	飛来・落下	1～9
2019	11	14～16	木造２階建て住宅の改修（塗装塗り替え、屋根補修等）工事現場において、屋根瓦のしっくい塗り替え工事作業中、高さ５ｍの足場から転落したもの。墜落の現場を見た者はいないが、屋根においてあったものを取ろうとして手すりに乗ったところ転落したものと推定される。	足場	墜落・転落	1～9
2019	11	10～12	以前に屋根葺き替え工事をした民家の、雨樋の追加設置工事に先立つ現状確認のため、客先で家屋の１階部分の屋根に上り、更に２階部分の屋根に上ろうとしたところ、屋根の上に立てた梯子（脚立を開いたもの）が倒れため地面に墜落し首の骨を骨折し心肺停止状態となった。２４日後に頚髄損傷により死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2019	11	8～10	民家の外壁改修工事現場において，２階外壁塗り替えのため，１階屋根上で，作業床の設置場所を確認していたところ，高さ約３メートルからアスファルト地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	10	14～16	個人宅の木造倉庫解体工事において、簡易擁壁の支柱（Ｔ形鋼）を、解体用つかみ機を用いて引き抜く作業を行っていた。支柱が引き抜けた時につかみ機から外れ、前方にいた被災者の方へ飛来、首に当たった。	解体用機械	飛来・落下	1～9
2019	10	8～10	被災者は、２階建て個人住宅外壁塗装作業のため設置された丸太足場（抱き足場）上で作業を行っていたところ、足場設置箇所から約１．８メートル下方となる階段下通路に墜落した。なお、被災者が作業していたと思われる箇所の高さは足場設置箇所から２．３メートル、墜落箇所から約４．１メートルであった。	足場	墜落・転落	1～9
		8	住宅新築工事で外壁取付作業中、台風の影響で屋外の引込線（１００ボルト）の被覆が剥がれて足場の建地に引っ掛かり、設置した	送配電線		1～

2019	9	～10	足場が通電状態になっていた。この状況に気付かず、被災者が足場に接触して感電、死亡した。	等	感電	9
2019	8	10～12	被災者は、木造建築工事現場において、１０分間、電気・配管工事を行い、作業を終えた。その後、民家新築工事に向かうため、ワゴン車で国道を移動中、被災者の運転していたワゴン車が対向車線をはみ出し、トラックに正面衝突した。被災者は病院に搬送されたが死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2019	8	16～18	被災者は木造２階建住宅の解体工事中に外部養生のための丸太を組み立てしていたところバランスを崩し約６メートル墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2019	7	16～18	木造家屋新築工事における既存建物解体工事において、掘削作業を行った。その際、着工時に存否が確認されていなかったコンクリート擁壁が出てきた。コンクリート擁壁は作業を施さず、そのままの状態を維持する予定であったが、被災者は何らかの理由でコンクリート擁壁下部をピック（手持ち削岩機）により破砕していたところ、コンクリート擁壁が倒壊し、下敷きとなった。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	1～9
2019	6	14～16	住宅新築工事現場において、梁上で２階床敷き作業を行っていた被災者が、約３メートル下に墜落したもの。 なお、被災者は災害発生日から入院していたが、後日本災害に起因して死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	6	10～12	被災者が、２階屋根（高さ７３３センチメートル）を作業床とし、屋根の補修工事を行っていたところ、この屋根から墜落したもの。なお、墜落防止措置は講じられておらず、要求性能墜落制止用器具の使用もされていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		16	資材置場に仮置きしていた工事で出た残土を移動するよう現場代理人から指示された被災者が本件工事現場の作業終了後に現場で使	掘削用機		1～

2019	5	～18	用していたドラグ・ショベルをトラックに載せて資材置場に向かい、資材置場において、被災者がドラグ・ショベルを運転していたところ、高さ８２ｃｍの残土を乗り越えたときにドラグ・ショベルが横転し、ヘッドガードに頭部を挟まれて死亡した。	械	転倒	9
2019	5	12～14	木造軸組工法の作業場の新築工事現場において、被災者は高さ４．５ｍの梁に乗り、梁と梁の頭つなぎをホゾに入れようとして片足を頭つなぎに乗せた状態で掛矢で頭つなぎを打ったところ、頭つなぎがホゾからはずれ、頭つなぎもろとも墜落した。その後、病院に搬送されたが死亡が確認された。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	4	10～12	木造平屋建て新築工事現場において、被災者は、母屋上から垂木を設置箇所に運搬する作業を行っていたところ、約４ｍ下の地面に墜落し、更に１ｍ下の田んぼに墜落したもの。建屋の外周にはクサビ緊結式足場が組まれていたが、中さん及び飛来・落下防止ネットが設置されていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	4	10～12	木造３階建て建売住宅の建設現場において、被災者は３階の床上で移動式クレーンによる資材の受け入れ作業を行っていたところ、本設の階段設置部分の開口部から１階まで６．２７ｍ墜落したもの。被災後、診療機関に搬送されたが、同日中に死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2019	4	10～12	木造家屋の雨樋等改修作業において、被災者が２階の屋根に上り、雨樋の金物を事業主に渡そうとしたところ、屋根端部から道路に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	4	10～12	住宅解体工事現場において元請事業場の現場代理人がドラグ・ショベルで転圧作業を行うため後退させたところ、後方でブロック塀の撤去作業を行っていた労働者が当該ドラグ・ショベルにひかれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
		10	木造保育園の増改築工事現場において、工事の障害となっている電線の状況を外部足場の単管にまたがって確認していたところ、バ		墜	1～

2019	3	～12	ランスを崩して４．６m下のコンクリート面に墜落したもの。	足場	落・転落	9
2019	3	12～14	被災者は、２階建て個人住宅の建替え工事現場において、１階屋根部の上に設けられた足場板から屋根を経由して外部足場上に乗り移り、さらに建物２階の床面に乗り移ろうとしたところ、開口部から約３．８メートル下の基礎部に墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	3	10～12	被災者が垂木の出鼻をそろえる為の墨打ち作業中、屋根から約３．５m下の地面に墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	2	16～18	被災者は木建工事の進捗等を管理する業務を行っていた。災害当日、業務がひと段落したため、過去に担当した物件に向かった。当該物件の外観点検等の業務が終了し、再び現場に戻るため車で走行中していた際、被災者の運転する社用車が反対車線にはみ出し、反対車線を走行してきた運送会社の労働者が運転する４ｔトラックと正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2019	2	14～16	個人の木造住宅解体工事現場において、１階屋根の上で作業者が軒を切ろうとした時に、地上高さ３．８５mの屋根から墜落したものと推定される。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	2	8～10	個人宅屋根修繕現場において、下屋根部に設置した梯子を降りている途中に約２．５m下のコンクリート上に墜落した。病院に搬送され入院治療を受けていたが、後日死亡したもの。	はしご等	墜落・転落	1～9
2019	2	16～	新築工事現場内において、板金工事を施工する作業員が、１階上部の屋根上で板金の貼付け作業を行っていたところ、建物壁面に設けられていた開口部（幅１．７m×高さ１．５m）から建物内側に約４メートル墜落し、翌日午前、急性硬膜下血種により死亡が確	作業床、歩み板	墜落・	1～9

		18	認されたもの。		転落	
2019	2	14～16	台風被害及び老朽化による屋根修繕工事（瓦取替）において、労働者２名で外部足場解体作業中、下屋根（高さ３．２６m）から墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	1	12～14	個人住宅のベランダ改修工事において、代表者と被災者の２名で作業をしていたところ、脚立を広げた状態にしたはしご上でベランダ部材の取り外し作業をしていた被災者が墜落したもの。発生後に被災者は車両内で休憩してから、代表者とともに代表者宅まで戻ったが、その後被災者との連絡が途絶えたため、翌日の夜に代表者が警察に通報し、被災者の実家兼資材置き場となっている建屋内で倒れている被災者が発見された。	はしご等	墜落・転落	1～9
2019	1	10～12	住宅の新築工事において、屋根部の梁（幅１０ｃm）の上で母屋材（角材）を配置していたところ、１階床（木板）に墜落したもの。高さ５．８m。ヘルメットは着用、安全帯は未着用であった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	10	10～12	蔵の屋根の取替作業で、被災者が、既設の下地材の上に新しい下地材の合板を仮置きする作業を行い、他の２名が離れた位置で釘止めする作業を行っていた。屋根上で作業していた被災者の方から音がしたので、他の労働者が振り返って確認すると、軒先に合板が引っ掛かり、被災者が地上に墜落して倒れている状況を発見した。蔵の周囲には、くさび式足場が設置されていたが、手すりは１段で、荷上げのため一部のシートが取り外されていた	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2020	10	8～10	木造２階戸建て住宅建設工事における上棟時，地上からの高さ約３．６mの足場又は梁の上から墜落し，被災者の右脇腹に足場２層目の建地が突き刺さったもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	10	0～	作業時に山林等に立ち入った際に，病原体（リケッチア）を保有するマダニに咬まれ日本紅斑熱を発症し，その結果敗血症性ショックにより死亡したもの。	その他の起因物	その他	10～

		2				29
2020	10	10～12	寺楼門改修工事にて、腐食した楼門の土台を取り換えるため、ジャッキを８基用いて持ち上げようとしたところ、楼門が倒壊し、倒壊した楼門に労働者２名が下敷きになったもの。なお、うち１名が頭蓋骨開放骨折により死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2020	10	10～12	軽量鉄骨造２階建家屋解体工事に従事していた被災者が、屋根上で屋根パネル材の解体をしていたところ、屋根上から約５．７m下方の基礎コンクリート上に墜落し、意識不明の状態で病院に搬送されたもの（意識不明のまま、後日誤嚥性肺炎により死亡）。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	9	14～16	作業者２名で２階建て戸建て住宅の２階屋根の補修作業を行っていたところ、１名が高さ約６．５mの軒先から地上へ墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	9	14～16	外壁補修工事において、高さ約３メートルの脚立足場上で、被災者は外壁材の張替を行っていた際に脚立足場上から墜落した。 当該脚立足場は、脚立を２つ並べ、脚立の天板上に固定せずに足場板を２枚乗せた状態で使用しており、手すり等の設置、要求性能墜落制止用器具の使用はなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2020	9	8～10	木造２階建て家屋の新築工事において、同僚と２名で外部足場（地上から高さ４．８mの箇所）にて外装板を取り付け作業中、足場と躯体との間から墜落し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2020	7	14～16	被災者２名は建築現場で作業を終え、所属事業場へ車両にて移動中、トンネル出口付近の道路より約１０m下の河川敷へ車両ごと転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
		14		乗用車、	交通	

2020	7	～16	被災者２名は建築現場で作業を終え、所属事業場へ車両にて移動中、国道のトンネル南口付近の道路より約１０m下の河川敷へ車両ごと転落した。	バス、バイク	事故（道路）	1～9
2020	7	10～12	被災者は現場作業中、突然倒れて救急搬送されたが死亡したもの。午前に現場の個人宅の解体作業を重機で行った。被災者は手元作業者として従事した。作業開始から２時間経過した頃に突然倒れ、救急搬送されたが午後２時ごろ搬送先の病院で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2020	6	12～14	スキー場のリフト乗り場（標高約８００m）の床板の張り替えを４人で行っていた。床板を取り外した箇所の根太材（幅６ｃm、高さ９ｃm）に被災者が上がっていたところ、折れて４．４m下の地山に墜落した。 ４人ともヘルメットや安全帯は着用していなかった。作業は初日であった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	6	8～10	木造住宅新築工事現場において、高さ３．４２mの１階屋根上で、地面にいた者から外装用下地合板（９７ｃm×３m・重さ約２０Ｋｇ）を受け取った後、地面に墜落したもの。建築物全周に外部足場の設置はあるが、被災者が墜落した箇所については建築物への出入口として開口部にしており、建地のみで足場板の設置無し。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	5	8～10	牛舎建築現場において、合掌組みの作業中、被災者が、次の合掌組作業に使用する足場板を横桁にかけ渡してある足場板上から移動させていたところ足を踏み外し、３．２７m下のコンクリート面に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2020	4	10～12	平屋建て倉庫のスレート屋根塗り替え作業中、スレートを踏み抜き４．７９m下に墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29

2020	4	10～12	飼料倉庫の一部建て替え工事現場においてスレート屋根が傾いていたため、ベニヤ板の下に敷いていた角材を用いて控えを取ろうと上部にいた被災者がベニヤ板を南側へずらし、下方にいた専務へ角材を手渡した。専務が角材を持って移動しようと体の向きを変えたときに「ドン」という音がしたため、音がした方を確認したところ、被災者が約３．５メートル下の地面にベニヤ板と一緒に墜落しており、救急搬送されたが死亡したもの。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2020	3	16～18	被災者は、単独作業で寺の屋根に上がって屋根板金を補修する作業中、３．８m下の地面に墜落した。被災時、寺の周囲には足場が設置されていなかった。また、被災者はヘルメット、安全帯を着用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	3	16～18	木造２階建て民家の新築工事において、被災者は、午後、建築中の躯体の外壁に張る合板を丸のこ盤で加工する作業を終え、後片づけを行っていたところ、何らかの理由で躯体の２階から墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2020	3	16～18	木造家屋改修工事（建方作業）中、雨が降ってきた為、被災者において２階屋根全体にブルーシートを掛ける作業を行っていた際、東面屋根端部よりしゃがんだ状態で背中を外側に向けながら墜落。１階屋根部分に墜落後さらにアスファルト地面に墜落した。（地上から１階屋根までの高さは３．１６m、２階屋根までの高さは６．０６m）災害発生から３時間半後脳挫傷により死亡。親綱等設備なし。墜落時保護用の保護帽のみ着用していた。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	50～99
2020	2	14～16	個人住宅外壁塗装工事現場において、外部足場として抱き足場を組み立て中の労働者が、当該足場外部に約４mの移動はしごを立てかけ、かつ、足場の材料である径５ｃm、長さ２mの単管を片手に、はしごを昇る際に墜落したもの。当該災害発生時、被災者は単独作業を行っており目撃者はなく、はしごのどの位置から墜落したかは不明。別の場所で作業をしていた同僚によると、被災者は作業時には安全帯および保護帽を着用していた。	はしご等	墜落・転落	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。