電気通信工事業における労働災害発生状況（1999-2021年）

電気通信工事業 コードNo.030301

電気通信工事業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	336	341	312	319	270	294	258	301	248	279	252	259	278	222	260	217	217	180	227	189	204	208	186	5,857	墜落・転落
転倒	70	53	71	53	66	61	60	58	72	68	64	58	68	76	64	73	61	66	75	63	68	69	94	1,531	転倒
激突	51	41	35	35	36	28	36	33	28	33	21	33	31	29	25	29	22	20	28	20	22	23	28	687	激突
飛来・落下	69	50	68	35	46	45	37	42	51	55	29	37	32	40	35	39	24	31	33	31	27	30	36	922	飛来・落下
崩壊・倒壊	17	18	13	19	18	19	10	13	13	9	16	11	10	10	10	16	8	6	4	12	11	13	8	284	崩壊・倒壊
激突され	37	40	41	31	31	28	21	23	23	26	26	28	29	21	25	29	21	19	16	24	28	28	19	614	激突され

はさまれ巻き込まれ	103	80	91	71	61	74	63	50	57	64	67	52	64	50	60	64	49	49	48	41	50	50	52	1,410	はさまれ巻き込まれ
切れ・こすれ	53	46	45	46	36	28	20	34	32	38	29	21	25	37	28	29	31	26	24	26	25	28	26	733	切れ・こすれ
踏抜き	5	3	4	3	1	2	2	3		3	1	3	4	2	3	1	3	1		7	2	3	2	58	踏抜き
おぼれ							3						6											9	おぼれ
高温・低温物との接触	16	6	18	18	7	17	10	10	9	9	10	12	12	8	9	11	6	9	12	20	12	15	13	269	高温・低温物との接触
有害物との接	1	3	1		2	1	2	1	2	3	1	3	4	3	1	5	2	2	2	3	2		1	45	有害物との接

触																									触
感電	50	39	34	27	20	31	25	18	29	27	19	21	9	11	23	22	22	17	13	18	15	16	17	523	感電
爆発		1													2	1		2						6	爆発
破裂		3	2		1	2				1		1						1						11	破裂
火災				1		2				5		2				2				9				21	火災
交通事故（道路）	67	54	49	46	58	56	67	62	50	40	49	44	35	56	40	43	44	47	47	49	58	38	34	1,133	交通事故（道路）
交通事故（その他）	5	1									1				1	2			3	1	2	1		17	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作	54	43	63	46	43	36	37	43	54	48	41	39	38	36	43	36	41	27	36	48	41	43	47	983	動作の反動無理な動作
その他	3	1	5	4	1	6	3	5	8	4	1	3	11	5	3	3	8	3	14	6	5	8	114	224	その他

分類不能	3	2		4	1		1		3	1			1	1	2		1	3	1					24	分類不能
合計	940	825	852	758	698	730	655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	15,361	合計

電気通信工事業における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	88	74	98	72	70	65	51	71	56	62	63	56	60	61	42	59	53	40	45	52	48	50	63	1,399	動力機械
物上げ装置、運搬機械	172	136	127	109	121	117	120	130	102	103	115	97	87	105	97	97	102	88	88	97	107	98	78	2,493	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	337	288	283	285	229	253	234	232	227	256	212	225	214	194	244	198	181	162	180	167	188	161	189	5,139	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物	181	197	185	158	164	170	152	163	163	172	139	153	179	151	150	143	126	120	140	134	114	151	130	3,535	仮設物、建築物、構築物

等																									等
物質、材料	63	60	69	55	40	42	36	39	51	45	38	34	42	39	31	44	28	34	32	33	32	29	28	944	物質、材料
荷	29	34	41	23	28	31	21	23	25	24	26	18	17	20	18	17	12	15	24	23	16	23	17	525	荷
環境等	34	16	25	30	21	33	22	18	27	33	13	27	40	21	32	34	32	33	45	42	43	35	40	696	環境等
その他	36	20	24	26	25	19	19	20	28	18	21	17	18	16	20	30	26	17	29	19	24	26	132	630	その他
合計	940	825	852	758	698	730	655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	15,361	合計

電気通信工事業における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機	2	1	3	1		1	1										1	1						11	原動機
動力伝導機構	2	1	2	1	1	1	1		2	1		1				2				1			2	18	動力伝導機構
木材加工用機械	5	6	12	10	12	6	3	6	6	9	4	7	5	6	7	7	9	5	8	9	8	5	8	163	木材加工用機械
建設機械等	48	39	48	32	39	35	34	46	35	33	39	36	36	34	25	32	35	25	24	27	31	31	41	805	建設機械等
金属加																									金属加

工用機械	17	12	18	15	11	10	6	11	8	10	11	6	8	10	3	10	2	4	6	9	4	6	4	201	工用機械
一般動力機械	14	15	15	13	7	12	6	8	5	9	9	6	11	11	7	8	6	5	7	6	5	7	8	200	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																						1		1	車両系木材伐出機械等
動力クレーン等	28	34	31	13	25	29	16	21	20	27	27	22	16	17	24	27	20	19	7	23	19	21	16	502	動力クレーン等
動力運搬機	87	63	62	56	51	44	56	64	42	37	39	39	42	34	27	32	40	29	40	33	38	45	34	1,034	動力運搬機
乗物	57	39	34	40	45	44	48	45	40	39	49	36	29	54	46	38	42	40	41	41	50	32	28	957	乗物
圧力容器	1			1		2		1	1			1							1					8	圧力容器
化学設備											1													1	化学設備
溶接装置		3	3		1	2	3	1	3	1	1		1		1	1				10	1	1		33	溶接装置
炉、釜																									炉、釜

等	1										1													2	等
電気設備	78	62	63	51	39	48	53	34	46	38	40	36	22	29	40	35	36	31	34	34	32	30	41	952	電気設備
人力機械工具等	44	29	25	33	34	19	16	23	30	22	20	18	24	23	21	21	16	13	17	13	15	22	21	519	人力機械工具等
用具	203	182	188	185	150	175	155	165	137	177	140	160	155	136	164	128	121	108	124	105	135	99	116	3,408	用具
その他の装置、設備	10	12	4	15	5	7	7	8	10	18	9	10	12	6	18	13	8	10	4	5	5	9	11	216	その他の装置、設備
仮設物、建築物等	181	197	185	158	164	170	152	163	163	172	139	153	179	151	150	143	126	120	140	134	114	151	130	3,535	仮設物、建築物等
危険物、有害物等	3	1	4	3	1	1	2	2	3	2	1	2	4	3	2	7	3	2	1	1	2	2	1	53	危険物、有害物等
材料	60	59	65	52	39	41	34	37	48	43	37	32	38	36	29	37	25	32	31	32	30	27	27	891	材料
荷	29	34	41	23	28	31	21	23	25	24	26	18	17	20	18	17	12	15	24	23	16	23	17	525	荷
自然環境等	34	16	25	30	21	33	22	18	27	33	13	27	40	21	32	34	32	33	45	42	43	35	40	696	自然環境等

その他の起因物	13	8	8	3	6	8	4	3	2	5	5	5	5	2	5	8	2	2	4	7	2	13	115	235	その他の起因物
起因物なし	20	10	16	19	19	10	14	15	23	13	16	11	13	14	14	22	23	12	23	12	22	13	17	371	起因物なし
分類不能	3	2		4		1	1	2	3			1			1		1	3	2					24	分類不能
合計	940	825	852	758	698	730	655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	15,361	合計

電気通信工事業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（小）
原動機			3				1										1	1						6	原動機
動力伝導機構			2		1		1		2	1		1				2				1			2	13	動力伝導機構
丸のこ盤			4		10		2	4	2	3	1	3	2	2	7	3	7	2	3	1	4	1	4	65	丸のこ盤
帯のこ盤																									帯のこ盤
かんな																									かんな

盤					1															1				2	盤
角のみ盤、木工ボール盤																									角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー			3				1	1	2	5	3	3	3	3		1	2	2	5	3	4	3	3	47	チェーンソー
その他の木材加工用機械			5		1			1	2	1		1		1		3		1		4		1	1	22	その他の木材加工用機械
整地・運搬・積込み用機械			2				1	1			1				2	1			2		1	1	1	13	整地・運搬・積込み用機械

掘削用機械			6		3		2	8	1	2	3	3	4	4	4	3	2		3	4	4	7	5	68	掘削用機械
基礎工事用機械			5		1		1	1	5	3	2	1	4	4	2	3	1	3		4	2	1	3	46	基礎工事用機械
締固め用機械			1		2											1					1		1	6	締固め用機械
解体用機械			2		1		2	1	2	1		1	5	1			2	1	2					21	解体用機械
高所作業車			24		25		18	32	23	23	29	25	21	21	14	18	23	19	14	16	21	18	29	413	高所作業車
その他の建設機械等			8		7		10	3	4	4	4	6	2	4	3	6	7	2	3	3	2	4	2	84	その他の建設機械等
旋盤			1										2			1								4	旋盤
ボール盤、フライス盤			4		1		1	1	1	1	2						1							12	ボール盤、フライス盤
研削盤、バ			3		4		3	4	5	2	4	2	2	5	3	4		2	2	6	1	4	2	58	研削盤、バ

フ盤																									フ盤
プレス機械																			1		1			2	プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー									1															1	シャー
その他の金属加工用機械			10		6		2	6	1	7	5	4	4	5		5	1	2	3	3	2	2	2	70	その他の金属加工用機械
遠心機械																									遠心機械
混合機、粉砕機					1						1	1		1				1					1	6	混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロール機を除く。）										1			1								1			3	ロール機（印刷ロール機を除く。）

射出成型機																									射出成型機
食品加工用機械																									食品加工用機械
印刷用機械																									印刷用機械
産業用ロボット										1														1	産業用ロボット
その他の一般動力機械			15		6		6	8	5	7	8	5	10	10	7	8	6	4	7	6	4	7	7	136	その他の一般動力機械
伐木等機械																						1		1	伐木等機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械
その他																									その他

の車両系林業機械																									の車両系林業機械
クレーン			7		3		1	1	2	2	3	2	1		3	5	1	1	1	3	6	2	2	46	クレーン
移動式クレーン			15		13		10	14	14	19	16	13	14	11	16	12	15	14	5	16	9	16	10	252	移動式クレーン
デリック										1			1	2		1								5	デリック
エレベータ、リフト			2		1		1			1	1			1		1					1		1	10	エレベータ、リフト
揚貨装置																									揚貨装置
ゴンドラ																						1		1	ゴンドラ
機械集材装置、運									2	1				1				1						5	機械集材装置、運

材索道																									材索道
簡易架線集材装置																							1	1	簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等			7		8		4	6	2	3	7	7		2	5	8	4	3	1	4	3	2	2	78	その他の動力クレーン等
トラック			52		44		46	53	37	34	33	35	33	28	22	30	31	26	34	27	31	38	33	667	トラック
フォークリフト			3		2		5	2	3		2	1	2	4	1	1	3	2	2	4	1	4		42	フォークリフト
軌道装置								1									2		1					4	軌道装置
コンベア					1		1							1										3	コンベア
ローダー																									ローダー
ストラドル																									ストラドル

キャリヤー																									キャリヤー
不整地運搬車							1				1					1					1	1		5	不整地運搬車
その他の動力運搬機			7		4		3	8	2	3	3	3	7	1	4		4	1	3	2	5	2	1	63	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク			32		43		46	44	40	38	48	33	28	54	44	37	38	37	41	40	49	31	28	751	乗用車、バス、バイク
鉄道車両			1		2						1		1		1	1	1	1			1			10	鉄道車両
その他の乗物			1				2	1		1		3			1		3	2		1		1		16	その他の乗物
ボイラー									1			1												2	ボイラー
圧力容器								1																1	圧力容器
その他の圧力																			1					1	その他の圧力

容器																									容器
化学設備											1													1	化学設備
ガス溶接装置			1		1		1		2											9	1	1		16	ガス溶接装置
アーク溶接装置			2				2	1	1	1	1		1		1	1				1				12	アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置
炉、窯																									炉、窯
乾燥設備											1													1	乾燥設備
その他の炉、窯等																									その他の炉、窯等
送配電線等			29		22		26	14	28	24	22	20	11	14	21	14	23	19	24	21	21	15	24	392	送配電線等
電力設備			22		7		17	11	17	10	13	10	7	11	15	18	7	8	7	10	8	12	13	223	電力設備

その他の電気設備			12		10		10	9	1	4	5	6	4	4	4	3	6	4	3	3	3	3	4	98	その他の電気設備
人力クレーン等							3		2		1	2		1	2	1		1		1		1		15	人力クレーン等
人力運搬機			2		2		1	2	4	2	2	3	3	4	1	2	2	1	5	4	5	4	3	52	人力運搬機
人力機械			1						3		1				1	2	1					1		10	人力機械
手工具			22		32		12	21	21	20	16	13	21	18	17	16	13	11	12	8	10	16	18	317	手工具
はしご等			172		133		139	141	125	152	128	143	144	117	148	118	109	93	113	89	115	90	98	2,367	はしご等
玉掛用具			5		4		5	2	3	6	2	2	4	3	6	1		3	3	2		3	1	55	玉掛用具
その他の用具			11		13		11	22	9	19	10	15	7	16	10	9	12	12	8	14	20	6	17	241	その他の用具
その他の装置、設備			4		5		7	8	10	18	9	10	12	6	18	13	8	10	4	5	5	9	11	172	その他の装置、設備

足場			17		12		13	13	15	10	12	9	15	3	11	8	8	6	4	6	1	7	6	176	足場
支保工							1													1				2	支保工
階段、桟橋			27		20		21	24	25	22	21	30	27	26	27	26	30	18	25	23	19	36	23	470	階段、桟橋
開口部			4		5		4	3	5		4	4	6	4	6	7	2	5	3	6	3	5	4	80	開口部
屋根、はり、もや、けた、合掌			17		28		15	21	27	23	19	24	25	20	21	27	8	6	13	12	11	13	6	336	屋根、はり、もや、けた、合掌
作業床、歩み板			14		18		8	14	13	13	3	19	13	9	11	11	8	9	17	7	13	7	5	212	作業床、歩み板
通路			31		24		32	25	32	32	31	19	29	36	29	29	21	27	32	29	31	35	43	567	通路
建築物、構築物			49		34		30	47	28	52	30	32	41	39	33	19	30	31	31	33	18	29	26	632	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、			26		23		28	16	18	20	19	16	23	14	12	16	19	18	15	17	18	19	17	354	その他の仮設物、建築物、

構築物等																									構築物等
爆発性の物等															2									2	爆発性の物等
引火性の物			1				1		1							2					1	1		7	引火性の物
可燃性のガス								1										2				1		4	可燃性のガス
有害物			1		1		1	1		1	1	2	1	2		4	1			1				17	有害物
放射線																									放射線
その他の危険物、有害物等			2						2	1			3	1		1	2		1		1		1	15	その他の危険物、有害物等
金属材料			39		22		16	20	28	32	29	26	25	22	14	20	18	20	19	22	18	19	16	425	金属材料
木材、竹材			14		3		4	6	6	1	2	2	3	4	4	5		5	2	5	5	1	2	74	木材、竹材
石、砂、砂利			2		2		3	3	5	3		2	1	1	5	4	1	2		2	3	1	4	44	石、砂、砂利

その他の材料			10		12		11	8	9	7	6	2	9	9	6	8	6	5	10	3	4	6	5	136	その他の材料
荷姿の物			25		17		11	19	16	19	14	11	10	10	15	12	8	12	18	17	14	19	14	281	荷姿の物
機械装置			16		11		10	4	9	5	12	7	7	10	3	5	4	3	6	6	2	4	3	127	機械装置
地山、岩石			10		7		5	5	7	8	8	8	8	3	4	9	8	7	12	5	9	12	14	149	地山、岩石
立木等			3		4		4	5	6	11	3	3	6	7	6	7	3	5	15	5	11	5	7	116	立木等
水							2			1			13							1	1			18	水
異常環境等									1						1		1	1	1	1				6	異常環境等
高温・低温環境			3		1		2	2	6	5	1	13	8	2	5	6	6	5	4	16	7	9	8	109	高温・低温環境
その他の環境等			9		9		9	6	7	8	1	3	5	9	16	12	14	15	13	14	15	9	11	185	その他の環境等
その他の起因物			8		6		4	3	2	5	5	5	5	2	5	8	2	2	4	7	2	13	115	203	その他の起因物

起因物なし			16		19		14	15	23	13	16	11	13	14	14	22	23	12	23	12	22	13	17	312	起因物なし
分類不能							1	2	3			1			1		1	3	2					14	分類不能
合計			852		698		655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	12,108	合計

電気通信工事業における年齢別労働災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下	25	17	22	20	18	14	13	12	13	11	17	13	13	11	13	12	13	7	11	7	16	10	19	327	19歳以下
20歳-29歳	258	271	223	209	171	174	155	143	137	129	123	112	133	107	116	104	115	106	114	105	94	99	118	3,316	20歳-29歳
30歳-39歳	212	144	179	166	191	180	165	191	190	173	161	167	145	148	140	151	120	117	114	101	116	98	125	3,494	30歳-39歳

40歳-49歳	178	147	174	141	121	125	115	131	103	146	115	121	130	124	136	135	119	106	138	143	138	130	154	3,070	40歳-49歳
50歳-59歳	191	184	186	149	142	162	154	160	159	159	118	140	127	115	128	118	98	90	113	107	98	127	143	3,168	50歳-59歳
60歳以上	76	62	68	73	55	75	53	59	77	95	93	74	109	102	101	102	95	83	93	104	110	109	118	1,986	60歳以上
合計	940	825	852	758	698	730	655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	15,361	合計

電気通信工事業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規

																									模
9人以下	429	391	414	386	351	355	320	357	349	361	310	308	288	292	294	285	248	260	242	258	271	235	275	7,279	9人以下
10人-29人	270	237	252	223	190	199	192	180	202	191	172	186	202	160	185	192	181	136	192	166	157	204	225	4,494	10人-29人
30人-49人	109	89	82	64	76	90	67	71	61	82	60	60	88	65	62	65	61	52	75	74	74	66	77	1,670	30人-49人
50人-99人	63	57	54	52	49	42	48	49	40	46	52	37	46	55	45	47	45	39	36	35	36	43	36	1,052	50人-99人
100人-299人	56	46	41	26	25	36	23	32	17	26	26	26	28	30	41	24	19	17	31	25	26	17	53	691	100人-299人
300人以																									300人

上	13	5	9	7	7	8	5	7	10	7	7	10	5	5	7	9	6	5	7	9	8	8	11	175	以上
合計	940	825	852	758	698	730	655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	15,361	合計

電気通信工事業における月別労働災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	72	66	71	64	58	66	57	61	49	63	54	47	42	48	58	47	43	38	42	42	45	42	63	1,238	1月
2月	89	73	85	66	63	71	61	54	77	54	59	62	55	62	56	52	56	50	42	55	47	54	63	1,406	2月
3月	82	71	94	65	62	61	61	64	58	75	49	61	85	44	53	59	44	49	60	44	52	51	58	1,402	3月
4月	89	72	56	68	66	53	55	49	47	45	48	46	45	47	52	63	36	35	42	39	46	34	62	1,195	4月
5月	63	48	55	58	59	53	53	57	56	46	52	46	42	50	36	49	38	39	44	34	41	38	48	1,105	5月
6月	83	72	64	63	58	49	47	49	60	60	55	49	53	52	50	48	52	34	52	47	37	44	53	1,231	6月
7月	70	83	82	72	45	71	50	46	62	68	55	64	52	47	56	64	50	37	72	82	46	68	80	1,422	7月
8月	70	71	58	54	67	78	55	65	62	65	48	56	50	52	53	53	51	38	48	39	56	45	73	1,307	8月
9月	84	72	62	67	52	63	58	70	51	72	52	52	59	57	50	54	46	51	44	50	60	46	42	1,314	9月
10月	79	67	79	65	64	50	51	64	47	56	54	50	57	48	63	42	65	65	40	48	41	52	42	1,289	10月
11月	76	68	66	49	54	50	47	59	56	57	46	50	56	49	56	42	39	40	51	46	53	53	51	1,214	11月
12月	83	62	80	67	50	65	60	58	54	52	55	44	61	51	51	49	40	33	46	41	48	46	42	1,238	12月

合計	940	825	852	758	698	730	655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	15,361	合計

電気通信工事業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	57	44	37		32		46	34	41	35	21	25	33	39	44	42	34	36	26	27	40	40	37	770	北海道
青森	6	8	12		5		6	8	4	9	11	5	6	14	8	5	7	7	3	7	4	5	8	148	青森
岩手	8	12	9		7		5	6	5	9	6	4	16	8	8	15	4	5	12	7	8	8	7	169	岩手
宮城	24	18	10		8		14	14	10	10	12	13	25	14	8	11	8	16	10	7	12	7	17	268	宮城
秋田	4	11	8		9		5	7	5	2	6	8	8	10	6	7	2	9	16	8	6	5	9	151	秋田
山形	13	9	7		3		8	7	6	6	8	6	5	11	8	5	12	5	5	7	5	7	7	150	山形
福島	16	17	15		5		15	13	11	11	11	15	16	12	13	10	7	11	11	15	14	11	14	263	福島
茨城	22	26	28		22		20	24	21	10	14	15	15	15	11	12	8	11	15	16	11	11	8	335	茨城
栃木	20	12	17		14		9	11	13	12	11	11	10	15	10	7	14	15	17	11	13	9	4	255	栃木
群馬	19	17	13		9		15	14	20	15	14	19	10	13	13	17	12	5	6	16	9	14	13	283	群馬
埼玉	34	39	44		22		21	36	29	36	31	20	34	39	32	25	17	16	19	21	22	18	29	584	埼玉
千葉	34	33	42		40		29	34	30	33	23	33	33	24	37	28	23	22	23	18	31	27	25	622	千葉
東京	84	75	67		55		57	60	54	65	46	57	52	50	56	39	48	33	22	45	32	30	48	1,075	東京
神奈																									神奈

川	52	37	32		33		37	41	38	33	36	29	25	16	17	18	23	24	32	16	26	26	32	623	川
新潟	26	22	21		16		15	20	20	15	17	11	19	18	15	16	12	17	20	10	21	17	44	392	新潟
富山	13	6	18		12		14	8	5	10	9	5	15	4	10	4	9	5	3	11	6	4	9	180	富山
石川	6	10	8		6		10	6	9	7	5	7	11	10	11	11	7	5	9	13	5	4	5	165	石川
福井	7	5	6		4		5	2	5	12	3	6	9	6	3	12	9	5	9	5	8	6	8	135	福井
山梨	11	8	17		7		5	5	7	11	2	5	2	3	6	3	5	1	3	2	3	4	2	112	山梨
長野	18	9	15		16		9	15	8	18	14	14	16	13	13	19	16	16	12	15	11	10	21	298	長野
岐阜	17	14	10		14		13	11	12	13	9	16	6	12	12	10	12	13	13	11	14	7	12	251	岐阜
静岡	30	22	30		40		24	21	22	24	23	26	14	18	18	23	10	16	8	13	18	18	15	433	静岡
愛知	38	37	35		20		19	39	30	39	27	24	26	25	24	21	26	22	24	28	25	25	19	573	愛知
三重	14	17	20		16		11	11	12	14	18	8	11	6	10	11	12	14	11	13	17	15	5	266	三重
滋賀	7	9	6		5		4	6	10	4	4	8	8	4	9	5	5	4	8	8	9	8	6	137	滋賀
京都	20	23	31		17		14	15	12	22	12	14	9	12	14	12	10	11	13	8	12	13	8	302	京都
大阪	73	48	54		56		44	39	47	42	46	49	33	28	29	20	29	27	29	32	24	32	76	857	大阪
兵庫	53	39	37		26		18	18	26	21	27	22	19	17	21	26	26	19	28	21	16	28	29	537	兵庫
奈良	11	14	6		10		4	8	6	7	10	11	12	8	1	11	3	3	3	4	4	11	9	156	奈良
和歌山	11	10	5		7		7	7	6	13	6	7	9	3	5	4	3	3	3	4	7	4	3	127	和歌山
鳥取	4	3	4		4		5	2	3	1	3	1	5		1	2	3	1	3	3	3	3		54	鳥取

島根	4	4	7		2		3	1	5	8	9	7	2	3	4	7	3	2	4	5	2	2	6	90	島根
岡山	12	9	5		12		9	9	7	12	10	8	12	18	9	13	11	13	10	10	13	12	10	224	岡山
広島	22	13	12		18		16	17	25	11	17	14	19	11	18	17	13	13	22	11	12	11	11	323	広島
山口	9	10	9		10		7	9	7	11	6	9	9	9	3	3	6	6	11	7	8	8	9	166	山口
徳島	4	4	5		2		3	2	3	3	4	3	5	2	4	9	8	5	4	7	4	9	5	95	徳島
香川	15	4	4		9		11	2	7	4	1	2	2	4	7	6	3	2	12	4	3	3	11	116	香川
愛媛	8	9	11		7		3	14	10	7	3	5	10	7	10	8	10	3	10	9	11	12	6	173	愛媛
高知	4	2	8		5		6	3	4	5	5	7	6	6	7	9	2	8	4	8	3	2	9	113	高知
福岡	35	46	45		47		31	41	37	35	26	34	22	28	28	27	20	23	17	27	28	19	17	633	福岡
佐賀	3	9	9		3		3	5	3	2	3	5	6	6	8	6	13	4	11	4	2	6	3	114	佐賀
長崎	17	9	15		7		4	10	7	3	5	3	11	7	11	8	7	7	8	5	9	11	9	173	長崎
熊本	15	11	10		5		10	8	6	9	13	5	5	9	8	8	8	5	8	10	10	8	7	178	熊本
大分	21	19	15		15		14	12	11	19	16	5	6	12	11	13	9	7	12	11	9	10	17	264	大分
宮崎	5	6	14		7		8	7	2	6	7	9	10	6	8	16	12	2	7	10	10	15	11	178	宮崎
鹿児島	12	7	15		4		8	10	10	10	9	7	13	7	19	14	13	9	21	9	9	16	9	231	鹿児島
沖縄	2	9	4		5		11	4	8	9	8	10	7	5	6	7	6	3	6	8	3	2	8	131	沖縄
合計	940	825	852		698		655	696	679	713	627	627	657	607	634	622	560	509	583	567	572	573	677	13,873	合計

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。

==========

電気通信工事業における死亡災害発生状況（1999-2021年）

電気通信工事業 コード No.030301

電気通信工事業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	12	8	13	12	16	6	11	14	15	11	6	11	10	4	7	10	11	6	5	8	3	2	4	205	墜落・転落
転倒	1		1						1				1	1										5	転倒
激突																									激突
飛来・落下			1			1			1		3	1	1	1	1				1	2	3	2		18	飛来・落下
																									崩

崩壊・倒壊	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1		1	1				3		4	1	28	壊・倒壊
激突され	3	1	2	1		2	1	1	1	3	3	3		1			3				1			26	激突され
はさまれ巻き込まれ	3	2	1	1	4	2	1		3	2	1	2	1	1	2	3					1	1	2	33	はさまれ巻き込まれ
切れ・こすれ		1																						1	切れ・こすれ
踏抜き																									踏抜き
おぼれ							3						7											10	おぼれ
高温・低温物との接触		1		1	1	1						1	2	1									1	9	高温・低温物と

																									の接触
有害物との接触	1	1						1			1						1							5	有害物との接触
感電	18	8	8	7	2	11	10	3	4	9	4	2	1	3		5	5	4	5	2	1	1	2	115	感電
爆発																									爆発
破裂						1																		1	破裂
火災										2										2				4	火災
交通事故（道路）	2	5	4	6	9	6	4	6	6	2	3	4	6	5		3	5	1	6	3	3	5	2	96	交通事故（道路）
交通事故（その他）															1									1	交通事故（その他）
動作の反																									動作の反

動無理な動作																									動無理な動作
その他					1	1		1					7	1	1		1	1	2		2		1	19	その他
分類不能																1								1	分類不能
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

電気通信工事業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	4	3	4	2	3	2	3	3	4	3	2	3	2	3	2	3	2	2			2	2	2	56	動力機械
物上げ装置、運搬機械	8	10	7	10	12	9	4	7	8	4	5	8	8	5	1	4	8		7	5	3	6	2	141	物上げ装置、運搬機械
その他の装置	24	9	12	8	3	13	13	8	10	17	11	7	4	7	6	8	9	6	8	6	3	4	5	201	その他の装置

等																									等
仮設物、建築物、構築物等	5	5	6	7	13	3	7	8	9	7	3	6	6	2	2	5	3	3	2	5	3	1	1	112	仮設物、建築物、構築物等
物質、材料						1					1		1				1							4	物質、材料
荷			1		1		1					1								1	1			6	荷
環境等	1	1	1	2	1	4	2		1	1		1	16	1	2	2	2			3		2	3	46	環境等
その他			1		1		1	1								1	1	1	2		2			11	その他
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

電気通信工事業における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機	1																							1	原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構
木材加																									木材加

工用機械		1																						1	工用機械
建設機械等	3	2	4	1	3	2	3	3	4	3	2	3	2	3	2	3	2	2			2	2	2	53	建設機械等
金属加工用機械				1																				1	金属加工用機械
一般動力機械																									一般動力機械
車両系木材伐出機械等																									車両系木材伐出機械等
動力クレーン等	3	5	1	1	1	1		1	3	1	1	1	1	1		1	3			3	1			29	動力クレーン等
動力運搬機	3	2	4	6	6	3	1	5	3	1	2	5	5	3			2		4	1	2	3	2	63	動力運搬機
乗物	2	3	2	3	5	5	3	1	2	2	2	2	2	1	1	3	3		3	1		3		49	乗物
圧力容器						1																		1	圧力容器

化学設備																									化学設備
溶接装置																				2				2	溶接装置
炉、釜等																									炉、釜等
電気設備	21	7	8	7	2	10	10	4	7	12	5	5	1	4	1	6	6	6	7	2	1	1	3	136	電気設備
人力機械工具等	1										1				1									3	人力機械工具等
用具	2	2	4	1	1	1	3	4	3	3	5	2	3	3	4	2	3		1	2	2	2	2	55	用具
その他の装置、設備						1				2												1		4	その他の装置、設備
仮設物、建築物等	5	5	6	7	13	3	7	8	9	7	3	6	6	2	2	5	3	3	2	5	3	1	1	112	仮設物、建築物等
危険物、有											1						1							2	危険物、有

害物等																									害物等
材料						1							1											2	材料
荷			1		1		1					1								1	1			6	荷
自然環境等	1	1	1	2	1	4	2		1	1		1	16	1	2	2	2			3		2	3	46	自然環境等
その他の起因物			1		1			1																3	その他の起因物
起因物なし																	1	1	2		2			6	起因物なし
分類不能							1									1								2	分類不能
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

電気通信工事業における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（小）
原動機	1																							1	原動機
動力伝導機構																									動力伝導機構

丸のこ盤		1																						1	丸のこ盤
帯のこ盤																									帯のこ盤
かんな盤																									かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤																									角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー																									チェーンソー
その他の木材加工用																									その他の木材加工用

機械																									機械
整地・運搬・積込み用機械			1																					1	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械					1		1						1									2		5	掘削用機械
基礎工事用機械									1		1													2	基礎工事用機械
締固め用機械			1																					1	締固め用機械
解体用機械																		1						1	解体用機械
高所作業車	3	2	2	1	2	2	2	3	3	3	1	3	1	3	2	3	2	1			2		2	43	高所作業車
その他の建設機械等																									その他の建設機械等
旋盤																									旋盤
ボール																									ボール

盤、フライス盤																									盤、フライス盤
研削盤、バフ盤																									研削盤、バフ盤
プレス機械																									プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー																									シャー
その他の金属加工用機械				1																				1	その他の金属加工用機械
遠心機械																									遠心機械
混合機、粉砕機																									混合機、粉砕機
ロール																									ロール

機（印刷ロール機を除く。）																								機（印刷ロール機を除く。）
射出成型機																								射出成型機
食品加工用機械																								食品加工用機械
印刷用機械																								印刷用機械
産業用ロボット																								産業用ロボット
その他の一般動力機械																								その他の一般動力機械
伐木等機械																								伐木等機械

走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械
その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン	2	2														1	1							6	クレーン
移動式クレーン		3		1		1		1	2		1			1			2			2				14	移動式クレーン
デリック										1			1											2	デリック
エレベータ、リフト																									エレベータ、リフト
揚貨装置																									揚貨装置

ゴンドラ																									ゴンドラ
機械集材装置、運材索道			1																					1	機械集材装置、運材索道
簡易架線集材装置																									簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等	1				1				1			1								1	1			6	その他の動力クレーン等
トラック	2	2	3	4	5	2	1	5	3	1	1	5	4	2			1		3	1	2	3	2	52	トラック
フォークリフト				1		1					1			1			1		1					6	フォークリフト
軌道装置																									軌道装置
コンベ	1			1																				2	コンベ

ア																									ア
ローダー																									ローダー
ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地運搬車																									不整地運搬車
その他の動力運搬機			1		1								1											3	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク	2	3	2	3	4	5	3	1	2	2	2	2	2	1		3	3		3	1		3		47	乗用車、バス、バイク
鉄道車両					1										1									2	鉄道車両
その他の乗物																									その他の乗物
ボイ																									ボイ

ラー																									ラー
圧力容器						1																		1	圧力容器
その他の圧力容器																									その他の圧力容器
化学設備																									化学設備
ガス溶接装置																				2				2	ガス溶接装置
アーク溶接装置																									アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置
炉、窯																									炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、																									その他の炉、

窯等																									窯等
送配電線等	10	4	4	6	1	10	7	2	5	10	2	4	1	2	1	3	5	4	6	2	1	1	2	93	送配電線等
電力設備	8	2	4	1	1		3	2	2		3	1		2		3		2	1				1	36	電力設備
その他の電気設備	3	1								2							1							7	その他の電気設備
人力クレーン等															1									1	人力クレーン等
人力運搬機											1													1	人力運搬機
人力機械																									人力機械
手工具	1																							1	手工具
はしご等	2	2	3	1	1	1	3	4	3	3	3	1	3	2	4	2	3		1	1		1	2	46	はしご等
玉掛用具			1								1											1		3	玉掛用具
その他																									その他

の用具											1	1		1						1	2			6	の用具
その他の装置、設備						1				2												1		4	その他の装置、設備
足場				1	1				1				2				1							6	足場
支保工																									支保工
階段、桟橋				1				1	2															4	階段、桟橋
開口部		1			1			1	1			1	2			1					1			9	開口部
屋根、はり、もや、けた、合掌	2				2	1	1	1	1	3		2			1	1		1	1	1	1			19	屋根、はり、もや、けた、合掌
作業床、歩み板				1												1								2	作業床、歩み板
通路			1									1									1			3	通路
建築物、構	2	4	4	2	6	1	5	2	3	3	3	2	2	1	1		2	2	1	4		1	1	52	建築物、構

築物																									築物
その他の仮設物、建築物、構築物等	1		1	2	3	1	1	3	1	1				1		2								17	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等																									爆発性の物等
引火性の物																									引火性の物
可燃性のガス																									可燃性のガス
有害物											1													1	有害物
放射線																									放射線
その他の危険物、有害物等																	1							1	その他の危険物、有害物等
金属材料						1																		1	金属材料

木材、竹材																									木材、竹材
石、砂、砂利																									石、砂、砂利
その他の材料													1											1	その他の材料
荷姿の物			1		1															1	1			4	荷姿の物
機械装置							1					1												2	機械装置
地山、岩石	1		1			1			1	1					1	1	2			2		1	1	13	地山、岩石
立木等				1												1				1		1		4	立木等
水							2						14											16	水
異常環境等		1																						1	異常環境等
高温・低温環境				1	1	1						1	2	1									1	8	高温・低温環境
その他																									その他

の環境等						2									1								1	4	の環境等
その他の起因物			1		1			1																3	その他の起因物
起因物なし																	1	1	2		2			6	起因物なし
分類不能							1									1								2	分類不能
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

電気通信工事業における年齢別死亡災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下	1		1		1	1	1								1									6	19歳以下
20歳-29歳	9	10	7	9	3	5	6	7	4	3	5	4	5	1	1	3	4	5	5	2	1	2	3	104	20歳-29歳

30歳-39歳	6	4	7	8	5	9	6	7	8	6	3	7	5	4	2	2		1	3	3	1	2	1	100	30歳-39歳
40歳-49歳	6	4	5	3	6	10	7	3	3	12	4	3	8	3	1	6	6	3	3	5	5	1		107	40歳-49歳
50歳-59歳	13	6	8	6	9	4	10	7	10	6	3	6	6	5	7	8	6	1	4	1	3	2	5	136	50歳-59歳
60歳以上	7	4	4	3	10	3	1	3	7	5	7	6	13	5	1	4	10	2	4	9	4	8	4	124	60歳以上
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

電気通信工事業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2021年）

労働者規	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者

模																									規模
9人以下	14	12	15	13	14	13	19	18	15	15	11	14	23	9	8	15	16	4	7	8	4	4	9	280	9人以下
10人-29人	15	10	6	12	10	12	9	8	13	10	2	7	10	5	3	5	8	3	7	11	7	8	2	183	10人-29人
30人-49人	8	1	6	2	4	1	1	1	3	4	5	1	2	2		2	1		2		1	2	1	50	30人-49人
50人-99人	3	4	3	1	6	1	2		1	3	3	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1		42	50人-99人
100人-299人	2	1	1	1		4					1	1	1	1	1			2	1		1		1	19	100人-299人

300人以上			1			1													1					3	300人以上
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

電気通信工事業における月別死亡災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	1	3	2	1	4	1				2	2	5	1	1	1		4	2	1	1		1	1	34	1月
2月	2	2	2	1	1		2	5	2	1	4	2	1	1	2	2	3	2	2	4	3	1		45	2月
3月	4	3	6			2	6	2	3	3	1	2	17			1	4	1	3	2	1	1		62	3月
4月	4		4	2	5	3	1	4	2	1		2	1	4	1	5	1	1	1					42	4月
5月	3	2	2	1	1	4		2	4	2		2	1		1	2	2	2	1	1	2		1	36	5月
6月	5	3	1	3		5	3	2	3		1	1	1	2		1	1	2	1	2	1	2		40	6月
7月	3	4	5	7	5	5	1	1	5	9	1	4	3	1	3	4			4	3	1	2	2	73	7月
8月	4	6		3	4	6	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	5		1			1	1	44	8月
9月	6	1	3	2	5	1	6	3	6	5	4	2	2	4	2	2	1	1	2	2	1	1	2	64	9月
10月	1	1	3	1	5	2	2	1	2	2	2	2		1			2				1	2	2	32	10月

11月	8	2	2	2	4	2	5			4	2	1	5	3	1	3	2			3	3	2	2	56	11月
12月	1	1	2	6		1	3	6	4	2	3	2	4		1	1	1	1	3	2	1	2	2	49	12月
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

電気通信工事業における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	1	4	3		4	2	2	1	7	2	1	1		1		1	2	1		2	1	2	1	39	北海道
青森						2	1	1		1			1		1									7	青森
岩手	2			3	1	2							9			2						1		20	岩手
宮城	2	3	1		1		1	1			1	1	6							2				19	宮城
秋田	1		1						1			1	1	1				1	1	2	1			11	秋田
山形				1				1				1	1	1			1							6	山形
福島		1	1	1			1	2	1				3		1		1							12	福島
茨城	1			2		1	3	1	3				1	1						1				14	茨城
栃木	1			1						1		1					1							5	栃木
群馬	2	1	1	1			1			2	1	1	2			3		1		1				17	群馬
埼玉	2		1	1	1	1			1	3	3		1	1		2	1		1	1	1			21	埼玉
千葉	1		3	1	1	2		2	1		1	1	1		1	2	1	1			1	2		22	千葉
東京	1	6	8	1	3	3	1	2	1			3		1	1		3		1	2		1	2	40	東京

神奈川	3				1		1	3	1	1	1				2		1						1	15	神奈川
新潟	3							1		1	2				1			1			1	1		11	新潟
富山																1								1	富山
石川	1		1	1		1		1					1	1		1								8	石川
福井				1						3				2			3	1	1			1		12	福井
山梨	2		1		1				1					1						1				7	山梨
長野	2				1	2	1				2	2				4			1					15	長野
岐阜		1		1	1		1		1	2						1	1	1						10	岐阜
静岡	1			1	1	2	1			4		2	3				2					1	1	19	静岡
愛知	1	1	1	2		1				1		1	1	1	1		2		1		1	1		16	愛知
三重		1		1	1	1			1	1		2				1			1	2				12	三重
滋賀	1	2		1	2	2	1	1							1				1	1				13	滋賀
京都			1			1				2	2	1		1		1								9	京都
大阪			3	2	2		3	1	3	3	4	2	2		2					1		2	1	31	大阪
兵庫	1	3	3	1		1	2	2	2		2	2					1		2				1	23	兵庫
奈良									2		1			1							1	1		6	奈良
和歌山	1				2				1				1	1							1			7	和歌山
鳥取																									鳥取
島根											1					1		1						3	島根

岡山	1			2	1			2		1			1	1								1		10	岡山
広島		1		1	1			1	1									1	2				1	9	広島
山口	1				3				1										1				1	7	山口
徳島						1			1														1	3	徳島
香川	1					1	1					1	1			1								6	香川
愛媛			1		1							1		1	1		1				3			9	愛媛
高知	1			1	1	1								1						1				6	高知
福岡	1	1		1	2	1	2	2	1	1				1		1		1					3	18	福岡
佐賀																	1							1	佐賀
長崎		1	1				1					1							1					5	長崎
熊本	1	1	1				2	1		1					1		1			1				10	熊本
大分	3					1	3			1							1	1	2		1	1		14	大分
宮崎	1			1	1	1	1	1										1		1				8	宮崎
鹿児島	2					1							1				1		1					6	鹿児島
沖縄		1			1	1	1		1	1		1				1	1		2	1	2			14	沖縄
合計	42	28	32	29	34	32	31	27	32	32	22	26	37	18	13	23	26	12	19	20	14	15	13	577	合計

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

電気通信工事業における死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発生時	死亡災害事例	起因物（小）	事故の型	労働者規模
2012	9	18～19	被災者は工事の打ち合わせを行なった後、社用車（1ｔダブルキャブトラック）を運転して宿泊先の旅館に向けて走行中、転回中であったスクールバスの右側面に衝突し、車両が炎上して焼死した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2012	6	14～15	被災者は同僚らと光線の移設工事を行った後、事業場へ戻るため被災者が軽ワゴン車を運転し、助手席に同僚を乗せ、国道を走行していた。その際、被災者が対向車線にはみ出したため、対向してきた4ｔトラックと正面衝突した。被災者は外傷性ショックにより死亡し、同僚は負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2012	10	8～9	電話線の更新工事中、空中に張った電話線の撚りを取るため、安全帯を電話線を支持している張線に掛け、中吊り状態で電話線の撚りを取っていたところ、安全帯が胴部から胸部にずり上がり胸部を圧迫され、死亡した。	その他の用具	その他	1～9
2012	4	14～15	被災者は電気設備の点検整備作業において、特別高圧変圧器の一次側ガイシをウエスで清掃しようと変圧器の一次側ガイシに近づいたところ、感電して約3m下に落下し、全身火傷を負い、背骨、頸椎を骨折した。	送配電線等	感電	100～299
		8			墜	

2012	4	～9	店舗の電気配線工事において、被災者は梁に配線を通す穴（高さ約3m）を開ける作業中、電気ドリルを持って脚立（最高位約1.5m）を昇る際、約1mの箇所から床面（コンクリート）に墜落して頭部を強打し、脳挫傷により死亡した。	はしご等	落・転落	1～9
2012	11	20～21	工事現場から高所作業車で会社に戻るため高速道路を走行中、雨で路面が濡れていたため、後輪がスリップして左側のガードレールに衝突後、横転し、被災者（運転手）が死亡した。	高所作業車	交通事故（道路）	1～9
2012	8	19～20	産廃炉定検工事において、被災者が工事写真撮影に出たまま戻らないため探したところ、燃焼ストーカー下のシュートで倒れているのが発見された。	起因物なし	その他	100～299
2012	9	15～16	光ケーブル引き込み作業において、約8度の傾斜の道路で登り方向に対し前進で高所作業車を配置した。サイドブレーキを引き、全輪に車止めをし、高所作業車の後部の操作盤により後方のアウトリガーを張り出していたところ、後部車輪が浮いた瞬間に高所作業車が後方へ滑り出した。アウトリガーを操作するも止まらず、はさまれる間際まで退避しなかった被災者は、高所作業車と後方の電柱との間に挟まれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	50～99
2012	11	15～16	被災者は可搬式作業台（高さ約2m）の上で中腰の状態で電線管に墨付けを行い、可搬式作業台の上でしゃがんで右に体をひねるようにして、横で控えていた作業員に墨付けをした電線管を手渡した後、バランスを崩し当該可搬式作業台から転落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2012	1	16～17	被災者はフォークリフトを使用して事業場の除雪を行っていた（除雪した雪は、駐車場と道路の間にある用水路に捨てていた）ところ、右前輪が傾き運転席から放り出され、その上にフォークリフトが倒れてきて、頭部がフォークリフトの下敷きとなり死亡した。	フォークリフト	転倒	30～49

2012	9	15～16	低圧（100V）及び高圧（6、600V）電線を被覆している樹木等の擦れによる損傷防止用のプロテクターを付け替える作業を行っていたところ、誤って高圧電線に右手が触れて感電死した。なお、被災者は低圧用保護手袋を着用しており、高圧用保護手袋はズボンのポケットに入っていた。	送配電線等	感電	1～9
2012	7	12～13	道路の地下に設置してあるマンホール内の電線移動状況等の点検作業において、被災者はマンホール外での道路上作業を実施後、食事のため自動車を約50m運転したところ脱輪した。同乗者が異変に気付き、被災者を涼しい場所へ移動し、着衣を緩め、少量の水分を摂らせて濡れタオルで頭部と胸部を冷やし、救急車を手配し病院に搬送したが、熱中症と認められる原因で死亡した。なお、災害発生日の気温は36度、湿度は38%であった。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2012	4	9～10	被災者は工場の火災警報装置架線ケーブル張替工事において、はしごで作業中に墜落した。	はしご等	墜落・転落	10～29
2012	2	5～6	道路交通信号の改修工事が終了し、高所作業車を運転して事業場倉庫へ戻るため県道を走行中、道路脇の田に高所作業車ごと転落した。	高所作業車	交通事故（道路）	1～9
2012	11	16～17	作業員6名で変圧器（重量2.9ｔ）を配電盤内に設置するため、4機の油圧ジャッキを用いて、四隅をジャッキアップし、変圧器の下の車輪をレールに載せ換えようとした際、変圧器が配電盤の奥側に転倒し、（6名の作業員のうち）2名が被災した。被災者2名のうち1名は変圧器の下敷きとなって死亡し、もう1名は負傷した。	電力設備	激突され	10～29
2012	4	11～12	製鉄所構内の冷圧中央変電施設内において、変圧器と配電盤を結ぶダクト内の清掃作業を行っていた際、配電盤内の2次側ブスバーに被災者が接触し、感電死した。なお、配電盤内の1次側ブスバーについては停電していたが、2次側は通電（11Kv）されていた。	電力設備	感電	1～9

2012	8	14～15	被災者は所属する事業場の代表者と2名で、現場において電話線を引き込む作業を行っていた。被災者は、代表者と離れた箇所で保安器と呼ばれる設備の配線作業を行っていたが、代表者により作業を行っていた箇所の近くの水路で倒れているところを発見され、外傷性脳挫傷により、死亡が確認された。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2012	9	8～9	現場事務所での朝礼後、3台（先頭車両：軽トラック、次走車輌：電柱を積載した2ｔトラック、3台目車輌：被災者が運転する穴掘建柱車）に分乗して現場に向かっていたところ、先頭車両が道を間違えた事に気づき減速をはじめたが、3台目で追走していた被災者はそれに気づかず、前方の2ｔトラックに追突したため、（2ｔトラックが）積載していた電柱が被災者の顔面に激突した。	トラック	交通事故（道路）	30～49
2012	6	14～15	小型移動式クレーン（つり上げ荷重2.95ｔ、建柱車仕様）を用い、コンクリート製電柱（2.59t、長さ17.05m）を当該車両の荷台に積み込むため、電柱を1本づりで約1mつり上げ、被災者が電柱の一端を押しながら電柱を回転させていた際、前方のアウトリガーが浮き上がり、車体がつり荷側に傾いて電柱が落下し、被災者が電柱の下敷きになった。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2013	9	13～14	作業者６名により、変電所の既設建物内に配電盤（重さ７５０ｋｇ）を設置する作業において、当該配電盤をナイロンスリングで玉掛し、チェーンブロック（つり上げ荷重１ｔ）を２台使用（フック同士をシャックルでつなぎ合わせた状態で使用）して巻き上げ、横行させようとしたところ、フックからナイロンスリングが外れて配電盤が落下し、当該配電盤を押さえていた被災者がその下敷きになった。	人力クレーン等	飛来・落下	1～9
2013	8	9～10	被災者は、光ファイバケーブル敷設工事作業を、高所作業車を使用して行っていた。突然「蜂に刺された」と言いながら、バケットを自ら操作し降りてきたものの、降車後、ぐったりし発汗状態となり、呂律が回らない状態になったため救急搬送された。	その他の環境等	その他	10～29
2013	2	13～14	被災者は、工場等屋根への太陽光発電パネル設置工事において、工場敷地内の電柱の高さ（６．２ｍ）付近の電気配線作業中、敷地外の道路に墜落し、頭部を打った。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
					交通	

2013	2	14～15	被災者は、ＡＴＣ新設のため不要になったケーブルを撤去する工事において、踏切信号機に接続するケーブルを保護するコンクリートトラフの蓋を閉める作業に従事していたところ、通過電車が進入し、退避が遅れた被災者が当該電車に接触し、被災した。	鉄道車両	事故（その他）	10～29
2013	1	10～11	マンション建設現場において、電気工事の下請事業者（３次下請代表）が、地下に電線を埋設するため、地面からの深さ１．５m幅１mの溝を重機にて掘削し、その溝内に自社の労働者を入らせ作業をさせていたところ、溝の側面が崩壊し、当該労働者が生き埋めになった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2013	12	17～18	被災者は、道路脇の電柱に設置された街灯（高さ約５m）の蛍光灯を交換する作業中に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2013	7	10～11	配電工事現場において、電柱から事務所に電線を引き込む準備を行なうため、被災者は建物壁面に移動はしごを据え付け、高さ約６．７mの取付金具へ向かい上り始めていた。そのことに作業責任者が気づき、はしごの転位を防止するため、片足ではしごを支えながら電話中、突然はしごが転位を始めたので両手で支えたものの、被災者が地面に墜落した。	はしご等	墜落・転落	100～299
2013	5	10～11	電柱の先端付近にある金具の点検補修のために、作業員２人で道路上（坂道）に高所作業車を設置する段取り作業を行っていたところ、バケットを動かすことができないといったトラブルが生じたが、それを解消するために、いろいろ試みていた最中に、同車両が逸走した。被災者はそれを止めようとして、同車両の後部において支えようとしたが、側溝に足を取られ仰向けに転倒し、アウトリガーと側溝の間に腹部を挟まれ死亡した。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	50～99
2013	4	16～17	被災者は、光ケーブルの接続作業を行うため、高所作業車を空地に停めて作業箇所である電柱の確認をしようとしたところ、高所作業車が被災者に向かって逸走してきたため、手で止めようとしたが、高所作業車を止めきれずに轢かれた。尚、空地は前の道路に向かって約１５度の傾斜があり、道路は約９度の傾斜があった。	高所作業車	はさまれ巻き込ま	1～9

					れ	
2013	7	1～2	終電終了後、脚立を開き移動はしごとして使用し、はしご上で信号点検作業を実施していた被災者は、脚立から転落し、線路上に倒れているところを発見された。	はしご等	墜落・転落	1～9
2013	9	11～12	被災者は、無線アンテナの電波を測定する作業を行っていた。高さ約１５ｍの鋼管柱に昇り、３種類のデータのうち２種類を取り終え、頂部付近にあるアンテナの高さを変えて測定を行おうとした際、当該マストからコンクリートの敷地に墜落した。尚、被災者はＵ字つり一本つり兼用安全帯、飛来・落下物用保護帽を着用していた。	送配電線等	墜落・転落	10～29
2013	11	10～11	工場屋根上において、太陽光パネルの設置工事のため、ケーブル配線を持って移動していた被災者は、屋根上の一部に設けられた明り取り用のプラスチック製波板箇所を踏み抜き、約８．７ｍ墜落した。尚、被災者は、床面から約３．８メートルの高さまでパレット積みされた飼料上に１度当たってから、床面まで墜落したものと推測される。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	7	15～16	太陽光パネルの電気配線工事において、物音に気付いた第一発見者が音がした箇所に行ってみると、移動梯子と被災者が倒れており、近くに配線を支持するための金物が落ちていた。被災者は、外壁に配線を支持するための金物を取付ける作業（取付箇所高さ７メートルの外壁面）を行っていたことは分かっているものの、被災直前の作業行動や作業姿勢は目撃者がおらず不明である。	はしご等	墜落・転落	1～9
2014	12	15～16	電気室にて、被災者の手が高圧真空電磁接触器の充電部に触れ、感電し、死亡した。	電力設備	感電	1～9
2014	11	23～24	駅構内の地下配電室にて、融雪器の劣化状況等を確認する検修作業中、被災者が、融雪器電源を停電した後、一部の電源のみ復電し、高圧ケーブル端末のカバーを取外したところ、加圧部に触れ、感電死した。	電力設備	感電	1～9

2014	11	9～10	排水処理施設増設工事にて、電気工事を行っていた被災者が、沈殿槽と呼ばれる槽に転落し、死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2014	11	9～10	民有地の電柱建替工事現場にて、木製電柱を複合柱へ取替える作業中、木製電柱に登っていたところ、電柱の根元が腐食していたために折れ、倒壊し、電柱と共に地面に激突した。尚、被災者は保護帽を着用し、Ｕ字吊り用の安全帯を使用していた。	送配電線等	崩壊・倒壊	10～29
2014	9	11～12	アパート（３階建）の屋上にて、携帯電話の配線、端末設置作業中、屋上から３階へ下りた際、昇降ステップより墜落。３階腰壁の手すり（屋上から２．３ｍ下）にぶつかり、６．９ｍ下の１階の敷石床に激突した。尚、被災者は作業着、安全帽、滑り止めの作業靴、ハーネス型の安全帯を着用していた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2014	9	13～14	電線の引き込み工事中、被災者が高所作業車の運転席のドアを開け、高所作業車の外から上半身のみ運転席に入り、エンジンをかけたところ、高所作業車が前方に動き出し、高所作業車のドアが電柱に衝突。衝撃で閉じたドアと高所作業車の間に挟まれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	1～9
2014	8	16～17	空調リモコン取付作業中、剥がしておいた天井板を復旧するため、高さ１．６ｍの脚立を使用し、充電ドライバーでビス止め作業を行っていたところ、バランスを崩し、木組床面に墜落し、死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2014	8	14～15	ケーブルテレビ線からのアース線の接地作業中、被災者が電柱上でアース線の取付作業を行っていたところ、高さ６．５ｍの柱上から地面に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9

2014	7	23～24	自動車道を走行中、前方の落下物を避けようと、ガードレールに接触し、反動で走行中のトラックに接触。被災者が車外に振り落とされ、後続の自動車にはねられた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2014	7	12～13	動力電源のルート変更工事にて、工場敷地内にある配電盤のブレーカーの端子を取り換えるため、ケーブルカッターでブレーカーの活線を切断しようとしたところ、感電し、死亡した。	電力設備	感電	1～9
2014	7	19～20	空調機点検中、くも膜下出血により死亡した。	分類不能	分類不能	1～9
2014	7	9～10	天井裏に電源ケーブルを通す作業中、ケーブルの先端に取り付けられた金具を牽引用ロープに接続し、引っ張っていた際、牽引ロープの編込み部分が抜け、金具から外れ、脚立に乗り引っ張っていた被災者が体勢を崩し、墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2014	6	14～15	電車の架線の上にて、高圧線および高圧アレスター（落雷等による過電流を逃がす装置）の付け替え作業中、通電部と接触し、感電した。	送配電線等	感電	50～99
2014	5	9～10	信号機の電球取替え作業中、高所作業車のかご内で作業を行っていたところ、走行していたウイングボデーのトラックが高所作業車のブームに衝突し、衝撃で被災者がかごから外に投げ出され、約４ｍ下の道路上に墜落した。	高所作業車	墜落・転落	1～9
2014	5	10～	変電所の変電設備の点検中、母線が設置されている構造物に上った被災者は、立入禁止区域を示す「危険」表示を設置する場所を誤認し、活線側に２か所設置し、点検作業の一つである母線の取付け部分の碍子をウェスで拭こうとしたところ	送配電線等	感電	1～9

		11	感電した。			
2014	4	15～16	電柱の工事終了後、写真撮影を行っていた際、斜面の下方で倒れている被災者が発見された。	地山、岩石	墜落・転落	1～9
2014	4	12～13	国道を走行中、運転を誤り、川に転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2014	4	9～10	スレート葺の屋根に上り、設備の設置位置の確認のため、墨出し作業を行っていたところ、被災者は、屋根頂部付近よりスレート屋根を踏み抜き、約６．９ｍ下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	4	15～16	ライトバンで国道を走行中、イエローセンターラインをはみ出し、対向車線のトラックと正面衝突し、出血性ショックで死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2014	4	16～17	３本の電線と１本のアース線に倒れかかった伐倒木を地上へ下ろす際、被災者が伐倒木に登り、木の先端部分をのこぎりで切断したところ、切断した部分が３本の電線に引っかかっていた部分であったため、伐倒木を支えていたアース線が重みに耐えきれず、切断し、伐倒木と共に被災者が転落した。	立木等	墜落・転落	10～29
2014	3	11～	片脚橋形クレーンの月次検査をガーダ上で行っていた際、動作確認のため同僚がクレーンのトロリの横行を行ったところ、被災者はトロリ側の給電ケーブルの支柱と、点検歩道側の支柱との間に頭部を挟まれ、ガーダ上の点検歩道から約９	クレーン	はさまれ巻き	10～

		12	m下まで転落した。		込まれ	29
2014	2	11～12	高所作業車のアウトリガーを格納中、被災者はアウトリガーと、車体との間に頭部を挟まれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	30～49
2014	2	10～11	被災者は、鉄骨製の折板屋根上で、太陽光パネルを梱包していた段ボールの回収作業を行っていた際、屋根上に設けられた厚さ６．６ミリメートルの網入りガラス製のトップライト（幅０．８メートル、長さ１９メートル）を突き破り、高さ６．１２メートルの高さからコンクリート製の床面に墜落した。尚、ヘルメットは着用していた。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2015	2	7～8	ワゴン車を運転して事務所から施工現場に向かう途中、災害発生地付近にさしかかった際、路面の凍結によりタイヤがスリップし、対向車線にはみ出し、対向してきたトラックと衝突したあと、路肩の立木に衝突して停車した。被災者は市内の病院に搬送され治療を受けていたが、くも膜下出血により平成２７年３月１３日に死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2015	8	15～16	被災者が冷凍機の配線工事作業中，配線に電圧がかかっていたのにケーブルカッターで配線を切断したことから地絡を起こし、感電死したもの。	送配電線等	感電	1～9
2015	11	0～1	被災者は電柱の新設後、路面から高さ２．１２メートルの擁壁上の斜面に生えた雑木の伐採作業を行っていたところ、斜面から路面上に滑り落ち頸椎骨折、急性大動脈解離等の負傷により療養中であったが、平成２７年１１月２１日に死亡したもの。	地山、岩石	墜落・転落	1～9
		15	ロックシェッドの内部にある照明装置にかかる改修工事において、高所作業車を運転していた被災者が、当該高所作業車	高所作業	激突	1～

2015	3	～16	を前進させるためにアウトリガーを収納したところ、車が後退した。被災者は動き出した車を止めようとして並走したが、その間に車に激突され、転倒した。	車	され	9
2015	3	16～17	木造新築建屋壁面に地デジアンテナを設置する工事を行うに際し、南西面の２階ベランダの床面からはしご兼用脚立（約４．５メートル）を同壁面に立て掛け、被災者がそれを使用してアンテナ取付金具及び同アンテナを設置作業中、若しくは移動中に何らかの原因により、直下の駐車場に墜落したもの。（地上からベランダ床面まで約３．２６メートル）	はしご等	墜落・転落	1～9
2015	12	13～14	１階エントランスホール天井面の照明器具の取替工事において、高さ３．７mの位置の配線作業を８尺脚立（天板高さ２．２８m）で行っていたところ、脚立から墜落したもの。 被災者は病院に搬送され、処置後にそのまま入院加療を続けていて、状態も快方に向かっていたが、１月２８日に容態が急変して呼吸不全により死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2015	4	8～9	１５４ＫＶの架空送電電路の張替工事において、ジャンパーガイドの取付け作業を行っていたところ、感電したもの。	送配電線等	感電	1～9
2015	1	2～3	電気通信設備工事の現場において、S（以下、被災者）はF社のWと共に２人で回線の切り替え作業をしていて、途中休憩を社用車の運転席でしていたが、休憩終了時間になっても戻ってこなかった。Wが見に行ったところワンボックスカーの運転席で被災者が意識不明の状態で発見され、病院に搬送されたが、死亡が確認された。車内には発電機があった。	その他の危険物、有害物等	有害物との接触	1～9
2015	5	8～9	太陽光パネル据付工事。廃棄物入れの金属枠を、フォークリフトを用いて仮置き場へ運搬中に、道路から斜面にフォークリフトごと転落したもの。	フォークリフト	墜落・転落	10～29
2015	8	8～9	ＰＨＳ無線基地局の保守業務（半日作業）のため、現場に向けて片側一車線（上り）の国道の右カーブを乗用車で走行中、対向するトレーラーが蛇行しながら中央線をはみ出してきて衝突したもの。被災者が運転し、助手席に社長（右膝下粉砕骨折等）が同乗し、合計２名乗車。 【第一当事者関係】①事業場名：略、②所在地：略、③運転者は打撲。合計１名乗車。	トラック	交通事故（道路）	1～9

2015	10	11～12	鉄塔点検工事において、点検を終えた鉄塔から別の鉄塔へ移動するため、被災者と他の労働者で山中を歩いていたが、途中から被災者は道に迷い単独で山中を歩いていたところ、斜面から滑り落ち、そのまま林道に墜落して死亡した。	地山、岩石	墜落・転落	1～9
2015	8	16～17	同僚３名と門型クレーンの投光器の交換作業を行っていた被災者が、２本の横行レールの間の開口部から約７．５m下の道路に墜落したもの。災害時はペアで配線作業を行っており、被災者は雨よけ用の樹脂製シートにより配線作業を行う同僚の雨よけを行っていた。	クレーン	墜落・転落	1～9
2015	5	16～17	携帯電話基地局の１５mコンクリート柱を立て、補修作業をするために高所作業車を利用していたところ、高所作業車から柱へ移る際か、柱に移って何らかの作業をしていた際に、高さ８m付近から地面へ墜落したもの。	その他の電気設備	墜落・転落	10～29
2015	1	10～11	高速道路の路肩に照明灯を設置する工事。照明灯のコンクリ基礎部分を移動式クレーンの荷台から吊って路肩の穴に入れるべく旋回させていたところ、路肩側に当該クレーンが横転し、誘導者（一次下請の労働者）が移動式クレーンとガードレールとの間に挟まれたもの。荷の重量は１．８４ｔ、吊上荷重は２．９３ｔ、アウトリガーは道路側は出さず、路肩側は中間張出であった。被災労働者は８日後、搬送先の病院にて死亡したもの。	移動式クレーン	激突され	10～29
2015	2	9～10	通信ケーブルの更新工事において、山頂に設置したウインチで旧ケーブルとこれを架設していたメッセンジャーワイヤーを巻き取る際に、メッセンジャーワイヤーに取付けられたケーブル支持用金具を取り外すため、被災者と現場代理人は支柱上で作業を行っていたところ、被災者は高さ約２０mの位置から墜落し、現場代理人は手の指を切断したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2015	10	13～14	被災者は体育館耐震補強工事において、最上段のみ作業床を全面に敷き詰めた足場上（高さ約１０．３m）で照明器具の取付状況の点検作業を行っていたところ、開口部（約７０ｃm角）から墜落して死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
2015	2	13～	小学校改築工事現場において、現場代理人がトイレの床から１．６４メートル下のトイレピット内をのぞき込んだところ、ピット内で頭部周辺に血が広がり、右足の靴が脱げ、仰向けの状態で倒れている被災者が発見され、搬送後急性硬膜	起因物なし	その他	10～

		14	下血腫等で入院治療を受けていたが、併発していた誤嚥性肺炎で死亡したものである。			29
2015	6	2～3	電車線支持物（鉄柱）検修を行うため、１時３０分に線路閉鎖を開始し、１時４０分にき電停止を行い作業を開始した。上２２号柱の検査のため被災者が昇柱し、柱上部で補助ロープを誤って停電していない２号信号高圧線（６６００Ｖ）に掛けたため感電し、宙づり状態となった。直ちに救急車を手配し、レスキュー隊により地上に降ろされ病院に搬送されたが、４時６分に死亡が確認されたもの。	送配電線等	感電	50～99
2015	11	14～15	貨物用エレベーター上部への殺虫灯取り付け作業において、被災者は電線の寸法を測るため、移動はしごで高さ地上約３メートルにあるシャッターボックスの上に上った。計測後、被災者は移動はしごを下りている途中ではしごの下部が滑ってはしごが転倒、被災者が墜落し、頭部を強打した（災害発生の瞬間を目撃した者がいないため、墜落直後の現場の状況から推定。）。	はしご等	墜落・転落	1～9
2015	1	12～13	県道において、被災者が運転するワゴン車が対向を走行してきたトラックと出会い頭に衝突し、車両の前方右側面が大破し、脳挫傷等により死亡した。 【参考】現場付近道路は速度制限無、センターライン無、カーブミラー無 トラック運転手：足に軽度の打撲傷（不休） トラックドライブレコーダー：衝突前は時速３０ｋｍ程度で走行	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2015	9	22～23	通信用光ケーブルの張替作業終了後、小用を足すためにガードレールを乗り越えてコンクリート擁壁の上端に立ったところ、足を滑らせ約１６ｍ下の川へ転落した。 コンクリート擁壁の上端には苔が生えており滑りやすい状況であった。また、現場は照明が無く薄暗い状況であった。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2015	3	5～6	工事現場から営業所へ向かう帰路において、社用自動車で国道を走行中、側道から飛び出してきた車両を避けようとし、左ガードレールに衝突したものと推測される。これにより、運転手が搬送先の病院で死亡、助手席に同乗していた同僚が負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
		10	班長である被災者は、作業員と共に民家敷地内の不要な電柱（電話線用）の撤去作業を行っていた。この時、被災者が吊り上げ荷重２．６４ｔの積載型トラッククレーンを用いて、高さ８ｍの電柱を引き抜いた後、作業員が電柱の下部を支え	送配電線		10

2015	1	～11	ながら、クレーンの脇に当該電柱を移動させていたところ、地上から高さ８．４mの特別高圧線（６６，０００Ｖ）に、吊り上げていた電柱の先端が接触したため、被災者及び作業員が感電したもの。	等	感電	～29
2015	3	18～19	被災者は、工事現場からの帰りに翌日使用予定の高所作業車をリース会社に寄って借り、これを運転して会社へ戻るため運転中、高さ制限のある陸橋下を走行していた際、作業車上部がボックスカルバートに激突し、その反動でハンドルに胸部を強打し内臓損傷等を負った。事故後入院加療中であったが４月１９日に死亡した。	高所作業車	交通事故（道路）	10～29
2015	8	10～11	バイパス上において、道路照明ポール（長さ９．５m、重さ１７０ｋｇ）を撤去するため、トラッククレーン（つり上げ荷重２．９ｔ）で吊り、端部（アンカー部）を地上に着地させた後、先端部を下ろそうとした際に、ポール向きを調整しようとしたところ、当該ポールが被災者側に動き、ポールとトラッククレーン荷台のあおりの間に胸部を挟まれたもの。心肺停止状態で病院に搬送されたが病院で死亡（１２：２６）が確認された。	移動式クレーン	激突され	1～9
2015	8	9～10	電柱立替工事において、被災者が、新設の電柱に昇柱してアーム等の取り付け作業を行っていたところ、既設の電柱から家庭へ送られている電線（１００から２００Ｖ）に接触したため、感電し、被災したもの。 なお、送電線には、ビニールテープによる補修箇所が認められた。 また、被災者は、雨、汗等により通電しやすい状態であった。	送配電線等	感電	30～49
2016	12	9～10	送電鉄塔のアーム上で被災者は同僚２名とともにアース線接地作業を行っていた。被災者は作業中に安全帯の補助ロープを取りはずした後で、何らかの理由でバランスを崩したはずみで、安全帯のメインロープもかけた箇所からはずれ、約４０メートル下の地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	50～99
2016	9	18～19	鉄塔の避雷針取替工事において、地上から３１ｍ５０ｃmの高さにある梁上で、被災者が避雷針取替作業を行っていたところ、梁間の開口部から４ｍ１８ｃm下のグレーチング製のステージ上に墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		11	被災者含め３名は、無線局の鉄塔の地上高さ３４mの位置にあるプラットホームで、新たなケーブルの設置工事を行って	建築物、	墜	10

2016	6	～12	いた。被災者は、プラットホームの外側にて作業していたところ、地上に墜落し、死亡した。	構築物	落・転落	～29
2016	6	1～2	空港の照明変電所内に設置されている、定電流調整装置の点検及び負荷切替盤内の高圧ケーブル（約３０００Ｖ）に貼り付けられていたサーモラベルの交換作業中に、一部通電中の高圧ケーブルの接続部を引き抜き、感電した。	送配電線等	感電	100～299
2016	5	12～13	三相６６００Ｖの受変電設備（キュービクル）の扉が開き、その近くで倒れている被災者が発見された。	電力設備	感電	1～9
2016	5	16～17	送電用鉄塔の基礎工事に被災者含む作業員７名が約３０度の斜面で作業中、被災者は土止めに使用する単管４６本（約３７７ｋｇ）をブレーカーの上部に玉掛けワイヤーを引っかけて、現場の資材置場から運搬していた。幅４ｍの作業道で旋回したところ、作業道脇の高さ１．５ｍの土止めの柵を乗り超え横転し転落。被災者は運転席から投げ出され、転落したブレーカーのアームと地面に挟まれた。	解体用機械	墜落・転落	1～9
2016	4	10～11	被災者は既設の鉄塔に架かっている電線を新設の鉄塔へ移設する作業をしていた。電線の移設を行う際、電線とワイヤーロープを専用金具で固定させ、緊張状態とした状態で、被災者は移設する電線の上（高さ約５０ｍ）に安全帯をかけ、電線に専用金具を設置しようとしたところ、電線、ワイヤーロープを固定している専用金具部分の電線の心鋼の周囲の鋼線が破断し、専用金具から電線が抜け落ちたため、被災者は電線とともに墜落した。	送配電線等	墜落・転落	50～99
2016	3	1～2	鉄塔に登り、電線の交換作業中、全４系統の電線交換作業のうち、停電中の２系統の作業を終え、次に停電する予定の系統の作業区域へ移動したところ、通電（２万Ｖ）部分に触れ感電し、死亡した。	電力設備	感電	10～29
2016	2	13～14	高さ２０ｍの送電線鉄塔（特別高圧）の部品交換を行う調査のため、地上約１８ｍの地点で停電回線にアースの取り付け作業を行っていたところ、感電した。	送配電線等	感電	1～9

2016	2	12～13	電柱建替工事の応援に行くため、事業場から高所作業車を１人で運転し、国道を走行していたところ、吹雪のため減速運転していた大型トラック（箱車）に追突し、同日死亡した。	高所作業車	交通事故（道路）	10～29
2016	1	12～13	光通信線の接続不具合を修理するための工事に関して、高さ約１４ｍの既設電柱上の約７ｍの位置で通信ケーブル、吊り線を撤去するため、ケーブル張力を緩める準備作業を行なっていたところ、墜落した。	送配電線等	墜落・転落	50～99
2016	1	16～17	雑木林で首を吊っているのが発見された。	起因物なし	その他	100～299
2017	12	8～9	変電所敷地内の変圧器室にある変圧器の上部に取り付けられたコンサベータ（絶縁油の酸化防止設備）の取替工事において、コンサベータの取替工程が完了したため、室内壁面から一時的に取り外していた吸音材を再び取り付ける業務に従事していた被災者が、変圧器の充電電路部（６．６ｋＶ）に体の一部が触れた（又は近づいた）ため感電し、死亡した。	電力設備	感電	30～49
2017	12	8～9	現場内資材置き場の太陽光パネル（重量：約１トン）を運搬中、トラックからフォークリフト（積載荷重２トン）を使用して、荷降しをしていた。その際に荷崩れしそうになったため、被災者は手で押さえようとしたが、荷崩れした太陽光パネルの下敷きになった。	フォークリフト	飛来・落下	1～9
2017	12	0～1	社用車で自家用車を駐車している契約駐車場に向かう途中、何らかの要因で道路脇の電柱に衝突し、胸を強打し運転席で動かなくなっているところを通行人に発見された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
		16	軽ワゴン車が、道路（登り車線が２車線、下り車線は１車線）の登り車線を走行中左カーブに差しかかり、走行車線から	乗用車、	交通	

2017	9	～17	対向車線にはみ出したため、下り車線を走行してきたダンプトラック（積載荷重９，４００ｋｇ）と衝突し、軽ワゴン車は転倒した。運転者は死亡し、助手席にいた同僚は顔面等を負傷した。	バス、バイク	事故（道路）	1～9
2017	9	18～19	被災者は誘導灯の移設作業を一人で行っていた。午後６時頃配電中継ボックスの近くで死亡している被災者が発見された。誘導灯の設置、配線配管の設置が完了し、最後に電源を供給するためにそれぞれの配線を繋ごうとした際に感電した。	送配電線等	感電	10～29
2017	8	0～1	時間外労働や休日労働が続き、さらには、仕事上の悩みを抱えており、これら業務上の心理的負担の増大により橋から飛び降り、死亡した。	起因物なし	その他	30～49
2017	7	10～11	個人住宅の光ファイバーの設置工事において、光ケーブルを個人住宅から国道の反対側にある電柱に引き込み作業を行っていたところ、走行してきたダンプトラックが当該光ケーブルを引っかけ、はしごから電柱に昇ろうとしていた被災者が、ケーブルに引っ張られはしごから墜落した。	はしご等	墜落・転落	10～29
2017	7	2～3	高圧ケーブル（電線）張替工事の為、歩道上に巻取車を設置し作業中、ケーブル延線用の滑材が不足した為作業を中断し、巻取車横で被災者等３名（電工×２名、警備員×１名）が待機中、走行してきた乗用車に激突された（はねとばされた）はずみで、被災者１と被災者２（警備員）が死傷（うち被災者１が死亡）、被災者３は乗用車に激突される前に巻取車上に退避した際打撲を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2017	7	0～1	高速道路の電気設備保全管理工事において、走行車線約１４５０ｍの車線規制を行うため、発煙筒、点滅灯、カラーコーン等を順次設置していたところ、規制作業中の車線を走行してきたトラック（２．７５ｔ）が標識車（４ｔ）に激突し、現場管理員として規制作業を管理していた被災者が当該標識車に激突され死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2017	7	14～	地上５ｍの箇所で配管に跨がって、設備移設に伴う配線作業を行っていた被災者が、配管上であお向けになって倒れてい	送配電線	感電	100～

		15	る状態で発見された。	等		299
2017	7	14～15	現場敷地内にて不要となった電柱２本を抜いて持ち帰る作業を１０時から事業主と被災者２名で行っていた。１３時４５分作業終了後、事業主が電柱を運搬車に乗せ先に現場を出た。その後、被災者が建柱車にて現場を出たところ、当該現場付近公道の溝に建柱車の左後輪を脱輪。被災者は脱輪復旧を試みたが復旧できず、運転席にてぐったりしているところを発見された。病院にて搬送後死亡。熱中症と診断。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2017	6	10～11	被災者が高さ約４０ｍの電線上で電線の移設作業を行っていたところ、何らかの理由で固定していた電線が外れ、電線とともに地上へ墜落し死亡した。なお被災者は安全帯及びヘルメットを着用し、また安全帯を使用していた。	送配電線等	墜落・転落	50～99
2017	5	14～15	平屋住宅に太陽光発電パネルを設置する工事で、最終チェックのため現場に訪れた被災者がなんらかの原因で高さ３ｍの屋上から墜落し負傷した。入院治療を続けていたが、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2017	4	12～13	被災者は、小学校の敷地内で交流６６００ボルト電線の支持ガイシの固定ボルトのナットの増し締め作業を行なうため、高所作業車に乗り、高圧充電部付近で絶縁保護衣を着ていたとき「バチ」と音がして倒れた。なお、保護用手袋は、高所作業車の床上に落ちていた。	送配電線等	感電	1～9
2017	3	12～13	施工管理業務を行う工事長として、工事書類の作成、現場の立会い及び工事調整等を行っており、発症前１か月間では月１００時間を超える時間外労働が認められた。後に自宅にて体調不良を訴え、病院に搬送された直後に意識不明となり、急性前壁中隔心筋梗塞で死亡した。	起因物なし	その他	300～
		10	光回線のケーブル新設工事のため、電柱に上って作業をはじめようとしていたところ、約５メートルの高さから地上に墜	建築物、	墜	10

2017	3	～11	落し、全身を強く打った。上る際には安全帯を「ベルブロック」に掛けていたが墜落した際には、ベルブロックから安全帯は外されていた。	構築物	落・転落	～29
2017	3	10～11	高圧電線張り替え工事において、張り替え後の高圧電線（６６００ボルト）から低圧電線（１００・２００ボルト）へ変換する変圧器へ電流を送るため、被災者が高圧電線にある遮断器にヒューズを差し込んだところ感電した。	送配電線等	感電	10～29
2017	2	14～15	被災者の運転するトラックが高速道路を走行中、タイヤがパンクし、路側帯に停車して、車外に出ていたところ、被災者が運転するトラックに後方から来た別のトラックが衝突して、停車中のトラックが衝撃で動き、停車中のトラックと路側帯にあるコンクリート壁の間に挟まれ死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2017	2	10～11	被災者は、電柱にケーブルを取付ける作業のため、胴綱を使用し、電柱を昇っている途中、電線が横断する箇所で胴綱を掛け替える際、地面に墜落した（高さ：６．７８ｍ）。	送配電線等	墜落・転落	1～9
2017	1	16～17	工事の現場作業が終わり、次の現場に車で向かっていたところ、対向車を避けようとして、走行していた川の土手にある道路から、道路の法面を滑り横転して、川に水没し溺死した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2018	12	16～17	被災者は帰社後、一人でダンプの荷台から木柱を降ろしていた。同僚が敷地内の別の場所で作業していたところ、被災者の声を聞いた。声のした方を見ると、被災者がダンプの横の地面に倒れていた。病院に搬送されたものの、後日死亡した。	トラック	墜落・転落	10～29
2018	12	10～	被災者は工事現場に向かうため、軽トラックに１人で乗り、会社を出発し、インターから自動車道を走行中、トンネル手前で対向車線にはみ出し、対向車線を走行していた乗用車に衝突、脳挫傷により死亡した。	乗用車、バス、バ	交通事故（道	10～

		11		イク	路）	29
2018	11	21～22	空調機の新設工事において、給電ケーブルの敷設工事を作業員５名で行っていた。１名の作業員が脚立（高さ２．６４m）に上がって天板にまたがる姿勢で、給電ケーブルを仮固定をしていた番線を解く（ペンチで切断）作業をしていたところ、解かれた同ケーブルが落下し、これを同作業員が受け止める形となり、はずみで脚立上から墜落したもの。（墜落時の足の位置は高さ２．０２m）	はしご等	墜落・転落	1～9
2018	11	8～9	電力会社の送電鉄塔の地上約２５メートルの地点で点検完了箇所の写真撮影を行っていた際に感電したもの。被災者が写真撮影を行っていた箇所の上部には電圧６万６０００ボルトのジャンパー線が設けられており，活線状態で作業が進められていた。災害発生当時，写真撮影を行っていたのは被災者のみであり，他の労働者（３名）は地上で監視業務等を行っていた。	送配電線等	感電	10～29
2018	11	14～15	電柱の撤去作業中、電柱を２つに切断した後でそのうちの１方を建柱車の移動式クレーン機能を使って引き寄せる作業を行っていた。田の畔を乗り越えさせようとしたが、電柱が畔に引っ掛かってしまい、ショウレン（鋼鉄製の棒状の道具）を使いて電柱の向きを変えようとした際に、被災者がバランスを崩して畔から深さ６０センチメートルの水路に落下したところへ、移動させていた電柱が落下したため下敷きとなった。	荷姿の物	飛来・落下	10～29
2018	9	16～17	深さ２．０メートルの掘削溝にハンドホール（コンクリート構造物）を敷設している際、掘削溝底面で作業を行っていた被災者の背後の法面が崩壊し、被災者は両膝付近まで土砂に埋没するとともに、崩壊した土砂の土圧によって前傾姿勢となり、腹部をハンドホールに強打したもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2018	9	2～3	柱上のトラスビームに乗って作業をしていた作業員が、その８０ｃｍ上のき電線（直流１５００Ｖ）に背中が触れ感電し、死亡したもの。	送配電線等	感電	50～99
2018	7	12～	現場内に設置されている作業構台の解体作業において、建物地下３階で作業構台柱（Ｈ鋼材）の溶断作業中、発生した火花が下階の免震ピットに施工された吹付ウレタンに引火し火災が発生したもの。	ガス溶接装置	火災	1～9

		13				
2018	7	12～13	現場内に設置されている作業構台の解体作業において、建物地下３階で作業構台柱（Ｈ鋼材）の溶断作業中、発生した火花が下階の免震ピットに施工された吹付ウレタンに引火し火災が発生したもの。	ガス溶接装置	火災	1～9
2018	7	8～9	送電線の架線作業において、ケブラーロープ（以下、「ロープ」という。）回収のため、鉄塔の帰線腕金（高さ約５１メートル）に固定した金車（約２ｋｇ）を介して鉄塔下のウインチで巻取り中、金車が破断した。破断した金車はロープを伝ってウインチ方向に滑落し、ウインチ周辺でロープの整理を行っていた被災者の頭部に直撃したもの。意識不明の状態が続いていたが７月１４日の深夜に死亡した。	その他の動力クレーン等	飛来・落下	10～29
2018	6	12～13	地震、火災等の非常事態を作業員に知らせるために、数ヶ月前に約３０台の非常灯・サイレンを設置し、初期調整のため午前中に５台の設定を終了、午後から災害発生場所である製品倉庫内のクリーンルームの前室の天井（高さ３．７メートル）に設置した同機の設定のため天井を歩いたところ、天井を踏み抜き墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	6	2～3	現場での作業を終了し会社に戻るため、積載型トラッククレーンに２名で乗車して国道を走行中、緩い右カーブの箇所で直進したことから、歩道の端に設置していたガードフェンスに衝突、助手席の労働者が搬送先の病院で死亡し、運転していた労働者が負傷した。	移動式クレーン	交通事故（道路）	10～29
2018	5	10～11	新設鉄塔の基礎工事における災害である。地山掘削、基礎の打設・養生が終了したため、周囲のライナープレートを撤去する作業をしていた。プレート同士をつなぐ４８本のボルトのうち２本がライナーに押されて外れず、プレートを吊る４本のワイヤーの張力の偏りを修正するため、バケットを斜め上方に微動させた。直後に土圧でライナープレートが動き、土砂がライナープレートの下部から流入して肩まで土砂に埋まった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2018	3	14～	高さ１２ｍのコンクリート柱へアンテナ取付工事中、安全帯のフックを本来胴綱のＤ環に付けるが、工具サックの落下防	その他の	墜落・	1～

		15	止紐取付部に掛け間違えたため、体重をかけた際に工具サックが壊れ、地上に墜落した。	用具	転落	9
2018	3	16～17	アンテナ設置工事の見積もりを行うため、同僚と２人でマンションの屋上塔屋部へ登り、既設アンテナの状態とケーブルの配線状況を確認するため、幅２４ｃｍのパラペット上を移動していたところ、バランスを崩して２３．３ｍ下のアスファルト道路に墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	2	16～17	太陽光発電設備の造成工事現場において、立木の伐採作業に従事していた被災者が胸高直径２８ｃｍの伐倒木の下敷きになっているのを発見された。	立木等	崩壊・倒壊	10～29
2018	2	14～15	民間航空機レーダー施設更新工事に伴うドーム取付け架台の撤去作業において、被災者を含む労働者２名がコンクリート壁（周囲約４８ｍ、高さ約３．１ｍ、幅約３０ｃｍの円筒状の壁）の上に跨り、約５０ｃｍスパンで埋設されていたアンカーボルトの撤去を行っていた際に、被災者が次のボルトを切断するために中腰で立ち上がり後ずさりしたところ、誤って約３．１ｍ下のテラス部に転落し死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2018	2	10～11	送電鉄塔の高さ４７．５ｍの腕金にある水平レール端部を閉塞する作業中、被災者が作業予定箇所まで移動後に地面に墜落した。被災者は水平レールに接続した移動用ロープ（単軸ローラー）を安全帯のＤ環に取り付け、作業予定箇所まで移動したが、墜落時移動ロープのフックはＤ環に取り付けられておらず、水平レールに接続され、本胴綱のフックはＤ環に取り付けられた状態で安全帯等は使用されていない状態だった。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2018	2	8～9	被災者は移動式クレーン（１２ｔ）を運転して市内の現場に向かう途中、林道脇に約５ｍ滑落し、外傷性圧迫死により死亡したもの。	移動式クレーン	交通事故（道路）	1～9
2018	1	12～	市道に設置されている街灯の灯具をＬＥＤ化するための工事を実施していた。電柱の高さ４．６７ｍの位置で作業を行っているとき、Ｕ字型安全帯を使用していたものの、安全帯のロープを電柱に巻いて、自身の着用した安全帯のＤ環にフッ	建築物、	墜落・	10～

		13	クを掛けるところを、ハンマーホルダーの環にフックを取り付けて作業したため、体重をかけたところでハンマーホルダーの環が破損し、地面に墜落。全身を強打し後日死亡した。	構築物	転落	29
2019	12	0～2	駅構内にて横取装置の電源を新設するにあたり、線路を横断するビームに防護管を設置するため、高さ約６ｍのビーム上で作業していたところ、墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	11	12～14	海水揚水発電所の電気機器撤去工事現場にて，高さ約１５０メートルの立坑から，電気ケーブルを３５メートル毎に切断し，屋外へ搬出・撤去する作業中，電気ケーブルが落下し，作業員２人が巻き込まれ，現場で死亡が確認されたもの。	その他の用具	飛来・落下	10～29
2019	11	12～14	海水揚水発電所の電気機器撤去工事現場にて，高さ約１５０メートルの立坑から，電気ケーブルを３５メートル毎に切断し，屋外へ搬出・撤去する作業中，電気ケーブルが落下し，作業員２人が巻き込まれ，現場で死亡が確認されたもの。	その他の用具	飛来・落下	10～29
2019	11	10～12	電線張替え工事において、高さ２１ｍの鉄塔上で作業者３名により電線に取り付けた部品（つり金コード）を回収するため、曳航用ロープにてウインチにより巻き取り作業中、曳航用ロープに取り付けていた金車の固定用ロープが切断し、金車付近でかつ曳航用ロープの内角側で作業していた被災者の腹部に曳航用ロープが激突し、３日後に肝臓損傷により死亡した。	その他の動力クレーン等	激突され	1～9
2019	10	14～16	自社工場内の倉庫において、事務所にいた作業員がタイヤ交換作業のため倉庫に入ったところ、頭から出血した被災者が１階コンクリート床にうつ伏せで倒れていた。その後すぐ救急搬送したが、搬送先の病院で死亡したもの。なお、被災者が倒れていた上方の２階床は開口となっており、被災者は保護帽及び墜落制止用器具が未着用であった。	開口部	墜落・転落	10～29
2019	9	8～	車道のマンホールを開けて行う工事のため、片側交互通行で工事を行っていたところ、走行中のタンクローリーが停車していたトラックに衝突し、トラックが押し出され、マンホールの中のケーブルの張替作業を行っていた労働者に衝突し	トラック	交通事故（道	1～9

		10	た。被災者は全身を打ち死亡した。		路）	
2019	7	16～18	電力供給線の改修工事を作業員５名で行っていた。従事していた１名が動力本線（架空電線の最上部に架線された３本の動力線。「道路側」「電灯本線」「家側」が平行して架線されているもの。）の撤去、接続作業を行った。初めに「道路側」を行い、次に「家側」の作業を行おうとして「道路側」と「電灯本線」との動力線の間に身体を入れ、「家側」の作業を行っていたところ感電したもの。（推定）	送配電線等	感電	30～49
2019	6	10～12	営業所において朝の打ち合わせを行った後、被災者は自ら社用車を運転し建設現場に到着したが、体調不良のため営業所に帰社した。営業所内の仮眠室で胸部の痛みを訴えたため、病院に搬送したが当日死亡した。死因は心筋梗塞。	起因物なし	その他	10～29
2019	5	14～16	片側１車線（制限速度６０ｋｍ）の道路上において、交通誘導員１人を配置し、被災者は高所作業車を使い、道路脇の歩道から作業装置を車道に向け、路側帯上の高さ５．７ｍにある敷設した光通信線を高さ約４．３ｍのバケット上で車道上の左端にまたがり架設作業を行っていたところ、車道内を直進してきた空荷の海上コンテナを積載した大型トレーラー（車高約４ｍ）のコンテナ隅と先端ブームが接触し投げ出され、脳挫傷で死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2019	5	14～16	客先の施設にある配電盤の点検作業を請け負う労働者が，設備３階にある配電盤の設置場所に向かっていたところ，床材（鉄板）を踏み抜き，約８ｍ墜落したもの。当該箇所は錆びて腐食していたため，ロープで立ち入り禁止措置が講じられていた。	通路	墜落・転落	1～9
2019	3	10～12	被災者は、午後からの会議に出席するため、午前、自動車を運転して会社を出たが、夕方頃、市道の路肩に停車している車内で、心肺停止で死亡しているところを発見された。	起因物なし	その他	10～29
2019	2	14～16	運搬してきた電柱１４本を営業所敷地内の資材置場に降ろすために、台付けワイヤーを緩めたところ、２本の電柱が落下して被災者に激突した。	荷姿の物	飛来・落下	50～99

2019	2	10～12	発注見込みの伐採作業の打ち合わせ、現地確認のため、被災者は自らが運転していた高所作業車を停車し、車両から降りたところ、車両が後退しこれを止めようとしたが、車両と電柱の間に挟まれ死亡した。付近の道路の勾配は０度から５度だった。サイドブレーキは引いておらず、輪止めは使用していなかった。	高所作業車	交通事故（道路）	10～29
2019	2	8～10	高速道路に設置してあるプルボックス内の光ファイバーケーブルの接続切替作業を行っていた。作業者と作業指揮者である被災者の２名で高所作業車の作業床に搭乗し、作業者がプルボックス内のケーブル切替作業を行っている時に、高所作業車の作業床が上昇し、被災者が高さ４．８７５メートルの橋桁下部とバケットの間に挟まれ負傷した。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	100～299
2020	12	14～16	被災者は事業場に帰るため車でを走行中、被災者の車両が対向車線にはみ出し、対向車と正面から激突したもの。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2020	12	6～8	労働者３名が社有車で現場に向かう途中、前方車が蛇行運転したので、衝突を回避しようとして当該車両がスリップし、左側土手に衝突した後、後方車両と衝突した。これらの衝突により、ハッチバックドアが開き、後部座席に乗車していた被災者が車外に投げ出され、全身を強く打ち死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2020	11	8～10	電気設備改修工事現場において，既設の碍子洗浄装置（碍子の塩害防止のための散水装置）の撤去のため，当該装置の架台（各面がはしご状の直方体の鉄柱）に昇り，高さ１．４mの箇所で，取り付けられていたU字ボルトを取り外したところ，架台ごと後方に倒れ，停車していた高所作業車に激突し死亡したもの。	その他の装置、設備	崩壊・倒壊	1～9
2020	11	10～	電話線に引っ掛かりそうになっている立木（樹高約１０m、胸高直径３２ｃm）を除去する作業（傾斜約４０度）において、当該立木を伐倒し電話線に一旦掛けた後、電話線から木を外すため、チェンソーを用いて４回目の元玉切りをした	立木等	崩壊・	1～

		12	際、木の切断面が下方に落ちた反動で木の先端が、被災者に飛来・落下し、被災者は内臓破裂による出血死した。		倒壊	9
2020	10	10～12	土砂の崩壊を防止するために１メートル四方のコンクリートブロックを７段積み上げていたが、土砂が崩壊したため、積み上げられていたコンクリートブロックが崩れ、付近にあったプレハブ小屋にコンクリートブロックが直撃し、プレハブ小屋の中で警備機器取付の作業を行っていた被災者が死亡したもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2020	10	8～10	重機搬入路の敷鉄板の段差の調整作業中、バックホウのバケットの爪に敷鉄板を掛けて動かそうとしたが動かなかったため、被災者がバールを併用して動かそうとしていたところ、敷鉄板からバックホウのバケットの爪が外れ、バケットがバールに接触し、その反動で被災者の胸部に当たった。	掘削用機械	飛来・落下	10～29
2020	9	8～10	被災者は電話工事の交通警備業務で同僚２名と現場近くに到着待機。工事業者がトラック（小型移動式クレーン装備）で到着し工事場所の１８０m先でトラック車体左半分を歩道上に乗り上げ後退した。後退中に通過車両があり一旦停止した。被災者は待機場所から一人でトラックまで来てトラック右後部付近に立ち入り通過車両を誘導（推定）。車両通過直後にトラックが再び後退を開始し死角で見えなかった被災者を右後輪で轢いたもの。	トラック	はさまれ巻き込まれ	10～29
2020	8	10～12	鉄塔の建替工事現場において、鉄塔の部材をジブクレーンで移動させようとしたところ、地上から約７．７m地点で、吊り荷（長さ５６５ｃmの鉄骨）がスリングベルトから外れて落下した。斜面に落下した吊り荷は斜面下部方向に倒れ、玉掛けの準備作業を行っていた被災者に激突したものである。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2020	7	14～16	鉄塔上でボルト締作業に従事していた被災者が、特別高圧架空電線の放電エリアに入ってしまい感電した。	送配電線等	感電	30～49
2020	7	12～14	新築建屋外部階段の踊り場において、被災者は一人で、壁に立てかけた梯子に上り、発電機用の配線のよじれ解消作業を行っていた。災害発生時間、近くで作業していた作業員が「ドン」と大きな音がしたためにそこへ行くと、踊り場床面で、左側頭部から血を流して倒れている被災者を発見した。被災者は病院に救急搬送されたが、後日死亡した。	はしご等	墜落・転落	10～29

2020	6	14～16	高さ１０mの電柱の抜柱作業において、台棒を使用して人力で上部から電柱を解体することとなっていたにもかかわらず、電柱をドラグショベルで吊り上げて引き抜き、誘導者の導くロープ方向に倒したところ、電柱が誘導者を直撃したもの。	掘削用機械	崩壊・倒壊	1～9
2020	6	14～16	今後工事の事前調査のため、社有車を直線道路の左端に駐車させ、車を降りていたところ、後方から走行してきたトラックに激突された。駐車時には、ハザードランプを点灯させていた。	トラック	交通事故（道路）	30～49
2020	3	12～14	５本の鉄骨支柱と鉄製屋根（高さ２．５m）からなる鉄骨製倉庫の解体作業中に、溶断した鉄製屋根の一部（根元を溶断した支柱が２本付いた状態）を車載型移動式クレーンで吊り上げたところ、残る屋根を支える３本の支柱が折れて屋根が倒壊し、当該屋根上で溶断作業のために立っていた被災者が地上に落ち、死亡したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2020	2	6～8	地下通信ケーブルの夜間工事を終え、作業車で事務所へ帰社するため走行中、トンネルの手前で運転者がハンドル操作を誤り、トンネルの入口外壁に車の左側が衝突したことで車両前方左側が大破、助手席にいた被災者が死亡した。	トラック	交通事故（道路）	50～99
2020	1	12～14	建設現場での作業を終え、被災者が普通貨物自動車を運転し、次の現場へ向かう途中の片側２車線の直線道路を走行中、対向車線に飛び出し、歩道の縁石を乗り越えて、歩道橋の橋脚に衝突したもの。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。