その他の建設業－その他における労働災害発生状況（1999-2021年）

その他の建設業－その他 コードNo.030309

その他の建設業－その他における事故の型別労働災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	607	602	544	527	531	542	591	574	566	562	452	461	499	513	526	538	554	570	548	604	589	542	604	12,646	墜落・転落
転倒	162	147	150	161	166	183	177	187	177	158	129	114	137	154	163	168	173	194	185	207	202	199	199	3,892	転倒
激突	89	84	81	65	89	84	87	102	75	89	57	67	74	68	76	82	67	87	77	70	95	89	93	1,847	激突
飛来・落下	212	228	210	213	186	206	205	194	214	166	163	156	173	155	168	162	186	170	155	181	177	172	208	4,260	飛来・落下
崩壊・倒壊	54	48	43	56	51	73	42	49	49	43	40	41	52	33	44	62	42	33	69	54	56	42	56	1,132	崩壊・倒壊
激突され	83	80	84	72	87	84	89	82	80	79	67	64	76	70	95	72	80	84	86	95	102	100	89	1,900	激突され
はさま																									はさまれ

れ巻き込まれ	241	227	207	231	229	202	214	200	196	197	162	171	168	182	174	203	194	168	213	210	229	201	221	4,640	巻き込まれ
切れ・こすれ	163	153	152	146	139	142	131	153	133	129	109	111	130	123	102	149	133	160	106	130	145	114	184	3,137	切れ・こすれ
踏抜き	9	10	13	12	10	9	22	12	12	12	8	9	15	13	10	14	17	10	20	9	20	14	19	299	踏抜き
おぼれ	3				1				3	1	1		23	3		1				3		1	1	41	おぼれ
高温・低温物との接触	24	30	36	28	31	25	23	21	35	24	14	32	21	25	25	32	32	28	26	42	30	32	28	644	高温・低温物との接触
有害物との接触	22	15	11	15	38	18	10	17	15	10	9	9	10	12	11	10	14	14	14	13	19	15	12	333	有害物との接触
感電	7	12	6	6	4	7	14	8	8	10	5	4	4	3	5	10	4	2	3	6	1	3	8	140	感電
爆発	4	3	3	6	2	5	9	4	6	1	2		3	2		3	1	2	3		1		2	62	爆発

破裂	1	1			1	1	3	1	1	3	4			1	2	1	1	1		1		1		24	破裂
火災	2	4	1	2	9	4	2	12	9	5		2	7	2	1	3	2	2	2	1		2		74	火災
交通事故（道路）	64	59	67	54	66	54	64	68	72	62	34	40	52	69	73	108	83	72	86	88	63	62	69	1,529	交通事故（道路）
交通事故（その他）		1	2				6	3		1							2		1	1	1			18	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作	105	103	120	80	79	96	93	85	80	90	91	83	99	90	94	97	90	114	115	108	118	134	152	2,316	動作の反動無理な動作
その他	8	8	6	6	12	10	16	13	7	7	11	8	5	3	4	6	10	10	9	11	9	28	193	400	その他
分類不能	2	3	3	2	2		3	3	1	3	1	3		1	1	2	1		2	1	2	1	4	41	分類不能
合計	1,862	1,818	1,739	1,682	1,733	1,745	1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	39,375	合計

その他の建設業－その他における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	244	248	236	217	219	211	225	243	196	213	206	190	222	201	190	217	212	248	200	235	261	221	290	5,145	動力機械
物上げ装置、運搬機械	289	286	260	263	274	287	297	274	289	264	210	210	239	252	269	305	292	279	316	327	300	278	314	6,374	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	420	384	373	358	374	382	376	360	383	387	283	281	331	316	324	381	323	365	346	370	379	338	403	8,237	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物等	408	420	386	394	414	415	461	463	436	431	316	323	372	388	381	416	432	435	440	446	452	449	467	9,545	仮設物、建築物、構築物等
物質、材料	301	257	293	290	299	271	262	281	257	202	186	212	216	204	211	230	237	211	231	235	244	225	254	5,609	物質、材料
荷	77	82	67	73	61	75	71	65	68	56	68	59	58	41	68	55	50	64	55	63	78	78	71	1,503	荷
環境等	54	68	66	49	52	55	64	62	72	56	47	61	79	74	82	78	92	75	77	98	91	83	90	1,625	環境等
その他	69	73	58	38	40	49	45	40	38	43	43	39	31	46	49	41	48	44	55	61	54	80	253	1,337	その他
合計	1,862	1,818	1,739	1,682	1,733	1,745	1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	39,375	合計

その他の建設業－その他における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機	1	4				1	1	1		2				2	1		1	2	2	2	1		3	24	原動機
動力伝導機構	3	4	4	4		6	5	6	7	3	7	1	3	3		2	2	1	4	2	3		1	71	動力伝導機構
木材加工用機械	48	49	52	44	45	39	49	49	51	41	43	38	41	42	37	49	48	66	36	51	54	36	62	1,070	木材加工用機械
建設機械等	76	80	91	87	92	67	92	91	61	76	90	72	82	87	86	91	84	89	89	94	115	104	121	2,017	建設機械等
金属加工用機械	60	56	56	48	43	49	34	48	40	42	38	42	39	37	30	33	39	49	35	45	43	36	58	1,000	金属加工用機械
一般動力機械	56	55	33	34	39	49	44	48	37	49	28	37	57	30	36	42	38	39	33	40	43	45	44	956	一般動力機械
車両系木材伐出機械等																		2	1	1	2		1	7	車両系木材伐出機械等
動力ク																									動力ク

レーン等	79	68	57	54	64	86	68	51	65	63	45	48	51	59	58	45	46	49	66	66	66	48	68	1,370	レーン等
動力運搬機	157	170	157	163	155	136	165	159	165	140	126	111	149	131	148	166	170	167	182	191	174	172	192	3,646	動力運搬機
乗物	53	48	46	46	55	65	64	64	59	61	39	51	39	62	63	94	76	63	68	70	60	58	54	1,358	乗物
圧力容器	3	3	6	7	5	5	7	4	7	7	3	9	3	3	2	6	3	4	4	1	3	1	2	98	圧力容器
化学設備			1	1	2	2	2	4	2	2	1	2	1			4	1			1				26	化学設備
溶接装置	8	4	6	5	9	2	5	6	2	6	6	4	3	3	8	5	7	4	3	5	5	1	5	112	溶接装置
炉、釜等	6	2	3	3	7	7	3	3	5	1	2	3	1	1	2	2	7	2	1	2	3	2	1	69	炉、釜等
電気設備	7	12	8	12	4	11	8	12	14	12	5	5	11	5	7	13	10	9	6	8	9	7	6	201	電気設備
人力機械工具等	96	67	63	79	67	81	68	72	75	74	50	49	54	61	56	79	71	49	58	53	73	74	71	1,540	人力機械工具等
用具	272	266	251	221	247	243	247	228	236	243	191	181	219	213	207	232	187	259	250	258	254	224	293	5,422	用具
その他の装置、設備	28	30	35	30	33	31	36	31	42	42	25	28	39	30	42	40	37	38	24	42	32	29	25	769	その他の装置、設備

仮設物、建築物等	408	420	386	394	414	415	461	463	436	431	316	323	372	388	381	416	432	435	440	446	452	449	467	9,545	仮設物、建築物等
危険物、有害物等	31	19	22	29	55	31	26	35	35	22	15	13	21	21	15	15	18	20	22	19	17	17	16	534	危険物、有害物等
材料	270	238	271	261	244	240	236	246	222	180	171	199	195	183	196	215	219	191	209	216	227	208	238	5,075	材料
荷	77	82	67	73	61	75	71	65	68	56	68	59	58	41	68	55	50	64	55	63	78	78	71	1,503	荷
自然環境等	54	68	66	49	52	55	64	62	72	56	47	61	79	74	82	78	92	75	77	98	91	83	90	1,625	自然環境等
その他の起因物	31	37	18	12	14	14	12	14	20	11	9	9	8	10	17	12	12	17	14	20	10	27	198	546	その他の起因物
起因物なし	34	32	36	24	25	34	30	22	17	26	31	27	23	34	31	27	35	27	39	41	42	52	53	742	起因物なし
分類不能	4	4	4	2	1	1	3	4	1	6	3	3		2	1	2	1		2		2	1	2	49	分類不能
合計	1,862	1,818	1,739	1,682	1,733	1,745	1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	39,375	合計

その他の建設業－その他における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2021年）

起因物	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物

（小）																									（小）
原動機							1	1		2				2	1		1	2	2	2	1		3	18	原動機
動力伝導機構			4				5	6	7	3	7	1	3	3		2	2	1	4	2	3		1	54	動力伝導機構
丸のこ盤			34		18		24	25	18	27	24	16	28	25	20	20	19	22	16	26	20	12	27	421	丸のこ盤
帯のこ盤					2			2	2		1						1	3	1					12	帯のこ盤
かんな盤			2		2		4	1	3	3		2		1		2		3		1	4			28	かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤			1						2	1											1	1		6	角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木工フライス盤
チェーンソー			5		12		14	17	13	5	11	12	8	13	9	19	21	21	13	13	21	17	23	267	チェーンソー
その他																									その他

の木材加工用機械			10		11		7	4	13	5	7	8	5	3	8	8	7	17	6	11	8	6	12	156	の木材加工用機械
整地・運搬・積込み用機械			10		13		6	4	7	5	6	6	6	9	8	16	9	13	7	13	12	13	18	181	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械			38		34		34	42	22	27	34	29	39	35	37	31	27	27	30	35	53	44	44	662	掘削用機械
基礎工事用機械			4		2		5	4	2	4	3	2	3	1	2	7	4	2		4	2	5	3	59	基礎工事用機械
締固め用機械			4		4		3	5	2	2	3	3	1	4		3	3	2	3	3	3	5	5	58	締固め用機械
解体用機械			3		10		11	11	8	6	12	6	4	10	14	13	18	24	25	22	22	20	32	271	解体用機械
高所作業車			5		10		4	5	3	6	10	5	7	4	5	7	10	8	9	3	8	3	5	117	高所作業車
その他の建設機械等			27		19		29	20	17	26	22	21	22	24	20	14	13	13	15	14	15	14	14	359	その他の建設機械等
旋盤			1				2			1					1		1		2			2	1	11	旋盤
ボール																									ボール

盤、フライス盤			4		3		2	4	2	7	1	1	1	5		1	1		2	3	2	1	2	42	盤、フライス盤
研削盤、バフ盤			17		21		19	20	24	24	24	20	23	16	20	16	21	30	18	23	21	17	32	406	研削盤、バフ盤
プレス機械			1		2				2	3	2		1	1	1	2	2	2		1		2		22	プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー			3							1	1	1		1			4	2		1	2		1	17	シャー
その他の金属加工用機械			30		17		11	24	12	6	10	20	14	14	8	14	10	15	13	17	18	14	22	289	その他の金属加工用機械
遠心機械										2														2	遠心機械
混合機、粉砕機			2		2		7	6	3	4	2	3	1	5	2	4	1	1	4	7	2	6	1	63	混合機、粉砕機
ロール機（印刷ロー							1	1	1			3	4								1			11	ロール機（印刷ロー

ル機を除く。）																									ル機を除く。）
射出成型機																									射出成型機
食品加工用機械																				1				1	食品加工用機械
印刷用機械					1		1		1				1									1		5	印刷用機械
産業用ロボット																						1		1	産業用ロボット
その他の一般動力機械			31		36		35	41	32	43	26	31	51	25	34	38	37	38	29	32	40	37	43	679	その他の一般動力機械
伐木等機械																		1	1	1	2			5	伐木等機械
走行集材機械																							1	1	走行集材機械
架線集材機械																		1						1	架線集材機械

その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン			10		11		15	18	13	16	10	7	15	18	11	11	10	10	14	14	16	4	15	238	クレーン
移動式クレーン			40		44		47	27	46	40	33	37	32	36	42	30	32	35	48	50	36	33	47	735	移動式クレーン
デリック																									デリック
エレベータ、リフト			3		4		1	1		1		2	2	3		2	2		1	1	3	3	3	32	エレベータ、リフト
揚貨装置																1								1	揚貨装置
ゴンドラ								1		1								1			2	1		6	ゴンドラ
機械集材装置、運材索道			1																		1			2	機械集材装置、運材索道

簡易架線集材装置																									簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等			3		5		5	4	6	5	2	2	2	2	5	1	2	3	3	1	8	7	3	69	その他の動力クレーン等
トラック			138		138		139	140	145	115	115	97	127	115	123	144	150	140	159	164	149	154	172	2,624	トラック
フォークリフト			6		5		14	4	9	11	6	4	6	9	11	10	11	15	12	10	13	11	10	177	フォークリフト
軌道装置							1	1		1		2	1		1	1				1				9	軌道装置
コンベア			2		6		8	6	3	6	3	2	9		4	3	2	5	4	2	3	4	7	79	コンベア
ローダー					2			1		1			1		1		1	2	1	1	2			13	ローダー
ストラドルキャリヤー					1																			1	ストラドルキャリヤー
不整地			2		1			3	1	1		1		1	1	2	4		2	3	3		1	26	不整地

運搬車																									運搬車
その他の動力運搬機			9		2		3	4	7	5	2	5	5	6	7	6	2	5	4	10	4	3	2	91	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク			43		52		56	59	54	59	35	45	37	59	60	90	74	59	64	70	57	54	52	1,079	乗用車、バス、バイク
鉄道車両			1				4	1				1				1		2						10	鉄道車両
その他の乗物			2		3		4	4	5	2	4	5	2	3	3	3	2	2	4		3	4	2	57	その他の乗物
ボイラー							2	1	2			5			1	1		1	1	1	2			17	ボイラー
圧力容器			2		1		1		1	2	1	1	1				1	1	2			1		15	圧力容器
その他の圧力容器			4		4		4	3	4	5	2	3	2	3	1	5	2	2	1		1		2	48	その他の圧力容器
化学設備			1		2		2	4	2	2	1	2	1			4	1			1				23	化学設備
ガス溶接装置			6		4		4	3		1	1	3	2	1	5	4	4	2	1	3	4		2	50	ガス溶接装置

アーク溶接装置					4		1		1	3	4	1	1		1	1	2	1	1		1	1	1	24	アーク溶接装置
その他の溶接装置					1			3	1	2	1			2	2		1	1	1	2			2	19	その他の溶接装置
炉、窯			3		6		2	2	4	1	2	3	1	1	2	2	7	1	1	1	2	2	1	44	炉、窯
乾燥設備							1		1															2	乾燥設備
その他の炉、窯等					1			1										1		1	1			5	その他の炉、窯等
送配電線等			3		3		6	7	9	6	3	4	5	3	3	7	4	4	2	4	1	1	2	77	送配電線等
電力設備			3		1			1	4	3	2	1	2		2	6	2	1	1	3		3	2	37	電力設備
その他の電気設備			2				2	4	1	3			4	2	2		4	4	3	1	8	3	2	45	その他の電気設備
人力クレーン等			2		2		2	4	6	2	2	3	4	2	4	8	1	2	2	1	4	7	4	62	人力クレーン等
人力運																									人力運

搬機			6		6		8	7	9	8	8	5	7	9	6	11	9	12	12	8	8	10	3	152	搬機
人力機械					2		1	1	2	2	2	2	2	3		4	3	2	1		1	3	3	34	人力機械
手工具			55		57		57	60	58	62	38	39	41	47	46	56	58	33	43	44	60	54	61	969	手工具
はしご等			207		203		205	189	200	199	157	149	184	183	177	199	159	208	205	221	213	189	238	3,685	はしご等
玉掛用具			13		14		10	11	13	13	7	15	7	8	11	9	4	14	13	6	6	11	10	195	玉掛用具
その他の用具			31		30		32	28	23	31	27	17	28	22	19	24	24	37	32	31	35	24	45	540	その他の用具
その他の装置、設備			35		33		36	31	42	42	25	28	39	30	42	40	37	38	24	42	32	29	25	650	その他の装置、設備
足場			81		82		103	93	71	96	54	54	61	75	77	79	70	79	71	62	62	76	67	1,413	足場
支保工			1		4		3	2	2	1	1	2	1		1	1	2	1	1	1	1	2	1	28	支保工
階段、桟橋			42		38		53	61	33	46	38	29	27	35	35	42	54	49	55	53	41	64	59	854	階段、桟橋
開口部			14		12		10	16	15	18	9	9	12	10	13	11	12	14	8	20	19	13	21	256	開口部
屋根、はり、もや、			51		55		65	64	67	60	51	59	73	81	71	73	81	75	59	78	67	55	56	1,241	屋根、はり、もや、

けた、合掌																									けた、合掌
作業床、歩み板			36		39		38	40	45	45	31	24	25	36	37	39	39	38	41	45	33	29	29	689	作業床、歩み板
通路			47		61		69	74	73	59	48	49	60	49	54	54	64	77	81	77	95	94	112	1,297	通路
建築物、構築物			66		75		78	73	82	64	62	66	75	66	61	78	65	66	80	71	86	68	79	1,361	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、構築物等			48		48		42	40	48	42	22	31	38	36	32	39	45	36	44	39	48	48	43	769	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等			2				1		2		2		1									1	2	11	爆発性の物等
引火性の物			4		10		2	13	13	7	2	5	4	5	2	2	1	4	5	4	3	2	2	90	引火性の物
可燃性のガス			5		6		6	5	4	5	3	2	7	5		3	3	1	3	2		1		61	可燃性のガス
有害物			8		29		10	10	10	3	5	4	7	7	7	5	7	6	6	8	8	4	5	149	有害物
放射線																									放射線

その他の危険物、有害物等			3		10		7	7	6	7	3	2	2	4	6	5	7	9	8	5	6	9	7	113	その他の危険物、有害物等
金属材料			161		134		136	137	136	107	93	112	109	97	111	111	122	112	117	138	137	123	134	2,327	金属材料
木材、竹材			40		37		35	34	30	24	30	41	28	28	36	33	41	32	34	37	39	26	43	648	木材、竹材
石、砂、砂利			26		38		30	19	23	26	18	18	22	24	18	23	18	14	26	16	24	28	20	431	石、砂、砂利
その他の材料			44		35		35	56	33	23	30	28	36	34	31	48	38	33	32	25	27	31	41	660	その他の材料
荷姿の物			49		46		48	46	51	41	47	42	40	33	49	42	39	51	49	58	62	61	57	911	荷姿の物
機械装置			18		15		23	19	17	15	21	17	18	8	19	13	11	13	6	5	16	17	14	285	機械装置
地山、岩石			17		15		19	19	19	15	10	16	15	25	18	20	27	17	20	23	21	25	23	364	地山、岩石
立木等			23		18		20	24	27	18	20	17	19	14	25	17	33	22	23	27	24	19	16	406	立木等
水			3		1		1	1	2	2	2		22	4		2	2		1		1	2	2	48	水
異常環境等							1	1	2	1				1	2		1		1	1	1	2	1	15	異常環境等

高温・低温環境			8		7		7	5	16	5	3	18	8	12	14	19	14	11	13	20	18	21	21	240	高温・低温環境
その他の環境等			15		11		16	12	6	15	12	10	15	18	23	20	15	25	19	27	26	14	27	326	その他の環境等
その他の起因物			18		14		12	14	20	11	9	9	8	10	17	12	12	17	14	20	10	27	198	452	その他の起因物
起因物なし			36		25		30	22	17	26	31	27	23	34	31	27	35	27	39	41	42	52	53	618	起因物なし
分類不能			4		1		3	4	1	6	3	3		2	1	2	1		2		2	1	2	38	分類不能
合計			1,739		1,733		1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	32,268	合計

その他の建設業－その他における年齢別労働災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下	52	46	47	45	67	53	38	45	43	43	28	41	32	36	50	62	73	67	46	54	51	51	53	1,123	19歳以下

20歳-29歳	452	413	433	380	365	368	351	317	308	294	231	214	244	255	236	294	266	243	303	282	297	341	435	7,322	20歳-29歳
30歳-39歳	316	320	330	314	348	376	389	424	397	351	300	333	348	340	346	344	306	326	296	344	309	316	368	7,841	30歳-39歳
40歳-49歳	320	317	294	290	293	263	302	277	303	290	235	243	298	303	322	383	373	374	392	408	431	365	487	7,563	40歳-49歳
50歳-59歳	458	477	419	412	419	427	439	471	416	401	296	293	323	283	289	304	293	327	302	342	368	335	377	8,471	50歳-59歳
60歳以上	264	245	216	241	241	258	282	254	272	273	269	251	303	305	331	336	375	384	381	405	403	344	422	7,055	60歳以上
合計	1,862	1,818	1,739	1,682	1,733	1,745	1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	39,375	合計

その他の建設業－その他における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規模
9人以下	1,106	1,063	1,047	1,032	1,070	1,052	1,106	1,062	1,059	979	845	829	903	909	935	1,016	958	948	1,012	1,063	1,054	968	1,188	23,204	9人以下
10人-29人	550	535	495	461	484	493	481	503	484	485	375	382	475	438	428	495	498	510	469	516	529	538	649	11,273	10人-29人
30人-49人	110	112	109	117	98	113	121	131	104	108	76	84	102	108	106	125	133	145	145	146	169	146	150	2,758	30人-49人
50人-99人	55	72	54	52	49	58	52	58	61	49	42	50	38	36	75	57	56	71	55	75	66	58	81	1,320	50人-99人
																									100

100人-299人	32	27	23	15	23	17	35	26	22	27	17	24	23	25	26	26	31	38	27	29	28	35	66	642	人-299人
300人以上	9	9	11	5	9	12	6	8	9	4	4	6	7	6	4	4	10	9	12	6	13	7	8	178	300人以上
合計	1,862	1,818	1,739	1,682	1,733	1,745	1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	39,375	合計

その他の建設業－その他における月別労働災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	141	122	108	130	133	118	118	127	122	129	87	113	116	110	147	112	124	146	142	129	131	147	127	2,879	1月
2月	158	151	152	150	121	112	160	136	154	147	127	114	112	133	125	129	131	169	128	141	144	153	136	3,183	2月
3月	185	179	168	145	178	141	174	158	158	153	113	109	139	116	119	146	152	141	171	154	165	150	177	3,491	3月
4月	143	156	143	140	136	146	145	122	152	129	98	123	115	111	132	136	155	129	123	133	155	120	159	3,101	4月
5月	165	132	166	148	139	125	117	137	139	132	119	100	105	134	155	124	123	122	141	144	141	122	186	3,116	5月
6月	174	147	163	150	141	159	158	140	158	145	110	125	123	130	127	156	137	143	134	170	164	147	188	3,389	6月
7月	175	168	163	147	139	175	152	166	133	147	126	118	156	158	135	164	162	135	148	185	170	133	195	3,550	7月
8月	167	150	146	153	173	149	170	173	154	141	114	114	154	137	139	153	142	166	154	145	141	171	275	3,581	8月
9月	165	155	129	118	147	184	167	162	156	148	104	125	125	128	101	141	151	172	145	160	166	159	209	3,417	9月

10月	147	168	131	150	160	141	146	157	160	136	126	122	128	132	146	169	176	138	152	162	164	155	163	3,429	10月
11月	124	155	136	122	141	134	157	152	137	153	105	108	127	124	126	149	115	136	135	168	161	148	184	3,197	11月
12月	118	135	134	129	125	161	137	158	116	92	130	104	148	109	122	144	118	124	147	144	157	147	143	3,042	12月
合計	1,862	1,818	1,739	1,682	1,733	1,745	1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	39,375	合計

その他の建設業－その他における都道府県別労働災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	43	60	47		76		55	55	66	30	27	32	51	53	52	38	53	72	61	71	54	34	35	1,065	北海道
青森	5	2	3		5		7	10	3	3	2	11	10	9	5	8	7	7	11	9	9	8	23	157	青森
岩手	23	27	12		27		11	13	16	21	24	18	23	15	19	22	25	22	28	22	18	12	13	411	岩手
宮城	17	23	19		13		11	12	20	16	15	10	29	10	28	19	25	19	28	39	22	12	26	413	宮城
秋田	21	17	21		5		18	12	11	10	7	7	7	5	15	9	6	10	5	5	13	8	17	229	秋田
山形	10	15	9		19		13	13	13	17	17	7	13	15	7	11	8	15	14	20	6	12	1	255	山形
福島	35	46	29		29		36	40	33	34	30	22	45	70	83	95	157	126	99	101	73	77	54	1,314	福島
茨城	46	40	31		37		41	60	48	44	34	36	50	59	57	71	82	97	76	70	50	32	32	1,093	茨城
栃木	33	30	61		42		52	45	43	48	26	42	30	31	33	52	35	34	30	23	33	29	35	787	栃木
群馬	50	33	28		32		25	36	32	25	23	5	9	18	21	27	9	10	20	14	11	17	17	462	群馬
埼玉	89	76	99		96		90	116	108	113	67	51	129	99	78	96	76	77	99	113	121	118	171	2,082	埼玉
千葉	72	62	54		72		92	67	103	61	59	75	78	101	88	97	66	89	108	90	78	84	127	1,723	千葉
東京	130	147	173		198		159	189	149	86	70	77	102	103	95	131	125	100	127	101	139	92	149	2,642	東京

神奈川	66	60	53		68		44	59	54	73	52	40	74	59	53	52	47	65	38	45	71	78	81	1,232	神奈川
新潟	36	60	43		38		19	19	26	22	15	18	17	21	13	11	12	10	20	16	27	17	37	497	新潟
富山	23	15	19		17		36	21	15	17	14	20	12	6	11	10	6	19	21	17	20	20	37	376	富山
石川	6	7	4		4		5	5	7	7	16	3	1	5	1	6	11	3	15	16	16	13	11	162	石川
福井	16	20	12		7		24	10	20	13	10	8	7	8	17	8	16	22	9	10	18	15	17	287	福井
山梨	19	11	8		11		5	14	11	11	14	20	15	13	10	9	16	10	19	14	4	10	14	258	山梨
長野	18	23	18		19		13	24	19	19	19	26	12	23	15	22	24	14	11	17	21	21	31	409	長野
岐阜	30	33	30		39		39	31	37	39	48	47	33	39	24	24	23	21	16	25	30	23	30	661	岐阜
静岡	41	50	50		44		52	30	34	35	26	23	33	27	31	29	19	27	43	44	53	38	49	778	静岡
愛知	142	125	157		128		165	147	125	110	98	104	118	102	120	122	119	113	135	128	137	151	148	2,694	愛知
三重	27	23	25		24		27	24	24	25	29	26	29	22	46	26	33	21	22	31	31	43	41	599	三重
滋賀	13	10	6		13		17	29	22	31	26	24	16	30	28	22	27	26	26	30	38	17	45	496	滋賀
京都	44	42	29		30		44	20	42	41	36	30	37	26	18	29	21	37	33	33	41	44	42	719	京都
大阪	223	234	180		140		174	147	123	187	125	160	140	106	142	160	126	129	118	137	174	157	197	3,279	大阪
兵庫	84	80	61		56		48	73	60	69	49	43	52	44	44	76	68	48	52	106	83	67	82	1,345	兵庫
奈良	10	9	6		13		14	13	17	11	7	9	6	7	9	7	11	15	13	20	4	5	27	233	奈良
和歌山	24	19	16		18		20	15	17	11	9	14	3	13	6	14	17	14	6	10	9	7	15	277	和歌山
鳥取	3	8	3		7		12	7	5	3	5	3	6	2	4	7	6	3	3	2	13	7	16	125	鳥取
島根	9	14	13		8		15	7	11	8	19	13	8	9	6	17	13	12	9	6	10	12	15	234	島根
岡山	28	23	38		18		27	41	49	55	21	32	37	39	38	49	49	39	29	49	59	62	72	854	岡山
広島	58	55	51		35		53	52	54	63	43	31	44	49	45	61	47	54	38	59	49	49	85	1,075	広島

山口	21	22	15		36		30	24	25	29	16	24	26	23	26	22	20	32	30	22	25	33	31	532	山口
徳島	7	11	9		7		10	17	12	11	13	14	11	9	20	14	17	21	11	17	7	19	21	278	徳島
香川	20	30	21		16		9	7	12	9	9	13	16	6	16	21	7	6	15	14	14	12	19	292	香川
愛媛	42	47	42		28		24	30	20	18	7	23	13	14	17	11	21	8	21	23	26	26	20	481	愛媛
高知	12	16	7		14		16	16	14	13	7	11	8	9	15	9	11	8	11	7	8	10	4	226	高知
福岡	78	67	73		78		86	60	72	67	61	52	64	60	57	67	83	77	74	83	87	76	90	1,512	福岡
佐賀	17	10	25		28		17	28	15	16	18	18	18	16	27	12	17	22	20	23	16	30	30	423	佐賀
長崎	34	22	11		20		20	27	17	28	27	10	10	23	17	22	19	29	35	35	23	26	22	477	長崎
熊本	37	27	34		39		21	33	36	24	29	25	32	38	40	28	53	64	34	53	42	53	38	780	熊本
大分	41	28	53		31		37	34	32	17	38	30	21	29	27	31	17	23	33	19	21	25	16	603	大分
宮崎	30	22	16		18		36	32	27	30	22	34	26	28	27	35	25	32	28	27	28	34	17	574	宮崎
鹿児島	16	9	11		22		19	18	27	15	11	16	16	11	9	6	7	18	19	15	22	12	27	326	鹿児島
沖縄	13	8	14		8		13	6	13	17	19	18	11	18	14	8	4	1	7	4	5	5	15	221	沖縄
合計	1,862	1,818	1,739		1,733		1,801	1,788	1,739	1,652	1,359	1,375	1,548	1,522	1,574	1,723	1,686	1,721	1,720	1,835	1,859	1,752	2,142	35,948	合計

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。

==========

その他の建設業－その他における死亡災害発生状況（1999-2021年）

その他の建設業－その他 コード No.030309

その他の建設業－その他における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2021年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	事故の型
墜落・転落	21	16	20	14	9	14	14	9	19	11	13	9	11	15	9	7	11	19	13	12	11	7	12	296	墜落・転落
転倒	2		1	3		1			1	1	2							2	1	1	1			16	転倒
激突															1							2		3	激突
飛来・落下	1	2	3	2	2	3	1	4	3	2	1	2		1	2		2		3			2	1	37	飛来・落下
崩壊・倒壊	1	3	4	1	4	4	1		3	3	3	1	3	2	2		1	2	2		1	2	1	44	崩壊・倒壊
激突され	1	2	2	1			1		2	2		2	1	2	5	1	3	2	2	1	5		1	36	激突され
はさまれ巻き込まれ	4	5	1	2	3	2	4	3	5	3	3	3	3	2		3	2	2	3	1	5	5	4	68	はさまれ巻き込まれ
切れ・こすれ		1	1								1	1				1								5	切れ・こすれ
踏抜き			1																					1	踏抜き

おぼれ	2				1				2	1	2		19	2		1				3		1	1	35	おぼれ
高温・低温物との接触	2	1	1	1	1				1	1		5			1		2	1		2	3	2		24	高温・低温物との接触
有害物との接触			1		3	1	1	2	2			2				1	1		1			1	1	17	有害物との接触
感電		3	3		1	2	2	1	1	3	2	2	1			1	1	1		1			2	27	感電
爆発						1	2		2							2						1		8	爆発
破裂	1									1	1													3	破裂
火災		1			6			6	1	1											1			16	火災
交通事故（道路）	5	5	2	3	7	11	7	6	7	4	2	1	5	4	5	6	4	2	8	3	4	4	4	109	交通事故（道路）
交通事故（その他）	5														1									6	交通事故（その他）
動作の反動無理な動作																									動作の反動無理な動作
その他			1	2	1					1			1	1		3	1	1	1		1			14	その他

分類不能																							1	1	分類不能
合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

その他の建設業－その他における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（大）
動力機械	1	8	1	3	3	2	1	2	4	5	6	3	2	1	5	3		2	5	2	6	4	4	73	動力機械
物上げ装置、運搬機械	12	7	6	7	9	12	12	10	10	8	4	3	7	9	8	7	9	5	14	7	6	9	7	188	物上げ装置、運搬機械
その他の装置等	8	4	10	5	3	6	5	2	4	5	7	5	3	1	1	7	4	2	1	1	3	2	5	94	その他の装置等
仮設物、建築物、構築物等	19	15	17	10	8	16	11	10	20	11	10	9	11	14	8	4	9	19	11	11	8	7	7	265	仮設物、建築物、構築物等
																									物質、

物質、材料	2	2	2		9	2	2	6	7	3		1	1	1	1	1	1				2	2	1	46	材料
荷		1															1							2	荷
環境等	3	2	4	3	5	1	2	1	3	2	3	7	19	2	3	3	3	3	2	3	6	2	3	85	環境等
その他			1	1	1				1				1	1		1	1	1	1		1	1	1	13	その他
合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

その他の建設業－その他における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（中）
原動機																					1			1	原動機
動力伝導機構					1				1															2	動力伝導機構
木材加工用機械			1									1				1								3	木材加工用機械
建設機械等	1	5		3	2			2	2	5	5	1	1	1	5	2		2	5	2	4	2	2	52	建設機械等
金属加工用機械												1											1	2	金属加工用機械
一般動力機械		3				2	1		1		1		1								1	2	1	13	一般動

																									力機械
車両系木材伐出機械等																									車両系木材伐出機械等
動力クレーン等	1	2	3	2	2		2	3	2		1	2	1	4	1		2		4	4	1	3	2	42	動力クレーン等
動力運搬機	2	2	3	5	4	7	7	5	5	3	1		2	2	3	3	6	5	5	3	2	3	3	81	動力運搬機
乗物	9	3			3	5	3	2	3	5	2	1	4	3	4	4	1		5		3	3	2	65	乗物
圧力容器												3					1							4	圧力容器
化学設備				1		1			1	1						2								6	化学設備
溶接装置								1																1	溶接装置
炉、釜等	1																							1	炉、釜等
電気設備	1	1	2		1	1	2			2	1		1			1	1	2		1			2	19	電気設備
人力機械工具等	1			1						1											1	1		5	人力機械工具

																									等
用具	2	1	6	3	2	3	1	1	3		4	1	1	1		2	1				1		2	35	用具
その他の装置、設備	3	2	2			1	2			1	2	1	1		1	2	1		1		1	1	1	23	その他の装置、設備
仮設物、建築物等	19	15	17	10	8	16	11	10	20	11	10	9	11	14	8	4	9	19	11	11	8	7	7	265	仮設物、建築物等
危険物、有害物等	2	1	1		8	1	2	6	4	1						1	1				1	1		30	危険物、有害物等
材料		1	1		1	1			3	2		1	1	1	1						1	1	1	16	材料
荷		1															1							2	荷
自然環境等	3	2	4	3	5	1	2	1	3	2	3	7	19	2	3	3	3	3	2	3	6	2	3	85	自然環境等
その他の起因物			1		1													1				1		4	その他の起因物
起因物なし													1	1		1	1		1		1			6	起因物なし
分類不能				1					1														1	3	分類不能

合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

その他の建設業－その他における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2021年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	起因物（小）
原動機																					1			1	原動機
動力伝導機構					1				1															2	動力伝導機構
丸のこ盤			1									1				1								3	丸のこ盤
帯のこ盤																									帯のこ盤
かんな盤																									かんな盤
角のみ盤、木工ボール盤																									角のみ盤、木工ボール盤
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									面とり盤、ルータ、木

																									エフライス盤
チェーンソー																									チェーンソー
その他の木材加工用機械																									その他の木材加工用機械
整地・運搬・積込み用機械		1		2					1			1									1			6	整地・運搬・積込み用機械
掘削用機械		1		1	2					1	1		1		2	1		1			1			12	掘削用機械
基礎工事用機械										1												1		2	基礎工事用機械
締固め用機械																									締固め用機械
解体用機械															1	1			2	2	2		1	9	解体用機械
高所作業車		1						2		1	3				1			1	2			1	1	13	高所作業車

その他の建設機械等	1	2							1	2	1			1	1				1					10	その他の建設機械等
旋盤																									旋盤
ボール盤、フライス盤																									ボール盤、フライス盤
研削盤、バフ盤												1											1	2	研削盤、バフ盤
プレス機械																									プレス機械
鍛圧ハンマ																									鍛圧ハンマ
シャー																									シャー
その他の金属加工用機械																									その他の金属加工用機械
遠心機械																									遠心機械
																									混合

混合機、粉砕機							1						1									1		3	機、粉砕機
ロール機（印刷ロール機を除く。）																									ロール機（印刷ロール機を除く。）
射出成型機																									射出成型機
食品加工用機械																									食品加工用機械
印刷用機械																									印刷用機械
産業用ロボット																						1		1	産業用ロボット
その他の一般動力機械		3				2			1		1										1		1	9	その他の一般動力機械
																									伐木等

伐木等機械																									機械
走行集材機械																									走行集材機械
架線集材機械																									架線集材機械
その他の車両系林業機械																									その他の車両系林業機械
クレーン							1		1					1					1					4	クレーン
移動式クレーン	1	1	2	2			1	2	1		1	2	1	2	1		1		3	4	1	1	2	29	移動式クレーン
デリック																									デリック
エレベータ、リフト		1	1		1			1						1			1					2		8	エレベータ、リフト
揚貨装置																									揚貨装置

ゴンドラ																									ゴンドラ
機械集材装置、運材索道																									機械集材装置、運材索道
簡易架線集材装置																									簡易架線集材装置
その他の動力クレーン等					1																			1	その他の動力クレーン等
トラック	1	2	3	4	4	6	4	4	4	1			2	2	3	3	6	4	3	3	1	2	3	65	トラック
フォークリフト	1					1	1	1	1	1									1			1		8	フォークリフト
軌道装置							1																	1	軌道装置
コンベア							1			1								1	1					4	コンベア
ローダー																									ロー

																									ダー
ストラドルキャリヤー																									ストラドルキャリヤー
不整地運搬車											1													1	不整地運搬車
その他の動力運搬機				1																	1			2	その他の動力運搬機
乗用車、バス、バイク	3	3			3	5	2	2	3	4	1	1	4	3	3	4	1		5		2	3	2	54	乗用車、バス、バイク
鉄道車両	5														1									6	鉄道車両
その他の乗物	1						1			1	1										1			5	その他の乗物
ボイラー												1					1							2	ボイラー
圧力容器												2												2	圧力容器
																									その他

その他の圧力容器																									の圧力容器
化学設備				1		1			1	1						2								6	化学設備
ガス溶接装置																									ガス溶接装置
アーク溶接装置								1																1	アーク溶接装置
その他の溶接装置																									その他の溶接装置
炉、窯	1																							1	炉、窯
乾燥設備																									乾燥設備
その他の炉、窯等																									その他の炉、窯等
送配電線等		1	1		1	1	1				1		1				1	1		1			2	12	送配電線等
電力設備	1						1			2														4	電力設備
																									その他

その他の電気設備			1													1		1						3	の電気設備
人力クレーン等	1			1																	1	1		4	人力クレーン等
人力運搬機										1														1	人力運搬機
人力機械																									人力機械
手工具																									手工具
はしご等	2	1	4	3	1	2	1	1	1		3		1	1			1				1		2	25	はしご等
玉掛用具			1						2		1	1				1								6	玉掛用具
その他の用具			1		1	1										1								4	その他の用具
その他の装置、設備	3	2	2			1	2			1	2	1	1		1	2	1		1		1	1	1	23	その他の装置、設備
足場	6	1	4	3	2	2	2		4	5	2	5	1	3	3		3	4	2	2	1	1	1	57	足場
支保工								1																1	支保工

階段、桟橋					3			1	1		1			1										7	階段、桟橋
開口部	1	3	1	1		3							2	2	1		1		1	1	1	1	1	20	開口部
屋根、はり、もや、けた、合掌	7	4	5	4	1	4	4	4	6	1		1	4	3	2	2	1	6	3	6	4	1	1	74	屋根、はり、もや、けた、合掌
作業床、歩み板		2			1				1	2		1	1	1		1	2	1			1		2	16	作業床、歩み板
通路	2								1									2		1				6	通路
建築物、構築物	3	5	5	2		5	5	4	5	2	6	1	3	4	2	1	1	6	5	1	1	2	2	71	建築物、構築物
その他の仮設物、建築物、構築物等			2		1	2			2	1	1	1					1					2		13	その他の仮設物、建築物、構築物等
爆発性の物等																									爆発性の物等

引火性の物		1			6			5	1	1												1		15	引火性の物
可燃性のガス							1		1															2	可燃性のガス
有害物			1		2	1	1	1	2							1	1							10	有害物
放射線																									放射線
その他の危険物、有害物等	2																				1			3	その他の危険物、有害物等
金属材料		1	1		1	1			2	1			1	1							1	1		11	金属材料
木材、竹材															1									1	木材、竹材
石、砂、砂利																							1	1	石、砂、砂利
その他の材料									1	1		1												3	その他の材料
荷姿の物																	1							1	荷姿の物
機械装置		1																						1	機械装置

地山、岩石		1	1		2	1	1						1	1	1									9	地山、岩石
立木等	1		1	1			1		1		1	2			1		2	2	1	1	3			18	立木等
水	2				1				1		1		18	1		1							1	26	水
異常環境等					1			1											1			1	1	5	異常環境等
高温・低温環境		1	2	2	1				1	1		5			1		1	1		2	3	1		22	高温・低温環境
その他の環境等										1	1					2							1	5	その他の環境等
その他の起因物			1		1													1				1		4	その他の起因物
起因物なし													1	1		1	1		1		1			6	起因物なし
分類不能				1					1														1	3	分類不能
合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

その他の建設業－その他における年齢別死亡災害発生状況（1999-2021年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	年齢
19歳以下			1	1			1		1	1		2		1	1	1					1	2		13	19歳以下
20歳-29歳	8	5	6	4	6	7	4	6	6	6		3	6	4	4	3	5	5	1	3	3	3	4	102	20歳-29歳
30歳-39歳	7	5	4	6	5	7	4	7	8	6	10	4	8	2	5	3	3	4	7	1	3	2	1	112	30歳-39歳
40歳-49歳	6	5	7	4	5	7	6	2	2	4	7	1	7	6	3	4	6	10	12	7	6	8	6	131	40歳-49歳
50歳-59歳	16	18	15	11	11	8	8	10	19	5	8	7	8	4	3	9	3	4	5	6	8	8	6	200	50歳-59歳
60歳以上	8	6	8	3	11	10	10	6	13	12	5	11	15	12	10	6	11	9	9	7	11	4	11	208	60歳以上
合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

その他の建設業－その他における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2021年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	労働者規模
9人以下	24	18	31	18	26	27	21	16	35	23	20	13	24	18	14	17	15	17	20	13	18	11	22	461	9人以下
10人-29人	17	17	6	8	5	8	10	8	8	8	7	11	16	6	9	6	9	14	8	8	9	10	4	212	10人-29人
30人-49人	2	4		2	3	2		3	3	2	1	2	4	3	2	1	3	1	4	2	1	4	2	51	30人-49人
50人-99人	1		4	1	3	1	2	3	1		2	2			1	1	1		2	1	2	1		29	50人-99人
100人-299人	1				1	1			1	1				2		1					2	1		11	100人-299人
300人以上								1	1															2	300人以上
合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

その他の建設業－その他における月別死亡災害発生状況（1999-2021年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	月
1月	4	5	2	3	5	4	3	8	4	4	1	1	2	6	3	2	2	3	1	2	1	1	3	70	1月
2月	5	2	3	2	4	2	3	5	3	3	2	1		1	2	2	2	6	4		3	5	2	62	2月
3月	5	1	4		6	5	3	3	3	3	4	2	22	1	4	4	4		4	1	2	3		84	3月
4月	3	2	7	6	2	1	3	2	3	1	3	4	4		2		1	3	1	1	2	3	1	55	4月
5月	1	1	7	1	4	1	2	1	3	3	2	3	2	3	4	3	2	1	4	1	1	4	2	56	5月
6月	2	2	2	3	2	2	1	3	2	6	3	5		1	1	3	3	2	3	1		1	2	50	6月
7月	3	7	5	2	3	4	5	1	7	4	2	4	3	3		5	1	2	3	4	4	3	5	80	7月
8月	7	8	1	3	8	2	3	3	6	1	3	3	3	5	5	1	4	6	3	1	3	2	3	84	8月
9月	4	3	2	2	1	5	4		5	2	1		1	2	2	1	2	5	3	4	3	1	2	55	9月
10月	3	2	3	3		7	2	1	7	3	3	1	1	3	1	2	4		3	6	6		2	63	10月
11月	4	2	1	2	3	3	3	1	4	3	3	1	3	4	2	1	1	1	3	2	6	3	2	58	11月
12月	4	4	4	2		3	1	3	2	1	3	3	3			2	2	3	2	1	1	1	4	49	12月
合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

その他の建設業－その他における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2021年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	total	県
北海道	3		2		1	1	1	1	2	2	1	1					1	3	3		1		1	24	北海道
青森							1		1		1	1	1	1				1					1	8	青森
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

岩手	1	1	1			1							1											5	岩手
宮城	2					1			1			2	8											14	宮城
秋田										3									1				1	5	秋田
山形			1			1									1									3	山形
福島				1	2	2	2		1	1	2	3	14	2	4	2	4	4	1	3	4	3	1	56	福島
茨城	1			3			2	1	2	2	1			1	3		3		1	1	3			24	茨城
栃木	1		1			1	1	1		1		3	1	1	1							1	1	14	栃木
群馬			1				2		2								1	1						7	群馬
埼玉		1	2	2		1	3	3		1	1	1			1	1	1	3		1	2	2	2	28	埼玉
千葉	2	4	1	3	3	1	2	4		1	3	3	1	2	2	5	2	3	1	3	1	1		48	千葉
東京	7	4	4	3	1	3	1	2	7		1		2	1	3		4	5	3	1		1	1	54	東京
神奈川	1	3	1	1	5	4		1	3	3	1	1	1	2	1			1				1		30	神奈川
新潟	2			1		1			2					1					1		1			9	新潟
富山				1																		1		2	富山
石川		1														1			2			1	1	6	石川
福井				1								1							1					3	福井
山梨		1	1									2												4	山梨
長野			1					1				1		1						1	1			6	長野
岐阜	1				1	1	1			1	2			1			1	1			1		1	12	岐阜
静岡							2		2		1		1	1		1				1	2		1	12	静岡
愛知	4	1	6	1	9	2		1	3	3	1	2	1	2	1	2	3		2	2	3	3		52	愛知

三重		1					1	1	1			1				2			2	1		5	1	16	三重
滋賀				1		3	1			1		1							1	1	1	4		14	滋賀
京都		1	1		1		1		1	1			1						1					8	京都
大阪	3	6	4	3	5	3	2	2	7	3	4	2	6	6	1	3	3	2	5	4	6		3	83	大阪
兵庫	2	4	2	1	4	3	1	2	4	4	3	1	1			2	3	1		2	1	1		42	兵庫
奈良	1	1																					3	5	奈良
和歌山										1														1	和歌山
鳥取																							1	1	鳥取
島根	1		1				1	1			1													5	島根
岡山		1	3	1			1		2			1			2	2		1	2	1	2		2	21	岡山
広島	2	1	2	1		2	2	2	3		1			2		1			1		1			21	広島
山口	1		1	1		1		2			2					1		1		1			1	12	山口
徳島		1		1	1	1									3								1	8	徳島
香川																			1					1	香川
愛媛	2				1			5		1									1			1	1	12	愛媛
高知	1							1					1											3	高知
福岡	4	4	1	2	2	2	2		1	2	2		1			1	1				1	1	1	28	福岡
佐賀														1									1	2	佐賀
長崎	1	2		1						1			1		2	1	1	1	1					12	長崎
熊本					1				2					1				2	1			1		8	熊本
大分			2		1		2		2	1	1		1	3		1		1	1					16	大分

宮崎		1	1			4	1					1						1					1	10	宮崎
鹿児島	2																		1	1	1			5	鹿児島
沖縄			1							1	1		1		1								1	6	沖縄
合計	45	39	41	29	38	39	33	31	49	34	30	28	44	29	26	26	28	32	34	24	32	27	28	766	合計

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)

その他の建設業－その他における死亡災害事例（2012-2020年）

年	月	発生時	死亡災害事例	起因物（小）	事故の型	労働者規模
2012	2	13～14	建築物の解体工事に伴って発生した廃棄物の堆積場において、廃棄物をダンプトラックに積み込みするため、フォーク（物を掴むためのアタッチメント）を装着した油圧ショベルを旋回させたところ、旋回体の後部が被災者に激突した。	その他の建設機械等	激突され	30～49
2012	11	16～17	街路灯の新設及び老朽化した街路灯の撤去を行う工事の資材置き場において、撤去された街路灯のコンクリート基礎部分を移動式クレーン（車両積載型トラッククレーン）を用いてつり上げて旋回した際、当該クレーンがバランスを崩して倒れ、当該クレーンを運転していた被災者が当該クレーンと資材置き場に置かれていたコンクリートブロックとの間に身体を挟まれて死亡した。	移動式クレーン	激突され	10～29
2012	1	16～	作業を終え事業場へ帰る途中、被災者の運転していた会社所有の乗用車が路面凍結によりスリップし、対向車線にはみ出した際に対	乗用車、バス、バ	交通事故	1～

		17	向車両と正面衝突し、その後、後続車にも追突され、顎骨、左大腿骨骨折等により死亡した。	イク	（道路）	9
2012	5	9～10	被災者は鉄骨造の建屋の解体作業において、トタン製の屋根部分の上に乗って、自分の乗っているトタン屋根をサンダーで切断していた。トタン屋根の切断を終えた際、トタン屋根が梁を支点に天秤のように傾き、高さ約10mの屋根から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	7	8～9	被災者は既設屋外配管架空架台上において、新設配管の敷設準備のため架空架台を移動中、当該架台から約10m下の地面（アスファルト）に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2012	11	16～17	車寄せの屋根に取り付けられたトップライト（格子状にガラスがはめられた明かり取り）のガラスを交換した箇所に、ガラスの枠（幅約6ｃｍ）に沿って雨漏り防止のためのコーキング（目地を埋める）を施した。その後、マスキングテープをはがすために被災者がガラスの枠上に登った際、誤ってガラス上に乗ったことによりガラスが割れ、高さ約6m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	9	12～13	被災者はS造建築物の解体作業現場において、作業準備中、躯体2階スラブの階段開口部から転落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2012	7	10～11	被災者他3名で墓石の設置作業を行っていたところ、被災者がトラッククレーン（2.63ｔ）を操作していた際に、吊り荷の墓石（約200ｋｇ）が被災者の頭上に落下して死亡した。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2012	6	10～11	3階建の建物に設置されている機械室のないタイプのエレベーター（積載荷重約1ｔ）の地震感知器の点検作業をピット内で行っていたところ、作動確認のため搬器を2階から3階に上昇させた際、降りてきたカウンターウェイトとレールブラケットに胸部を挟まれて被災した。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込ま	1～9

					れ	
2012	9	11～12	既設建築物に簡易リフトを設置する工事において、昇降路の鉄骨等の組立が終了し、設置した鉄骨と床面のわずかな隙間をコンクリートで埋めるため、鉄板（幅約50mmの長尺物）を溶接により取り付けていたところ、2階開口部付近（作業床の端）において、溶接の補助者として鉄板の端を押さえていた被災者は、誤って約5m下のコンクリート上に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	1	10～11	流雪溝（雪を流水を利用して流下させ、排雪するための設備。幅80cm、深さ65cm、水深20cm、水温3℃）の上部を覆った雪を取り除く作業において、スノーダンプを用いて雪を削り取るようにして流雪溝に落としていたところ、誤って、当該流雪溝に転落し、約70m流された。	建築物、構築物	おぼれ	10～29
2012	8	6～7	作業員4名が普通乗用車に同乗し、建設現場に向かって高速道路を走行中、道路上に落ちていたビニールシートを避けようと、運転手がハンドルを左に切ったところ、乗用車が道路左側のガードレールに衝突し、そのはずみで中央分離帯に激突し、後部座席に乗っていた2名が車外に放り出され、うち1名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2012	1	13～14	被災者は林道沿いの電線に接触する等支障がある立木を単独で伐採していた。被災者の叫び声が聞こえ、現場監督らが急行してみたところ、被災者は斜面を約30m滑落していた。なお、安全帯等墜落防止の措置はなかった。	地山、岩石	墜落・転落	1～9
2012	8	14～15	外壁塗装工事を行っていた被災者は、道路から高さ約5mにある足場から道路上に墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2012	5	11～12	営業所の建屋の折板屋根上において、屋根の塗装作業前の高圧水洗浄作業に従事していた被災者は、樹脂製の明り取りの天窓を踏み抜き、約10m下の倉庫内アスファルト床面に墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	11	8～	4階建てマンションの屋上防水工事現場において、当該マンションの屋上に移動するために隣接するマンションの屋上に上がり、床に養生シートを敷く作業中、屋上の外周にある立ち上がりに被災者が右足のかかとを引っ掛けて体勢を崩し、高さ約12mから地上に墜	建築物、構築物	墜落・	1～9

		9	落し、死亡した。		転落	
2012	8	3～4	高架橋塗替塗装工事において、橋脚間につり足場を設置する作業中、ずれた足場の位置を補正するため、レバーブロックを使用してつり足場を牽引する作業を行っていた際、作業員がレバーブロックの緊張を戻したところ、牽引していた足場の一部（2m×4m）が崩壊し、崩壊した足場上にいた被災者は、足場材料と共に約14m下のコンクリート製通路に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2012	7	11～12	橋梁の上部撤去工事現場において、トラスト部材（欄干）の切断撤去後の足場の解体作業中、地上からの高さ約8mの足場から河川敷へ墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2012	5	14～15	LNGプラントのおける取水設備の点検、清掃、クラゲ防止網取付作業の際、被災者は海面から深さ5mの位置にある取水配管内に潜水し最終確認作業を行っていた。作業開始から約45分後、送気ホースの動きが止まった事に気づいた労働者が手繰り寄せたところすでに被災者は意識を失っており、救急搬送された病院で死亡した。	水	おぼれ	100～299
2012	1	11～12	木造家屋解体工事において、廃材をニブラを用いてダンプトラックに積み込む作業を行っていたところ、積み込み後、荷掛のため荷台の廃材上で荷均作業中に体勢を崩し、後ろ向きに約3mの高さから地面に墜落した。被災者は、頸髄損傷のため、入院先の病院で死亡した。	トラック	墜落・転落	1～9
2012	1	15～16	被災者は看板及び提灯設置用のフレーム取付作業中、フレームと躯体の間にできた隙間を、スライダー式のはしごに上って足元の高さ2.5mの位置で確認していたところ、バランスを崩し地面に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2012	10	8～9	工場構内の発電用ボイラーの定期点検作業において、ボイラー火炉内部に設置された足場解体作業を開始するにあたり、被災者は、投光器を移動させるため投光器キャブタイヤをセパレータのマンホールから引き出そうとしていたところ、火炉からセパレータへつながるガス出口床面の張り出し部から約25m下のボイラー底部まで墜落、脳挫傷等により死亡した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2012	10	14～15	高さ7.8mの鉄骨柱に設置した天井クレーンのレール付近で、LANケーブルの敷設作業をしていた被災者は、他の労働者が移動させてきた天井クレーン（20ｔ）と鉄骨柱の間に挟まれ死亡した。	クレーン	はさまれ巻き込ま	10～29

					れ	
2012	8	15～16	交差点で信号待ちの軽トラックにタンクローリーが追突し、軽トラックの運転手が全身を打ち死亡した。なお、タンクローリーはその後も止まらず、交差点を通過して対向車線側にはみ出し、7台に次々と衝突し、交差点から100mほど離れた建物に突っ込んで止まった。	トラック	交通事故（道路）	30～49
2012	1	22～23	工事現場へ向かう途中、走行中のワゴン車が横転し、道路左側のコンクリート法面に衝突した。本災害により、同乗していた運転者の同僚労働者が死亡し、運転者ほか2名が胸や顔に重軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2012	11	15～16	資材置場において、被災者が新たに購入した鋼板を置きやすくするため、鋼板を立てて置く場所に仕切りとして設置してあったC形チャンネル材の溶断作業を行っていたところ、最後の1本を溶断中、鋼板置場に立掛けてあった鋼板が被災者を直撃した。	金属材料	崩壊・倒壊	10～29
2012	10	10～11	液化ガス共同備蓄の船を係留し、液化ガスを出荷するための設備である「ローディングアーム」の足場の解体作業中、足場昇降用のはしごを足場の支柱に沿って設置していた際、最上階で作業していた被災者は、当該はしごを使用して降りようとしたところ、はしごがブランコのように揺れ、約8m下に墜落した。	階段、桟橋	墜落・転落	10～29
2012	3	13～14	個人住宅の解体工事現場において、高さ約2.5m、幅6mのブロック塀のうち、地上から高さ1.2mの範囲のブロック塀を残して解体するため、被災者は、ピックを用いて幅6mにわたり、高さ1.2mの個所をはつり、その部分にあった鉄筋をサンダーにより切断していたところ、ブロック塀が倒壊し、下敷となった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2013	10	10～11	工場内の倉庫片付け作業に従事していた労働者が、同僚１名とともに、サクランボパック（５００ｇ入りのさくらんぼのポリスチレン製容器）１０００個が入った段ボール箱４７個を工場内の中二階の資材置き場に片づけていたが、中二階の開口部から約２．６メートル下の１階床に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2013	3	9～	被災者は、除染した枝木の仮置場に設置されている圧縮梱包施設ヤード内にトラックで枝木を運搬する作業を行っていた。被災者は、圧縮梱包施設ヤード内で、枝木を運搬したトラックの誘導を行っていたところ、山積みした枝木を掘削するために走行していた	掘削用機械	激突され	30～

		10	ドラグショベルにひかれた。			49
2013	5	11～12	被災者は、道路除染用ショットブラストを使用して、道路の除染作業を行っていた。除染作業中、ショットブラストが故障したため傾斜約１０度の坂にトラックを停車させてサイドブレーキを掛け、輪止めを１個設置した状態で運転者がトラックから降りたところ、トラックが輪止めを乗り越えて逸走し、ショットブラストを修理していた被災者に激突した。	トラック	激突され	1～9
2013	11	14～15	被災者は、積載型トラッククレーン（つり上げ荷重２．６３トン）により、除染した土砂等を入れたフレキシブルコンテナバッグ（１．３トン）を山道脇の空き地に降ろすため、クレーン操作を行っていたところ、積載型トラッククレーンが横転した。これにより、操作をしていた被災者は積載型トラッククレーンのキャビンと、近くに敷き並べられていた単管パイプの間に挟まれ、圧死した。尚、目撃者はいない。	移動式クレーン	激突され	1～9
2013	2	6～7	被災者と同僚の労働者１名は、会社事務所で作業の準備を行った後、ワゴン車に搭乗し建設現場へ向かっていた。県道の凍結した路面でワゴン車がスリップし、対向車線を走行していた大型トラックに激突し、後部座席に搭乗していた被災者が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2013	8	16～17	被災者は、芝畑において手作業での除草作業を行っていたところ、熱中症で倒れているところを発見された。尚、災害発生当日の最高気温は３６度、湿度は５０～６０％、被災者は、Ｔシャツの上に長袖シャツ、長ズボン、地下足袋及び帽子を着用していた。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2013	3	7～8	大型トラックで高速道路を走行中、右に転進して中央分離帯に乗り上げ、下り反対車線路上に投げ出されたため、対向車に轢過され死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
		9		屋根、は	墜	

2013	8	～10	事業場の屋根を塗装するため、２名でスレート屋根上に上り、ワイヤー付のデッキブラシと箒でスレート上面の汚れ落とし作業をしていたところ、被災者はスレート屋根を踏み抜き、高さ５．３mの位置から鉄板敷きの床面に墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	1～9
2013	8	16～17	彼岸桜伐採工事において、高さ８mにある枝の切断作業中、切断した枝が当たらないような場所に退避したところ、折れた枝が幹に激突し、その衝撃により退避していた場所から約６m下の地面に墜落した。尚、切断していた枝にはワイヤー等を巻付け地面に落下しないようにしていた。	立木等	墜落・転落	1～9
2013	2	6～7	作業終了後、リース会社まで高所作業車（作業台高さ１９．５m）を上席者が運転して返却しに行く途中、路上脇に停車していた１０トントラックに激突、助手席に座っていた労働者が死亡した。	高所作業車	交通事故（道路）	30～49
2013	3	10～11	民家の太陽光パネルを４名で屋根に上り設置中、高さ約６mの屋根から墜落した。墜落時の状況を見ている者はおらず、被災者は、墜落位置真上の屋根上でパネルの金具の取り付け作業を行っていた。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2013	5	9～10	２階建て木造アパートの解体工事現場にて、２階の外部通路部分が落下し、下で作業を行っていた被災者が下敷きになった。尚、被災者は保護帽を未着用であった。	建築物、構築物	飛来・落下	1～9
2013	1	16～17	焼却炉に設置した廃熱ボイラーの水管に付着した灰をサンドブラストで取り除く作業にて、被災者は、炉内から外に出るために足場を移動していたところ、足場昇降用のタラップの開口から約３メートル下に墜落し、下部に設置された灰を搬出するためのスクリューコンベアに巻き込まれた。	足場	墜落・転落	50～99
2013	9	6～7	被災者３名は事業場へ集合し、トラック（社用車）で新築工事現場へ出発した。左カーブを走行中、道路左側にあるガードレールに衝突し、運転手が車外へ投げ出されて死亡した。	トラック	交通事故（道	10～29

					路）	
2013	6	6～7	会社所有のワンボックスカーで新築工事現場に向かっていた途中、追い越し車線を走行中、当該ワンボックスカーの右後輪が破裂したため、蛇行し、道路左脇の高さ６メートルの非常電話の支柱に衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2013	4	11～12	建物１階の床下部分に水がたまり、エレベーターピットに漏れ出ていたため、隣接するピットであったであろう箇所に穴をあけたところ水が噴出した。そこで、排水するポンプを設置し排水したが、ピットであったであろう箇所には硬い岩のような土砂が堆積しており、漏れ出ている箇所の確認ができなかった。おのため、電動ピックではつりながら掘り進めていたところ、土砂が崩落し下敷きとなった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2013	1	10～11	自社資材置き場に於いて、各所の建設現場より返却された材木を長さ別に選別整理中、１．２mの高さの材木の束の上で半身の姿勢で材木を取ろうとした際、バランスを崩して墜落した。	木材、竹材	墜落・転落	1～9
2013	5	13～14	４階建てビル屋上において、広告看板を設置するため看板設置用鉄骨最上部端部にて看板取付作業を行っていたところ、バランスを崩し１６m下の道路に墜落した。尚、安全帯は着用していたが使用はしていなかった。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2013	5	10～11	個人宅の北側外壁際に設置していた貯湯タンク（重量約５４０ｋｇ）の西側の基礎土台が沈下してタンクに傾きが生じたため、傾き補修のため東方向にワイヤーにて引っ張り、沈下した側の土台下にかさ上げブロックを入れようと、上席者と被災者の２人で西側土台の下周りの土をスコップで堀り、西側土台が完全に浮いた状態になった時、突然タンクが北側に倒れ、被災者がタンクと北側擁壁との間に挟まれた。	その他の装置、設備	崩壊・倒壊	1～9
2013	8	14～15	木造住宅の解体工事現場において、廃材（コンクリート片）をドラグショベルでトラックに積み込んでいたところ、ドラグショベルのバケットから廃材が落下し、被災者が下敷きになった。	掘削用機械	飛来・落下	1～9
		8	鉄骨２階建屋の解体のため、鉄骨切断機で家屋２階の北面の壁を破砕したところ、鉄骨切断機のアタッチメント（鉄骨切断具）が壁	解体用機	激突	1～

2013	11	～9	や梁とともに、壁の奥にいた被災者に激突した。	械	され	9
2013	1	8～9	被災者は、屋上に設置されている看板を塗装するための準備作業としてコーキング剤による修繕を行うため、コーキング剤等を入れた段ボール箱を持ち、昇降設備も中さんもない単管足場の作業場所へ移動中若しくは作業準備中、足場より約１３メートル下の地面へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2013	8	8～9	２階建ての木造家屋において屋根の修繕工事をしていた被災者は、高さ４ｍの箇所（足場作業床）から墜落し死亡した。尚、被災者は老朽化した屋根瓦の修繕を行うため足場に昇り、２階屋根瓦の風化した練り土を取り除く作業を行っていたところ足元を滑らせ、手すりが欠落している隙間をすり抜け１階屋根の瓦へ転げ、更に１段目足場へ転落後、地上へ墜落したと推測される。	足場	墜落・転落	1～9
2013	9	6～7	被災者は、自動車で現場に出勤し、現場駐車場（グラウンド隅）に駐車するため運転席側のドアを開けて後方を見ながら後退運転中、運転操作を誤り樹木に激突し、車両の右側面と樹木（幹）の間に頭部を挟まれた。	乗用車、バス、バイク	激突	10～29
2013	4	9～10	被災者は、工事現場内で音響設備の設置作業中、駐車場に駐車していた車まで道具を取りに行き、駐車場から作業場所まで戻る途中、遮断機のない踏切（歩行者専用）を渡っていた際、進行していた電車と接触した。	鉄道車両	交通事故（その他）	10～29
2013	3	11～12	屋内運動場の新築工事現場において、１階の床をコンクリートポンプ車を使用して打設していたところ、ブームの根本の旋回体を固定しているボルトが多数破断し、水平方向に伸ばしていたブームが足場上に倒れた。これにより、ブーム先端付近でブームの操作を行っていた作業員１名が死亡した。	その他の建設機械等	激突され	10～29
2014	12	17～18	ダンプトラックにより土砂の運搬作業中、荷台と縦根太の間に頭部を挟まれていたところを発見された。	トラック	はさまれ巻き込ま	1～9

					れ	
2014	12	10～11	擁壁上に落下防止用のフェンスを設置する準備作業中、隣接する敷地内に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2014	11	10～11	鋼片工場にて、柱間の歩廊を張り替える工事中、朝に被災者が柱根元付近に立っているのが数度同僚に目撃されていたが、午前休憩に入る際、柱付近に設置してある設備の隙間でうずくまっている被災者が発見された。	その他の装置、設備	墜落・転落	1～9
2014	10	13～14	港の岸壁に設置された船舶からダンプトラックへ砂の積み替え作業に用いるホッパーの修理作業中、被災者はダンパー内の排出口部分の鉄板の補強を行うため、トラック荷台上に設置した脚立の上に立ち、排出口の寸法を測っていたところ、ダンパーが閉じ、上胸部を挟まれた。	その他の装置、設備	はさまれ巻き込まれ	10～29
2014	10	10～11	解体したローディングアームをトレーラーに積もうと移動式クレーンで吊り、地面に水平に寝かせる作業を行っていたところ、ローディングアームに掛けていたナイロンスリングが切れ、落下し、ローディングアームの下にいた被災者に激突した。	玉掛用具	激突され	10～29
2014	9	11～12	高圧線鉄塔敷地及び巡視路の除草作業中、被災者は数十匹のオオスズメバチの群れに襲われ、倒れているところを同僚に発見された。	その他の環境等	その他	10～29
2014	8	9～10	資材置き場にて、車をバックさせようとした際、ギア操作を誤り、パーキングからドライブに入れアクセルを踏んだところ、車が前進し、前方で資材整理を行っていた被災者を車ではねた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
		11			切	10

2014	7	～12	廃材の収集、運搬作業中、トラックの荷台に乗せた竹を切断しようと荷台に上がり、手持ち式丸のこ盤を使用し竹を切断していたところ、丸のこ盤の刃が太ももに接触し、失血死した。	丸のこ盤	れ・こすれ	～29
2014	7	11～12	体育館解体工事にて、屋根の鉄板を移動式クレーンで剥ぎ取っていたところ、鉄板を剥ぎ取り、木毛セメント板のみになっていた箇所から、被災者が木毛セメント板を踏み抜き、９．３ｍ下のコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	7	11～12	住宅敷地内の竹林の伐木作業を行っていたところ、首筋と耳の２カ所を蜂に刺され、死亡した。	その他の環境等	その他	100～299
2014	7	11～12	電気設備のメンテナンス工事中、結線を行った際、配線を触り、感電した。	その他の電気設備	感電	1～9
2014	7	10～11	大型トレーラーが、道路に白線をひく作業で徐行作業中のトラックに追突。トラック前方の路上で作業していた作業員らのうち２名が死亡し、１名が負傷。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2014	6	18～19	高速道路の追越車線を走行中、スリップし、側壁に接触し、前方に停車していた中型車後部に衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2014	6	18～	高速道路の追越車線を走行中、スリップし、側壁に接触し、前方に停車していた中型車後部に衝突した。	乗用車、バス、バ	交通事故	1～

		19		イク	（道路）	9
2014	6	18～19	高速道路の追越車線を走行中、スリップし、側壁に接触し、前方に停車していた中型車後部に衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2014	5	22～23	ビルの外壁に設置されている照明設備の電球交換を行うため、安全帯取付用親綱が設置されていない状態で、高所作業用ブランコに乗り、ビル屋上から照明設備の位置まで降りようとした際、ブランコを保持していたロープが切れ、ブランコもろとも地上へ墜落し、死亡した。	その他の用具	墜落・転落	1～9
2014	5	14～15	マンション新築工事現場にて、外壁吹きつけ塗装中、ドア等を閉め切った部屋内にエンジンコンプレッサー２台を設置し、外部足場やベランダでスプレーガンを使用していた被災者は、燃料補給を行っていたところ、意識を失い、その後死亡した。	有害物	有害物との接触	1～9
2014	5	15～16	被災者は、発電機の復水器出口配管の内部の塗装作業を開始しようとしたところ、配管の傾斜（４５度）した部分から転落し、配管内部の海水内に落ち、死亡した。	水	おぼれ	10～29
2014	3	13～14	工事現場内にて、被災者が倒れている状態で発見された。	起因物なし	その他	30～49
2014	3	13～14	鉄骨階段の塗装作業中、脚立と階段の支柱との間に足場板を架け渡した上にて、塗装作業を行っていたところ、鉄骨階段上に転落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
					はさ	

2014	3	11～12	家屋解体工事現場にて、解体用つかみ機を運転し家屋を解体していたところ、解体用つかみ機と壁の間で散水作業を行っていた被災者は、旋回してきた解体用つかみ機のカウンタウエイト部と壁の間にはさまれた。	解体用機械	まれ巻き込まれ	50～99
2014	3	17～18	工場（鉄骨造）の屋根（面積約１０００平方メートル）に太陽光発電パネルを設置する工事を、被災者他２名にて行っていたところ、被災者は、屋根の明り取り用天窓（ガラス葺）を踏み抜き、９メートル下の床に墜落し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	2	8～9	町道にて、事務所から社用車（軽トラック）で現場に向かう途中に道路右脇の立ち木等に衝突し、８５センチ下の空き地に転落した。その際、被災者は車外へ放り出され、軽トラックの下敷きになり、頭部等を強く打ち死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2014	2	7～8	資材置場に放置されていたドラグショベルを他の資材置場に移動させるため、被災者が一人でトラックに載せようとしたところ、トラックに掛けた道板がずれたか、もしくはドラグショベルが道板から外れたため、ドラグショベルがアスファルト路面上に転落し、被災者がドラグショベルの下敷きとなった。	掘削用機械	墜落・転落	1～9
2014	1	14～15	被災者は、プラントから取り外した水素精製設備の熱交換器の洗浄前作業を行うため、熱交換器の蓋（チャンネルカバー）を取り外したところ、爆発が起き、爆風を浴び、飛んできた蓋の直撃を受けた。	化学設備	爆発	1～9
2014	1	14～15	被災者は、プラントから取り外した水素精製設備の熱交換器の洗浄前作業を行うため、熱交換器の蓋（チャンネルカバー）を取り外したところ、爆発が起き、爆風を浴び、飛んできた蓋の直撃を受けた。	化学設備	爆発	1～9
2015	2	17～	現場から会社へ戻る途中、車が歩道にのり上げ横転し、ガードレールに衝突して死亡した。	乗用車、バス、バ	交通事故	10～

		18		イク	（道路）	29
2015	6	0～1	被災者は、建設工事の施工管理業務に従事していたが、過重労働による心理的負荷がかかり、精神疾患（うつ病）を発病し治療を行っていたものの、自殺をした。	起因物なし	その他	10～29
2015	4	1～2	高速道路の高架橋における高欄補修工事において、吊り足場の組み立て中に、吊りチェーンの上部支点の鉄骨クランプが外れ足場が傾斜したことにより作業者が約３６m墜落し、死亡したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2015	10	16～17	木造２階建て建物の解体作業中、２階庇の取り壊し作業を行っていたところ、２次下請事業場所属の被災者が、地上から高さ約６メートルの一側足場３層目より墜落し死亡したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2015	1	9～10	濃縮器点検準備作業のため、被災者が点検治具の受台の固定ボルトを外したところ、受台が回転し、被災者の頭部に激突した。	その他の装置、設備	激突され	10～29
2015	2	10～11	雑木林で伐倒された玉切材（原木丸太）を、事業主が操作する小型移動式クレーン（通称ユニック車）の荷台へ積み込む作業中、被災者が当該玉切材から離れようと一歩後ろに下がったとき、斜面に足を取られ約１．７m下に転落した。その直後、吊り荷である玉切材の隣にあった別の玉切材が斜面を転がり出し、被災者の胸部に乗り上げた。当日１５時１６分胸部重症外傷により搬送先の病院にて死亡。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2015	8	7～8	建設現場で使用する砕石を砕石工場でトラックに積み込み、同僚のトラックのシート掛けを手伝っているときに、自分の乗ってきたトラックが動き出し、シート掛けをしていたトラックと動き出したトラックにはさまれたもの。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9

2015	1	9～10	雨水受けタンクを設置し終え、発注者と一緒にその設置状況を確認する作業中、タンク内部の明り取りのために、被災者１名がタンク上部に上がり、タンク上部のマンホールを開けたところ、マンホールの蓋とともに約１０ｍ下のタンク床面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2015	8	13～14	解体処理中の天井クレーンガーダーから走行ロッカー（上部及び下部）を取り外し地上に降ろす作業を行っていたところ、作業員が誤って別のボルトを溶断してしまったため、下部走行ロッカー（重さ約２トン）が落下し、下敷きになってしまったもの。	その他の仮設物、建築物、構築物等	飛来・落下	10～29
2015	3	16～17	事業場構内で廃棄物収集用のアームロール車（専用鋼製コンテナを、フック付動力アームを装備した専用貨物車両に当該アームで積み降ろしする車両）に、廃棄物を入れた専用コンテナを積む作業中、コンテナが車両のガイドローラーから外れ、フックからも外れ側方へ転倒、下敷きとなったもの。	トラック	激突され	10～29
2015	10	8～9	被災者は，建設会社の資材置場（常駐労働者２名）において，わく組足場２層分（垂直方向３４０ｃｍ，水平方向９０ｃｍ）を組んで，資材置場入口にあるパネルゲート上部のレール部分（地上高４３８ｃｍ）の修理作業を行っていたところ，足場が倒壊して被災者は足場上から墜落したものと推定される。被災者の単独作業であったため災害発生状況の目撃者はおらず，通行人が倒壊した足場と足場の脇に倒れていた被災者を発見した。	足場	墜落・転落	30～49
2015	10	10～11	既存建物の解体工事において、被災者は、解体中の建物中の建物６階で散水作業の準備を行っていたところ、２m四方の開口部から約１９m下の１階床面まで墜落したもの。	開口部	墜落・転落	1～9
2015	12	13～14	被災者は、一般的に「テーブルリフター」を呼ばれるリフトに使用されている油圧シリンダーの油漏れ補修作業を行っていた。午前中にパッキンの交換を終え、昼休憩後に片づけ作業を始め、リフトが不意に落下しないように設置していたチェーンブロックを外したところ、リフトが落下し、その下敷きとなり、頭部圧迫骨折で死亡したもの。木製の安全ブロックを設置していたが、負荷に耐え切れず外れていた。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	1～9
		8	伐木作業を２人で行っていた。被災者がチェーンソーで木を切り、もう一人（下請作業員）は木が宅地側へ倒れないよう重機を操作		激突	10

2015	6	～9	して支えていた。被災者はチェーンソーで追い口を切っていたところ、チェーンソーが抜けなくなった。木が倒れ始めたため、退避したが、倒木は一旦バウンドして根本が浮き上がり、被災者の背中に落ちてきた。	立木等	され	～29
2015	3	11～12	洗剤工場新築工事において、一階排水処理室の排水貯留槽ピット（約４（縦）×２．１（横）×１．５（深さ）【m】）、気積 約１０【ｍ３】）内を一人で防水塗料塗布作業を行う予定であった防水工（被災者）が当該作業日の２日後に当該ピット内で仰向けになって倒れて死亡しているのが発見された。	有害物	有害物との接触	1～9
2015	5	15～16	被災者は、ダンプの荷台に廃材を積み込む作業において、荷台上で車両系建設機械の誘導を行っていたところ、バランスを崩し約３．３ｍ下の地面に墜落したもの。	トラック	墜落・転落	30～49
2015	8	7～8	会社事務所から現場へ向かう途中，高速道路上り線において２トントラックを運転していた労働者が，何らかの原因で中央に寄り，その後左へ急ハンドルを切ったため，トラックが右側へ横転し，同乗していた労働者とともに被災したもの。	トラック	交通事故（道路）	30～49
2015	12	17～18	パーティクルボード製造工場における定期点検整備工事において、被災者は発電用ボイラーのホッパー内部の足場組み立て作業の前作業である壁面焼却灰の掻き落とし作業を行っていたときに、上部壁面及び水管等に付着していた高温の焼却灰が落下し、埋もれたことにより、全身を熱傷し死亡した。	ボイラー	高温・低温物との接触	1～9
2015	8	11～12	鋼管製足場組立作業中の被災者が、高さ約８．８mの足場上を通行中、「ウワー、感電した」との言葉を発し足場作業床に倒れこんだ。当該足場の下層に居た他の作業者がすぐに被災者の所へ行ったところ、呼びかけには応答せずうなり声をあげていたが、やがて声を発しなくなり全く反応が無くなった。狭隘な足場上であったため救出に１０分程度を要し、足場から搬出後、心肺蘇生法を行い救急搬送されたが、死亡したもの。	送配電線等	感電	1～9

2015	11	17～18	資材置場において、足場の横材６０本を番線でくくった束をフォークリフトを使用して９段（高さ約３メートル）に積み上げた後、被災者が当該足場材の束を背にしてフォークリフトの誘導を行っていた。そうしたところ、足場材の束の山が崩れ、被災者の背中、尻、足が挟まれたことにより、全身多発骨折によって死亡したもの。足場材の束の山が崩れたのは、積み上げ後約５分経過した時点であった。	荷姿の物	崩壊・倒壊	1～9
2015	5	9～10	木造家屋建屋解体現場において、労働者２名が建屋の屋根（高さ２．９９メートル）に上がり、屋根の瓦を外す作業をしていたところ、被災者が墜落し、死亡したもの。被災者は、被災時に保護帽を着用していたものの、安全帯を着用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	6	16～17	現場から退出時、自車（ダンプ車）を斜路上に駐車したのち、降車して他車（ユニック車）の誘導を行い、誘導を終えて自車に戻る途中、斜路上に駐車していた自車が動き出したため、自車の前方に入り止めようとしたところ、他車の側面と自車の間に体を挟まれた。その後、入院治療を行っていたが、平成２７年９月１４日、敗血症による多臓器不全のため死亡したもの。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2015	3	0～1	神社敷地内にて、伐倒木の枝切りを行うため、被災者が伐倒木（高さ１．３ｍ）に登り、他の伐倒木のチェーンソーを使用して枝を切っていたところ、足を滑らせバランスを失って転落した。搬送先の病院において、同年３月２１日に死亡（脳挫傷等）した。	立木等	墜落・転落	1～9
2015	9	11～12	被災者は２階建て建物屋上の防水シート張り作業において、後ろ向きに後退しながらテープ張りを行っていたところ、高さ３０センチメートルの建物縁を乗り越え、約６．５メートル下のアスファルト地面に墜落した。ドクターヘリで搬送されたものの、全身を強く打ち出血性ショックにより同日午後６時２４分に死亡した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2015	3	9～10	被災者は、浄化槽の埋設工事現場で、掘削した穴（４．６ｍ×３．４ｍ、最も深い位置で２．３８ｍ）の中にいる取締役（現場責任者）からハンマーを受け取る際、穴に転落し、穴の底に置いたドラグショベルのバケットで頭部を打ち、死亡したもの。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2015	10	6～	港湾道路で、同僚と作業の打ち合わせをするため路肩に停車していた車両積載型移動式クレーンに４ｔトラックが追突した。この弾みで、被災者が車両積載型移動式クレーンの前に止まっていた移動式クレーン（２５ｔ）との間に挟まれ、搬送先の病院で死亡が確	トラック	交通事故	10～

		7	認された。 被災者は、同僚と車両の間で話をした後、運転席に戻ろうとしていたもの。		（道路）	29
2015	9	11～12	一般住宅のカーポート設置工事において脚立（高さ１．５m）に上り、屋根材のポリカーポネートを取り付けていた被災者がバランスを崩して脚立からコンクリート床に墜落し、頭部を負傷した。９月２５日に入院先の病院で死亡が確認された。	はしご等	墜落・転落	1～9
2015	7	16～17	最高気温３５度を超える中、１時間おきに休憩をとり、木造家屋解体工事に従事していたが、午後４時の休憩の際、意識が朦朧としているところを救急搬送され、約３時間後熱中症の疑いで死亡したもの。被災者は、休憩時間の際は、スポーツドリンクとお茶を飲んでいた。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	50～99
2016	12	8～9	被災者は消化タンク内に組まれた足場上で、塗装の準備作業として内壁の結露を拭き取る作業を行っていた際、足場中心部の開口部からバランスを崩して１３．７５m下のタンク底部に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	12	12～13	最大積載荷重４トンのトラックが解体作業で出たスクラップ資材を積み込むため、バックで現場敷地内に入ってきたところ、現場敷地内車両入場口付近で横になっていた被災者が左後輪で轢かれ、被災した。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9
2016	12	8～9	被災者は同僚を乗せ、トラックを運転し、事業場から塗装工事現場へ向かっていた。被災者は、国道の緩やかな左カーブを走行後、ふらつきながら中央線をはみ出し、対向車の大型トラックと正面衝突した。被災者は脳挫傷により死亡。	トラック	交通事故（道路）	10～29

2016	11	10～11	ドラグ・ショベルで除染廃棄物の仮置き場の整地作業後、ドラグ・ショベルを次の作業場所へ移動するため、高低差７０ｃｍの傾斜を下る途中に転倒し、運転室から投げ出され、ヘッドガードの下敷きとなった。	掘削用機械	転倒	10～29
2016	9	13～14	外壁改修工事の足場設置に伴う落下防止棚（以下、「朝顔」という。）の設置を足場の１０層目において行っていた。朝顔の骨組みの設置を終え、鋼製足場板を骨組み上に敷き詰めていたところ、朝顔を構成する単管のクランプ（朝顔先端部）が外れたため、鋼製足場板とともに約１８ｍ墜落し、被災した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	9	11～12	枠組足場組立作業中、１０層目作業床上（幅１００センチ）で電動ウインチを使用してブレス材の荷揚げ作業を行っている際に、同ブレス材が１０層目上の建枠に引っかかりそのバランスが崩れてしまい、これを保持しようとした被災者が誤って約１７メートル下の１階床面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	9	8～9	樹木の剪定工事において、被災者は樹木（マテバシイ、高さ７ｍ）の一番下の枝（高さ２．５ｍ）にハシゴを掛けてその枝の上に乗ったところで、剪定方法を確認するために地上にいた責任者に対し自らがいる位置まで登ってくるよう促し、責任者がハシゴを２、３段登ったところで枝が折れ、被災者は枝の上から地面に墜落して、顔の左側側面を強打し、救急搬送されたものの、外傷性頭蓋内損傷により翌日死亡した。	立木等	墜落・転落	30～49
2016	9	14～15	汚染土壌等の仮置場において、密閉容器に入った汚染土壌等をフレコンバックに移し替える作業中、被災者は密閉容器のふたを開ける作業を行っていたところ、暑さによる疲れがみられたため車内で休憩していたが、体調が回復せず意識が朦朧としていたことから病院に搬送された。「熱中症」の疑いにより、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2016	9	15～16	空調工事を担当する被災者が、空調ダクトの上で倒れた状態で発見されたもの。被災者の体の右腕、左膝と照明器具の吊りボルト、ダクト上部に火傷痕が残っていた。照明器具を分解した結果、照明の取替工事で、電圧側の端子を誤ってアース側の端子に接続していたことが分かり、アース側の端子から電流が流れ、照明フレーム、取付フレーム、吊りボルトまでの金属間に電圧がかかっていたことが判明した。	その他の電気設備	感電	10～29

2016	8	14～15	太陽光発電システム設置工事において、パネルからの電線をケーブルホースに通す作業中、被災者がロープを引いたため、ケーブルの束の先端に繋いだロープが外れ、これにより被災者は倒れ、床面で頭部を強打し、脳挫傷による死亡が確認された。	通路	転倒	10～29
2016	8	9～10	ホテルの外壁塗装工事で被災者は外壁の目地をモルタルで埋める作業を行っていた。当該作業は足場を使用しての作業であったが、躯体と足場の隙間が７８ｃｍ開いており、足場から身を乗り出し、建屋に体を預け作業していたところ、約４．８mの高さから墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	8	9～10	木造２階建て家屋の解体工事において、屋根の瓦撤去作業中、誤って地上約６メートルの地点から墜落し、病院に搬送されたが、まもなく死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	8	16～17	家屋解体工事において、解体用つかみ機で屋根の一部を解体し、瓦礫の分別作業・搬出作業中、家屋全体が揺れたため、家屋を倒してからその後の作業を行うことにした。屋内に置いた工事用資材や工具を屋外へ搬出した後、解体用つかみ機で家屋を押したところ、家屋全体が一気に倒壊し、被災者が倒壊した屋根の下敷きになり死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2016	8	3～4	高速のトンネル内で片側２車線のうち左側車線を規制して、高所作業車の作業台に３名が乗車して、作業を行っていたところ、右側車線を走行中の３トントラックが高所作業車作業台に衝突し、その反動で作業者２名が道路上に墜落した（墜落高さ約４メートル）。	高所作業車	墜落・転落	10～29
2016	8	10～11	セメント工場の定期修繕工事において、サイクロンと呼ばれている設備の内部に組立てていた単管足場の解体作業中、当該設備内の一部である平坦な場所（広さ：約３．３平方メートル）で解体した単管をサイクロンの外に手渡ししていた被災者が、当該平坦な場所から墜落し、約２３メートル下の配管内で発見され救出されたものの搬送先の病院で死亡した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2016	7	9～10	廃倉庫（軽量鉄骨造平屋建て、最高高さ４．９６m）の解体工事において、被災者は屋根（鋼板と木材を組み合わせた構造）上にて親綱を張ろうとしたところ、足下が破損して約４．６m下の床面（土間コンクリート）に墜落、頭部を強打して負傷から約４時間後に死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29

2016	7	9～10	事業場から建設現場にトラックで向かう途中、路上にて、前方の路肩に停車していた工事車両に追突し、その反動で工事車両の斜め前方のいた車両にも追突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2016	6	9～10	木造２階建てアパートの解体作業において、前日までにアパート上屋の取り壊しを終え、解体用つかみ機運転者１名、手元４名で木くず等の積み込み作業を行っていたところ、解体せずに残していた渡り廊下（スラブデッキ）部分が落下し、その下で作業を行っていた被災者が逃げ遅れてコンクリートスラブの下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2016	6	9～10	山間部に設置された鉄塔の送電線の近くまで伸びた立木を伐倒する作業において、被災者所属事業場の下請け事業場の労働者がチェーンソーで立木に受け口、追い口を入れたところ、当該立木の切り口が弾けるように折れ、当該立木の付近で作業状況を見ていた被災者の胸部に当該立木が激突して災害発生日の翌日に死亡した。	立木等	激突され	1～9
2016	5	10～11	被災者は、室外機の交換作業のため、２階建て建物の屋上に接して架け渡された幅１５センチメートルの鋼材上に立ち、滑車ロープを用いて室外機を下ろしていたところ、固定していた滑車が外れたことにより、バランスを崩し、約６．４メートル下の床面に墜落し、搬送先の病院で死亡が確認された。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2016	4	8～9	３階建てビルの塗装工事の養生を行う予定の被災者が、路上に倒れているのを通行人が発見し救急車で病院に収容されたが死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2016	4	15～16	資材置場内の道路上に散乱していた小石等を撤去するため、被災者は当該小石等を数か所に集め、順にトラック（２ｔダンプ）の荷台に積み込む作業をしていたところ、上り１３％の勾配の道路を後進で上がってきたトラックに轢かれた。	トラック	激突され	1～9
2016	4	9～10	個人宅の倉庫解体作業において、社長を含む３人で朝の打ち合わせ後、被災者が一人でスレート屋根に登ったところ、踏み抜き、５．２m下のコンクリート製の床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2016	2	8～9	船舶から紛体を荷揚げする機械、関連設備の解体工事を行っていた。荷揚げ機械のアーム先端にピン構造で取り付けられたスクリューコンベヤーの解体準備作業（電気ケーブル等の除去）をしていたとき、何らかの理由でスクリューコンベヤーが自重により旋回して、準備作業していた被災者がアームとスクリューコンベヤーとの間に挟まれた。	コンベア	はさまれ巻き込まれ	10～29
2016	2	15～16	高さ５９．９メートルの送電線用鉄塔の骨組部材を一部取替える作業においてアングル上を移動していた被災者が高さ約２４．３メートル地点から地上に墜落した。	送配電線等	墜落・転落	10～29
2016	2	16～17	解体工事現場において、解体していた建屋屋上で４人が作業に従事していた。そのうちの作業員２名（被災者を含む）で取り外した折板屋根部材を屋上端部から投げ下ろしていたところ、被災者がバランスを崩し、３ｍ１０ｃｍ下の地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2016	2	13～14	被災者２名を含め、総勢１２名で学校校舎の屋根の除雪作業を行っていた。１２名は屋根上で横一列に並び、軒先の雪を屋根下に落としていたところ、屋根上の雪が全て屋根を滑り落ち、１２名全員が落雪に巻き込まれ、２名が生き埋めとなった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2016	2	13～14	被災者２名を含め、総勢１２名で学校校舎の屋根の除雪作業を行っていた。１２名は屋根上で横一列に並び、軒先の雪を屋根下に落としていたところ、屋根上の雪が全て屋根を滑り落ち、１２名全員が落雪に巻き込まれ、２名が生き埋めとなった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	2	15～16	カーポート取付工事現場において、被災者一人が、現場より５２メートル離れた休憩場所で座り込んでいたところ、前のめりに転倒し、深さ１．３７メートルの用水路内に転落し、水深１０センチメートルの同用水路内にてうつ伏せの状態で窒息死しているところを発見された。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
		8	所内に設置された焼却炉の解体撤去工事において、養生に使用する防炎シートを張る作業を行っていた被災者が、作業場所の屋根の	屋根、は	墜	

2016	1	～9	端部に仮置きされた防炎シートを取りにいくために屋根に上り、置き場に向かう途中、屋根の採光部分（ＦＲＰ製）を通過してしまい、踏み抜き、１０メートル下に墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	1～9
2016	1	14～15	１月２１日から２２日にかけて、温泉バイナリー発電設備の冷却棟内部の清掃を行った。２２日作業中に激しく咳き込み、一時、作業ができなくなった。その後病院を受診し、診断の途中でレジオネラ菌による肺炎であることが疑われ、治療を行ったが、容態が急変し、死亡した。	その他の起因物	その他	10～29
2016	1	13～14	水産加工場内の設備工事。昼休憩が終わり、作業場所である水産加工場３階へ向かうために階段を上っていたところ、１階と２階の間にある踊り場の端（幅１．７５m、地上高さ２．３m）から墜落した。	通路	墜落・転落	1～9
2017	12	14～15	納屋の解体工事において、防水シートを剥がす作業をしていたところ、高さ２メートル７７センチメートルの屋根から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	12	8～9	現場視察のため高速道路走行中、緩やかな右カーブの追い越し車線より車を右に斜走させ、道路側壁に乗り上げ、車両が横転し、車外放出され死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	11	8～9	加熱炉の炉扉修理作業において、同炉扉を天井クレーン（無線操作式）で運搬している際に、被災者が、同天井クレーン下部に設けられたトロリ線点検台と、加熱炉に隣接した設備である油圧シャーのデッキ部分に設けられた手すりにその身体を挟まれた。被災者は天井クレーンを操作していたものでなく、運搬中の炉扉が工場内設備等に接触しないよう、炉扉とともに移動しながら補助作業を行っていた。	クレーン	はさまれ巻き込まれ	30～49
		16	被災者は、建物内にある自動ラック倉庫の鉄骨・ダクト等をガス溶接機により解体していたところ、ラックの棚上から約１０m下の	建築物、	墜	1～

2017	11	～17	床に墜落し、死亡した。	構築物	落・転落	9
2017	11	6～7	軽ワゴン車で現場に資材を運ぶため、会社事務所を出て走行中、左路肩から出てきた大型ダンプに追突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2017	10	10～11	工事現場において、休憩中、被災者の行方が分からなくなり、音がした場所で、被災者が倒れていたところを発見された。建物から墜落したものと思われる。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2017	10	18～19	台風の強風により倒れ、電線に掛かっていた倒木を倒す作業の際に発生した。高所作業車上の労働者（被災者とは別の所属）が電線に掛かった樹木の切断作業を行っていた際、直径約３０ｃｍ、長さ３ｍの幹が跳ねあがり、落ちてきて、地上にいた被災者の腰部に当たり死亡した。	立木等	飛来・落下	10～29
2017	10	14～15	化学工場の定期修理工事において、窒素ガスを充てんしたタワー塔を換気する準備を行うためマンホールを開放する作業を行っていたところ、意識を失っているところを発見された。	異常環境等	有害物との接触	10～29
2017	9	8～9	民家解体工事において、解体用機械（つかみ機）を用いて廃材の搬出等の作業を行っていたところ、つかみ機の旋回範囲内に被災者がいることに気づかないまま機械を旋回させたため、被災者がつかみ機のアタッチメント先端とブロック塀とに挟まれ死亡した。被災者は手作業で、現場内の可燃物等のゴミを集めていた。	解体用機械	激突され	1～9
2017	9	8～9	浄化センター水処理棟内において、浄化槽の防食被覆工事のため、当事業場の代表を含めた作業員４名にて棟内床面の養生作業をしていたところ、午前９時３０分の休憩時間に作業員１名がいないことに気づき、付近を捜したところ、浄化槽内の底部（深さ５．６ｍ）において、被災者が倒れているところを発見し、搬送先の病院にて死亡が確認された。	開口部	墜落・転落	1～9
		14	長さ１７メートル、奥行き１．４メートル、高さ１メートル程度の鉄製配管（重量６．７トン）を、クレーンによる移動作業中、当			

2017	9	～15	該配管を高さ８０センチメートルにある木製の台座に下ろすために台座の上方２０センチメートルまで下ろしたところ、クレーンにより吊っていた場所を中心として配管が垂直方向に回転したため、回転する配管の突出部分に労働者１名が巻き込まれ、配管と地面に当該労働者がはさまり、死亡した。	移動式クレーン	激突され	1～9
2017	8	16～17	天井クレーン（ごみクレーン）の部材を溶接していたところ、火花が当該クレーンのバケット上部に堆積していたゴミに引火した。周囲にいた労働者が消火したが、当該クレーンのガータ上で作業していた被災者が約８メートル下のコンクリート床面に墜落し、死亡した。	その他の装置、設備	墜落・転落	30～49
2017	8	8～9	横断歩道の補修作業の完成写真を撮影しようと車道上に死亡労働者と同僚がいたところ、誘導者が停止合図を送ったが直進してきた軽自動車にはねられた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	8	16～17	現場作業が終了したため、会社所有の普通貨物自動車にて被災者等３名が乗り合わせて会社へ帰る途中に、自損による交通事故により後部座席に同乗した労働者１名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	7	12～13	河川護岸上で、被災者が、重機を用いて河川内の川藻の水揚げ作業をしていたところ、後退すべきところを前進し、護岸上から重機ごと河川内に転落し、溺死した。	その他の建設機械等	墜落・転落	1～9
2017	7	8～9	被災者は営業先での仕事を終え、所属する事務所に車を運転して帰る途中、直線の片道２車線の道路で対向車線にはみ出し、対向車のダンプカーと正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2017	7	10～	被災者は、工場内にある電気炉の修繕工事を行っていたところ、約１６m上方の天井梁に付着した固着ダスト（大きさ約１５ｃm×１５ｃm、厚さ約６ｃm、重量約１．２ｋｇ、酸化鉄３０～５０％、酸化亜鉛２０～５０％）の一部が剥がれ落ち、被災者の頭部付	屋根、はり、も	飛来・	10～

		11	近に激突した。	や、けた、合掌	落下	29
2017	6	16～17	被災者は、現場作業を終え社有車（ワゴン車）を運転し帰社する途中、遮断機と警報器の無い踏切で、普通列車（１両編成）と衝突し、約２０m引きずられ、鉄橋から約８m下の川に転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	50～99
2017	6	10～11	被災者は、火災によりクラブホール天井に付着したすすの除去作業の仕上げとして、当該箇所に脱臭用の薬剤を噴霧するため、作業足場（全１２層）の９層目（高さ約１４m）で作業していたが、その後、被災者が作業していた方向から何かが落ちる音が聞こえ、現場監督が駆けつけたところ、被災者が１階床で倒れているところが発見された。発見時に被災者は安全帯を着用していたが、不使用だった。	足場	墜落・転落	30～49
2017	6	8～9	飼料バラ出荷場において、天井に仮付された安全柵の本溶接を行うため、被災者含めて３名が、各人それぞれ高所作業車に乗って３箇所に分かれて作業を行っていた。作業者Ａが作業の途中、横のエリアを担当していた被災者に作業を行っている様子が無かったため、不審に思って近づいたところ、安全柵と高所作業車のバケットの間に挟まれている被災者を発見、心肺停止で病院に搬送されたが、同日死亡した。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	30～49
2017	5	10～11	９段積みされた敷地境界ブロック塀を撤去するため、ブロック二段目で縦鉄筋をガス溶断するにあたり、被災者ともう一名にてチッパーを用いてブロック二段目と三段目の境目で、はつり作業し、縦鉄筋が見える状態とした後、ガス溶断をするにあたり問題ないかどうか目視確認していたところ、ブロック塀が傾き倒壊した。その際、被災者がブロック塀の下敷きとなり、頭部を強打したことにより死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2017	5	10～11	被災者他２名で設備の撤去工事中、パレットリフター（製造ラインから流れてきた製品を上下する機械）を撤去するため、パレットリフター下部の空間（ピット内）に被災者が入り、昇降用モーターのチェーンを溶断していたところ、パレットリフターが下降し、被災者が同機械の隙間に挟まれ死亡した。	コンベア	飛来・落下	10～29
		16	現場周辺の木を伐採するため，チェーンソーを持った被災者らを搬器に載せクレーンで吊り上げた後，クレーンから遠方に到達させ	移動式ク	墜	1～

2017	5	～17	るために徐々にジブを倒していったところ，作業半径が約２８メートルに差し掛かった時点で突然ジブが縮み，そのため搬器が落下した。	レーン	落・転落	9
2017	5	16～17	現場周辺の木を伐採するため，チェーンソーを持った被災者らを搬器に載せクレーンで吊り上げた後，クレーンから遠方に到達させるために徐々にジブを倒していったところ，作業半径が約２８メートルに差し掛かった時点で突然ジブが縮み，そのため搬器が落下した。	移動式クレーン	墜落・転落	1～9
2017	4	8～9	足場工事業者所属の被災者が、２次下請に派遣され石綿除去工事のための養生設備を解体中、屋上ペントハウスと外部足場を繋ぐ直径５センチメートルの単管を渡って、屋上ペントハウスから２．３メートル離れた外部足場へ移動しようとしたところ、バランスを崩し１９．０８メートル下の地上まで転落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2017	4	10～11	工場内解体作業中に水道管が破損したために、被災者は同僚男性としめしあわせて、水道管補修作業の足場としてフォークリフトのフォークを使用する目的でフォークリフトをスロープ（こう配３３％）を前進走行で上っていた。スロープ頂上付近でフォークリフトのエンジンが突然停止してフォークリフトが後退を始めたため、被災者はとっさに飛び降りたが、スロープの縁石に激突したフォークリフトが横転し、被災者が下敷きとなった。	フォークリフト	転倒	10～29
2017	3	14～15	工場のスレート屋根上の避雷針の整備工事において、２人の作業者が歩み板の設置など墜落防止措置がないままで避雷針のポールの取替え作業を行っている際、被災者がスレート屋根に設置された明かり採り用の波板を踏み抜き、約１６メートル下の鉄筋上に落下し、全身打撲、大動脈破裂により死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2017	3	16～17	木造住宅の解体工事現場において、躯体の解体終了後、解体用つかみ機（ドラグショベルにフォーク状のアタッチメントを装着したもの）を用いて、ワイヤーモッコにまとめたガラをつり上げようとしたところ、近くで作業していた被災者の頭部をはさみ、被災（死亡）した。	解体用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	3	4～	本事業場所属の被災者２名は、太陽光パネル設置に関連した工事を行っており、災害発生前日の午後９時から災害発生当日の午前５時までの予定で夜間作業に従事した。作業が終了し、被災者らは、２トンダンプ車で、市内へ向けて通行中、道路の中央線を越え、	トラック	交通事故	1～

		5	対向車線を通行してきた大型トラックと正面衝突した。		（道路）	9
2017	3	10～11	鉄骨造地上３階建物（高さ１２．２７５m）の解体工事において、３階床で壁を引き倒そうとするため、被災者が鉄骨柱の根本をガス溶断し、他の作業員が柱にかけたロープを引っ張ったが、壁が倒れなかったので、被災者が鉄骨柱を確認しに行ったところ、壁が倒れて下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2017	2	16～17	被災者は、高所作業車による作業終了後、高所作業車に取り付けられたタラップを使用して地上に降りる際に、高さ１．２m付近のタラップを踏み外し、コンクリート製地面に転落し、頭を地面に強打した。	高所作業車	墜落・転落	1～9
2017	2	4～5	新幹線高架部のつらら落し作業が終了後、被災者運転の高所作業車（１名）とワンボックスカー（４名）に分乗し、現場より事業場へ帰社するため、片側１車線の県道を走行中、反対側から走行してきたトラックが凍結によりスリップしセンターラインをはみ出して高所作業車と正面衝突により高所作業車及びトラックの運転者２名が死亡。後続のワンボックスカーは、衝突で反転した高所作業車とトラックが接触し、４名とも被災した。	トラック	交通事故（道路）	50～99
2017	2	4～5	仕事の準備のため出勤した社員が、当日の同行者である被災者がドア上部にロープをかけ、頚部を圧迫した状態でぶら下がっているのを発見した。	起因物なし	その他	10～29
2017	2	14～15	マンション新築工事現場において、朝から地中梁の配筋作業を行っていた被災者が、午後の休憩を終えて作業場所に戻るべく、地足場から地中梁（高さ約２．４m）に降り、反対側の地足場に安全帯を掛け替えようとしたところ、左手の革手袋が地足場のクランプに引っかかり、身体のバランスを崩して、根切り底に後ろ向きに墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2017	1	10～11	新ドック建設工事に伴うポンプ室の防水塗装工事が完了し、被災者は足場材料の片付け及び足場板上で玉掛作業に従事していた。その後、被災者が見えなくなったので探していたところ、地下２階の床面に倒れているのを発見し、直ちに病院に搬送したが死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2018	12	14～	被災者は、屋内開閉所（発電所と送電線を接続する箇所で開閉器等が設置されている）で２号線（３相２７５ＫＶ停止中）の１相分に設置されている避雷器の絶縁抵抗を測定していたものだが、接地線（アース）が接続されていると正確に測定できないことから、	送配電線	感電	30～

		15	屋外へ出て１相分の接地線を素手で外していたところ、感電し火傷を負って死亡した。なお、被災時、隣の１号線（３相２７５ＫＶ）は受電状態となっていた。	等		49
2018	11	14～15	被災者は、２階建てアパートの屋根上で塗装作業を行っていたところ、屋根の端から足場作業床に墜落し、さらに作業床の手すりの下から地面まで墜落したもの（屋根の端から地面までの垂直高さ：約６．７ｍ）	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	11	10～11	台風により破損したスレート屋根補修作業中に、スレートを踏み抜き、高さ約１０ｍから墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	10	6～7	被災者は、マイカー（軽自動車）で会社の借り上げアパートを出発し、同僚を乗せ、工事現場に向かう途中、見通しの良い片側３車線の道路で、大型車（２６ｔタンクローリー）が右折していたところに、マイカーを直進させ、大型車の左後方タイヤに激突した。同僚も多発性外傷により重傷を負った。	トラック	交通事故（道路）	30～49
2018	10	14～15	マンション大規模修繕工事において、足場の組み立て作業中、地上からウインチで吊り上げられた建枠（６００枠）４枚（約５０ｋｇ）を受け取り、架設通路上を移動中に１７層目（高さ約３０ｍ）から建枠と共に地上に墜落したもの。	通路	墜落・転落	1～9
2018	10	8～9	汚染土壌の搬出作業において、４トントラックの荷台の横にいたトラック運転手が、旋回してきたクレーン機能付きドラグ・ショベルのカウンターウエイトと同トラックの荷台の間に胸部を挟まれ、死亡したもの。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	10～29
		10			墜	1～

2018	10	～11	足場の組立作業中、足場材の運搬を行っていた被災者が足場の８層目（高さ約１５m）から墜落した。	足場	落・転落	9
2018	10	12～13	工場の屋根補修工事を行っていた労働者が、屋根（スレート）を踏み抜き、地上まで９．３メートル墜落し死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2018	10	16～17	台風により被災した倉庫の屋根を修理するため、補修材を持ち屋根上を移動中、スレートを踏み抜き９．８m墜落、死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	9	6～7	被災者を含む労働者３名が現場に向かうために、車両・資材置き場からトラックに乗り込んで、バイパス下り線を走行していたところ、合流車を避けようとブレーキをかけたためにスリップし、他車に接触後、後方走行のトラックに追突されたため、助手席の被災者がショック死したもの。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2018	9	16～17	岸壁のゴム製緩衝材の補修工事において、移動式クレーン機能付きドラグショベル（吊り上げ荷重０．９ｔ。バケットは外している。）のフックに搭乗設備を吊り、被災者がその上に乗って海面から２m程の箇所で作業を行っていたところ、フックから搭乗設備の吊環が外れ、被災者は搭乗設備ごと海に落下した。被災者は吊環に安全帯を掛けていたため、水中に引き込まれて死亡した。なお、移動式クレーンモードへの切替えなし。	移動式クレーン	おぼれ	1～9
2018	9	8～9	工事に伴う内装解体作業において、解体用つかみ機（機体重量２．４トン）を運転する職長（一次下請）がアームを天井から床に下ろしたところ、解体した部材を回収しようとして、アームの直下に立ち入った被災労働者（三次下請）の頭部につかみ具が接触した。意識不明の重体であったが、１週間後に脳挫傷により死亡した。	解体用機械	激突され	10～29
2018	9	6～	被災者は事業場から堤防に上る坂道を、災害発生日前日の台風の影響により木の枝が折れて道をふさいでいたため、当該木の枝を切り離すため、木に登り、のこぎりで木の枝を切断したところ、枝の切断とともに高さ約４メートルの位置から墜落し、頭部を強打し	立木等	墜落・	1～9

		7	た。病院に搬送されたが、同日死亡が確認されたもの。		転落	
2018	8	6～7	４台の車両（前から１台目３トントラック、２台目バン、３台目１２トントラック、４台目２トントラック）が渋滞で止まっていたところ、４台目のトラックに、後方から１２トントラックが追突した。これにより５台の車両の玉突き事故が発生した。４台目のトラックを運転していた被災者は３台目と５台目の車両に挟まれ全身を強く打って死亡した。被災者は運転兼工事作業員であり、資材を積み込み工事現場に運搬している途中であった。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2018	7	8～9	被災者は他１名とともに地盤調査を行っていたが、体調がすぐれない様子であったため、作業を中断し帰宅したところ、帰宅途中に通行人の通報で救急搬送された。入院治療先で死亡。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2018	7	14～15	屋外の配管漏れ修理作業において、新規の配管を溶接で取り付ける作業をしていた被災者は、溶接作業終了後に体調不良を訴え休憩していたところ、急に痙攣を起こし、倒れ、心肺停止状態となったため医療機関に搬送されたが、熱中症により後日死亡した。当日の最高気温は３６．５度であった。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2018	7	10～11	自社の太陽光発電パネル設置工事現場において、現場周辺の藪の竹や草を伐採したものを車両系建設機械（解体用つかみ機）を使用して、現場の一定箇所に集積する作業を行っていた。続いて被災者は現場上部の集積を行うため車両系建設機械を走行させ、通路のうち上り斜面となっている部分を通行したところ車両系建設機械ごと転倒し、被災したもの。	解体用機械	転倒	1～9
2018	7	12～13	被災者は第二培養室の天井付近に設置されるクーラーの修理作業のため、他の労働者２名とともに培養棚上に設置された足場板上で作業を行い、同日午後、作業を終えて地上に戻ろうとしたところ、高さ約１０．９メートルの位置から地上まで転落し、全身を強打するなどにより被災して、骨盤、肋骨骨折、多臓器損傷により、死亡したもの。	開口部	墜落・転落	50～99

2018	6	12～13	被災者は、刈払機を使用し、水力発電所へ水を供給する設備（導水路）の護岸に生えた草を刈る作業に従事していた。傾斜４２度の護岸上部の縁にある幅０．７メートルの平らな箇所と幅０．１メートルの傾斜の緩い箇所を足場として被災者が草刈作業をしていた際、被災者は足を滑らせ導水路に転落した。転落時、被災者は自ら遊泳し、約１００メートル下流で救出されたときには意識がなく、病院に搬送されたものの死亡した。	建築物、構築物	おぼれ	10～29
2018	5	16～17	被災者は、鉄骨スレート屋根葺き工場において、塔屋足場の組立作業をしていたところ、スレート屋根を踏み抜き、１０．５メートル下のコンクリート床に墜落した。被災者の近くで同僚が作業していたが被災者の墜落した状況は確認していない。被災者は保護帽、安全帯を着用していた。スレート屋根には踏み抜きを防止する防網、道板は設置されていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	4	10～11	移動式クレーンの整備で，ブーム上のグリス穴にグリスを指すために，車体に設けられた地上から高さ２．７mの位置にあるステップを登っていたところ，足を滑らせ，墜落し，頭部を負傷したもの。救急搬送され，治療を受けたが，死亡した。	移動式クレーン	墜落・転落	10～29
2018	3	14～15	桟橋を支える鋼管杭の塗装のために海上につり足場が組まれていたが、その足場解体作業中、強風（風速１２．５m／s）にあおられて、桟橋を構成する梁（直径８０ｃmの鋼管）から墜落し溺死したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	おぼれ	10～29
2018	1	8～9	マンション吹抜け部外壁塗装の準備作業のため、外部足場を使用し、ガムテープにて６階部分のマスキング作業を行っていたが、６階の作業を終え、足場の外をつたって５階へ移動する際に墜落したと推測される。	足場	墜落・転落	1～9
2018	1	14～15	クレーン機能付きドラグ・ショベルを別の現場に移動するために、取替用バケットを吊りながら、所定の場所まで敷鉄板で養生された農道（傾斜８度の下り坂）を走行中、当該ドラグ・ショベルがスリップして逸走し、田んぼに転落しかけたため、運転席から飛び降りたところに、当該ドラグ・ショベルが転落し、下敷きとなった。	移動式クレーン	墜落・転落	10～29
2019	12	12～	新築工事現場、建築物屋内の梁上において，被災者及び被災者所属事業場の労働者が梁間にベニヤ板を渡して当該ベニヤ板上で、柱にシートを取り付ける作業に従事してたところ、被災者が当該ベニヤ板上から約６m下のコンクリート地面に墜落し、死亡したも	屋根、はり、も	墜落・	1～

		14	の。	や、けた、合掌	転落	9
2019	11	16～18	被災者は４階建てビルの解体工事においてガラ出し作業に従事していた。屋上にてコンクリートガラをガラ落とし用の開口部より投入し、１階スラブ上に落としていた。午後に被災者がいないことに現場責任者が気付き、辺りを探すも見当たらず、先に帰ったものと思っていたが２日後の朝、１階スラブ上のガラの山付近で倒れている被災者が発見されたもの。	開口部	墜落・転落	10～29
2019	11	10～12	橋桁の塗替塗装工事のため吊り足場を設置し、剥離剤を用いて既設塗膜の剥離作業を行っていたところ、吊り足場内で火災が発生し、消防の消火活動中に上記被災者が足場内から発見された。また、火災発生現場から南側に５０m近く離れた吊り足場内で別の作業を行っていた１０名が、火災発生現場の風下側で作業をしていたため、煙に巻き込まれ一酸化炭素中毒、火傷等を負ったもの。	その他の危険物、有害物等	火災	1～9
2019	11	12～14	交通信号制御機点検業務の点検写真撮影を行うため、交差点の横断歩道を歩行中、交差点に右折して進入してきた大型トラックと接触し死亡したもの。歩行者、トラックともに青信号で交差点に進入したものである。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2019	11	10～12	４名の労働者が給湯用タンクを設置するため、労働者１名が、門型の人力クレーンで当該タンク上部を吊りつつ、もう１名がタンク下部にスリングロープを結び付けてフォークリフトで引っ張っていた際、人力クレーン等作業状況を監視していた他の労働者２名中被災者が、倒壊した人力クレーンに激突され、死亡した。	人力クレーン等	激突され	1～9
2019	11	8～10	民家の敷地内及びその周辺において、立木の伐倒作業を行っていたところ、伐倒方向に向かって歩行していた被災者の頭部に伐倒木が激突した。	立木等	激突され	1～9
2019	11	10～12	４階建てマンションの改修工事（塗装）において休憩を取るため足場を移動中に何らかの原因によりバランスを崩したのか、外部側へ転落し隣地との境界フェンス（高さ２１８ｃm）上の防犯用忍び返しに胴部分が刺さり死亡したもの。墜落箇所については目撃者がいないため不明。	足場	墜落・転落	1～9
2019	10	12～	道路維持管理業務において、木の剪定作業を行っていたところ、木の伐倒後に枝払いを行っていた際、伐倒木の支えとなっていた枝を切ったため、木が山側に回転し、枝切りを行っていた被災者の後頭部に枝が激突したもの。	立木等	激突され	50～

		14				99
2019	10	8～10	被災者は、積載型トラッククレーン（２．９ｔ）のジブ先端に取り付けられた搭乗設備上で伐採された木の回収作業を行っていた。自らクレーンをリモコンで操作し、立木に挟まった木にベルトスリングを取り付けて当該クレーンのフックにかけて引っ張っていたところ、挟まった木が取れたことで張力が抜け、その反動で、墜落制止器具を着用していなかった被災者が搭乗設備から投げ出され、高さ約８．８ｍ下に墜落した。	移動式クレーン	墜落・転落	100～299
2019	10	10～12	被災者は施設内において、フレコンバックの中身である土壌を上へと上げるためのベルトコンベアのベルトとベルトを張るために設けられているプーリーとの間に巻き込まれてしまったもの。被災者はベルトコンベア等の機械を点検、清掃こ行う作業員であった。発生時は一人で見回りを行っており、一部始終を見ていた者はおらず、ベルトコンベアの過負荷を知らせる警報にて発見に至った。	原動機	はさまれ巻き込まれ	10～29
2019	10	6～8	解体工事現場において、被災者は、後進で入ろうとする重機輸送車を誘導していたところ、反対側車線を直進してきた一般車両に接触したもの。災害発生後、被災者は、病院に救急搬送されたが後日死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2019	10	8～10	工場内にある工事現場において、設備と設備の天井部分との間に設置した手すり等のない棚足場上を通行したところ、棚足場の端（高さ３．２６メートル）から墜落し、死亡した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2019	10	14～16	アスベスト回収工事において、被災者は隔離養生前室内にある廃石綿入りの袋を、約４０ｍ先の集積コンテナまで手で運んでいた。被災者の体調不良に気付いた同僚が休憩室で休むよう伝えた約１０分後、休憩室への途中で倒れている被災者が発見された。死因不明。外傷なし。服装は作業服（午前中はタイベック着用）。有害物、過重労働の可能性低。災害発生日の養生外の気温３１．２度（ＷＢＧＴ記録なし）。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9

2019	9	10～12	被災者は、区に所在する液化ガスの受入配管の架台の塗装作業現場において、作業箇所への移動中に当該架台の下部（高さ５．５メートル）から墜落した。被災者は、墜落後意識を失い、病院へ搬送されたが７日後に死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2019	9	10～12	木造２階建て個人住宅の解体工事現場にて、バールのような手工具を用いて屋根上の天井の梁の上で天井ベニヤ板を解体作業中、３．７ｍ下の階段上に墜落し、さらに１．３ｍ下のコンクリートの床に転落して死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	9	10～12	工事現場で、トラックに載せて運搬してきたドラグショベルを下ろし、トラックを移動させたところ、トラックのタイヤが埋まって動けなくなった。このため、ドラグショベルのバケットにワイヤーロープを掛けて、トラックをけん引、移動させた後、バケットに掛けたワイヤーロープを被災者が取外ししていたところ、急に旋回したバケットとトラック後部の間に挟まれ、死亡した。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2019	8	14～16	上水道工事現場において、高温・多湿の環境下の中、被災者含め３名で上水道管の引込み作業を行っていた。午後に作業が終了したので自宅に帰宅した。その後、体調が悪くなったことから、被災者の家族が車で病院に搬送中、容体が急変、病院で治療を受けたが回復せず死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	30～49
2019	8	8～10	スクラップ材収集作業中、ハンドガイド式不整地運搬車を方向転換しようと後進していたところ、背後の壁と運搬車の手すりに胸腹部を挟まれたもの。	その他の動力運搬機	はさまれ巻き込まれ	10～29
					高	

2019	8	16～18	災害当日、被災者はボーリング作業に１日従事し、当該ボーリング作業終了後の片付け作業中、熱中症を発症したため医療機関へ搬送されたが死亡したもの。	高温・低温環境	温・低温物との接触	1～9
2019	7	10～12	倉庫の屋根（ＦＲＰ材）の屋根の張替え工事において、作業開始の際に、屋根上を移動中、被災者がＦＲＰ屋根を踏み抜いて高さ約６ｍから墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	7	14～16	被災者と共同作業者Ａの２名は、道路（片側１車線）沿いにあるＢ事業場の資材置場の片付け作業を行っていた。道路脇で２名が休憩をとっていたところ、道路を南進してきた乗用車にはねられ、被災者は死亡、Ａは脚を折る重傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2019	7	12～14	法面（約３０度）の草刈作業において、傾斜地用草刈機で作業していた被災者が何らかの原因で当該草刈機の刃に両足を巻き込まれで両足切断、失血性ショックにより死亡したもの。被災者は同僚と２名で作業を行っていたが、同僚は作業直前の被災者の作業内容を把握しておらず。被災者は災害発生から１時間以上経過してから発見された模様である。	その他の一般動力機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2019	7	14～16	廃棄物の仮置場において、１ｔ用土のう袋を解体用つかみ機で破砕して中の土を取り出す作業を行っていたところ、破砕した土のう袋を片付ける作業を行っていた被災者が、なんらかの理由で解体用つかみ機の後部に移動し、旋回した解体用つかみ機のカウンターウエイトと積み上げていた放射線遮蔽用の土を入れた１ｔ用土のうとの間に胸部がはさまれた。	解体用機械	はさまれ巻き込まれ	100～299

2019	5	16～18	台風により被害を受けた建物のスレート屋根を補修する工事において，スレート屋根の上で作業を行っていた２次下請の労働者がスレート屋根を踏み抜き，高さ約６．１メートル下のコンクリート床に墜落し，死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	4	14～16	解体工事現場で発生した廃材を産業処理施設へ運搬した後、解体工事現場へ戻る際、高速道路を走行中に、被災者が運転するダンプカーが貨物自動車に追突したもの。	その他の乗物	交通事故（道路）	10～29
2019	4	8～10	ごみ処理施設内の設備の定期整備工事において、漏斗状のダクトに詰まった灰を下に落とそうとして、被災者が詰まった灰の上に乗って、鉄の棒で突いたところ、灰が崩れて埋没し、約５分後に救出し病院に搬送されたものの死亡した。	その他の装置、設備	墜落・転落	1～9
2019	3	8～10	工場敷地内の塀の入替工事現場で、塀の取り外し及び撤去作業をドラグショベル（機体重量３ｔ未満）を用いて行っていた。被災者はドラグショベルを運転し結束した部材をバケットに付属しているフックに掛けて吊り、約１５mほど後退した後旋回して部材を下ろそうとしたところ、機体がバランスを崩して転倒し被災者の頭部がブームと地面近くの配管との間に挟まれ被災したもの。ドラグショベルは移動式クレーン仕様ではなかった。	整地・運搬・積込み用機械	転倒	10～29
2019	3	2～4	新築工事中の工場１階室内で縊死したところを発見された。	起因物なし	その他	10～29
2019	2	10～12	倉庫内において、被災者が、アルミ建材（長さ４m、重さ５キログラム～７キログラム、５０本～１００本）を選定中、荷が崩れて下敷きとなり、胸部圧迫により死亡したもの。	金属材料	崩壊・倒壊	1～9
2019	2	14～	電柱に取り付けられた街路灯（高さ約４m）をＬＥＤ照明に交換するため，電柱に立て掛けた「はしご」上で作業を行っていたところ，バランスを崩し「はしご」から道路上に墜落し死亡したもの。	はしご等	墜落・	1～9

		16			転落	
2019	2	10～12	伐採した立木の下敷きになったもの。（被災者不在に気が付いた同僚が現場周辺を探したところ、伐倒した木の下敷きになった状態で発見された。切り株の直径は約６０センチメートル）。	立木等	激突され	50～99
2019	1	12～14	民家解体工事において、解体用つかみ機の運転手が、同機械にて解体の作業を行っていたところ、解体用つかみ機の旋回範囲内に被災者がいることに気づかないまま機械を旋回させたため、被災者が解体用つかみ機の上部旋回体とブロック塀との間に挟まれ、約９０分後に死亡したもの。被災者は手作業で、現場内の廃材の仕分作業等を行っていた。	解体用機械	激突され	10～29
2020	12	8～10	被災者が、マンションのベランダへ防鳥ネットを確保するためロープ高所作業を行うにあたり、メインロープ及びライフラインいずれも同一の配管架台用支柱に固定して降下したところ、途中で支柱が倒れて、いずれのロープも抜けて地上に墜落したもの。なお、支柱の基礎は特に固定措置がされていなかった。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2020	11	12～14	屋根補修工事において、被災者は、所属事業場から持参した屋根材の折板を、トラックの屋根にのぼり、高所作業車上の作業者に渡す作業をしていた。その際、トラックの屋根から転落し、死亡した。	トラック	墜落・転落	10～29
2020	11	12～14	被災者は仮設電源のケーブル敷設作業を行っていた。１階鉄骨天井へ番線固定する際に、工事用エレベーター外柵に足をかけ、工事用エレベーターの搬器上の手すりに墜落制止用器具のフックを掛け作業していたところ、工事用エレベーター起動し搬器が上昇して高さ約２０メートルまで吊り上げられ、２階スラブに引っかかった。その際、装着していた墜落制止用器具により胸部を圧迫され窒息し死亡したもの。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	11	12～14	支店内において、労働者４名が、発生当日の準備作業後、一時的に翌日に行う電柱基礎工事の準備作業を行っていた。その際、準備作業の隣で、建柱車の定期検査中に、オーガの格納用ワイヤーロープが切れ、オーガが振り子のように大きく振れ、隣で作業していた被災者に激突したもの。	基礎工事用機械	激突	50～99
		16	発電により発生した排ガスと石灰を化学反応させて、硫黄分を取り除くための設備である吸収塔の液室内部の清掃作業を行っていた	その他の	飛	30

2020	9	～18	際に、建屋上部に付着していた石膏スケールが高さ８m以上の箇所から被災者の頭部に落下したもの。	起因物	来・落下	～49
2020	8	10～12	労働者３名は、ＬＮＧ基地現場から沖合に位置する荷役作業場の建設現場において、海面約３mの高さにつられたＨ型鋼を海面に降ろす作業を行っていた。同３名はＨ型鋼に浮き及びチェーンブロックを取り付ける作業を行っていたが、突然、２か所あるチェーンブロックのうち１か所が外れ、残り１か所も抜け落ち、Ｈ型鋼と一緒に３名とも転落しそのうち１名が死亡した。	人力クレーン等	飛来・落下	10～29
2020	8	12～14	現場は店舗新築に伴う敷地の開発工事である。被災者は現場作業員として、敷地に隣接した歩道の切下げに伴う清掃作業に従事していた。お昼頃、被災者は休憩のため付近にあった公園の水飲み場に歩いて移動したところ、その途上、公園内にて倒れた。被災後は直ちに病院に救急搬送、重度の熱中症と診断され治療継続されたが翌日に死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2020	7	0～2	特定貨物運送業務（ダンプで残土運送）に従事中，残土捨場敷地内（受付事務所到着前）の４車線道路上でダンプを停め降車し，荷台の残土養生用シートを外し，同車後方２～３mで，当該シートを折り畳み丸めていたところ，後方から来た別会社のダンプにひかれ，轢死した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2020	7	20～22	工場火災により生じた壁のすす等の除去を請け負った事業場の労働者が高所作業車を使用して作業を行っていたところ、突然被災者の作業箇所付近に設置された天井のスプリンクラーが作動した。異変に気付いた同僚がスプリンクラーを停止させ、高所作業車のバケットを地上から操作し、降ろしたが乗っていた被災者はすでに意識が無く、搬送された病院で死亡が確認された。	高所作業車	激突	10～29
2020	7	10～12	地下変電所の変圧器搬出作業に使用するための門型仮設吊架台（電動チェーンブロックで吊り上げ、電動ローラーに載せて横引きする装置）の仮組工事において、組立て中の門型架台が倒壊し、合図や補助作業をしていた被災者が倒れてきた鋼材に腹部を強打されたもの。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	1～9
		12	リチウムイオン二次電池の部材を製造する設備の撤去作業において、当該設備の内、メチルエチルケトンを用いていた処理槽の解体	引火性の		10

2020	6	～14	のため、プラズマ溶断を仕掛けていた被災者が、爆発により吹き飛ばされ、死亡したもの。	物	爆発	～29
2020	5	10～12	テント倉庫の屋根の修繕作業を作業員５名で行っていた。うち１名が作業のために屋根の上にいた。他の４名が地上で作業に従事していたところ、突然、テント倉庫内から衝撃音が響き、その方へ駆けつけると、屋根上に上がっていた作業員がコンクリートの床に倒れていた。直ちに救急搬送され、搬送先で死亡が確認された。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	5	12～14	火力発電所の定期検査にて使用する人荷用エレベーターが１階から１．３５m上昇して停止したため、被災者が単独で脚立を使用し、脚立若しくはエレベーター柵に足を掛けて停止したエレベーターの搬器の扉にもたれて確認していたところ、突然、エレベーターが上昇したため、被災者は、支えを失い墜落した。	エレベータ、リフト	墜落・転落	1～9
2020	5	14～16	窒素パージされていたタンクの上部のマンホールを開放し、縄梯子を使用して、タンク内に入槽した後、仰向けで倒れた状態で発見された。	異常環境等	有害物との接触	100～299
2020	5	8～10	被災者と代表者の２人は、製氷施設２階貯氷庫において、氷で押し上げられ、閉まらなくなっていた鋼製ゲートを下げるため、代表者は、１階で氷搬出装置の操作、被災者は、ゲート東側支持水平材の乗り、ゲート西側に溜まっていた氷を竹棒で叩いて除去をしていた。１階にいた代表者が２階に様子を見に来たところ、被災者がゲートと貯氷庫の柱の間に挟まっていたの発見した。	その他の装置、設備	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	4	14～16	化成肥料工場内の廃肥料搬送用ベルトコンベアのかさ上げ・アジャスト工事において、被災者は、仮設単管足場の作業床でコンベアアングルの仕上げ塗装作業を行っていたところ、作業床の脇で稼働中のため回転していた冷却キルンの胴体外側に取付けてある剥離用ハンマーに、着用していた安全帯ランヤードが引っ掛かり、キルンの回転に巻き込まれた。キルンの上部で安全帯ランヤードに吊られた状態で被災者が発見された。	混合機、粉砕機	はさまれ巻き込まれ	1～9

2020	4	18～20	ワゴン車に８人が乗り合わせ、工事現場から営業所へ戻るため、高速道路上り線を走行中、曲線路部分でスリップして側壁に衝突し、車外に投げ出された２人が死亡し、他の６人が負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2020	4	18～20	ワゴン車に８人が乗り合わせ、工事現場から営業所へ戻るため、高速道路上り線を走行中、曲線路部分でスリップして側壁に衝突し、車外に投げ出された２人が死亡し、他の６人が負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2020	3	18～20	一次下請けとして入場している設備工事現場の帰途、作業員１名が市内の自社倉庫に立ち寄った。同作業員の帰社が遅いことから、心配した同僚が同倉庫に見に行ったところ、倉庫内で大量の配管パイプが倒れており、同作業員が倒れた配管パイプと傍の階段手摺との間に挟まれているのを発見したもの。発見時には意識と呼吸がなく、救急搬送先の医療機関で死亡が確認された。	金属材料	崩壊・倒壊	1～9
2020	3	8～10	亜鉛のリサイクル工場新築工事現場において、設備設置工事のため現場内を歩行していた作業員が、亜鉛インゴットの試作運転中の保持炉の脇を通り抜けようとしたところ、産業用ロボットのバケットに押し出され、高温の溶融亜鉛の入った保持炉内に転落した。当該産業用ロボットのバケットは炉内の溶融亜鉛を汲み出して金型に流し込むためのもので、安全柵を設置される前であった。	産業用ロボット	高温・低温物との接触	10～29
2020	3	14～16	水管橋歩廊上にて足場解体後の資材を一輪車にて運搬作業中、前方で別の一輪車を押していた作業者が停止していたため、追い越そうと歩廊の手すり（高さ９０センチメートル）を乗り越えて、歩廊外にある水管橋の横桁を移動しようとしたところ、バランスを崩し当該横桁上（高さ約１３メートル）から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2020	2	8～10	被災者は、資材置き場において他の作業員と２名でつり上げ荷重２．６３トンの車両積載型トラッククレーンを操作して、木の枝の束（重量：約２５０～３５０ｋｇ）を荷下ろししていたところ、吊り荷が強風にあおられ（平均風速は調査中。）、トラッククレーンが転倒し車体と地面の間にはさまれ、外傷性窒息により死亡したもの。	移動式クレーン	はさまれ巻き込ま	30～49

					れ	
2020	2	14～16	浄化槽更新工事において、浄化槽の配電盤の制御部品取り換え作業中、現場代理人が、浄化槽内に溜まっていた汚水の中から発見されたもの。死因は溺死。	開口部	おぼれ	1～9
2020	2	18～20	社用車を運転して現場から事務所に戻るため国道を走行中，当該社用車がスリップし道路を塞ぐように停車したところに，後続の２０ｔトラックが運転席側面に衝突，更にトラックの後続車両２台が衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2020	2	14～16	被災者は、外構工事で使用する堆肥を、トラッククレーンで運搬する業務に従事していた。後日、被災者は、自社倉庫でトラッククレーンの荷台とフォークリフトのパレットに挟まれているのを発見され、病院へ搬送されたが死亡した。	フォークリフト	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	2	8～10	工場内で、起動装置製作作業用足場の組立・解体作業を請け負っていた元方事業場の現場責任者である被災者が、組み立て作業中の足場１層目（高さ１９５ｃｍ）の作業床未設置の開口部（８５ｃｍ×１１６ｃｍ）から墜落し、死亡したもの。	足場	墜落・転落	10～29
2020	1	14～16	被災者は、工場内において、２名の労働者とダクト工事のため下見を行っていた。下見は現場に設置された作業ステージ上で行っていたが、被災者は作業ステージの安全柵を越えて、骨組みの構造物の上で、ダクトを確認していたが、Ｌ形鋼にかけ渡してあった石膏ボードに乗ったところ、石膏ボードが割れ、約４メートルの高さから墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_01.htmlに戻る。