鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における労働災害発生状況（1999-2022年）

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 コードNo.030201

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における事故の型別労働災害発生状況（1999-2022年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
墜落・転落	1,743	1,843	1,736	1,729	1,520	1,574	1,522	1,575	1,490	1,282	895	789	922	1,032	1,018	1,095	948	895	902	881	866	707	730	715	28,409
転倒	383	356	378	376	336	362	359	411	402	360	215	230	282	260	294	333	247	240	238	284	238	240	259	276	7,359
激突	237	224	199	201	171	190	187	210	215	144	109	105	123	116	155	146	118	112	116	110	118	96	94	90	3,586
飛来・落下	541	550	574	504	496	503	458	463	416	387	264	256	294	301	356	284	274	234	254	238	232	202	178	204	8,463
崩壊・倒壊	157	170	187	208	145	167	130	165	152	127	94	88	117	107	110	117	93	106	86	79	88	83	69	78	2,923
激突され	173	184	205	205	181	163	178	174	161	149	93	89	109	120	115	108	119	116	99	111	111	91	96	121	3,271
はさまれ																									

巻き込まれ	406	431	472	455	382	376	384	394	361	303	240	209	266	274	292	310	256	250	251	272	268	244	226	263	7,585
切れ・こすれ	410	412	370	422	362	355	334	295	265	229	180	177	217	195	207	201	182	192	168	151	153	143	153	159	5,932
踏抜き	30	29	45	27	30	32	37	39	27	17	9	12	23	23	20	27	13	14	19	22	18	13	16	8	550
おぼれ	1	1			1						1		5												9
高温・低温物との接触	31	27	49	35	43	60	41	38	39	44	19	45	46	39	44	59	49	36	50	55	31	52	23	35	990
有害物との接触	3	16	11	11	22	11	12	29	16	9	6	7	6	11	11	11	13	13	13	15	8	8	16	10	288
感電	7	12	8	14	10	11	7	9	8	7	3	10	5	10	1	9	7	3	2	3	6	3	3	5	163
爆発	6	3	9	1		5		1	5	1		5				1	2				1	1	1	1	43

破裂	2	1		1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1		1		1	1		1	28
火災	7	2	8	9	5	1		1	3	2	1	2		3	4	2	2	1		17	3	1			74
交通事故（道路）	133	150	110	150	119	110	119	149	96	101	77	61	103	97	96	146	82	103	91	91	80	73	59	61	2,457
交通事故（その他）	3	1	1	1	1		1	1	4	1	1					1					1			1	18
動作の反動無理な動作	168	157	171	164	146	127	149	134	171	150	109	86	121	110	116	132	105	107	124	116	118	102	106	125	3,114
その他	15	13	18	12	14	17	13	12	20	21	4	7	14	16	9	8	14	6	12	16	8	48	256	18	591
分類不能	6	11	5	6	3	3	5	5	6	3	1			4	4	3	1	3	1	2	2	2	3	1	80
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（大）別労働災害発生状況（1999-2022年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
動力機械	607	642	616	619	554	553	520	520	448	397	325	325	380	333	351	387	326	330	301	286	307	273	286	305	9,991
物上げ装置、運搬機械	476	501	484	484	443	393	412	466	380	345	251	229	322	315	345	343	261	288	316	287	274	258	221	245	8,339
その他の装置等	702	700	711	736	652	647	643	683	672	585	393	353	442	514	493	545	427	424	410	454	437	350	379	373	12,725
仮設物、建築物、構築物等	1,723	1,803	1,770	1,708	1,465	1,622	1,499	1,599	1,535	1,287	867	809	953	956	1,046	1,074	951	902	867	923	864	709	724	738	28,394
物質、材料	704	696	706	709	658	629	621	603	574	501	331	304	372	428	420	434	370	345	357	319	297	313	272	309	11,272
荷	100	92	108	116	90	70	100	81	98	72	69	42	52	49	66	61	46	45	39	42	56	43	35	58	1,630
環境等	73	90	98	74	62	98	79	103	81	81	43	70	90	72	90	99	86	57	65	87	60	80	65	79	1,882
その他	77	69	63	85	66	57	63	51	70	70	43	47	43	53	43	53	59	40	72	65	56	84	306	65	1,700

合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（中）別労働災害発生状況（1999-2022年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
原動機			1	1	3	1			1	1		1			1	1			3			1	3		18
動力伝導機構	2		2	2		2		2	3	1	1	1		1		1	3	1	1	2	1	2	2	1	31
木材加工用機械	241	253	233	248	222	213	177	164	146	127	87	102	116	90	99	101	82	79	81	66	71	59	68	69	3,194
建設機械等	172	194	178	193	170	164	186	200	153	145	120	123	141	133	123	163	133	135	126	124	138	118	112	121	3,565
金属加工用機械	131	127	122	121	109	111	110	94	89	76	78	63	85	80	83	75	59	69	60	54	59	55	59	65	2,034
一般動力機械	61	68	80	54	50	62	47	60	56	47	39	35	38	29	45	46	48	45	30	40	38	38	42	49	1,147
車両系木材伐出機械等																	1	1							2

動力クレーン等	168	155	158	175	146	118	145	148	120	103	75	63	96	103	106	88	79	76	98	83	80	85	78	81	2,627
動力運搬機	182	224	225	201	192	175	160	200	165	167	116	116	150	127	162	125	109	132	131	138	125	112	99	108	3,641
乗物	126	122	101	108	105	100	107	118	95	75	60	50	76	85	77	130	73	80	87	66	69	61	44	56	2,071
圧力容器	5	5	2	3	2	4	1		2	4	2		3	4	2		1	2	1			2	1	1	47
化学設備	1			1			1	1	3		1			2		1	1			1					13
溶接装置	12	6	18	16	10	8	7	2	15	7	4	4	4	5	9	9	10	5	6	21	4	1	3	4	190
炉、釜等	1	2		1	1	2	1			1		1				2				1		1			14
電気設備	8	13	11	9	13	8	13	9	12	7	6	9	6	10	3	9	8	5	10	8	8	8	6	5	204
人力機械工具等	140	163	145	148	143	124	124	120	100	99	68	62	85	79	88	89	64	78	60	76	76	49	64	60	2,304
用具	505	476	504	519	451	462	475	529	511	428	293	259	328	386	366	410	318	316	314	318	323	267	283	282	9,323
その他の装	30	35	31	39	32	39	21	22	29	39	19	18	16	28	25	25	25	18	19	29	26	22	22	21	630

置、設備																								
仮設物、建築物等	1,723	1,803	1,770	1,708	1,465	1,622	1,499	1,599	1,535	1,287	867	809	953	956	1,046	1,074	951	902	867	923	864	709	724	738	28,394
危険物、有害物等	14	23	23	17	22	14	12	30	27	15	6	15	8	12	15	13	16	14	18	13	10	11	17	10	375
材料	690	673	683	692	636	615	609	573	547	486	325	289	364	416	405	421	354	331	339	306	287	302	255	299	10,897
荷	100	92	108	116	90	70	100	81	98	72	69	42	52	49	66	61	46	45	39	42	56	43	35	58	1,630
自然環境等	73	90	98	74	62	98	79	103	81	81	43	70	90	72	90	99	86	57	65	87	60	80	65	79	1,882
その他の起因物	24	25	20	19	19	13	17	18	20	17	7	12	9	13	10	5	15	10	23	15	13	45	255	12	636
起因物なし	47	36	33	62	44	41	41	27	42	44	35	31	34	37	30	43	42	29	48	49	41	39	48	52	975
分類不能	6	8	10	4	3	3	5	6	8	9	1	4		3	3	5	2	1	1	1	2		3	1	89
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（小）別労働災害発生状況（1999-2022年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
原動機			1		3				1	1		1			1	1			3			1	3		16
動力伝導機構			2					2	3	1	1	1		1		1	3	1	1	2	1	2	2	1	25
丸のこ盤			169		169		131	126	125	98	62	69	83	60	77	78	58	59	60	48	54	41	44	50	1,661
帯のこ盤			2		2			1	1	1	1		1	1		4	1	1							16
かんな盤			19		12		10	9	4	4	8	6	6	7	2	2	2	3	2	5	1	5	1	1	109
角のみ盤、木工ボール盤			3		3		2	1	1	1				1		3				2					17
面とり盤、ルータ、木工フライス盤							2					1	1								1			1	6
チェーンソー			7		8		2	3	1	1	2	5	5	4	1	3	4	2	5	1	2	2	8	7	73

その他の木材加工用機械			33		28		30	24	14	22	14	21	20	17	19	11	17	14	14	10	13	11	15	10	357
整地・運搬・積込み用機械			9		22		14	20	9	6	18	18	6	15	10	12	10	8	13	9	11	9	12	11	242
掘削用機械			58		60		51	61	49	44	35	35	49	36	36	56	46	51	34	51	43	52	41	49	937
基礎工事用機械			32		20		27	29	15	16	15	18	18	22	10	11	15	18	17	14	18	16	10	12	353
締固め用機械			9		5		2	9	7	6	5	4	4	6	3	3	3	2	3	1	6	3	5	5	91
解体用機械			17		16		19	18	12	20	16	8	20	12	19	33	22	18	26	11	19	8	12	17	343
高所作業車			13		13		32	25	26	24	13	12	12	12	14	21	18	15	18	17	22	11	13	11	342
その他の建設機械等			40		34		41	38	35	29	18	28	32	30	31	27	19	23	15	21	19	19	19	16	534

旋盤			1				2	3			4			3		3		2		1	1	1	1		22
ボール盤、フライス盤			3		5		4	8	1	1	5	3	4	2		2		2	2	1	1	1	2	2	49
研削盤、バフ盤			46		63		48	38	40	41	35	30	41	34	36	35	36	32	29	33	29	23	27	27	723
プレス機械					1		4			1				1	1		1		1		3	3	1	1	18
鍛圧ハンマ											1											1		1	3
シャー			4		1		6	1	3	1		2	1		1		1	2	3	1	1	1	1	1	31
その他の金属加工用機械			68		39		46	44	45	32	33	28	39	40	45	35	21	31	25	18	24	25	27	33	698
遠心機械					1															2					3
混合機、粉砕機			10		5		6	4	6	10	3	6	3	5	11	5	6	1	5	5	9	6	4	6	116
ロール																									

機（印刷ロール機を除く。）			2							1														1		4
射出成型機																										
食品加工用機械					1							1														2
印刷用機械																										
産業用ロボット																										
その他の一般動力機械			68		43		41	56	50	36	36	28	35	24	34	41	42	44	25	33	29	32	37	43	777
伐木等機械																	1	1							2
走行集材機械																									

架線集材機械																									
その他の車両系林業機械																									
クレーン			44		38		32	42	40	30	18	15	30	29	24	24	17	20	28	21	20	24	20	25	541
移動式クレーン			85		80		89	79	65	51	45	40	48	55	62	53	46	42	54	53	50	54	45	49	1,145
デリック												1													1
エレベータ、リフト			17		14		7	12	10	12	8	2	8	8	6	10	8	6	7	4	6	6	6	3	160
揚貨装置					1																				1
ゴンドラ			3		1		1	1	1	1	1	1	2	1	2				3				1	1	20
機械集材装																									

置、運材索道																									
簡易架線集材装置																									
その他の動力クレーン等			9		12		16	14	4	9	3	4	8	10	12	1	8	8	6	5	4	1	6	3	143
トラック			193		174		148	174	139	147	104	105	132	109	144	115	92	125	113	122	110	102	89	94	2,531
フォークリフト			18		11		6	16	15	12	7	5	5	11	12	5	12	5	12	9	10	7	6	6	190
軌道装置									1				5		1						1				8
コンベア			5		2			4	2	1		1	1	2		1		1	1		1		1	2	25
ローダー					1					1		1			1	1					1				6
ストラドル																									

キャリヤー																								
不整地運搬車			3					1			1		1	1		1				2		1			11
その他の動力運搬機			6		4		6	5	8	6	4	4	6	4	4	2	5	1	5	5	2	2	3	6	88
乗用車、バス、バイク			99		104		106	116	91	72	57	48	74	84	77	130	73	80	85	66	68	61	44	55	1,590
鉄道車両							1	1			1		1												4
その他の乗物			2		1			1	4	3	2	2	1	1					2		1			1	21
ボイラー																									
圧力容器													1	1			1								3
その他の圧力容器			2		2		1		2	4	2		2	3	2			2	1			2	1	1	27
化学設																									

備							1	1	3		1			2		1	1			1					11
ガス溶接装置			8		5		6	2	8	3	2	1	4	3	4	3	4	3	3	18	4	1		1	83
アーク溶接装置			8		5		1		5	3	1	3		1	4	6	6	1	2	3			2	2	53
その他の溶接装置			2						2	1	1			1	1			1	1				1	1	12
炉、窯					1		1			1		1				1				1		1			7
乾燥設備																									
その他の炉、窯等																1									1
送配電線等			5		9		4	5	7	5	1	4	4	8	1	6	3	3	8	7	6	5	4	3	98
電力設備			4		1		3	3	3		2	3	1	2		1	3	1	2		1	1	1	1	33
その他の電気設備			2		3		6	1	2	2	3	2	1		2	2	2	1		1	1	2	1	1	35

人力クレーン等			8		5		4	3	3	3	2	1	7	3	1	1	2	1	2	2	3	4		3	58
人力運搬機			19		20		16	20	25	28	14	10	17	16	22	28	14	13	7	17	18	5	6	4	319
人力機械			5		1		8	5	5	1	1	2	2	2	4		2	2	1	2		2	1	1	47
手工具			113		117		96	92	67	67	51	49	59	58	61	60	46	62	50	55	55	38	57	52	1,305
はしご等			398		365		376	422	400	344	232	207	254	319	289	348	258	246	237	233	262	215	232	223	5,860
玉掛用具			42		34		52	43	40	38	20	22	23	28	26	20	20	27	27	36	19	20	20	20	577
その他の用具			64		52		47	64	71	46	41	30	51	39	51	42	40	43	50	49	42	32	31	39	924
その他の装置、設備			31		32		21	22	29	39	19	18	16	28	25	25	25	18	19	29	26	22	22	21	487
足場			602		510		507	476	517	414	277	215	285	269	319	312	278	256	242	223	243	190	174	172	6,481
支保工			75		53		52	95	83	48	32	40	47	40	46	41	35	40	18	29	23	17	30	28	872
階段、桟橋			91		88		93	97	106	85	48	52	54	74	72	82	65	73	65	79	68	60	76	66	1,494

開口部			101		69		87	89	83	71	51	41	48	64	60	59	51	60	41	60	54	53	51	30	1,223
屋根、はり、もや、けた、合掌			235		219		216	195	156	165	103	114	107	121	127	121	126	112	124	123	114	94	76	86	2,734
作業床、歩み板			151		133		120	164	148	116	88	72	107	87	86	93	73	66	88	79	79	43	77	63	1,933
通路			128		112		122	128	140	123	76	86	95	82	100	110	83	86	92	109	96	104	88	99	2,059
建築物、構築物			295		200		218	271	235	195	141	156	163	161	161	179	169	146	140	143	124	96	104	127	3,424
その他の仮設物、建築物、構築物等			92		81		84	84	67	70	51	33	47	58	75	77	71	63	57	78	63	52	48	67	1,318
爆発性の物等			1					3															1		5
引火性の物			8		7			4	6	4	2	4			2	1	3	4	4		1	1	1		52

可燃性のガス			5		2		2		2	3		6	2	1	2	1	3		1	2	3	1		2	38
有害物			2		6		6	20	12	1	2	3	4	7	9	2	7	5	10	5	3	2	6	3	115
放射線										1															1
その他の危険物、有害物等			7		7		4	3	7	6	2	2	2	4	2	9	3	5	3	6	3	7	9	5	96
金属材料			464		397		401	370	356	317	230	190	239	261	266	275	236	203	237	204	181	197	161	194	5,379
木材、竹材			102		119		99	94	91	72	41	42	55	80	66	61	50	57	52	43	55	44	38	49	1,310
石、砂、砂利			45		40		36	31	26	27	16	15	22	19	13	21	16	20	13	17	16	11	20	15	439
その他の材料			72		80		73	78	74	70	38	42	48	56	60	64	52	51	37	42	35	50	36	41	1,099
荷姿の物			92		72		85	68	86	62	65	35	44	42	55	54	40	36	31	38	53	37	30	49	1,074
機械装置			16		18		15	13	12	10	4	7	8	7	11	7	6	9	8	4	3	6	5	9	178
地山、岩石			37		22		31	46	29	34	17	19	24	18	22	25	26	18	15	21	19	16	27	20	486

立木等			5		1		6	3	4	3	4	3	6	2	9	2	4	2	1	2	2	2	2	6	69
水					1			2		1	1	2	7			2	1			1	2				20
異常環境等					5		1	1		1		2	3	4			2		1	1	1			1	23
高温・低温環境			30		23		22	30	33	28	13	36	32	32	36	46	31	25	33	50	23	46	19	32	620
その他の環境等			26		10		19	21	15	14	8	8	18	16	23	24	22	12	15	12	13	16	17	20	329
その他の起因物			20		19		17	18	20	17	7	12	9	13	10	5	15	10	23	15	13	45	255	12	555
起因物なし			33		44		41	27	42	44	35	31	34	37	30	43	42	29	48	49	41	39	48	52	789
分類不能			10		3		5	6	8	9	1	4		3	3	5	2	1	1	1	2		3	1	68
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における年齢別労働災害発生状況（1999-2022年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計

19歳以下	162	203	169	170	143	125	133	119	132	118	63	60	81	99	136	104	103	87	90	69	72	50	67	44	2,599
20歳-29歳	954	1,000	1,008	1,029	857	765	793	792	678	563	416	370	433	437	474	495	432	397	431	460	417	434	469	426	14,530
30歳-39歳	713	748	790	792	769	844	828	881	851	687	537	460	608	595	540	584	448	437	419	411	357	315	361	314	14,289
40歳-49歳	841	817	762	702	620	662	643	632	610	564	386	407	508	576	595	636	533	576	506	502	520	455	474	457	13,984
50歳-59歳	1,080	1,157	1,138	1,195	1,019	1,060	961	1,037	956	784	522	459	577	537	537	518	465	408	433	448	430	392	439	444	16,996
60歳以上	712	668	689	643	582	613	579	645	631	622	398	423	447	476	572	659	545	526	548	573	555	464	478	487	13,535
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における労働者規模別労働災害発生状況（1999-2022年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
9人以下	2,430	2,411	2,403	2,414	2,043	2,215	2,155	2,214	2,174	1,816	1,310	1,203	1,472	1,461	1,507	1,649	1,402	1,357	1,374	1,348	1,297	1,110	1,193	1,183	41,141
10人-29人	1,332	1,388	1,407	1,374	1,266	1,194	1,137	1,227	1,109	977	678	670	768	857	912	894	725	711	676	728	682	666	677	620	22,675

30人-49人	399	463	392	420	377	381	355	349	314	323	173	175	236	224	254	261	227	201	217	216	208	201	172	181	6,719
50人-99人	178	210	213	198	190	180	185	210	154	141	98	81	123	111	119	132	110	107	90	104	95	84	134	116	3,363
100人-299人	102	99	109	103	92	80	85	84	79	62	43	38	42	52	46	41	51	43	58	50	42	37	80	48	1,566
300人以上	21	22	32	22	22	19	20	22	28	19	20	12	13	15	16	19	11	12	12	17	27	12	32	24	469
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における月別労働災害発生状況（1999-2022年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
1月	333	320	335	341	337	289	298	307	330	271	225	151	202	242	209	238	223	186	179	182	186	158	164	173	5,879
2月	375	370	410	342	365	343	343	331	314	315	215	158	189	217	242	248	217	197	182	198	209	181	164	154	6,279
3月	365	370	420	418	354	313	323	351	319	295	216	175	202	243	252	241	213	199	212	200	190	192	182	167	6,412
4月	318	298	370	348	301	285	288	265	261	239	192	167	144	194	200	251	180	170	201	182	188	163	215	151	5,571
5月	320	326	359	342	321	288	288	292	286	238	166	152	165	201	214	236	162	170	175	171	207	151	179	158	5,567
6月	360	342	360	334	286	318	320	330	339	267	204	168	226	222	207	230	203	192	206	194	180	177	218	200	6,083

7月	428	425	443	391	330	409	379	364	357	322	218	213	252	259	287	305	258	230	231	251	211	209	200	232	7,204
8月	388	447	346	405	329	341	364	406	348	278	194	218	266	232	248	285	199	245	215	227	181	205	223	172	6,762
9月	409	454	376	388	366	394	331	377	341	267	173	201	241	217	253	260	222	233	195	211	216	174	201	193	6,693
10月	407	467	405	441	363	388	322	398	323	300	180	196	265	237	236	242	249	222	210	232	215	158	196	209	6,861
11月	400	407	389	400	287	388	356	366	352	276	169	189	246	239	269	246	210	187	212	233	192	175	182	175	6,545
12月	359	367	343	381	351	313	325	319	288	270	170	191	256	217	237	214	190	200	209	182	176	167	164	188	6,077
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における都道府県別労働災害発生状況（1999-2022年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
北海道	186	207	177		178		168	153	126	120	89	103	107	79	93	140	112	122	103	108	131	103	109	102	2,816
青森	43	54	48		35		31	25	28	29	29	18	21	22	31	39	30	35	28	20	36	24	18	29	673
岩手	37	27	28		29		18	32	29	21	10	14	28	38	38	28	25	29	27	22	22	27	30	34	593
宮城	62	70	68		57		71	66	74	69	51	31	76	76	81	73	59	60	48	43	48	46	58	52	1,339
秋田	24	26	22		29		19	23	33	27	15	18	23	17	21	24	24	22	21	21	26	16	18	12	481
山形	41	42	40		30		26	39	20	18	6	24	16	20	25	18	13	22	19	28	11	19	19	9	505
福島	59	44	42		50		45	46	34	39	28	28	25	51	42	57	26	34	36	25	32	27	35	26	831
茨城	78	68	74		63		77	65	73	69	43	57	65	55	35	33	35	35	45	36	36	39	42	50	1,173
栃木	39	42	39		38		46	43	47	40	22	10	39	36	37	20	21	29	20	28	27	21	29	18	691

群馬	33	49	43		46		46	34	38	30	20	24	31	16	33	40	41	37	32	37	45	37	20	31	763
埼玉	183	179	237		217		185	221	216	165	112	124	132	122	158	186	130	126	129	125	96	117	123	118	3,401
千葉	134	216	252		202		150	174	191	135	92	104	110	107	111	131	117	63	68	88	67	85	90	76	2,763
東京	508	536	669		593		604	587	654	497	336	316	451	467	516	500	380	347	359	360	365	244	375	311	9,975
神奈川	284	325	351		288		266	344	294	233	140	153	130	165	171	173	143	146	128	127	118	109	111	125	4,324
新潟	56	66	52		49		58	62	63	38	50	38	43	36	35	36	37	15	27	34	32	27	27	26	907
富山	72	39	32		28		26	25	30	22	23	15	24	34	20	26	22	19	12	15	18	17	26	11	556
石川	28	42	25		24		21	23	11	21	25	24	31	18	25	33	18	26	23	21	21	16	25	17	518
福井	15	26	32		16		35	28	13	17	11	18	18	14	13	14	20	10	12	15	12	12	8	12	371
山梨	19	26	15		16		18	14	11	8	6	9	11	6	5	8	11	11	6	10	14	15	17	13	269
長野	60	53	57		42		38	48	41	25	22	15	25	22	26	39	38	25	23	31	25	29	27	28	739
岐阜	112	106	92		50		66	50	51	42	37	34	40	28	29	42	29	30	30	31	25	33	43	29	1,029
静岡	140	130	115		95		134	135	122	110	68	51	82	65	100	94	67	72	84	82	72	68	67	77	2,030
愛知	225	227	237		207		219	251	188	201	132	116	131	143	144	146	153	134	124	113	110	129	131	124	3,585
三重	87	87	79		71		81	92	53	53	28	37	40	41	38	39	36	40	46	49	41	19	40	35	1,132
滋賀	51	42	49		56		49	57	43	45	24	15	20	26	16	24	30	13	18	16	27	25	16	27	689
京都	126	129	94		108		117	99	85	65	65	72	82	70	69	84	64	58	69	84	66	59	58	54	1,777
大阪	364	352	362		300		250	311	276	308	171	131	192	203	211	228	155	159	164	187	163	114	121	111	4,833
兵庫	254	213	229		205		174	211	216	188	125	112	106	94	118	99	98	120	89	88	86	105	85	94	3,109
奈良	45	48	41		37		33	29	21	31	31	11	18	28	26	28	18	30	27	22	12	25	20	20	601

和歌山	49	58	52		43		34	31	30	25	23	14	13	22	18	21	16	20	21	15	20	12	24	19	580
鳥取	23	21	17		20		13	6	12	10	7	5	5	12	11	13	8	10	16	10	7	4	8	10	248
島根	23	21	21		13		24	15	13	17	7	10	12	6	7	6	5	10	5	6	8	5	7	3	244
岡山	58	48	50		53		48	55	29	26	20	25	30	34	38	49	31	26	41	40	36	27	21	33	818
広島	105	104	107		62		99	62	87	68	39	50	44	51	52	33	43	50	32	43	44	55	35	30	1,295
山口	63	41	28		41		36	31	26	33	19	17	31	30	28	22	50	38	17	27	22	13	15	17	645
徳島	65	36	39		40		23	24	23	20	12	21	22	33	25	23	17	17	21	17	17	12	17	25	549
香川	40	46	49		41		51	43	35	25	29	18	15	27	24	15	17	24	23	22	20	8	13	7	592
愛媛	48	57	58		41		26	44	33	29	20	18	18	30	12	16	35	26	28	22	28	29	31	20	669
高知	46	51	32		22		30	24	26	26	25	19	14	19	14	16	9	19	25	18	14	14	13	15	491
福岡	234	267	228		182		201	190	191	139	98	100	109	120	109	127	110	120	114	114	103	109	106	85	3,156
佐賀	22	25	17		9		27	22	25	17	20	8	21	18	30	12	24	14	11	20	21	14	13	18	408
長崎	73	55	44		46		27	46	25	14	18	14	24	21	20	23	22	23	22	18	14	19	13	22	603
熊本	59	83	55		41		47	41	57	45	20	23	36	39	44	28	39	34	64	49	46	28	48	35	961
大分	45	34	21		39		36	36	28	23	15	18	32	27	18	19	17	18	11	23	14	21	11	15	521
宮崎	27	47	24		28		28	31	24	27	17	21	20	21	12	15	9	19	13	17	14	23	10	28	475
鹿児島	62	61	61		49		43	36	36	43	33	14	21	34	48	59	39	36	39	42	40	29	29	35	889
沖縄	55	67	52		61		73	82	77	85	89	62	70	77	77	97	83	58	107	94	99	81	86	84	1,716
合計	4,462	4,593	4,556	4,531	3,990	4,069	3,937	4,106	3,858	3,338	2,322	2,179	2,654	2,720	2,854	2,996	2,526	2,431	2,427	2,463	2,351	2,110	2,288	2,172	75,933

休業4日以上の労働災害（職業性疾病を含む。）を計上。2022年のデータは新型コロナ罹患を含まない。2021年、2020年のデータは新型コロナ罹患を含む。2011年のデーターは東日本大震災による労働災害を含む。

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html (職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.htmlに戻る。

==========

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における死亡災害発生状況（1999-2022年）

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 コード No.030201

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における事故の型別死亡災害発生状況（1999-2022年）

事故の型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
墜落・転落	61	64	62	48	58	43	33	39	39	30	23	25	21	21	19	32	21	24	25	28	17	17	23	23	796
転倒	3	1	1	2	1	4			1	1	2	2	1	1	2	1	1		1		2			2	29
激突		1	2			1																			4
飛来・落下	4	5	10	8	3	5	8	8	2	9	2	4	1	3	5	4	3	1	7	3	3	1	3	2	104
崩壊・倒壊	4	5	4	7	3	9	6	14	8	4	6	3	5	3	5	4	2	2	2	2	5	4	5	4	116
激突され	6	4	2	2	6	4	3	3	4	6	3		4	1	5		2	3	2	1	2		2	1	66
はさまれ巻き込まれ	8	4	6	7	4	4	5	7	4		2	1	5	3	3	5	1	3	4	4	2	2			84
切れ・こすれ						1						1													2

踏抜き																									
おぼれ	1			1								1	5									1			9
高温・低温物との接触	4	4	3	2	2	3	5	4	5		2	4	1	2		1	2	2	3	1		1	3		54
有害物との接触		2			2	1				1								1	1		1		4	1	14
感電	1	2	4		1	2	1	2	1	1	1	1	1	1		1	1								21
爆発	1																1					1			3
破裂																									
火災	2		4	1	1			2	1								1					1			13
交通事故（道路）	11	28	4	9	7	7	8	10	3	5	5	6	8	2	7	9	4	5	5	6	2	5	5	2	163
交通事故（その他）									1																1
動作の反動無理な動作																									
その他					2	1	2			1			1	2		2	1			1	1	1	2	1	18
分類不能				1		1											1		1				1		5
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（大）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

起因物（大）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
動力機械	11	6	7	10	8	10	9	7	4	7	6	3	3	2	5	7	3	6	3	4	4	1	3	5	134

物上げ装置、運搬機械	20	34	18	13	15	12	14	18	13	8	9	10	17	6	14	12	8	8	11	8	6	8	7	5	294
その他の装置等	8	8	7	10	5	5	4	7	3	4	2	3	2	1	5	3	3	3	6	4	4	2	5	3	107
仮設物、建築物、構築物等	57	63	64	43	55	45	35	42	39	32	23	25	22	24	18	33	19	20	24	26	16	15	19	19	778
物質、材料	3	2	1	4	1	5	1	5	2	4	2	1		1	1		1	1	3			4	3	1	46
荷	1			1	1	2	1	1	1	1		1			2					2	2			2	18
環境等	6	7	5	6	4	7	6	9	7	1	3	4	9	3	1	2	4	3	3	1	2	3	9		105
その他				1	1		1			1	1	1		2		2	3		1	1	1	1	2	1	20
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（中）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

起因物（中）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
原動機					1																				1
動力伝導機構																									
木材加工用機械						1					1														2
建設機械等	10	6	7	10	6	9	9	7	4	7	5	2	3	2	4	7	3	6	3	4	4	1	3	5	127
金属加工用機械					1							1													2
一般動力機械	1														1										2
車両系木材伐出機械等																									

動力クレーン等	8	6	9	2	5	3	1	4	6	3	2	1	6	3	5	1		3	3	2	4	2	2	2	83
動力運搬機	4	6	6	6	5	5	5	7	4	2	4	3	7	1	4	4	3	2	5	3	2	3	3	1	95
乗物	8	22	3	5	5	4	8	7	3	3	3	6	4	2	5	7	5	3	3	3		3	2	2	116
圧力容器		1																							1
化学設備																									
溶接装置			1	1	1	1						1				1	1		1			1			9
炉、釜等																									
電気設備		2	3			1	1	1	1	1	1		1	1											13
人力機械工具等																	1								1
用具	7	4	3	9	4	3	3	5	2	3	1	2	1		5	2	1	3	5	4	3	1	5	2	78
その他の装置、設備	1	1						1													1			1	5
仮設物、建築物等	57	63	64	43	55	45	35	42	39	32	23	25	22	24	18	33	19	20	24	26	16	15	19	19	778
危険物、有害物等	1					1		1	1	1							1	1				1	1	1	10
材料	2	2	1	4	1	4	1	4	1	3	2	1		1	1				3			3	2		36
荷	1			1	1	2	1	1	1	1		1			2					2	2			2	18
自然環境等	6	7	5	6	4	7	6	9	7	1	3	4	9	3	1	2	4	3	3	1	2	3	9		105
その他の起因物					1		1										1						2		5
起因物なし										1				2		1	2			1	1	1		1	10
分類不能				1							1	1				1			1						5
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における起因物（小）別死亡災害発生状況（1999-2022年）

起因物（小）	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
原動機					1																				1
動力伝導機構																									
丸のこ盤						1					1														2
帯のこ盤																									
かんな盤																									
角のみ盤、木工ボール盤																									
面とり盤、ルータ、木工フライス盤																									
チェーンソー																									
その他の木材加工用機械																									
整地・運搬・積込み用機械	2		1		2				1						1			1					1	1	10
掘削用機械	1	2	2	6	2	4	3	5	2	3	2	2	1		1		2	2			3	1		3	47
基礎工事用機械	1	2	2		1	1	3						1	1		1	1								14
締固め用機械	2	1		2				1		1									1	1			1		10
解体用機械	1					1					1					2		3	1						9

高所作業車	1	1	1	1				1	1	2	1				1	3				2	1			1	17
その他の建設機械等	2		1	1	1	3	3			1	1		1	1	1	1			1	1			1		20
旋盤																									
ボール盤、フライス盤																									
研削盤、バフ盤					1							1													2
プレス機械																									
鍛圧ハンマ																									
シャー																									
その他の金属加工用機械																									
遠心機械																									
混合機、粉砕機	1														1										2
ロール機（印刷ロール機を除く。）																									
射出成型機																									
食品加工用機械																									
印刷用機械																									
産業用ロボット																									
その他の一般動力機械																									

伐木等機械																									
走行集材機械																									
架線集材機械																									
その他の車両系林業機械																									
クレーン	2	1			1	1		1	2		1		4		2			1			1		2	1	20
移動式クレーン	5	2	6	2	2	2		2	2	1	1	1	1	2	2	1		1	3	2	2	2			42
デリック																									
エレベータ、リフト	1	3	2		2				1	1				1				1			1			1	14
揚貨装置																									
ゴンドラ							1		1				1		1										4
機械集材装置、運材索道																									
簡易架線集材装置																									
その他の動力クレーン等			1					1		1															3
トラック	3	6	2	5	4	4	4	5	3	2	3	2	6	1	3	4	3	2	3	3	2	3	3		76
フォークリフト	1		1	1		1	1	1	1		1	1	1						1					1	12
軌道装置																									
コンベア																			1						1
ローダー																									

ストラドルキャリヤー																									
不整地運搬車					1																				1
その他の動力運搬機			3					1							1										5
乗用車、バス、バイク	8	22	3	5	5	4	8	7	2	3	3	6	4	2	5	7	5	3	3	3		3	2	2	115
鉄道車両																									
その他の乗物									1																1
ボイラー																									
圧力容器																									
その他の圧力容器		1																							1
化学設備																									
ガス溶接装置																						1			1
アーク溶接装置			1	1	1	1						1				1	1		1						8
その他の溶接装置																									
炉、窯																									
乾燥設備																									
その他の炉、窯等																									
送配電線等		2				1	1	1	1	1	1		1	1											10
電力設備			2																						2
その他の電気設備			1																						1

人力クレーン等																	1								1
人力運搬機																									
人力機械																									
手工具																									
はしご等	5	2	2	5	4	2	2	3	2	1		1			3	2	1	2	3	2	2	1	3	2	50
玉掛用具	2	2	1	3		1	1	1		2	1	1			1			1	2	2			2		23
その他の用具				1				1					1		1						1				5
その他の装置、設備	1	1						1													1			1	5
足場	24	17	25	10	22	15	12	8	14	15	9	9	6	6	6	14	7	4	7	2	7	8	3	4	254
支保工			2	1		1					1					1							1		7
階段、桟橋	1	1		1	1	1			1						1	2				2	1			1	13
開口部	4		6	1	3	3	2	9	5	4		2	2	3	1	2	4	3	2	4	2	1	5	1	69
屋根、はり、もや、けた、合掌	11	19	11	11	12	13	9	8	9	6	4	4	6	6	4	6	6	4	7	12	3	3	3	3	180
作業床、歩み板	2	4	2	3	4	2	2	3	2	3	1	1	1		1	1		1	2				1	1	37
通路		1				2		2				2		2		1				1			1		12
建築物、構築物	15	18	17	13	10	5	8	9	7	3	6	7	5	5	5	4	2	5	1	4	2	2	5	6	164
その他の仮設物、建築物、構築物等		3	1	3	3	3	2	3	1	1	2		2	2		2		3	5	1	1	1		3	42
爆発性の物等																									
引火性の物								1																	1

可燃性のガス	1																1					1			3
有害物						1			1	1								1					1	1	6
放射線																									
その他の危険物、有害物等																									
金属材料	1	1	1	2		2	1	2	1	3	2			1	1				2			2	2		24
木材、竹材	1			1		1		2																	5
石、砂、砂利					1	1													1						3
その他の材料		1		1								1										1			4
荷姿の物				1	1	2	1	1	1	1		1			2					2	2			2	17
機械装置	1																								1
地山、岩石	1		2	3		3		3	2	1	1		2	1		1	2				1	1	3		27
立木等								1										1							2
水				1									6									1			8
異常環境等		2			1																1		3		7
高温・低温環境	4	4	3	2	3	3	6	3	5		2	4	1	2		1	2	2	3	1		1	3		55
その他の環境等	1	1				1		2							1										6
その他の起因物					1		1										1						2		5
起因物なし										1				2		1	2			1	1	1		1	10
分類不能				1							1	1				1			1						5
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における年齢別死亡災害発生状況（1999-2022年）

年齢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
19歳以下	2	4	3	1	2	2	3		3		2	1	1	2	2	2	2	2	1	1		1	1	1	39
20歳-29歳	22	23	17	21	20	10	13	13	10	9	10	4	9	3	3	8	3	4	2	7	6	6	8	5	236
30歳-39歳	8	17	20	15	10	14	8	14	9	9	12	7	7	7	9	10	8	9	9	9	2	5	6	5	229
40歳-49歳	19	26	17	8	11	9	12	13	12	13	3	7	12	7	11	7	7	7	14	8	6	6	8	5	248
50歳-59歳	29	26	30	24	24	23	23	26	18	13	10	15	10	11	9	11	8	7	11	5	10	9	13	6	371
60歳以上	26	24	15	19	23	28	12	23	17	14	9	14	14	9	12	21	13	12	14	16	11	7	12	14	379
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における死亡者規模別死亡災害発生状況（1999-2022年）

労働者規模	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
9人以下	54	62	35	49	46	46	33	52	41	29	24	24	33	18	24	26	18	21	32	26	17	20	24	20	774
10人-29人	30	38	41	24	25	28	23	20	18	19	14	19	10	18	16	20	15	10	18	12	11	10	14	10	463
30人-49人	14	7	16	9	13	8	6	9	5	5	5	5	8	2	2	5	6	7	1	1	5	4	6	2	151
50人-99人	5	6	7	2	4	1	7	4	3	2	2		1	1	2	5	1	1		5	1		2	2	64
100人-299人	3	6	3	2	2	2	1	3	2	2	1		1		1	3	1	2		2			2	2	41
300人以上		1		2		1	1	1		1					1						1				9
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における月別死亡災害発生状況（1999-2022年）

月	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計
1月	13	5	7	6	9	3	7	6	3	3	2	5	1	5	4	1	4	2	1	5	2	4	1	6	105
2月	12	9	8	10	4	7	9	6	4	5	5	3	6	6	3	2	5	1	5	2	4	2	2	3	123
3月	8	10	7	7	9	6	5	6	6	2	2	3	8	4	3	5	2	6	2	3	2	4	4	4	118
4月	8	9	5	8	3	4	6	7	2	4	3	2	1	2	1	4	3	2	7	2	2	2	4	2	93
5月	7	6	13	5	12	2	2	6	2	2	3	1	4	1	3	5	1	2	3	6	3		4	2	95
6月	7	11	5	4	3	4	6	7	8	2	5	2	2	6	6	5	2	4	2	3	2	1	3	4	104
7月	6	16	8	8	9	14	9	13	5	8	5	3	4	6	5	6	5	3	8	6	5	4	9	4	169
8月	9	17	13	9	12	12	7	8	12	4	6	10	3	4	3	6	5	4	9	5	4	5	4	3	174
9月	6	8	6	3	7	11	1	6	6	8	4	4	6	3	3	8	7	2	3	6	5	7	5		125
10月	13	8	14	7	10	10	6	10	7	9	2	1	7	1	3	7	5	8	4	3	2	2	4	2	145
11月	6	8	6	7	5	5	6	10	7	7	5	7	3		6	6	1	5	4	2	3	1	5	4	119
12月	11	13	10	14	7	8	7	4	7	4	4	7	8	1	6	4	1	2	3	3	1	2	3	2	132
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における都道府県別死亡災害発生状況（1999-2022年）

県	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	合計

北海道	8	9	3	3	4	2	3	4	2	5	2	5	1	2	3	3		3		2	2	3	2	1	72
青森		1												1				1	1		1			2	7
岩手	1		1	2	2	1							1		1	1		2	1	1			2		16
宮城	1	4	2	1	3		1	3		2	1		8	1	2		1	1	2	2	1	2	1		39
秋田	3				1	1		1	1		1				2	1	1		1						13
山形	3		1				1					3			2			1		1		1			13
福島	3				1	3	1		1	2				1	1	1		1	2	2		1	2	2	24
茨城	2	1	2	5	1	3		1	1	1		3	2		1	2	1		1	2		1	1	2	33
栃木	1		3	1			1	1	2	1					1	1				1					13
群馬			1					1		2			1		1	1	1			1			1		10
埼玉	2	8	6	4	7	4	4	5	2	4	1	2	3	5	1	3	1	1	3	1	1		1		69
千葉	3	6	8	8	6	4	2	2	4	2		3	2	2	3	2	3			1	1	1	1	3	67
東京	10	12	21	13	9	8	9	10	9	4	7	4	7	9	11	8	6	4	10	7	6	4	12	10	210
神奈川	8	10	13	2	8	9	8	9	3	1	5	3	5	1	2	1	2	2	2		2	4	5	1	106
新潟		1		2		1		3	1	1	2				3					1					15
富山	1	2	3	2				2					1			2								1	14
石川			1		1	4			2	1	1	1		1		1	1			1				1	16
福井	1	3		1	1	2		2		1			1						1		1				14
山梨		2			1			1																	4
長野	3	1	1	3	1	1		2	1	1		1							1					1	17
岐阜	2	9	1	1	2	3	1		1					1		1	1	2		1				1	27

静岡	5	2	1	3	4	5		2	2	4	2	2	4	2			1	1	1	4		1	3		49
愛知	3	4	3	1	5	7	6	5	7	6	1	2	1		2	5	5	3	5	1	2	2	4	2	82
三重	1	1	1	1	1	3	3	1	1		1	2				2	1			1	2		1		23
滋賀	1	2		1	1	1	2	1			3			1			1	2							16
京都	2	1		4	1		1		2	2	4		1			1	2		3	1	4				29
大阪	5	6	12	6	6	8	6	12	5	2	2	4	4	1	5	6	2	4	2	5	1	1	4	3	112
兵庫	8	5	2	2	8	2	3	3	2	1	3	3	1	1	1	1	1	2	3	2	1	3	2	1	61
奈良	1	2		1	1	1	1			1		1			1	2				1	1				14
和歌山		2	1	1			1		2		2						1	1	1		1				13
鳥取	1			2												1							1		5
島根		1					1						1			1		1		1			1		7
岡山	3	1		2	2		1	1	1	1	1		3	2		1				1					20
広島	4	3	2	2		4	3	1	2	1		1			1	1	1	2		1				1	30
山口	3		1	1	2			1						1		1	2	1		1					14
徳島	1				2	1								1								1			6
香川	4			3		1	1	2	2					1				1	1			1			17
愛媛	1	2		3		1	1	1	2	1			1								3	1	1		18
高知	1	1					1		1	1						2		1							8
福岡	3	7	5	4	4	1	4		6	3	3	5	2	2	1	4	2	3	1	1	1	2		3	67
佐賀		1					2		1										1						5
長崎		1	2	1	1	1		2		1						1									10

熊本	3	6		1	1		2			1							1	1	3			2			21
大分			1		1	1		2						1											6
宮崎	3		1		1			2			1		1										1	1	11
鹿児島	1	2	1			2		2		3	1	2		2		1	1		1	1	1				21
沖縄		1	2	1	1	1	1	4	3	2	2	1	2		1	1	2		4	1	3	3	2		38
合計	106	120	102	88	90	86	71	89	69	58	46	48	53	39	46	59	41	41	51	46	35	34	48	36	1,502

出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html (職場のあんぜんサイト)

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業における死亡災害事例（1999-2021年）

年	月	発生時	死亡災害事例	起因物（小）	事故の型	労働者規模
2021	1	14～16	建設現場から一次下請業者の資材置場へ向かうため自動車を運転していた際、前方の車を追い越そうと対向車線にはみだしたところ、対向車両及びその後続車と衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2021	2	8～10	８階デッキプレート上でクライミングクレーンを使用し、コン止め（デッキプレートの段差部の端に設置する部材）の荷上げ作業を行っていたところ、作業床としていたデッキプレートが外れ、玉掛け作業を行っていた労働者（２名）が荷とともに５階床のスラブに墜落したもの。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9

2021	2	8～10	被災労働者が地山の掘削面の上部付近において、仮囲いに立て掛けてあった養生金網（幅約１m、長さ約２m、厚さ約１．５cm、自重約１０ｋｇ）４１枚の束を別の場所に移動させる作業を行っていたところ、当該金網の束が手前側に倒れ、被災労働者が当該金網に押し出されて地山の掘削面の下部に約１．９m墜落した。被災労働者は墜落箇所から露出していたＨ鋼の上端部に頭部を打ちつけ、外傷性くも膜下出血等により死亡した。	金属材料	墜落・転落	10～29
2021	3	16～18	ＲＣ造８階建共同住宅大規模修繕工事、西面外部足場組立時、４Ｍ単管４本を吊袋に入れ荷上中、６階部分で荷取後、１本目を引き抜いた時に、吊袋のバランスが崩れ、残りの３本が地上に落下し、被災者の頭上に落下した。	金属材料	飛来・落下	30～49
2021	3	10～12	クライミングクレーンで荷（鉄筋馬を束ねたもの）を吊り上げていたところ、荷崩れし地上にいた作業員に接触したもの。	玉掛用具	飛来・落下	1～9
2021	3	8～10	被災者は高所作業車バケットに乗り込んで上昇し、競輪場ドーム天井にあるセンターバンク（スクリーン設置設備）に乗り移り、センターバンクの手すりのボルト部分を塗装していたところ、一部作業床がなく開口部となっていた箇所から、約２５メートル下の地上床面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2021	3	14～16	建築工事に先立ち地盤改良のため空地を掘削していたところ、過去の建築物のＰＨＣ杭の残置が判明したが、杭を自立させたまま掘削を継続した。被災者は土留の矢板を設置するため、掘削深さ４．５mの箇所において、杭の東側で小型ドラグショベルで掘削していたところ、長さ４．１mの杭が倒壊し運転席に激突した。掘削深さは杭の下端まで達しており、杭が折れたことによる倒壊ではなかった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2021	4	16～18	機械式駐車場の地下天井ボードの張り替えを施工していたところ，同所には，自動式二酸化炭素消火設備のガス供給配管，噴射口が側壁に，熱・煙感知器が天井に各々布設されていて，施工のため熱・煙感知器の一時的な取り外し及び復旧を行ったことによって同消火設備が誤作動を起こし，消火用の二酸化炭素が噴出し，二酸化炭素中毒（酸素欠乏症）により作業員４名が死亡，１名が負傷した。	異常環境等	有害物との接触	1～9
2021	4	16～	機械式駐車場の地下天井ボードの張り替えを施工していたところ，同所には，自動式二酸化炭素消火設備のガス供給配管，噴射口が側壁に，熱・煙感知器が天井に各々布設されていて，施工のため熱・煙感知器の一時的な取り外し及び復旧を行ったことによっ	異常環境	有害物と	1～9

		18	て同消火設備が誤作動を起こし，消火用の二酸化炭素が噴出し，二酸化炭素中毒（酸素欠乏症）により作業員４名が死亡，１名が負傷した。	等	の接触	
2021	4	16～18	機械式駐車場の地下天井ボードの張り替えを施工していたところ，同所には，自動式二酸化炭素消火設備のガス供給配管，噴射口が側壁に，熱・煙感知器が天井に各々布設されていて，施工のため熱・煙感知器の一時的な取り外し及び復旧を行ったことによって同消火設備が誤作動を起こし，消火用の二酸化炭素が噴出し，二酸化炭素中毒（酸素欠乏症）により作業員４名が死亡，１名が負傷した。	異常環境等	有害物との接触	1～9
2021	4	10～12	地下３階で養生材を片付けていた作業員が、直径６５センチメートルのマンホールから４．５メートル下の地下４階に墜落したもの。	開口部	墜落・転落	100～299
2021	5	12～14	Ｓ造２階建て新築工事において、作業場内で不要になった砕石の山（約１５立米）を移動させるため、被災者が０．５立米ドラグショベルで作業中にアーム・バケット部分の様子を確認するため降車していた際、同僚がそれに気づかず４ｔダンプを後進させたところ、ドラグショベルのアーム部分とダンプのあおり部分に胸部と頭部を挟まれたもの。	トラック	激突され	50～99
2021	5	14～16	型枠組立て作業中、作業通路から約１．２ｍ下の地面に墜落した際に、パイプサポートに胸を強打した。作業通路は巾９ｃｍの角材を２列に並べたもので、幅は１８ｃｍであった。	通路	墜落・転落	10～29
2021	5	16～18	建物の基礎（地下１．５ｍ）の型枠解体作業に従事していた一次下請所属の作業員の男性が熱中症により死亡したもの。同社の現場主任が、被災者の動きが鈍く怠そうな様子であったため、現場の休憩所で休憩させていた。数分後、現場主任が声をかけて体をゆすると倒れこみ、動けなくなっていた。救急搬送され治療を受けたものの、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2021	5	10～	体育館アリーナ内に設けられた棚足場上において，天井部分の建築部材等の解体及び廃材の搬出作業を行っていたところ，被災者は棚足場の床に開けてあった開口部（廃材を地上に投げ落とすために床付き布枠２枚を取り外してできた開口部）から約１３ｍ下	足場	墜落・	30～49

		12	のコンクリート地盤に墜落し，死亡した。		転落	
2021	6	0～2	建設工事現場で内装の解体作業に従事していた被災者が、発熱の症状が出て、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染症の陽性判定となり、入院治療後に死亡したもの。 本件建設工事現場では、被災者の他９名の労働者がＰＣＲ検査で陽性判定されている。	その他の起因物	その他	1～9
2021	6	10～12	他の作業者により被災者が床に仰向けで倒れているところを発見され、搬送先で硬膜下血腫と診断され治療を受けていたものの、意識が戻らず後日死亡したもの。被災者は当日、天井補修工事のため、高さ９０ｃｍの簡易作業台（立馬に木製足場板を固定したもの）に上り、天井にモルタルを塗る作業を一人で行っていた。被災者発見時、保護帽が被災者の頭の位置から約１２０ｍ離れた箇所に置かれていた。	はしご等	墜落・転落	10～29
2021	6	14～16	６階建て研究新棟新築において、電気工事２次下請が、屋上設置の定格荷重１ｔの低床ジブクレーンで、４ｔトラックから、パレット積みバスダクト、１６８ｋｇと３４５ｋｇの荷を２連吊りで揚重していた。高さ３０ｍ付近で、３４５ｋｇの荷のナイロンスリングが２本ともクレーンのフックから外れ、玉掛けをせず４ｔトラックから小物資材を手作業で荷卸し中の被災者の上に落下した。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2021	7	6～8	被災者６名は、社用車（ワンボックス車）で事業場を出発し、建設工事現場に向かうため高速自動車道の追い越し車線を走行中、中央分離帯に接触しそうになったため左にハンドルを切った際に横転し、走行車線を走行中の大型トラックに追突された。運転手、他１名の計２名が死亡、同乗者４名が重症。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2021	7	6～8	被災者６名は、社用車（ワンボックス車）で事業場を出発し、建設工事現場に向かうため高速自動車道の追い越し車線を走行中、中央分離帯に接触しそうになったため左にハンドルを切った際に横転し、走行車線を走行中の大型トラックに追突された。運転手、他１名の計２名が死亡、同乗者４名が重症。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2021	7	10～	建物の基礎（地下約７ｍ）のコンクリート打設補助作業に従事していた一次下請所属の作業員の男性が熱中症により死亡したもの。 午前中の作業を終え、昼休憩に入ってすぐに体調が悪化、すぐに救急に連絡し、意識不明の状態で搬送された。 集中治療室で	高温・低	高温・低温	1～9

		12	治療を受け、一般病棟に移るも、すぐに肺に血栓が見つかり様態が急変。翌日死亡した。	温環境	物との接触	
2021	7	10～12	被災者は，土場にて，屋根を設置するにあたり，高さ約５メートルを超える当該屋根の南東端上で，屋根材端部の切断のため，石筆チョークと差し金を用いて，切断箇所に線を引く作業をしていたところ，墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2021	7	8～10	被災者はビル解体工事現場の地下３階で敷き鉄板の清掃作業に従事していたが、別の作業場所へ移動するため、コンクリートガラの山を徒歩で通過していた。一方、テレスコクラムはそのコンクリートガラを掘削するため、アームを地下３階へ下げたところ、被災者はそのバケットに激突されたもの。 多発性外傷で死亡が確認された。	整地・運搬・積込み用機械	激突され	1～9
2021	7	12～14	４階建てマンション屋根の庇の交換等の自社直営工事で、南面に足場（幅約１１ｍ×最上層高さ約１５ｍの一側足場）を組立中、足場部材の中間受け渡しを担当する被災者は、高さ約２．８ｍの１層目単管抱き足場から、高さ約４．８ｍの２層目単管ブラケット足場によじ登る途中で、バランスを崩して墜落した。第２・３頸椎骨折、頚髄損傷、意識不明で入院中に死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2021	7	6～8	被災者２名がワゴン車に乗り合い、建設工事現場へ移動するため、同僚労働者との待ち合わせ場所である高速自動車道ＩＣに向けて国道と高速自動車道との接続道路を走行中、ワゴン車が対向車線にはみ出し、対向してきた大型トラックと正面衝突したもの。ワゴン車を運転をしていた被災者が死亡し、同乗していた被災者が重傷、大型トラックの運転者が軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2021	7	14～16	外部枠組足場の組立作業を２スパン×３層分をブロックとして地上で組立てラフタークレーンで吊上げる大組工法により行っていたときに、ブロックとブロック間の布板だけとなっていた１スパンの布板上で、ブロックに載せて一緒に吊上げた控え単管パイプを取り出そうとした被災者が、単管パイプとともに２階型枠スラブ上まで約５．７ｍ墜落した。被災者は直後より入院治療を行っていたが、数か月後に容態が急変し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2021	7	14～	学校棟外壁他改修工事にて、屋上防水作業の施工管理中、パラペットに侵入した生徒が飛び降りた際、助けようとし約１１．５ｍから墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・	1～9

		16			転落	
2021	8	16～18	新型コロナウイルス感染症による。当該被災者は、現場監督として、病院、社会福祉施設等の現場立ち合いを行っていたが、新型コロナウイルスに感染し、ホテル療養をした後に、入院先の病院で死亡したもの。	その他の起因物	その他	100～299
2021	8	8～10	ごみ処理施設屋根上で資材片付け作業中、照明設備を取り付けるための開口部（幅９０ｃｍ×長さ９０ｃｍ）を塞いでいたベニア板（幅９０ｃｍ×長さ１８０ｃｍ×厚み１ｃｍ）の周辺を片付けようとした際、開口部から約１１m下のコンクリートフロアに墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2021	8	12～14	被災者は、朝から基礎コンクリート打設に付随する作業に従事していた。休憩し、正午頃からは、差し筋に付着したコンクリートをブラシで清掃する作業を開始した。14時頃、被災者が地上からの深さ約２mの位置にあったベース基礎の横に倒れていたため救急搬送されたが、搬送先の病院で後日死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	30～49
2021	8	20～22	店舗新築工事現場において、敷地内の汚水配管の敷設のため、深さ１．６９５メートルまでドラグ・ショベルにより溝掘削を行っていたところ、溝掘削内の片側の法面が崩壊し、溝掘削内に入っていた被災者が土砂に埋まったもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2021	9	8～10	４階建てアパート新築工事にて、建屋の鉄骨のみが組まれている状況下において、被災者が高さ７．４mの４階床面部分の鉄骨間に置かれた「折板」と呼ばれる幅６０ｃｍの床材（長尺のものが複数枚重ねられたものの上に、さらに短尺の折板がおかれた状態）の上に立っていたところ、当該場所から直下のコンクリート基礎床面に墜落したもの。災害発生当時被災者は墜落制止用器具を着装していたが、親綱や防網は設けられていなかった。	開口部	墜落・転落	1～9
2021	9	12～14	コンクリート造２階建て宿舎の解体工事現場において、２階のベランダの手すりが外されていた箇所から約３．７５m下に墜落し、頸椎を損傷したもの。医療機関に搬送後、被災者は低酸素脳症となり、ＩＣＵにて治療を行っていたが、脳の機能不全状態が続き後日死亡したもの。	開口部	墜落・転落	1～9

2021	9	14～16	解体用機械で発生する粉じんを抑制するため、被災者は午前中は屋上から散水、午後は１階で散水作業中、２階天井のコンクリート（約９×１×１m、推定１３．６ｔ）が崩壊（支えていた建物の壁が先に解体され、増築の張り出し天井部が隣接建物との摩擦で支えられ残っていたが工事の振動で離れたもの）し、下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2021	9	10～12	土止め支保工の腹おこし及び火打ち上で資材の搬出作業を行っていたところ、墜落・転落したもの（墜落高さ３．７８m）。	支保工	墜落・転落	50～99
2021	9	12～14	被災者は、建設工事現場１階北東側のフロア上部でＥＰＳ室（電気配管区画）のフロア床材敷設作業中、同僚の外国人技能実習生にサンダー（素材の研磨等を行う工具）を持ってくるように指示し、同僚が作業場を離れている間、フロア上部（高さ約３m８５ｃm）を移動中に端部から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2021	10	14～16	被災者が締固め用機械（ロード・ローラー）を運転し、敷地内を移動していたところ、躯体基礎の端から高さ２．８９m下に同機械とともに転落したもの。	締固め用機械	墜落・転落	30～49
2021	10	10～12	マンホール２か所の間に雨水排水管（塩ビ管）を新設するため、ドラグショベルを用いて表面のアスファルト舗装を剥がし、幅約０．７メートル、奥行約５．１メートルの範囲を深さ約１．９５メートルまで掘削勾配９０度で溝掘削した後、溝内に入り、雨水排水管をマンホール側面の穴に挿し込み、マンホールと雨水排水管の接続部分を確認していたところ、片側の掘削面が全面的に崩壊し、崩れたアスファルト片等が被災者に激突したもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2021	10	14～16	ジブクレーン解体中、ジブをワイヤーで固定し、起伏ワイヤーを緩めた状態で、被災者がジブ上で作業中、固定ワイヤーが破断し、ジブが傾いたたため、緩んでいた起伏ワイヤーが瞬時に緊張した状態となった。 被災者は、起伏ワイヤーに墜落制止用器具のフックを掛けていたため、緊張した起伏ワイヤーとともに上方へ跳ね上げられ、宙づりの状態となった。 被災者は救助後、病院へ搬送されたが、その後、死亡した。	クレーン	分類不能	30～49
2021	10	8～10	外壁塗装工事後の足場解体のためシート外し作業をしていた被災者が屋根の端から約５メートル墜落し，搬送先の病院で死亡したもの。	屋根、はり、もや、け	墜落・転落	1～9

				た、合掌		
2021	11	14～16	鉄骨造の旧自動車整備工場（一部住宅）の解体工事現場において被災者含む７名が作業に従事していたが、被災者は内部解体作業を行っていた。当日の作業工程がおおむね終了し、作業員全員で片付け作業を行い始めた中、脚立の付近で倒れている被災者を発見した。なお、被災者は建物の天井に近い部分をガス溶断作業中、脚立から墜落したものと思われる。	はしご等	墜落・転落	1～9
2021	11	8～10	躯体の１階において、スロープ用フレームの鋼板の設置作業中、スラブ開口部（１９５０mm×５５０mm）から、養生蓋板とともに、約４．２m下の地下１階コンクリート床に墜落し、頭部内部出血、肺損傷、骨盤・背骨骨折した。搬送先の病院において死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2021	11	12～14	鉄骨造、地上９階建の商業ビル新築現場（請負約６億）で発生。 被災者は、車両系建設機械で掘削した深さ２．２８メートルの根切り床で、しゃがんだ姿勢で山留めの横矢板壁を寸法測定中、背後の地山が突然崩れ、床面に尻をついた体勢で胸の高さまで土砂に埋もれ、１５時頃搬送先病院で死亡を確認した。崩壊箇所は基礎工のため掘り下げ中の掘削面で、当該作業の車両系建設機械が離れた合間に、被災者が掘削面に近づき作業していた。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2021	11	12～14	シアン化水素精製棟の定期修理工事の前に発注者が装置を停止し、管内の内容物を除害した熱交換器の上端の蓋を開放した後の管板上で、被災労働者は、内径１５mmの伝熱管７８０本に閉塞した黒色粉末の塊を高圧水で洗浄する業務に従事していたところ、発生時間において管板上で痙攣を起こしながら意識を失い、その５日後に搬送先の病院にて死亡したもの。	有害物	有害物との接触	10～29
2021	11	14～16	被災者及びその同僚は、災害発生当日、建設現場での打設作業を終え、自社に戻るため、コンクリートポンプ車にて、県道を走行していたところ、ガードレールに接触し、ガードレールを破損した後に、橋梁下の川のコンクリート床面に墜落したもの。	その他の建設機械等	交通事故（道路）	10～29
2021	12	12～14	鉄骨２階建ての地域住民のための公会堂の新築工事作業所において、１階の建物のシャッターの上の鋼製□型梁と建物の外部に取り付ける庇を固定するためのアンカーボルトを取り付けるための穴の位置決めと墨出しを行う準備中、８尺の脚立を使用して地上から２メートルの個所でバランスを崩したため脚立が倒れ、脚立の上から約２メートル下のコンクリート床に頭部を打ち付けて頭部を強打した。墜落時か墜落の際に保護帽が脱げた。	はしご等	墜落・転落	1～9

2021	12	14～16	クライミグ式ジブクレーン（つり上げ荷重１３．６５ｔ）の組立てを昇降フレーム上で行っていたところ、当該フレームを構成する油圧式のシリンダー（重量約６７５ｋｇ）が転倒し、その衝撃で墜落・転落したもの（墜落高さ約１６ｍ）。	クレーン	墜落・転落	1～9
2021	12	14～16	建築物解体工事において，３名でのスレート屋根の解体作業中に，被災者がスレート屋根を突き抜け，約６メートル下方の地上まで落下し死亡したもの。被災者はスレート屋根の横にある金属製の屋根上で，屋根の解体で発生した開口部から廃材を地面に落とす作業をしていた。スレート屋根に踏抜防止措置は講じられておらず，また，墜落制止用器具を使用する等の墜落防止措置も講じられていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	1	10～12	病院の増築工事（Ｓ造２Ｆ建）において、鉄骨の組立作業を行っていた被災者が、梁材の上面（高さ約６．５ｍ）から墜落し、脳挫傷により死亡したもの。移動式クレーンで吊られた梁材（１点吊）を支柱の取付プレート上に仮置きして、その梁材の上を移動していたところ、梁材がプレートから外れ、バランスを崩して墜落した。安全帯は着用していたが、墜落直前には使用されていなかった。保護帽は飛来落下用の物を着用していた。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2020	1	6～8	作業現場へ向かうため、代表者が運転する軽トラックに２名乗車で走行中、凍結箇所でスリップし路肩に停車したところ、後続の２台目車両が追突し、後続車両は中央線を越え、道をふさいで停車した。このため、被災者が２台目の車両の前へ行き、後続車に手を振り注意喚起していたが、３台目の後続車も手前でスリップし、被災者側に向かって滑ってきたため、３台目の車両と土留め壁に挟まれ死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2020	1	8～10	被災者が自宅のソファで横たわり、呼吸をしていないところを家族が発見し、救急車で搬送されたが、急性循環不全により死亡が確認されたもの。	起因物なし	その他	30～49
2020	1	10～12	マンション外壁改修工事現場において、足場解体作業中に高さ約１８メートルの足場上から墜落したもの。	足場	墜落・転落	10～29
		14	ドラグショベルの旋回範囲内にて二次下請所属の被災労働者に杭打機ドリルの洗浄作業をさせていた際、一次下請労働者がユンボ	掘削用機	はさまれ	

2020	2	～16	作業を行うべくエンジンをかけたところ、誤作動によりドラグショベルが旋回し始め、バケットと杭打機車体との間で頭部を挟まれ死亡したもの。	械	巻き込まれ	1～9
2020	2	10～12	解体工事において鉄骨３階建の屋根部分の鉄骨をガスバーナーで切断したところ２０分後に出火し、消火中に火傷。	ガス溶接装置	火災	1～9
2020	3	10～12	鉄骨部材（重量約１６０Ｋｇ）の溶接作業中、当該鉄骨部材の下敷きになったもの。	金属材料	飛来・落下	1～9
2020	3	6～8	被災者は、宿泊先から現場へ自家用車を使用し、１人で向かっている途中、交差点手前の道路脇に設置されている標識支柱に激突した。病院に搬送され、死亡が確認された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2020	3	10～12	ＲＣ９階建てマンションの大規模修繕工事において組み立てた鋼管くさび緊結式足場の北面部分（高さ２７ｍ）（最高部の作業床は１５段目）を解体していた被災者が、１２段目の作業床から手すり１本とともに墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2020	3	12～14	民間住宅新築工事現場において、車両積載形トラッククレーンを用いて型枠資材撤去作業中に、当該トラッククレーンの荷台でリモコン操作をしていた被災者が荷台から墜落したもの。	移動式クレーン	墜落・転落	10～29
2020	4	14～16	タービン建屋にタービンを冷やす海水を送るための配管を埋設するにあたり障害となる旧工場建屋の杭を撤去するために、コンクリートが充填された鋼管杭（直径５０センチメートル、高さ１．８７メートル）の表面の鋼管部分の根本付近をガス溶断していたところ、当該鋼管杭が倒壊し、溶断作業を行っていた被災者が下敷きとなったもの。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	1～9

2020	4	8～10	工事用エレベーターを設置するため、既設のくさび緊結式足場の一部を解体する作業中、足場と躯体の隙間から地階まで約２０メートル墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2020	6	16～18	被災者は、６階ベランダから同階ロフト部分の作業床開口部に架け渡してあった足場板上を通行していた際、約２．７m下の５階スラブに墜落し、死亡したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2020	7	10～12	共同住宅新築工事にて、被災者は可搬式作業台を使って階段の壁補修仕上げ作業をしていたところ、階段の踊り場で倒れているのを発見された。	はしご等	墜落・転落	30～49
2020	7	8～10	解体工事に伴う養生足場を撤去するため、被災者が同足場の７層目の作業床で作業をしていたところ、同作業床から地上（高さ約１２メートル）に墜落して死亡したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2020	7	8～10	休業中の飲食店の改修工事中であった店舗内に入場した施工管理者が、何らかの原因で発生した爆発に巻き込まれ、死亡したもの。その爆発の影響のあった範囲内にあった事業場及び一般住宅などにいた複数名が被災した。	可燃性のガス	爆発	10～29
2020	7	10～12	ＲＣ造１０階建て集合住宅の改修工事現場において、建物の外壁に沿って足場を組み立てていたところ、被災者は当該足場３層目床面の妻側より５．８m下方の地上に墜落したもの。組立中の足場は、くさび緊結式の手すり先行足場であり、被災者は幅７５ｃmの床上でフルハーネス型の要求性能墜落制止用器具（２丁掛け）を着用し作業に従事していたが、当該器具のフックを足場に取り付けていなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2020	8	10～12	ＲＣ造１１階建共同住宅の新築工事において、躯体北面に設置されていた枠組足場を解体中、被災者は当該足場の１０層目で、解体された足場部材を地面に降ろすため、下層にいる作業者に手渡す際に、誤って足場から地面まで、約１７メートル墜落した。救急搬送先の病院で死亡が確認されたもの。フルハーネス型墜落制止用器具を着用していたが、そのフックを１０層目に張られていた親綱にかけていなかった。	足場	墜落・転落	10～29

2020	8	14～16	発電所予備取水口付近に設けられた排砂門に漂着した流木２本、竹２本を撤去するため、増水した河川内で保護帽、ライフジャケット等を着用し、排砂門の昇降用梯子に設置した親綱に胴ベルト型安全帯をかけ、鋸で流木等の切断撤去作業を行っていたところ、曲がっていた竹が反発動揺し、被災者は竹に引きずられて水中に転落。水流で引き上げられず、救助のためやむなく鉈で親綱を切断し、約８５０ｍ下流で救助されたが死亡した。	水	おぼれ	10～29
2020	8	10～12	マンション新築工事において、外部足場の盛替えを行うため、組立作業の補助を行っていた被災者が、休憩のため同僚の作業員達とともに、足場の昇降階段を使用して１階に降りていたとき、足場の４層目の踊場で痙攣を発症し倒れていたところを休憩を終え、作業場所に戻る途中の別の会社作業員に発見され、救急搬送されたもの。同日、搬送先の病院で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2020	8	8～10	現場作業が終了しホテルに宿泊。翌朝車に６人が乗車し本社に帰る途中、自動車道で落下物を避けようとした際、運転操作を誤って落下物に乗り上げ、後輪がバーストしてワイヤーに接触し横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2020	8	8～10	現場作業が終了しホテルに宿泊。翌朝車に６人が乗車し本社に帰る途中、自動車道で落下物を避けようとした際、運転操作を誤って落下物に乗り上げ、後輪がバーストしてワイヤーに接触し横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2020	9	10～12	Ｓ造平屋建倉庫建設工事現場において、被災者が鉄骨に登り鉄骨のボルトの本締めを行っていたところ、天井下地材の薄板鋼板を踏み抜き、高さ約６．４２メートルの箇所からコンクリート床面に墜落し、死亡した。なお、墜落防止措置は講じられていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		12	被災者は、同僚２名と工場建屋の屋根（スレート下地金属板複合屋根、既存のスレート材に後から金属波板を取り付けた）上で外	屋根、は	墜	

2020	9	～14	壁の腐食部分の撤去・清掃作業に従事していた。午前中に外壁腐食部の撤去作業が完了し、昼食休憩後、撤去した外壁の破片が屋根の上に落ちていたので、これを掃き集め片付ける作業中、下地であるスレート材及び上部の金属波板の腐食度合の高い箇所を踏み抜き、約８メートル下の工場床に墜落し、死亡した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	10～29
2020	9	0～2	担当現場の職人から当日昼ごろ、ＡＬＣ板（２ｍ×６０ｃｍ×４ｃｍ，重量約２５ｋｇ）と呼ばれる軽量気泡コンクリート板７枚を２日後までに現場へ運搬するよう依頼を受けた被災者が、資材置き場に赴きＡＬＣ板を搬送しようとした際、崩れ落ちたＡＬＣ板２０枚の下敷きとなったもの。２日後に音信）不通であることから他従業員が確認したところ、ＡＬＣ板の下敷きになり死亡している被災者を発見した。（被災時間不明）	その他の材料	崩壊・倒壊	1～9
2020	9	10～12	被災者が搭乗する移動式クレーンが、作業構台から７メートル下に墜落したもの。被災者は７０トンクローラクレーンを使って、作業構台から、７メートル下の地下部分に、鉄筋等を下ろしていた。休憩中に当該クレーンがゆっくりと構台端部に動き出し、手すりをなぎ倒した後、そのまま被災者ごと墜落した。その後、搬送先の病院にて３日後に死亡した。	移動式クレーン	墜落・転落	10～29
2020	9	0～2	鉄骨平屋建ての農作物貯蔵施設の新築工事において、梁の地組を行っていた被災者が、梁の中央部を油圧ジャッキで持ち上げていたところ、梁が被災者の方に倒れて、下敷きになったもの。 梁は２本のH型鋼材を仮組して繋げた状態で、H型鋼材は高さ８００mm、幅３００mm、長さ８．７m、繋げたときの全長は１８．３m、重さは約５．２ｔであった。架台は転倒方向に約２度傾斜していた。	金属材料	崩壊・倒壊	1～9
2020	9	8～10	８階建てビルの解体工事で、被災者が屋上南面においてＬＰガスボンベおよび酸素ボンベを用いたガスにより、鉄筋の溶断作業を行っていたところ、作業箇所付近の開口部からコンクリート破片の集積地点までの高さ約２０メートルを墜落し、死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2020	9	10～12	宗教施設躯体改修工事において、バルコニー部分の鉄骨組立作業を行うため、楔緊結式一側足場から躯体側へ鉄骨の搬入を行い、被災者以外の労働者が躯体側に移り、鉄骨組立作業を行っていたところ、担当作業がなく足場に残っていた被災者が高さ３m以上の足場板から墜落し、頭蓋内損傷により翌日死亡した。墜落の瞬間の目撃者はいないが、手すりがない躯体との隙間又は中さんのない手すりの下から落ちたと推測。	足場	墜落・転落	1～9
2020	10	8～	地上４３階地下２階複合ビル新築工事において、掘削深さ１０m（縦穴状で土止め支保工済）から、さらに１．７５mをドラグ・ショベル（０．１立方m）で掘削していた。予想外の湧水があり排水ポンプを設置する段取り中、横矢板下部より土砂が流出し、	地山、岩石	崩壊・	10～29

		10	被災者がその土砂に埋まってしまったもの。その後、地上に引き上げ死亡が確認されたもの。		倒壊	
2020	10	12～14	被災者が砕石を積載した２トントラックを傾斜地に停車させ、運転席を離れたところ、無人の当該トラックが前進し始めたため、制止しようと荷台に手を掛けたが振り落とされ、当該トラックの右後輪に轢かれたもの。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9
2020	11	16～18	共同住宅の新築工事現場に設置された一側足場において、被災者は躯体の外壁にある穴にモルタルを詰める作業を行っていたところ、足場から墜落して死亡したもの。なお、現場内に被災者の墜落制止用器具が持ち込まれていたものの、作業時に使用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2020	12	0～2	建設現場に資材を搬入するため、トラックに資材を積んで移動中に、高速道路上で交通事故にあったもの。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2020	12	14～16	被災者は、鉄骨製倉庫の新築工事において、地上から高さ約５ｍにある倉庫屋根の端から墜落し死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2019	1	14～16	被災者が現場乗入口境界際の溝上で当該溝上のグレーチングの養生をしていたとき、合材を積んで待機していた１０ｔダンプトラックが乗入口から歩道に出ようとしたところ、当該ダンプトラック左前にいた被災者を轢いた。被災者は緊急搬送されることなく即死であった。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2019	1	8～	学校の建替工事現場において、コンクリートがらの破砕作業のために使用するドラグ・ショベルの点検作業を行っていた被災者が、車体と上部旋回フレームとの間にはさまっているところを発見され、病院に搬送されたが死亡した。	掘削用機械	はさまれ巻き	30～49

		10			込まれ	
2019	2	8～10	被災者が倉庫棟東面の庇のスレートの撤去作業のため，当該スレートの上に上った直後，当該スレートを踏み抜き，高さ約５．２m墜落し，死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2019	2	10～12	被災者は、工事現場内に設置された外部足場１３層目作業床で、足場から躯体側に身を乗り出して外壁にトタンを貼る作業を同僚２名と行っていた。一方、別業者の作業員が移動式クレーンにより床材８枚の躯体内への搬入作業を行っていた。その際、吊り荷である床材の１番上の１枚（鋼製、長さ約２m、幅約３０ｃm、重さ約２５ｋｇ）が被災者らの作業していた足場と躯体の間に落下し、作業中の被災者の顔に当たり死亡した。	移動式クレーン	飛来・落下	30～49
2019	2	14～16	自社資材置場においてドラグショベルの旋回中にブームの油圧が抜けブームが倒れ旋回範囲内にいた被災者にバケットが激突し死亡した	掘削用機械	激突され	1～9
2019	2	10～12	ホテル新築工事の現場４階西面において、被災者が外部足場（一側足場）の６層目に立ち、型枠の建込作業を行なっていたところ、何らかの拍子に足場外側に張られていたメッシュシートを突き抜けて足場外側の地面まで落下した。その際に頭部を強く打って出血しており、病院に搬送されたが、２日後に死亡が確認されたもの。	足場	墜落・転落	1～9
2019	3	12～14	被災者は基礎コンクリート打設工事において、ベース型枠に入った生コンクリートの天端を金コテを使って均すため、鉄筋足場の中段（高さ約３メートル）からベース上部に渡ろうとしたところ、誤って墜落し、掘削床面に頭部を強打した。被災者は急性硬膜下血腫により死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2019	3	14～16	賃貸用マンション新築工事現場における外構工事中に、ダンプカーの誘導作業を行っていた労働者が、ドラグ・ショベルに轢かれているところを発見され、病院に搬送されたが、午後に死亡したもの。	掘削用機械	激突され	1～9
		8	集合住宅の解体工事現場において、被災者が足場の最上層（８層目）で解体作業を行っていたところ、当該箇所から１４メートル		墜	

2019	4	～10	下の地上に墜落して死亡した。災害発生時、被災者は墜落制止用器具の取付け設備である親綱に墜落制止用器具を取付けていなかったものである。	足場	落・転落	1～9
2019	4	20～22	建築現場駐車場において、高所作業車を使用してケーブルラックを設置するための準備作業を行っていたところ、当該作業車が転倒し、被災したもの。	高所作業車	墜落・転落	1～9
2019	5	14～16	既設建物の改修工事のため外部足場（最高高さ３０．５m）を組立てに際し、足場南側から北側に向かって歩行中、北側にいた対向者を避けるため、足場から建物梁に移動したところ、梁から足を滑らせて１０階から２階（高さ約２５m）に墜落したもの。移動時は胴ベルト型の安全帯を外していた。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2019	5	18～20	災害発生日の午前中は現場作業を行っていたが、午後に入ってから行方不明となり、夕方に自宅敷地内で心肺停止の状態で発見され、その後死亡が確認された。	起因物なし	その他	50～99
2019	5	16～18	個人住宅の屋根の防水工事を行っていた被災者が、当日予定していた作業を終え、既設の屋外階段を使用して屋上から２階の庇に降りた。その後、２階の庇に立てかけたはしごを使用して地上に降りようとしたところ、はしごを踏み外して、約３．８m下のコンクリート床面に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2019	6	12～14	新築工事の鉄骨建方において、鉄骨上部の高所作業で作業員３名がボルト締めを行っていたところ、鉄骨が倒壊した。倒壊した鉄骨と共に地上へ落下した作業員３名の内、被災者は倒壊した鉄骨の下敷きとなり死亡し、他２名も負傷した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	10～29
2019	6	12～14	被災者はバイオガスプラントの新設工事現場において、同僚３名と共に木造の固形物乾燥室の柱と梁の建方作業に従事していた。同僚が被災者が一側足場の１層目（高さ２．１７m）を歩行しているのを見かけたあと、大きな音がしたので確認したところ、被災者が顔面から出血して足場下のコンクリート床に倒れており、搬送先の病院で３日後に死亡したもの。なお、保護帽は着用しており、墜落制止用器具は未使用であった。	足場	墜落・転落	1～9

2019	7	16～18	ＥＶ設置作業において、試運転及び調整作業を１名がピット内、１名が搬器内において行っていた際、ピット内作業者から、「搬器を２階定位置に高速アップにて」上昇させるよう指示が出された。よって、搬器内作業者が指示どおり高速アップ（定常速度）したところ、搬器の上昇に伴って下降するカウンターウエイトとピット下部に取り付けた緩衝器との間にピット内作業者が挟まれ、死亡したもの。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	1000～9999
2019	7	12～14	工場のスレート屋根に設置されたルーフファン（煙突）を塗装する作業を行っていた労働者が、スレートを踏み抜いて約１４ｍ下のコンクリート床に墜落し死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2019	7	12～14	民間住宅改修工事現場において、２階窓の雨戸取り付け作業中、わく組足場の高さ約５．６メートルから墜落したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2019	7	8～10	トラックに積まれていた砂（約０．９トン）が入っているフレキシブルコンテナ（フレコン）を移動式クレーンにより移動させようとしたところ、フレキシブルコンテナのつりベルトが切断し落下、下方にいた被災者がフレキシブルコンテナの下敷きになり死亡したもの。	荷姿の物	飛来・落下	30～49
2019	7	8～10	被災者は、着工予定の現場の見積もりを行うため、会社所有のトラックを被災者自身が運転して高速道路を走行していた。その途中、被災者が運転するトラックが道路の左側にはみ出し、法面に乗り上げた後、橋脚に衝突した。被災者は、病院に搬送されるも全身を強く打ち、およそ２時間後に死亡が確認された。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2019	8	14～16	倉庫の新設工事現場において、コンクリート基礎打設作業に従事していた被災者が、作業場所を移動のため打設済みのコンクリート基礎上を歩いていたところ転倒したため、コンクリート基礎から突き出ていた長さ７０センチメートル、直径１センチメートルの鉄筋が顎から頭部に刺さったもの。保護帽は着用していた。	建築物、構築物	転倒	1～9
		14	建物３階のバルコニーにおいて、バルコニー天井の水切目地棒撤去中、脚立（踏み面３段＋天板のもの）に上がろうとして、右足			

2019	8	～16	を１段目にかけたところ、踏み外して脚立ごと倒れ、フェンスを入れる予定のバルコニー立ち上がり部に、うつ伏せで転倒し、体を強打した。転倒直後から四肢が動かなかったため救急搬送され、頸椎損傷と診断され入院中に死亡したもの。	はしご等	転倒	1～9
2019	8	10～12	被災者が、タワークレーンのジブに取り付けてある煽り防止用ワイヤロープを旋回体に繋いだ状態でジブの起伏操作を行ったため、ジブが破損、倒壊した。これにより、被災者が落下したジブの根元部と旋回体との間に挟まれ死亡したもの。	クレーン	崩壊・倒壊	10～29
2019	8	16～18	５階建て建屋新築工事において、被災者が、屋内階段から転落し頭を強く打ち、その後死亡が確認されたもの。	階段、桟橋	墜落・転落	10～29
2019	9	10～12	被災者は、午前の休憩時間に、体育館天井等落下防止対策工事のため設置された内部足場を巡視中、荷卸しのため内部足場に設けられた開口部（手すり等なし）から約２０m下のホール床面まで墜落したところを、休憩時間終了後に現場作業員に発見され、被災当日に死亡が確認されたもの。	足場	墜落・転落	1～9
2019	9	8～10	自社資材センター内に長さ２．７mの単管パイプ１００本（約７００ｋｇ）を金属枠で束ねたものが１０束積まれていた。被災者は単管の塗装作業を行うためにフォークリフトを運転して単管パイプの束を移動させていたが、単管パイプの束の下敷きになって倒れているところを発見された。	荷姿の物	崩壊・倒壊	10～29
2019	9	12～14	マンション新築工事中の建物８階において、外部枠組足場に設置された建設用リフト搬器から内装材（クロス材）を建物内に搬入する作業中に、外部枠組足場と躯体との隙間３５センチから、２１．６メートル下の地上まで墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2019	9	14～16	駐車場棟の地下ピット内にある型枠の解体作業において、次のピット内の型枠解体作業に取り掛かる前に被災者の姿が見当たらないため現場内を探していたところ、当日作業予定のないマンホールの蓋が開いていたため、同僚がピット内を確認したところ、仰向けの状態で倒れている被災者を発見、搬送先の病院で死亡したものである。（ピットの深さ：約１８１０mm、奥行：約７５００mm、幅：約２２００mm）	異常環境等	有害物との接触	10～29
2019	9	10～	荷揚用開口部の工事にあたり、完成後の開口部養生施工の下準備作業を行なっていた被災者が当該開口部から高さ３メートル階下の床面まで墜落した。なお、開口部は、１．４×１．４メートルで合板により１．４×０．６メートル程度にまでふさがれた状態	開口部	墜落・	10～29

		12	であったが、当該合材も落下した。また、被災者は、保護帽及び墜落制止用器具は着用していなかった。		転落	
2019	10	10～12	マンションの新築工事現場において、１階住戸のアルミサッシ取り付け部分の壁コンクリートを高圧洗浄機で水ハツリ作業中、誤って洗浄ノズルが被災者の右腹部に向き、右腹部を裂傷したもの。約７時間半後に死亡した。	その他の装置、設備	飛来・落下	30～49
2019	10	10～12	共同住宅建築現場における建物内部エレベータの地下１階ピット内に、被災者が倒れているところを発見されたもの。	開口部	墜落・転落	30～49
2019	11	10～12	鉄骨建屋の建築工事で、胴縁のタッチアップ塗装のため、被災者は外周足場４層目（地上高さ７．３３メートル）において鉄骨に塗料を刷毛で手塗りしていたが、足場の階段開口部付近から墜落し、階段外側に設置されていた手すりを越えて、地上まで落下したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2019	11	8～10	ビル北側外壁８階部分の亀裂調査のため、被災者は、ロープ及びハーネスを用いて屋上（１０階）から外壁面に沿って下降しようとしたところ、１階まで墜落したもの。	その他の用具	墜落・転落	1～9
2019	11	12～14	共同住宅建設現場における建物基礎部の地山掘削作業に関連し、幅約１５０ｃｍ、深さ約１８０ｃｍである掘削底においてケレン棒を使用して土止め壁に付着した土砂の除去作業を行っていたところ、背後の地山が長さ約２ｍ３０ｃｍにわたり崩壊し、腰部まで埋まったもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2019	12	6～8	つり上げ荷重８０ｔの移動式クレーン（ラフテレーンクレーン）で、成型機（１０．５ｔ）を構台から吊り上げ、トラック荷台に乗せるために旋回したところ、移動式クレーンが横転した。横転した移動式クレーンのブームは、現場敷地内に駐車していた車両数台に直撃し、車内で待機していた被災者が死亡したほか、５名が負傷した。	移動式クレーン	崩壊・倒壊	10～29
2018	1	0～1	１次下請事業場の施工管理者として担当するビル立替工事の現場事務所において執務を行っていたが、事務所内で縊死しているところを発見されたもの。	起因物なし	その他	50～99
		14	Ｓ造２階建て建屋の建築工事における建屋鉄骨組立て作業を行っていた際、主だった鉄骨の組立てが完了し、外部足場を使用して		墜	

2018	1	～15	各部分のボルト締め作業を行っていたところ、地上で雑作業を行っていた作業者が後方で大きな音がしたため振り返ったところ土間に横向きの状態で倒れている被災者を発見した。直ちに消防に通報し病院に搬送したが意識不明の状態が続き、死亡したもの。	足場	落・転落	1～9
2018	1	8～9	工事中の工場建屋の屋根上で荷下ろし作業を終えて、被災者が移動中に足を滑らせ７．５メートル下の地上の敷鉄板上へ墜落した。当該屋根端部には墜落防止用の手すり及び中さんが設置され、屋根上には親綱が設置されていたが、被災者は安全帯を使用しておらず、降雪後は除雪に支障をきたす幅木は取りはずされていたため、手すりをすり抜けて墜落したものである。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	1	10～11	空港国際線ターミナルと国内線ターミナルを連結するターミナル拡張工事において、３階天井部分のＰＣ梁が落下し２階床上で高所作業車を使用して作業をしていた作業員が巻き込まれ被災した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	崩壊・倒壊	10～29
2018	1	12～13	ＲＣ造新築工事において、構台上の移動式クレーンにより、構台上のヤードから地下階へ仮設資材の荷下ろし作業中、構台端部から地下階の状況を確認していた玉掛者兼合図者である被災者が、同じく構台上で作業をしていた別の移動式クレーンが旋回した際に、当該移動式クレーンの上部旋回体と付近の構台手すりとの間にはさまれたもの。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	50～99
2018	2	14～15	３階建建物の外壁補修工事において、外部足場（一側足場）と建物躯体の一部に足を乗せて既存の外壁コーキング材の撤去作業を行っていた作業者が、メッシュシートの隙間から敷地外の隣家まで墜落したもの（墜落高さ約２メートル１２センチメートル）。	足場	墜落・転落	1～9
2018	2	16～17	被災者は、作業現場の施工状況を確認するため、地上より約４メートル下にある地下作業場に梯子を使用して降りていたところ、墜落して死亡した。なお、梯子には、安全ブロックを取り付けていたが、使用していなかった。	階段、桟橋	墜落・転落	100～299
2018	3	8～	ＲＣ造、地上７階建内階段のコンクリート打設作業を行っていた労働者が、４階開口部から地上１Ｆまで１０．５メートル墜落し死亡したもの。	開口部	墜落・	10～29

		9			転落	
2018	3	10～11	マンション新築工事において、三次下請事業場所属の労働者が、１４階において、部材を運ぶため、高さ１９センチの台車に部材を乗せ、当該台車を押しつつ低姿勢で移動していたところ、同階の躯体端より地上まで墜落したもの。躯体端の手すりの隙間からすり抜け、墜落したものと推測される。	通路	墜落・転落	1～9
2018	3	18～19	自動車メーカーの敷地内において、労働者がコンクリートポンプ車のホッパー内の清掃作業中、撹拌機に巻き込まれたもの。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	1～9
2018	4	8～9	工場の屋根及び雨樋の修繕工事において、現場代理人である被災者が同工場の波板スレート屋根（スレート部分とＦＲＰ部分あり）を歩いていたところ、ＦＲＰの波板を踏み抜き、約８．６メートル下のコンクリート床に墜落して死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2018	4	8～9	倉庫解体工事におけるスレート屋根撤去作業中に、屋根上で作業していた被災者が木毛板を踏み抜き約８m下の地面に墜落したもの。被災者の災害直前の作業状況から判断すると、屋根上のベンチレータを取り外そうとしたときに、木毛板に足をかけてしまったものと推定される。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2018	5	14～15	レストランの新築工事現場における駐車場舗装を行うため、車両系建設機械であるローラーを使用してアスファルトの転圧作業を行っていたところ、同作業を一人で行っていた運転者（被災者）が、同ローラーを後進させたまま運転席を離れ、同ローラーの下敷きになったというもの。被災者は、外傷性ショックにより、１時間後に死亡した。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
		14	Ｓ造１階建て工場新築工事において、ラフタークレーンで横置きの鉄骨柱（長さ９m、重量約１ｔ）をつり上げるため、鉄骨柱の		飛	

2018	5	～15	一方の端部に玉掛けをし、クレーンを巻き上げ、片側を浮かせたところ、玉掛け用具であるフック付きワイヤロープのフック外止めが破損して鉄骨柱から外れ、鉄骨柱（端部の高さ約６．４m）が安定を失い転倒した。周囲にいた玉掛者（休業）と通行中の作業者（死亡）が下敷きになった。	玉掛用具	来・落下	10～29
2018	5	6～7	被災者は同僚２名と営業所からワゴン車に同乗し、工事現場に向う途中、道路でスリップし民家の塀に激突した。後部座席に乗っていた被災者が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2018	5	14～15	工事現場において、被災者は地下２階の天井部（スラブ下）にワイヤ固定吊具などを取り付ける作業を土止め支保工上で行っていた。当該天井部は、高所作業となるため、足がかりとして、土止め支保工の火打部分にクランプ２個を用いて、単管を立てて取り付けた。当該単管に被災者がよじ登り、天井部付近で作業していたところ、単管を固定していたクランプ１個が外れ、単管が横に倒れ、被災者は単管から約４．５m下に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2018	5	14～15	被災者は、床から天板までの高さ２メートル８３センチメートルの脚立に乗り、電気配線を通すための穴（梁スリーブ）にゴムシートで養生し、電線を通す作業を行い、当該作業を終えた後、脚立から墜落したもの。なお、被災者は、床から高さ２メートル２５センチメートルの高さでこの作業を行っていたものである。	はしご等	墜落・転落	1～9
2018	5	14～15	物流センターの工事現場において、鉄骨建て方のため３Ｆの床に長さ約６．７メートルの鉄骨柱４本の根元の仮止めを行った。２本の柱に鉄骨梁を渡して柱と梁の仮止めを終えたところ、門型になった鉄骨が仮止めした柱の根元から倒れた。この時、仮止めのために柱の上部にいた作業者２人が投げ出され、一人が約２０メートル下の地上に墜落、もう一人が墜落防止ネット上に墜落した。地上に墜落した作業者が頭部を強打し死亡したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	6	8～9	被災者は、現場の施工管理のため、床堀作業の写真撮影を行っていたところ、鶏舎基礎コンクリートに設けられていたコンベヤー設置用のピット開口部に足を踏み外して約１．７メートル下のコンクリート床に墜落し、病院に搬送されたものの、その後脳内出血等により亡くなったもの。	開口部	墜落・転落	1～9
2018	6	16～	学生共同住宅（２階建軽量鉄骨）の屋根塗替工事現場において塗装作業中、屋根の南側端部から地上に墜落した。（高さ６．０５	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		17	m）	や、けた、合掌	転落	
2018	6	16～17	翌日から開始予定の商業施設新築工事における地盤改良工事において、前泊予定地であるの宿泊施設にかうため、同僚運転の４ｔトラックと被災者運転の３ｔトラックで高速道路上り線を走行中、渋滞で減速した同僚の４ｔトラックに追突し、さらに前方乗用車２台が絡む車両４台の玉突き事故となった。被災者が失血死し、同僚が頸椎捻挫で５日間の休業、乗用車の５名（私用）が頸椎捻挫等を負ったもの。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2018	7	12～13	ＲＣ造１０階建てマンション屋上にて、防水工事の確認作業中、屋上から外部足場へ乗り移り、足場づたいに１０階共用廊下に下りたところ、バランスを崩したのか、１０階エレベーターシャフト開口部から２階の養生棚まで墜落したもの。	開口部	墜落・転落	1～9
2018	7	10～11	鉄骨造のＤ形倉庫の新築工事現場において、鉄骨の建方作業中、屋根下地の溝形鋼（チャンネル材）のボルト締めのため、もやに乗って移動していたところ、もやが折れて６．４ｍ下のコンクリート床に墜落し、搬送先の病院で６時間半後に外傷性脳損傷により死亡したもの。保護帽と胴ベルトの安全帯を着用していたが、安全帯は使用せず、親綱の設置も無かった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	7	14～15	被災者は配管工として建設現場に入場していたが、１階で作業をしていた内装業者よりエレベーターピット付近で人が墜落したような音がしたとの連絡を受け、元請作業所長が確認したところエレベーターピット内で倒れている被災者を発見した。発見後、ＡＥＤによる救命措置等を行ったが搬送先の病院で脳挫傷による死亡が確認された。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	7	8～9	倉庫の屋根の改修工事現場において、当該倉庫の屋根の上でスレートの撤去作業を行っていたところ、スレートを踏み抜いて、高さ約６．５メートルの箇所から、コンクリート床面に墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	7	6～7	被災者は，会社事務所に出勤後，会社所有の軽ワゴン車を運転し，建築工事現場へ向かう途中，県道を走行中，下り左カーブのところでセンターラインを越え，対向してきた普通乗用車に正面衝突した。これにより，被災者は頭部を強打し，外傷性くも膜下出血で死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道	10～29

					路）	
2018	7	10～11	天井クレーン設置建屋に設けられた建屋側歩道の手すり（壁）のさらに内側（手すり（壁）と天井クレーン走行レールの間）に設置されたグレーチングの床に工事（建屋梁改修工事）で使用した架設部材（作業床、単管）を移動式クレーンで荷下ろしのため仮置き作業中、グレーチング床端部（天井クレーン走行レール内側）より２５m下へ墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	8	14～15	工場の増築工事において、既設の鉄骨の横梁の取外し作業を行っていた。被災者は、ローリングタワーを使用して横梁のボルトを取り外す作業を行っていたが、隣の列のボルトを取り外すためにローリングタワーから鉄骨に移り、鉄骨上でボルトの取外し作業を行っていたところ、約３m下のコンクリート床に墜落した。なお、災害発生時において、被災者は保護帽を着用していなかった。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2018	8	14～15	車両所運用検修センター資材庫の雨漏りに対する屋根補修作業完了後、地上に戻ろうと屋根上を移動していた際に、スレート屋根の重ね合わせの部分が浮いていると感じた被災者が、スレートを何度か踏んで浮きを確認していたところ、スレートを踏み抜いて約４．５m下の地面に墜落し、死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	8	12～13	新築工事（旅館）の資材を波止場に置いてあったコンテナより荷さばき中（トラックへ運ぶ）に、資材の扉５枚が被災者に倒れてきたもの。	荷姿の物	崩壊・倒壊	10～29
2018	8	12～13	民家の残置物の撤去作業を朝から行い、昼頃になって被災者の様子がおかしいことに気づき、日陰で休ませたが、回復が見られなかったため、救急車を要請し、病院に搬送されたものの、熱中症により病院で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	50～99
2018	8	12～	台風により飛ばされた工場建屋の屋根張替え工事に従事していた労働者が屋根上を通行していたところ、屋根に葺かれた木毛板を	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		13	踏み抜き、約１３メートル下の工場床面に墜落して死亡した。	や、けた、合掌	転落	
2018	9	20～21	工事現場から、所属店社に帰社途中、自動車道下り線において、労働者３名が乗ったトラックが乗用車に追突し、運転者が脳挫傷により死亡、助手席の同乗者が右足首を骨折、後部座席の同乗者が肋骨を骨折した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2018	9	2～3	鉄骨造地下１階、地上８階建てビル新築工事現場において、トラックの荷台で外壁材（外壁パネル、長さ４．３m×幅０．７～０．９m×厚さ０．０６m）を７枚玉掛し、移動式クレーンで約１５m吊り上げ、旋回していたところ、吊り荷の下４枚の外壁材が割れ、ケヤキの木に落下し、落下位置から約６m離れた被災者に飛散した破片が当たり、頭、顔から出血した状態で倒れている被災者を発見した。	荷姿の物	飛来・落下	1～9
2018	9	10～11	台風による２階建住宅の被害調査及び雨漏り養生を行うため、被災者と同僚の２名は屋根上で防水シート養生を行っていたが、防水シートが足りなくなったため、同僚がシートを取りに行っている間に、２階屋根から１階屋根に立てていたはしごを降りようとしたところ、一旦１階屋根に墜落して、地面まで墜落したもの。保護帽、安全帯は使用していない。被災者は緊急手術後も意識不明の状態であったが、後日死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	50～99
2018	9	14～15	被災者は、地上約８メートルの高所作業車の作業床で鉄骨ボルトの本締め作業を１名で行っていた。休憩を終えて現場に戻った塗装工が、高所作業車と鉄骨の間に頚部がはさまっている被災者を発見した。被災者は、すぐに救出され、ドクターヘリで病院に搬送されたが、翌日のに入院中の病院で低酸素脳症により死亡が確認された。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	10～29
2018	9	6～7	工場建設工事に向かうため，労働者Ａは自宅から社用車を運転し，途中で同僚の労働者Ｂを乗せ，国道ＩＣ付近の追越車線を走行していたところ，中央分離帯に接触し，ハンドルを左に急操作したことで法面に乗り上げ，当該車両が横転したもの。労働者Ａは頭部を車体に挟まれて死亡し，労働者Ｂは左肩と左脛を打撲した（不休）。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29

2018	9	8～9	被災者及び同僚の計２名で、トラックに乗車して事務所から作業現場（道路保守工事の一環で、通行の邪魔になっている枝を除去する作業。一日で終了するもの）へ向かうべく国道を走行中（運転者は被災者）、対向車線にはみ出し、大型トラック（ユニック）と正面衝突して、被災者は全身を強く打ち死亡したもの。助手席に乗っていた同僚及び大型トラックの運転者も負傷した。	トラック	交通事故（道路）	100～299
2018	10	10～11	台風により破損した屋根明かり取り用ＦＲＰ波板取替作業のため、被災者と同僚が屋根（スレート葺き）に登り、波板の取替作業を行っていたところ、バランスを崩し同建屋屋根上から建屋内に約４ｍ墜落したもの。被災者は保護帽は着用していたが、安全帯は着用しておらず、屋根には安全帯取付設備や防網は設けられていなかった。なお、屋根上には幅約２０ｃｍの歩み板２枚が設けられているものであった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2018	10	10～11	被災者が、屋上から４階出入り口に設置されている外部階段を使用し、屋上から荷物の運び出し作業を行っていたところ、当該階段の４階出入り口踊り場から２段目及び３段目の踏板が抜け、地上まで約９ｍ墜落し、死亡したもの。	階段、桟橋	墜落・転落	50～99
2018	10	10～11	ＲＣ３階建学校改築工事現場において、被災者は３階壁型枠締付金具の取り付け作業を作業台（いわゆる立馬。天板高さ１．３５ｍ、長さ約１．６ｍ、幅０．５ｍ。）の上で行っていたが、作業台の脚が３階床面にある排水溝（幅２０ｃｍ、深さ１５ｃｍ。）に落ち、その反動で背中から床に落ちた（現認者なし）。被災者は脊椎損傷を負い、病院で入院治療中であったが、肺炎から低酸素脳症となり、死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2018	11	14～15	クローラクレーン（つり上げ荷重１２０トン、トラスジブ２段）のジブ解体作業にて、２段目のジブを１段目ジブ下部に格納、固定し、下向きになったジブ固定用ワイヤーロープのストラットを敷鉄板の上に置き、ジブ下部にてジブ先端に取り付けたカメラの配線、その他のケーブルの取り外し作業を行っていたところ、敷鉄板上ストラットが前方に滑り、そのはずみでジブがコンクリート床に落下しジブ下部で作業していた４名が被災した。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2018	11	8～9	ビルの新築工事現場において、被災者は１１階エレベーターシャフト内の仮設デッキプレート上にてラス取付け作業中、仮設デッキプレートが未敷設の開口部分に敷かれていた養生シートを踏み抜き１階まで墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
		10	被災者は、移動式クレーンで吊った埋め戻し用土砂を入れたバケット（土砂運搬用の金属容器）を用い、掘削面の埋め戻し作業を		激突	

2018	12	～11	行っていたが、当該バケットを吊り上げている途中、高さ１２メートルの場所で移動式クレーンのフックに取り付けられた補助吊り具に取り付けられた玉掛けワイヤーロープが外れて、バケットが地上に落下して跳ね、近くにいた被災者に激突したもの。	玉掛用具	され	1～9
2018	12	8～9	請け負った倉庫の外壁工事が終了したため、足場の解体作業を行っていた。被災者は駐輪場の屋根に置いてあったインパクトドライバーを取りに行き、駐輪場の屋根から屋根（巾約８０ｃｍ）に移動しようとしたところ、足を滑らせ約２．３m下のコンクリート床に墜落したもの。その後容体が急変し脳挫傷により死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	30～49
2018	12	18～19	台風で破損した倉庫屋根の端部に取り付けられた部材交換作業終了後、同僚とともに屋根上から高所作業車のバスケット部に乗り移り、被災者が運転し地上に移動しようとしたところ、高所作業車が動かなくなり、被災者が状況確認のため、バスケット部から屋根上に移動しようとしたところ、突然、高所作業車が動き出して２４メートル下の地面に墜落した。	高所作業車	墜落・転落	1～9
2017	1	12～13	災害発生地において、南面単管ブラケット足場の解体作業中、４層目（地上から約７メートル）から３層目（約５．３メートル）へ建地に沿って降りようとしたところ、足を滑らせ墜落し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	2	10～11	５階建ての建築物の新築工事現場において、移動式クレーンを使用して、トラックで搬入した鉄骨梁（長さ約７．３メートル）を現場内に仮置きする作業中、同僚と２名で玉外し作業を行っていた被災者が、架台（高さ約１．９メートル）の上に下ろした鉄骨梁から玉掛用具を取り外した後、架台から地上に落下した鉄骨梁に激突され、医療機関に搬送されたが、同日死亡した。	金属材料	飛来・落下	10～29
2017	2	8～9	玉ねぎ乾燥施設の建設工事現場において、被災者が建屋内部に設置した８つのローリングタワーのうち、２つのローリングタワーの間に３枚の鋼製の作業床を架け渡して作業床を敷き詰める作業を行っていたところ、高さ約５mの作業場所から墜落し、病院へ搬送されたが死亡した。被災者は保護帽を着用していたが、安全帯は着用していなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2017	2	8～9	門型の鋼製構造物（以下「構造物」という。）の解体作業において、構造物を倒して地上で解体する作業を行っていた。構造物の支柱下部の一部を残して溶断し、倒し易くした状態で、ドラグ・ショベルのバケットで押し倒す作業であった。ドラグ・ショベルで奥側に倒す作業をしていた際、構造物が手前側に倒れ、運転をしていた被災者が、構造物と運転席の間に挟まれた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	10～29
		16		屋根、は	墜	

2017	2	～17	建屋解体工事現場でスレート屋根をはがす作業終了後、地上に降りようと梁の上を移動していた際に、約７．５m下の地面に墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	1～9
2017	2	20～21	３車線の真中車線を走行中、左車線の車にあてられ右車線に寄った。右車線の車に追突され横転して反対側車線に飛び出した時、対向車線の車に衝突された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	3	8～9	ＲＣ造５階建て建設工事現場において、被災者が角鋼管約４０本の束（重量約１００Ｋｇ）を玉掛けし、移動式クレーンを用いて屋上へとつり上げようとしたところ、高さ約２０mに達したところで束から約１０本が抜け落ち、下方にいた被災者の頭部へと落下した。被災者は、５日後に死亡した。角鋼管は５ｃm角×長さ１mで、番線で結束されており、これに玉掛ワイヤーロープを掛け、一本吊りにて吊り上げていた。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2017	3	14～15	既存ごみ焼却施設解体工事において、蒸気タービン建屋最上階で、チッパーにてＡＬＣ板の床の解体作業を行っていたところ、建屋西面の既に解体したＡＬＣ板の破片が、水平ブレスに引っかかっていたため、被災者は、当該破片を落とそうとしたところ、ＡＬＣ板の床の端部より約１５メートル下の中間層に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2017	4	14～15	共同住宅新築工事における基礎の掘削作業中に，ドラグショベルを用いて掘削斜面にセメントミルクの塊を置いたところ，掘削斜面を転がり出し、掘削底面で掘削作業を行っていた被災者に激突した。	石、砂、砂利	飛来・落下	1～9
2017	4	12～13	現場の作業が午前中で終わったため、工事現場から帰社するため、自動車道路を同僚の運転する社用車（ワゴン車）に乗り込んで移動中、下り坂で前方を走行する１０ｔトラックを右側から追い越そうとしたところ、ハンドル操作を誤り、社用車の左側からトラック荷台下に追突し、助手席に乗っていた被災者が車の間に挟まれて死亡した。また、運転していた同僚は軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	4	16～	被災者は工事中、雨樋の取り付けのため足場上で単独作業をしていた。他の現場作業員が、足場の上からボルトが落ちてきた音を聞いたため、現場代理人に説明した。現場代理人が足場上を確認したところ、北面の足場の３層目（地上からの高さ４．７６m）	分類不能	分類不能	10～29

		17	で被災者が倒れていた。病院に搬送されたが、翌日死亡が確認された。			
2017	4	8～9	自動倉庫建設工事における耐火コート吹付作業中、１０、１１段目棚の吹付場所から８段目棚上の吹付場所へ移動するため、自動倉庫の棚フレームに設置された作業床を移動していたところ、作業床の端から約１１ｍ下の床面へ墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2017	4	12～13	元請として施工する新築工事において、被災者は派遣労働者として当該店社に派遣され、施工管理を行うため当該現場で研修中、午後１時１５分頃「ドン」という音が聞こえ、足場と躯体との間の地面に被災者が倒れていた。直ちに救急搬送され、入院加療していたが、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	4	8～9	倉庫新築工事において、屋根、壁、樋等の板金工事施工のため、足場の１段目（高さ２．６ｍ）で作業していたところ、地面へ転落して頭部を強打した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2017	4	14～15	工場解体現場において、被災者は５階フロアでフォークリフトを運転し外部足場の部材を集積場所まで運搬していた。同フロアで作業を行っていた作業者が休憩に行こうとしたところ、フォークリフトの下敷きになっている被災者を発見した。病院に搬送されたが同日死亡が確認された。	フォークリフト	転倒	10～29
2017	5	14～15	鉄骨建方作業を行う為、トラックからレッカーを用いて鉄骨を降ろす作業中、７本あるうちの４本目を降ろすにあたり、トラックの荷台に置かれた鉄骨上に上ったところ、当該鉄骨が動いた反動で、被災者はトラックから地面に墜落するとともに当該、鉄骨（０．８ｔ）も被災者の上に落下した。	金属材料	飛来・落下	1～9
2017	5	12～13	屋根の塗装の確認作業のため、事務所１階の屋根に上り、更に隣の建物に移るため、たたんだままの脚立を隣の屋根の端にたてかけて上がっているとき、脚立が滑り、倒れたことにより、脚立から地面に転落した。	はしご等	墜落・転落	10～29
2017	5	14～15	建設工事現場で作業を終え、労働者３名が社用車で事業場事務所に移動中、国道で被災者らが乗る社用車が反対車線にはみ出し、反対車線を走行中のダンプと衝突した。死亡した被災者は後部座席に乗車しており、シートベルトは装着していなかった。運転していた労働者は意識不明の重体、助手席に乗っていた労働者は打撲の軽傷で休業していない。	トラック	交通事故（道路）	10～29

2017	6	8～9	被災者は居住用マンション（ＲＣ１３階）の外壁（タイル）補修工事を行う予定で、５階屋上に設置されてあったゴンドラに乗り込もうと、高さ１２０センチメートルの手すりを乗り越えようと、パラペットに足を掛けて手すりを乗り越えようとしたところ、バランスを崩し高さ約１３メートルから誤って墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2017	6	10～11	免震用の仮設Ｈ鋼材（長さ５メートル、重さ約１．７５トン）の取り外し作業のため手動のチェーンブロック２個を使用して吊り上げていた。被災者は一旦退避していたのが確認されているが、何らかの要因で仮設ブレースの揺動があり、手動のチェーンブロックのアンカー部分に衝撃力が加わり落下した際に被災者側に仮設プレースが揺動したと推定される。	その他の仮設物、建築物、構築物等	飛来・落下	0
2017	7	10～11	被災者は鉄骨建屋の高力ボルトの本締め作業中、鉄骨梁下に張られた水平ネット上に工具を落とし、他の作業者に拾ってもらい、受け取った直後、高さ１３．５ｍの所で鉄骨梁をまたいだ状態から体勢を崩し、反対側のみ固定されていたブレース材を掴んだがブレース材が下がりネットを破り、その隙間から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	7	16～17	住宅新築工事現場において、擁壁の型枠建込み作業中にけいれんを起こし倒れ、病院へ搬送されて入院中であったが、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2017	7	10～11	３階建ての建物建設工事で、鉄骨建方作業中に、鉄骨の梁で下から２段目の端から地上に墜落（約８ｍ）し、意識不明の状態で病院へ搬送され、その後死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2017	7	14～	耐震補強工事現場においてエンジン式ウェルダーを使用して溶接作業を行っていた作業者が倒れているのを休憩の呼びかけに行っ	アーク溶	有害物と	10～

		15	た同僚が発見し、救急車にて搬送されたが病院で死亡が確認された。	接装置	の接触	29
2017	7	16～17	足場の材料を積載型トラッククレーンの荷台に当該クレーン（つり上げ能力３ｔ未満）を用いて積む作業において、玉掛者（被災者と別人）が単管パイプ（長さ１m）約５０本を番線で結束したもの２束をスリング２本で玉掛けし、被災者がリモコン操作で吊り上げて旋回させながら荷台の方向へ歩行していたところ、吊荷の単管パイプが高さ約３mの位置から落下して被災者に当たった。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2017	7	10～11	工場のスレート屋根を補修する作業を行っていた労働者が、休憩を終えて作業箇所に移動していたところ、スレートを踏み抜いて約４メートル下のコンクリート上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	7	16～17	被災者は午前９時からコンクリート打設作業にかかる左官工事を開始。午後４時３０分頃、被災者が倒れているところを発見し、救急車で病院に搬送されたが、死亡を確認。熱中症の疑い。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2017	8	8～9	保育所新築工事の基礎工事において，回転圧入する杭（長さ５．５６m，質量３８０ｋｇ）を機体重量１４トンの杭打ち機にセットするため，杭の一端に玉掛けワイヤーロープをくくりつけ，杭打ち機に設けられた巻上げ機でつり上げたところ，杭が鉛直になったときに玉掛けワイヤーロープが切れ，杭が杭打ち機の方向に倒れ始めたため，運転者が驚いて降車したところ，倒れてきた杭が丁度その運転者の頭部を直撃し，運転者が死亡した。	玉掛用具	激突され	10～29
2017	8	16～	被災者が、高さ約４メートルの既存ステージから、壁補修用の足場３層目（高さ約４．２メートル）に移動する際、スクレーパコンベヤー（上面高さ約４メートル、）内に落下し、巻き込まれた。	コンベア	はさまれ巻き	1～9

		17			込まれ	
2017	8	16～17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約３６ｍ下の地下３階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下３階まで墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2017	8	16～17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約３６ｍ下の地下３階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下３階まで墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2017	8	16～17	高所作業車に搭乗した内装工が、計測のため仮設デッキプレートで覆ったエレベーター開口に近接して作業中、当該仮設デッキプレート上に載ったため、デッキプレートの耐力を超え、デッキプレートと共に約３６ｍ下の地下３階に墜落した。また、同デッキプレート上にいた、同僚の内装工と他の請負人の鉄骨工も地下３階まで墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2017	8	14～15	薬局の倉庫のスレートぶき屋根の上において、スレート板を母屋材に留めるフックボルトの交換作業中、被災者が屋根の棟付近のフックボルトをサンダーで切断していたところ、スレートを踏み抜き、約７．７ｍの高さから倉庫内床に墜落した。頭を強く打ち、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	8	16～17	被災者は、地上高さ約１８メートルにおいて型枠足場を組み立て中に、肩に重さ１８キロの調整枠２本を担いで、足場を移動中に足場に置いていたブラケットに、調整枠の一部が接触し、その反動により身体のバランスを崩して墜落した。現場には親綱の設置がされていたが、被災者は安全帯を着用はしていたが、使用していなかった。	足場	墜落・転落	30～49
2017	8	8～	車販売店の内装の改装工事において、天井を塗装する際の養生シートを取り付ける作業を行っていた被災者が、大きな音とともに床面に頭を打ち付けた状態で発見された。病院に救急搬送されたものの、脳内の出血が止まらず、死亡した。脚立を用いた壁面の	はしご等	墜落・	1～9

		9	養生作業であったため、被災者は脚立の途中から床面に墜落したと思われる。		転落	
2017	8	14～15	３ｔトラックを被災者が坂道に停車させた後に運転席から降りて坂を下っていたところ、当該トラック（無人）が逸走し始めたため、被災者はトラックを止めようとしたが止まらず、トラックと坂道の途中にある電柱の間に挟まれ、被災した。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	9	8～9	地上５階・地下１階の病院（ＲＣ造）の解体工事現場において、被災者が湧水を汲み上げるためのホースを調整していたところ、頭部に飛来物が当たり被災し、療養していたが死亡した。飛来物は、ブレーカーにより破砕された基礎底盤と推測される。	解体用機械	飛来・落下	1～9
2017	9	8～9	２．９トン小型移動式クレーンを使用し、翌日以降に使用する資材（鉄筋）を降ろす際の災害。被災者は、左側アウトリガーを張り出して下降接地させたところ、前方に約８度下降傾斜する地形であったため車両が流れ出し、アウトリガーボックス前方に位置していた被災者がなぎ倒され、左後輪に轢かれた（単独作業のため目撃者なし）。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	1～9
2017	9	12～13	コンクリートポンプ車（油圧４段屈折式ブーム）を用いて、２階建て建物の屋上部分にコンクリート打設していたところ、コンクリートポンプ車のブームの油圧装置の金属パイプが破損し、油圧装置のオイルが抜けてブームが落下した。この時、屋上でホースの先端を保持していた被災者が落下したブームに激突された。	その他の建設機械等	激突され	1～9
2017	10	16～17	Ｓ造１階建て牛舎新築工事において、被災者は屋根材を梁の上に仮置きしようとした。設置済みの屋根材の端に足をかけたところ、折れ曲がり、墜落防止用の網のすき間から約６．５m下の地面に墜落した。梁等組み立てのため親綱が設置されていたが、屋根材設置にあたり、全て外されていた。被災者は安全帯を装着していたが、使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	10	10～	ＲＣ造２階建て住宅新築工事現場の型枠設置工事において、外壁せき板の位置を調整するために一側ブラケット足場の高さ５．７メートルの箇所を移動中、足場上に伸びていたせき板固定用のさん木をくぐった際に、手すり下の隙間から足場外側に墜落して地	足場	墜落・	1～9

		11	面に頭を強打した。		転落	
2017	10	12～13	既設建屋の屋上防水及び外壁塗装工事において、外部足場で物音がしたため、他の労働者が駆け付けたところ、足場５段目に降りる階段上で頭部から出血して倒れている被災者を発見し、搬送先の病院にて死亡が確認された。被災者は保護帽を着用していなかった。被災者は足場最上段（６段目）から下段（５段目）に階段で降りようとしたところ、５段目に転落したものと推定される。	足場	墜落・転落	1～9
2017	10	18～19	現場での作業を終えて被災者を含む３名で社用車に乗り合わせて帰宅中、別の現場での作業を終えた同僚２名を迎えに行った先で駐車していたところ、被災者が何らかの理由で降車して道路を渡ろうとしたときに走行してきた車に轢かれた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2017	11	8～9	住宅防音工事現場において、高さ２．９７mの箇所の窓型枠解体を行っていた被災者が、架台（うま）と共に倒れているところを発見され病院へ搬送されたが、頭部打撲による頭蓋内損傷により死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2017	11	14～15	８階建ビルの震災復旧工事現場において、足場の作業床（下から１０層目、高さ約１９m）上にて足場の組み立て作業を行っていた被災労働者が転落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2017	11	8～9	移動式クレーン（つり上げ荷重２５ｔ）を用いて、鉄骨柱材（約２．５ｔ）を吊り上げる作業を行っていた際に発生した災害。吊り上げた鉄骨柱材が別の鉄骨柱材（以下「当該柱」という。）の下に敷いていたＨ型鋼と接触していたため、Ｈ型鋼がバランスを崩して倒れた。これにより、当該柱がスライドし、付近で作業していた被災者が当該柱と横に置かれていた鉄骨柱材の間に挟まれた。	移動式クレーン	崩壊・倒壊	10～29
2017	11	2～3	現場で発生した残土運搬のため、残土を積載したダンプトラックで現場を出発し、受入先である指定廃棄場所に向かっていたところ、途中の高速道路上でダンプが横転して、ダンプ運転手である被災者が死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29

2017	12	12～13	鉄骨造工場増築工事現場において、組み立て中の鉄骨柱が傾き、柱間を渡していた梁の上にいた被災者が約７ｍの高さから墜落した。被災者は安全帯を着用していたものの、親綱等の設備が設置されていなかったため使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2017	12	10～11	新築マンション外構の駐車場舗装工事において、タイヤローラーによりアスファルトの転圧を行っていたところ、後進してきたタイヤローラーに轢かれて死亡した。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2017	12	8～9	軽装鉄骨造の２階建てアパート新築工事において、外装工事を行う２次下請会社の被災者が、２階北側の開口部（１３９ｃｍ×１３９ｃｍ）の端にて壁パネルの調整を行っていたところ、囲い等の墜落防止措置が講じられていない開口部から３メートル下の地上に墜落し、その際頭蓋骨及び頭蓋底を骨折し、硬膜下血腫により死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2016	1	12～13	ＲＣ造８階建てのマンションの新築工事において、８階エレベーター前の廊下のコンクリート壁及び天井に玉吹き塗装を行っていた被災者と共同作者の２名が倒れているのを別の工事業者が発見した。廊下の大きさは、幅１．３４m、長さ６m、高さ２．２６mで窓、戸等の開口部は塗装養生シートで密閉されており、玉吹き塗装にガソリンエンジン式のコンプレッサーを使用していた。	有害物	有害物との接触	10～29
2016	1	9～10	被災者とその同僚の２人で、建築工事の準備工として、チェーンソーで伐木作業を行っていた。同僚が高さ約１５mの立木を倒すため、くさび打ちをしようとしたところ、当該立木が被災者の方向に倒れだした。当該立木から約１１m離れた場所で待機していた被災者は倒れた木に背中を激突され、出血性ショックにより死亡した。	立木等	崩壊・倒壊	30～49
2016	2	10～11	高さ３１メートルの立体駐車場等の解体工事現場において、粉じんの飛散養生等のため、立体駐車場の外周に設けた単管組みに、防音パネルを取り付ける作業を５名で行っていたところ、そのうちの１名が単管組みの水平材である単管上から約１５メートル墜落し、同日死亡した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9

2016	3	13～14	被災者は、ＲＣ造４階建共同住宅（１階は店舗）の改修工事において、地上からロール状の防水シートを屋上に上げるために足場に設置したウインチを移設する作業をしていた。物を屋上に引き入れるために足場の手すりを取り外してできた足場外側開口部（幅１．８m、高さ２．２５m）からバランスを崩して１１．２mの高さより地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	3	13～14	ビル外壁修繕工事現場において、足場解体作業に従事していた被災者が、交差筋交いを取り外して鋼製布板を集積した高さ５．５mの足場作業床上を移動中に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2016	3	14～15	貸店舗新築現場（Ｓ造１階建、延面積４４３．５平米）において、３次下請に派遣された被災者が、天井配管工事に伴う換気ボックス設置のため、１０尺脚立の上（上から１段目の踏面、高さ２m５７cm）でボックス支持材の必要な長さを計測していたところ、脚立から墜落し、床面に頭部を強打した。急性硬膜下出血及び脳挫傷の診断を受け、しばらく意識不明の状態が続いていたが、死亡した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2016	3	3～4	ＳＲＣ造、５階建てのビルの解体工事中、屋上で、ペントハウスを解体した際に発生したコンクリートガラの回収作業を行っていた被災者が、屋上の開口部から約１１m下に転落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2016	3	17～18	貨物自動車（バン）を運転して、マンション建設現場から事務所に帰社するため、国道を走行中、対向車線にはみ出し、対向車線を走っていた１０トントラックと正面衝突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2016	3	10～11	作業構台上のドラグ・ショベルを使用し、構台から根切り底へ鉄筋の荷卸作業（用途外使用）が行われた。当該作業完了後、所定の置き場所まで自走後、１８０度時計回りに旋回させ停止させところ、脇に被災者が倒れていた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
		14	増改築工事現場において、R階の大梁を取り付けるため、柱頂部に取り付けられたスタンションに接続された安全ブロックを用い	建築物、	墜	30～

2016	4	～15	当該柱に昇り、梁位置調整用バールをボルト穴に仮差し後、何らかの原因でスタンションが外れ、スタンション、安全ブロックごと墜落した。	構築物	落・転落	49
2016	4	11～12	２階鉄骨造りの車庫兼倉庫の解体工事にて、２階の床材、垂木の撤去作業を終え、被災者は根太を取り除くために根太とＨ鋼を固定しているアングル部の釘をハンマー、バールを使用し抜き終わったところ、被災者は根太及びＨ鋼の開口部から約２．８ｍ下の１階のコンクリート床面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	5	12～13	被災者は、建設現場で使用した型枠用単管パイプを資材置場に片付けるため小型移動式クレーンを使用し荷下ろしを行っている際に単管パイプ４１本（１本あたり４．５ｍ、約１０ｋｇ）の下敷きとなり、上半身を圧迫され死亡した。	玉掛用具	飛来・落下	1～9
2016	5	10～11	地上６階地下１階建てＳ造の会館の解体工事現場において、被災者が４階スラブにおいてスラブデッキの溶断作業中に４階スラブの一部を１階に落下させたところ、それによってできた開口部から地上まで墜落し死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2016	6	8～9	工場敷地内で構内運搬用のトラックにジブクレーンを用いて結束された鉄筋束（長さ１．５～２．８５ｍ、重量約１４０ｋｇ）の積込み作業中、吊り荷が振れ、荷台上で待機していた被災者に激突、荷台から墜落したところに吊り荷が落下して、地面に置いてあった鉄筋と落下した荷に腹部を挟まれた。入院し治療中であったが、２８日後に肝臓損傷等により死亡した。	クレーン	激突され	100～299
2016	6	14～15	バイオチップ製造工場の新築工事現場にて、建屋３階の天井クレーンのレールを設置するためのＨ鋼（床面から高さ５．４ｍ、幅３０ｃｍ）に、高所作業車で親綱を取付けするスタンションの設置を行っていた。Ｈ鋼にレール（重さ３００ｋｇ、長さ１０ｍ）が仮置されており、スタンションの設置に差支えたため、Ｈ鋼に乗りレールを動かそうとしたところ、高さ５．４ｍのＨ鋼から床面まで墜落して負傷し、同日搬送先の病院で死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	0
2016	6	9～10	２階建て建築物の解体工事現場において、脚立に上がり１階の天井に設けられた筋交いを取り外して脚立から降りる際、脚立から墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
		14		屋根、は	墜	

2016	6	～15	被災者が鉄骨造の倉庫平家建て解体工事現場で、屋根材裏の板材を地上約４．５ｍの高さの木製の梁にのって撤去していたところ、同梁が折れて、墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	10～29
2016	7	8～9	コンクリート圧砕機（車両系建設機械の解体用機械）の小割用アタッチメントに廃材を入れた袋の帯を引っ掛ける作業をしていた合図者の頭部が挟まれ死亡した。	解体用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2016	7	21～22	現場から帰宅のため、小型バンの社用車に３人が同乗し、会社指定の駐車場に戻る際、災害発生現場付近を走行中に、左前輪がパンクしたため路肩に駐車し、同乗していた被災者が右後輪に輪止め作業中、後方から来た軽自動車にはねられ、全身を強く打ち死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2016	7	16～17	ビルの内部土間等工事施工に雑工として入場していた被災者が、１５時頃の作業終了後、１次下請の運転する車にて店社事務所に戻る途中、被災者は交差点での赤信号停車中に自ら降車。その後、１６時頃に被災者が路上にて倒れているところを第三者により発見され、救急搬送も、熱中症により同日死亡確認。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2016	8	13～14	災害発生当日、被災者はマンション新築現場にてコンクリート打設の補助をしていた。昼の休憩後、午前中の作業の続きを始めたが、１３時３０分頃、突然転倒したので小休止を取らせ様子をみていたが、顔色が悪く、熱中症が疑われたので、救急車で病院へ搬送した。救急隊が到着した時は意識があったが、１５時前に意識を失い、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29

2016	8	15～16	ＳＲＣ造７階建てビルの解体工事現場で、一次下請けの労働者として就業していた被災者が、散水作業を行っていた別の労働者の要請を受け、作業を交替するため建物７階の散水箇所に向かう途中、７階の床に開けられた開口部（１．５ｍ×１．４ｍ）から１階まで約２４ｍ墜落し死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2016	8	15～16	マンション新築工事現場において、ロングスパン工事用エレベーターを使用して、１３階に上がったところ、ロングスパン工事用エレベーターの床先と躯体との間隔が４８ｃｍ開いていたため、その部分から約３８ｍ下の１階の地面に墜落した。	エレベータ、リフト	墜落・転落	1～9
2016	8	11～12	被災者は、枠組足場を先行して組み立てる作業に同僚８人とともに朝から従事していた。北面の足場から組立てて４段目の組立てを同僚と２人で行っていたところ足場が倒れたため、同僚とともに墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2016	9	8～9	鉄骨組立作業において、高さ１６メートルの位置に梁（長さ約６．６メートル、重量３．７トン）を移動式クレーン（つり上げ荷重９０トン）を使用して設置後、同僚とともに梁の両端でバールを使用して梁位置の微調整を行う作業中、墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	9	17～18	病院の新築工事現場で作業していた労働者が、当日の作業が終了したことから自動車（社用車）に６名乗車して事業場に帰社する途中、自動車道西行き線を走行中に追越し車線から車線変更したところ、自動車がスリップしながら回転して車線左側のガードレールに激突した後、追越し車線側の中央分離帯付近で停車して被災者が車外に放り出された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2016	10	8～9	被災者は、公民館解体工事現場で、地下埋設燃料タンクを撤去するため、解体用重機を運転して約５ｍ下に移動していた。運転していた解体用重機が移動中の法面を滑り落ちる状態で、約５ｍ下の地面に激突し、重機が横転した。被災者は、病院搬送後、死亡した。	解体用機械	墜落・転落	30～49
2016	10	11～12	マンションの耐震補強工事において、南面外部足場１４層目で解体作業を行っていた被災者が約２２．６メートル下の歩道上に墜落し、当日死亡した。	足場	墜落・転落	10～29

2016	10	8～9	被災者は４階フラットデッキ上で配筋作業を行うための準備中、フラットデッキ上を歩いていたところ、フラットデッキにあらかじめ取り付けてあったインサートの突起につまずき、その衝撃でフラットデッキが梁からずり落ち、フラットデッキとともに４．５５ｍ下の３階床に墜落し、コンクリート床に激突して死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2016	10	15～16	工場新築棟の屋根上で防水シートの敷設作業を行っていた被災者が、ルーフファン取付予定箇所に係る開口部から地上に墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2016	10	6～7	当日からの応援で建設工事現場にワンボックスカーで向かっていた労働者が、途上で交通事故により死亡した。被災者の乗車位置は助手席だった。事故は、乗車していたワンボックスカーが高速道路の中央分離帯を越えて反対車線へ飛び出し、横転し、その後大型トラックが当該ワンボックスカーと衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2016	10	9～10	格子型のコンクリートで養生された高さ約１５メートルの法面の雑木除去作業において、雑木除去後の法面の清掃中、地面からの高さ約８メートルの地点で安全帯を外したところ墜落し、地面に頭部を強く打って死亡した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	30～49
2016	10	15～16	関係請負人の労働者（１次下請）がドラグ・ショベルを使用し、掘削した埋戻土を足元に敷固めるため、後退したところ、後部を通行していた被災者（元請職員）がクローラに接触し轢かれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	30～49
2016	10	20～21	現場で足場解体作業を終え、２ｔトラックに３人乗車し自動車道を走行中、何らかの原因で車体左側前方がガードレールと接触。一人が死亡、他の二人は車外に投げ出され被災した。	トラック	交通事故（道	1～9

					路）	
2016	11	14～15	解体用建機のアタッチメント取替作業中に、手元作業員が突如動いた建機アームに激突された。	解体用機械	激突され	30～49
2016	11	11～12	急斜面の維持管理工事において、作業員が斜面上で伐木した樹木を移動式クレーン（つり上げ荷重３５ｔ）の補巻きワイヤーロープのフックに玉掛けして地上に降ろす作業に当たって、同クレーンの運転手に合図を送るため主巻きワイヤーロープのフックに玉掛けした搬器に搭乗していた被災者が高さ約１３mから搬器と共に落下して死亡した。	移動式クレーン	墜落・転落	30～49
2016	11	11～12	避難タワー建屋内スロープの踊場に位置する東端から高さ２．７メートルの地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2016	11	14～15	共同住宅の建設工事において外部足場に付設する防護棚（朝顔）の設置作業を行っていた作業員が、付設済みの防護棚の端から約１１．８メートル下の地面に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	100～299
2016	11	8～9	１４階建マンション新築工事現場で、１４階のロングスパン工事用エレベーター前の荷取りステージ（高さ約４１m）から墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2016	12	16～17	被災者は解体工事現場内において、エンジンカッターを用いブロック壁の切断・解体作業を行っていたところ、当該ブロック壁の上部（８m×２．４m重量約３．３ｔ）が倒れてきて下敷きになり死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2016	12	15～16	バックホーを使用して、現場に運び込まれた盛土を掘削箇所に埋め戻し作業中、手前側の盛土をすくうため、重機を移動させたところ、重機の近くにいた作業員が重機に接触し、轢死した。	整地・運搬・積込み用機械	激突され	1～9

2015	2	6～7	仮設現場事務所に向かうため、乗用車を運転し、高速自動車道を通行中、後続車両（大型トラック）に追突された。頭部を強打し、心肺停止状態のところ、同日午前９時頃、死亡した。支店所属である被災者は、完成引き渡しを終えた物件の工事に関係する各種請求書の事務処理のため、残置された仮設現場事務所に向かっていた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2015	2	7～8	高速自動車道下り線、パーキングエリア入口付近において、車がスリップし右側法面に乗り上げ横転したもの。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2015	9	14～15	集合住宅の外壁改修工事現場において、被災者と同僚が外部足場の落下防止棚の組み立て作業を行っていたところ、被災者と同僚が乗っていた落下防止棚が崩壊し、作業をしていた２名が墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2015	9	6～7	被災者は、工事現場内の駐車場所である作業構台に駐車しようとしたところ、車が作業構台端部の約７メートル手前で急加速し、駐車場所を越えて作業構台の手すりを突き破り、構台床から約１２メートル下の地下コンクリート床へ車ごと転落したもの。	乗用車、バス、バイク	墜落・転落	30～49
2015	7	14～15	現場作業が終了したため運送会社に委託し、ケリーバー（杭打ち機に装着する部材で長さ１２m、重さ約３ｔ）を当該資材置場に搬出した。 ケリーバーを保管するため、被災者がドラグショベル（機体重量２２．５ｔ）を使用し、トラックからケリーバーを下ろした際、ケリーバーが運転席に激突したものである。	掘削用機械	激突され	10～29
2015	4	10～11	被災者は、建築中の建屋北側の駐車場予定地において、汚水配管埋設作業のため、掘削された幅約７０ｃm、深さ約１．５mの箇所に入り、同配管の取付作業を行っていたところ、掘削した箇所の側面が崩落し生き埋めとなり被災したもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2015	10	11～12	被災者がはしご（最上部の踏面の高さ４８０ｃm）を用いて建物２階の外窓（下枠までの高さ５４０ｃm）のシーリング打替え作業を行っていた時に地上へ墜落したもの（推測）。災害発生時、同僚作業者は高所作業車を用いて２階の別の外窓の作業を行っていたため、墜落の瞬間を目撃した者はいない。	はしご等	墜落・転落	10～29

2015	3	7～8	被災者である重機操作者が、２階スラブ上にて解体手順の打合せを終え、重機へ移動していた際に、開口養生していた蓋板に足をかけたところ当該蓋板が外れ、開口部から１階床面まで高さ８．７m墜落し、死亡したもの。 蓋板は開口内部の既設ダクトに架ける構造となっていたが、前日に下方から引き抜くようにしてダクトが撤去されていたため、蓋板を固定する支持物が存しない状況となっていた。	開口部	墜落・転落	30～49
2015	7	14～15	下記現場の建物屋上で防水作業を行っていた被災者が、午後２時頃に熱中症による体調不良を訴え、足元がふらつき始めた。そのため、現場近くの病院に搬送しようとしたが、被災者が自宅近くの病院の治療を強く望んだため、自家用車で被災者希望の病院へ搬送することにした。しかし、その途中、容態が急変し、急遽、救急車により搬送、入院による治療を行ったが、平成２７年８月６日、熱射病による多臓器不全により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2015	10	10～11	牧場の洗車場の屋根の改修工事を行うに際し、屋根板を剥がそうと屋根上を移動したところ、屋根板が曲り屋根板間の隙間から高さ７．３メートル下のコンクリート面に墜落したものである。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	7	13～14	地上３階建てのＲＣ造建築物を新築する工事において、作業員１名の頭部にドラグ・ショベルのバケットが激突したもの。当該ドラグ・ショベルは基礎工事において地山を設計深さまで掘削する作業に用いられており、掘削作業中にアームを前方へ伸ばした状態で後進したところ、伸びた状態のアームが横振れし、付近で掘削面の深さを測量していた被災者の頭部に激突した。	掘削用機械	激突され	1～9
2015	9	13～14	地上９階建て建築物の新築工事現場において、６階梁型枠上（地上からの高さ１９．２m）でコンクリート打設作業中、流し込んだコンクリートが型枠から溢れ出たため、それを手で拾い上げようとして腰を下ろし、立ち上がろうとしたところ、バランスを崩して１４．５m下にある外部足場の頭つなぎ単管上（地上からの高さ４．７m）に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	30～49
2015	9	14～	公民館の屋根改修工事において、被災者は屋根の軒付近にある縦樋のゴミ除け用網かごに番線をかけ、コーキング樹脂で固定する作業を行っていた際、屋根の軒から吹き抜け廊下の屋根端のパラペットに移ろうとしたところ、約３メートル下の玄関ホールの屋	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		15	根へ墜落した。被災者は第一日赤へ搬送され治療を受けていたが、容体が悪化して９月２３日に死亡した。	や、けた、合掌	転落		
2015	6	13～14	被災者は、災害発生当日の午前中に、現場１１階にて芝生の搬入作業等を行っていたが、昼休憩時に喫煙所から出て行く姿を目撃されて以降行方不明となっていたところ、地下１階のＯＡシャフト内の底部コンクリート上に死亡した状態で横たわっているのを発見されたもの。	開口部	墜落・転落	10～29
2015	9	9～10	改修工事現場において、外壁工事のための枠組足場の組立て中、足場７層目にて部材の受け取りを行っていた被災者が、高さ約１２メートルから、荷揚げのため地上に仮置きされていた建枠上に墜落し、死亡したもの。足場には手すり枠が設置されていたが、被災者が荷を取り込んでいた箇所は、手すりが欠けており、その箇所から墜落したもの。荷の受け取り口付近に親綱の設置はなく、被災者は安全帯を着用していたが使用していなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2015	7	9～10	足場解体作業中、高さ１６メートルの足場から墜落したもの。災害時、親綱は張られており、被災者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。保護帽は着用していた。	足場	墜落・転落	10～29
2015	7	16～17	自動車販売店の増築工事において、雨水排水用のＵ字溝を設置していた。休憩を複数回取りつつ作業を行っていた。１６時から後片付け作業を行っていたところ、両ひざをついて右肩から転がるように倒れた。意識がもうろうとしていたため、救急車で病院に搬送したが、約１２時間後に熱中症で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2015	5	20～21	体育館プール棟の建設工事（ＲＣ造）において、プール棟２階スラブコンクリートの打設後、腰壁部のコンクリートの天端均し作業を一人で行っていた被災者は、何らかの理由により、うつ伏せに倒れ、硬化していないスラブコンクリートに顔が埋まり、窒息により死亡した。	建築物、構築物	分類不能	10～29
2015	1	11～	鉄骨平屋建て牛舎資材置場の解体工事において、波板スレート屋根の取り外し作業をしていた被災者が屋根上を移動中に波板ス	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		12	レートを踏み抜いて約３．７ｍ下に墜落した。 被災者は入院先の病院で平成２７年４月２７日に脳挫傷で死亡した。	や、けた、合掌	転落	
2015	3	18～19	既存建物のコンクリート壁を解体後に、飛び出している鉄筋をガス溶断により切断し撤去する作業中、頭上で土砂が崩壊し、被災者に直撃し生き埋めになった。 崩壊した土砂は、解体前のコンクリート壁と山留杭との間（厚さ約０．８ｍ）に残存していたものであり、その一部分（高さ約４ｍ、幅約３ｍ、奥行約０．８ｍの範囲）が崩壊、落下したものであった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2015	12	13～14	マンションの修繕現場において単管本足場の解体中、上部から滑車により足場板をおろしていたところ足場板が落下し、地上で作業していた被災者に激突したもの。	人力クレーン等	飛来・落下	1～9
2015	8	17～18	通常の製造作業終了後、被災者がＪＩＳ溶接技能試験の受験を控えているため、アーク溶接の訓練をしていたとき、感電により死亡したもの。	アーク溶接装置	感電	10～29
2015	6	12～13	ごみ焼却施設建設現場において、ピット内に組まれた足場の清掃作業を行っていた被災者が、ピットの床からの高さがおよそ２０メートルの足場上から墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2015	8	9～10	小学校体育館の吊天井落下防止工事にて、既設天井の解体作業（ボード類の取り外し）で発生した、体育館床に散乱したボード類の破片の清掃作業を、作業者８人で行っていたところ、被災者は工事に使用している棚足場の高さ３段目（４．６２ｍ）から体育館の床に墜落したもの。（足場上に落ちたボード類の破片を取り除くために登ったものと考えられる。）	足場	墜落・転落	30～49
2015	1	8～9	被災者は、社会福祉施設の新築工事現場において、午前７時３０分頃から、１人で高さ約１２メートルの３階屋根（庇）上で、屋根の付け根に「水切り」を取り付ける作業を行っていた。その付近に安全帯を取り付ける設備はなかった。午前８時１０分、当該屋根の下を通りかかった別の作業者が、地面に倒れている被災者を発見した。被災者は、頭から血を流しており救急車で搬送されたが、午前９時２０分頃に死亡が確認された。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2015	4	18～	建設現場での作業終了後、２ｔダンプトラックにて所属事務所へ帰社途中、高速下り線右ルートにてスリップし、道路左側のガー	トラック	交通事故	10～

		19	ドレールに衝突し死亡。同乗者も重傷を負った。		（道路）	29
2015	8	16～17	事業場の資材置場にてトラックの荷台に資材を積荷する作業中に転落した。病院へ救急搬送後、死亡が確認された。	トラック	墜落・転落	10～29
2015	2	16～17	建物の２階床面の墨出し作業を行っていたところ、同床面の開口部（７５０mm×７５０mm）より１階の床面へ約３．２５m墜落し、脳挫傷等により翌日死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2015	2	15～16	鉄筋のガス圧接業者の労働者がダブルキャブトラックの助手席で午後の休憩中に、トラック荷台で「ボン」及び「シュー」という音がしたので、アセチレンボンベのホースが外れたと思い、助手席から降りて荷台へ向かった時に突然爆発した。 全身熱傷等で入院加療中の３月１８日に、「全身熱傷による多臓器不全」で死亡した。	可燃性のガス	爆発	10～29
2015	10	18～19	現場作業を終えた後、会社倉庫に戻る予定で当該現場作業で待機していた被災者は、同じく隣地駐車場で待機していた同僚に缶コーヒーを奢って立ち去った数分後、当該隣地駐車場入り口付近で頭部から血を流して倒れていたもの。死因は外傷性脳内血腫、硬膜下血腫。入院後、平成２７年１０月２１日に死亡 なお、本件は遺族からの労災請求があり、平成２８年３月１４日付に認定されたもの。	起因物なし	転倒	1～9
2015	2	7～8	高速自動車道下り線、パーキングエリア入口付近において、車がスリップし右側法面に乗り上げ横転したもの。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2015	1	9～10	足場の解体作業を行っていた被災者は、７層目の作業床（幅４０ｃｍ）に立ち、建地を両手で取り外そうとしたところ足を踏み外し１３．４m下の道路に墜落した。被災者が取り外そうとしていた建地は、２列ある足場の外側の建地で、当該部分には作業床がなかった。被災者が立っていた足場躯体側の作業床には、手すり及び中さんはなく、親綱も設置されていなかった。被災者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9

2015	4	18～19	作業構台から地下４階部分の鉄骨建方を行うため、構台覆工板の一部を開けて移動式クレーンを使用して作業を進める過程で、被災者が覆工板開口部から約２７．５m下の地下４階スラブ上に墜落したもの。病院に搬送され死亡が確認された。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2015	1	23～24	事業場で設置している寄宿舎の１階管理人室の中央付近からの出火により火災が発生し、鉄骨造２階建の建物３４６平方メートルが焼け、その際、管理人室で寝ていた被災者が逃げ遅れて焼死した。	その他の起因物	火災	100～299
2015	9	14～15	既設マンションの外壁補修工事現場において、外部足場（クサビ式）の解体作業を行っていたところ、７階バルコニー天井部に塗装不良があると下請労働者から報告を受け、手直し塗装を行うため外部足場（１０層目）を移動していたところ、作業床に設けられた開口部（解体した足場部材を荷卸しするためのもの、長さ：１．７m×幅：０．４m）から１８．５m下の地面に墜落し、死亡したもの。	足場	墜落・転落	50～99
2015	8	0～1	ＳＲＣ造り６階建のパチンコ店舗解体工事現場において、鉄筋切断機（解体用機械）を用いて１階天井の大梁（H鋼）と小梁（H鋼）を解体作業中、まず大梁を解体するため、鉄骨切断機で当該大梁をつかみ回転させたところ、その反動で当該大梁に取り付けられていた小梁（長さ６．７７m、高さ４４㎝、幅２０㎝、重さ約５００kg）の一つが一緒に動き落下し、下方にいた被災者に当たったもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	飛来・落下	1～9
2015	10	9～10	物流倉庫の新築工事現場において基礎杭の打設中、被災者が測量器で杭の垂直精度を計測後、杭に近づこうと幅約６mの鉄板が敷かれた道路を横断しようとした際に、バックしてきたダンプトラック（１０ｔ）の後輪に轢かれた。	トラック	はさまれ巻き込まれ	30～49
2015	10	9～10	被災者は工事現場の作業所長として、平成２７年４月１日から当該現場の施工管理等の業務に従事していたが、平成２７年９月３０日午後１時頃に激しい頭痛を訴え、翌１０月１日午後６時４５分頃に単身赴任先居住地において死亡していることが発見された。	起因物なし	その他	1～9
		13	６階建てビル解体工事のうち、屋上階において外部仮設足場補強用の単管等部材の運搬作業に従事していた被災者が、同階南西角		墜	

2015	8	～14	に設けられていた解体ガラ投棄用開口部（縦１．７m、横３．０m）から墜落したもの。 開口部は各階のほぼ同位置に同サイズで設けられており、屋上階まで吹き抜け状となっていたため墜落高さは約２１mとなるもの。	開口部	落・転落	1～9
2015	11	12～13	被災者は、平成２７年１１月１日に現場事務所で打ち合わせ後、翌日の作業準備のため、会社の資材置場へ向かった後、行方不明となった。その後、同月６日に、資材置場付近のブロック塀に挟まった状態で、遺体で発見された。	乗用車、バス、バイク	墜落・転落	10～29
2015	9	0～1	鉄骨造２階建の工場増築工事現場において、アース・オーガーを使用し杭打作業を施工中、２m程ドリルを穿孔させた際、埋設物に当たった影響等で、ドリル上部のモーター部（自重約５．５ｔ）を支えるスライド金物（通称：ダッコ）がレールから外れ、車体左方向にドリルと共に約２０m落下した。その際、落下方向にて杭をトラックから荷降ろし中のトラッククレーン（最大吊上荷重２５ｔ）の運転席に居たオペレーターを直撃したもの。	基礎工事用機械	飛来・落下	1～9
2014	5	9～10	外壁等改修工事にて、被災者は、鉄骨造の躯体から約１メートル外に張り出している、高さ約７．８メートルの屋根の強度を調査するため（屋根に）登ったところ、崩壊し、当該屋根と共に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2014	1	6～7	ワゴン車にて建設現場へ向かうため走行中、同車がスリップし、道路左脇へ逸れて横転した後、ガードレールを突き抜けて畑に転落した。このため、運転者が死亡し、同乗していた３名全員が負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2014	2	15～16	ワイヤーメッシュ（２メートル×４メートル、５０枚、１．７７５トン）を２５トンラフタークレーンで吊り、作業構台に載せたところ、作業構台がたわみ、被災者がクレーンの躯体側ワイヤーを外し、次いで外側のワイヤーを外そうとして作業構台を１、２歩歩いたところ、作業構台を支えていたクランプが外れ、被災者が墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2014	2	10～	被災者は、外部足場の解体作業にて、足場上で解体材料を上層の者から受け取り、移動して地上の者に受け渡す作業を行っていたところ、踏み板の運搬途中にバランスを崩し、足場３層目の妻側開口部から約４．４m下の地上まで墜落した。	足場	墜落・	1～9

		11			転落	
2014	3	23～24	４階に設置された足場を解体作業中、バランスを崩し、２階吹き抜け部分に足場と一緒に約１２メートル墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	3	13～14	３階に設置された壁型わく材をクレーンで吊り上げ、４階外壁に建て込もうとしたところ、４階に設置していた壁型わく材に接触し、４階の壁型わく材が落下。約３m下の足場上で、吊り上げた壁型わく材を固定していた角材を壁から外していた被災者に接触し、パネルとともに約４m墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	飛来・落下	1～9
2014	3	9～10	トラッククレーンで根太材用の単管パイプ１００本を、躯体外周の大引きの上に置き、被災者が玉はずしの作業を行っていたところ、支保工が外側に向かって崩壊。被災者は高さ約３．９メートルの位置から墜落し、落下した根太材の下敷きになった。	支保工	崩壊・倒壊	1～9
2014	3	15～16	事務所内にて会議中、急性大動脈解離により死亡した。	分類不能	その他	100～299
2014	3	10～11	工場建設現場にて、内装の配線作業を行っていた被災者は、高所作業車の手すり部と上部配管ラックに首、胸部付近を挟まれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	10～29
2014	4	10～11	地下中２階の床面に、デッキプレートを敷設する作業中、幅１．６５mの開口部に掛け渡したデッキプレートの上を通行しようとした被災者が、デッキプレートとともに墜落。被災者は、約７m下の地下２階床面から立ち上げられた鉄筋の上へ落下し、死亡した。	開口部	墜落・転落	30～49
					はさ	

2014	4	14～15	敷鉄板相互を溶接により固定する作業を行っていた被災者は、右後方から前進してきた貨物自動車の前輪に巻き込まれ、死亡した。	トラック	まれ巻き込まれ	30～49
2014	4	14～15	個人家屋建替工事にて、被災者がホースで散水し、同僚の重機オペレーターが解体用つかみ機を使用し、旧家屋を解体中、被災者が倒れているのが発見された。	解体用機械	はさまれ巻き込まれ	30～49
2014	4	11～12	掘削床にて、雨水管を掘削していたところ、掘削面の一部が崩壊し、崩壊した土砂が被災者の胸部付近に激突。腰部付近まで土砂に埋まり、肺挫傷により死亡した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2014	5	16～17	高所作業車を使用し、鉄骨貫通部にロックウールを詰める作業中、被災者が高所作業車の手すり部分と、躯体鉄骨に挟まれているのが発見された。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	10～29
2014	5	17～18	解体工事現場にて、外周の養生シートの骨組みを解体するため、解体用つかみ機のつかみ具の部分に被災者を乗せ、つかみ具上で作業していたところ、作業していた被災者が約４ｍの高さから墜落した。	解体用機械	墜落・転落	1～9
2014	5	14～15	下水処理施設の新築工事現場にて、脚立とバールを使用し、外部型枠材解体作業中、同僚がコンクリート床面に倒れている脚立と被災者を発見した。	はしご等	墜落・転落	10～29

2014	5	16～17	事務所のある雑居ビルの階段下にて、倒れているところを発見され、頭蓋骨陥没、脳挫傷にて死亡した。	階段、桟橋	墜落・転落	50～99
2014	6	10～11	外部足場の解体作業を行っていた際、枠組足場上で玉掛及びジョイント部外し作業を行っていた被災者は、引っ掛かっていたユニットが外れた衝撃でバランスを崩し、地上へ墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	6	16～17	エレベーターピットのコンクリート型枠の解体作業中、意識不明の状態で仰向けに倒れている被災者が発見された。	足場	墜落・転落	1～9
2014	6	13～14	屋上に設置されている鉄塔看板を撤去する際、支柱のＨ型鋼を被災者がガス溶断していたところ、看板が倒れ、頭部を保護帽ごとはさまれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2014	6	18～19	マンション外壁改修工事現場のマンション屋上にて、被災者がゴンドラのつりワイヤーロープ、垂直親綱及び電源コードの引き揚げ作業を行っていた際、マンション屋上から転落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	50～99
2014	6	15～16	屋根に登り、屋根材であるスレートの取り外し作業を行っていたところ、被災者がスレートを踏み抜き、約４．６メートル下のコンクリート地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2014	7	6～7	車で高速道路を走行中、緩やかなカーブにて、走行車線の車を追越車線を利用し、追い抜いたところ、路面が濡れていたため、車体がスリップし、制御不能となり、走行車線のコンクリート側壁に正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道	30～49

					路）	
2014	7	14～15	被災者は、耐震補強の鉄筋アンカー施工後の鉄筋アンカーを垂直に調整する作業を脚立足場上で行っていたところ、足場上でバランスを崩し、床面に設けた鉄筋アンカー上に転落。被災者の体にアンカーが突き刺さった。	足場	墜落・転落	1～9
2014	7	18～19	被災者は、高圧洗浄機を用い、型枠に付着したコンクリートの洗浄作業後、コンクリート打設用の高さ約１．８mの足場から前向きに墜落。肝臓破裂による出血性ショックにより死亡した。	足場	墜落・転落	50～99
2014	7	2～3	外壁改修工事現場にて、ウィンチで足場の資材を取り込むための段取り作業中、枠組足場９段目から道路側の地上に墜落した。	足場	墜落・転落	0
2014	7	15～16	ダンプの荷台に乗り、ドラグショベルにより積まれた掘削土砂からゴミを取り除く作業中、ドラグショベルのバケットから退避しようと、ダンプのあおりと付近にあった脚立の上に足をかけたところ、墜落した。	トラック	墜落・転落	50～99
2014	7	14～15	被災者は、屋外にてプラスチック配水管を並べる等の作業中、熱中症により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2014	8	15～16	移動式クレーンを用いて足場の解体工事中、被災者は、枠組足場第８層にてワイヤーの玉掛け及び垂直ネットの処理を行っていたところ、地面まで１４．２メートルの高さから墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	100～299
		16		屋根、は	墜	

2014	8	～17	木造２階建の建屋の解体工事にて、屋根のスレート瓦を撤去する作業中、建物の周囲に設置された足場の手すりと屋根の間から下の停められていたダンプの荷台の中に墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	50～99
2014	8	17～18	国道トンネル内にて、事業場に戻るトラックが対向車線を超え蛇行し、ワンボックスカーと正面衝突。トラックの助手席に搭乗していた被災者が死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2014	8	10～11	建築中の２階鉄骨の梁の上を歩いていたところ、墜落した	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2014	8	15～16	改修工事にて、ビニール養生を撤去していたところ、足場から体育館２階の歩廊に墜落し、死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	8	9～10	足場板上にて、足場の組立作業中、同僚とすれ違う為、体を引いたところ、ブレースに接触し、固定されていなかったブレースが外側にはね出し、隙間から体が出て、中間の防音パネルにバウンドした後、１階の土間上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	9	7～8	トラックで建設現場に向かう途中、トンネルを出た後に雨でスリップし、中央分離帯のガードレールに激突し、横転。助手席にいた被災者は、車外に投げ出され、死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2014	9	8～9	被災者は、土間部に打設されたコンクリートの仕上げ作業中、コンクリートポンプ車のブームの下を通行したところ、ポンプ車のブームが根元付近で折損し、ブームが地上から落下。ブームの先端付近の下敷きになった。	その他の建設機械等	飛来・落下	10～29

2014	9	16～17	プレハブ造の事務所を組み立てる際、直流アーク溶接機を用いて、高さ１．９ｍの位置にある横梁を跨いだ状態で、上部に取り付ける横梁の溶接を行っていたところ、感電し、地面に墜落した。	アーク溶接装置	感電	1～9
2014	9	11～12	倉庫の２階部分増築作業中、下地材の取り付け作業を行っていたところ、作業床端から墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2014	9	9～10	建設工事現場にて、灰分散装置を据え付けるため、移動式クレーン運転士に合図し、つり上げて移動していた際、つり上げた灰分散装置が建屋のコンクリート製梁に接触し、状況を確認しようと立ち位置を変えていたところ、玉掛けしていたクランプが外れ、灰分散装置が落下し、被災者の方に倒れかかり、コンクリート基礎の間に挟まれた。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2014	9	11～12	つり足場の解体作業中、足場板の片側の水平緊結用自在クランプが取り付けられていないことに気付かず、その上に乗ったところ、足場板が下向きに回転し、７．８メートル下に停車していたトラック荷台上に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2014	9	17～18	片側２車線の国道交差点にて、社用車を運転し帰宅中、右折してきた対向車と衝突した。車両には同僚３名も同乗しており、運転席、助手席にいた被災者ら２名が死亡し、後席の２名の同僚は負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2014	9	17～18	片側２車線の国道交差点にて、社用車を運転し帰宅中、右折してきた対向車と衝突した。車両には同僚３名も同乗しており、運転席、助手席にいた被災者ら２名が死亡し、後席の２名の同僚は負傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2014	10	13～14	大講堂内に組まれていた内部棚足場の解体作業中、棚足場上で足場板を外そうとしたところ、２．６５メートル下のコンクリートへ墜落した。	足場	墜落・転落	10～29

2014	10	11～12	杭工事に用いる鋼製水槽タンク搬出のため、アースドリルを用いてトラックに荷揚げした際、つり上げていた水槽タンクがつられたままの状態から地上まですり下がり、被災者が下敷きになった。	基礎工事用機械	飛来・落下	10～29
2014	10	16～17	足場をつなげるため及び型枠作業中、足場を組み立てていたところ、被災者が足場より墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	10	15～16	新築工事現場にて、外部足場上で４階外壁の飾柱部分の配筋作業中、１５．５メートル下の地上へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2014	10	15～16	倉庫３階の増築工事中にて、階段を降りていたところ、踊り場から地上まで墜落し、死亡した。	階段、桟橋	墜落・転落	1～9
2014	10	11～12	スレート葺きの屋根上にて、スレートの破損部分の補修作業を行っていたところ、スレートを踏み抜き、コンクリート床に墜落し、死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	10	9～10	トラックを運転していたところ、前を走っていた車に追突し、さらに対向車線の大型トラックと衝突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2014	11	11～12	エレベーターシャフト側に手すり単管を取り付けていた際、手すり２段目の手すりに片足を載せ、体重をかけ、安全帯フックをかけ直そうとしていたところ、手すりが脱落し、反動でシャフト内に墜落した。尚、安全帯は２丁がけであり、うち一丁は２段目手すりにかけていたが、手すりの脱落とともに外れた。	開口部	墜落・転落	100～299

2014	11	19～20	事務所にて、打合中、被災者は呼吸困難となり、急性大動脈解離で死亡した。尚、直近３ヶ月の残業時間は７月度７９．５時間、８月度９９時間、１０月度１０７時間であった。	起因物なし	その他	10～29
2014	11	4～5	建設現場に向かっていた際、交差点で被災者の運転する車が路側帯に乗り上げ、信号機に激突し、横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2014	11	14～15	被災者が高所作業車を使用し、屋根垂木の釘打ちによる固定作業中、同僚によって高所作業車の作業床から上半身を前のめりにし胸腹部で操作盤を押しつけるようにして、肩と背中を建物の鉄骨構造材に挟まれ、出血し、意識のない状態の被災者が発見された。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	1～9
2014	11	8～9	屋根の防水工事中、同僚１名と被災者が足場の階段を使用し、地上から２階に登った際、先に登った同僚が足場２段目で下を見たところ、地上で被災者が倒れているのを発見した。被災者は頭部外傷により死亡した。尚、被災者は保護帽を着用していなかった。	通路	転倒	1～9
2014	11	10～11	２階図書準備室屋根裏のコンクリートのはつりがら清掃作業中、屋根裏に登ろうと図書準備室に設置されていた昇降設備に登っていた際、足を踏み外し、図書準備室床部分へ墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2014	12	8～9	解体予定の既設水路の天板上に立ち、同僚の墨出し作業のチェックをしていたところ、天板部が崩壊し、下の水路内へ墜落。天板部のコンクリート塊が被災者の頭部に激突し、その下敷きとなり、死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2014	12	13～	ビルの解体作業中、４階の床部分にて、ハンドブレーカーを使用し、壁の下部のはつり作業を行っていたところ、壁が内側に倒れ、壁と４階の床部分との間に挟まれ、死亡した。	建築物、構築物	崩壊・	30～49

		14			倒壊	
2014	12	15～16	鉄骨組立作業中、桁の上を移動していたところ、バランスを崩し、約８メートル墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2014	12	17～18	作業場から事務所に戻った際、バイクを運転し、信号のある交差点を前車に続いて右折したところ、対向車線を直進して交差点に進入してきた相手車と交差点内で衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2013	6	16～17	住宅新築工事現場において、２階リビングの内装作業中（はりの下塗り作業）、約３メートルの高さのはりから墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	12	7～8	被災者ら４名がワゴン車に同乗し、事業場から工事現場に向かっていた際、運転者が左側車線へ進路変更しようとハンドルを切ったところ、スリップして車体左前がワイヤー式ガードレールに激突し、車体がバランスを崩し半回転して車体後部をワイヤー式ガードレールに激突、この時、後部座席にいた被災者は、後部座席後ろの車内の荷台部分に放り出され、死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
2013	3	11～12	建物新築工事に使用した単管ブラケット足場（建地２本）の解体作業を行うにあたり、被災者は第１層目の作業床（高さ１．８６メートル）上から第２層目の作業床を取り外そうとしていたところ、バランスを崩し墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2013	2	15～16	事業主資材置き場において、集合住宅修繕工事に使用する資材を棚から取り出そうとしたところ、脚立（高さ約９０ｃｍ）から転落した。転落の際、被っていた保護帽が脱げて頭部を強打した。	はしご等	墜落・転落	1～9

2013	4	9～10	マンションの外壁補修工事現場において、ゴンドラ２基の設置作業中、１基のゴンドラ設置完了後、被災者はもう１基のゴンドラ設置等に使用する資材をゴンドラへ積み込み上昇させたところ、屋上へ到達した際、ゴンドラを固定していた突りょう（支持金物）が外れ、被災者はゴンドラとともに落下した。	ゴンドラ	墜落・転落	10～29
2013	12	19～20	８人乗りの社用車で、現場から６名の作業員（うち１名が運転）を乗車し出発。途中、別の現場に立ち寄り、そこで作業を行っていた労働者２名を乗車させ、計８名で高速道路を経由し事業場へ向かっていた。事故発生場所付近に差しかかったところ、分岐点で方向を誤ったため、急ハンドルを切ったところ車両が横転し、（乗車していた８名の労働者のうち）１名が死亡、残り７名が重軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2013	9	15～16	２階の壁にあったシステム型枠部材（重さ約１７０ｋｇ）を３階へ上げるため、被災者が玉掛けを行い、１６トンラフタークレーンを用いてつり上げたところ、当該型枠部材をつり上げるため取り付けていた木製の横桟のくぎが抜け、ワイヤーロープのアイに通していただけの桟木が当該横桟からすり抜け、当該型枠部材が約２．５メートル落下し、下にいた被災者を直撃した。	荷姿の物	飛来・落下	1～9
2013	1	13～14	被災者は、はしごに昇りエアコンの室外機を取り外す作業を行っていた際、室外機を地面に落とそうと室外機を動かそうとしたところ、室外機が全く動かなかったため、室外機を強引に動かそうと強い力を加えた。その反動でバランスを崩し、はしごから約２メートル墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2013	7	11～12	養生単管の解体作業中、同僚作業者が解体した長さ６メートル、重さ約２０キログラム（クランプ含む）の単管を被災者がステージ上で取り込もうとしたところ、バランスを崩して、高さ９０センチメートルの手すりを乗り越え、当該単管とともに１６メートル直下に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2013	7	10～11	集合住宅修繕工事において中庭の足場組み立て中、被災者は、１２層目の足場上で定格荷重１５０キログラムのウインチでつり上げられた足場の資材を取りこむ作業を行っていたところ、墜落した。尚、墜落瞬間の目撃者はいないが、被災者がウインチでつり上げられた荷にぶら下がっているのを、ウインチを操作していた者（作業主任者）が目撃している。	足場	墜落・転落	1～9
2013	12	9～10	流動化土再生処理プラントの攪拌機上部にあるミキサー排出口がうまく開閉しない不具合が発生したため、被災者を含む二人の作業員が点検修理に取り掛かった。被災者が機内に入り、サンダーで削る不具合箇所がわかるように赤色のスプレーを吹付けた後、もう一人の作業員がリモコンで上部の開閉部分を動かそうとしたところ、下部の攪拌翼が作動したため被災者は体を挟まれ、すぐにリモコンの非常停止装置を押したが死亡した。	混合機、粉砕機	はさまれ巻き込ま	10～29

					れ	
2013	7	9～10	トラックから道板を使用してドラグ・ショベルを降ろす作業をしていた際、ドラグ・ショベルが転倒し、誘導していた被災者の頭部にドラグ・ショベルのアーム部が激突した。	その他の用具	激突され	1～9
2013	5	13～14	鉄骨造の工場解体工事において、屋根の解体作業を行うため、被災者は母屋のガス溶断作業を行っていた。被災者は、母屋の不切断箇所を発見したため、頂部付近（高さ１０．７メートル）に上がって母屋のガス溶断作業中、コンクリート床面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	6	11～12	クレーン機能付きドラグショベル（つり上げ荷重２．９ｔ）を用いて、Ｌ型擁壁（重量１．８ｔ）を３点つり（壁部２箇所・底盤部１箇所）にて仮置きを終了させ、被災者が壁部２箇所の玉外し作業を終えたところ、底盤部の玉外し作業が残っているにも関わらず、運転者は玉外し作業が完全に終了したものと思い込み、同ドラグショベルのブームを上昇させた際、Ｌ型擁壁が倒れ、Ｌ型擁壁と法面の間にいた被災者が挟まれ死亡した。	移動式クレーン	激突され	10～29
2013	7	11～12	建築物解体工事において、引き抜いた鋼矢板（長さ１０m、重量７５０ｋｇ）を移動式クレーン（ジブが伸縮するホイールクレーン２５ｔ）でつり上げ、撤去する作業中、つり上げた鋼矢板を地面に横倒すため、その先端を地面上のコンパネに降ろしたところ、補巻きフック（外れ止め装置有り）より玉掛けワイヤロープが外れ鋼矢板が横倒しとなり、誘導していた被災者他１名が、倒れてきた鋼矢板の下敷きになった。	玉掛用具	飛来・落下	50～99
2013	3	8～9	標記所在地のＳ造４階建（一部ＲＣ造３階建）ビルの解体作業中、被災者は、４階床スラブ上にて、鉄骨の溶断作業の下準備を行っていた。解体用重機（鉄骨切断機を取り付けた建設機械）で５m程離れた４階屋根スラブ（コンクリート）を支える鉄骨を切断した際、その拍子で被災者の直上の４階屋根スラブが崩落、落下してきたコンクリートが被災者にぶつかり死亡した。	建築物、構築物	飛来・落下	10～29
2013	5	12～13	ＳＲＣ造・地下２階・地上４階の建物新築工事現場において、クラムシェルで掘削した土砂を現場から排出するトラックを、現場内において誘導する作業に従事していた１次下請の労働者が、後退してきたトラックに轢かれ、死亡した。	トラック	激突され	300～
					はさ	

2013	1	9～10	集合住宅新築工事の外構工事においてドラグショベル（０．１?）を使用し、既存Ｕ字溝の撤去作業中、Ｕ字溝をアームに玉掛けし、地上に引きずり出そうとしたところ、ドラグショベルが転倒し、補助作業を行っていた被災者が、アームと地面との間に挟まれた。	掘削用機械	まれ巻き込まれ	30～49
2013	12	9～10	被災者は、既存のブロック塀の解体作業中、ブロック塀が倒れ、倒れたブロック塀と隣地建物の外壁との間に身体を挟まれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2013	10	6～7	建設現場に向かうため乗用車にて移動中、運転手が居眠りをしてしまい、センターラインを越え対向車に激突し、同乗者２名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2013	10	6～7	建設現場に向かうため乗用車にて移動中、運転手が居眠りをしてしまい、センターラインを越え対向車に激突し、同乗者２名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2013	6	16～17	クライミングクレーン（つり上げ荷重１．０６ｔ）により型枠パネル（約３００Ｋｇ）の吊上げ作業をしていたところ、当該クレーンのジブが折れ曲がった際吊荷が降下し、労働者１名が吊荷の下敷きとなった。	クレーン	崩壊・倒壊	10～29
2013	10	15～16	ビルの解体工事現場で、６階床にて同階にある什器類を、床に開けられた「ダメ穴」から１階に落とす作業をしていた被災者は、什器を持った際に自重のバランスを崩した等の理由で、什器と共に１階床まで墜落した。至近で作業をしていた労働者は２名いたものの、同作業場所は電灯が無いため暗く、その２名の労働者も被災者以外の方向を見ていたため、被災者墜落の瞬間を現認したものはいない。	開口部	墜落・転落	1～9
		15	被災労働者は、地下２階のエスカレーターの上部乗降口付近で、当該エスカレーター内部の調整作業を行っていた。当該エスカ	その他の	墜	10～

2013	7	～16	レーターは、調整作業のため踏み段が５枚取り外されており、被災労働者は上部乗降口からトラスの内部（深さ最大８５ｃｍ）に転落し、作動していた当該エスカレーターに身体を巻き込まれた。	動力運搬機	落・転落	29
2013	11	14～15	建築現場において移動式クレーンを使用し、荷（押出成形セメント板）を地上から６階まで揚重中、高さ約２０メートルの位置において、荷が玉掛用具から外れて落下し、地上で玉掛けを行っていた被災者の頭部に当たった。尚、荷は、長さ２．５m、幅６０ｃmの板８枚、重量約７８０ｋｇであり、玉掛用具は、バランサーと呼ばれる荷取り治具にナイロンスリングを取付たものであった。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2013	12	14～15	被災者は、軽量鉄骨造２階建新築工事において、室内階段の養生をしていたベニヤ板のテープを剥ぐ作業中、何らかの要因で転倒し、首および肩を強打し、意識不明となり病院に搬送されたが、死亡した。	階段、桟橋	転倒	1～9
2013	5	12～13	被災者は、外管に内管を差し込んだ状態のパイプサポート３２本をワイヤロープ２本で玉掛けし、タワークレーンでつり上げていたところ、地上から高さ１５メートルぐらいの位置で、３２本のうち半数の内管が外管から抜け、そのまま地上に落下し、つっていた荷の直下若しくはその付近を通行していた被災者の頭に直撃した。尚、被災者は休憩中であったため、ヘルメットは着用していなかった。	金属材料	飛来・落下	1～9
2013	11	11～12	マンション大規模修繕工事において、外部足場（枠組足場）の解体作業中の鳶工が、当該足場の１１層目の布板を取り外した後、１０層目床から１７m下の植栽へ墜落した。尚、現認者はおらず、バランスを崩して墜落したものと推測される。また、ブレス、下さんは先行して取り外されていた。親綱は設置されており、安全帯も着用していたが、使用していなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2013	2	9～10	被災者は、事務所の増築工事において、２階分の組み上がった鉄骨上にデッキプレートを移動式クレーンを用いて搬入していた。２階屋根部分の鉄骨梁上で交差筋交いを付け外ししていたところ、約８m下の地上まで墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2013	6	14～15	被災者は、建屋の耐震補強工事において、既設の梁に取り付ける補強材の位置確認、修正作業中、はしご上から約１３m下に墜落した。尚、被災者は、安全帯を着用し、親綱に掛けていたが、墜落時に親綱（ワイヤーロープ）自体が切断した。	はしご等	墜落・転落	10～29

2013	2	13～14	被災者は、鉄骨組立作業において、高さ６．８mの鉄骨梁から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2013	8	16～17	被災者は、５階建て建物の３階スラブ上で高所作業車（作業床が垂直方向にのみ上昇・下降するもの。）に乗り，高さ約６メートルの場所にある鉄骨の錆止め塗装等の作業に従事していたが、作業場所を移動する際、高所作業車の作業床を一旦降下させるべきところ、操作を誤り、作業床を上昇させてしまい、頭上にあった鉄骨梁と高所作業車の手摺との間に頚部を挟まれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	1～9
2013	8	7～8	小学校校舎トイレ改造工事現場内において、現場に出勤してきた二次下請事業場の労働者が、地上に積んであった建築部材（壁、天井に使用する鋼製の下地材）と枠組み足場の間で仰向けで倒れている被災者（元請現場代理人）を発見した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2013	11	9～10	被災者らは、賃貸住宅新築現場において、被災者を含めた４名にて敷地内の低地を水平に均すため、同僚作業員が０．５?のドラグショベルで盛り土をし、被災者が０．２?のドラグショベルの排土板で均す作業を行っていた。その際、被災者が均し作業のためドラグショベルを前進させたところ、同僚労働者が操作するドラグショベルが盛り土をしようと旋回してきたため、そのバケットが被災者の左側頭部に激突した。	整地・運搬・積込み用機械	激突され	1～9
2013	11	11～12	鉄骨で組まれた試験用工作物を解体していた際、天井クレーンで吊り上げられた工作物の鋼材（長さ８．８m、重さ１７．１ｔ）が、走行中に振れ、付近にいた被災者に激突し、当該鋼材と工作物の柱との間に頭部を挟まれた。	クレーン	激突され	10～29
2013	9	10～11	型枠材の積込搬出作業において、パイプサポート２４本をチェーンで束ねたものをクローラクレーンにて１０ｔトラックの荷台に積み込んだ後、積荷のバランスが悪いので、被災者が荷台に乗ってパイプサポートの束を押していたところ、荷崩れし、被災者とパイプサポートの束が荷台から落ち、被災者はパイプサポートの束の下敷きになった。	荷姿の物	崩壊・倒壊	10～29
2013	8	13～	被災者は、建築物外部の鋼構造物の外周にコの字型に設置した塗装用枠組足場（８段）の解体作業を行っていた。枠組足場上部から解体を始め、地上から３段目の足場上で作業を行っていた。コの字型に配置した枠組足場を固定するために水平に取付けられて	足場	墜落・	1～9

		14	いた繋ぎの足場用単管（長さ５ｍ）の直交クランプを外し終えた際、足場上（高さ５．６ｍ）から地上に墜落した。		転落	
2013	1	10～11	解体工事にて、天井部をピックではつり解体のため枠組足場１層設置し当該足場上で作業していたところ、１．７メートル下のコンクリート土間に転落し、頭部を強打した。	足場	墜落・転落	30～49
2013	12	16～17	倉庫一部増築工事現場において、被災者等計５名で現場作業中、被災者は高さ約７．８ｍの鉄骨からコンクリート床上に墜落した。被災者が墜落する状況を目撃した者はいない。墜落後、同僚がコンクリート床に倒れていた被災者を発見した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2013	1	14～15	籾のカントリーエレベーター建築現場において、切妻屋根上（軒高６．３ｍ）の足場を解体し、敷角下の敷板を外した後、屋根上の積雪が軒先方向に滑り出し、屋根上の作業者２名が巻き込まれ、軒先に面した足場上の作業者１名が押し出され、墜落し、落雪に埋もれた。うち、１名が雪で窒息死した。	その他の環境等	崩壊・倒壊	10～29
2013	6	6～7	市道を走行中、右カーブの下り坂で被災者が運転する４ｔトラックがガードレールに接触し横転、出血性ショックにより死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2013	6	6～7	市道を走行中、右カーブの下り坂で同僚が運転する４ｔトラックがガードレールに接触し横転、脳挫傷により死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2013	9	16～17	住宅建設工事において、被災者（２次下請）がランマを使用し駐車場の転圧作業を、１次下請の労働者が車両系建設機械を使用し出入口スロープの砂利敷均し作業をそれぞれ行っていた。車両系建設機械が旋回した際、被災者がバケットをよけようとして転倒した。その際ランマのハンドルが腹部に当たった。	その他の建設機械等	転倒	1～9
		15	被災者と同僚は、現場作業終了後、他の事業場で資機材等の補充等を行うため、トラック（２ｔ車）に乗車し、被災者が運転して	乗用車、	交通	

2013	11	～16	現場を出発した。走行中、対向車が被災者側の走行車線にはみ出してきて前走車に衝突後、回転しながら被災者の運転するトラックに衝突した。尚、シートベルトは両名とも着用していた。	バス、バイク	事故（道路）	1～9
2013	3	14～15	被災者は、現場工区内の埋戻し作業を行っていた。支持物の最下層の脚部補強材を復旧する作業中に、支持物の構成材である単管が折れ、倒壊した降雪用仮屋根（３０ｍ×２８ｍの範囲）の下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	50～99
2013	11	11～12	ＲＣ造２階建て建築物の改修工事現場において枠組足場の解体作業中、足場５層目より７メートル下方の地上に墜落した。被災者は、建枠の横架材上に仮置きした長さ６．８メートルの頭つなぎ用単管を地上に下すため、同単管の端部を持ちながら作業床（幅５０ｃｍ）上を後退していたところ、足場の端部を越え墜落した。尚、被災者は、安全帯を着用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2012	1	17～18	マンション建築工事現場にて、当日予定分のコンクリート基礎杭の打設作業が終了し、打設作業で使用した機械設備（コンクリート製造用プラント）の後片付けを行っていた被災者は、同機械設備と杭打機との間の地面で、頭から血を流して仰向けに倒れていたところを同僚労働者に発見された。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2012	10	11～12	牛舎のスレート屋根の補修工事を行うため、被災者と他の労働者がスレート屋根の上に乗り、補修方法を話し合っていたところ、被災者がスレート屋根を踏み抜き、約5.6m下のコンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	1	10～11	マンション新築工事現場において、基礎工事における単管と木製足場板で構成された防護壁を設置する作業を行う際、掘削溝内で作業員2名が防護壁に足場板を重ねる作業を行っていたところ、隣接駐車場敷地内にあるフェンスの基礎コンクリート部及び基礎コンクリート下部の土砂が長さ約7.4m、幅約80cm、高さ1.66mにわたり崩壊し、作業員2名が土砂等に生き埋めになり1名が死亡、1名が負傷した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2012	8	18～	被災者はビル屋上塔屋部の外部足場を解体中、枠組足場（2層2スパン）から張り出したブラケット足場に移動した際、足場が傾き、足場と共に約35m下の連絡通路に墜落した。	足場	墜落・	1～9

		19			転落	
2012	7	11～12	市営住宅外壁改修工事にて使用した足場の解体作業中、体調不良を訴えた被災者に対し、作業主任者は休憩を指示した。午後になり、休憩場所で再度様子を見たところ、症状悪化したと判断されたことから、救急搬送したが、搬送先病院で死亡した。司法解剖により、死因は多臓器不全（熱中症）とされた。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2012	2	9～10	焼却場として使用していた既存建物の2階部分を解体撤去する工事において、1階のスレート屋根の上を移動していた被災者は、スレート屋根を踏み抜き、約7mの高さからコンクリートの地面に墜落し死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2012	7	12～13	駐車場建設工事現場において、被災者が65ｔ吊りのクローラクレーンの主巻の玉掛け用具に掛けられていた荷の玉はずしを終えた後、次の作業に移るため、クレーン運転手が主巻フックを巻上げ、補巻フックを巻下げたところ、高さ11.8mの位置の補巻フックに掛けられていた玉掛け用具（約20kg）が落下し、その下にいた被災者の頭部に激突した（保護帽の着用有り）。なお、災害発生時に主巻・補巻共に荷を吊っていなかった。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2012	9	14～15	被災者は市のクリーンセンター整備工事において、可燃物処理施設の屋根部でALC板を取付けたあとの目地にモルタルを流し込む作業を行っていた。屋根部には機械搬入用の開口部があり、その開口部（約7m×約9m）から被災者が約10m下のコンクリート床面上に転落したもの。なお、作業はモルタルを容器に充填しながら目地に沿って引っ張りながら行うもので、被災者はモルタルを目地に流し込むための容器を引っ張る作業を行っていた。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	3	13～14	建物の吹抜け部に設置された高さ9mの枠組足場（4層）の解体作業において、被災者は2層毎に解体するため3層目の足場上（幅0.6m）でブラケット等の足場材料を取り外し中、筋交いの間から約5.3m下のコンクリートスラブに墜落し、頭部を強打し死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
		10		乗用車、	交通	

2012	12	～11	自宅から現場に社有車で向かっていた際、国道のトンネルでハンドル操作を誤りセンターラインを越え、対向車線の大型トラックに正面衝突し、脳挫傷により死亡した。	バス、バイク	事故（道路）	30～49
2012	7	8～9	新築工事現場において、2階床のコンクリートを打設するため、現場西側の公道上にコンクリートポンプ車を配置し、躯体側へブームを伸ばしたところ、ブームの先端が高圧電線に引っ掛かった。被災者が足場の最上層（わく組足場の6層目）で引っ掛かったブームを外そうとして、高圧電線を掴んだところ、感電して足場上に倒れた。	送配電線等	感電	10～29
2012	6	16～17	体育館躯体解体工事現場において、強風による足場の倒壊を防止するため、足場と躯体を固縛すべく繊維ロープの取付け作業を行っている際に発生した。被災者は、高さ約13mの足場7段目若しくは8段目作業床から、手すり及び筋かいを乗り越えて躯体屋上の腰壁部分に移動しようとした際、躯体と足場の間から墜落し死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2012	6	9～10	新築マンション基礎工事のアース・オーガーでの土留め杭設置作業時、ドリルを低速回転させての掘削位置決定の際、杭つり上げ用の補巻きのフックが邪魔なため運転席正面右アウトリガーに固定させていた。補巻きのワイヤーロープがアース・オーガーのロッドに近接していたため、回転するロッドに絡まり強く引っ張られ、過重でアウトリガー固定金具が破損してアウトリガーが勢いよく機体側に折りたたまれ、被災者がはさまれた。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2012	6	10～11	被災者は解体工事現場で屋根のスレートをはがす作業中、スレートをはがした後、その下地の木工板にのってしまいこれを踏み抜き、約5mの高さから建屋外側のコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2012	8	15～16	SRC10階建の建物を5階建に改修する耐震補強工事において、7階スラブ上でコンクリート外壁（パイプスペース）部をワイヤーソーを用いて切断する運転作業を行っていたところ、ワイヤーソーのジョイント部より、金属片（ダイヤモンド入り）ビーズが外れ、被災者の右胸部に飛来し肺を貫通した。その後、直ちに救急搬送されたが、出血性ショックにより死亡した。	金属材料	飛来・落下	1～9
2012	6	15～	倉庫の棟部に設けられた排煙用の開口部の木製ガラリ（羽板）を取り除き、FRP製の波板を取り付ける鉄骨の下地を既存の鉄骨に溶	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		16	接するため、被災者は当該倉庫のスレート葺き屋根に上って作業していたところ、スレートを踏み抜き、約7m下へ墜落した。	や、けた、合掌	転落	
2012	1	13～14	木製型枠を積載型トラッククレーンの荷台に積んで、資材置場に向かって県道走行中、積み荷が崩れそうになったため、被災者は路肩にトラックを止め、三段ある積み荷の最上層をクレーンで吊ったところ、二段目の型枠の束（長さ4m×幅25ｃｍの木製型枠が約20束、重さ約200ｋｇ）が荷崩れし、その下敷きとなり死亡した。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2012	2	0～1	工事現場事務所に出張中、同現場事務所の会議席に着席したときに倒れ、救急搬送先の病院にて急性心筋梗塞により死亡した。被災者は高血圧等の所見があり、死亡直前に月約140時間の時間外労働を行っていた。	起因物なし	その他	50～99
2012	2	7～8	現場管理者である被災者は、現場関係敷地内のトイレで倒れて死亡していたのを発見された。直接死因は「心のうタンポナーデ」（急性大動脈解離に伴い発症したもの）。なお、被災者には発症前1ヶ月間に100時間を超える時間外労働が認められた。	起因物なし	その他	1～9
2012	2	10～11	新築工事現場（地下1階、地上2階）において、地下1階で作業を行うため、1階開口部に設置された移動はしごから地下に降りようとしたところ、誤って約3m下の地下1階床まで転落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2012	3	9～10	3階にてグレイチング付及び墨出し作業をしていたところ、被災者が何らかの理由により屋上へ上がり、パラペット上から約10m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2012	3	14～15	7階建て建築物改修工事において、足場組立に従事する被災者は、屋上に設けられた手すりを乗り越え、約20m下の地上に墜落した。なお、安全帯は着用していたが、使用した形跡は確認されていない。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2012	4	11～12	被災者はスレート屋根の葺替え作業中、採光のために屋根に設けられた高さ約10mの強化プラスチック部から墜落した。	屋根、はり、もや、け	墜落・転落	1～9

				た、合掌		
2012	4	16～17	3階建て鉄骨S造の屋上防水工事の施工中、被災者はトイレに行くため建物壁面に沿って設置されていた資材揚げおろしのための構造物（足場部材および電動ウィンチにより構成される）をつたって降りようとしたところ、高さ約9mの位置から足を踏み外して落下した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2012	5	17～18	被災者は業務を終了し、帰宅のため2Ｆ事務所の出入口から外部階段に通じる踊り場に出ようとしたところ、雨で濡れていたために転倒し、頸髄損傷により意識不明となり、救急搬送先の病院で死亡した。	通路	転倒	1～9
2012	8	11～12	被災者は同僚とともに、立体駐車場内で15段目のパレット上で鉄骨などのボルトにさび止めの塗装をする作業を行っていた。その後、同僚が他の作業員を迎えに行くため昇降装置に乗り、地下1階まで下降させ、待っていた作業員を乗せて再び15段目のパレットの所まで上昇させたところ、被災者が15段目のパレット上でカウンターウェイトの防護カバーにもたれ掛って倒れていたのを発見した。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	10～29
2012	9	16～17	マンション外壁改修のための単管一側ブラケット足場の昇降設備として、単管を組み合わせたはしごを当該足場に組み立て中、はしごの踏さん（直交クランプで建地に緊結）の片方が外れ、そこに足をかけていた被災者が約6m墜落し、心臓破裂他で死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
2012	1	9～10	地上3階建ての新築工事現場において、建設用リフト及び当該リフト回りの外部足場解体作業を行っていた被災者は、足場の6段目（高さ約11m）において作業中、足場上から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2012	2	13～14	清掃工場屋上にベンチレーターを設置する工事において、ベンチレーター内部の塗装をするため内部に足を踏み入れたところバランスを崩し、ベンチレーター内部の開口部から約14m下にある建物4階箇所に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
		8	2階建軽量鉄骨造アパートの解体工事現場において、解体した資材を仮置き位置へ移動作業中、資材と共に重機が梁を引っ張ってし	建築物、	崩	10～

2012	1	～9	まい、2階外階段の床を支持していた鉄骨がたわみ、床が脱落、同床で溶断作業をしていた作業員2名が墜落し、1名が死亡し、1名が重傷を負った。	構築物	壊・倒壊	29
2012	2	10～11	屋上におけるケーブルラックの敷設工事中、休憩をするため、被災者は屋上から屋内の2階へ続くケーブルの引き込み口から入り、約80ｃｍ下の梁を渡り、床に降りるため、更に梁から約80ｃｍ下の枠組足場（4スパン2段）を通ったところ、足場の床の端から約4ｍ下のコンクリート床に墜落し、重傷頭部外傷で死亡した。	通路	墜落・転落	10～29
2012	7	11～12	被災者は、工場屋根のスレートを交換中、スレートを踏みぬき、高さ約7mからコンクリートの床に墜落し、死亡した。なお、歩み板等は設けていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2012	3	5～6	社有車（ワゴン車）に5名の作業員が乗り込み、会社から当日の仕事先の建設現場へ向かっていた。片側2車線の幹線道路を走行中、緩い下り坂の緩い右カーブに差し掛かったところ、車体が右方向にスリップし対向車線へ飛び出した。そこへ、対向車線を走ってきた大型バスと正面衝突し、乗員１名が衝撃で車外に投げ出され死亡し、残り4名が重傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2012	6	9～10	2層6連（高さ約3m、長さ約9m、幅約1m）の枠組足場を地上で組んで、クローラークレーンで吊上げ、既に構築された足場に設置する作業において、被災者は約30mの高さの足場上から地面に墜落した。なお、被災者は安全帯を装着していたが、足場上を移動するために親綱から安全帯を取り外した際、墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2012	9	16～17	被災者はコンクリート壁を解体中、6段積まれているブロックのうち一番下のコンクリート壁を壊し、鉄筋を見える状態してからエアカッターで鉄筋を切断している際、鉄筋が壁を支えられなくなり倒れ、逃げ遅れたため下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2012	7	14～15	被災者は工事現場で土間の配筋作業中、「暑い、暑い」と声を上げ飲み物の自動販売機に向かって歩いていたところ、突然倒れた。	高温・低温環境	高温・低温物と	1～9

					の接触	
2012	7	18～19	コンクリート打設作業を終了し、コンクリートポンプ車の生コンクリート投入ホッパー部分の洗浄作業を行っていたところ、当該ホッパー内のスクリュー状のローターに上半身を巻き込まれた。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	10～29
2012	6	18～19	資材センターにおいて、トラック荷台からの荷降ろし終了後、トラックが前方へ逸走、置いてあったフォークリフトにトラックのドアが激突したため、ドアとトラックの車体の間にいた被災者が挟まれ、死亡した。	トラック	激突され	10～29
2012	8	10～11	被災者は鉄骨平屋建ての商業施設新築工事において、躯体外部の鉄骨部材の据え付け位置を微調整するため、地上から約5mの高さにある鉄骨部材に足をかけ、足をかけた鉄骨部材の上方の鉄骨部材のボルトを外したところ、バランスを崩し地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2011	2	15～16	現場の基礎工事において、ドラグ・ショベルによる掘削作業と、掘削後捨コンクリートを打設するため砂利を敷き均し、打ち込んであった杭（パイル）間の直線を紐で引く等の作業を被災者を含む５名で行っていたところ、ドラグ・ショベルのオペレーターは掘削箇所（地上から約１．５メートル下）で紐で引く作業を屈んで行っていた被災者に気づかず、土砂をすくい取ろうとしたバケットが被災者の右肩から頭部にかけて激突し即死した。	掘削用機械	激突され	30～49
2011	12	10～11	水道管敷設作業において、地山を深さ約２メートル、幅約１メートル、長さ約８メートルにわたり、開削方法で掘削中、側面が崩壊して被災者が土砂に埋まったもの。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2011	5	17～18	地上６階、地下１階のＲＣ造校舎の建築現場において、被災者は、地下１階スラブ打設用のデッキスラブ（金属製の型枠）の設置作業を行った後の片付を行っていた。１７時５０分頃、被災者が地下１階のデッキスラブの開口部（１．２m×２m）からパイプサポートを下に降ろしていたところ、高さ約２．８m下のコンクリート床に墜落した（スラブデッキの下は雨水の侵入防止等のた	開口部	墜落・転落	1～9

			め約３m掘削しコンクリートが打設されている）。			
2011	2	16～17	マンション新築工事の地中梁圧接作業の補助をしていた労働者が、高さ３．４メートルの配筋された鉄筋上から墜落したもの。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2011	12	9～10	ＲＣ造１４階建マンション新築工事において、南面７階付近の足場を解体中、足場上で２名の作業員が離合していたところ、安全帯を親綱から外した後踏み側の被災者がバランスを崩し、２４m下の水路に墜落し、死亡したもの。足場上でバランスを崩し墜落した場所は、９００mm幅の建枠に取り付けられていた階段を外し、その開口の一部を鋼製布板で養生していたものの、全面敷きされていない状況であった。	足場	墜落・転落	10～29
2011	6	6～7	雨の中を会社所有の２トントラックで移動中、高速自動車道下り線において、トラックがスリップし中央分離帯に激突し横転した。助手席に乗っていた被災者が死亡、外２名が負傷したもの。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2011	7	14～15	被災者は、排水管を敷設してマンホールに繋ぐ箇所をドラグショベルで深さ約１．６m、幅１．１m掘削した。被災者は、排水管敷設のため、この掘削した溝に入り底の整地作業している時、南側の土壁（約２立法メートル）が崩れ、ヘルメットの頂点が見える状態で頭まで土砂に埋まった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	30～49
2011	10	11～12	工場の屋根上に穴の開いた壁の改修作業に使用する丸太足場を組立てる作業を４名で行っていた。この丸太足場の昇降設備（タラップ）を取り付ける作業をしている時、被災者が屋根上（勾配１５．８度）に置いていたタラップが滑り出したので、親綱から安全帯を外して追いかけたが、止まることが出来ず、高さ１２．２mの当屋根の端からアスファルト地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2011	11	16～17	工場内のサイロ・鉄骨・作業床等の解体工事のため、被災者が搭乗した搭乗設備（重量約１００ｋｇ）を工場内の天井クレーン（定格荷重２．８ｔ）で吊って溶断作業を行っていた。被災者は、当日の溶断作業が終了したので、一部作業床（約幅１４０ｃｍ、長さ４００ｃｍ）が残っている箇所へ搭乗設備を降ろして、搭乗設備からフックを外して、搭乗設備から当作業床に移ろうと	その他の用具	墜落・転落	1～9

			した時、搭乗設備と一緒に約８ｍ下の２階床に墜落し死亡。			
2011	12	9～10	積載型トラッククレーンを使用して、当該クレーンの荷台に据え付けてあったステンレス製還水タンク（高さ２m、奥行１m、幅１m、重量260ｋｇ）を、隣に駐車させたトラックの荷台に積み込み、その後、当該トラックの運転席の屋根（高さ1.96m）に上がって作業を行った後、当該クレーンの荷台の方向を向いた形で当該クレーンのあおりに覆いかぶさっているところを発見された。（どのようにして転落したのかは不明。）	トラック	墜落・転落	10～29
2011	10	11～12	鉄骨、スレート屋根の駐車場を解体するため、手ばらしでスレート屋根の解体を行っていた。被災者は地上で片付け等の雑作業を行う作業員であったが、休憩時間中に屋根の上に登っていたので、地上で休憩していた職長が降りるように指示をした後、スレートを踏み抜き約４．５m下に墜落したもの。スレートに歩み板はなく、３本親綱が張られているのみで、被災者は安全帯を所持していなかった。屋根の鉄骨梁の幅１２．５ｃｍ。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2011	3	19～20	被災者ら３名がトラック（４ｔユニック車）に乗車し、工事現場から帰社途中にトラックの前輪右側のタイヤが破裂したため、スペアタイヤへの交換作業中、後方より走行してきた軽自動車にはねられた。搬送先の病院で死亡が確認された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2011	3	19～20	被災者ら３名がトラック（４ｔユニック車）に乗車し、工事現場から帰社途中にトラックの前輪右側のタイヤが破裂したため、スペアタイヤへの交換作業中、後方より走行してきた軽自動車にはねられた。搬送先の病院で死亡が確認された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2011	9	8～7	現場へ向け２台に分乗し出発。道路を走行中に先頭車両から後続車両へ連絡事項が生じたため左路側帯に先頭車両と後続車両が続けて停車し、会話をしていたところ、後続車両の後方部に大型トラックが衝突し、先頭車両と後続車両間にいた河野が挟まれ死亡、他２名が巻き込まれ負傷したもの。	トラック	交通事故（道路）	1～9
		16	被災者及びフォークリフト運転者の２名で、前日に解体し、仮置きしていた柱システム型枠を次の設置場所へ移動するため、型枠をフォークリフトの専用アタッチメントに固定しようと、被災者がフォークリフト本体とマストの間に入り、金物を締め付けをし	フォーク	はさまれ	10～

2011	11	～17	ていたところ、被災者の尻部がフォークリフトの操作レバーに接触し、マスト部分が後方に傾斜し、頭部がマストとヘッドガードに挟まれた。	リフト	巻き込まれ	29
2011	9	9～10	病院棟新築工事現場において、足場（工事用エレベーターのガイドレール支柱保持用の枠組足場）の外部側面防護ネット（メッシュシート）取付作業中、足場６層目（布板高さ８．８m）より、墜落した。（9月１６日雇入れ、２日目の作業）１０時５２分死亡	足場	墜落・転落	30～49
2011	11	10～11	高所作業車で配管作業中、近くのプレス移設作業で使用されていた天井クレーンのガーターが当該高所作業車に接触し、同作業車が転倒し、同作業車の高さ約８メートル作業台上で作業をしていた被災者が、作業台とともに地上に激突、死亡したもの。	クレーン	激突され	1～9
2011	2	10～11	１２階建てマンション建築工事のクライミングクレーン（クライミング前は４マスト）のクライミング作業（３マスト追加）において発生。被災者は職長でありクレーン操作者。２マスト目を設置する際に地上で地切り後フロア上では強風のため作業中断を判断し５分ほど待機した。その後風が弱まり作業を開始した。マストを据え付けようとしたところ、マストが必要以上にガントリー側に振れウインチ付近にて操作していた被災に激突した。	クレーン	激突され	10～29
2011	8	8～7	出勤後、大学研究実験棟南棟屋上防水改修工事の現場に向かう途中の交通事故。高速道路の１９８ｋｍポスト付近で中央分離帯の側溝部にぶつかり横転し、死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2011	9	18～19	被災者が一人で工事現場から軽トラックで会社へ帰る途中、川の堤防でダンプと正面衝突し、全身を強く打って死亡。なお、ダンプの運転手（自営）、被災者の後ろを走っていた乗用車の男性、ダンプの後ろを走っていたオートバイの男性、計３名が軽傷（全員通勤途中）。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2011	12	6～	市内の営業所から、労働者３名がワンボックスカーに乗り、市内の工事現場に向かうため高速道路上り線追い越し車線を走行していたところ、中央分離帯に乗り上げスピンし、走行車線を並走していた大型トラックと衝突、横転し後部座席にいた被災者が投げ	乗用車、バス、バ	交通事故	30～

		7	出され胸部圧迫により死亡し、また、運転席、助手席に乗車していた２名の労働者も、肋骨を骨折する等の休業災害となったもの。	イク	（道路）	49
2011	7	13～14	小学校の耐震補強工事現場において、校舎２階西側にある理科準備室のコンクリート壁を１段だけ組み立てた枠組足場の上で手持ち式のコンクリートブレーカーを使用して斫る作業中、作業者がバランスを崩して約１．７ｍの高さから後ろ向きに床へ墜落した。意識もはっきりしていて、後遺症が残る可能性がある程度のものと思料されていたが、平成２３年９月１９日になって死亡したもの。	足場	墜落・転落	10～29
2011	12	8～9	平成２３年１２月２０日午前８時５０分頃、高速自動車道上り線のＩＣ付近のパーキングエリア入口で、建築用の足場を積んだ３トントラックが左カーブを曲がりきれず、道路右側のガードレールを突き破って横転し、運転していた被災者が死亡し、助手席にいた被災者が全身打撲で負傷したもの。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2011	2	13～14	ＲＣ壁柱（プレキャストコンクリート（ＰＣ）板（サイズ２５４０×８８０×２００mm、重量９８０ｋｇ）をスリット状に建て込む構造の不連続壁）を築造するため、ＰＣ板を据え付け、控えサポートを設置後、クレーンの吊りワイヤロープの玉外しをしたところ、ＰＣ板が倒壊し、近くで次のＰＣ板の建て込み準備作業をしていた被災者が下敷きとなったもの。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	30～49
2011	6	8～9	簡易枠の外部足場上（６段目）で、外壁の型枠パネルの取り外し作業を行っていた被災者が、足場と躯体の間の１．４メートルある隙間から６．８メートル下の建物外階段の２階踊り場に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2011	8	10～11	Ｓ造平屋建ての工場増築工事において、朝９時から１階コンクリート土間打設作業を行っていたところ、バイブレーターを使用してコンクリートのならしを行っていた被災者が１０時半頃に体調が悪そうなため、職長が休憩を指示した。しかし、その後も体調が回復しないため、病院に搬送して治療を行ったが、２１時０７分に死亡したもの。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	100～299
		10	マンション建築工事における、基礎工事中に発生した災害。 被災者は、深さ約１．９ｍに掘削された箇所の清掃作業を一旦終え、	その他の		

2011	10	～11	休憩のため地上に上がろうと、地面に手をかけ、柱鉄筋の上端に足を乗せて掘削箇所から直接地上に上がろうとしたところ、何らかの理由で足を滑らせ、柱鉄筋に右太ももを刺し貫かれ死亡したもの。	仮設物、建築物、構築物等	転倒	1～9
2011	10	8～9	当該事業場前の道路にトラックを止めて、フォークリフト運転手と協力して資材の積み込みを行っていた。被災者は荷台上で待機し、荷の積み込み後に固定作業を行う予定であった。最初の荷を積み込んだフォークリフトが転回し事 業場内に戻ろうとしたところ通りがかりの自動車の運転手から「落ちたぞ」と声をかけられ、振り向いたところ、道路上にあおむけに倒れている被災者を発見した。	トラック	墜落・転落	1～9
2011	5	13～14	地上２階、地下４階建て建築物の新築工事現場において、ドリリングバケットを装着したくい打機での掘削作業を終えて、バケットを砂礫層掘削用バケットに交換するため、くい打機のオペレーターが被災者に、くい打機を旋回させて良いか確認をした後に、上部旋回体を旋回させていたところ、被災者が杭穴への墜落防止用の手すりとくい打機のカウンターウエイトとの間にはさまれた。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2011	5	11～12	枠組足場解体作業中において、最上層で解体した鳥居枠２つを背負うように持って運んでいた労働者が、当該足場から地面まで墜落したもの。 墜落高さは３７．５m、安全帯を着用していたが、被災者が移動していたと思われる箇所には、安全帯を取り付ける親綱等が設置されていなかった。	足場	墜落・転落	30～49
2011	7	11～12	屋根上で足場の部材を人力で運搬していたところ、屋根上にある天窓を踏み抜き高さ約１１mを墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2011	9	13～14	鉄骨造ビルの新築工事に伴う機械式立体駐車場の設置工事において、被災者ほか１名が、立体駐車場の昇降路内に設置されたゴンドラに搭乗して昇降路の柱を組立てていたところ、ゴンドラの吊元金物の固定ボルトが昇降路天井スラブ下から抜け落ち、高さ約１０mのところからゴンドラが落下し、被災者ほか１名がゴンドラと共に墜落した。	ゴンドラ	墜落・転落	1～9
		3	高層棟１Ｆテナント用バックヤードにおいて、被災者が梯子を使用して非常用照明器具（１００Ｖ）の設置作業中に感電し、意識	送配電線		

2011	9	～4	がない状態で天井配管に取り付けした安全帯からぶら下がっていたのが発見された。その後被災者は病院に搬送されたが死亡が確認されたもの。	等	感電	1～9
2011	9	9～10	被災者は、揚重作業中のタワークレーン上において、巻上ドラムと起伏ドラムとの間で、機器（クレーンの旋回状況を現場事務所でモニタリングするためのもの）の配線作業を行っていたところ、起伏ドラムが回転し、起伏ワイヤーの尻手部分が被災者の安全帯のロープ部に引っ掛かり、起伏ドラムとタワークレーン床面との間に体ごと巻き込まれた。	クレーン	はさまれ巻き込まれ	30～49
2011	12	13～14	被災者は、地上から高さ５ｍ１７ｃｍの庇上（２階スラブ）において、仮置きした足場材の荷降ろし作業を行っていた際、当該箇所から墜落した。なお、当該スラブ端には、高さ７５ｃｍの親綱が張られていた。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2011	10	13～14	台風１５号により屋根の損傷が生じ、その復旧工事作業中の災害。損傷した屋根材を撤去し、撤去後の梁上での作業中に墜落。地上から梁上までの高さは約５．５ｍ。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2011	10	13～14	足場材の資材置場にて、積載型トラッククレーン（つり上げ荷重２．９３ｔ）を使用し、結束された足場材６０枚（８３５ｋｇ）をトラックの荷台から降ろす際にトラックのタイヤが浮き、ゆっくりと転倒した。 なお、転倒した際に５段ブームのうち、４段ブームが被災者の脊髄を押すように激突した。	移動式クレーン	激突され	1～9
2011	2	10～11	倉庫スレート屋根塗装工事において、被災者が休憩のために作業場所から昇降設備（はしご）まで屋根上を移動中、スレート屋根を踏み抜き、約７メートル下の地面まで墜落したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2011	8	15～	壁面のＡＬＣボードの取り外し作業の後、Ｈ鋼の枠により自立していた鉄製の開閉扉の固定状態（上部Ｈ綱溶接不十分）が不安定であり、また下部溶接部も簡易なもので経年劣化していたため、４人の人力により早急に取り外しを行おうと、２人が枠組みの両	建築物、	崩壊・	10～

		16	脇を支え、１名が徐々に力を加え枠組みごと溶接部より切り離し体育館床に押倒そうと降下させていたところ、急に下部溶接部が切り離れ、反対側で支えていた労働者の上に崩落したもの	構築物	倒壊	29
2011	12	16～17	鉄骨造平屋建て建屋の改修工事において、鉄骨の塗装作業を２名で行っていた。建屋の外部と内部に足場を組み、これに上がって作業を進めていた。１名が作業していたところ、背後で「ドサッ」という音がし、振り返ると被災者が地面に倒れていた。救急車が到着した時点で心肺停止の状態で、２日後の２６日に搬送先の病院で死亡が確認された。	足場	墜落・転落	1～9
2011	2	11～12	倉庫改修工事において、スレート屋根の撤去作業中、作業床として使用していたアルミ製道板（幅：２５ｃｍ・長さ：２ｍ）を盛り替えようとしたところ、誤ってスレート屋根に足を着いたため、踏み抜き、高さ３．９２ｍからコンクリート床に墜落し、直ちに病院に搬送されたが、平成２３年２月２６日午後０時５２分に死亡した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2011	1	13～14	気象観測用鉄塔を上部から約４～６ｍづつに切断しての解体作業中（当初高さ２１６ｍ、災害発生時高さ５６ｍ）、被災者は高さ５０ｍに位置する踊り場においてＵ字つり専用安全帯を直径３０ｃｍの鉄柱に回し鉄骨等の溶断作業に従事していたが、その鉄柱にクレーンで吊るためのシャックル通し穴を加工中、溶断時に発生する溶解した鉄の滴が安全帯のランヤードのロープ部にかかり、その熱がロープを浸食し切断、地上に墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2011	12	15～16	建築中のメタン発酵槽コンクリート躯体に設け、コンクリート打設したメンテナンス作業架台（庇状のコンクリート構造物のもの）の脱型のため、パイプサポートを外し１名が構造物の上で、１名が下で型枠材を取り外していたところ、アンカーボルトが躯体から抜け構造物が落下、その下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2011	4	8～9	ビルの外壁補修工事に使う足場を組み立て作業において、足場１５層目と１６層目の間（高さ約２８ｍ）に滑車を設置し、地上から建地２本（１本当り重量１２．８ｋｇ、長さ３．６ｍ）をロープで揚げていたところ、ロープの結び目が解け建地１本が落下し、地上の作業員の頭部に当った。	その他の用具	飛来・落下	1～9
2011	5	9～10	震災復旧工事の班長として作業場所の巡視中、津波によって蓋がずれていた開口部から、約６ｍ下の地下ピットに墜落した。（推定）	開口部	墜落・転落	50～99
			鶏舎（鉄骨平屋建１２０坪）の解体作業を被災者を含む３名の労働者で作業中、解体した柱の部分（幅１７ｃｍ、長３ｍのＨ鋼、		はさ	

2011	10	15～16	重量５０ｋｇ程度）をスリングを使用しグラップル（バケットに交換し車両系建機に転用可能）で吊り上げるため、被災者がスリングのアイの部分をグラップルに掛けたときに、グラップルのオペレーターは被災者が退避したと思ってがグラップルを閉じたため、被災者の頭部がグラップルに挟まれた。	その他の建設機械等	まれ巻き込まれ	30～49
2011	7	8～9	被災者は、タワークレーンのクライミング時に使用した鉄骨仮設梁（H鋼 １１９５×４００×９０００（mm）、重量４トン。以下「鉄骨という」。）をトラック荷台上に積み込む作業において、合図、誘導、玉外し作業を行っていた。２本目の鉄骨をトラックに積み込む際、タワークレーンで吊り下ろしてきた鉄骨が横ぶれし、トラック荷台上にいた被災者が、鉄骨とトラックのあおりとの間にはさまれたもの。救急車搬送後、同日死亡。	クレーン	はさまれ巻き込まれ	1～9
2010	12	10～11	卸売市場内の立体荷捌場建設工事現場において、緊結されたパネル（１ｔ、３５枚）をラフタークレーン（つり上げ荷重２５ｔ）で荷上げ中、地上から約１１mの地点で、玉掛け用ワイヤーロープのフックに掛けられたナイロン製スリングのアイ部分が突然フックから外れたため荷崩れを起こし、トラックの荷台上で玉掛け作業のため手待ちしていた被災者の頭部に落下し、頭部骨折により翌日の未明に死亡したもの。	荷姿の物	飛来・落下	1～9
2010	12	14～15	新築工事に伴う既存の鉄骨平屋建て倉庫の解体作業において、屋根に親綱ロープの取り付け作業中、当該屋根の波板スレートを踏み抜き、高さ約５．６mから倉庫内コンクリート床面に墜落した。歩み板等を設けていなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2010	12	7～8	被災者ら４名は資材置場に集合し、ワゴン車（社有車）に乗車して工事現場に向かい片側１車線の見通しの良い直線道路を走行中、凍結路面でスリップして対向車線にはみ出し、対向してきたダンプトラックと正面衝突し、３名が死亡し、１名が休業した。ダンプトラックの運転手は不休で、ワゴン車の後続の乗用車がワゴン車に追突し運転者は軽傷。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2010	12	7～	被災者ら４名は資材置場に集合し、ワゴン車（社有車）に乗車して工事現場に向かい片側１車線の見通しの良い直線道路を走行中、凍結路面でスリップして対向車線にはみ出し、対向してきたダンプトラックと正面衝突し、３名が死亡し、１名が休業した。	乗用車、バス、バ	交通事故	10～

		8	ダンプトラックの運転手は不休で、ワゴン車の後続の乗用車がワゴン車に追突し運転者は軽傷。	イク	（道路）	29
2010	12	7～8	被災者ら４名は資材置場に集合し、ワゴン車（社有車）に乗車して工事現場に向かい片側１車線の見通しの良い直線道路を走行中、凍結路面でスリップして対向車線にはみ出し、対向してきたダンプトラックと正面衝突し、３名が死亡し、１名が休業した。ダンプトラックの運転手は不休で、ワゴン車の後続の乗用車がワゴン車に追突し運転者は軽傷。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2010	12	8～9	学校校舎解体工事において、被災者が機体重量１５ｔのドラグショベルを運転して高さ約３m、角度２０度のコンクリートガラの斜面を登っていたところ、ドラグショベルのアームを上げて折り曲げた状態であったため、斜面を登るにつれ重心が後方へ移動し、当該ドラグショベルが後方へ転倒した。この際、背中の損傷し、脳内疾病を併発して３日後に死亡した。被災者は車両系建設機械について３ｔ未満の特別教育は受講していたが、技能講習は修了していなかった。	掘削用機械	転倒	10～29
2010	12	16～17	鉄骨造２階建の事務所新築工事現場において、下請の労働者が、型枠材の解体作業中、１階の建物の中から型枠材を持って建物の外へ搬出しようとした際、出口でつまずいて転倒し、出口付近の基礎から上方に出ていた鉄筋（長さ約４０ｃm）が、被災者の顔面に刺さり死亡したもの。	通路	転倒	1～9
2010	11	15～16	倉庫の増築工事現場において、鉄骨建方中に被災者が梁の上に乗り、取り付けた振れ止め（小梁）の寸法が合わなかったことからハンマーで叩いて取り外していたところ、振れ止めが外れた拍子にバランスを崩し、振れ止めと一緒に約６．６mの地上に膝から墜落し、死亡したもの。被災者は安全帯は着用していたが、使用はしていなかった。親綱の持ち込みを待たずに作業を始めていたもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2010	11	14～15	校舎建替工事現場において、５階の内部足場上で柱の型枠組立作業中、バランスを崩して３層目の枠組足場（高さ３．８m）から墜落したもの。	足場	墜落・転落	30～49
2010	11	8～9	７階建てマンションの外壁修繕作業のため、当該マンションの外周に設置されているわく組足場の８段目付近（高さ約１４m）にいた被災者が、足場を伝い７段目に降りようとし外側の筋交いとメッシュシートの隙間に身体を入れた際に体勢を崩し、足場外側面に張られたメッシュシートを破り、道路上に墜落したもの。	足場	墜落・転落	1～9

2010	11	9～10	鉄筋コンクリート造のアパートの解体工事において、解体したコンクリートの廃材を搬出するためドラグショベルでトラック（積載荷重１０ｔ）に積み込む作業中、トラックの運転手である被災者の姿が見えないことを不審に思ったドラグショベルのオペレーターがトラックの近くに行ったところ、トラックの横で倒れている被災者を発見した。倒れていた場所等から判断してトラック荷台のステップを昇ろうとした際に墜落したとみられる。３日後に死亡した。	トラック	墜落・転落	10～29
2010	11	13～14	会館事務所の改修工事において、既設の窓を新しい壁の窓として流用するため、窓枠と柱との取付けされた鉄筋を切断しようとグラインダーを使用していたところ、グラインダーが反発してグラインダーの砥石が被災者の胸に接触して死亡した。	研削盤、バフ盤	切れ・こすれ	1～9
2010	11	13～14	足場上で、Ｈ鋼の柱の最上部の位置（高さ９．１ｍ）のボルトをレンチで締める作業をしていたところ、ボルトからレンチが外れたため、バランスを崩し、後方の手すり（床面からの高さ４５ｃｍ）を乗り越え、約７．５ｍ下方のコンクリート床面に墜落し死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
2010	11	9～10	エコシステムの増築工事において、サッシの取り付け作業を行っていた。被災者は作業場所に向かう途中、雨水のたまった通路を避けようとし、通路わきの雨水ピット端のコンクリート天端を歩いていたところ、深さ約３．８ｍの雨水ピットに墜落し、溺れて死亡したものと推測される。	通路	おぼれ	1～9
2010	10	15～16	事業場の資材置き場にて、労働者がフォークリフトを使って廃棄物の運搬作業中、フォークリフトを後退させたところ、すぐ後ろで作業をしていた被災者が轢かれ、死亡した。当初は、被災者がフォークリフトを運転していたが、前輪がぬかるみにはまったため、運転を交代していた。運転者は無資格であった。	フォークリフト	はさまれ巻き込まれ	10～29
2010	9	15～16	ＲＣ２Ｆ建物新築工事において、うま足場の作業床上（高さ１．４ｍ）で壁配筋作業中、うま足場の作業床と配筋作業箇所との間に間隔があり、身を乗り出して作業していた際に転落し、左胸部に鉄筋（直径１０ｍｍ）が刺さり、死亡したもの。鉄筋に鉄筋保護キャップは取り付けられていなかった。	足場	墜落・転落	10～29
		13	被災者が鉄塔の作業床を解体する作業を行っている際に、作業床の端から安全帯と共に、約２５ｍ下の建築物屋上に墜落し死亡し	建築物、	墜	10～

2010	9	～14	たもの。被災者使用の安全帯は、キーロック仕様の胴綱に接続していたものの、胴綱ごと墜落したもの。	構築物	落・転落	29
2010	9	9～10	ビル新築工事現場において、９階床のコンクリート打設作業に伴い、生コンクリートが落下することにより外壁材が汚れることを防止するため、５階作業床の端で外壁材の上面に養生シート張り作業（１名がシートを延ばし、もう１名がテープで固定）を行っていたところ、外壁材の切れ目の作業床の端から３階外部足場へ墜落したもの。作業床の内部側には手すりが設けられていたが、被災者が安全帯の架け替え時に墜落したとみられる。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2010	9	9～10	建屋屋上のコンクリート打設に使用したプロペラ（コンクリート均し機械）を現場近くの材料置き場に保管していたので、被災当日、取りに行き、トラックに載せた後、コンクリート打設状況を見ようとして足場を昇り、足場から屋上に移ろうした時、約７ｍ墜落したものと思われる。	足場	墜落・転落	1～9
2010	8	17～18	建築工事現場での作業を終え、事業場所有のワゴン車に２事業場８名の労働者が相乗りして事業場に戻るため、高速自動車道の追越車線を走行中、緩い左カーブの下り坂で右後輪がバーストしたことによってバランスが崩れ、蛇行した後に横転して２列目の座席に乗っていた２名が死亡した。死亡した２名の他、ワゴン車に乗っていた６名が負傷している。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2010	8	17～18	建築工事現場での作業を終え、事業場所有のワゴン車に２事業場８名の労働者が相乗りして事業場に戻るため、高速自動車道の追越車線を走行中、緩い左カーブの下り坂で右後輪がバーストしたことによってバランスが崩れ、蛇行した後に横転して２列目の座席に乗っていた２名が死亡した。死亡した２名の他、ワゴン車に乗っていた６名が負傷している。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2010	8	13～14	高速道路サービスエリア内の商業施設改築工事現場内において、昼過ぎ、被災者が、休憩所から作業場所まで工具を持って移動していたところ、熱中症により現場通路の途中で倒れ、それを他の作業員が発見し、救急車により病院へ搬送したが死亡が確認された。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9

2010	8	11～12	建設共同企業体が施工する「中学校耐震補強工事」現場において、外付け耐震補強ブレスの型枠脱型工事施工後、同ブレスに塗装下地処理をしようとして被災者が外部足場に上った後、誤って外部足場３層目から地上へ墜落したもの。	足場	墜落・転落	1～9
2010	8	0～1	被災者は建築工事現場において、２階渡り廊下の鉄骨にサッシを取り付けるための下地をアーク溶接により取り付ける作業を行っていた。昼休みになるため、作業を一旦中断した後、何らかの原因で２階渡り廊下の開口部分もしくは足場から墜落したと推定される。昼休み後、地面に倒れている被災者が発見され、病院で死亡が確認された。目撃者はいない。	分類不能	墜落・転落	10～29
2010	8	14～15	地上１４階地下１階建てビルの新築工事現場において、基礎杭打設用の立坑内の泥水置換に使用した泥水排出用鉄製パイプ（長さ約１１ｍ、直径１５ｃｍ、重量約１７５ｋｇ）１本をクローラクレーンで坑内から吊り上げ、同パイプの端を地面に接地させ並べようとした際に、同パイプを玉掛けしたワイヤロープがフックから外れ、倒れてきた同パイプが被災者の頭部に当たったもの。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2010	8	15～16	災害発生当日は、被災者を含む４名で、９階スラブコンクリート打設作業を行っていた。打設作業が終了したため、４名が地上へ移動する際、被災者を除く３名は内部階段で移動した。被災者が戻ってこないので、代表者が携帯電話で被災者を呼び出すが応答がなかった。その着信音に気づいた別会社の作業員が、外部足場の２層目仮設階段部に上向けで倒れている被災者を発見した。熱中症とみられる。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2010	8	11～12	病院の内装工事で撤去しようとしていた壁（コンクリートブロックを積み上げモルタルで固めたもの。一部に鉄筋が入り）が天井から離れて下に垂れ下がってきたので、その壁を被災者他４名で支えようとしたところ、壁が突然作業者側に倒れてきて、被災者が倒れてきた壁に激突されて死亡したもの。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2010	8	17～18	外壁改修工事において、既存のタイル壁に下地となるセメントを塗る作業中、単管足場（一側足場）の鋼製布板上（高さ１．９４ｍ）で作業していたところ、墜落したもの。病院に搬送されたが、約１０日後に死亡が確認された。	足場	墜落・転落	1～9
2010	8	13～	Ｓ造１階建工場のスレート葺屋根上（棟高６．５ｍ）において、スレート板と梁を結ぶフックを切断する作業を行っていたところ、被災者（安全帯・保護帽着用）がスレート板を踏み抜いて地面（コンクリート土間）に墜落したもの。歩み板や防網の設置等	屋根、はり、も	墜落・	30～

		14	の踏み抜き防止措置が講じられていなかった。	や、けた、合掌	転落	49
2010	7	9～10	工場（Ｓ造平屋建）解体工事現場において、２５ｔラフタークレーンを用いて、鉄骨の梁（Ｈ鋼、重量約１ｔ）を２本つり上げて左旋回中、ブーム全体が右方向にしなりだし、慌てて右旋回をしたところ、補助ジブ（２段）の先端側の根本部分から折れ曲がったため、つり上げていた鉄骨の梁が、次の鉄骨のボルトを外していた被災者に落下したもの。移動式クレーンの定格荷重を超えたとみられる。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2010	7	14～15	増築工事現場において、外壁用のセメントボードに穴を開け、金具を取り付ける作業を屋外（気温約３３℃）で行っていた被災者が、体調が悪い旨を職長に申し出て、現場から約７０ｍ離れた散水用の蛇口付近で休憩を取ろうと座ったところ、そのまま仰向けに倒れ意識を失った。搬送先の病院において治療を受けていたが、翌日熱中症により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2010	7	16～17	ビルの屋上において、塔屋周りに足場を組み立てする作業中、午後の休憩時にふらふらして水分を取ることもできない状態となり、被災者のために用意した飲み物を首の回りなどにかけて少し休ませたが、約１時間後にけいれんしていたため、病院へ搬送した。翌日、搬送先にて熱中症により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2010	6	16～17	コンテナボックスを積んだトラックが地下道（制限高３ｍ）を通過する際、荷台部分（高さ３．５ｍ）が地下道天井部分に衝突した弾みで荷台の扉が対向車線にはみ出して開き、反対方向から走行してきた被災者が運転する車のフロント部分を突き破って被災者の顔面を直撃した。被災者は顧客宅へ向かう途中であった。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
		14	鉄骨・コンクリート造の工場解体工事現場において、地上から高さ約５ｍの鉄骨の梁を溶断するために、解体用建設機械のアタッ	建築物、	飛	30～

2010	6	～15	チメント（鉄骨カッター）の上に労働者が乗って（用途外使用）溶断を行っていた際、家屋上部から落下物（コンクリート片）が溶接中の労働者に当たったため、バランスを崩して約３m下の地面に頭から墜落した。作業計画とは異なる解体方法であった。	構築物	来・落下	49
2010	5	10～11	圧延工場のスレート屋根の葺き替え作業を行っていたところ、墜落防止措置を講じておらず、被災者がスレート屋根を踏み抜いて高さ８．４mから墜落し、搬送先病院にて死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2010	4	15～16	仮設倉庫の建設工事現場において、屋根材（単管）の組み立て作業を行うため、高さ約３．６mの足場（ビディ枠（６００枠）を２段１層で組んだ物）の上で作業していたところ、足場の構造（滑動防止措置、つなぎ・控え等の倒壊防止措置）の不備によって倒壊し、労働者が墜落し、死亡した。被災者は、保護帽、安全帯ともに着用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2010	4	10～11	工事現場において、被災者が作業中に突然うめき声をあげ倒れた。倒れた被災者の傍らには通電中のアーク溶接用ホルダーが落ちていた。被災者は救急車により病院に搬送されたが、翌日死亡した。なお、アーク溶接作業は有資格者である労働者が行っており、被災者は溶接作業に係る準備を行っていた。死因が電撃症であることから被災者が通電中のアーク溶接用ホルダーに接触したことにより感電したとみられる。	アーク溶接装置	感電	0
2010	3	16～17	４階建てマンション外壁塗装工事を行う現場において、マンション建屋内の吹き抜け部分の内部足場の組立てを行っていたところ、高さ１３mの吹き抜け最上部であるマンション屋根上より１階床面に墜落した。なお、災害発生時マンション屋根上に被災者以外の労働者はいたが、直接状況を目撃した者はいない。	開口部	墜落・転落	1～9
2010	3	16～17	被災者は、鉄骨造家屋新築工事において、高さ６．２５mの梁の上でプレートの取り付け作業を行っていたところ、足を滑らせて同所より墜落し、首を損傷した。病院に搬送され治療を受けていたが、２カ月半後に死亡した。なお、作業箇所には足場や防網、安全帯取付設備等は設置されておらず、安全帯も使用されていなかった。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2010	3	11～12	被災者は、スポーツセンター内の体育館天井裏にて、漏水調査の作業を行っていたところ、バランスを崩して天井裏の梁の上から落ち、天井板とともに１２．５m下の体育館床に墜落したもの。本作業は、以前に行った防水工事の保証期間中であり、発注者から保証の対象となるかどうか調査の依頼を受けて、事前調査として行った出張作業中に発生したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
		8	建設会社のヤードで、型枠材料をつり上げ荷重２．９ｔの車両積載型トラッククレーンでつり上げ、トラック荷台に積み、被災者	その他の	崩	10～

2010	2	～9	がワイヤーのフックを外して、荷台から降りようとしたところ、１．６ｍ×６．３ｍの型枠材がバランスを崩して倒れ、被災者に激突、型枠材の下敷きになったもの。	材料	壊・倒壊	29
2010	2	11～12	屋内立体駐車場内部足場の解体作業中、他の労働者とともに巻上げ機を使用して解体した足場の材料をつり降ろす作業を行っていた被災者が、躯体の梁上でかいしゃくロープを持っていたところ、約３５ｍ下の１階床面まで墜落したもの。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2010	2	11～12	建物７階仮設エレベーター開口部で、仮設エレベーターのジャバラゲート取替作業中、被災者がジャバラゲート取付用単管パイプのクランプを取り外していた際、バランスを崩し、７階床から３階床レベルに停止中の仮設エレベーター屋根部に墜落した。安全帯を装着していたが使用していなかった。	開口部	墜落・転落	1～9
2010	1	9～10	鉄骨造２階建事務所の新築工事において、高さ１．７５ｍの位置のウマの足掛りに乗り、アーク溶接で建屋内部の鉄骨にピースを取り付けする作業を行っていたところ、十分な幅を有する作業面がなくバランスを崩して墜落し、コンクリート製の床に頭部等を打ちつけ被災した。被災の翌々日に、収容先の医療機関において死亡したもの。	はしご等	墜落・転落	1～9
2010	1	14～15	鉄骨造り平屋建ての店舗の新築工事現場にて、鉄骨工事を請け負っていた事業場の労働者が柱材である角パイプを固定させるための胴縁ピースというアングルを枠組の外部足場の２層目（高さ約３．５ｍ）の足場上で取り付ける作業をしていたところ、当該足場より躯体側に墜落したもの。足場の躯体側には筋交いは設けられていたが、墜落を防止するための下さんや幅木などが設けられていなかった。	足場	墜落・転落	10～29
2010	1	15～16	電柱１本（長さ約１２ｍ、重さ約８５０ｋｇ）をクレーン機能付きドラグショベルにてバケット背面のフック（外れ止め装置あり）へワイヤロープ１本による１本吊りをして設置位置に建柱作業していた。位置調整時、吊り荷が想定外の方向へ傾き、アイが外れ止め装置とフックとの間隙をすり抜け、吊りワイヤーロープがよじれたため、アイがフックから外れた結果、電柱が倒れ、付近にいた電気工が下敷きになったもの。	掘削用機械	崩壊・倒壊	1～9
2010	1	7～8	ＲＣ造５階建ての共同住宅新築工事現場において、元請の職員が屋上のパラペットから約１５ｍ下の地面に墜落したもの。当日は関係会社が実施する建物検査が予定され、被災者はその準備のため、竣工した建物の点検・清掃業務を行っていたものと思われる。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
		17	４ｔトラックの荷台に型枠支保工の材料を高さ約３ｍ積み、トラック荷台後部から資材がはみ出したのではみ出した部分に赤い布		墜	

2010	1	～18	を取り付けるため、暗闇の中、荷の上に乗り取り付け作業中、墜落したもの。	トラック	落・転落	1～9
2009	9	13～14	高架橋建設現場において、足場等組立作業主任者の指示に従い、つり足場の解体作業をしていた被災者が移動中に足場から8m下のアスファルト道路に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2009	5	17～18	RC造地上6F、地下2F建ての建築工事現場において、枠組足場の組み立て作業を終了し、躯体（6階床）から、枠組足場へ両手に荷物を持って移動するため、枠組足場内側の高さ55cmの位置に番線で固定された9×9cmの角材に右足をかけたところ、バランスを崩し、枠組足場外側の筋かいの下部からすり抜け、13m下の岩盤に墜落し、さらに3m下のくぼ地に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2009	4	10～11	鉄骨造倉庫の移設工事現場において、移設した倉庫の屋根部分にスレート板を設置する作業中、鉄骨梁の上で作業を行っていた被災者が4.8m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2009	11	8～9	被災者は2tダンプを運転し、牛舎工事現場に向かっていたところ、左急カーブの上り坂において、被災者が運転していたダンプが中央線をはみ出し、対向してきた4tトラックと正面衝突した。被災者は搬送先の病院で死亡、4tトラックの運転者は負傷した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2009	12	13～14	RC造地上7階建てマンション新築工事において、被災者は屋上の防水工事を2次下請、3次下請の作業者4人と共同で行っていた。施工内容は、ボンドで長さ10m、幅1.2mの塩ビシート（防水シート）を貼り付ける作業で、屋上平面部分を施工後、パラペット立ち上がり部分を施工するため、被災者は塩ビシートを後ろ向きに歩きながら並べていたところ、背後のパラペット部に気付かず、20m下の地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2009	8	11～12	杭打工事（全周回転オールケーシング杭口径φ2300）を行っていたところ、クラムシェルのハンマーグラブ（φ2000、重量5t）上部の掘削バケット開閉連結治具（セントラルチェーン）のリンクがねじれ、巻き上げ困難となったため、ハンマーグラブを地面に降下させ、被災者含め2人で修復作業を行なっていたところ、不安定であったハンマーグラブが回転しながら横倒しとなり、付近で	掘削用機械	激突され	10～29

			作業をしていた被災者が下敷きとなった。			
2009	1	17～18	工事現場の掘削土が現場内に駐車する車両を介して、現場に隣接する国道を汚していたので、被災者がハイウォッシャーにより道路を洗浄していたところ、走行車両に衝突され、20mはね飛ばされた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2009	7	14～15	被災者が養鶏団地のビニルハウス増築工事現場で使用するセメントを当該団地内の資材置場までフォークリフトで取りに行き、当該工事現場に戻っている途中にフォークリフトが横転し下敷きになった。なお、資材置場から当該工事現場までの道路は下っており、また、横転した箇所は下りの緩やかなカーブで勾配は8度であった。	フォークリフト	転倒	1～9
2009	3	9～10	リゾートマンションの修繕工事現場において、組み立てられた足場の点検作業中、足場部材の運搬のために地上から10層目の足場板上を移動していたとき、約17m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2009	2	13～14	鉄骨造の工場施設の建設工事において、高さGL19.6mの箇所で鉄骨に胴縁を取り付ける作業をしていて約11.8m下の2階の床に墜落した。作業床はなく、取付中の胴縁を足掛かりとして作業をしていた。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2009	12	4～5	被災者らはショッピングセンター新築工事に伴う雨水配管のために道路掘削作業に従事していたところ、国道を東方向から走行していた乗用車が通行規制内に侵入し、被災者2人をはね、うち1人が死亡、1人が重傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2009	4	16～17	住宅特定工事において、既存の住宅の内装解体作業中、被災者が2tトラックの荷台上に配置され、ベランダから解体した襖等の建具を手渡された際、同荷台より墜落し、収容先の病院において死亡が確認された。	トラック	墜落・転落	10～29
2009	3	9～	鉄骨造の個人住宅を解体する現場で、建物の解体を終え、廃材の仕分、収集等を行っていた際、敷地境界を越えた廃材を敷地内に移動させようと油圧ショベル（アタッチメント：カッター）を後進させたところ、油圧ショベルの後方にいた被災者と接触して被	その他の建設機械	激突され	10～29

		10	災した。	等		
2009	11	17～18	工場のスレート葺き替え工事において、被災者が屋根の養生シートの緊結作業をしていたところ、スレートを踏み抜いて約11.8m下の工場内床面へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2009	8	10～11	被災者を含む作業者3人により、地下電気室の換気ダクト設置工事中、壁の開口部に固定されていた仮設電気幹線ケーブルの束（9本200V）に取り付けようとした換気ダクトが接触し、作業者一人が感電により死亡した。なお、仮設電気幹線ケーブルの被覆に損傷が認められた。また、災害発生時には、雨が降っており、被災者は雨で濡れていた。	送配電線等	感電	1～9
2009	8	9～10	外部に面するサッシ水切りのシール施工を行っていた被災者が足場から墜落した。すぐに救急車で病院に搬送されたが、後日死亡した。	足場	墜落・転落	10～29
2009	7	15～16	建物解体（RC造、一部4F建）工事現場において、3F壁部分をハンドブレーカーで縁切作業中、壁が倒壊し下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2009	6	14～15	火力発電所の脱硫装置のダクトとなる高さ約10m、幅約5m、重さ約2.5tの鉄板を方形に組む作業を行っていたところ、ダクトをU字型にまで組み上げたところで南側の鉄板が内側に倒れこみ、それに合わせて北側の鉄板も内側に倒れこんだため、内部で作業していた作業者3人がその下敷きとなった。	金属材料	崩壊・倒壊	30～49
2009	6	14～15	火力発電所の脱硫装置のダクトとなる高さ約10m、幅約5m、重さ約2.5tの鉄板を方形に組む作業を行っていたところ、ダクトをU字型にまで組み上げたところで南側の鉄板が内側に倒れこみ、それに合わせて北側の鉄板も内側に倒れこんだため、内部で作業していた作業者3人がその下敷きとなった。	金属材料	崩壊・倒壊	30～49
2009	10	10～11	ガソリンスタンドの解体工事において、幅約27m、高さ2m40cmのコンクリートブロック塀を解体するため、重機の爪で塀の上部をはさみ重機の手前に引いたところ、塀全体が倒壊し、塀の近くで散水等の作業を行っていた被災者が下敷きになった。	解体用機械	崩壊・倒壊	30～49

2009	8	12～13	屋根スラブ上での配筋作業において、午前中の作業を終えて被災者と同僚が昼休みに入ろうとしたところ、被災者は屋根上でよろけており、自ら足場を降りたが、しゃがみこんだ。同僚らに手助けされ休憩室まで移動後、救急車で病院へ搬送されたが、後日死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	50～99
2009	8	10～11	マンション外壁改修工事において、足場の解体作業中にマンション13階部分、足場21層目（高さ35.3m）から公道のアスファルト歩道に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2009	12	16～17	民家の平屋倉庫兼車庫のスレート屋根取替工事現場において、取替作業終了後に被災者は、屋根上で道具等の片付けをしていた。その際スレートを踏み抜き、約3.7m下の倉庫床（コンクリート床）に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2009	5	9～10	RC造分譲マンションの新築工事現場にて、ラフタークレーン（12t）を用いて、FRP製型枠パネル30枚重量約500kをスリングベルトで2点で絞り掛けして、搬出のために4tトラックに積載しようとした。作業半径約8mの位置でトラック荷台上につり下げようとした時、スリングベルトから荷が滑り落ち、荷台上で待機していた被災者に当たった。	玉掛用具	飛来・落下	1～9
2009	5	17～18	他社の資材置き場において、2tトラックと車両積載形トラッククレーン（つり上げ荷重2.9t）を並列に配置して、2tトラックに積まれていた足場材を同トラッククレーンを使用して被災者を含め3人により荷下ろし作業中、つり荷（くさび式足場の水平材：重量約570kg）を所定の場所に下ろそうとしたところトラッククレーンが傾き、同クレーンと2tトラックとの間で操作していた被災者がはさまれた。	移動式クレーン	転倒	1～9
2009	4	7～8	工事現場にて鉄骨の建方中、建築中の20～21階の高さから墜落し、約58m下の6階外周に設置されていた仮設足場へ激突した。被災者が災害発生前に行っていた作業は、クライミングクレーンのオペレーターと無線で連絡を取りながら、つるされた鉄骨の梁を取り付け位置へ誘導する作業であった。	建築物、構築物	墜落・転落	30～49

2009	9	10～11	地下1階、地上6階建のS造建築物新築工事現場において、仮設作業構台の組立作業中、コンクリート土間に敷桁を設置し、その上に3本の支柱を順にクレーンでつり上げ脚部を敷桁にボルト固定する作業を行っていた際、3本目の支柱を固定し終わり、つり上げていた玉掛けを取り外したところ支柱3本が敷桁ごと倒壊し、付近で作業を行っていた被災者が支柱の下敷きになった。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	1～9
2009	7	8～9	トラックの荷台に鉄筋を載せ、工事現場へ搬送するため市道を走行中、右カーブを曲がろうとして路肩を踏み外しトラックとともに転落した。助手席に同乗していた被災者がシートベルトを着用していなかったことから被災者が車外に放り出され、トラックの下敷きになり病院で死亡した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2009	1	15～16	鉄骨造2階建建築工事において、2階部分の柱の接続作業を行うにあたり、移動式クレーン（つり上げ荷重50t）で2階柱材をつり上げ、接続部分を2台の高所作業車（作業床高さ18m）の作業床にそれぞれ乗った2人がボルト締めにて固定していた。被災者は、高所作業車の作業床に乗り自ら操作をして作業床を接続作業箇所に上昇させていたとき、上部に既に設置していた大梁に気付かず、この大梁と作業床にはさまれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	10～29
2009	12	11～12	マンションの外壁改修工事に使用した枠組み足場の解体作業において、西面の足場解体作業中に建枠を外す作業を行っていた被災者は、建枠とともに高さ15m地点から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2009	9	13～14	現場内地下1階作業場において、配管ラックユニット上で保温作業中、被災者は配管の反対側へ移動しようと配管をまたぎ、鉄骨フレーム上に足をかけようとしたところ、足を踏み外しフレーム下へ墜落（高さ約3.3m）した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2009	6	7～8	鉄骨柱の建方作業中、通常地上から鉄骨柱を玉掛けしているコラムロックの玉外しを行うが、不具合により玉外しできなかったので、被災者が鉄骨柱（高さ約15m）に登り、コラムロックの玉外しを終了し、間もなくして鉄骨柱が倒れ、被災者が鉄骨柱とともに地上スラブ面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	100～299

2009	6	11～12	鉄筋コンクリート一部鉄骨造の大規模倉庫の新築工事において、2階中央車路の東側に残っていた型枠支保工を作業者3人が高所作業車を用いて解体する作業中、高さ約5.5mの位置にある大引材に架け渡した軽量支持梁（伸縮式鋼製材、重量約53.6kg）が落下し、高所作業車を運転していた被災者に当たった。	支保工	飛来・落下	1～9
2009	2	14～15	被災者は、アパート新築工事現場において、高さ約8.8mの外部足場（単管ブラケット）上で、足場のシート張り作業を行っていたところ、足場から地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2009	11	9～10	当該事業場の木材加工場において、木材加工用丸のこ盤を使用して、全長約72cm、12cm角の角材から車止めを作成する作業を行っていた。当該角材の2面を丸のこ盤で縦びきし、10.5cm角の角材にする作業を行っていたところ、角材が反ぱつし、被災者に直撃し死亡した。丸のこ盤には割刃等の反ぱつ予防装置が設けられていなかった。	丸のこ盤	激突され	30～49
2009	10	8～9	躯体上又は足場上にて作業の準備を行っていたところ、墜落した。目撃者がいないため、墜落高さは不明である。	分類不能	墜落・転落	1～9
2009	9	14～15	5階建既設建物の外壁改修工事現場で足場組立中、巻上機にて1本つりした足場部材（交さ筋かい6本、重量27kg）を枠組足場6層目鋼製足場板上にて取込もうとしたところ、交さ筋かい2～3本が落下したので残りの交さ筋かいを掴んだがバランスを崩し、8.8m下のコンクリート面に墜落した。安全帯フックを6層目枠組足場補剛材（足場板上1.17mの位置）に掛けていたが当該安全帯の帯ロープが破断した。	足場	墜落・転落	10～29
2009	7	16～17	地下1階にて床の配筋作業を行っていたところ、突然倒れ、周りにいた作業者が心臓マッサージ及び人工呼吸を施したが搬送先の病院で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
		13	建替工事現場における既存地下部解体作業において、地下作業レベルから90cm高い箇所に位置する3m×2.7mの作業箇所で、カー	作業床、	墜	10～

2009	7	～14	ドルと呼ばれる鋼材で結束された酸素ボンベの束（約500kg）を置き、被災者はその上に搭乗して玉掛け作業をしていたところ、バランスを崩し作業箇所の西側のピット部にカードルと共に3.4m墜落し、被災者はカードルの下敷きとなった。	歩み板	落・転落	29
2009	6	9～10	現場で使用したクライミングクレーン（つり上げ荷重2.9t、ポスト高さ約24m）を解体するにあたり、ポスト1本分逆クライミングをするため、旋回体下部にある作業台上でクライミング装置の操作を行っていたところ、突然クレーン本体が約20m落下した。作業台上でクライミング装置の操作を行っていた被災者が作業台とクレーン本体にはさまれ死亡し、作業台上にいた鳶工1人が重傷を負った。	クレーン	墜落・転落	1～9
2009	2	7～8	会社の資材置場において、足場用のパイプを棚から降ろしている際、棚から約3m墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2009	2	16～17	被災者は、宅地造成工事で、配水管等の敷設作業に従事していたが、資材の片付けを行っていた際に、排土板で埋め戻し作業を行っていたドラグ・ショベル（機体重量5.9t）に接触した。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2009	8	8～9	型枠解体作業の段取りをしていた被災者が、仮設照明が点かないため分電盤を確認に行き作業場所に戻る際、通路を通らず近道しようと転落防止柵を乗り越え、外部足場の妻側の端に足をかけてよじ登り、庇に移ろうとしてバランスを崩し、高さ3.2mの箇所からコンクリートの地面に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2009	2	11～12	基礎杭の周囲をドラグ・ショベルで掘削後、地表から深さ約2.5mの箇所で杭の周囲の隅部等をスコップを使い掘削していたところ、幅約7.2m×高さ約1.5m×奥行約0.5mの土砂が崩壊し、その土砂に押され杭に激突した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2009	11	7～	被災者は工事現場に向うため、同僚が運転する会社所有の軽ワゴン車の助手席に同乗し、事業場を出発、公道を走行していたところ、路面がブラックアイスバーンのため左カーブでスリップして対向車線に飛び出し、対向してきた大型ダンプトラックと正面衝	乗用車、バス、バ	交通事故	1～9

		8	突した。被災者は死亡し、運転手も負傷した。	イク	（道路）	
2009	11	18～19	屋上PHにおいて、つり足場の上で外部カーテンウォールのガラス取り付け作業を行っていた被災者が、つり足場の上を移動していたときに、62.46m下の6階に墜落した。つり足場の作業床の幅は24cm、内側に2段手すり、親綱が設置されていた。被災者は安全帯を着用していたが、移動のときには使用していなかった。	足場	墜落・転落	1～9
2008	9	8～9	小型移動式クレーンを使用してボード板等の建築資材を搬出しようとしたところ、当該クレーンの第二ブームが突然折れ曲がって倒れ、ブーム先端に取り付けられている籠がブーム下方の地上で角材の切断作業を行っていた被災者に激突した。籠はブーム先端にボルトで固定さているが、作業時は籠は使用せずに通常のつり作業が行われていた。	移動式クレーン	激突され	1～9
2008	8	14～15	体育館改築工事のため設置された足場の最上段（約19m）で、体育館屋上のプール部分へのコンクリート打設作業により発生したコンクリート片をバケツに入れて足場に設置されたウインチで地上に降ろす作業をしていた。その際、2段あった手すりの下段部分がはずれて、その手すりと共に地面に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2008	9	9～10	外構工事において、コンクリート製の暗渠（長さ2m、高さ0.43m、幅0.41m、重量0.5t）の据付けのため、ドラグ・ショベルのバケットに取り付けたフックにワイヤロープを掛けてつり上げ作業をしていた。その際、ドラグ・ショベルの運転者が暗渠をつったまま暗渠接続作業を確認するために運転席から降りようとしてズボンの一部を旋回レバーに接触させ、旋回した暗渠が接続作業をしていた被災者に激突した。	掘削用機械	激突され	1～9
2008	7	14～15	工場敷地内の廃水処理施設建設工事現場において、足場の組立作業中に高さ1.9mの足場から転落して真下にあった鉄筋（直径16mm、壁型枠用の鉄筋で床面から1,360mm立ち上がっていたもの）が身体に刺さった。	足場	墜落・転落	1～9
2008	10	17～18	8階建て（一部9階）の鉄筋コンクリート造マンション兼住宅建築工事において、被災者は、8階窓際の床に設置したうま足場上でボードの取り付け作業をしていた。その際、バランスを崩して荷の揚卸のためガラスをはめ込んでいなかった窓枠から21m下の地面に墜落して死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2008	7	14～	9階建てのビル建設現場で鉄骨の組立て作業を行っていた。7階部分の鉄骨を組み込むために6階床面（高さ15.7m）の鉄骨上でボル	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		15	トを緩めていたところ、バランスを崩して墜落した。	や、けた、合掌	転落	
2008	9	9～10	工事現場内の管理棟において、運送会社の運転手が、15tトラックに積載された鉄骨柱(重量3.5t、長さ約10m、44cm×44cm)を固定したチェーンを解く作業を行うためトラックの荷台付近にいたところ、荷台から落下した鉄骨柱の下敷きとなり死亡した。	荷姿の物	飛来・落下	10～29
2008	11	10～11	鉄骨倉庫(23×15×6m)建築工事で組み立て中の鉄骨柱が倒壊した。2本の柱に各々作業者が上り、梁を取り付けようとしていたところ、1本の柱が傾きだし、もう1本の柱に倒れ掛かかって2本とも倒れた。最初に傾き始めた柱の上部で作業をしていた作業者は、移動式クレーンでつられていた梁材に掴まり転落しなかったが、もう1本の柱で作業をしていた作業者は、倒壊する鉄柱とともにコンクリート床面に叩きつけられた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2008	10	12～13	被災者が直径60cmの鋼管杭のガス切断作業を行っていたところ、被災者の後方にあった高さ約5mの掘削法面の上部から土が被災者に落下して死亡した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2008	10	12～13	コンクリートポンプ車を使用して2階床のコンクリート打設中に、コンクリートポンプ車の3段ブームの内1段目と2段目のブームの継ぎ手部分の連結ピンが破断して、2段目以降のブームが地上に落下し、付近で作業をしていた3名が被災し内1名が死亡した。	その他の建設機械等	激突され	10～29
2008	10	13～14	事務所の新築工事現場において、地盤改良用セメントミルク製造装置のミキサー上のセメント投入口にドラグ・ショベルでトン袋（セメントが1t入った袋）をつり上げてセメントを投入しようとしていた。その際、トン袋の上部が破れてミキサーの操作盤の所にいた被災者の上に落下して下敷きになった。	掘削用機械	飛来・落下	30～49
2008	4	13～14	倉庫壁面にスレートを設けるため、倉庫内側の地面から高さ170cmの仮設足場上において、被災者は、右手を倉庫の外側に出して取り付け予定のスレートに左手をかけて身体を支えながら作業をしていた。その際、当該スレートが割れて反動で倉庫外部に飛び出し、地面からさらに2.4m下の側溝に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2008	9	15～	教室棟新築工事において、26tラフテレーンクレーンを使用して、土留用H型鋼（400×400mm×11m、約1.7t）打ち込みのため、補巻きフックでH型鋼をつり上げ、主巻きフックにつっていたバイブロハンマーに取り付ける作業を行っていた。その際、玉掛用ワ	玉掛用具	激突され	1～9

		16	イヤロープが切断し、ラフテレーンクレーンの運転席にH型鋼が激突してオペレーターが死亡した。			
2008	8	8～9	煉瓦造平屋建事務所の新築工事現場で、高さ3.4mの梁の上に架けたバタ板上で矢切にラス板下地を取り付ける際、3本の梁にかけ渡してあったバタ板を移動させた。そのため、2本の梁のみにかけ渡した状態になった。移動させたことを知らなかった被災者が、梁にかけ渡したバタ板の梁から先の突出部に乗ったため、固縛されていないバタ板が天秤状態となり、バタ板と共に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	100～299
2008	4	10～11	被災者は、4階にあるダクトスペースのALC板建て込みのための準備作業中、開口部を階下の天井から打ち付けてあったグラスウール製吸音板を踏みぬき、約13m下の1階土間に墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2008	2	9～10	住宅棟の足場において、移動式クレーンを用いた足場の解体作業中（大ばらし、2層5スパン分）、被災者は同僚1名とともに足場へ玉掛けをして巻き上げたが、建枠が抜けないためつり上げられなかった。その後、突然、建枠が抜けてつり上がり、その際に被災者は約13.3m下の地面へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2008	5	11～12	S造8階建て事務所兼マンション解体工事現場の4階部分を解体するため、4階天井の鉄骨梁の柱付近の両端を溶断して解体を行っていた。被災者は、解体工事現場1階で車両系建設機械を運転して解体作業で出た廃棄物の整理を行っていたが、4階の解体作業区域の下に侵入したところ、解体していた長さ7m鉄骨（H鋼）大梁が落下し、鉄骨（H鋼）大梁と4階床にはさまれて死亡した。	金属材料	飛来・落下	10～29
2008	9	1～2	被災者は、自宅で異常ないびきを発して昏睡状態となり、病院へ搬送されたが死亡した。	起因物なし	その他	50～99
2008	3	16～17	エレベーター棟の新設に伴い建築中であった5階部分の鉄骨上から足を踏み外して高さ約11m下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2008	11	21～22	店舗改修工事において、既存建物6階部分に張り出したH鋼を切断して解体する作業を行っていたところ、一部を残して切断した状態の鉄骨片が突然破断して、450×158cm、長さ約60cm、重さ約50kgの鉄骨片が荷揚口より落下し、約22.15m下で搬出作業に当たっていた被災者に激突した。	金属材料	飛来・落下	10～29

2008	12	18～19	工事現場での作業を終了した後、当該事業場所有のワンボックス車に同乗して自社へ帰路の途中、国道交差点で同交差点を右折しようとした乗用車と衝突し、その弾みで電柱・ガードレール等に激突して後部座席にいた2名が車外に投げ出され死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2008	12	18～19	工事現場での作業を終了した後、当該事業場所有のワンボックス車に同乗して自社へ帰路の途中、国道交差点で同交差点を右折しようとした乗用車と衝突し、その弾みで電柱・ガードレール等に激突して後部座席にいた2名が車外に投げ出され死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2008	2	10～11	型枠作業者が躯体屋上で墨出し作業を行なうため、躯体外部の足場6層目の昇降階段横を通行していたところ、足場と躯体との間から1階床コンクリート面へ墜落した。1階床から足場までの高さは約10mであり、墜落する際は、張り出し足場等に当たりながらであった。	足場	墜落・転落	1～9
2008	11	11～12	寮の移転新築工事現場において、被災者が、当該工事躯体2階スラブで型枠と脚立に渡した踏み板（長さ3m、幅24cm、床面から高さ約1.9m）の下の床面に倒れているのを発見された。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2008	7	10～11	作業者2名により高所作業車を使用して工場内の内壁のボード張替え作業を行っていた。被災者がバケット内から高所作業車を操作してボードを荷揚げした後、固定用ビスがないことに気付き、地上に降りようと高所作業車を操作したところ、バケット動作の不具合によりバケットから放り出されて7m下の床に墜落した。	高所作業車	墜落・転落	10～29
2008	12	10～11	作業所事務所が入居している8階建ビルの屋上で施工中のビル新築工事現場を写真撮影中、約26.4m下の道路に墜落して死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	300～
2008	11	13～14	倉庫建築工事現場で基礎の埋め戻し後、ハンドガイド式ローラーで転圧作業中、転圧箇所の切り返しをするために被災者がローラーとともに後進していたところ、被災者がコンクリート基礎の端から転落し、その上に後進してきたローラーが落下してきて下敷きになった。	締固め用機械	飛来・落下	10～29

2008	2	8～9	製紙工場の既存倉庫を工場に改装する工事中、当該既存倉庫2階床の土間の塗装作業をする際、当該土間のコンベヤーダクトが通る穴（開口部70cm×380cm）を塞いでいた木製の蓋（重量約50kg）を被災者と他の作業者1人の2人で持ち上げたところ、被災者が当該開口部から約7.5m下の1階床上に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2008	1	10～11	撤去ガラを片付けるため、高所作業車にガラをのせてピット内を移動中、床の段差（高さ500mm程度）で脱輪して作業車が被災者と共に転倒したため、設置してあったコンベヤーとの間にはさまれ死亡した。	高所作業車	転倒	30～49
2008	11	10～11	事務所新築工事現場において、基礎の埋め戻しのため、ダンプトラック及びドラグ・ショベルの進入路をつくるための鉄板（1.5m×6m、重さ1.5t）を敷く作業を行っていた。ドラグ・ショベルのバケットに取り付けられたフックに玉掛け用具を使って鉄板をつり上げ（一点づり）、地中梁に鉄板を仮置きしようとしたところ、玉掛け用具のクランプから鉄板が外れて玉外しのため近くにいた被災者側に鉄板が倒れてきて地中梁と鉄板の間にはさまれた。	玉掛用具	飛来・落下	1～9
2008	4	16～17	既設建物（旧ショッピングセンター）の西側入口庇上部に設置されていた鉄骨製の看板塔の仕上げ塗装作業を被災者を含む4名で行っていた。被災者は南側の中段の立て梁を塗っていたが、その後、作業が終了して片付けの作業を行っている際、バランスを崩して約2.5m下のコンクリート製の庇上部へ墜落し死亡した。幅0.24m長さ3mの鋼製の足場板1枚が梁に渡されていた。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2008	2	15～16	外部枠組足場解体作業において、移動式クレーンで4層3スパンを大ばらしして所定場所に移した後、つった状態で下部の2層を解体した。この後、残った2層を地上で解体するため、2層目に作業者Aが乗り、玉外しを行った。その後、ワイヤロープを巻き上げたところ、このワイヤロープが足場材の一部に引っ掛かり、2層3スパンの足場が倒壊して地上にいた作業者Bの背部に倒れて、その下敷きとなった。作業者Aも軽症を負った。	足場	崩壊・倒壊	10～29
2008	6	15～16	2階建てビルの屋上防水工事に使用する昇降設備（足場）の組立て作業中、工事対象の建屋へ渡るための仮設通路を設置するために、隣接する建屋の屋根の上で足場を組み立てていたところ足元が滑って転落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2008	1	12～	工事の打ち合わせのため、被災者の運転するライトバンに当該工事管轄支店の社員を同乗させて国道を走行中、災害発生場所付近	乗用車、バス、バ	交通事故	30～

		13	（緩やかな下り勾配）で車両がスリップして対向車線を走行してきた大型トラックに側面衝突した。	イク	（道路）	49
2008	7	17～18	掘削作業終了後、翌日の準備作業としてドラグ・ショベルのラジエーター補助タンクに冷却水を給水しに戻ったところ、掘削箇所に残ったレベルコンクリートの一部（長さ1.3m、幅0.5m、厚さ0.1mのほぼ三角形状で、約75kg）が崩落して被災者が下敷きとなった。	その他の仮設物、建築物、構築物等	飛来・落下	1～9
2008	5	10～11	工事用エレベーターの解体作業を被災者を含め4名で行っていた。躯体4階付近のガイドレール1柱（高さ1.5m）を解体して工事用エレベーターの搬器の上に取り付けたクレーン（つり上荷重0.25t）でつり搬器を1階まで下ろした。その時、被災者だけが4階ガイドレールの壁つなぎ上に残り、次のガイドレールを解体する準備をしていた際、昇降路の隙間から地下3階まで22m墜落した。安全帯は着用していたが使用していなかった。	エレベータ、リフト	墜落・転落	10～29
2008	7	17～18	コンクリート打設の翌日、外部足場を2段から4段に組立完了後にメッシュシート張りを行っていたところ、約7m下の外構コンクリート面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2008	11	14～15	鉄骨造3階建て新築工事において、床が未設置の3階の梁上で移動式クレーンを使用してデッキプレートの仮置き作業中に5.8m下の1階スラブに墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2008	7	14～15	共同住宅の新築現場で外部足場のせり上げ作業中、被災者は地上から11層目のブラケット足場作業床で上層のブラケット足場（12層目）の布板を取り付ける際、手すりの取り付けがない当該作業床から躯体の外側へ、17.3m下の地上（公道）に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2008	9	14～15	立体駐車場建設にあたり、立体駐車場機械室の点検通路の取り付け作業で、被災者が通路の資材であるアングルを各取り付け場所まで運んでいたところ、別の業者が機械室の壁材であるALC板の荷揚げ用に開けておいた開口部から墜落し死亡した。また墜落時に持っていたアングルが落下してALC板の荷揚げを行っていた作業者に激突して負傷した。	開口部	墜落・転落	30～49

2008	7	12～13	エレベーターシャフト内に設置された足場の盛替え作業を作業者数名で行っていたが、途中から単独作業となった。昼休みになっても休憩所に帰ってこないため、同僚作業者が捜したところ、作業を行っていたエレベーターピットの足場の最下層で倒れているところを発見された。	足場	墜落・転落	1～9
2008	2	9～10	ショッピングセンターの新築工事において、ALCパネルの建て込み作業を行っていた。専用のつり込み機械でALCをつり上げて一旦所定の位置に建て込んだが、寸法を直す必要が生じたため床にALCを寝かせせるようにつり下ろしていた際、専用のつり込み機械が転倒して操作していた作業者が下敷きとなった。	その他の動力クレーン等	激突され	10～29
2008	12	15～16	9階建て建築物（ビジネスホテル）の解体工事で建築物内部の通路に設けられていて、9階から1階まで通じている開口部（約2m×1.3m）の7階から9階のいずれかの階から墜落して死亡した。	開口部	墜落・転落	1～9
2008	11	9～10	被災者は、マンションの修繕工事のために設置された足場の解体作業に従事していて、高さ約15.9mの足場板上（9段目）で足場の部材の運搬を他の作業者3名とともに行なっていた。被災者が部材を仮置きするための足場上の所定位置に解体した足場板を置いて作業位置に戻って来る時に足場から墜落して死亡した。	足場	墜落・転落	1～9
2008	8	13～14	RC4階建ての建築工事現場において、外部足場（幅21m、高さ14m）を作業者5名で3層目から上の交差筋交い及び壁つなぎを外して足場部材を手渡しで降ろしていた時、3層目から8層目の足場が倒壊した。被災者は壁つなぎを取り外した跡のコーキング作業を5層目でしていたため、倒壊した足場に圧迫され死亡した。	足場	崩壊・倒壊	100～299
2008	10	10～11	店舗ストックヤード改装工事において、2階天井裏に断熱材を敷き入れる作業を脚立に乗り行っていたところ、約1.4mの位置から転落してコンクリート床に強打し死亡した。なお、被災者は保護帽を着用していなかった。	はしご等	墜落・転落	1～9
2008	8	14～15	鉄骨造3階建て建築現場において、2階に仮置きしていたシャッター下地材の鉄骨（960cm）を吹き抜け部から高所作業車に乗せ1階に降ろす作業を行っていたところ、鉄骨が滑り落ちて1階で土間配筋作業を行っていた被災者を直撃した。	高所作業車	飛来・落下	1～9
2008	10	13～	階段室の最上部直下の中間踊場で壁補修用の枠組足場を架設中、枠組足場のスタート基本スパンより階段下り方向の隣スパンに移動したときに足場が天秤状態となり足場が傾いたため飛び降りた。被災者は下り階段手すりに当たった後、階段へ落下した。な	足場	墜落・	10～29

		14	お、基本スパンの隣スパンには足場脚元の調整単管が設置されていなかった。		転落	
2008	9	8～9	作業場建屋の屋根吹き替え工事において、被災者等が屋根（板金屋根）上で長尺板の撤去作業を行っていたところ、屋根板金の下（板金をはがした屋根の下地）の屋根材に使用されていた木毛板の上に被災者が乗った際に木毛板を踏み抜いて、6m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2008	10	16～17	工場にタンクを設置するために工場の床のコンクリートを手持式ブレーカーで破壊して、コンクリートと一緒に打設してあった鉄骨を切断及び溶断した。その鉄骨をドラグ・ショベルで引き抜く作業中に鉄骨の一部が切断等されていなかったため鉄骨がひっかかり、その反動で鉄骨の一部がはね飛び被災者に当たった。	金属材料	飛来・落下	1～9
2008	9	8～9	ドラグ・ショベルの後部から右脇を通って作業者に声を掛けようとしたところ、ドラグ・ショベルが左旋回したためカウンターウエイトと仮置きしていたH鋼との間にはさまれ死亡した。	掘削用機械	激突され	50～99
2008	1	12～13	作業者の運転する社用車（ライトバン）の助手席に同乗して次の工事予定の現場に移動中、緩い下り坂の直線道路でスピンして対向車線にはみ出し、対向してきた大型トラックの正面にライトバンの助手席側が衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2008	6	16～17	作業終了後、現場から同僚3名を会社所有のワゴン車に乗せ各自の自宅に向かっていたところ、中央分離帯に衝突して運転者が死亡した。同僚3名も重軽傷を負った。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2008	3	11～12	被災者は、増築工場（SRC造）の2階の天井配線工事を最上部に手すりが設けられていない、高さ3.63mの移動式足場上で行っていた。移動式足場から降りるために、安全帯を天井ブレスより取り外していたところ、バランスを崩して、墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
		2	マンション新築工事において、枠組み足場解体作業中、足場11段目から13段目の3段について、3スパンずつクレーンでつり上げる		墜	10～

2008	10	～3	ため、13段目の布板をはずし、12段目の端に集積していた。被災者は布板を持ち、手すりのない幅24cmの布板上（高さ19.24m）を移動していたとき、体勢を崩して地上へ墜落した。	足場	落・転落	29
2008	7	9～10	枠組足場を12名で組立中、1、3、5、7、9段目に配置された作業者が手渡しで10段目にいた被災者まで足場材を上げていた。被災者は10段目の作業床で鳥居枠（W=1200）の片側の脚柱だけ下部鳥居枠と脚柱ジョイントで連結し、その後使用する鳥居枠5枠を前記鳥居枠の横架材をまたぐように掛けた。その際、安全帯を親綱に掛けていなかったため、バランスを崩し墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2008	7	10～11	事務所2階トイレの床材（クッションフロア）の剥離作業を第2種有機溶剤(ジクロルメタン80-90%、メタノール5-10% 9.5kg）を使用して、1人で行っていた被災者が、倒れているところを発見された。発見時、窓は開放されており、ドアは閉まっていた。被災者は呼吸用保護具を使用しておらず、換気装置が設置されていたが使用していなかった。	有害物	有害物との接触	1～9
2007	7	11～12	電気ケーブルを切断しながら撤去する作業を行っていたところ、被災者がケーブルを切断した途端に痛いと言って倒れ意識を失った。	送配電線等	感電	100～299
2007	11	16～17	校舎解体工事現場において、油圧圧砕機（ニブラー）を使用して、高さ約１９ｍの渡り廊下の階段部分を解体していたところ、当該階段部分が倒壊し、ニブラーを運転していた作業者が下敷きになり死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	30～49
2007	5	7～8	仕入先工場へ、穴明け加工を依頼したアングル（グレーチング受材、長さ６ｍ、重量１本あたり２６．５ｋｇ、計８本、重量合計２１２ｋｇ）を被災者ら２名で取りに行き、最大積載重量１．５ｔトラックに積載し、束ねた後、固定する作業中に当該アングルが横滑りしてバランスを崩し、支えようとした被災者がトラックより落下、その上に束ねた当該アングルが落下した。	荷姿の物	崩壊・倒壊	1～9
2007	6	16～17	鉄骨３階建て新築工事現場において、被災者が３階床部のデッキプレートの敷設作業をしていたところ、開口部より７．４５ｍ下の地面に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2007	1	10～	モニター室東側の２層目屋根上を歩行している際、屋根板として使用されている折板構造の塩ビ鋼板を踏み抜き、約１５．９ｍ下	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		11	のコンクリート床に墜落し、死亡した。	や、けた、合掌	転落	
2007	10	11～12	鋼製枠組足場の解体作業を行っていたところ、部材等の落下防止のために残していた養生シートに被災者がもたれた際にシートをとめていた紐が切れ、被災者が足場から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	9	9～10	台風接近に伴い、屋上塔屋の外壁補修及び看板塗装用の外部足場の解体作業に取り掛かっていたところ、足場最上段の荷降ろしの開口部より２０．４ｍ下の屋上へ墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2007	8	9～10	ホール新築工事現場において、被災者と同僚１名が１階と踊り場に渡る鉄骨階段の穴部と基礎ボルトを取り付けるための微調整を行っていたところ、被災者の上部にある踊り場から２階に渡る鉄骨階段（重量約１ｔ）が突然落下し、被災者に激突した。	建築物、構築物	飛来・落下	1～9
2007	6	15～16	マンションの外壁改修工事現場において、建物東面に一側足場を組み立て、周囲にメッシュシート張りの作業を行っていたところ、足場の妻側から外側に背を向けた状態で約１０ｍ下のコンクリート面に墜落した。シートの状態を確認するために、足場の妻側にエンドストッパーとして設置されていたブラケット（クランプ１点支持）に体を預け身を乗り出し、ブラケットが外側に回転したために墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2007	1	15～16	クレーンで足場材を地下の耐圧板上に下ろす作業をしていた。足場材を切梁の間を通すため、梁上で足場材の誘導をしていた被災者が誘導が終わり、仮設通路に戻ろうと、仮設通路の近くまで移動して来、親綱から安全帯をはずし、乗り移ろうとしたところ、バランスを崩し、７．８ｍ下の耐圧板上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2007	11	11～12	波形スレート屋根の平屋倉庫の解体工事で、被災者を含む作業者４人で、屋根上にてスレート材を取り外す作業を行っていたところ、被災者が厚さ５ｍｍのスレートを踏み抜き、墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2007	10	9～10	鉄骨造建築工事現場において、被災者が、高さ１２ｍ２０ｃｍの枠組足場８層目付近で、鉄骨の梁上部に溶接された屋根材固定用フレーム溶接箇所のケレン作業及びさび止め塗装作業を行っていたところ、枠組足場と梁との隙間から地面へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	3	11～12	鉄骨２階建て倉庫の新築工事現場において、高さ７．４mの大梁上（幅２０ｃｍ）で、小梁を取り付け作業中、地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2007	7	11～12	工場内の建設工事現場において、鉄骨平屋建ての工場のスレート屋根と外壁の撤去工事中、スレート屋根の上を移動していた被災者がスレート屋根を踏み抜き、約７mの高さから地面（アスファルト舗装）に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2007	12	14～15	造船工場内建物の一部撤去工事現場において、つり足場上で鉄骨補強作業に従事していた被災者が、屋根の上を移動していたとき、採光用の波板ガラスを踏み抜いて、２９．９５m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2007	10	11～12	学校新築現場において車両系建設機械を用いて鉄板を移動させていた（つり上げによる作業）。この時、オペレーターが一時的に運転室から身を乗り出して安全確認を行ったが、操作レバーに服が引っかかり不意に機体が旋回して、被災者に鉄板が激突した。	整地・運搬・積込み用機械	激突され	10～29
2007	8	7～8	車両積載形移動式クレーン（つり上げ過重２．９３ｔ）で建設資材（コンクリート強化剤１袋１５ｋｇ×６０袋＝９００ｋｇ）の荷降ろし中、当該クレーンがバランスを崩して左側に転倒し、近くで作業していた被災者に当該クレーンのジブが激突した。	移動式クレーン	転倒	10～29
2007	11	8～9	工場屋根の修繕工事において、被災者は、既存のスレート屋根上に鋼板屋根を設置するために、屋根上（高さ４m）で、鋼板屋根設置に支障がある部分のスレートを切断する作業を行っていたところ、切断によりできた開口部（７６×３４３ｃｍ）から４m下の工場コンクリート床面に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9

2007	11	15～16	軽量鉄骨２階建て建物の外壁塗装を行うため、丸太だき足場上で屋根ハチマキ部のケレン作業を行っていたところ、４．７ｍ下のコンクリート地面に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2007	6	15～16	作業者４名で、社有車に乗り現場に向かう途中の自動車道ジャンクション分岐地点で１１０ｋｍで走行中に突然右後輪がパンクし車が横転、助手席後ろに乗っていた被災者が車外に投げ出された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	50～99
2007	5	18～19	資材置き場において、被災者と同僚1名が鉄筋の束を移動させる作業を行っていた。重さ約１６０ｋｇの鉄筋の束に被災者がワイヤロープを掛け、同僚がフォークリフトの爪で鉄筋をつり上げ、フォークリフトを運転し、被災者が鉄筋の束を手でおさえるためフォークリフトの左前方を移動していた。約４０ｍ運転した地点で、被災者がフォークリフトにひかれ左前輪の下敷きになった。	フォークリフト	激突され	1～9
2007	8	6～7	会社寮の自室にて就寝中、けいれんを起こして死亡した。なお、前日、会社の加工場（屋外）の整理・整頓（残鉄筋の区分け及び新たに入庫される鉄筋置場の確保等）を行っていた。最高気温３７．４℃と炎天下での作業であった。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2007	12	11～12	現場内の中工区２階にて３階スラブ補強鉄骨を取り付ける作業を高所作業車に乗って行っていたところ、補強鉄骨を取り付ける位置に天井アンカーが出ていたため、ガス溶断にて取り除いていた。その際に高所作業車の作業台に置いていたペンキ缶に切断時の火花が入り引火した。その火を慌てて消そうとしたところペンキ缶が倒れて火が広がり被災者の作業服に着火した。	有害物	火災	30～49
2007	6	8～9	工場内の建物を新築する工事現場において、杭打ち重機の運転手が同重機アウトリガー近くにいた時、近接するドラグ・ショベルが旋回したため、同カウンターウエイトとアウトリガーとの間にはさまれた。	掘削用機械	激突され	10～29

2007	2	13～14	クライミングクレーンにブルーシートで造られたワイヤモッコを玉掛けし、土砂を運搬していたところ、土砂の埋め戻し作業をするため待機していた被災者が、鉄筋で組んだ柱とつり荷であるワイヤモッコとの間にはさまれた。	クレーン	はさまれ巻き込まれ	10～29
2007	8	11～12	被災者は、マンション新築工事現場において、ガラ集積作業・運搬作業を行っていた。午前１１時頃、職長が足元がおぼつかない被災者に気付き、詰所で休憩させていたが、被災者の呼吸の異常に気付き、病院に搬送したが、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2007	6	14～15	マンション新築工事現場において、掘削土砂を一輪車で２ｔダンプ車に積み込む作業中、ダンプ車の荷台（高さ約１m）と地面に架けてあった歩み板（幅２５ｃm）から一輪車ごと転落し、地面から出ていた差し筋（径１０mm）が被災者に刺さった。なお、差し筋上部にはキャップ等の養生措置がとられていなかった。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2007	10	16～17	管敷設作業において、ドラグ・ショベルで掘削した法面が約４．２m×約１mにわたって崩壊し、掘削溝の中（深さ約２．３m）で作業していた作業者２名のうち１名が埋まった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2007	8	9～10	立体駐車場用ピット（深さ２m４９ｃm）に、枠組足場を組むために、部材を運搬していたところ、ピット内に転落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2007	8	11～12	被災者は、１５階建てマンションの新築工事現場において、７階外部足場の組立作業中、当該外部足場から１５．６m下のエントランス外側に設置されている足場（地上より３段）に墜落した後、当該足場上を転げ、１階建物内部に落下した。	足場	墜落・転落	30～49

2007	4	16～17	被災者は、トラックの荷台上にて荷取り作業に従事していたが、束ねた部材の一部が長尺部材のため荷台に積み込めなかったため、長尺部材以外の部材を積み込もうとトラックの荷台から飛び降りたところ、安全帯が引っ掛かり荷が動揺し、トラックの荷台から落下した荷が着地した被災者を直撃した。	トラック	飛来・落下	1～9
2007	7	10～11	Ｌ型擁壁（ＰＣ版、重量４．３ｔ）を据え付けるため、２５ｔトラッククレーンを用いて立て起こし作業をしていた。Ｌ型擁壁を立て起こして、取り付けていた４箇所の専用のつりクランプを外したところ擁壁が倒れ、つりクランプを外す作業のために立て掛けていたはしごを支えていた被災者が、倒れた擁壁の下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2007	8	12～13	基礎工事中の建設現場において型枠大工が作業を終了して軽トラックに廃材を積んでいる最中に突然倒れ、救急車で病院に運ばれたが死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2007	12	16～17	被災者が、天井クレーン（１０＋２ｔ）のガータ受けピースを既設柱に取り付ける作業をしていたところ、当該天井クレーンが移動し、被災者は背後から近づいていることに気付かず、クレーンと柱の間にはさまれた。	クレーン	はさまれ巻き込まれ	1～9
2007	12	13～14	倉庫解体工事現場において、鉄骨平屋建の屋根でスレート板を取り外していたところ、木毛板を踏み抜き、約５m下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2007	7	13～	鉄筋コンクリート造の住宅解体現場にて、住宅南面の壁兼ブロック塀をチッパーにて解体中、倒壊してきた高さ約２m、幅約２．６mのブロック塀の下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・	10～29

		14			倒壊	
2007	2	15～16	マンション新築工事現場において、外部足場（枠組足場）解体作業に従事していた被災者は、２１段目の足場解体中、建て枠とともに２４．５ｍの下の隣家の屋上に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2007	2	14～15	下水用配管の埋設作業のため、ドラグ・ショベルで深さ約２．７ｍを掘削していたところ、土砂崩壊により埋まった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2007	2	17～18	マンション新築工事において、２２階のエレベーターシャフト部に設けられた仮設床（アンカーで支えられた角材と矢板で構成）に、同階で使用するコンクリートを上階から圧送し、コンクリートが１立米貯まったところで圧送を停止したところ、仮設床がアンカーの破断とともに落下し、同仮設床上にいた作業者２名が１階までの高さ約７０ｍを部材とともに墜落し、１名が死亡した。	作業床、歩み板	墜落・転落	50～99
2007	9	11～12	小学校校舎の耐震補強工事現場において、クサビ緊結式足場の１段目の作業床上で作業者２名が２階バルコニー下部の型枠組立作業していたところ、１名が１．８５m下のコンクリート基礎部分に墜落した。なお、墜落した開口部には高さ４９ｃｍの手すりが設けられており、これは元々高さ９３ｃｍの位置に設けていたが梁の型枠を組立てるときに邪魔になり下げていた。	足場	墜落・転落	1～9
2007	4	16～17	山小屋の改築計画があり、現場視察を終え、ヘリコプターに乗り離陸した直後、ヘリコプターが墜落した。（小屋から約５０m地点）	その他の乗物	交通事故（その他）	100～299
2007	8	17～18	高等学校改築工事（第１体育館棟・建築）において、建築中の体育館屋上で解体した型枠材の片付け作業に従事していた被災者が、気分が悪くなり座り込んだため、しばらく休ませていたが、症状が良くならないため救急車で病院に搬送されたが死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接	1～9

					触	
2007	11	14～15	建物解体工事において、被災者が倉庫の屋根に上がり切断した梁を取り外す作業をしていたところ、足が滑り約６ｍ下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2007	1	11～12	新築工事において、鉄骨造の支柱に折板で屋根を葺く作業を被災者と事業主の２名で行っていた際、被災者は前かがみの状態で屋根の端に雨どい取り付け箇所を電動工具で折板に穴をあけていたところ、バランスを崩して３．１ｍ下の地面（アスファルト舗道）に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2007	10	13～14	事務所及び資材置き場として使用されていた建物の解体作業中、ＲＣ造の本体部分の解体が終了し、残った鉄製の外部階段（高さ約５ｍ）を中間部分で溶断したところ、階段の中間より下の部分が崩れ、更に上の部分が崩れ、作業者が下敷きになった。階段の中間より下の部分には地中に基礎は無く、地面に置かれただけの状況だった。	階段、桟橋	崩壊・倒壊	10～29
2007	12	7～8	会社のライトバンにて現場へ向かう途中、道路をはずれ車が横転した。路面凍結によるスリップ事故である。	その他の環境等	交通事故（道路）	10～29
2007	3	13～14	鉄骨造の建屋の塗装工事において、被災者が単管抱き足場の上で長さ４ｍの角材を躯体階段の側面に電動ドライバーを使ってねじ止めしようとしたところ、単管抱き足場上から５．４ｍ下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	10	8～9	RC造３階建ての新築工事において、３階廊下の天井に設けられた屋上へ昇るための点検口部分に、塗装のための養生用ガムテープ貼りを脚立の上で行っていたところ、脚立から廊下コンクリート床面に転落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
					高	

2007	8	14～15	ビル屋上防水工事において、パラペット立ち上がり部分のコーキング作業を行っていた被災者が、しゃがみこみ、意識がなくなったため、病院に搬送されたが死亡した。当時の気温は３５．５℃であった。	高温・低温環境	温・低温物との接触	1～9
2007	3	8～9	マンション建設工事現場の立体駐車場用コンクリート製ピット横にある通路上で朝礼を行っていた際に、ピットの状況を確認しようとピット横のＡ型バリケードをつかみピット内を覗き込んだ際、バリケードと共に深さ約３．６mのピット内に墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2007	3	9～10	鉄筋コンクリート造９階建てマンション新築工事現場において、外部足場の外側に設置した建設用リフト（積載荷重２４０ｋｇ）の搬器にユニットバス等を載せ８階の荷取りステージで荷卸ししようとしたところ、搬器とステージとの開口部（幅約１８２０mm、奥行き約４００mm）から２１m下の１階地面に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2007	9	5～6	資材置き場内において、２ｔトラックで現場に資材を配達のため、出入り口の坂にトラックを止め、車から降りて金属製の観音扉を開けようとしたところ、止めたトラックが動き出し、門扉との間にはさまれ、さらに門扉ごと押し出されトラックにひかれた。	トラック	激突され	1～9
2007	8	17～18	１１階外周足場（わく組、単管ブラケット足場）の組立後、鳶工が貼った垂直養生シートを単管ブラケット足場部分に結束する作業を被災者が行っていた際、１１階床の壁筋（Ｄ１３mm）の上に墜落（墜落高さ４m）した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	6	14～15	鉄骨階段の梁のボルトの本締め作業を外部足場（２１段目）の上で行っていたところ、足場と躯体間の隙間（６０ｃm）から約４０m下の地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	12	15～16	６階屋上から仮設デッキ型ゴンドラの搬器に乗り移り、ライフラインに安全帯を掛けようとしたところ、突然ゴンドラのつりワイヤー２本の内の１本のつりワイヤーがつり元から外れゴンドラの搬器が傾き、高さ１９．８mから墜落した。	ゴンドラ	墜落・転落	10～29

2007	9	13～14	工事用ラック式エレベーターシャフト内１１階において、シャフト内にあった溶接用二酸化炭素高圧ガスホースを接続しようとして稼動中のエレベーターシャフト内に進入し、上昇してきたカウンターウェイトとマストの間にはさまれた。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	10～29
2007	7	11～12	建築工事現場内において、タンクローリー車からドラグ・ショベル（機体重量１０．８ｔ）に燃料を補給し、検収のため立会っていた被災者が、検収を終え作業場所に戻る時、後退してきた同僚が運転する当該ドラグ・ショベルと接触し、クローラにひかれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2007	11	9～10	被災者は、４階建てマンションの屋上で、ハッチの塗装作業を行なっていた。養生のために敷いていた布が風で飛んだため、これを追いかけ取ろうとしたところ、高さ１１．９５mのマンションの屋上から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	30～49
2007	8	8～9	基礎型枠の資材を小型移動式クレーンで積み下ろす準備をしていた被災者が、荷台後部より墜落した。	移動式クレーン	墜落・転落	10～29
2007	10	14～15	体育館のつり天井を固定する「つりボルト」設置作業を、屋根梁の下部に設置された棚足場の作業床上で行っていた。つりボルトの長さが梁から作業床までの空間より長いため、作業床の足場板を横にずらし、隙間を調整しながらつりボルトを設置していた。つりボルトを通す隙間を作るため、足場板を取外したところ、生じた開口部から約９m下に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	6	11～12	被災者は３階コンクリート床にうま（高さ１．７７m）を設置し、その上で柱のフープ鉄筋を結束作業していた。主筋とフープ筋を結束線で密着させようとして、結束線を絡ませてハッカーに掛けて引いたところ、ハッカーから結束線が抜けたためバランスを崩し、３階床に転落した。	足場	墜落・転落	50～99
		9	土留めのためのＨ鋼埋め込み、引抜きを請け負い、被災者がトレーラーの荷台上で積載してある１０本１束のＨ鋼を５本ずつに分		崩	10～

2007	6	～10	けるため、クレーンオペレーターと手合図を交わしながら、ワイヤロープでつり上げたところ、H鋼が荷崩れし、H鋼１本（重量４５０ｋｇ）とともに地面に落下し、H鋼の下敷きとなった。	金属材料	壊・倒壊	29
2007	3	18～19	被災者は、枠組み足場の３段目（高さ５．５m）において、移動式クレーンによる鉄骨部材の荷卸しの誘導作業を行った後、枠組み足場の枠の補鋼材に足を掛けて降りていたところ、足を滑らせて約５m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	9	16～17	現場にてエアコンダクトの支持金物点検のため、脚立（６尺アルミ製）を使用して行っていた際、バランスを崩して当該脚立の高さ１ｍ８０ｃｍのところから、コンクリートの床に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2007	9	10～11	被災者は、同僚３名と３階で配筋作業を行っていた。地上から足場の昇降設備を使って３階まで桟木（長さ約５０ｃｍの木材）を手で運び、足場から躯体に投げ入れた後に、足場（高さ約７．５m）から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2007	8	15～16	鉄骨造３階建て建物の解体工事現場において、被災者が地上約３．７mの鉄骨梁の上で鉄骨同士をつないでいる部分をガス溶断したところ、被災者が片足を載せていた一方の鉄骨が垂れ下がり、被災者がバランスを崩しコンクリート地面に墜落した。作業場所には親綱が張ってあり、被災者は保護帽、安全帯を着用していたが、安全帯は使用していなかった。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2007	11	19～20	被災者は、工事が全て終了し、軽自動車で所属事業場へ帰る途中、自動車道上り線で、中央分離帯に衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2007	12	13～14	軽量鉄骨平屋建ての倉庫新築工事現場において、被災者は屋根鉄板の取り付け作業中にバランスを崩し乗っていた梁（幅約１５ｃｍ）から約４．３５m下へ墜落した。なお、被災者は安全帯は着用していたが使用していなかった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
		9	被災者は、牛舎の新築工事現場において、垂直昇降型の高所作業車から地上より高さ４．９mの鉄骨横梁に乗り移ろうとしたとこ	高所作業	墜	

2007	3	～10	ろ、墜落した。	車	落・転落	1～9
2006	12	14～15	バルコニー防水塗装工事を被災者が１人で作業で行っていた際、被災者が喫煙したタバコの火種が被災者が着用し、キシレン等の引火性が高い溶剤を含む塗料が付着していた軍手に引火し、被災者の衣服全体に延焼し、全身に火傷を負った。	引火性の物	火災	1～9
2006	11	10～11	新築工事現場において、フィニッシャで敷き詰められたアスファルトをタンデムローラー（機体荷重３．５２トン）で転圧作業中、被災者がタンデムローラーの運行経路内に入り、後退してきたタンデムローラーにひかれた。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2006	12	6～7	被災者４名は、会社所有のワゴン車に同乗し会社を出発、現場に向けて走行していたが、左カーブで、スリップにより対向車線にはみ出し、対向車線を走っていたダンプトラックに正面衝突し、運転席及び助手席の者が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2006	12	6～7	被災者４名は、会社所有のワゴン車に同乗し会社を出発、現場に向けて走行していたが、左カーブで、スリップにより対向車線にはみ出し、対向車線を走っていたダンプトラックに正面衝突し、運転席及び助手席の者が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2006	10	10～11	被災者は、建築工事現場の残土をダンプを運転して運搬する業務に従事していた。被災者は、ダンプの荷台の上がりの状態が悪かったため、荷台を上げた状態で荷台下のシャーシの上に上がり油圧系統等の状況を見ていたとき、荷台が降下し荷台とステップとシャーシの間にはさまれた。	トラック	はさまれ巻き込まれ	1～9

2006	11	9～10	空家となっている貸工場（Ｓ造一部２階建スレート屋根）において、被災者がコーキングガンを持って屋根に上がって雨洩りの修理を行っていたとき、屋根を踏み抜き５．５m余り下のコンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2006	11	15～16	被災者が現場作業終了後に自社事務所へ帰社のため軽トラックの運転中、片側１車線道路で対向車線に出たところ、反対方向から走行してきた牽引レッカー車と正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2006	12	14～15	高速自動車道の中央分離帯の樹木剪定作業等が上り線・下り線の追越車線を工事規制して行われた。被災者が上り線の追越車線において、当該作業後に飛散した枯葉等をブロワーにより中央分離帯側へ寄せる作業をしていたとき、剪定した枝葉等を回収し搬出するため上り線追越車線を後進してきたパッカー車に轢かれた。	その他の動力運搬機	はさまれ巻き込まれ	1～9
2006	11	4～5	事務所兼事業場付属寄宿舎（鉄骨造）２階にて３名の労働者が就寝していたところ１階の資材置場付近から出火し、２階の窓から飛び降りた被災者は死亡、１名が軽症、１名はほぼ無傷で、事務所兼事業場付属寄宿舎は全焼した。	建築物、構築物	火災	10～29
2006	11	18～19	倉庫新築工事現場での作業を終え、被災者らがトラックで、同事業場に帰る途中の市道上において、ハザードランプをつけないで停車していた１０トントラックを追い越そうとした際に１０トントラック後部に激突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2006	11	14～15	Ｓ造のレストラン等を建築する現場において、基礎部の壁筋（２９３×５１０×３７ｃｍ、約４７０ｋｇ）の歪みを修正するに当たり、壁筋転倒防止のため、被災者がうまにのり、壁筋の上部から移動式クレーンのフックまでナイロンスリングをまわし玉掛けしようとした際、別の労働者が壁筋の上部にあった別のナイロンスリングを取ろうとして、壁筋に足をかけ体重をかけたため壁筋	はしご等	墜落・転落	10～29

			が倒れ、それに伴いうまも倒れ、被災者が墜落した。			
2006	11	14～15	建物の解体作業現場で、コンクリートブロック壁が倒壊し、解体作業に従事していた作業員がコンクリートブロック壁と鉄骨に激突され、床面と鉄骨の間にはさまれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	0
2006	10	16～17	外部足場の解体作業中、足場上（高さ１２．２５ｍ）において、一段上の足場板を取り外し、運搬していた際、姿勢を崩し、外部に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2006	10	13～14	地下受水槽の清掃作業のため、１階床部にある既設地下へ行くための昇降口のフタを開けて入り、地下で作業を行っていたところ、隣の部屋で造作作業を行う予定の被災者がフタを開けたままの箇所（５９０mm×５９０mm）から墜落した（高さ約５ｍ）。 地下受水槽清掃業者と被災者は別の業者の所属である。	開口部	墜落・転落	1～9
2006	11	16～17	作業構台（５階部；高さ１４ｍ）にて型枠解体材（パイプサポート、鋼管）を集積中に構台が崩壊し、作業構台上で作業をしていた労働者２名が荷とともに落下し、１名が死亡、１名が重傷を負った。崩壊時に作業構台に集積されていた型枠解体材の重量は約１１トンであった。	作業床、歩み板	崩壊・倒壊	10～29
2006	11	14～15	工事中のダクト地下３階底にうつ伏せで倒れ死亡している被災者が発見された。	開口部	墜落・転落	30～49
2006	11	15～16	１０階建てマンションの屋上で、ペントハウスの壁タイルの補修をしていた作業員のところに、別棟で作業をしていた被災者が来て、話をしていた時に、被災者が屋上の吹き抜け開口部から後ろ向きに倒れ、墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2006	10	9～10	工事現場にて高さ１２．３メートルの外部足場上で外壁波鉄板の取り付け準備中の被災者が地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
		15	地下連絡通路掘削工事場所において、地上ＧＬ上に車両系掘削用建設機械（クラムシェル）を設置し、深さ８．５mの場所の掘削			

2006	10	～16	土搬出作業中、水中ポンプの修理作業を終えた被災者が、当該掘削土近くを通り過ぎようとしたところ、降下してきたクラムシェルのバケット（１立方メートル）に、激突された。	掘削用機械	激突され	1～9
2006	7	16～17	ビル改築工事現場において、２階外部壁面窓枠上部に取り付けられた換気扇用排気口グリル（雨水等浸入防止カバー）の取替え作業を行っていた被災者が、高さ約５メートルの２階窓枠部分から地上へ転落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2006	10	14～15	新築のスーパーマーケット店舗内装工事で、店舗の柱の上部（１７０センチ以上）に鏡を貼り付けるため、位置決めの計測を脚立（７尺）に乗って行っていたところ、脚立から転落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2006	10	11～12	ＲＣ造２階建て建物新築工事現場において、Ｒ階の型枠工事のため、移動式クレーン（３５ｔラフター）でコンパネ１００枚（１８０ｃｍ×９０ｃｍ、総重量１．２ｔ）をＲ階に荷上げする作業中、当該コンパネが崩れて落下し、１人がコンパネに激突されてその下敷きになり、もう１人が激突されて高さ約２．８メートル下の２階コンクリート床に墜落した。	木材、竹材	飛来・落下	1～9
2006	10	11～12	ＲＣ造２階建て建物新築工事現場において、Ｒ階の型枠工事のため、移動式クレーン（３５ｔラフター）でコンパネ１００枚（１８０ｃｍ×９０ｃｍ、総重量１．２ｔ）をＲ階に荷上げする作業中、当該コンパネが崩れて落下し、１人がコンパネに激突されてその下敷きになり、もう１人が激突されて高さ約２．８メートル下の２階コンクリート床に墜落した。	木材、竹材	飛来・落下	1～9
2006	10	14～15	被災者は、工事現場での型枠解体作業を終え、別の工事現場での型枠組み立て作業を行うため、同僚が運転する２Ｔトラックの助手席に乗車し移動中、乗車していたトラックが市道交差点において、右側方から進入してきた乗用車に衝突され、横転しそのはずみで強打した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2006	9	10～11	大型圧延工場のロール着脱作業場において、圧延用ロールの交換作業のため軸受けの抜き取り作業を５名で行なっていたところ、軸受け台がロールから抜けた時に近づいた被災者に倒れてきて強打した。	作業床、歩み板	墜落・転落	100～299
2006	9	11～	浄化槽埋設のため３．５メートル×１．６メートル、深さ約２メートルの穴を機械堀りしたあと、床ならしのため被災者が穴の底	地山、岩	崩壊・	1～9

		12	に入り、鍬で作業中に側壁が崩壊し、土砂に埋もれた。土砂の量は１立方メートル程度。	石	倒壊	
2006	10	3～4	被災者外３名は産業廃棄物を産業廃棄物ボックスに廃棄しようとした。しかし産業廃棄物ボックスの横約４０センチメートルの位置に高所作業車が駐車しており、廃棄に支障をきたしていた。そのため、高所作業車を前進させてさせようとしたところ、路面の傾斜により高所作業車が後退し、被災者に激突。高所作業車と産業廃棄物ボックスの突起部に挟まれた。	高所作業車	激突され	1～9
2006	9	15～16	機械式立体駐車場（１昇降路に２機の昇降設備を有する）設置工事最終段階において、奥側の設備の支柱等の塗装タッチアップを行っていた。入口側設備では性能確認のため中速（１ｍ／Ｓ）で昇降試験を行っており、入口側設備のパレット上で入口側設備のタッチアップを行っていた被災者が、昇降設備の上昇に伴って降りてきたカウンターウェイトはさまれた。	その他の動力クレーン等	はさまれ巻き込まれ	1～9
2006	9	11～12	店舗→住宅用途変更改装工事において、コンクリート壁に窓を設けるために、はつり作業し、壁に鉄筋で繋がったままのコンクリート壁を取り除こうとした被災者が、鉄筋をサンダーにて切断し左右及上部の繋がれた鉄筋をすべて切断した際に、コンクリート壁の塊が倒壊し被災者に激突した。避けようとした被災者の倒れた場所にコンクリート壁に繋がった鉄筋がコンクリートの塊とともに倒壊して、倒れた被災者にあたった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2006	8	16～17	工場内の治具置場として使用する下屋を設置する工事中、被災者が「うま」足場（高さ１７０ｃｍ）に乗って工場の建屋に下屋の鉄骨梁を一時的に固定する作業を行っていたところ、突然被災者が後向きに地上に転落し、「うま」も一緒に地上に倒れた。	はしご等	墜落・転落	1～9
2006	9	16～17	牛舎牛糞置き場の建設中、ドラグ・ショベルを用途外で使用し、重量１トンのコンクリートブロック（以下「ブロック」という。）を吊って、所定位置に敷設するため右旋回したところ、吊ったブロックが大きく揺れた。吊ったブロックの揺れを止めようと左旋回し地面に置こうとしたところ、被災者が見えたので、右に急旋回したところ、吊ったブロックの揺れが加速し被災者にブロックが激突した。	掘削用機械	激突され	1～9
2006	9	15～16	１１階建、鉄筋コンクリート造の新築工事現場において、外部足場の解体作業中、５層目の足場上で６層目の床（鋼製布板１５．１ｋｇ）を同僚と外していたところ、バランスをくずし布板とともに約７ｍ下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49

2006	7	15～16	ドラグ・シヨベルの用途外使用によりバケットフックで生コンクリートを仮受けしたホッパー（推定６００キログラム）を吊り上げ、深さ約３メートルのピット底部に降ろそうとしたところ、ホッパーに取り付けられたワイヤがフックから外れ、ホッパーが落下し、ホッパーの下にいた被災者に激突した。	掘削用機械	飛来・落下	10～29
2006	8	11～12	３階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の解体工事において、被災者はアセチレンガスを用いて屋上のペントハウスの南側の壁の鉄骨を溶断する作業を行っていた。被災者が南側の鉄骨の溶断を行った後ロープ等で引っ張って壁を倒す予定であったが、被災者が溶断作業を行っているときに南側壁面が突然被災者側に倒れてきて挟まれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	50～99
2006	8	8～9	中学校校舎の屋根葺き替え作業において、被災者は隣接する建物から作業場所に掛け渡した作業通路を使用して、屋根材である木毛板を運搬していたところ、バランスを崩して軒天井を突き破り、７．７メートル下の地面に墜落した。	通路	墜落・転落	1～9
2006	7	15～16	事業場の駐車場にて４ｔ車両積載形トラッククレーンにより解体工事用アタッチメント（大型ブレーカー）を吊り降ろしていた際、大型ブレーカーが吊りフックから外れて、被災者の上に落下した。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2006	8	9～10	鉄骨造倉庫建築工事において、鉄骨材を屋外から鉄骨組立中の屋内へ移動式クレーンにて搬入中、高さ約８ｍの梁の上で吊り荷の誘導作業を行っていたところ、墜落した。	通路	墜落・転落	1～9
2006	8	7～8	被災者が、乗用車で建替工事現場へ向う途中、飲酒運転を行っていたタンク車が、右側にはみ出し正面衝突した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2006	8	15～	コンクリートの打設作業中に倒れている被災者を別の作業員が発見した。被災者はこのとき既に意識がなく、すぐに救急車を呼んで病院へ搬送されたものの意識が回復することなく死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物と	1～9

		16			の接触	
2006	7	12～13	店改装工事現場から道路向かい側のコンビニエンスストアに買物に行き、戻るため道路を横断していたところトラックにはねられた。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2006	8	14～15	土留め工事開始日のため、午前中に準備作業と２時間ほど親杭打設作業を行い、１時間ほど昼休みを取った。１３時から引き続き作業を行っていたところ、１４時３０分頃に手元作業を行っていた被災者が休憩室に入りお茶を飲んで休憩していたが、しばらくして倒れた。そのため、すぐに冷たい飲み物等で体を冷やしたが、それでも様子が悪そうに見えたので救急車を手配したところ、翌日病院で死亡した。	その他の環境等	高温・低温物との接触	1～9
2006	8	15～16	幼稚園増築工事現場において、既設フェンスの撤去に伴って出た解体後のフェンス部材を、仮置場から約３５m離れた集積場所に、手作業で運搬する業務を行っていたが、午後、敷地外で倒れているところを第三者に発見された。被災者は、救急車で病院に搬送されたが、翌日に死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2006	7	10～11	建設工事で使用するH形鋼を、工場内の深さ約１．５mのピット上で溶接しようとしていたところ、H形鋼と一緒にピットに墜落した。 溶接しようとしていたH形鋼は長さ約１mのもので、幅２５ｃmの鋼材の上に置かれていた。	金属材料	飛来・落下	30～49
		11	工場の増築工事において鉄骨の組立作業中、高さ１０．６mの大梁の上でつり足場（重量約１３ｋｇ）を被災者一人で設置しよう	屋根、はり、も	墜	10～

2006	7	～12	としたところ、つり足場ごと１階の床に墜落した。	や、けた、合掌	落・転落	29
2006	7	10～11	鉄骨建方の際に使用していた墜落防止用ネットの撤去作業を行ない、被災者が同僚らと２人１組で、撤去したネット（１０ｍ×１０ｍを俵状に畳んだ物、重さ約４５ｋｇ）を２階から１階床に投下する作業を行なっていた際、投下の瞬間にネットが被災者の安全帯に引っ掛かり、ネットに引き込まれる様な形で、約５．５ｍ下のコンクリートスラブ上に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2006	7	17～18	高さ約３．２メートルの位置にある車庫の雨樋の状態を確認するため、被災者は自身の乗用車の屋根上（高さ１．７１メートル）に上り、乗用車の屋根上から車庫の屋根に立てかけた脚立を使って当該確認作業を行った後、同脚立を地上に降ろして前かがみの状態になった時、そのままの姿勢で地上に墜落した。	乗用車、バス、バイク	墜落・転落	50～99
2006	7	15～16	マンション新築工事において、鉄骨組立作業のために親綱を張るべく、移動式クレーンにて親綱（８階と７階分を各１０本）を束ね、ワイヤロープで玉掛けし、荷揚げを行った。被災者は、８階鉄骨梁上で当該親綱を待ち受け、８階用１０本を荷下ろしした後、バランスを崩し、玉掛けワイヤロープにつかまったが、手がすべり１階コンクリート床に約２４ｍ墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2006	7	15～16	ショッピングセンター新築工事において、モール吹き抜け部に棚足場を設置するため、地上１７ｍ上で木製足場板を敷きならべる組立作業を行っていた。その上部（４階スラブ）に設置されている鉄骨組立作業時に用いられていた水平ネット（落下養生）が当該足場の設置位置に重なり作業に支障を来すため、足場板端部で当該ネットを取り除いていたところ、１階コンクリート床に墜落した。	足場	墜落・転落	100～299
2006	7	10～11	工場のスレート拭き屋根の工事中、スレートを踏み抜き、約１０メートル下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2006	7	16～17	解体工事現場において、電気室の周囲の電線を移設作業終了後、被災者が防護網を取り付けていた建地の単管の最上部と横方向の単管が外れていたのを固定させるため脚立を使って低圧配電盤（高さ約２ｍ）の上に上がった後、よろけて低圧充電部（２２０Ｖの銅板）に触れたと同時に倒れた。	送配電線等	感電	100～299
					はさ	

2006	7	8～9	マンション新築工事現場において、アース・ドリル（つり上げ荷重３５ｔのクローラークレーン）で発電機をつり上げて左旋回したところ、隣に停めていたドラグ・ショベルの運転席にいた被災者が、アース・ドリル旋回体右後部と搭乗するドラグ・ショベル運転席左前部にはさまれた。	移動式クレーン	まれ巻き込まれ	1～9
2006	4	15～16	マンション新築工事現場において行われていた外足場の解体作業中、西側外階段部分の幅２スパン×高さ２７層の枠組足場の下から５層が北側に流れるように崩れ、上部２２層が南側に倒壊し、当該足場の下方で根がらみの取り外し作業を行なっていた被災者が崩れた足場の下敷きとなった。	足場	崩壊・倒壊	1～9
2006	6	15～16	被災者は、コンクリートを打設するため、工場で加工された鉄筋を、建設工事現場において組み立てる作業に従事していたところ、体調が悪くなり、日陰で休憩したが、体調が回復せず、自力で自転車に乗り、居住している寮へ帰宅した。職長が被災者が帰ったことを聞き、被災者を追いかけたところ、帰宅途中の道端で倒れているのを発見し、病院へ搬送したが、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2006	6	8～9	マンション新築工事現場において、足場の外側に設けられた張り出しステージの解体作業中、ステージ上から１階に墜落した。（墜落高さ１２．５m）	開口部	墜落・転落	10～29
2006	6	11～12	建築現場から残材を回収し、自社の加工場へ戻るためトラックを運転していた被災者が、交差点で右折のため停車中に、対向車線を走行してきた１０ｔダンプが衝突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2006	6	13～14	鉄骨造３階建ての建築物新築工事において、３階フロア部のスラブデッキを配分及び仮置きする作業を行っていたところ、高さ８．５メートルの梁から地上に墜落した。	屋根、はり、もや、け	墜落・転落	10～29

				た、合掌		
2006	6	15～16	立体駐車場設置工事において、被災者は、立体駐車場内２２段目（高さ約３８メートル）附近の外壁材のジョイント部のコーキング作業を行っていたころ、作業床（カーリフト）と外壁との隙間から墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2006	6	9～10	アパートの新築工事に付帯する駐車場の造成工事で、ＲＣ基礎を設けるためドラグ・ショベルによる掘削作業の近くで測量を行っていたところ、盛土された法の端から２．４ｍ下の隣地に転落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2006	5	10～11	事務所ビルの改修工事現場において、３階天井（漆喰天井）の解体作業中、解体作業責任者がバールを使用して天井の漆喰を剥がしていたところ、突然、天井（幅２．２ｍ×長さ１１．２ｍ）が壁を支点として落下した。 解体作業責任者は声が聞こえたので、声の方を見ると１０ｍ先で被災者が落下した天井に寄りかかった状態で座り込んでいた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	30～49
2006	5	13～14	鉄骨造２階建ての建築現場で、建方作業当日に、同作業に従事していた労働者が、２階梁（地上高さ約５メートル）から、地上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2006	5	14～15	被災者らは、マンション新築工事現場で使った基礎工事用鋼矢板４０枚（１枚の長さ７メートル、重量４２０キログラム）を１０枚、４組に分け、トラックに積み、自社内で荷卸しする作業に従事していた。同僚がフォークリフト（最大積載荷重８トン）で３組目の鋼矢板を卸ろそうとした時、フォークリフトのフォークの先端が４組目の鋼矢板の縁にかかり、４組目の鋼矢板がトラックの荷台より落下、トラック側面にいた被災者が被災した。	フォークリフト	飛来・落下	1～9
2006	6	8～9	鉄骨平屋建ての倉庫新築工事現場において、被災者は地上より高さ３．５m、巾１７．５ｃｍの鉄骨梁上でボルトの本締めを行ったいたところ、バランスを崩して地上基礎部に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2006	5	11～12	被災者は建屋の外壁（腰ＰＣ板高さ１．１８５M、長さ３．２M、幅０．１３M、重量１．３ｔ）取付け作業中、ＰＣ板を溶接で仮止めした後、ＰＣ板の取り付けを行ったが、取付け位置が低かったことから、位置を修正しようと別の作業者が被災者の反対側からバールにて浮かして当て板をその隙間に入れて高さ調整を図っていた時に、仮止めしていた溶接部分が外れたことにより、ＰＣ板が被災者側に倒れて挟まれた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	1～9
2006	3	10～11	立体駐車場の鉄骨の建方等の工事において被災者が、建ち上がった鉄骨の最上部（地上から高さ約７０m）に上がったとき、ウインチのワイヤロープを通すための開口部（５８ｃｍ×１４１ｃｍ）から地上まで墜落した。	開口部	墜落・転落	300～499
2006	4	19～20	営業所で打合せを行い、本社に戻るため走行していたところ、対向車が中央分離帯を越えて接近し、その後正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2006	5	9～10	当該事業場の車両を整備する車庫の屋根上において、屋根上に寄りかかったがじゅまるの木の枝の伐採のため同僚と２人で屋根上に上り木の枝の伐採行っていた。 被災者はその後木の上にのって伐採作業中に、４．９３m下の地面に墜落した。	立木等	墜落・転落	1～9
2006	5	9～10	ＲＣ造２階建の新築工事現場において、２階のこう配屋根に防水シートを張る作業中、明り取り用天窓の開口部より防水シートを踏み抜いて墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2006	2	17～18	屋根のメンテナンス用安全バー支柱の根元部分のシーリング作業のため、屋根頂上付近に安全ブロックをセットして、一人で作業にて行っていたところ転倒し、安全ブロックのワイヤが被災者に巻きつき、転落、屋根から懸垂状態になっているところを発見された。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2006	4	10～	鉄骨造建物解体現場において、北側１階外壁を重機で掴み、敷地内側へ倒そうとしたところ、外壁が重機から外れ、その反動で敷地外側へ倒壊した。その際、北側養生用足場も倒壊し、ロープにより控えを取っていた東側養生用足場も北側に引かれたため、東	その他の用具	飛来・	1～9

		11	側養生用足場のロープ緊結部の単管が外れ、その近くにいた被災者を直撃した。		落下	
2006	4	9～10	スーパー新築工事現場の生活排水路の一部を撤去してボックスカルバートに改修する作業において、生活廃水路の一部を撤去後その下部をドラグ・ショベルで明かり掘削していたとき、下流にあった生活排水路が崩壊し（高さ２m、長さ３．９m、奥行１．８m、重量約１４．５トン）、崩壊した排水路内で掘削溝の水の汲み出し作業をしていた作業員とともに掘削溝に転落し、作業員１名が死亡した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2006	4	1～2	躯体屋上の雨水のくみ出しと清掃を一人で行うよう指示されたため、清掃用具を持って外部足場を利用し躯体の屋上へ向かった。しばらくすると鈍い音がしたので、近くにいた設備工の作業員が確認すると現場の敷地内に被災者が倒れていた。	足場	墜落・転落	1～9
2006	4	15～16	アスベスト撤去工事に伴い、壁面の足場上で養生用ビニールシートの取り付け作業中、突然倒れた。安全帯により転落をまぬがれたが、収容先の病院で死亡した。付近に天井クレーンのトロリー線（４００Ｖ）が設けられており活線であった。	クレーン	感電	30～49
2006	4	14～15	社屋新築工事の基礎工事において、敷地整備に敷いていた敷鉄板（１枚約１．６トン）をドラグ・ショベル（つり上げ最大荷重６００Ｋｇ）のバケットのフックにワイヤロープ（先端にシャックル及び外れ止めが壊れたフック付）を掛け、これで敷鉄板を吊り移動させ、地上に卸したところ敷鉄板がフックからはずれ、敷鉄板が予定の反対方向に倒れた。倒れた時に敷鉄板の舵をとっていた作業者が、敷鉄板の下敷きになった。	玉掛用具	崩壊・倒壊	10～29
2006	3	13～14	スレート屋根の上に波板の鉄板を葺く作業中、屋根上に仮置きしていた鉄板が強風にあおられ、被災者に当たり、バランスを崩した被災者がスレートを踏み抜いて約９．３m下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2006	1	14～15	法面整形現場において、トラック運転手（被災者）が、法面整形をしていたドラグ・ショベルの手元作業をするためにドラグ・ショベルに近寄ったところ、ドラグ・ショベルが横移動し、被災者がクローラー部分に轢かれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込ま	1～9

					れ	
2006	3	16～17	被災者は高さ約２．８ｍの箇所にある壁のボード貼り作業を単独で行っていたが、離れた場所で作業していた職長が脚立の倒れる音を聞き、当該場所へ行ったところ、地面に脚立とともに被災者が倒れていた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2006	2	10～11	ドラグ・ショベルにて残土をダンプに積込み搬出後、ドラグ・ショベルを回転しながら後退させたところ、敷鉄板をクローラーに引っ掛け、敷鉄板を後方に引きずり、近くの１．２ｍの深さの箇所で、基礎のアンカーボルトを設置していた被災者に敷鉄板が当たり、基礎の型枠との間に挟まれ被災した。（敷鉄板 １．５ｍ×６ｍ）	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	30～49
2006	3	15～16	下部に脚輪を付けた調整枠を筋かいでつなぎ台車を組立て（布板は組んでいない）、この台車により軽天下地材等（Ｃ型鋼；長さ５m、総重量約１．５７ｔ）を５名で運搬していた。途中、脚輪のストッパーがかかったためか押せなくなったため、被災者が後方枠の真後ろ荷の下に入り、一斉に押したところ台車が崩れ、被災した。	荷姿の物	崩壊・倒壊	1～9
2006	2	16～17	マンション新築工事現場において、貯水槽設置時に設けた土止め支保工の背板盛りかえのため、ドラグ・ショベルで地山を約３．５ｍまで掘削した後、被災者が掘削溝底面において土止め支保工の親杭付近の地山を手堀り掘削していたところ、掘削面が深さ約３．５m、幅約１m、長さ約２mにわたり崩壊し、被災者が生き埋めとなった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	30～49
2006	3	6～7	労働者３名が会社所有のワゴン車に乗り、会社事務所から工事現場に向かう途中、国道において、走行中のワゴン車が対向車線を越えて被災者の乗ったワゴン車の前を走行していた乗用車に接触した後、被災者のワゴン車に衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2006	3	8～9	被災者は、１３階建てのマンション新築工事現場内において、屋上及び足場に積もった雪を除雪していたところ、高さ４１．５メートル下へ墜落した 。	足場	墜落・転落	1～9

2006	2	15～16	事業所内の解体工事現場において、トラックに積載した廃材を重機で整理していたところ、トラックの荷台からＨ鋼（長さ約８ｍ、重さ約７００ｋｇ）が落下し、トラックのそばで清掃作業をしていた被災者に当たった。	金属材料	飛来・落下	30～49
2006	2	17～18	被災者の家族から会社に自宅に戻ってないとの連絡があり、工事現場の建屋屋根下の雪山を掘り捜索したところ、シャベルを下にうつぶせの状態の被災者を発見した。	その他の環境等	崩壊・倒壊	1～9
2006	2	16～17	４階建マンションの防水工事を、被災者は４階ベランダで、もう一人の作業員は屋上で作業をしていたところ、４階ベランダの物置が倒れる音がしたので、屋上の作業員が確認したところ、１３．３７ｍ下の隣地住宅の庭に被災者が墜落していた。	その他の装置、設備	墜落・転落	10～29
2006	1	9～10	鉄骨平屋建の鶏糞乾燥場において、上屋根からの落雪により下屋根が破損したため、作業員４名で下屋根に上がり、作業開始前に取付けた親綱に安全帯を掛け、被災者は屋根下地となる野地板張り作業を行っていた。移動のため、安全帯を親綱から外した直後、バランスを崩し、事前に切断され取り除かれていた下屋根の開口部（１．８ｍ×０．６ｍ）から、高さ８．８ｍ下のコンクリート床面に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2006	1	14～15	逆打工事の２次掘削で被災者は地下１階部分を掘削機で掘削していたが、上部捨コンから５メートル弱の掘削中に上部から（型枠工事に使った）単管パイプが落ちたため、立入り禁止区域に入り片付けていたところ、上部の土砂が崩れ下敷きになった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	50～99
2006	1	16～17	４階建てビル解体作業において、３階床面にて作業をしていたところ、ビル床面に設けられた廃棄物を落下させていくための開口部より１階床面まで転落した。	開口部	墜落・転落	30～49
2006	1	19～20	地下機械式立体駐輪場の建設のため、立坑（直径７ｍ、深さ１５ｍ）を掘削していた。他の下請け事業者が、翌日の作業に備え、立坑を覆っていた鋼製の覆工板（縦１ｍ×横３ｍ）を一部取り外し、開口部としていた。そこに資材を運搬していた被災者が、開口部より墜落し被災した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
		15			墜	10～

2006	1	～16	移動式足場の手すりを９７ｃｍから７５ｃｍに付け替える作業中に、高さ３．３ｍの高さの作業床の端から墜落した。	足場	落・転落	29
2005	11	20～21	コンビニエンスストアで従業員の夜食を買い現場に戻る途中、横断歩道上で酒気帯び運転の車両にはねられた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2005	8	14～15	鋼材３本を束ねて2カ所をつりクランプで固定し、クローラクレーンで高さ10mまでつり上げたところ、つりクランプが外れて鋼材が落下し、被災者に激突した。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2005	1	11～12	店舗の新築工事現場において、広告塔鉄骨（高さ12m）の錆止め塗装作業中に墜落した。作業箇所から6m下の安全ネットで墜落は止まったが、その間、張り出していた梁に激突していた。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2005	10	8～9	鉄骨平屋建ての倉庫解体工事現場において、高さ6mの屋根のスレートを踏み抜き、倉庫の土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2005	4	16～17	盛土の上で作業していたドラグ・ショベルを下ろそうと勾配が30度の斜面を下っていたところ、機体が転落し、被災者が機体の下敷きとなった。	掘削用機械	墜落・転落	50～99
2005	7	19～20	建物立替・新築工事現場からワゴン車で帰る途中に車の中で気分が悪くなり、足がつる、目が見えなくなってきた等の症状を訴え、車の中で意識を失った。	高温・低温環境	高温・低温物と	1～9

					の接触	
2005	7	6～7	社用車で高速自動車道を走行中、タイヤがパンクし、交通事故となった。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	0
2005	6	8～9	ドラグ・ショベルにて、発電機をつってトラックに積み込み、つっていたワイヤロープの一端を外し、ドラグ・ショベルを旋回させたところ、ワイヤロープが発電機から外れず、発電機はそのまま荷台より落下、ワイヤロープを外す作業を行っていた被災者とともに転落し、落ちた発電機に挟まれた。	掘削用機械	飛来・落下	1～9
2005	11	15～16	高さ14mの足場上で、足場を解体するため足場部材をロープでくくり、路上につり下ろす作業中、既設足場の筋交いにつり下ろし中の部材が噛んでしまったため、ロープを引き上げたところ、ロープで括っていた部材が緩んで落ち、直後に作業中の被災者が墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2005	3	9～10	型枠資材の廃材を資材置場よりフォークリフトで焼却場へ運搬し、フォークを上下に揺すって廃材を振り落としていたところ焼却ピットへフォークリフトとともに転落した。	フォークリフト	墜落・転落	50～99
2005	4	9～10	鉄骨造倉庫新築作業現場において、瓦ふき作業中に高さ4mのひさし屋根上から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2005	10	11～12	煙突の改修工事で、円形ゴンドラに搭乗し、作業を行っていたところ120mの高さにあったゴンドラから墜落した。	ゴンドラ	墜落・転落	1～9
		14		乗用車、	交通	

2005	12	～15	乗用車の助手席に乗り移動中、対向車と衝突し、さらに後続の大型トラックと衝突した。	バス、バイク	事故（道路）	30～49
2005	2	16～17	マンション新築工事現場において、外部足場の解体作業中に、建屋６階荷受けステージの単管クランプを外した際に単管が斜めに下がり、15m下に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2005	1	17～18	倉庫の屋根の塩化ビニル製の波板のふき替え作業中、側にあった高圧電線（交流6,600V）に触れて感電した。	送配電線等	感電	10～29
2005	6	9～10	工事現場の事務所で打合せ中に突然倒れ、搬送された病院で、死亡した。	その他の起因物	その他	10～29
2005	11	7～8	ワゴン車で国道を走行中、センターラインをはみ出し、対向してきた路線バスと正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2005	9	11～12	RC造3階建家屋の建築工事現場において、被災者は、配筋作業を行っていたところ、体調不良となり、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
					高	

2005	7	16～17	店舗内部解体工事において、廃材等の外部への搬出作業を行っていたところ、体調不良となり、その後、死亡した。	高温・低温環境	温・低温物との接触	10～29
2005	7	8～9	工場の新築工事現場において、基礎杭の打設のために掘削した縦穴から染み出てきた湧水をドラグ・ショベルで掬い、現場内の別の場所へ移動させる作業を行っていた。被災者は工場の窓ガラスを清掃していたが、ドラグ・ショベルの稼動区域に立ち入り、突然旋回してきたドラグ・ショベルのバケットに強打された。	掘削用機械	激突され	1～9
2005	4	9～10	建物の雨水処理のため、脚立に昇り、電気チッパーで、はつり作業を行っていたところ、脚立が倒れ、墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2005	7	15～16	建設工事において、スラブ上で資材の運搬を指示していたところ、足場の南面から外部に張り出したブラケットと歩み板もろとも地上に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2005	12	15～16	鉄骨建て方中の梁上で、鉄骨製の柱にボルト取り付ける作業を行っていたところ、柱が傾き、アンカーボルトが抜け、柱と梁がともに倒壊し、柱と梁との間に挟まれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2005	1	11～12	工事現場において、アースドリルを用いて基礎杭打ち作業を行っている時に、ドリルが自然落下し、被災者に激突した。	基礎工事用機械	飛来・落下	1～9
2005	1	13～14	室内の間仕切壁撤去作業を行うため、壁の上下左右の端部を鉄筋が露出するまではつり、片側をパイプサポートとチェーンブロックで支持したところ、壁が倒れ、被災した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9

2005	2	14～15	足場で組立作業をしていた作業者が火打ち材として使用する単管を枠組足場の枠の上に仮置きしていたところ、強風により単管が落下、下で作業中の被災者に激突した。	金属材料	飛来・落下	1～9
2005	12	14～15	増改築工事現場において、鉄骨組立て作業中にボルトの本締めを行っている際、5mの高さから墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2005	4	19～20	地上16mの躯体5階端で、外壁取付けのためのアングルをアーク溶接する作業中、地上まで墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2005	8	8～9	トラックの荷台に向かって歩行中、他のトラックが後進してきて、2台のトラックの荷台との間に挟まれた。	トラック	はさまれ巻き込まれ	50～99
2005	11	15～16	住宅新築工事現場において、屋根瓦の運搬作業を行っていたところ、高さ3.9mの軒から地上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2005	3	0～1	鉄骨2階建住宅工事現場において、梁の上で寸法を図る作業中に高さ3.2mの梁の上から転落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2005	8	16～17	棚足場組立作業中、結束されていない鋼製足場板の先端に乗ったため当該足場板が天秤状態となり、22m下のスタンド部に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2005	7	9～10	2階建て住宅の解体工事現場において、解体用重機を用いて解体作業中、廃材投入用コンテナ内の廃材を重機アタッチメント部分を用いて均そうとしたところ、コンテナ内で作業していた被災者にアタッチメント部が激突した。	その他の建設機械等	激突され	1～9
2005	7	13～14	2階建鉄骨造個人住宅の新築工事現場において、スコップを使用して、外構、アプローチ部分の路盤の整地作業に従事していたところ、突然、その場に座り込み、その後、死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	30～49
2005	12	11～12	梁鉄骨搬入のため、トレーラートラックの荷台からクローラクレーンで梁鉄骨を荷降ろししている際、梁鉄骨が荷崩れ・落下し、被災者が下敷きとなった。	荷姿の物	飛来・落下	10～29
2005	12	19～20	トラックの荷台に機材等を積み込む作業中、後方より走行して来た乗用車が前方不注意のため最後尾のトラックに追突し、はずみで押し出された最後尾のトラックと中央のトラックとの間に挟まれた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2005	11	10～11	照明設備取付けのため、天井板裏の梁に足場板を掛け渡す作業中、梁から足を踏み外し、天井板を突き破り、6m下のコンクリート床に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
		17		乗用車、	交通	

2005	2	～18	自動車で走行中、国道交差点内で左折した際に、曲がりきれずガードレールに激突した。	バス、バイク	事故（道路）	1～9
2005	11	11～12	ドラグ・ショベルにフォークグリップ状のアタッチメントを取り付け、庭石を挟んでダンプトラックに載せようとしたところ、庭石が荷台上に落下し、荷台上を滑動したため、反動であおりから荷台に投げ出された被災者らに激突した。	その他の建設機械等	飛来・落下	10～29
2005	4	15～16	ビル新築工事現場において、高さ22mのデッキプレートの溶接作業中に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2005	3	13～14	自社所有の資材置き場内で自社の資材を利用した倉庫を建てる作業で、屋根の下地となる杉板を打ち付ける作業を高さ5.7mの鉄骨屋根梁上で行っていたところ、既に取り付け終えた下地板の端から地上においてあった塩ビ管の束の上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2005	2	10～11	作業場所に戻る途中、急旋回したクラッシャーと切土の壁面との間に挟まれた。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	1～9
2005	12	6～7	トラックで高速自動車道走行中にガソリン不足となり、路肩に停車し荷台に積んでいたガソリンを給油しようとしたところ、後続の乗用車にはねられた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
		15			墜	10～

2005	10	〜16	左官補修工事を、高さ6.5mの足場の上で行っていたところ、躯体と足場の間の開口部より墜落した。	足場	落・転落	29
2005	7	10〜11	基礎工事のため掘削された部分の埋戻し作業に関連して、スラブ側に埋戻しの土砂が入り込まないようにするため、ドラグ・ショベルにて鉄板（重さ700kg）をつり込み、これを立てて鉄板が自立したところで玉掛用具を外したしたところ、当該鉄板が倒れて、これと地山との間に挟まれた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	30〜49
2005	5	15〜16	地下駐車場の足場組立中、高さ5.5mの足場の3段目からコンクリート床に墜落した。	足場	墜落・転落	100〜299
2005	5	8〜9	マンションにおいて、暖房屋外機の置き場の床シートの貼り状況を確認するために、5階の窓から幅が70cmの屋外機置き場に下りようとして窓の手すりを乗り越えた際に、そのまま12m墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1〜9
2005	6	14〜15	外壁パネルの取付け作業中、積まれている外壁パネルの最上部の１枚を取り付けやすいように向きを変えようとしたところ、後方にあるエレベーターピットの手すりの下方をすり抜け、9m下のエレベーターピット内に墜落した。	開口部	墜落・転落	1〜9
2005	4	14〜15	足場の組立作業中に、足場の床から8.4m下の隣接する立体駐車場の庇まで墜落した。	足場	墜落・転落	10〜29
2005	2	18〜19	マンション新築工事現場で、鉄骨梁を移動中に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10〜29
		13	マンション新築工事現場内で、場内の仮設道路に敷き並べられた鉄板をズレ止めのためアーク溶接作業を行っていた被災者が、向		激突	

2005	1	～14	きを変えようと後進したダンプトラックにひかれた。	トラック	され	1～9
2005	3	8～9	工事記録の写真の撮影を行うため、高さ3.8mの2階鉄骨梁上を移動中、鉄骨梁から1階へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2005	2	10～11	杭打ち機械の解体作業において、ワイヤが引っ張られて切断し、取付部下の滑車が、ステー根本近くに飛来し、被災者を直撃した。	基礎工事用機械	飛来・落下	1～9
2005	10	10～11	構内を詰所に向けて歩行中、バックで走行してきたトレーラートラックに激突された。	トラック	はさまれ巻き込まれ	50～99
2005	2	9～10	コンクリート建設現場の足場の４層目から墜落した。	足場	墜落・転落	300～
2005	8	11～12	鉄骨造ビル建設現場において、鉄骨用クライミング足場の盛替え準備作業を6階梁下に設けられた当該足場上で行っていた際、当該足場と柱を挟んで設けられていたつり足場との間の渡し板を手前に引きこもうとしたとき、4階コンクリート床まで7m墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2005	6	15～	マンション建設現場にて、被災者は同僚とともに高温下で屋上階のコンクリートスラブ均し作業を行っていたところ、体調不良と	高温・低	高温・低温	10～

		16	なり倒れた。当日の最高気温は36℃であった。	温環境	物との接触	29
2005	2	12～13	杭打ち機のメンテナンス作業中、中間振れ止めカバーが落下し、下部振れ止めカバーとの間に挟まれた。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2005	10	16～17	鉄骨コンクリートブロック造の車庫解体工事において、鉄骨の屋根部分を撤去後、軽量コンクリートブロックで造られた壁の一部を残して解体する作業中、残す部分をコンクリートカッターで縁切りしても完全に縁が切れなかった箇所を被災者がハンマーで叩いて縁切りしていたところ、壁が高さ約3m、幅7mにわたって倒れ、その下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2005	2	8～9	鉄骨の高さ調整作業を高所作業車に乗り行っていたところ、鉄骨が落下し、下にいた被災者に当たった。	建築物、構築物	飛来・落下	50～99
2005	8	10～11	3階建て校舎屋上の端で防水用シートを同僚と一緒に敷き込む作業中、シートの巻終わりを芯から剥ぎ取ったところ、勢いあまって作業床の端から地上に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2005	6	14～15	マンション築造工事現場で、型枠補強のため、モルタル8kg入りのバケツを3階まで階段で運搬する作業で、10往復ほどしたたところ、階段付近で倒れた。	高温・低温環境	その他	50～99
2005	8	15～16	解体作業で、スレート屋根に上って、スレートを剥がす作業を行っていたところ、開口部から4m下に墜落した。	屋根、はり、もや、け	墜落・転落	1～9

				た、合掌		
2005	10	14～15	既存建物内部の改修工事のうち、2階床の開口部の周囲をハツリ、開口面積を広げる作業を行っていたところ、開口部から6m下に墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2005	12	13～14	足場シートの取外し作業を行うため、足場を移動中、本来2枚敷きであるはずの布板が1枚のみの場所があり、そこから地面へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2005	3	13～14	工事現場に、車両積載形トラッククレーンに積載された鉄骨資材を搬入するため、坂道をブレーキを掛けながら下りていたところ、途中でブレーキが効かない状態となり、擁壁側で誘導していた被災者が、車体と擁壁との間に挟まれた。	トラック	はさまれ巻き込まれ	10～29
2005	1	7～8	軽ワゴン車で走行中、雪にハンドルを取られた対向車が被災者の前方にはみ出し、被災者の運転する車両と衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	50～99
2005	1	13～14	土止め支保工として使用していたH鋼を撤去するためにH鋼の根元をガス溶断していたところ、溶断していたH鋼が被災者の上に倒れてきた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	1～9
2005	7	11～12	小学校体育館建築工事現場において、高さ1.8mの可搬式作業台から地上1階床面に下りる際、後方に転落した。	はしご等	墜落・転落	30～49

2005	6	15～16	鉄骨柱の建方作業中、移動式クレーンにより基礎に据え付けて仮止めを行った建方開始後、3本目の柱の頂上部に上り、玉掛けワイヤロープを外し、地上へ下りる際、鉄骨柱が傾き始めたため頂上部に戻ったものの、そのまま鉄骨柱が倒壊し、被災者が鉄骨柱とともに墜落した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2005	8	16～17	被災者は、自社構内の新築途中の倉庫の2階に仮置きしていた袋詰め原料を使用することとなったため、倉庫外側に設置してあった足場に上がり、倉庫内から原料を足場上に取出し作業中、袋と一緒に地面に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2004	3	10～11	共同住宅新築工事の躯（く）体2階ベランダの型枠解体作業で、天井部分のベニヤ板を外す作業を外部足場2層目から行おうとしたところ、手すりのない足場から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2004	9	10～11	マンション新築現場において、3階部分の窓ガラス取付けのため、足場の昇降階段からガラス板（1200×49、厚さ6mm）を1人で抱え運びあげる作業中、足場の下から3層目の踊場でバランスを崩し3.6m下に墜落し、そこにガラスが落下してきた。	足場	墜落・転落	10～29
2004	1	15～16	お寺の納骨堂新築工事のため、本堂と渡り廊下でつながっている家屋を解体する作業において、渡り廊下の途中を切断するため、渡り廊下の屋根に上り軒げたをのこぎりで切っているとき約3m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2004	7	9～10	高さ約9mの工場屋根上で、火気養生用のシートをたたむ際、養生シート端を手に持ち後退したところ、明り取り用の波板を踏み抜き、工場内の床へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2004	7	16～	新築マンションの工事現場にて、外部足場を降りてきた被災者の様子がふらふらとしておかしいので、2階のベランダにてハツリ作業をしていた他社の作業者が気付き休ませていたが回復しないため、被災者の所属する事業場の事業主が被災者を自宅に連れ帰っ	高温・低	高温・低温	10～

		17	たところ熱中症で死亡した。	温環境	物との接触	29
2004	6	6～7	軽ワゴン車で国道を運転中、誤って車線をはみ出し、反対車線を走行して来た4ｔトラックに正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2004	10	10～11	集荷場において、被災者は台風により破損したスレート屋根の補修見積りをするため、屋根上で、道板と単管を屋根に上げて安全通路を確保する作業をしていたところ、スレートを踏み抜いて墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2004	8	8～9	工場のヒサシを取付ける工事において、フォークリフトで上昇させたパレット上でネットのワイヤロープの取外し作業を行っていたところ、被災者が墜落した。	フォークリフト	墜落・転落	1～9
2004	8	15～16	鉄筋コンクリート造建築工事にかかる玄関ポーチひさしの鉄骨組立作業中において、ひさし鉄骨の水平出しのため、ホイールクレーン（10t）で鉄骨梁先の先端部をつり上げ、パイプサポートで支持作業中、番線で仮固定されていた溝形鋼（長さ10m、約350kg）が落下し、被災者に当たった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	飛来・落下	10～29
2004	9	8～9	台風により吹き飛んだ工場屋根の波形スレート（セメント製）および明り取りのための波形スレート（塩化ビニール製）を取り替える作業中、材料を取りに行くために屋根上を移動していた被災者が明り取りスレートを踏み抜き、約14.4m下の床面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
		16		その他の	その	30～

2004	7	～17	朝から、コンクリート打設作業に従事していたところ、午後になって熱中症で倒れた。	環境等	他	49
2004	12	10～11	増築工事現場において、鉄骨に立掛けられた移動はしごに上がり筋かいの端を鉄骨の取り付け部にボルトで取付ける作業中、上がっていたはしごが転位し、モルタルの法面（のりめん）に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2004	2	8～9	マンション新築工事の杭掘削作業において、掘削に使用するコアバケットのピンの固定作業を行っていたところ、後退して来たアース・ドリル掘削機のカウンターウエイト部とコアバケットに挟まれた。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2004	10	11～12	石材の設置作業において、コンクリート打設するため仮置きしていた石材から当該石材を移動させるときに用いたワイヤロープを外そうとしたとき、当該石材が倒れ、挟まれた。	石、砂、砂利	崩壊・倒壊	1～9
2004	3	9～10	産業廃棄物処理会社の防音対策工事で、壁に鉄板を溶接して取り付ける作業中、高さ約3メートルの木製の歩み板の上で溶接作業していた際、足を滑らせコンクリート土間に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2004	2	8～9	建設機械のブレーカをダンプに積んで現場に搬入し、ダンプの荷台とコンクリート舗装の地面との間にアルミ製の板を渡して、ブレーカを自ら運転してダンプから降ろしていたときに、ブレーカが転倒し、被災者はブレーカから投げ出された。	解体用機械	転倒	30～49
2004	3	10～11	工場新築工事現場において、3階での作業を終えて階段を下りていたところ、つまずいて2階床面まで墜落した。	階段、桟橋	墜落・転落	1～9
		10		屋根、は	墜	

2004	4	～11	老人ホーム新築工事で、塔屋部の鉄骨梁にまたがって梁の本締め作業を行っていたところ、バランスを崩して約11m下の地上に墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	1～9
2004	7	10～11	工事現場において、壁と床の間の隙間をモルタルで詰める作業中、2階開口部附近までモルタル用のホースを後ろ向きに後退しながら引っ張ってきたところ、何らかの原因で開口部を塞いでいたベニヤ板がずれて、その開口部から墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2004	11	9～10	鉄筋7階建てビル新築工事現場において、基礎部分の掘削（最深部250cm）および矢板の設置作業を被災者ら3名で行っていたところ、突然掘削側面の上部から土砂が崩れ落ち、そのまま土砂に埋まった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2004	8	10～11	鉄骨5階建て、倉庫新築工事において、本柱と本柱との間に間柱および耐風梁を取り付け作業中、地上約30mに設置されていたタラップから墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2004	4	11～12	鉄骨2階デッキプレート敷き込み作業において、デッキプレートを取りに行くため大梁から小梁へ移動する際バランスを崩し、5m下の地中梁に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2004	10	8～9	10階の住戸玄関前廊下の端部の開口部付近で脚立を使用して壁の吹付養生を行っていたが、その際にバランスを崩し墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2004	9	9～10	マンション新築工事現場の5階作業床の端付近で、コンクリート打設時の飛散防止のため、周囲の足場にシートを緊結するシート張り作業を行っていたところ、同作業床から墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9

2004	12	15～16	建設現場で使用した足場をトラック（1.5ｔ積み）に積み帰社する途中、トラックなど4台が衝突する事故に、トラックの運転をしていた被災者が巻き込まれた。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2004	10	14～15	県道と敷地の境界の側溝工事を行っていたところ、県道を走行してきた乗用車にはねられた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2004	12	13～14	被災者は、補助者を付けて、機体重量8.39tのドラグ・ショベルを運転し鉄板の移動作業に従事していた。補助者が作業場所を離れた時、異常な音が発生したため補助者が振り返ると、旋回レバーに被災者の安全帯のロープが引っかかり宙つり状態で振り回されているのを発見した。	掘削用機械	激突	30～49
2004	9	9～10	店舗解体工事において使用する資材等を調達するため、4トントラックを運転し、構内を走行中、敷地境界に設けられた幅3.6mの非舗装直線道から敷地外左側の高さ3.7m下の雑草地にトラックとともに転落した。	トラック	墜落・転落	1～9
2004	6	18～19	作業を終了し帰宅準備を終えた後、現場内のドラグ・ショベルに鍵を戻しに行くため現場に戻ろうとして鍵を閉めてあったクロスゲートを乗り越えようとしたところ、ゲート上部でバランスを崩し飛び降り、着地時に下に敷いてあった鉄板で足を滑らせ転倒した。	通路	転倒	30～49
2004	8	9～10	工場新築工事現場において、建家内部の仮設足場解体作業中、足場4段目上で上段（5段目）からの足場材（建枠）を、手渡しで受け取っていたところ、足場材とともに墜落し、途中の単管に当たった後、6.5m下のコンクリート床に激突した。	足場	墜落・転落	30～49
2004	11	8～9	ビル屋上広告塔撤去工事のうちの広告塔内部塗装工事において、被災者が丸太足場上で、広告塔内部に設けた道板（長さ4m、幅20cm）足場を移動させるため道板の端を持ち上げたところ、反対側の足場端が梁からずれ落ち、丸太足場と一緒に約8m下のコンクリート床に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

2004	4	9～10	足場の解体作業において、解体した5枚の足場部材（鳥居枠）を被災者が結束して、タワークレーンをリモコン操作してつり下ろしていたところ、隣接するビルに墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2004	9	16～17	鉄骨建て方現場において、高さ約8mの梁（幅10cm）の上で、長さ約4mのC型チャンネルを両手で持って運んでいる時、バランスを崩し、墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2004	8	13～14	マンション新築工事現場において、3階部分へのコンクリート打設をするために、その近くの足場へ移ろうと壁用横筋に足をかけて躯（く）体側から渡ろうとしたところ、横筋と縦筋を固定している番線が切れて墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2004	7	15～16	屋外にて屋根部材の段取り作業を行っていた作業者が、午後の休憩後、動くことができず、休憩していたマイクロバスの中で意識を失った。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	100～299
2004	5	16～17	鉄骨2階建倉庫解体工事現場で鉄骨の梁（長さ約6m、重量約300kg）を、アームの先端に鉄骨カッターを取り付けたドラグ・ショベルで2階から下ろそうと梁を挟んで持ち上げたところ、梁が振れて近くにいた被災者がその梁を避けようとして墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2004	6	9～10	高速道路高架下で、通信ケーブルを増設するためのつり足場の設置作業中に12m下の雑草地に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

2004	1	11～12	会議室改修工事において、冷暖房用のダクトを取り外すため、ダクトを囲むコンクリート壁を解体中、コンクリート壁の下部のはつりが終わったため一時作業を中断しようと移動を開始した直後、突然東側のコンクリート壁が倒壊し下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2004	12	8～9	車両積載形トラッククレーンの荷台から鉄筋の束を下ろすため移動式クレーン運転者が荷台から無線操作をし鉄筋をつり上げブームを旋回させたところ、定格荷重を超えていたため車両積載形トラッククレーンが転倒し、玉外しを行うため現場内にいた被災者にブームの先端が激突、倒れたブームの下敷きになった。	移動式クレーン	激突され	10～29
2004	11	16～17	型枠解体作業終了後、使用していたベニヤ板を搬出する作業中に、パイプサポートに立てかけていた900mm×1800mmのベニヤ板40枚が倒壊し、その下敷きとなった。	木材、竹材	崩壊・倒壊	1～9
2004	7	7～8	トラックで高速道を走行中、自動車道対向車線に飛び出し、対面から走行してきた乗用車と正面衝突した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2004	7	7～8	トラックで高速道を走行中、自動車道対向車線に飛び出し、対面から走行してきた乗用車と正面衝突した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2004	7	8～9	事故当時、被災者は一人で2階梁鉄骨のボルトの本締め作業中、バランスをくずして高さ3.4mから墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2004	3	9～10	木造家屋屋根の張替え工事において材料を手に持って脚立（最大高さ1.7m）を上っているときに、バランスを崩し、脚立から地上に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9

2004	9	17～18	橋の耐震補強工事において、つり足場の組み立て作業中、緊結されていない足場板の上に乗り、これが滑り落ちたために、約4m下のダム湖に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2004	8	8～9	7階建てマンションの補修工事のため設置されていた足場を解体する作業において、作業の前の下見をしていたところ、足場（高さ約20m）から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2004	7	10～11	工場の搬出口にある張り出し屋根の解体工事において、屋根の雨どいを手持ち式グラインダーで切断解体中、ローリングタワーから屋根の上に移り、2mほど切断したところで高さ5.5mの屋根の上から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2004	3	16～17	建物改修工事現場の地下１階において、コンクリートブロック製の間仕切り壁（高さ4.9m、横4.2m、厚さ0.15m）を解体中、壁の下部分をハンマーで叩いていたところ、壁が手前に倒れ、その下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2004	11	9～10	屋内練習場新築工事現場で、屋内練習場の天井および壁に防球ネットを取り付けていた被災者が、ローリングタワー（手すりまでの高さ約6.4メートル、作業床の高さ約5m）から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2004	5	10～11	建物改修工事において、建物内の鉄製らせん階段取付け作業中、2階作業床端（高さ3.65m）から、すぐ下に置かれていたローリングタワーに乗り移った時、ローリングタワーが転倒し、被災者が1階作業床に墜落した。	足場	崩壊・倒壊	1～9
2004	7	14～15	ごみ焼却施設において、ごみ焼却溶融炉の配管に設けた集じん装置の点検、掃除作業中、集じん装置内に充満していた一酸化炭素を吸引し被災した。	有害物	有害物との接触	100～299

2004	10	9～10	団地の外壁補修塗装工事において足場組立中、床付布枠を持上げて建枠の上に乗せた直後バランスを崩し約33m下の地上に墜落した。	足場	墜落・転落	300～499
2004	6	13～14	土止め支保工の変更作業中、既設の土止め支保工の親杭（H形鋼材、200×200×8×12mm）を杭頭から約5mの個所でガス溶断した際に親杭の裏側の土砂が崩壊して、下敷きになった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2004	10	13～14	集合住宅の防水工事において、被災者が枠組足場を移動中地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2004	2	14～15	共同住宅新築工事現場の地下駐車場の建設工事において、土止め支保工の解体作業中、切梁が突然落下し、下を通りかかった被災者が下敷きになった。	支保工	飛来・落下	50～99
2004	10	11～12	平屋倉庫の屋根スレートの上に新しくトタン屋根を設置する工事中、スレートを踏み抜き、約5m下方の床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2004	8	13～14	建設会社の資材置場で、被災者が運転していた車両積載形トラッククレーンの荷台後方が脇に野積みされていた鋼管の束に接触し、これを緊結していた鉄帯2カ所のうち1カ所が切れ、被災者がこれを直そうと車から降りたところ、上段の鋼管数束が落下、崩壊したため、車両積載形トラッククレーンと鋼管の間に挟まれて死亡した。	荷姿の物	崩壊・倒壊	1～9
2004	7	18～19	マンション新築工事において、コンクリート打設終了後、コンクリートポンプ車の清掃のため、同ポンプ車の後部にあるホッパーの横に上がって内部を水道ホースの水で洗い流していたところ、ホッパーの攪拌用スクリューブレードを回転させていたため、作業服が絡まって巻き込まれた。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込ま	10～29

					れ	
2004	9	13～14	作業場内でエアーホースの切回し作業をしていたところ、シートパイルに移動式クレーンのワイヤロープを掛けたまま待機していた所へドラグ・ショベルが激突し、シートパイルが振れ、被災者に激突した。	掘削用機械	激突され	30～49
2004	9	16～17	マンション新築工事において、透水枡設置工事の終了後、敷鉄板により枡上部の養生をするため、被災者はドラッグショベルを運転して敷鉄板をつり上げたところ、運転席の左側方向にドラッグショベルが転倒し、ドラグ・ショベルのヘッドガードと敷鉄板の間に挟まれた。	掘削用機械	転倒	10～29
2004	7	19～20	7階スラブのコンクリート打設作業終了後、コンクリート圧送車の後部ホッパ内で回転中の攪拌羽根にこびりついた生コンクリートを被災者がバールで除去中に、攪拌羽根に巻き込まれた。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	10～29
2004	12	8～9	ビル新築工事現場において鉄骨柱搬入作業中、つり荷の鉄骨柱（約14t）をつり上げ荷重50tクローラクレーンを用いてトレーラーからつり上げ、地上3m程の位置で左旋回させ所定の位置まで移動させていたところ、つり荷がクローラクレーンから約18mの場所で別の作業を行っていた被災者に激突した。	移動式クレーン	激突され	10～29
2004	9	13～14	クレーンを使用して、長さ120cmのパイプサポート42本を、躯（く）体19階付近の鋼製枠組み足場に設けた作業構台（地上55.1m）から、躯体屋上へ荷上げしようと作業構台から約9mつり上げたところ、6本のパイプサポートが地上に落下し、地上で作業を行っていた被災者に当たった。	金属材料	飛来・落下	10～29
2004	11	15～16	マンション新築工事の掘削作業において、被災者は車両系建設機械（掘削機械）を運転し、GL－2.5m付近を掘削していた。前方のGL－1.5mの高さにある切梁をくぐろうとしたところ、運転席後のヘッドガード取付用支柱受け部がこの切梁に当たった。アームとバケットを動かし、掘削機械前方を上げたところ、機体が傾き運転レバーと切梁に挟まれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29

2004	10	11～12	台風の対策として、メッシュシートの取り付け作業をしていたところ、屋上外部足場から地上に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2004	3	8～9	ビル新築工事現場にて3階床の型枠材料のベニヤ板約70枚を道路上の車両積載形トラッククレーンの荷台からクレーンで外部足場上に荷上げしていたときに荷崩れを起こし、ベニヤ板とともに足場上で荷上げの補助をしていた作業者が2.06m下の躯（く）体2階床上に墜落した。その際、2階床上で作業していた被災者に墜落した作業者と数枚のベニヤ板がぶつかった。	荷姿の物	飛来・落下	1～9
2004	8	15～16	マンション建設工事現場において、圧接作業の補助を行っていたところ、体調が悪くなった。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2004	7	16～17	ビル新築工事において、アーク溶接作業中、猛暑であったため、意識障害を起こし、誤って溶接棒が接触した。	アーク溶接装置	感電	10～29
2004	8	9～10	トラック荷台に積載したALC板（寸法：4300×600×120mm、180kg）6枚を専用玉掛用具を使用して移動式クレーンでつり上げ2階床に荷上げしようとしたところ、シャックルの1つのねじが抜け落ち、つり荷であるALC板が約3.5mの高さから落下し、被災者に激突した。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2004	12	11～12	マンションの基礎工事において、被災者が掘削底面で埋戻し作業を行うため、人通孔の養生を行っていたところ、ドラグ・ショベルのオペレーターが被災者の付近の地山を切り崩したため、被災者が土砂に埋没した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	30～49
2004	9	13～	鉄筋コンクリート3階建て新築工事現場で、外部鋼管枠組足場の足場解体作業を行っていたところ、足場3段目の作業床から地面に墜落した。	足場	墜落・	30～49

		14			転落	
2004	1	19～20	バーストしたタイヤを交換するため、コンクリートポンプ車のスペアタイヤを地上に降ろそうと車台から外しているとき、転倒してコンクリートポンプ車に激突した。	その他の建設機械等	転倒	10～29
2004	10	14～15	汚水処理施設建設工事において、鉄筋組みをしていたところ、鉄筋上に倒れその際に鉄筋（直径13mm）が刺さった。	その他の仮設物、建築物、構築物等	分類不能	1～9
2004	2	9～10	地上において、鉄骨梁（重さ約1ｔ）につり足場を取り付けるため、高さ約1mのうま足場2脚に当該梁を載せて作業を行っていたところ、当該梁が、作業者側に倒れて被災者に激突した。	金属材料	激突され	10～29
2004	2	14～15	高さ24mのマンション新築工事において、屋上の配管接続作業中、調整具合を後ずさりしながら目視点検していた時、外壁立ち上りに当たり墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2004	2	14～15	携帯丸のこ盤を使用して木材を切断中、誤って切創した。	丸のこ盤	切れ・こすれ	1～9
2004	9	11～12	スタッカークレーン（能力0.5ｔ）の解体作業中、搬器が最下位置、ウエイトが最上部にある状態で、点検用ステージ上から支柱内のウエイトに接続される駆動チェーンをガス溶断し、ウエイトを落下させたところ、その衝撃で昇降用モーターの取付ボルトが破断してモーターが落下し、点検用ステージおよびステージに通じる昇降タラップごと崩壊し、地上に墜落した。	クレーン	墜落・転落	10～29
2004	10	9～	製罐工場の屋根上に、地上から移動式クレーンを使用して資材を荷揚げ作業中、屋根（スレート製）を踏み抜いて10m下の床面に	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		10	墜落した。	や、けた、合掌	転落	
2004	8	14～15	社用車（普通乗用車）を運転中、片側１車線の道路で対向車線にはみ出し、対向車に正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2004	7	15～16	工場新築工事現場の鉄骨組み立て作業中に、高所作業車に乗り、梁上の親綱張り作業を行っていたところ、スタンションが外れ、梁上から約9m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2004	12	14～15	倉庫増築工事現場で、鉄骨のもやに屋根材を取り付けるためにローリングタワーの最上部に乗り溶接作業中、約5m下のコンクリート土間に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2004	12	9～10	屋上内の壁上部への笠木取付作業中、屋上に置かれた笠木を一人で運搬しようとして、強風によりバランスを崩し、笠木とともに墜落した。	通路	墜落・転落	1～9
2004	8	13～14	工場新築工事現場内において、荷揚げ用に使用していたエレベーターの昇降路の2階開口部から約4m下の1階床面に転落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2004	2	16～17	作業を終え、ワゴン車で会社に戻る途中、トンネルで対向車線を越えて側壁に衝突、横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29

2004	8	15～16	屋根葺き替え工事における外部足場の組立作業中、電気線の接続部分に触れ感電した。	送配電線等	感電	1～9
2004	4	8～9	病院の改修工事において、袋詰めされた石膏ボードをトラックの荷台に積み込む作業中、屋上の端から袋ごと墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2003	12	11～12	ロングスパン工事用エレベーターの屋上ステージで、リミットスイッチの配線作業を終了したときに、屋上のパラペットを越えて31m下の地上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	30～49
2003	12	13～14	普通乗用自動車で交差点を青で右折しようとしたときに、対向車線から直進してきたトレーラーに左側面から衝突された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
2003	12	13～14	11階建マンションの新築工事において、同僚と2名で建屋内9階のロングスパン工事用エレベーター昇降路周辺のコンクリートに足場から垂直方向に墨出し作業を行っていて、昇降路内の梁へ移動しようとしたときに約25m下に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2003	12	15～16	体育館の雨漏り改修工事において、最上層の足場端部の手すりを乗り越えて屋根に「蟇羽（けらば＝屋根妻側端部に取付ける部材）」を取付けていたときに、高さ約16mのところから墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2003	12	15～16	遊技場の建築工事において、建枠を使用して組み立てた照明灯を設置するためのタワー（10.5cm）が強風にあおられて転倒し、そばでタワー部材の片付け作業を行っていた者が下敷きになった。	その他の仮設物、建築物、	崩壊・倒壊	1～9

				構築物等		
2003	12	11～12	マンション新築工事の3階壁のコンクリート打設で、壁型枠を支えている単管パイプ（高さ1.5～2m位）に足を掛けて壁型枠の叩き作業を行っていて床に倒れた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2003	12	11～12	4階の床に積み上げた解体ガラ上に重機を載せて上階の解体作業を行っていたときに、4階の床が抜け落ちたため3階と1階の床を突き抜けて落下し、重機の運転士ががれきの下敷きになった。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2003	11	11～12	倉庫解体作業で、同僚3名とともに屋根材（スレート材および木毛板の2重構造）の撤去作業を行っていたときに、木毛板を踏み抜いて高さ5.33mのところから墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2003	11	11～12	軽量鉄骨造3階建の住宅工事において、3階の鉄骨梁のボルト固定作業を鉄骨柱に取り付けられた作業床（30×40cm）上で行っていたときに、バランスを崩して約7.5m下の土間コンクリートに墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2003	11	13～14	6階マンション新築工事で、屋上の床面の仕上げを行って電気コードリールを片付けているときに、高さ30数cmのパラペットを越えて18.7m下の歩道に転落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2003	11	10～11	保育園の新築工事で、高さ172cmの脚立を使用してトイレ部分の壁型枠の上部の締付材の取付作業を行っていたときに、脚立からコンクリート床に転落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2003	11	10～	体育館建築工事で、内部足場（ステージ）の組立作業中に、単管に掛け渡して固定されていなかった木製の足場板とともに約8.7m下のコンクリート床に墜落した。	足場	墜落・	30～49

		11			転落	
2003	10	8～9	外部足場の解体作業で、部材の上げ下ろしのため外部足場・繋ぎのコーナー部の単管手すりを外した直後に5段目の足場から約8.5m下のウッドデッキ上に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2003	10	14～15	マンション新築工事の外部足場の解体作業において、枠組み足場4スパン・2段ユニットを移動式クレーン（つり上げ荷重50t）でつり上げたところ、建枠のピンに手袋が引っかかって足場材とともに宙づりとなり、その後、約7mの高さから地上に墜落した。	足場	墜落・転落	50～99
2003	10	18～19	マンション新築工事において、1階型枠工事の後片付けのためロングスパン工事用エレベーターに搭乗して1階から11階へ向かっていたときに、突然ヘッドガード上へ乗り移ってヘッドガードと4階乗込みステージとの間に頭部をはさまれた。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	10～29
2003	10	17～18	遊歩道等の建設工事において、ドラグ・ショベルで幅約1.5mの管理道路上にある伐根の除去作業中に機械の後部が路肩から落ちそうになったので、運転を代って約32度の斜面を約1m下ったときに、機械が斜め左前方に傾いて転倒し倒れてきた機械の下敷きになった。	整地・運搬・積込み用機械	墜落・転落	30～49
2003	10	10～11	堆肥舎（平屋）新築工事で、屋根の鉄骨部の組立を終えて屋根垂木（長さ2m11cm）を掛け渡していたときに、バランスを崩して約9m下のコンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2003	10	14～15	保健センターの改修工事において、塗装前の前処理としてひさし部の汚れを落とす作業の前に脚立を使用して指示された個所を下見しているときに墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
		17	クライミングクレーンのマストに沿って設置されているはしごを足場として、一本つり用安全帯を工具差し用カラビナにかけてU字		墜	10～

2003	10	～18	つり状態で使用して体勢を確保し、クライミングクレーン作業台下部に水銀灯を設置しているときにカラビナが破損して約10m下の2階スラブ上に墜落した。	クレーン	落・転落	29
2003	10	16～17	鉄骨平屋建の店舗建設工事において、鉄骨組み立てのため親綱の一端をスタンションに取り付け、他端を持って幅約14cmの鉄骨梁上を移動しているときに、約6m下のコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2003	10	14～15	鋼製屋根の仮葺き作業で、鋼製屋根材（長さ52m、質量327kg）を作業員24名で運搬していたときに、1名が梁上で足を滑らせて転倒し、屋根材を固定するため梁上に設置してあったタイトフレームで腹部を強打した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	転倒	1～9
2003	10	13～14	雨樋資材を購入して自動車（ライトバン）で国道を走行中、ハンドル操作を誤りガードパイプに衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2003	9	11～12	住宅新築工事において、ALC板の貼り付け作業が終了して次の作業の準備にとりかかるため、足場1段目に昇っていて足場から地面へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2003	9	6～7	住宅新築工事現場へ向かうため小型トラックで県道を走行中、対向の乗用車がセンターラインをはみ出してきて正面衝突された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	50～99
2003	9	13～	個人住宅の工事現場から廃棄物を積んで国道を2tトラックで走行中、居眠り運転により対向車線に飛び出して競走馬用の輸送トラッ	トラック	交通事故	100～

		14	クと正面衝突した。		（道路）	299
2003	9	14～15	解体現場のコンクリート塊をドラグ・ショベルでダンプ・トラックに積み込む作業で、ダンプの運転席から降りたときに、荷台に積み込んだコンクリート塊の位置を調整するためドラグ・ショベルで荷台上のコンクリート塊を引っ張ったため、ダンプが後退してダンプのドアとドラグ・ショベルのカウンターウエイトとの間にはさまれた。	トラック	激突され	1～9
2003	9	14～15	外部足場の解体作業で、水平支持材として用いられていた長さ4m50cmの単管パイプを取り外していたときに、単管パイプとともに足場上から約21m下の建物2階ひさしに墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2003	9	11～12	建設現場の躯（く）体階段の内側手すりのアーク溶接作業で、溶接棒ホルダーを持ち本溶接を始めたときに感電し、突然溶接棒ホルダーと手持防護面を持ったまま仰向けに倒れた。	アーク溶接装置	感電	1～9
2003	9	11～12	監視棟屋根上の作業床において、アルミ材の母屋の受け渡しを行っていて母屋を受け取ったときに、バランスを崩し3.5m下の地面に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	30～49
2003	8	16～17	ローリングタワー（枠組み1段）上で内壁のボードを取り付けているときに、1.88m下のコンクリート床に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2003	8	16～17	体育館の屋根（31m×51m）の解体作業で、解体した屋根材を屋根上に設けられた廃材置場に運搬しているときに、解体するためにカッターで切れ込みが入っていた個所に載ったため、屋根材を踏み抜いて約8.9m下の床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2003	8	14～	ドラグ・ショベルで敷鉄板（重さ750kg）の中央上部の穴にフック付きワイヤロープを掛けてつり上げたところ、フック付きワイヤロープのフックがはずれて敷鉄板が落下し、頭部および胸部を直撃された。	掘削用機械	飛来・	1～9

		15			落下	
2003	8	8～9	外壁補修のために組み立てた外部足場の解体作業中に、解体手順を誤り高さ約12mの張出した足場から地上のコンクリートブロック敷のところに墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2003	8	10～11	2階建鉄骨造アパート工事において、建物東側の屋外足場第2層目（高さ約4m）で休憩中に熱射病で意識不明となった。	高温・低温環境	その他	30～49
2003	8	15～16	鉄骨平屋造建築工事において、高さ約20mの広告塔の垂直方向の歪みの調整作業をほぼ終了して片付作業を行っていたときに、踊場の足場板上（地上約5.5mの高さ）に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2003	8	11～12	3階床のコンクリート打設作業において、作業合間の小休止中にカキ氷の差し入れがあったので3階床の型枠上で受け取り、足場上の同僚に渡すために躯（く）体から足場に渡ったときに、足場上で転倒して高さ82cmの手すりの下から11m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2003	8	11～12	鉄骨本締め作業用のつり足場を設けるため、鋼製足場板（25cm×4m×4cm）を仮置場から手作業により運び入れていたときに、乗っていた足場板が折れたため、足場板とともに約10.5m下に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2003	8	10～11	マンションの新築工事で雨水槽の水を抜くため、ガソリン式排水ポンプの電源を入れたのち、型枠の梁受け作業を職長と2人で行っていたが一服することになり、その前にポンプ燃料の残量を確認しに一人で雨水槽に行ったが、休憩場所に現れないので職長が様子を見に行ったところ雨水槽に浮いていた。（CO中毒）	原動機	有害物との接触	1～9
2003	8	15～16	外壁タイルのクリーニング作業中に、誤って枠組足場の3層目の作業床（高さ5.2m）から墜落した。	足場	墜落・転落	100～299

2003	8	14～15	2階建新築工事において、足場の組立て作業を行って残った足場材をトラックに積み込んでいたところ、突然、言動がおかしくなったためトラックの助手席で休憩させていたが、そのうち意識がなくなってきて熱中症により病院で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2003	8	18～19	工事用エレベーターの昇降路を金網枠を用いて囲う作業中に、昇降路の内側に取付けられたブラケット足場から地下1階の床まで約26m墜落した。	足場	墜落・転落	50～99
2003	7	16～17	小学校の校舎解体工事において、校舎3階の上部防音パネルを一枚とり外してその開口部からガラ袋を投下していたときに、バランスを崩して後ろ向きに倒れこみ、そのときに下部の防音パネルが外れたため高さ8.07mの足場から転落した。	足場	墜落・転落	30～49
2003	7	16～17	倉庫屋根に鉄板を貼り付ける工事において、屋根の現状確認のため屋根に上ったときにスレート屋根を踏み抜き、約5.5m下へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2003	7	15～16	ビルのダストシュートの最下層部を補修していたときに、4階の作業員が運搬車でコンクリート塊を投下したため、それが頭部に当たった。	石、砂、砂利	飛来・落下	1～9
2003	7	16～17	倉庫の間の通路上に鉄骨屋根を設置する工事で、組み上がった鉄骨の塗装作業を行うため、通路の南西の端に高所作業車を設置して作業台を4.2mの高さに付けて「はけ塗り」作業を行っていたときに、大型トラックが通路西側から入ってきて高所作業車のアームに激突したため作業台から転落した。	トラック	激突され	1～9
		10		屋根、は	墜	

2003	7	～11	屋根の葺き替えのため、倉庫の屋根上（高さ約10m）でスレート板の取り外し作業中にスレート屋根を踏み抜き墜落した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	1～9
2003	7	16～17	朝顔先端部の鉄板を単管パイプに番線で結束するため2名で先端部で作業していたときに、朝顔の先端が前に傾いたため高さ9mの位置から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2003	7	16～17	朝顔先端部の鉄板を単管パイプに番線で結束するため2名で先端部で作業していたときに、朝顔の先端が前に傾いたため高さ9mの位置から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2003	7	11～12	マンション建設工事において、建物6階のコンクリート打設作業者が突然体調不良を訴え、最寄の病院に行ったものの医者の診察を振切って病院を抜け出し熱中症により路上で倒れた。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2003	7	13～14	長さ約10mのH型鋼3本をボルトで連結して長さ32mの梁（重さ約8.5t）を組み上げる作業で、梁の地組作業が2本並行して行われていて、2名が地上に2本平行に置かれている梁の約1mの隙間に入ってボルトを締める作業を行おうとしたときに、1本の梁が倒れ2名が下敷きとなって1名が胸部圧迫で死亡した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	10～29
2003	6	15～16	解体作業中の鉄骨の上で、2階柱のH鋼を切断して次の作業のため梁の上を移動中に、足を滑らせて2m下の1階のガラおよび鉄骨クズ上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29

2003	6	13～14	地上7階建のパチンコ店の新築工事で、6階床スラブのデッキプレート上にワイヤメッシュの敷き込み作業を行っていたときに、エレベーターシャフトの開口部より約20m下に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2003	6	9～10	移動式クレーンを用いて6階部分の大梁上に鉄骨柱（300mm×300mm×12mm、長さ2.9m）を組付けし、柱最上部の玉掛け用具（鉄骨クランプ）を取り外すため、昇降用金具であるタラップを昇っていたときに、5段目（最上段）の仮付けされていた受け金具がタラップごと剥がれ、約17m下の地上に墜落した。	階段、桟橋	墜落・転落	10～29
2003	5	13～14	物流センター外壁工事に伴う足場の組み立て作業中に、屋根の明かり採り用のビニール製のスレートを踏み抜いて約12m下の1階コンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2003	5	14～15	事務所新築に伴う基礎工事において、基礎コンクリート打設のため ドラグ・ショベルで生コンクリートの入ったバケット（直径1m、高さ1m）をつり上げて移動させていたときに、ドラグ・ショベルが横転しつり上げていたバケットに直撃された。	掘削用機械	激突され	1～9
2003	5	16～17	アースドリルにドリリングバケットを取り付けて基礎杭用の穴を掘削中に、バケットの排土作業を行うため近くにいた者が深さ約1mの穴の中でドリリングバケットに巻込まれた。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2003	5	16～17	米の倉庫の新築工事において、屋根のベニヤ張り作業を行っていたときに、足を乗せていた垂木が折れたため墜落し、途中高さ4mの位置にあった鉄製通路に激突しさらに地面へと落下した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		15	破砕機（グラップル）による店舗の解体作業で、配線の切断作業を行っていた者に解体したコンクリート片（幅約4.2m、高さ約	その他の	激突	10～

2003	5	～16	2.2m、厚さ約0.4m、重さ約1.5t）が落下し激突した。	建設機械等	され	29
2003	5	14～15	工場新築工事において、土手に置いた足場材を使うため結束した4カ所のうち3カ所をカッターで切断し、最後の1カ所を切ったときに束が崩れ、1本15.5kgの足場材35本とともに河川（高さ160cm）に転落して足場材の下敷きとなった。	荷姿の物	崩壊・倒壊	10～29
2003	5	11～12	外付け階段の取替工事で、古い階段を取り外して新しい階段をセットし、接続部分の状況を確認するため階段に続いている既設の廊下にいたところ、廊下が崩れたため3.8m下のコンクリート床に墜落し、ほぼ同時に落下したコンクリート片に頭を直撃された。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2003	5	16～17	高さ約8.7mの個所での足場組立作業で、足場板を取り付けようとしたときに、バランスを崩してコンクリートタイル張りの地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2003	5	11～12	ビル外壁の塗装工事において、足場（10段）の組み立てが終了し、引き続いて足場へ養生ネットを設置するため足場の外側を伝って下の段に降りようとしたとき、約10m（足場5～6段目）下に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2003	5	8～9	110t移動式クレーンの作業範囲を確認するため、つり荷なしでジブを最大に伸ばして旋回、起伏したときにクレーンが転倒し、地上で足場組立の資材準備のため移動中の者2名にジブが激突した。	移動式クレーン	激突され	1～9
2003	5	8～9	110t移動式クレーンの作業範囲を確認するため、つり荷なしでジブを最大に伸ばして旋回、起伏したときにクレーンが転倒し、地上で足場組立の資材準備のため移動中の者2名にジブが激突した。	移動式クレーン	激突され	1～9
2003	5	14～15	工場の増改築工事において、トラクター・ショベルを運転して工場のひさしに廃材であるプラスチックタイルを集積する作業を行っていたときに、トラクター・ショベルとともに約4m下の地上に転落した。	整地・運搬・積込み用機械	墜落・転落	10～29

2003	4	8～9	自宅で、朝起きてこないことから妻が起こしに行ったところ、急性心筋梗塞で死亡している夫を発見した。	その他の起因物	その他	30～49
2003	4	16～17	作業室（0.365Mpa）での機械装置の解体作業が終了し、マンロック（気こう室）で減圧を開始したところ、作業員が膝部等に痛みを訴えたので急いで再圧室に搬送し再圧を行ったところ、いったんは回復に向ったので減圧したが再び痛みが生じ意識不明の状態になった。	異常環境等	有害物との接触	30～49
2003	4	16～17	6階建RC造ビル解体工事において、当日の解体作業を終えて、後片付け等の作業を行っていたときに、高さ約15mの6階フロアーの吹き抜けの開口部（2.1m×1.4m）から墜落した。	開口部	墜落・転落	50～99
2003	3	18～19	普通貨物自動車に同乗して高速道路を走行中、後輪がパンクしたので路側帯に停車して2名が降車して様子を見ていたときに、走行してきた普通貨物自動車に追突され、車外にいた2名が車体とガードレールにはさまれ1名が死亡した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2003	3	13～14	工場建設工事において、1階の天井に点検口を設置するため、脚立に乗って可搬式グラインダーで天井ボードに約50cm四方の開口部を開ける作業を行っていて、グラインダーの歯が割れ破片が被災者に当たり、脚立から墜落した。	研削盤、バフ盤	飛来・落下	1～9
2003	3	16～17	鉄筋コンクリート建築物屋上で、厚さ約8cmに敷いた玉砂利をレーキを用いて後退しながら均していて 高さ約47cmの腰壁を乗り越え、4.68m下のコンクリート床に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2003	3	13～14	解体中の建物4階で、床面（地上高さ9.1m）のコンクリートがら等の片付け作業中に、建物から墜落して地上に設置してあったクレーンに激突した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9

2003	3	15～16	ビル解体工事において、5階外壁解体作業中に建物外壁および鉄骨梁、柱の一部が外部足場とともに約15m下の道路に崩落したため、外部足場上にいた作業者も同時に墜落した。なお、道路上で信号待のため停車だった自動車の運転手2名（非労働者）も死亡した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2003	3	13～14	8階建マンションの外壁改修工事において、躯（く）体南側6層目の作業床上で7層目の枠組足場を組立てているときに、高さ約10mの足場から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2003	3	11～12	水源地の地下水位観測機器の撤去のため、不整地運搬車（ホイール駆動式、最大積載質量1.5t）の荷台に関係機材を積んで撤去作業場所まで柔泥の傾斜通路を後進で移動中、滑落して車の下敷きになった。	不整地運搬車	はさまれ巻き込まれ	1～9
2003	3	10～11	ビル新築工事において、外壁のタイル割付作業のための寸法計測中、外部足場上から建設用リフト（0.24t）の昇降路内に身体を乗り出したときに、1階から荷を積んで上昇してきた建設用リフトの搬器と足場との間に首をはさまれた。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	1～9
2003	3	13～14	屋根の張り替え工事で、既存の屋根板（幅60cm・長さ約13m）4枚を取り外して6名で屋根板を運搬中に、1名が屋根板を取り外したためにできた開口部（2.4×13m）から6.4m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2003	2	11～12	鉄筋コンクリート3階建の3階外壁の補修作業で、地上約7mの鋼製枠組み足場の上を移動中に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

2003	2	23～24	建築工事の打合せを終えて帰社するため乗用車で県道を走行中、脇見運転によりセンターラインを越えて反対車線に進入し、対向車線を走行してきた大型トラック（12t）と正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2003	2	17～18	ビルの内装工事中、脚立から約80cm下のコンクリートの土間へ転落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2003	2	11～12	11階建マンション建築工事で、内装用資材であるボード（900mm×1800mm×50mm）を8階の各部屋へ搬入していたときに、8階エレベーターシャフトの開口部より約22m下の1階エレベーターピットへ墜落した。	開口部	墜落・転落	30～49
2003	1	11～12	2階建て住宅新築工事現場において、2階部の柱間に設置されていた間仕切壁取付け用の下地材（10cm×10cm角鋼管）の上から約3.8m下へ、または、近接して設置されていたローリングタワーの作業床上から約5m下へと墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2003	1	15～16	工事現場において、足場設置後にコンパネで全床を養生するために、長さ4mのさん木を450mm間隔で後向きに仮置き作業中、荷上げ用の開口部より約4m下のアスファルト道に転落した。	足場	墜落・転落	10～29
2003	1	9～10	スレート屋根の改修工事で、はがした屋根のもや部分を持って移動中に、スレートが割れたため6.4m下のコンクリートの床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2003	1	18～19	新築工事現場の仕事を終え自社の乗用車（1Boxカー）で本社に帰る途中、高速道路のインター付近で前方を走行中のトレーラー後部に追突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道	10～29

					路）	
2003	1	21～22	ビルの6，7階バルコニーのコンクリート仕上げ具合を点検するため、7階西側バルコニーの外側にあたるひさしの端を通行中に、約17m下の地上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2003	1	15～16	車庫上部にあるC型鋼にさび止めペンキを塗るため、はしごをかけて上がろうとしたときにはしごが横に滑ったため墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2003	1	8～9	屋根張り作業を行うため、地上から高さ約5.5mの屋根上に登ったところ、ベニヤ板に書き込むエンピツを忘れたのに気づいて屋根から躯（く）体外側に設置されたブラケット足場の2段目（高さ約4.1m）に移ろうとしたときに、足場上でつまずき躯（く）体内側に落下した。	足場	墜落・転落	1～9
2003	1	11～12	鉄骨3階建の住宅建設工事で、外部足場の組立作業中、3階床面で足場材の受け渡しを行っていて3階床面の開口部から墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2003	1	14～15	同僚の放火により、鉄骨プレハブ平屋3棟と2階建て1棟の計約450m2が全焼し、1名が焼死体で発見された。	建築物、構築物	火災	30～49
2002	12	15～16	鉄骨平屋造り社屋の新築工事において、左足を鉄骨にかけて2階床の根太取付け作業中に、足が滑って約3m下のコンクリート床に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2002	7	15～16	鉄骨造の病院新築工事において、玄関の庇部材であるチャンネルを取付けるボルトを締めしようとしたときに、高さ4.46mの鉄骨上から基礎のコンクリート床へ墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
					交通	

2002	11	7～8	工事に使用した道具類の撤収のため軽貨物自動車で国道を走行中、緩やかなカーブを抜けた見通しの良い道路のセンターライン付近で前方から来た大型貨物自動車（10ｔ）と衝突した。	トラック	事故（道路）	30～49
2002	12	13～14	倉庫の増改築工事において、高さ4mの箇所に胴縁を取り付けるため鉄骨に立て掛けた移動はしご（全長4.4m）に昇っていたときに、移動はしごが倒れ一緒に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2002	12	7～8	自社の自動車に労働者9名が同乗して工事現場に向けて自動車道を走行中、自動車の左後輪がバーストしたため、バランスを崩して道路の右側壁及び左側壁への激突を続けて横転し1名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2002	1	7～8	乗用車で自動車道を走行中、道路を飛び出して道路左脇の法面を駆け上がり、その後、法面を転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2002	12	15～16	４階建鉄筋コンクリート造新築工事において、2階のコンクリート打設床面を均す作業をしていて、2階床の開口部の枠組み足場最上段（2段足場）に積んであった歩み板に乗ったときに5.4m下の地上に墜落した。	金属材料	墜落・転落	1～9
2002	12	17～18	作業構台上の水銀灯を移動させる作業を50ｔクローラクレーンの立入禁止区域で行っていたため、クレーンが右旋回したときにカウンターウェイトと構台手すりとの間に挟まれた。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	10～29
		14			墜	

2002	12	～15	農作業場の改築工事において、高さ2.94mのところで折板屋根取り付けの補助作業を行っていて、作業床から地上に墜落した。	作業床、歩み板	落・転落	1～9
2002	12	19～20	自動車販売店の鉄骨造りテントの設置作業において、鉄骨上に張ったテント上でテント布の接合部に布を貼る作業を行っているときに、テントの端から約3.7m下の道路に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2002	12	11～12	マンション新築工事のための床掘り作業において、敷地境界のよう壁（厚さ44ｃｍ、高さ1.3m、長さ15m）を補強するためドラグショベルで深さ2.3m、幅1.2m、長さ16mにわたり床掘りし型枠を組んでいたときに、よう壁が倒壊し挟まれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2002	12	13～14	立体駐車場の解体作業において、昼食が終わって午後の作業場所に向かうため、既設リフトの点検用垂直梯子を昇降しているときに17m下に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	100～299
2002	11	16～17	増改築工事において、積載型トラッククレーン（2.93ｔ）でトラックの荷台から高さ3.7mまで吊上げた鉄筋（直径1.3mm×長さ2,6m×本数27本、質量71.2kg）を2階へ取り込むためブームを旋回させたところ、吊上げていた荷のバランスが崩れて落下し、トラック荷台上で次に運ぶ鉄筋を束ねていた者の頭部に落下した。	荷姿の物	飛来・落下	50～99
2002	12	11～12	6階の柱の建て方を行ってその後6階の孫梁を納めていたところ、同僚の側のボルトが入り難い状態になったので、応援するため建て方の終わった小梁上に左足をかけたときに、足を滑らせて約7m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2002	11	11～12	地上２８階地下４階建ビル新築工事の7階鉄骨組立作業において、7階の梁上で鉄骨柱間のひずみ調整のためレバーブロックを使用していたところ、レバーブロックのチェーンが切れ、その反動で梁上から13m下の階段に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	30～49

2002	11	16～17	建物屋上に排水パイプを設置する工事で、取付け位置を床下から確認するため屋上から外部足場に乗り移ったときに、約8.5m下に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	1	10～11	増改築工事において、3階サンルーム解体用のステージ組立のため、鋼管枠組足場1段目布板上（高さ1.81m）で2段目布板上の足場板を番線で固定しているときに1.81m下の2階床面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	12	16～17	マンションの新築工事において、トラックの荷台（高さ約90ｃｍ）に積んである廃材等の上に乗って軽自動車の後方にあるコンテナに廃材を投げ込んでいたときに、荷台の上で転倒し側面に立ててあったベニヤ板の上端に後頭部を打ちつけた。	トラック	転倒	10～29
2002	8	16～17	小学校の大規模改造工事において、トラックから足場部材を降ろす作業を行っていた者が身体の不調（足がつる症状）を訴えたため、病院に移送したが熱中症により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2002	11	22～23	10建マンションのベランダ改修工事において、足場（19層目）の交さ筋かいに安全帯をかけメッシュ製養生シート（質量4.5ｋｇ）5枚をロープで引き上げていたときに、交さ筋かいが交差部で折れたため27.7m下のコンクリート屋根に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	8	13～14	4階建物の新築工事において、鉄骨組立終了後のボルト締めのため、ボルトの入ったダンボールを担いで4階の東側に設置されていた階段から降りる途中で階段下のデッキプレートを布設していない箇所から地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
		7	事業所のワゴン車2台で工事現場に向けて国道を走行中、ゆるやかなカーブで先頭車が対向のダンプトラックと衝突し、ワゴン車の		交通事故	10～

2002	2	～8	2列目に乗っていた者が死亡した。	トラック	（道路）	29
2002	11	16～17	病院のトイレ専用棟の増築工事において、トイレ専用棟の鉄骨にデッキプレートを設置するため、鉄骨の外部に取り付けた昇降用タラップを移動中に約13m下のコンクリートの階段に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2002	11	10～11	邸宅の改修工事において、高さ約6mの2階屋根上で銅板の取り替え作業を行っていて、休憩を取るため垂直梯子で降りようとしたときに最上段から墜落した。	階段、桟橋	墜落・転落	1～9
2002	10	11～12	6階の鉄骨床の端で、鉄骨に長さ約30ｃｍの鉄製アングルを本溶接により取り付ける作業で、仮溶接されたアングルを手で動かして水平器を使い位置決めをしていたときに、アングルが外れ20m下に墜落して地上にあった型枠に激突した。	作業床、歩み板	墜落・転落	30～49
2002	10	9～10	鉄骨造平屋建て建築工事において、屋根梁上でデッキプレートの敷き込み作業を行なっていて3.2m下の基礎コンクリート上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2002	10	11～12	足場解体作業で、建枠材（幅900mm）18枚（計270ｋｇ）を電動ウィンチ（能力400ｋｇ）で荷卸していて吊荷が地上約２mの高さまで下りてきたときに、フックに掛けていた玉掛ロープのシャックルが外れて地上に落下したため、下にいた者が吊荷の下敷きになった。	玉掛用具	飛来・落下	1～9
2002	10	10～11	２階建の建築工事において、駐車場棟の車の出入口部の既設側溝解体のため、バックホーで解体したコンクリートブロックを2ｔトラックに積み込んでいるときに、バックホーのバケットの爪に掛けていたワイヤーロープが外れコンクリートブロック（重さ370ｋｇ）が落下した。	掘削用機械	飛来・落下	1～9
2002	9	11～	モルタル入りのペール缶（重さ約10ｋｇ）を高さ約3.5mのステージ上へトラロープで引き揚げる作業中、ペール缶が落下しそうに	足場	墜落・	10～

		12	なったのでペール缶を掴むため手すりと中さんの隙間から身を乗り出して墜落した。		転落	29
2002	8	9～10	倉庫の解体工事で、幅7.5ｃｍの鉄骨製の梁（高さ6.03m）を足場にしてスレート屋根の取り壊し作業を行っていたときに、バランスを崩してコンクリート土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2002	9	11～12	賃貸アパートの新築工事において、駐車場のアスファルト舗装材の締め固めのため、コンバインド・ローラー（機体質量3.3ｔ）を後進させていたときにローラーの右後方にいた者を轢いた。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2002	10	14～15	飼料置き場増築工事において、梁として設置するH鋼を小型移動式クレーンで仮置きして溶接するため、補助者が高さ約5mの飼料置き場屋根上からH鋼を支えていたところ、仮置きしていたH鋼が落下し同時に補助者も墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2002	10	8～9	タイヤローラー（機体質量8.5ｔ）のエンジンが作動しないので、同僚が４ｔダンプトラックに乗ってワイヤロープで両方の車両をつなぎ、ダンプでタイヤローラーを牽引しながらエンジンを作動させたところエンジンがかかったので、タイヤローラーから降りてつないでいたワイヤロープを外していたときに、無人のタイヤローラーが前進してダンプとの間に頭部を挟まれた。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2002	10	9～10	牧場の牛舎において、2人でストレート屋根の補修作業中に、１人が屋根の一部を踏み抜き約10m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2002	8	10～11	鉄骨造ブロック積み3階建てビルの解体工事において、午前の休憩後に解体用重機のオペレーターが現場に戻るときに、ビルの鉄骨階段（階段手すりは撤去されていた）から2.5m離れた地面に解体工が倒れているのを発見した。	分類不能	分類不能	1～9
2002	9	11～12	6F建パチンコ店及び駐車場の新築工事において、屋上部分の墨出し作業を電気工事士が行うために仮置きされていたデッキプレートが作業の邪魔になるので移動していたときに、敷設されていた屋上デッキプレートの端（地上約24m）から3階部分（地上約7m）まで墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2002	7	8～9	ＲＣ造2階建の建設物の外壁改修工事に使用した枠組み足場の解体作業で、建枠を取り外したときにバランスを崩して高さ8.8mのところから隣接する屋根に転落したのち地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	8	8～9	病院の増築工事で、車両系建設機械で整地作業を行っていたときに、重機の作業範囲内に立ち入った者が重機のクローラに巻き込まれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2002	8	16～17	朝から屋上で型枠設置作業を行った後、4階へ移動して4階天井スラブ面のダメ穴を塞ぐための作業を1人で行っていて倒れた。（熱中症）	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2002	8	7～8	玉掛ワイヤーロープが掛けられた丸太（直径15cm、長さ1.8m）約50本を移動させるため、ドラグショベルのバケットのフックを使用して丸太を吊上げた状態で谷側に旋回したところ、ドラグショベルが横転しキャビンに頭部を挟まれた。	掘削用機械	転倒	1～9

2002	3	11～12	車庫新築工事において、小梁の取付け作業のためアルミ製の梯子をかけて7段目（約2.1m）まで上ったときに、梯子が横滑りして墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2002	7	21～22	国道のバス停留所において、バスターミナル内の店舗改修工事で発生した廃材を停車中の2ｔトラックへ積み込む作業を行っていたところ、バス路線を走行してきた乗用車に撥ねられた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2002	6	9～10	フォークリフトのフォークにパレットをセットしてその上で高さ635cmの棟梁に鉄骨部材の取り合いプレートをアーク溶接し、作業を終ったので運転者がフォークを降下させたとき作業者から安全帯を外すのを忘れたとの声がかかったので約1m下降させて停止し、作業者がフックを筋かいから外そうとしたときに、筋かいが折れたため4m下の地面に墜落した。	フォークリフト	墜落・転落	10～29
2002	8	10～11	4階建てマンションの鉄骨組立て作業で3階部分の鉄骨のボルト締め作業中、床に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2002	4	16～17	鉄骨2階建の倉庫建築工事において、鉄骨建方作業のため2階床面の梁（幅30cm）の上（高さ約10m）でボルト入れの作業を行っていて次の作業場所へ移るため、梁の上を移動中に5m下のクレーン設置用の梁上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2002	7	9～10	外壁塗装準備のため躯体と外部足場の間に取り付けられた水平養生ネットの撤去作業中に、高さ約6mの足場作業床と躯体の間から墜落した。	足場	墜落・転落	100～299
2002	12	15～16	7階建の工場棟建築工事において、仮止めのため高さ17.9mの地点で胴縁の取付作業を行っていたところ、足を掛けていたと思われる下から15本目の胴縁がピースから外れたため地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29

2002	7	0～1	マンション新築工事で、型枠資材の荷降し中に玉掛けに使用したチェーンが破断し、2.9tクレーンを無線操縦していた者の顔面に型枠資材（約200kg）が落下した。	玉掛用具	飛来・落下	30～49
2002	4	15～16	鉄骨3階建て住宅新築工事において、2階ベランダ天上部の仕上げ作業を終えて2階床面階段部の開口部に掛けていたはしごで1階に降りようとしたときに、約3m下の１階床面に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2002	7	19～20	防火水槽の掘削床付け完了後、水槽の位置出しのため2名で掘削法面の異常の有無を確認し墨入れ作業していたところ、敷き鉄板下の土砂が突然崩壊し1名が逃げ遅れた。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2002	6	13～14	病院の工事において、作業構台上で掘削した土砂を運び出すダンプトラックの誘導を行っていて、土砂をダンプトラックに積み込む作業を行っていたパワーショベルの旋回した上部機構と作業構台の単管手すりとの間に押しつけられ挟まれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	30～49
2002	6	15～16	1階の土止め切梁に設置されている安全帯取付用の親綱（被覆ワイヤーロープ）に安全帯を掛け親綱に足をかけて登って鉄骨梁をつかんだときに、親綱を接いでいるクリップ（4個）からワイヤーロープが抜けたため、バランスを崩し約13m下の地下２階の鉄骨梁に張られた安全ネットまで墜落した。	その他の用具	墜落・転落	300～499
2002	5	11～12	24階建てマンションの新築工事において、23階で型枠作業に従事していた者が22階に資材を取りにいくため階段付近を通行中に、高さ約2.4mのパイプサポート上に仮置きされていた重さ2.4tのPC梁が胴体部に落下し頭蓋骨破砕骨折となった。	支保工	崩壊・倒壊	10～29
2002	5	8～	掘削溝（巾1.3m、深さ0.7m）に土止支保工の鋼板をドラグショベルで吊り込んで溝壁に立てかけ、ドラグショベルからワイヤロープを外した2、3分後に鋼板が倒れたため、反対側に既に立込んであった鋼板との間に胴部が挟まれた。	金属材料	はさまれ巻き	10～29

		9			込まれ	
2002	3	9～10	マンション新築工事現場で、ドラグショベルを用いて高さ1mほどの地山を掘削していたところ、ユンボが転落してその下敷きになった。	地山、岩石	墜落・転落	10～29
2002	3	10～11	新築倉庫の垂直搬送機設置工事で、垂直搬送機出入口となる開口部から垂直搬送機の部材を各フロアーに荷取りするため、開口部の単管手すりに安全帯のフックを掛けてシャフト内部に身を乗り出したところ、手すりが外れて19m下のピットに墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2002	4	9～10	地上14階建て建築工事の高さ40.8mの外部足場解体作業において、解体済み足場材のブレスを1組づつ降ろししていたところ、2組の長さの違うブレス材が混じりこみその内1組が18段目（高さ30.8m）から落下し、下で足場材の片付け作業に従事していた者に激突した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	飛来・落下	30～49
2002	6	17～18	新築倉庫の鉄骨建方作業で、柱4本を建て長手方向の傾斜梁を2本架設し次の梁を架設するために、高所作業車（ケージ内で運転）で移動して梁横で待機しているときに、架設した柱と梁が倒れたため高所作業車のケージと倒れた梁との間に挟まれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2002	5	16～17	RC5階建築現場の2階壁のコンクリート打設で使用した12mmベニヤ製型わくパネル（7m×4.8m）を3階へ上げるため、クレーンのフックにワイヤを2本掛けし、アイの部分をパネルにフォームタイで固定した単管とベニヤ板の隙間に通して、アイ部分に短く切った単管を通してフォームタイを締めて吊り上げたところ、フォームタイが抜けてパネルが落下した。	木材、竹材	飛来・落下	10～29
2002	5	14～15	地上1階部分のコンクリート打設作業において、コンクリートポンプ車から生コンクリートの圧送作業を行い労働者がコンクリート均し作業を行っていたところ、コンクリートポンプ車のブームが折れてブーム先端部が地上に落下し、地上1階付近でコンクリート均し作業を行っていた者に当たった。	その他の建設機械等	飛来・落下	1～9
2002	1	14～	食品加工所の鉄骨組み立て作業で、西側に取り付けるパラペットをアーク溶接で仮止めしたのち、移動式クレーンで吊り上げてきた鉄骨部材を北側の位置へボルト締めするため高さ約4mの鉄骨の梁上で待機していたところ、西側の仮止めした鉄骨部材につり上	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		15	げた鉄骨部材が触れたために鉄骨部材とともにコンクリート床上へ墜落した。	や、けた、合掌	転落	
2002	5	14～15	工場建屋の改築工事で、L字型間仕切り（コンクリートブロック製）の一面を解体して基礎部分のはつり作業を行っていたところ、残りの一面（2.5m×3.1m、約1ｔ）が倒れ下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2002	7	16～17	鉄骨平屋建ての店舗新築工事で、鉄骨の組立作業中に高さ3.7mの梁の上から地上へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2002	4	16～17	建物３階の型わく解体のため、4尺脚立に上り梁と壁の間のスラブ型わくを解体していたときに、脚立が転倒して落下し頭部に激突した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2002	4	14～15	つり上げ荷重2.75ｔのクローラークレーンで、約5m四方の開口部から地下の構台に使用していた溝型鋼の廃材（質量約1.1ｔ）を地上へつり上げる作業中に1階床の梁部の鉄筋1本が約1.7m張出していたので、それをかわすためクレーンのブームを伸ばして伏せていたところ、クレーンが転倒し開口部からクローラークレーンとともに地下１階へ墜落（5.1m）した。	移動式クレーン	墜落・転落	30～49
2002	3	8～9	自宅車庫の解体作業で、天井梁下の地上4.88mの位置にある鉄骨梁（幅6cm）に足を掛けて鉄製の筋交いを固定しているボルトのナットをレンチで緩めようとしたときに、足を踏み外して墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2002	4	15～16	掘削作業の際に大量に水が流出したので、対処のために構内に水張り部を作ることになり、中間杭の周囲の足場板を少しずらしてその上に更に足場板を敷き番線で留める作業を行なっていたが、立入禁止の足場下に降りて作業を行なっていた者が行方不明になり水中で発見された。	水	おぼれ	10～29

2002	3	14～15	11tトラックで資材置場へ土を運搬中、交差点を右折しようとしたところに直進してきた11tトラックと衝突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2002	4	11～12	基礎の掘削作業で深さ1.4mのところで床付作業を行っていたところ、壁面が突然崩落し土砂に埋まった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	30～49
2002	2	10～11	建物解体工事において、土間の解体ガラの搬出作業をドラグ・ショベルを使用し行っていたときに、作業箇所へ散水をしていた者がドラグ・ショベルの作業範囲内に立ち入ったため旋回したドラグ・ショベルのバケットが頭部に激突した。	掘削用機械	激突され	10～29
2002	2	11～12	スタンドの工事現場内で天井部分に空調ダクトを設置する作業中、天井デッキ近くまで上昇した高所作業車の作業床で倒れていた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	10～29
2002	3	10～11	地上２９階の建物の7階で雑壁のPC板（重さ0.9ｔ）を設置するため、PC板の両側面にあるアイボルトにシャックルをかけチェーンブロック（1.5ｔ）2基で少しづづ起こしていたときに、突然アイボルトが根元から折れて作業者に激突した。	その他の材料	崩壊・倒壊	10～29
2002	8	11～12	車庫新築工事において、完成した建物の窓ガラスを高さ約4mの位置で清掃作業中、移動梯子からバランスを崩して地面に墜落した。	はしご等	墜落・転落	30～49
2002	3	13～	トラッククレーンでトラックの荷台から内装材のプラスターボード（約500kg）を吊って旋回しながら運搬中、つり荷が単管足場の建地に接触したため玉掛け用具のベルトスリングから抜け落ち、2階ベランダ出入り口から出てきた者の頭部に激突した。	玉掛用具	飛来・	1～9

		14			落下	
2002	2	10～11	精米工場の庇の化粧用ALC板の塗装作業中、高さ5.1mの足場から墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	12	7～8	事業場から作業場所へ軽トラックで走行中、道路渋滞で停止していたところに、対向車線を後方から追い抜いてきたダンプトラック（10t）に車体右後部を追突された。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2002	2	15～16	7階建マンション外装工事において、7階部分に設けられたつり足場（隣接した2つの建屋の屋上パラペットに渡された単管から吊り下げられたもの）の解体を行うため、足場の作業床を取り外したところ足場が振れたため、バランスを崩して約19m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	2	9～10	新規入場者に1階から上の階へ順に現場案内を行った後、5階北側のベランダの状況確認中に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	300～
2002	2	10～11	食品加工工場新築現場の2階のサッシ枠をアーク溶接作業中、床と壁面の隙間から火種が1階の天井に落下し、保冷断熱のために1階天井全面に吹き付けられていた発泡ウレタンが燃えて火災となり、2階まで広がったため2階の中央部に居た者が焼死した。	アーク溶接装置	火災	10～29
2002	2	16～17	工場の一部改修工事で、アルミサッシュを取り外すため脚立（うま）を3つ並べ鋼製の足場板（長さ4m、幅24cm）を架け渡し、その上に乗って、工具でサッシュ周囲の壁面の石膏板をはがしていたときに、高さ、1.87mのコンクリート床に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2002	1	16～17	7階の外部に面した柱の型枠を解体するため、建築物の床の端部に設けられた手すりの上に乗って作業していて、22.5m下の地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9

2002	1	7～8	５人乗りバンで建設現場に向かう途中、高速道路のトンネル付近で事故により追い越し車線に停車していた大型トラックに気が付きブレーキを踏んだがスリップして追突し、同乗者2名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2002	12	7～8	５人乗りバンで建設現場に向かう途中、高速道路のトンネル付近で事故により追い越し車線に停車していた大型トラックに気が付きブレーキを踏んだがスリップして追突し、同乗者2名が死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2002	2	15～16	ビル外壁補修工事に伴う足場組立作業中、足場上から約33.1m下の歩道（レンガ敷詰め）に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	4	14～15	鉄骨モルタル造建物の解体工事において、屋根のトタンをはがした後の下地材（木毛セメント板、厚さ20mm）上で鉄骨材をガス溶断する作業をしていて、次の溶断箇所へ移動中に下地材を踏み抜き、約5.7m下のコンクリート床へ頭部から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2002	2	10～11	屋根付き駐車場の鉄骨の建方工事において、高さ175cmのうまの上から2段目（高さ130cm）に載り、地上から280cmの高さにあるボルト締めの作業中にバランスを崩して頭から地面に墜落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2002	7	10～11	養護施設の新築工事現場において、休憩後、外壁の型枠取付作業を開始しようとした時に、足場の手すり（高さ82.5cm）と作業床の間の隙間から5.17m下に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2002	1	13～	バックホーによる擁壁周囲の埋め戻し作業中、付近で作業していた者が見当たらないので、もう1台のバックホーで埋め戻し箇所を掘り返したところ、1.5mの深さのところに埋まっていた。	掘削用機械	激突され	1～9

		14				
2001	9	6～7	6名がワゴン車に乗り建設現場へ向かって自動車道を走行中、ワゴン車の左後輪がバーストしたためハンドルをとられて中央分離帯に接触後、横転した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2001	11	13～14	新築マンションの三段式昇降駐車設備の工事で自動車収納パレットを載せていた支柱が傾いていたため、傾きを直そうと、パレットの下に入り支柱を固定しているボルトを緩めたところ、パレットが支柱から外れ落下した。	建築物、構築物	飛来・落下	1～9
2001	8	11～12	被災者は、災害発生当日の13時過ぎに9階ベランダ床に倒れている被災者が発見され、目撃者がいないため発生状況は不明であるが次の状況が推定される。10階建ビルの新築工事において、9階から10階にかけて一部吹き抜けとなっている10階天井の鉄骨ボルトの錆止め塗装作業のため鉄骨上を移動しているときに、9階床まで約9m墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2001	12	13～14	免震構造の建物の建築工事で、元請の係員が昼食時間になっても戻らないので探したところ、1階床下の免震ピットのクリアランス(振動を吸収する隙間)の開口部から約11m下のエレベーターシャフトに墜落して倒れているのを発見した。	開口部	墜落・転落	10～29
2001	12	16～17	送電線鉄塔基礎の築山法面に設置したコンクリート花壇の欠けた部分のモルタル補修を行っていたときに、排土板付のドラグショベル(機体質量5．6t)が敷地内の整地のため表土を押し均ながら進んできて、アーム先端のバケットでバケットとコンクリート花壇との間にはさまれた。	整地・運搬・積込み用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
2001	12	13～14	8階建マンション建設工事において、枠組足場12層目で養生メッシュシート等を結び直して建わくにつかまって一層下の足場に降りようとしたときに1階にあったロングスパンエレベーターの屋根上に約15m墜落した。	足場	墜落・転落	10～29

2001	12	9～10	工場建屋・倉庫の解体工事に当たって、倉庫屋根上に設置してある看板の撤去を行うためスレート屋根に上がっていた被災者が、スレート屋根を踏み抜き約7m下のコンクリート土間に墜落し、頭蓋骨粉砕骨折により死亡したもの。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2001	12	16～17	堆肥舎の建設工事において、鉄骨の梁上に跨って間柱の据え付け作業を行っていて、クレーンで間柱を持ち上げたところ間柱が基礎部と梁の間に入らなかったため間柱がずれ高さ約8mの鉄骨の梁上から床面のコンクリートに落下した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2001	12	10～11	工場の増築工事において、前日の夜間作業に使用した高さ約4．5mの位置に取付けてあった投光器を取り外して胴縁を伝って降りるときに転落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2001	12	10～11	鉄骨造9階建ホテル建設工事において、移動式クレーン(16t)で床配筋用金網1束(質量0．8t)を3階に取り込むときに吊荷の奥左角を手摺単管に押し当て右手前を躯体方向へ引張ったところ、手摺単管のベース金物が破損して支えを失った吊荷が回転して左側で作業指揮と合図を行っていた者にあたり、3階(高さ約8m)より墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2001	12	9～10	図書館改造工事において、2階床で窓枠のガラスを割る作業の準備としてビニルシートを広げているときに、近くの開口部(エレベーターの昇降路、縦184cm横155cm)から、9．2m下の地下1階ピットに墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2001	12	9～10	立体駐車場の建築現場で防護ネットを取り外す作業を行っていたところ、別作業で稼働中であった車運搬用搬送機のカウンターウエイトと立体駐車場の鉄骨との間にはさまれた。	その他の動力運搬機	はさまれ巻き込まれ	10～29
		0	リゾートマンションのエントランス部の立木に取り付けられた電飾を取り外す作業で、擁壁上から杭上へ飛び降りたときにバラン	建築物、	墜	30～

2001	11	～1	スを崩して杭から墜落し、頭部を強打した。	構築物	落・転落	49
2001	12	15～16	土間で採石の敷き均し作業において、ダンパーで転圧したのちバックホーの後を横切ろうとしたときに、バックしてきたバックホーのキャタピラに下腿部をひかれた。	掘削用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2001	10	13～14	ラック式工事用エレベーター(積載荷重2t、定員30名)に26人を乗せて2階から20階へ上昇中、4階を経過した時点でエレベーターの内扉が全開したため、扉の前に立っていた者が搬器の外へ投げ出され、エレベーターシャフト地下2階床(約20m下)に墜落した。	エレベータ、リフト	墜落・転落	30～49
2001	11	9～10	工事用エレーベター(2．8t)の延長部分の垂直養生取付け作業をシャフト内の20階付近の壁つなぎ上で作業中に、3階にあったエレベーター搬器が下方に動き出したため19階付近にあったカウンターウェイトが上昇し、20階付近のトラスにかけていた作業者の安全帯ロープを切断したため、地下2階まで約96m墜落した。	エレベータ、リフト	墜落・転落	10～29
2001	11	11～12	学校体育館の天井部分のシステムトラスを組み上げるため、体育館のほぼ全面にわたり枠組み足場を組み立て、最上層において墜落防止用の防網張りを行っていて足場から8．9m下の体育館床面に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	10	13～14	共同住宅新築工事において、場内道路の敷鉄板を溶接作業中にコンクリート打設工事のため後進してきた生コン車にひかれた。	その他の動力運搬機	はさまれ巻き込まれ	10～29
2001	10	10～	マンション新築工事において、建物の外部足場9層から張り出した荷取りステージ(高さ14．1m)の解体でステージ南端の単管のクランプを取外していたときにステージの作業床が崩れ、作業床ごと2名が地上に墜落し、1名が死亡した。	作業床、歩み板	墜落・	10～29

		11			転落	
2001	11	9～10	900kgの鉄板を60m先に移動させるため、2．9tのトラッククレーンで鉄板をハッカーで吊り上げ荷台の端に立てた状態で載せたときにハッカーが外れ、リモコン操作を行っていた者が下敷になった。	玉掛用具	飛来・落下	100～299
2001	10	15～16	倉庫2階天井に設置してある定格荷重0．98tのホイストで倉庫1階から木製型枠6枚を2階に吊り上げ、2階床面に降ろすため2階床面の開口部の縁に立ち型枠に手を伸ばし引き寄せようとしたときに、4．1m下の倉庫1階の土間に墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
2001	10	6～7	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事において、朝礼後、コンクリート打設作業を行うためロングスパン工事用エレベーターで8階のステージに上り、打設箇所の点検を行っていたところ、8階の外部足場階段付近でうずくまり、その後4mほど歩いてうつ伏せに倒れた。(急性硬膜外血腫)	足場	激突	30～49
2001	11	15～16	マンション新築工事において、基礎工事のために掘った窪地(深さ約4m、広さ約400㎡)の壁面の地山(地質：細砂)が崩壊し、窪地の底部で基礎杭のハツリ作業を行っていた者が埋った。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
2001	10	16～17	ホテル建設工事において、吊り足場の組立で高さ1m、幅1mの架台に置かれている鉄骨の吊り足場に乗って鉄骨上部に親綱を取付ていたときに、体の重みで突然鉄骨が倒れて架台から落ちた鉄骨(総質量643kg)の下敷きになった。	金属材料	飛来・落下	10～29
2001	10	15～16	分譲用マンション建設工事において、12階南面に設置された作業構台の解体のため作業床とそれを支持する単管を固定していた番線を取り外していたときに、作業床を支持していた単管のクランプのうち片方が外れたため作業床全体が崩れ、地上まで約32m墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2001	10	15～16	フォークリフトで現場内の型枠材を集積場に運搬していたときに、フォークリフトが鉄板通路の端から掘削した深さ1．3mの地中梁基礎床に車両とともに転落し、掘削法面と車両との間にはさまれた。	フォークリフト	墜落・転落	10～29
		11	介護老人保健施設の建設工事において、3階床面部分に取り付けられていたデッキプレート上にクレーンを使用して約2．5tの鉄筋		崩	

2001	10	～12	の仮置をしたところ、デッキプレートが崩壊し2階床面パイプサポートの建て込み作業をしていた型枠組立作業員が鉄筋の下敷きになった。	支保工	壊・倒壊	10～29
2001	10	16～17	2階床のコンクリート打設のための型わく支保工(組立鋼柱式型わく支保工)を組立作業において、1階基礎上に建てた四角支柱に登って作業をしていたときに支柱が倒壊し、支柱とともに高さ約1．8m下のコンクリート床に墜落した。	支保工	墜落・転落	100～299
2001	10	11～12	工場の増築工事において、外壁を取り付けるための下地となる胴縁を鉄骨柱に取りつける作業を行っていて鉄骨梁の上から13．4m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2001	9	0～1	11階建のビル新築工事において、移動式クレーンで鉄骨組立てを行っていて鉄骨柱頂部の玉掛用具を外そうと鉄骨柱に取付けられた昇降用タラップを昇っているときに、手を掛けたタラップの溶接部が外れ、部材とともに約20m下の1階スラブ上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2001	10	11～12	タワークレーンを解体する為、移動式クレーンの補巻(能力6．75t)を用いてタワークレーンのジブ(重さ4．6t)を吊上げたところ、補巻ワイヤーロープが切れジブが落下した。この時、Aフレーム上で介錯作業に従事していた被災者にジブが激突したと思われ、そのままAフレーム下部ステージまで墜落。また、ジブが落下途中Aフレーム下部ステージに激突しステージごと落下。そこで別の作業をしていた被災者も地面まで墜落した	移動式クレーン	飛来・落下	30～49
2001	10	11～12	タワークレーンの解体で、移動式クレーンの補巻(能力6．75t)を用いてクレーンのジブ(重さ4．6t)を吊上げたところ補巻ワイヤーロープが切れジブが落下し、フレーム上で介錯作業に従事していた者にジブが激突し、そのままフレーム下部ステージまで墜落した。また、ジブが落下するときに下部ステージに激突し、そこで別の作業をしていた者も地面まで墜落した。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2001	10	14～15	屋上の冷却装置の解体作業中に漏電が発生したため待避していたときに、冷却装置に触れ感電した。	その他の電気設備	感電	30～49
2001	9	8～	鉄骨を吊るために使用していた玉掛用具の自動解除装置がリモコン操作では外れなくなったので、鉄骨上(高さ15m)に昇りシャック	建築物、	激突	10～

		9	ルを手で外したところ、乗っていた鉄骨が倒れはじめたので自ら飛び降り地面に激突した。	構築物		29
2001	8	9～10	資材の片付け作業を行っていた者が気分が悪くなったので現場事務所で休憩後、病院に移送したが熱中症のため死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2001	8	7～8	直径1．5m、長さ3m、重さ3．34tの基礎杭工事用のアースオーガのケーシングをクローラクレーン(吊り上げ荷重35t)でトラックに積み込み中、介錯ロープがケーシングにからまったので取り外そうと近づいたときに、クレーン運転者が自由下降の足踏みブレーキを放してしまったため、ケーシングが落下し激突した。	移動式クレーン	飛来・落下	10～29
2001	9	5～6	杭打ち工事において、地質がボーリング調査結果と異なるのでボーリングマシンのビット交換を行うため、ボーリングマシンから取り外したビット(約800kg)を小型クローラクレーン(吊上げ荷重2．52t)で吊上げ、旋回したときにクレーンが転倒し、玉掛け者がブームとビットとの間にはさまれた。	移動式クレーン	激突され	10～29
2001	9	13～14	橋台に設けている枠組足場の4層目布板上に仮置きしていた鉄筋の整理・運搬作業を行っていたところ、急に布板上に寝そべり、その後すぐに寝返りをうつ感じで布板と中さんとの隙間(約35cm)から約7m下のコンクリートに墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2001	9	10～11	屋外の業務用冷蔵庫の上に屋根をかける工事で、屋根になる鉄製の波板を仮置してあった駐車場の屋根から2名で運んでいたところ、後向きに進んでいた者が駐車場の屋根の端(高さ4.5m)から建屋との隙間の地面に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2001	8	19～20	マンション新築工事現場での作業を終了しライトバンで帰社途中、対向車線にはみ出して対向車と衝突し車外に投げ出された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9

2001	8	11～12	ウインチと滑車を使用して電線ケーブルを地下を通して建物内に引き込んでいたとき、滑車(約3kg)をL字アングルに繋いでいた番線が切れ、滑車が飛んできて胸部を強打した。	その他の動力クレーン等	飛来・落下	1～9
2001	8	14～15	建物の新築工事において、積載型移動式クレーン(2．9t)で7枚目の鉄板(1．6t)を吊って左旋回をしていたところ、急に右旋回を始めたため、逃げ遅れた手元が鉄板と移動式クレーンの車体との間に挟まれた。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	30～49
2001	8	11～12	9階建マンションの補修工事において、高さ22．2mの鋼管足場を使用して外壁の塗装作業を行なっていて、足場の12段目(20．5m)付近から地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2001	7	16～17	ブラケット足場上で外部型枠建て込みのための単管パイプ取付作業中に、足を踏外し約19m下の隣接する木造倉庫のトタン屋根上に墜落した。	足場	墜落・転落	50～99
2001	8	16～17	浴室ブロックを積む作業中、天井の梁(H鋼)下部に溶接されていたブロック補強用の鉄筋(直径13mm)の取付位置が悪かったので修正しようと手前に引っ張ったところ、溶接部分が外れその勢いで高さ1．8mの足場作業床からコンクリート床面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2001	8	10～11	作業者数名で足場上が行っていた屋根波板の成形作業を見ていて、足場上を移動したときに作業床の隙間につまづいて転倒し、手すり中さん(高さ59cm)の下から約8．6m下へ墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	8	16～17	工場新築工事において、2階エレベーターピット部の梁に足場板を掛け渡してその上でALC板取付金具の塗装作業を行ったのち2．2m下の2階床面へ下りるときに、バランスを崩してエレベーターピット内を1階まで約12m墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

2001	7	10～11	2名で3～5Fのボードを1Fまで運ぶ作業を行っている途中でハウス横の自販機にジュースを買いに行き約5分後に戻ったところ、1F廊下部分に倒れている同僚を発見した。(熱中症)	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
2001	8	9～10	高さ5mの鉄骨梁に取付けられた胴縁の位置を変えるため、高所作業車(揚程12m)に乗り高さ4．7mの位置で作業中に作業床から墜落した。	高所作業車	墜落・転落	10～29
2001	8	13～14	SRC造14階建のマンション建築で型枠解体工として午前の作業が終わり、昼食休憩中に体の不調を訴え横になって休憩したが体調が急変したため病院に移送したが熱中症で死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
2001	7	13～14	マンション新築工事において、杭打ち作業の準備作業としてアース・ドリルで直径1．2mの孔を掘削し、ドリリングバケットに溜まった土砂を排出するため機体上部を右旋回させたところ、アース・ドリルの手元作業をしていた者が機体上部とクローラとの間に挟まれた。	基礎工事用機械	はさまれ巻き込まれ	50～99
2001	8	11～12	建築中の鉄骨6階の東端の幅30cmの大梁上で次に取付ける小梁がクレーンで吊り下ろされてくるのを待っていて後向きに約21．4m下の地上まで墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29

2001	4	9～10	3階建建築物の非常階段設置作業において、地上から電気コードリールを持って上がっていたときに3階踊り場(高さ約10m)に床板を張っていなかったため、その開口部から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2001	7	11～12	7階建の共同住宅新築工事において、足場に張ってある防音シートの撤去作業中に単管抱き足場上から約11m下に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	7	14～15	マンションの修繕工事において、駐車場補修のため2tダンプで合材工場にアスファルト合材を取りに行き、合材を積んだのちシートを掛けるときにダンプの荷台(高さ1．07m)から墜落した。	トラック	墜落・転落	1～9
2001	6	17～18	雨水ポンプ場の新築工事において、足場に荷取構台を組み立てるため鋼製足場板を支持用単管パイプに番線で結束しているときに約5m下の敷鉄板上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	50～99
2001	5	7～8	始業時刻前に、地上階に設置された足場から基礎の床面に弁当の箸が落ちたので拾うために足場に掛けられた梯子で降りているときに梯子が外れ、梯子とともに床面に転落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2001	7	12～13	駅構内においてプラットホーム建屋のクラック等の補修のため、高さ約6mの枠組み足場上で溶接に伴う火花除けの養生を行っていたときに、足場から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	7	9～10	建屋一部の改築工事のためスレート屋根に登り、新設する鉄骨梁の位置調整を行って降りようとしたときに、スレート屋根が割れて6．2m下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		17				

2001	7	～18	雨漏り点検作業を屋上に設置されている受電設備(キュービクル)の中で行っていて高圧(6600V)充電部分に触れ感電した。	電力設備	感電	10～29
2001	6	11～12	多目的ホールの天井の内装工事において、化粧用見切り縁を天井の下地材に取付ける作業中に感電した。	アーク溶接装置	感電	10～29
2001	6	13～14	工事用エレベーターの支持用足場の撤去で、エレベータの控えを別の躯体用足場に架け替える作業中に、支持用足場と躯体用足場の間(1m15cm)から地上まで約27m墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2001	6	13～14	防水工事のため、屋根上で天窓の既存シール材を撤去中に、天窓の硝子が割れて約9m下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2001	6	15～16	マンション新築工事において、小型移動式クレーンで運んだ木製の梁受けをクレーンの荷台から降ろす作業をリモートコントロール装置を使用して行っているときに、玉掛け用つりチェーンの一部が破断して吊り荷が落下し頭部に激突した。	移動式クレーン	飛来・落下	1～9
2001	5	16～17	外壁の改修工事において、外部足場の設置作業をしていたときに、6層目で部材の受取作業を行っていた職長が足を滑らせ約10m墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	5	12～13	鉄骨プレハブ2階建の寄宿舎より出火してほぼ全焼し、約3時間30分後に鎮火したものの4名が焼死した。	建築物、構築物	火災	30～49
2001	5	12～	鉄骨プレハブ2階建の寄宿舎より出火してほぼ全焼し、約3時間30分後に鎮火したものの4名が焼死した。	建築物、	火災	30～

		13		構築物		49
2001	5	12～13	鉄骨プレハブ2階建の寄宿舎より出火してほぼ全焼し、約3時間30分後に鎮火したものの4名が焼死した。	建築物、構築物	火災	30～49
2001	5	12～13	鉄骨プレハブ2階建の寄宿舎より出火してほぼ全焼し、約3時間30分後に鎮火したものの4名が焼死した。	建築物、構築物	火災	30～49
2001	5	11～12	コンクリート打設中にコンクリートポンプ車の生コンが出てこなかったため、作業の停止、逆送の動作を2度行ったのち、ブームの先端にあるホースと接続していた鉄製輸送管を切り離しポンプ車に戻ったときに、コンクリートが吹き出しブーム先端部のホースが右肩に激突した。	その他の建設機械等	激突され	1～9
2001	2	5～6	ワゴン車に事業主、労働者1名と派遣労働者1名を乗せ事業主の長男の運転で建設現場へ向って走行中、対向車線にはみ出したため対向の大型トレーラーと正面衝突し、運転者が全身打撲で死亡、他の3名が重傷になった。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2001	3	11～12	3階スラブ上でアルミ作業台に載って4階梁のピーコン穴のモルタル補修を行うため、昇降階段を上がっていたときに、左手に持っていたコテが落ちそうになったので右手で取ろうとした時にバランスを崩し、昇降階段から約1m下のコンクリートに転落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2001	5	14～15	スレート屋根の張り替え工事において、当日の張り替え作業を終えて地上に降りるため梁の上を移動していたときに、老朽化したスレート上に足を載せたため踏み抜いて5．5m下の地上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2001	5	11～	体育館改築工事現場において、内部足場の組立て作業中に、足場の最上部(高さ約12m)から墜落した。	足場	墜落・	30～

		12			転落	49
2001	5	15～16	建築中のマンション7階バルコニーにおいて、ワイヤーメッシュの寸法切りを行っていて躯体側の吹き抜けから14．2m下の2階バルコニーのコンクリート床上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	50～99
2001	5	16～17	共同住宅建設現場において、外壁の補修作業に使用する水をバケツに汲んで枠組足場を通り作業場所へ戻る途中に、手すりとして取り付けられていた交さ筋かいの隙間から約6．9m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	50～99
2001	5	9～10	建物内部に設置されているクレーンガーターを撤去するため、高さ約5mのローリングタワー上で溶断作業を行っていて作業床から地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2001	3	8～9	高さ5．23mの枠組足場第3層上で石材を固定するために結束されていたステンレス線をペンチで除去する作業を行っていたところ、足場第2層上にペンチを落としたので取りに行くため手すりを越えて枠の外側に出たときに、バランスを崩して墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	5	0～1	解体工事において、解体したアルミ建材をダンプトラックに積み込もうとしたが、荷台に載っていた重機アタッチメントのスケルtバケットが邪魔になる爪状のフォークグラブで掴んで荷台から降ろそうとしたところ、爪からスケルtバケットが滑り落ちダンプトラックの近くにいた者が激突された。	その他の動力運搬機	飛来・落下	1～9
2001	4	13～14	高さ約8mの倉庫と約2m離れた倉庫の間に屋根を設置する作業で、屋根の基礎となる鉄骨をボルト締めするため鉄骨の上に乗って作業を行っていたときに9.1m下の地上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2001	4	16～17	鉄骨の建方作業において、2階部分の梁をとりつけるため梁のボルト孔に取り付けてあった布バケツ(仮ボルト14本入り、質量8．4kg)を外し、梁を所定位置にセットするために、コラムステージの手すりと柱のダイヤフラムの上に足を乗せていたときに、約22m下の地下4階のスラブ上に墜落した。	足場	墜落・転落	100～299

2001	4	10～11	推進工事の発進立坑において、騒音防止のための防音壁(天井付)を解体し、外したパネルを防音壁の屋上で運搬中に歩いていたパネルが外れ、パネルとともに約15m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2001	4	8～9	開口面をふさぐ敷鉄板(質量約693kg)をドラグ・ショベル(機体質量2．5tバケット容量0．15立方m)で吊り上げ旋回したところ、機体が横転したためコンクリート壁とヘッドガードとの間に頭を挟まれた。	掘削用機械	転倒	10～29
2001	2	11～12	鉄骨の建方作業で、ラフタークレーンで吊り上げた梁を躯体に仮留めする作業を行っていて18m下の地上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2001	1	14～15	鉄筋コンクリート造5階建宿舎の解体で、3階の倒した壁の鉄筋をバーナーを用いて3段目の枠組み足場上で溶断しているときに、高さ5.6mの足場上から建物と足場との間(70cm)の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	1	11～12	事務所棟の新築工事において、玄関車寄せの庇に設けられたトップライト(明かり取り用窓)のガラスシールを行っていて、ガラスを踏み抜いて6．2m下のコンクリート面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	50～99
2001	3	20～21	3階スラブのコンクリート打設後の均し作業で、高さ7mの足場上で散水用ホースを手繰り込んでいたときに、筋かいの隙間から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	3	11～12	トラック(2t)で現場へ向けて走行中、前方で発生したライトバンとオートバイの接触事故を避けようとしたときに前方を走行中のトラック(10t)に追突した。	トラック	交通事故（道路）	30～49
		9			墜	

2001	3	～10	屋根の張出工事において、重量62．5kg(長さ3．52m、10cm角)の鉄骨を仮止めするため、高さ1，92mの枠組足場上に取付けられた幅50cmの鋼製布板上で鉄骨を受ける準備をしていたときに誤って転落した。	足場	落・転落	1～9
2001	3	10～11	孵卵舎新築工事において、杭打機でパイル吊込みのため本体を旋回させたところ先端がキャタピラに接触しそうになったので、再巻上げをするため3m巻上げられている杭頭キャップの下に入って、オーガーの確認をしていたときに杭頭キャップが落下してきて激突した。	基礎工事用機械	飛来・落下	30～49
2001	3	11～12	逆打工法による地下3階部分の根伐工事において、床付地盤の高さをレーザーレベルで測量していたときに、後方の地山(シルト層を石灰で地盤改良したもの)が崩壊し生き埋めになった。	地山、岩石	崩壊・倒壊	10～29
2001	2	11～12	鉄骨組立作業において、幅約10ｃｍの鉄骨上を移動中に足を滑らせ、約7．8m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2001	2	18～19	高圧受電設備の制御回路を改造するため、断路器、遮断器を開放し、受電盤内の配線を行っていたときに、断路器の1次側の端子に触れ感電した。	電力設備	感電	30～49
2001	2	11～12	足場解体作業中、6階のバルコニーに取り込んであった丸パイプ(長さ4m)1本を、幅50cmの開口部から外部足場上にいたとび工に手渡ししようとしたときにバランスを崩し15m下に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	2	16～17	2つで1組の鋼製型枠の解体作業中、立てかけていた片方の鋼製型枠(質量900kg)が強風のため倒れ、倒れてきた型枠と解体中の型枠との間に頭部をはさまれた。	その他の仮設物、建築物、構築物等	崩壊・倒壊	30～49
		8			墜	

2001	2	～9	元請の現場主任が、朝礼前に5階のエレベーターピットの開口部(高さ18．62m)から墜落した。	開口部	落・転落	1～9
2001	1	16～17	機械工場の折板葺の屋根の上にルーフファンを取付けるため、屋根の開口部の周囲に水切り板を取付ける作業のために移動していて、折板が未設置の開口部(約1m×1m)に掛けられたブルーシートを踏み抜き9．6m下の土間に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2001	2	13～14	鉄筋コンクリート10階建のマンション建設工事において、8階ベランダ壁の型枠支保工を解体しているときに、ベランダの手すりと外側にある逆梁との間の開口部から2階床まで墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
2001	1	14～15	単管足場(勾配約72度の屋根用足場)の組立中に、資材受け渡し用の開口部から約10m下に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2001	1	13～14	鉄筋コンクリート5階建建築工事において、枠組み足場8層目の作業床の清掃中に、散在していた型枠の組立用金具を手に持って移動していたところ、5階部分の型枠を固定するパイプサポートが作業床上(高さ約15cm)を横断していたためこれに躓いて転倒し、さらに筋交いの隙間から12．7m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
2001	1	14～15	型枠大工が10．5m下のコンクリート法面に足場板(鋼製180cm×40cm)とともに墜落し、バウンドしてさらに5m下の川で発見された。	足場	墜落・転落	1～9
2001	1	11～12	熱延工場酸洗棟の屋根上においてスレートのフックボルトの取り替え作業中に、スレートを踏み抜き工場内に墜落(約15m)した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		15				

2000	8	～16	住宅建設工事において、8．87mの足場上に置かれている7mの鉄筋材を躯体側へ渡そうとしたときに、足場の端から2．3m離れている6600ボルトの架空高圧線に鉄筋材が接触して感電し、地上へ墜落した。	送配電線等	感電	1～9
2000	11	16～17	くい打ちのためオーガー組立て作業中に、高さ約6mのオーガー取付け箇所から鉄板が敷かれた地面に墜落した。	基礎工事用機械	墜落・転落	1～9
2000	5	18～19	空港内の手荷物搬送口の屋根補修工事において、高さ3．7mの屋根に登ってコンクリートのはつり作業中にコンクリート屋根の一部が崩れたため地面に墜落し、直後に落ちてきたコンクリート塊の下敷きになった。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2000	7	18～19	トンネル工事現場から帰るためワゴン車で走行中、中央線を越え対向のトラックと正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
2000	7	18～19	トンネル工事現場から帰るためワゴン車で走行中、中央線を越え対向のトラックと正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
2000	7	18～19	トンネル工事現場から帰るためワゴン車で走行中、中央線を越え対向のトラックと正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
		9	雨漏りの点検補修工事において、テント状の屋根に親綱を張って、作業を開始するため親綱に体重をかけたときに親綱が切れ、テ	屋根、はり、も	墜	10～

2000	6	～10	ント上を約28m滑落したのち高さ5．6mの軒先より墜落した。	や、けた、合掌	落・転落	29
2000	6	9～10	スレート屋根補修工事において、屋根に登り葺き替えるスレートの枚数を数える作業を行なっていてスレートを踏み抜き7．44m下のコンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2000	4	8～9	ビル新築工事において、トラック荷台の鋼材(長さ3．3m、重さ660kg)をクレーンで吊り荷台で地切りしたところ、すぐ隣に積んでいた同形状の鋼材が倒壊しそうになったので、玉掛者が手で押さえようとしたが危険を感じ荷台より飛び降りたところに鋼材が落下した。	金属材料	飛来・落下	10～29
2000	6	1～2	国道沿いの新築工事現場において、カラーコーン等の資材を片付けていたときに、直進してきた酒気帯び運転の車にはねられた。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2000	4	17～18	鉄骨造3階の新築工事において、鉄骨梁に耐火被覆材(岩綿)を吹き付ける作業を高所作業車(作業床の最大高さ4m)の作業床に搭乗して行っていたとき、高所作業車が転倒し地上に転落した。	高所作業車	転倒	10～29
2000	12	14～15	地上10階建マンションの外壁補修工事において、最上階出窓上の屁または足場の最上層で、外壁の防水塗装作業中に約28m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	0
2000	10	16～17	14階建ビル新築工事において、屋上で打設されたコンクリートの均し作業を行っていて約20m下のエレベーター開口部に設けた蛇腹まで墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2000	8	11～12	マンション新築工事において、足場の養生金網50枚分(重さ800kg)をタワークレーン(定格荷重2t)を使って、足場6段目で2スパン分の筋かいを取外した箇所に搬入していたときに吊荷が当たり足場から約9m下に墜落した。	クレーン	墜落・転落	1～9
2000	7	17～18	建設工事現場ワゴン車(定員10名)に乗って県道を走行中、前方から来た大型トラックとの離合時に1．5m下の堤防下に転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2000	5	9～10	新築工事の高さ17．45mの4階鉄骨上(幅30cm)にデッキプレート(重量17kg)を梁の間に置いていて、地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2000	4	15～16	立体駐車場組立工事において、地上約30mの場所で胴縁に足を乗せて鉄骨外周に胴縁(水平角パイプ)をボルトで取付ける作業中に、体のバランスを崩し胴縁と外周安全ネットの間から最下段の胴縁まで墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2000	3	17～18	エレベーターピットを施工で、ピットの側壁として設けていた高さ約1m40cm、長さ7mのブロック塀が山留めをしていた土砂約1m3とともに崩壊し、電気コードを移動していた者がその下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	50～99
2000	7	14～15	鉄骨造建築工事において、3階の鉄骨梁上で手すり固定用の鞘管を溶接していたときに、バランスを崩して12m下の地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
					高温・	

2000	7	15～16	店舗建築工事現場の屋外において側溝の掃除及び蓋据付に従事していたが、午後の休憩時に体調不良となり軽トラックに乗車したが運転席で意識不明となり病院へ移送したが熱中症で死亡した。	高温・低温環境	低温物との接触	10～29
2000	1	9～10	軽トラックで工事現場へ向かって走行中、反対車線にはみ出し、対向の10tトラックと正面衝突した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2000	11	21～22	建物の改修工事において、4階の窓に鋼鉄製のステージ(長さ2．5m、幅1．35m)を設置し、地上で移動式クレーン、4階でフォークリフトを使って資材の搬入を行っていたときにフォークリフトがステージに当たってステージがはずれたため、ステージから約12m下の地上に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	1～9
2000	8	9～10	1階床のレベル出しが終わり、休憩のため躯体側から外部足場に後ろ向きで乗り移っていたときにバランスを崩して布わく上で尻もちをつき、外側の筋かい下部からすり抜けて5．81cm下の地下コンクリート面に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2000	7	18～19	鉄骨造2階建新築工事において、幅15cmの鋼製梁上で、2階の梁間にデッキプレートを架け渡していたときに、梁上から約3m下のコンクリート地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2000	8	10～11	工場のスレート屋根の補修工事で、作業が終了して後片付けの最中に、スレート屋根を踏み抜いて転落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2000	8	10～11	野外ステージの鉄骨建作業中、鉄骨のボルト1本がうまく入らないので、同僚と鉄骨にまたがってボルト穴にバールを差し込んでボルト穴合せをしようとしたときにバールが抜け、その反動で鉄骨から6．85m下のコンクリート床に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	4	5～6	ワゴン車で走行中、中央分離帯及び走行車線の左ガードレールに激突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	4	5～6	ワゴン車で走行中、中央分離帯及び走行車線の左ガードレールに激突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	11	18～19	工事現場で後片付け作業中に者の姿が見えなくなったので捜していたところ、駐車場から作業場所へつながる通路横の側溝に倒れていた。	通路	墜落・転落	10～29
2000	8	11～12	解体用車両系建設機械でRC造3階建ビルの3階部を解体中、解体箇所の背後にあった煙突が上部から約7mにわたって倒れ、建設機械の運転席を直撃した。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
2000	12	12～13	工事現場での作業を終え会社の軽乗用車に2名が乗り国道を走行中、センターラインを超えてきた対向の大型トラックと衝突し、2名とも死亡した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	12	12～	工事現場での作業を終え会社の軽乗用車に2名が乗り国道を走行中、センターラインを超えてきた対向の大型トラックと衝突し、2	乗用車、バス、バ	交通事故	1～9

		13	名とも死亡した。	イク	（道路）	
2000	7	11～12	食品工場の製造プラント設置工事で、外壁となるPC板(推定質量900kg)の取り付け、位置調整を行っていたときにPC板が倒れ下敷きになった。	その他の材料	崩壊・倒壊	10～29
2000	6	13～14	高さ約1，6m、長さ約5，3mの7段積のブロック塀を金属製のハンマーで解体中に、ブロック塀が倒れてきて下敷きになった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2000	5	13～14	マンション新築工事現場において、高層棟7階部分の足場組立作業で足場材料を受け取り運搬しようとしたときに、バランスを崩し15・3m下のコンクリート地面に落下した。	足場	墜落・転落	30～49
2000	12	11～12	鉄骨3階建の住宅新築工事において、3階梁上(高さ6m)でボルトの本締め作業を行っていたときにバランスを崩し、地上の基礎コンクリート上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2000	9	11～12	足場の解体作業中に、床材の端部を歩いていてバランスを崩し、12．7m下の地上に落下した。	足場	墜落・転落	1～9
2000	8	9～10	建築物の解体撤去作業で、高さ6mの屋根上のスレートを撤去していたときに誤ってスレートを踏み抜いて墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
		8		屋根、は	墜	

2000	4	～9	パチンコ店の建築工事において、鉄骨の組立作業中に高さ約4．8mの2階梁から墜落して1階基礎の鉄筋が頭部を貫通した。	り、もや、けた、合掌	落・転落	1～9
2000	4	11～12	振動ミル屋根嵩上げ工事において、同僚と２人で振動ミルの上部に載って配管の支持金具の締め付け作業中に振動ミルの上部から墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	3	11～12	立体駐車場建設現場の2階フロアで床材(900×1800×50mm重量40kg)を敷く作業中に、床材の片面が小梁からずれ落ちたため一緒に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	30～49
2000	7	13～14	工事現場へ向けて社用車で国道走行中、カーブでセンターラインを越えて対向の軽自動車に接触し、その弾みで次に来たパッカー車に正面から衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	7	11～12	個人住宅新築工事現場において、2階ベランダ部で鉄骨梁材の配置作業中に3．2m下の地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	3	10～11	鉄骨建方工事において、長さ約12mの柱鉄骨をクレーンで吊り上げて脚部をボルト締めしたのち、上部にあるクランプを外して鉄骨を降りようとしたときに鉄骨が倒れ、鉄骨とともに約12m下のコンクリート面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	8	14～15	杭打機により基礎杭を打設する作業中に、オーガー上部の張り出しピン(約15kg)が落下し、約13m下で作業していた作業員の頭部を直撃した。	基礎工事用機械	飛来・落下	30～49
		10	3階建RC造マンション工事現場において、中低層用外部足場の3層目、4層目作業床上にて3階窓のひさしの型枠組立作業を行なって		墜	

2000	12	～11	いて足場外側の地上に転落した。	足場	落・転落	1～9
2000	7	15～16	RC3階店舗新築工事において、解体した型枠パネルを移動式クレーンで吊り上げ搬出するため3名で手渡しによる運搬集積を行っていたところ、立っていた基礎梁の上面(高さ88cm)の端から左足を踏み外して基礎から出ていた鉄筋に顔面から倒れ込み、鉄筋が左眼窩より頭蓋内に貫通した。	建築物、構築物	墜落・転落	10～29
2000	1	0～1	マンション新築工事の足場解体作業において、工事用エレベーター付近の足場(1h16層)をブロックにまとめて取り外し、50t移動式クレーンで吊り上げようとしたときに、載っていた足場が振れた弾みで高さ19．4m(10層目の足場)から地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2000	1	17～18	乗用車で家に書類を取りに行った帰路、道路工事のため渋滞していたので停車したところに後の車が追突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	12	10～11	工場新築工事で、現場内に入っていた生コン車のタイヤについた泥を公道に出る前に洗い流す作業をしていて、発進した生コン車にひかれた。	トラック	はさまれ巻き込まれ	10～29
2000	1	16～17	作業終了後に同僚4名が乗用車に乗って走行中、センターラインを超えて追い越しをかけたときに対向の軽乗用車と接触して左ガードレールに接触し、その反動で再び反対車線に飛び出して対向の普通トラックと正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	11	14～	屋根改修工事において、屋根の下見のために屋根に登って移動中に、バランスを崩して8．5m下に墜落した。	屋根、はり、も	墜落・	1～9

		15		や、けた、合掌	転落	
2000	11	8～9	下水処理施設の建築工事において、型枠材料を移動式クレーンで運搬するため、合図者として無線装置をもって枠組み足場を移動中に地上へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2000	10	9～10	外部足場の養生朝顔取付作業で、枠組足場9段目の西南コーナーで朝顔の取付作業中にバランスを崩して約16m下へ墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2000	7	15～16	スレート屋根の修繕工事で、スレートの交換等の作業をほぼ終了し、最後の修繕を行うため明かり取り用のスレートに載ったところスレートがずれるように外れ、約5m下のコンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2000	5	13～14	杭打ち工事で、アースオーガーのロッドを取り替えるためロッドをドラグショベルで吊り、アースオーガー付近まで運んでロッドを建てたところ、ワイヤーロープがバケットのフックから外れてロッドが運転台方向に倒れ、ドラグショベルの運転者に当たった。	掘削用機械	激突され	10～29
2000	2	6～7	会社の寮に住む8人がワゴン車に同乗し現場に向かって走行中、橋に差し掛かったときにスリップして対向車線に入り、高さ20cm歩道をのり上げて高さ75cmの欄干を突き破り、約4．7m下の川に車ごと転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2000	2	6～7	会社の寮に住む8人がワゴン車に同乗し現場に向かって走行中、橋に差し掛かったときにスリップして対向車線に入り、高さ20cm歩道をのり上げて高さ75cmの欄干を突き破り、約4．7m下の川に車ごと転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道	10～29

					路）	
2000	2	6～7	会社の寮に住む8人がワゴン車に同乗し現場に向かって走行中、橋に差し掛かったときにスリップして対向車線に入り、高さ20cm歩道をのり上げて高さ75cmの欄干を突き破り、約4．7m下の川に車ごと転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2000	2	6～7	会社の寮に住む8人がワゴン車に同乗し現場に向かって走行中、橋に差し掛かったときにスリップして対向車線に入り、高さ20cm歩道をのり上げて高さ75cmの欄干を突き破り、約4．7m下の川に車ごと転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2000	10	9～10	ショッピングプラザ新築工事で、鋼製階段をクランプ2本で斜め吊りをするため重心を外して玉掛し、地切りしたところ階段がクランプから滑ったように抜け、階段に並行して歩いていた者の上に落下した。	玉掛用具	飛来・落下	10～29
2000	11	6～7	会社所有のワゴン車に作業員4人が走行中、前の車を追い越そうとしたときに路面が凍結していたためスリップし、道路左側のガードレールを突き破り約14m下の湖へ転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	11	6～7	会社所有のワゴン車に作業員4人が走行中、前の車を追い越そうとしたときに路面が凍結していたためスリップし、道路左側のガードレールを突き破り約14m下の湖へ転落した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	12	7～8	工場新築現場へワゴン車に5人が乗って走行中、高速道路の右車線から左車線へ車線変更をした際にスリップし、道路左側のガードレールに激突したのち後方からきたトラックに追突され、ワゴン車の2名が車外へ投げ出された。(同乗者3名が負傷)	乗用車、バス、バイク	交通事故（道	1～9

					路）	
2000	12	7～8	工場新築現場へワゴン車に5人が乗って走行中、高速道路の右車線から左車線へ車線変更をした際にスリップし、道路左側のガードレールに激突したのち後方からきたトラックに追突され、ワゴン車の2名が車外へ投げ出された。(同乗者3名が負傷)	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
2000	3	14～15	鉄骨2階造増改装工事現場で2階床で間仕切壁の下地取り付けの作業をしていて、取り付けた胴縁(下地鋼材)をはしごの代わりに登っていたところ、胴縁の一本の溶接をし忘れていたため胴縁が外れ開口部から地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	9	14～15	ガソリンスタンド建設工事において、土間に敷く砕石を均す作業をしていたときに、締め固め作業をしていたローラーとキャノピー鉄骨との間に挟まれた。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
2000	2	7～8	会社の車で工事現場へ向かって走行中、対向の4tトラックが雪でスリップして進路を塞いだため衝突した。	その他の環境等	交通事故（道路）	0
2000	6	19～20	現場でコンクリート面に付着したモルタル除去作業を午前8時から午後5時まで行って帰宅し、入浴後に夕食を採っているときに痙攣の症状となり、病院へ運んで治療を受けたが死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	50～99

2000	10	8～9	コンクリ打設後2ヶ月半の間解体せずに封印していた防火水槽用地下ピット(推測容積22．3?)の型枠解体の準備として、内部の水(水深33cm、推測量2．8?)を排水しようとして、ピット内の水溜まりに転落した。	異常環境等	有害物との接触	50～99
2000	10	16～17	建築現場の地下ピットにおいて、型枠材で密閉されていた隣のピットの人通孔(直径約540mm)の一部に人が通れる程度の穴をあけて同ピットに入ったときにうめきを声を上げ倒れ、意識不明となった。	異常環境等	有害物との接触	50～99
2000	8	17～18	当日の作業が終了しワゴン車へ4名が乗って走行中、トンネル内で前方の観光バスが減速したのでワゴン車も減速したが、後方からきたトラックに追突され、観光バスとトラックとの間にはさまれた。(2名が死亡、2名が重傷)	トラック	交通事故（道路）	30～49
2000	8	17～18	当日の作業が終了しワゴン車へ4名が乗って走行中、トンネル内で前方の観光バスが減速したのでワゴン車も減速したが、後方からきたトラックに追突され、観光バスとトラックとの間にはさまれた。(2名が死亡、2名が重傷)	トラック	交通事故（道路）	30～49
2000	8	16～17	コンクリート打設用の型枠部材を作業構台に仮置きする作業中に、構台の端から約8メートル下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	300～499
2000	6	10～11	建築資材置場で移動式クレーンを使用して建築物の棚の上に積まれたコンクリート・パネルを荷台に積込むため、玉掛作業を行っていて足を滑らせ約4m下に墜落した。(オーバーステイの外国人)	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
		11	分譲マンション新築工事において、ベランダの梁側面のタイル下地左官作業のためアルミ台場(長さ1．3m、幅0．5m、高さ0．9		墜	

2000	3	～12	m)に上がろうとしたとき足を踏み外して墜落した。	足場	落・転落	1～9
2000	3	11～12	型枠の製作準備作業中に昼食のため歩行中、基礎コンクリート上(高さ1．6m)の作業箇所から高さ約2mの架設通路へ移ろうとして墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2000	3	7～8	躯体のコンクリート打設準備のため、放水用ホースを持ってラック式の工事用エレベータの搬器周りの擁壁上を歩いていたときに、降下してきたエレベータと擁壁との間に身体を挟まれた。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	1～9
2000	2	10～11	建築中のビル現場の23階の工事用ロングスパンエレベーターの昇降路内で、コンクリート打設のための張出し足場を組立て中に下降してきたカウンターウエイトと昇降路の内壁との間にはさまれた。	エレベータ、リフト	はさまれ巻き込まれ	10～29
2000	12	0～1	立体駐車場で、クレーンを使用して内装材をパレット上(高さ約40m)に荷降し作業中に、パレットに偏荷重がかかり、荷取作業をしていた2人のうち1人は途中のパレット上に、1人が地上にあった装置上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	100～299
2000	12	10～11	28階のエレベーターシャフト開口部に仮設の止水用スラブを設けるため、モルタルをクレーンで吊ったホッパーから流し込んでいたところホッパーのバルブが閉まらず中のモルタル(2?)がデッキプレート上に一時に流れ出し、荷重に耐え切れずにデッキプレートが崩壊してデッキプレート上にいた作業員が27，26階の開口部養生用の足場板を突き破って25階スラブまで約10m墜落した。	その他の装置、設備	墜落・転落	10～29
2000	11	16～	外部足場の12段目の解体作業で、11段目の足場板上(高さ約19m、幅約75cm)で解体した足場の部材を運搬中にバランスを崩して墜落した。	足場	墜落・	10～29

		17			転落	
2000	10	6～7	トラックの助手席に乗り工事現場に向かって3車線の最右車線を走行していたときに、左方向から衝突されて反対車線にはみ出し、対向の車に衝突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
2000	9	9～10	ビル新築工事現場において、12階吹き抜け部のステージ組立で鉄筋作業を行なっていたときに、固定されていない足場板上を通行して約12m下の水平ネットに墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2000	9	17～18	5階建新築工事現場の屋上からコーナーリフトで残材を降ろすため残材をロープでリフトに固定しようとしたときに、誤って足場の交差筋交にロープを結んでしまったため、リフトが降下しなかったので、搬器の中に入ってロープを切断したところ、リフトが急降下してはずみで後頭部を強打した。	エレベータ、リフト	激突	1～9
2000	8	9～10	25tラフタークレーンで地盤改良のためのウェルポイント用パイプの引き抜き作業で、クレーンを移動して引き続き作業を行うために鉄板(1．6t)を吊りあげて旋回中にクレーンが転倒し、鉄板の敷設先付近で待機中の者が転倒してきた伸縮ジブに挟まれた。	移動式クレーン	激突され	30～49
2000	7	11～12	解体工事現場にあった混合ガスボンベを処分するため、資材置場にガスボンベを2人でトラックから荷降ろしするときにボンベが荷台から落下したためボンベの起動ヘッドが外れ、中のガスが噴出して暴れたボンベに足をすくわれ倒れたところにボンベが激突した。	その他の圧力容器	激突され	10～29
2000	6	14～15	鉄筋コンクリート造建築工事現場において、前日に打設した1Fスラブのコンクリート上で同僚と墨出し作業をしていたところ、突然、全身痙攣発作を起こしたので救急車で病院へ移送したが、熱中症により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9

2000	3	13～14	マンションの外壁等改修工事において、足場の13層目の解体で東側の最後の3枠を解体したので地上に降ろす場所(西側13層目端部)に向かうため布枠上を歩行中に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2000	2	13～14	外部足場のシート張りをブラケット足場上で行っていて、躯体と足場との隙間(40cm～50cm)から19階床に墜落した。	足場	墜落・転落	100～299
2000	2	10～11	マンション1階の腰壁(間口180cm、高さ153cm、厚さ18cm)の解体作業で、腰壁の周囲をはつった後、剥き出しとなった鉄筋の左右両側、腰壁下部の二列に並んだ立筋をその下方で切断したところ、腰壁(重さ約500kg)が内側に倒れ、腰壁と建物の壁との間に挟まれた。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
2000	12	13～14	倉庫の解体作業中に、高さ5．37mのスレート屋根からコンクリート面に転落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2000	10	16～17	鉄骨造平屋車庫の解体作業で、単管足場(高さ4．6m)での作業を終え、梯子(長さ約5．7m)を使って地上に降りているときに、高さ約2．5m位置から地上に転落した。	はしご等	墜落・転落	1～9
2000	9	10～11	中学校の屋根及び外壁改修工事に使用した地上14メートルの足場の解体作業で、部材の一部を外したときに足場としていた足場板が脱落し、高さ約3メートルの躯体屋根に接触したのち地上に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
2000	8	6～7	移動式クレーンでH鋼(長さ4m、重さ600kg)を1本吊りしているときに、クランプがはずれてH鋼が落下し下敷になった。	玉掛用具	飛来・落下	50～99
		8			墜	10～

2000	8	～9	コンクリート仕上作業のため屋上に上がっていた作業者が地上に墜落した。	足場	落・転落	29
2000	4	13～14	単管パイプの打ち込み作業をおこなうに当たり、機体重量5．1tのドラグショベルのバケットの爪先で、単管パイプ(長さ153cm、直径4．8cm)を打ち付けていたところ、突然単管が倒れ単管を手で支えていた者の右脚付根を強打した。	掘削用機械	激突され	1～9
2000	8	6～7	同僚3人と作業現場へ向うため乗用車で市道を走行中、県道との交差点で信号が赤なのに進行し右折してきたワゴン車と激突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
2000	8	13～14	マンションの外壁塗装工事に使用した外部足場の解体作業で、高さ13．84m、幅50cmの足場板上で同僚とともに布枠材をロープで降ろしていたときにバランスをくずして転落した。	足場	墜落・転落	1～9
2000	7	9～10	砕石を貯蔵、払出しする建物の解体作業中、床からの高さ約4．6mの梁の一方を他の作業者が切断し、梁上でもう一方をチェーンソーで切断していたところ梁が方杖を支点に回転したため墜落し、建物内の通路の手すりに胸部を強打した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2000	7	10～11	自家用車でコンクリート打設作業の監督のため走行中、信号の無い交差点で進行方向右側から進入してきた4tダンプと衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
2000	4	8～9	鉄骨造2階建新築工事において、高さ1．12mの脚立に乗って高さ2．7mにある天上梁と壁間柱用ガイドレールをネジで取り付けて降りるときに、脚立から墜落した。	はしご等	墜落・転落	30～49

2000	3	16～17	事務所に附属する高さ約3．4mのベランダの端に温室の屋根と壁板を取り付ける作業で、温室側面のサッシと屋根の隙間に波板を取り付けるため床の端に脚立(高さ約1m)を置いて作業していてバランスを崩し地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	2	13～14	新築工事現場において、屋上のペントハウスから吊るした親綱に固定していた幹線ケーブルを長さ30mのロープに移し替えて地上に降ろす作業をしていたときに、13階廊下の手すりを越えて36.5m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	1	11～12	パチンコ店の解体作業において、鉄骨外部階段と建物をつないでいる2階床のH型鋼を外部階段の踊り場からガス溶断したところ、階段側の支えがなくなったため階段が傾き、階段は片側だけの手すりであったため高さ3．79mの踊り場から墜落した。	階段、桟橋	墜落・転落	10～29
2000	5	13～14	鉄骨平屋建工場の改築工事において、既存のスレート屋根を取り外す作業のためスレート屋根に上っていて、スレート屋根を踏みぬき約4．5m下のコンクリート床面へ墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
2000	12	6～7	会社のトラックに作業用の資材等を載せ工事現場に向かって走行中、センターラインを超えて対向車線に飛び出し、乗用車(RV車)と衝突した。	トラック	交通事故（道路）	10～29
2000	9	8～9	工事現場の4階において、クレーンで吊り上げた篭に安全ネットを入れ、作業床の端から降ろそうとした時に、荷が一緒に地上(約9m)まで墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
2000	8	11～	種子吹き付けによるグランドの緑化工事において、同僚と二人で材料(1個20kg)をモッコに移動作業中に気分が悪くなり、病院へ移	高温・低	高温・低温	1～9

		12	送したが熱中症で死亡した。	温環境	物との接触	
2000	7	10～11	建物の屋根裏(1階天井裏)で電気配線の工事中、既設の三相200ボルト配線の接続部が露出していて、それに身体の一部が接触して感電した。	送配電線等	感電	1～9
2000	6	14～15	屋根の葺き替え作業で屋根上にあがったときに、木毛板を踏み抜き7．5m下のコンクリート床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
2000	12	13～14	公園内のポンプ室新築工事で、コンクリート打設のための外部足場を養生する作業で鋼管枠組足場の2段目で作業中、誤って足場から約4m下の地上に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2000	10	15～16	15階建マンション新築工事において、外部足場の19層目より(高さ約33m)から地上の足場部材集積場所に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
2000	9	13～14	マンション新築工事の完成検査のうち15階屋上で行われた消火栓水圧検査が終了したので20mのホースの後片付け中、43m下の駐車場に転落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	9	11～12	ハウスの片側全面を新しい波形鋼板と半透明波形プラスチック板に取替る工事で、鋼板の位置合せのために鉄骨交差部上の垂木に腰を掛け、片手で鋼板を引き寄せようとしたときに垂木が折れて5．2m下の地上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9

2000	6	11～12	車庫兼倉庫の外壁張替工事において、枠組み足場上で電気ドリルを使って下地材を止める作業を行っていて2.5m下に転落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
2000	6	17～18	倉庫新築工事現場において、積載型トラッククレーン(2．9t)で運搬してきた鉄骨を荷台から降ろす作業中に、荷台端に2段に重ねてあった鉄骨の1本が崩れたため、崩れた鉄骨付近で合図と玉掛け作業を行っていた者が地面に投げ出され落下してきた鉄骨(600kg)に頭を直撃された。	移動式クレーン	飛来・落下	50～99
2000	6	14～15	鉄骨平屋建駐車場の新築工事現場において、デッキプレートを敷設した屋根にコンクリートを打設するため外周にコンクリート止めの鉄板の溶接を行っていて2．8m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
2000	5	9～10	観客スタンドのベンチ取付け作業のため、コンクリート製スタンドの型枠を解体していた時に空調設備設置用の開口部(1m×0．7m)の蓋を踏み抜き5．1m下のコンクリート床に墜落した。	その他の仮設物、建築物、構築物等	墜落・転落	10～29
2000	3	16～17	倉庫新築工事の鉄骨建方作業で、アーチ状の屋根の垂木に昇って翌日に取付ける安全ネットの取付け位置を確認していたときに、バランスを崩して5．2m下のコンクリートの床に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
1999	12	9～10	ロングスパンエレベーターの解体作業の現場において、解体されたロングスパンエレベーターのガイドレール取付用部材である1．5mの単管が、地上33メートルの足場板上から落下し、そのエレベーターの下で作業していた者の身体に当たった。	金属材料	飛来・落下	30～49
1999	5	15～16	軽量鉄骨造温室の建設工事において、脚立足場(馬の間に巾14cm、長さ3mの板をのせたもの)の上(高さ2．8m)で側壁の板の取付作業をしていて地面に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

1999	12	9～10	ホテル9Fの改修工事現場の作業用張出足場の解体作業において、張出足場の腕木と布直交クランプをラチェットで取り外していて9階ベランダ部分より約29メートル下のホテル前の道路上に墜落。	足場	墜落・転落	1～9
1999	2	10～11	フォーリフトのフォークに作業員を乗せ天井のタッチアップ作業を行わせていたきに、フォークリフトのマストと天井梁との間に作業者が頭部を挟まれた。	フォークリフト	はさまれ巻き込まれ	50～99
1999	8	7～8	型枠解体作業のためワゴン車(定員9名)で同乗者8名と国道を走行中、緩い右カーブを進行中にハンドル操作を誤り対向車線にはみ出し、法面崩壊箇所の流出防止用土のうに衝突したのち、斜面に激突し、運転手含め9名が死傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
1999	10	16～17	台風で損壊した倉庫の破損した箇所にスレートを仮さしするため、に屋根上に登って移動中、スレートを踏み抜き約9メートル下に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
1999	10	19～20	マンション新築工事現場からワゴン車に同乗して走行中、対向の車のライトに眩惑され道路脇の電柱に激突したところに後続車に追突された。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
1999	11	9～10	鉄骨倉庫の解体作業で、高さ5mの屋根のスレートを取り外していたところ、スレートが割れてスレートと共に土間に落下した。	屋根、はり、もや、け	墜落・転落	1～9

				た、合掌		
1999	9	11～12	工場から事務所に入るためドアを開けたと同時に台風の突風にあおられ、転倒し、地面で右側頭部を強打した。	その他の環境等	転倒	30～49
1999	11	6～7	会社所有の車両の後部座席に同乗して建設現場に向かって県道を走行中、カーブ沿いの橋の欄干に左側部が激突したため頭部及び腹部を強打した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
1999	12	14～15	設備建設工事において、屋根の上で足場材料の荷降ろし作業中に天窓(採光用)のガラスを破り11．2m下のベルトコンベアの上に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
1999	9	14～15	朝から仮設ステージの組立作業を行っていたが、午後2時頃になって気分が悪くなり、病院に搬送し治療を受けたが熱射病と診断され死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	10～29
1999	12	15～16	工場内部の中2階の解体工事において、鉄板部分をガス溶断し、移動式クレーンを用いて吊りながらはがしていく作業で、クレーンの誘導作業を行っていた者が、吊り上げた作業床部分に生じた開口部から約3．2メートル下の1階床面に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
1999	12	12～	工務店の事務所兼宿舎の敷地内にある資材置場から出火し、すぐ隣の所属従業員26名が寝ていた宿舎に燃え移り、このうち1名が逃げ遅れて死亡した。	建築物、構築物	火災	30～49

		13				
1999	6	15～16	建築工事現場において、型枠材の運搬作業に従事していた労働者が体調不良を訴えたので、救急車で病院へ搬送したが、熱中症のため死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
1999	12	15～16	鉄骨造工場の増築工事現場において、木毛板を屋根に葺くため屋根の上で同僚と運搬中に、木毛板を踏み抜き約4m下の地上に頭から墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
1999	12	14～15	プラント解体工程において、解体した約300kgのプラントの部材を移動式クレーンでトラックに積み込む作業中、1本吊りしたところ荷が揺れトラックに当たりそうになったので、揺れを押さえようと吊り荷に近づいたときに玉掛けワイヤーが吊り具から外れ、吊り荷と地面との間に挟まれた。	玉掛用具	崩壊・倒壊	1～9
1999	12	9～10	地下1階地上2階建の鉄筋コンクリート造の建設工事において、ビティ足場の4層の上で2階上屋天井部の梁の配筋作業をしていて約2．5メートル下の2階のベランダとなるコンクリート床面に転落し、そこから出ていた鉄筋が腹部に刺った。	足場	墜落・転落	1～9
1999	3	8～9	ビル改築工事で建物を解体する前に商品の搬出作業をすることになったが、朝から雨が降っていたので商品の濡れるのを防ぐためビニールシートを建物のパラペット部分と横はけしたトラックの荷台のあおりに取り付ける作業中、パラペットの骨組み部分から屋根のシートを突き破り約3．7メートル下のコンクリート地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
1999	12	16～	鉄筋コンクリートのビルの解体工事現場で、コンクリートのガラをドラグショベルでダンプに積込後、ショベルの前面に堆積した積み残しのガラを整地するため後方に移動し法肩いっぱいでショベルを停止させたところ法肩のガラが崩れてショベルが転倒し、	整地・運搬・積込	激突され	1～9

		17	アームの一部が近くで作業していた者の後頭部に当った。	み用機械		
1999	11	13～14	マンションの基礎杭を打つため、バックホーで約2．3m掘削したのち、床面にあった石の除去と地ならしをしているときに土砂が崩壊した。	地山、岩石	崩壊・倒壊	1～9
1999	11	17～18	鉄骨造り六階建のマンションの新築工事現場で、屋上の屋根の作業が終って工具等をもって屋根上を移動していて、屋根上の開口部(点検口、70センチ×70センチ)から3．5メートル下の六階床に墜落した。	開口部	墜落・転落	1～9
1999	12	11～12	鋼管枠組み足場を解体中、高さ12m、幅81cmの足場板上から4m63cm下のコンクリートの建物2階ベランダに墜落し、頭部などを打った。	足場	墜落・転落	30～49
1999	11	13～14	枠組足場の最上部にメッシュシートを降ろすスペースを確保するため、躯体側のブレスを2スパン外し、建枠は外側に建枠の幅分移動して荷降ろしをしていて足場上から13．89m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
1999	11	15～16	資料館AV展示棟の内部工事における足場組立作業で、5．19メートルの足場3段目の作業床からコンクリートの床面に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
1999	10	10～11	貸店舗新築工事現場において、高さ4．4mの鉄骨柱上で作業を行っていて、地面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	10	0～1	工事現場で、昼休み時間中に2階開口部(908×405mm)から3.8m下の1階フロアに墜落した。	開口部	墜落・転落	10～29
				屋根、は		

1999	10	11～12	台風の被害を受けた倉庫屋根の波形スレートの取り替え工事を行っていて、屋根下地の木毛板を踏み抜き約6、3メートル下へ墜落した。	り、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
1999	10	15～16	外部足場の昇降階段をあがっているときに、墜落した。	階段、桟橋	墜落・転落	1～9
1999	10	13～14	砕石の積み込みを終えた2トントラックのあおりの固定を行っていたときに、採石場のトラクターショベルが後退してきてトラックとショベルとの間に挟まれた。	整地・運搬・積込み用機械	はさまれ巻き込まれ	1～9
1999	10	8～9	鉄骨組立て作業で、クレーンで梁を吊って両端をボルト締めをしたのちに、梁に掛かっていたクランプを外そうと安全帯を外して梁にまたがって外しに向かったときに、バランスを崩して高さ4．24mから墜落し地面から出ていた鉄筋に脇腹が刺った。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
1999	10	8～9	コンクリート擁壁の型枠組立作業中に、同僚からさん木(型枠パネル控え用の角材長さ約80センチ)を持ってくるように指示され、地上から枠組足場の4層目に届けたときに、高さ7、35メートルの足場上から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
1999	10	13～14	鉄骨3階建住宅建築工事において、3階作業床の端から地上に袋詰めした木片くずを投下しようとしたときに、誤って3階床端部から6．62メートル下の地上に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	1～9
1999	10	11～	作業床の高さ95センチメートルのうま足場に乗りコンクリート壁のハツリ作業を行っていたところ、後方を移動していたミニアイ	解体用機	墜落・	10～

		12	オン(ドラッグショベルのバケットを交換したもの)のアームの先端が足場にあたったため、足場が崩れて、墜落した。	械	転落	29
1999	10	14～15	高所作業車(作業床の高さ12メートル)のバケットに乗って鉄骨のボルト入れ作業を行っていて、作業床の手すりと高さ4メートルの位置にある鉄骨梁との間に胸部を挟まれた。	高所作業車	はさまれ巻き込まれ	30～49
1999	10	16～17	中学校新築工事において、校舎屋根部で型枠の組立作業を行っていて足場から12m下に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
1999	9	16～17	鉄骨2階建新築工事現場で鉄骨の組立作業中、高さ3．4メートルの鉄骨梁(幅12．5センチメートル)から墜落し、基礎コンクリートから立ち上げてあった鉄筋(高さ44センチメートル、直径10ミリメートル)が左頬から後頭部に貫通した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
1999	9	15～16	高層棟1Fで枠組足場を組み立てているときに、3段目(約5．15m)より落下し壁差し筋が横腹に刺った。	足場	墜落・転落	10～29
1999	9	13～14	工場の新築工事現場において、2階南側の外壁用鉄枠(縦2．7m、重さ約130kg)の取り付け作業中に、約4．5m下の道路に鉄枠と共に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	5	9～10	2階のコンクリート打設中、コンクリート打設の責任者として、2階スラブ下の作業者に作業の指示をしていたときに、足場から約10m下に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
		14			墜	

1999	9	～15	塔屋外部足場解体のため、7段最上部の建枠ブレースを解体して、6段目に集積し、片方の玉掛ワイヤーを掛け、もう一方のワイヤーを掛けようとしたときに巻き上げ合図をしたために荷が動き、荷とともに合図者が約10m下の5階屋上に墜落した。	足場	落・転落	1～9
1999	12	8～9	2tトラックで走行中、右折車両に気付いて減速したが減速せず、そのまま10tダンプトラックに追突した。	トラック	交通事故（道路）	1～9
1999	8	15～16	2棟の倉庫間の連絡用通路建築のため、ブラケット一側足場2層目の手すりと建方中の鉄骨上に足を掛け、鉄骨もやを梁に設置する作業をしていたときに、地上約4．6m下に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	8	9～10	基礎地中梁配筋作業に使用する鉄筋をラフテレーンクレーン(吊り上げ荷重45t)で吊り込み作業中、クレーンが転倒し、材料の玉はずし作業者に、クレーンのジブが激突した。	移動式クレーン	激突され	1～9
1999	8	10～11	鉄骨の柱に立て掛けた「はしご」の上で梁の部分のボルト締め作業を行ってはしごを降りるときに鉄骨の柱が傾き、はしごと共に墜落し、地中梁の鉄筋が頭を貫通した。	はしご等	墜落・転落	1～9
1999	8	7～8	型枠解体作業のため、ワゴン車(定員9名)で国道を走行中、緩い右カーブで対向車線にはみ出し、法面崩壊箇所の流出防止用の土のうに衝突した後、斜面に激突し運転手含め9名が死傷した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	30～49
1999	8	8～9	建築工事において、建設用リフト(スキップホイスト)を利用し一輪車を3Fまで持ち上げ、その一輪車を取り上げようと手すりから少しはみ出した足場(高さ9．68m)へ身を乗り出したときに墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
		14			飛	

1999	7	～15	型枠用の板(約900kg)を50t移動式クレーンで型枠上に吊上げて置いたところ、型枠の中間梁の部分が変形して鋼製梁が外れたため、梁と型枠用の板が落下し、これが、鉄パイプを運搬しながら下を歩いていた者に当った。	木材、竹材	来・落下	10～29
1999	7	16～17	道路新設工事において、ボックスカルバートウイング根元部の鉄筋組立て作業を行うため、開口部(7．1m×1．32m)に鋼製足場板1枚(幅24cm)を掛け渡して、鉄筋と補強筋を番線で固定していたときに足場上から墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
1999	8	9～10	建築工事で玄関部分を養生するため、足場と玄関の庇の間に約25cm間隔で鋼製布板(幅24cm)を45枚掛け渡し、番線で固定作業を行っていたときに、27枚目の布板と共に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	8	11～12	高さ3，55メートルの事務所の屋根を解体中に、屋根もろとも墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
1999	8	0～1	枠組足場解体を最上層(14段目の上)で、行っていた3名のうちの1名が、親綱の張られていない箇所から約24m下の地面に墜落した。	足場	墜落・転落	50～99
1999	4	14～15	スレート屋根葺き替え工事において、常設されている鉄板歩道から歩み板(約25cm幅の板を2枚横に並べたもの)を渡って作業箇所に向かう途中で、屋根の最上部から下りにさしかかったときにバランスを崩し、約11m下の地面に墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	1～9
1999	7	14～15	製紙工場のワインダーの上に雨漏り防止のために張っていた透明のビニールシートを取り外すため、天井クレーンのランウエイガーダーに上っていたときに裸トロリー線に触れたショックで3．8m下の床に墜落した。	作業床、歩み板	墜落・転落	10～29
		19		その他の		

1999	7	～20	コンプレッサーを使用して圧送管内の生コンクリートを排出しているときに、圧送管内の生コンが排出された反動で圧送管が突然回転し、5Fスラブ上にいた者の胸部を強打した。	装置、設備	激突され	0
1999	7	10～11	くい打機のリーダーの組立作業中、リーダーのボルトを外してくい打機をバックさせたところ、リーダー起伏ロープが少し緩んでいたために水平だったリーダが地面の方向に落ち地上50cmの所で停止したが、その時、落ちたリーダと地面の間を通り抜けようとしてリーダーに激突された。	基礎工事用機械	飛来・落下	1～9
1999	7	10～11	営業活動のため社用車で県道を走行中、右カーブを曲がり切れず路肩の石垣に衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
1999	1	11～12	校舎外壁のクラック補修工事で、6尺アルミ製脚立の5段目にまたがりモルタル塗りをしていてバランスを崩してコンクリート土間に転落した。	はしご等	墜落・転落	30～49
1999	6	11～12	解体を終えた地中梁配筋用足場の整理を地上で行っていたが、大汗をかき、足元がふらついていたので、職長が休養をさせ、休養を終えて、立ち上がり数メートル歩いたものの道路上に倒れ込んだ。(熱中症)	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
1999	6	9～10	交差点で、信号待ちで右折車線に停車していた乗用車3台の最後尾にいたところ後ろから来た大型ダンプに追突されて、対向車線を突っ切り、道路脇の送電線鉄塔支柱に激突した。	トラック	交通事故（道路）	100～299
		9	現場入場して3日目の被災者は、同僚の3人で足場解体作業を行っていた。7階建の建物の6階部分の足場の解体で集めた足場部材を		墜	

1999	6	～10	玉掛けしてクレーンで吊ったときに手を挟まれて荷と一緒に吊り上げられ、ステージの外側に体が移動したところで、約24m下の民家の庭に墜落した。	クレーン	落・転落	1～9
1999	6	10～11	鉄骨造2階建て貸事務所の新築工事で、移動式クレーンにより運ばれて来た梁材を所定の位置に納めるため、柱に抱きついた形で右手を梁材にかけて誘導していたとき、移動式クレーンのジブがクレーン上方10．9mの電線に接触したため、感電した。	移動式クレーン	感電	1～9
1999	6	9～10	鉄骨鉄筋建建築工事現場の6階において、高さ171cmの脚立の上で型枠を組立中に、脚立から転落し、コンクリートから46cm突き出た異形鉄筋に首が刺さった。	はしご等	墜落・転落	30～49
1999	5	14～15	建築工事現場の屋根上において、鋼板を曲げて加工した屋根材をコロ台の上を転がして葺く場所へ運搬する作業に従事していたところ、気分が悪くなって日陰で1時間程度休憩したが回復せず、熱中症により死亡した。	高温・低温環境	高温・低温物との接触	1～9
1999	6	10～11	倉庫の鉄骨建て方作業で、高さ11mの柱を10本建てその後、移動式クレーンで梁を吊って所定の位置に移動させ、その梁の上を這って柱の方へ移動しているときに、柱が傾いて倒れたため、柱とともに11m墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	5	16～17	2階の梁の上の足場板をクレーンで屋上に吊上げる作業の誘導を行い、屋上から2階に梯子づたいに降りていたときに足を滑らせ、約6m下に転落した。	はしご等	墜落・転落	10～29
1999	5	10～11	マンション建設工事現場において、4段目まで組立が終了した足場上で防護ネットを設置する作業を行っていたときに、4段目の足場から墜落した。	足場	墜落・転落	10～29

1999	5	9～10	倉庫新築工事現場において、庇の歪みを直すため高さ3．95メートルの足場上に上がり、庇の下の筋かいの調整を行っていたときに、足場上から倉庫入口の砂利上に墜落した。	足場	墜落・転落	10～29
1999	5	11～12	25トン移動式クレーンで、長さ5．5メートル、重さ1．1トンのH鋼を高さ2メートルに持ち上げた状態でH鋼の向きを変えようと静止したときに、一方の吊りクランプがはずれ、続いてもう片方のつりクランプがはずれて落下し、下敷になった。	玉掛用具	飛来・落下	1～9
1999	4	10～11	工場建屋の外壁補修工事で、足場に上って吹き付け作業に従事していて足を踏み外して約3．5m下に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
1999	4	14～15	自動車工場の解体現場において、片づけ作業でスレート葺の屋根に登っていたときに、採光用の塩化ビニール窓を踏み抜いてピットまで墜落した。	屋根、はり、もや、けた、合掌	墜落・転落	10～29
1999	2	9～10	枠組足場の組立作業で、移動式クレーンから足場4層目の足場板上に降ろされた荷に巻上ワイヤーロープが引っかかって、作業にあたっていた者と接触したため、荷もろともに足場間の開口部から、張られていた防網を突き破って24．65m下方の地下3階コンクリート床に墜落した。	足場	墜落・転落	50～99
1999	4	9～10	アマチュア無線のアンテナ用鉄塔の解体で、鉄塔に昇って作業していたときに高さ約12mのところから墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	4	11～12	コンクリートミキサーを用いてモルタルの製造を行っていてコンクリートミキサー内の羽に巻き込まれた。	混合機、粉砕機	はさまれ巻き込ま	10～29

					れ	
1999	4	13～14	鉄筋2階建住宅建築工事現場で、うまの2段目のパイプ上で1階柱の型枠の組み替え作業を行っていたときに、強風にあおられて墜落し、基礎コンクリートから突き出た鉄筋に足、腰、腹部が突き刺さった。	はしご等	墜落・転落	1～9
1999	1	7～8	労働者4名が会社所有の乗用車で工事現場へ向かう途中、国道で路面が凍結していたためにスリップし、対向の10トンダンプトラックに正面衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	1～9
1999	3	10～11	木造モルタル2階建ての従業員寮が全焼し、焼け跡から1名の焼死体が発見された。	建築物、構築物	火災	10～29
1999	4	13～14	下り追い越し車線を走行中、前方に停車していたトラックに追突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	100～299
1999	4	14～15	体育館改築工事現場で、同僚6名とともに鉄筋・型枠作業用枠組足場組立て作業中、高さ約7mの足場からコンクリート床上に墜落した。	足場	墜落・転落	50～99
1999	3	16～17	油圧ショベルのアタッチメントにはさみ状のものに取り付け、解体廃材を入れたプラスチックケースを吊り上げてトラックへ積み込む作業中、はさみがプラスチックケースの吊り具をうまくはさめるよう吊り具を両手で保持していたときにはさみが頭部をはさんだ。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	1～9

1999	3	15～16	移動式クレーンを用いて型枠材を移動中、クレーンが転倒したためクレーンとあらかじめクレーンの側方に置かれていた資材との間に挟まれた。	移動式クレーン	転倒	10～29
1999	3	10～11	工事現場に自家用車で向かうため国道を走行中、トラックがセンターラインを越えてきて衝突した。	乗用車、バス、バイク	交通事故（道路）	10～29
1999	3	15～16	新築工事現場において、マンホール内部に逆さになって上半身を入れて配水管の補修作業をしていたときに、通りかかった別の作業員が様子がおかしいのに気づいた。	建築物、構築物	おぼれ	1～9
1999	3	9～10	現場内に敷いてある鉄板を積載形トラッククレーン（2．7t）で片付けるため、クレーンを勾配約10度の坂道に止めて、重さ1．6t×2枚の鉄板を荷台に乗せ、アウトリガーのジャッキを縮めたところトラッククレーンが坂道を下りはじめ、後方で鉄筋をガスで溶断する作業をしていた者を後部タイヤでひいた。	移動式クレーン	はさまれ巻き込まれ	10～29
1999	3	15～16	ボイラの脱硝反応器をスピードキャリアに積載して水切場からボイラ据付現場へ輸送するため、水切場から約70m先の左にカーブしたところで、スピードキャリアごと右に横転し、その際に工事関係車両5台とコンテナハウス2個が下敷になり、下敷になった1台の車両内に休憩中の作業員2名が被災し、うち1名が死亡した	機械装置	激突され	1～9
1999	2	13～14	材料置場で移動式クレーン付きトラックを使用して単管パイプを移動するときに、クレーンの作業半径を大きくとってしまい、またアウトリガーの張り出し巾が狭かったために、クレーンが横転し集積材とトラックのキャビン部の間に胸腹部をはさまれた。	移動式クレーン	激突され	30～49
1999	2	13～	社宅新築工事現場の駐車場のアスファルト舗装作業で、レイキ作業を行っていて後進していたタイヤローラーに激突された。	締固め用機械	激突され	10～29

		14				
1999	2	8～9	鉄筋コンクリート建物解体工事で、歩行健康器具を同僚と2人で4階の窓から地上のコンテナ車に投下しているときに、皮手袋が健康器具のボルトに引っかかったため、歩行健康器具とともに1階コンクリート土間まで墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	50～99
1999	2	0～1	駐車場の舗装工事において、舗装面手直しに使用するガスバーナーを運搬してコンバインドローラーの後方側を横断中に後進してきたローラーに轢かれた。	締固め用機械	はさまれ巻き込まれ	10～29
1999	1	16～17	RC造3階建て新築工事において、屋上部に取り付ける手すり寸法確認の作業していたとき、2名のうち1名が2階及び3階の階段上部踊り場から階段取り付け予定箇所の躯体内開口部へ落ち、約10m下のコンクリート製の地下への階段まで墜落し、さらに地下室床まで転落した。	開口部	墜落・転落	1～9
1999	1	14～15	工場新築工事で天井裏の配管作業中に70センチのすき間から5．3メートル下のコンクリート床に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	2	9～10	建築工事現場の内部足場の上で屋根部分の型枠を解体作業をしているときに、体のバランスを崩して足場上から1階のコンクリート床面へ墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
1999	2	11～12	コンクリート打設作業終了後のコンクリートポンプ車の清掃作業において、ポンプ車のホッパー内の攪拌羽根に上半身を巻き込まれた。	その他の建設機械等	はさまれ巻き込まれ	1～9

1999	2	11～12	マンション新築工事における造成中、進入路に仮置きされた敷鉄板をドラグショベルで吊り上げ左旋回したときに、ドラグショベルが転倒し、運転席が土留め杭に潰された。	掘削用機械	転倒	1～9
1999	2	6～7	2tトラックで工事現場に向かって走行中、接触事故で縦列停車していた2台のトラックに追突し、さらに、後続の乗用車が2台相次いで追突してきた。	トラック	交通事故（道路）	10～29
1999	1	16～17	建築基礎コンクリート打設のため、幅約2．2m、深さ約1．4mの溝をドラグショベルで掘削し、溝の中に入って整地していたところ境界のブロック塀が崩壊し下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	10～29
1999	1	16～17	建築基礎コンクリート打設のため、幅約2．2m、深さ約1．4mの溝をドラグショベルで掘削し、溝の中に入って整地していたところ境界のブロック塀が崩壊し下敷きとなった。	建築物、構築物	崩壊・倒壊	1～9
1999	2	16～17	ロングスパン工事用エレベーターのガイドレールを継ぎ足すため、足場上でエレベーターのストッパーレールを引き上げ足場上に仮置きしたときにストッパーレールとともに墜落した。	エレベータ、リフト	墜落・転落	1～9
1999	2	9～10	鉄骨組立作業で、ボルト締め中に安全帯のカラビナが損傷していたため17．3メートル下のコンクリート床面に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	1	9～10	冷蔵倉庫の防火壁を撤去するための枠組足場を組立てるため、足場1段目の足場板に乗って2段目の交さ筋かいを取り付けようとしたときに、コンクリート床に墜落した。	足場	墜落・転落	1～9
		15			墜	10～

1999	1	～16	外壁改修工事の外部足場解体作業中、部材を引き抜いたときバランスをくずして部材とともに約4メートル墜落した。	足場	落・転落	29
1999	1	16～17	屋根の下側に天井を張る工事のため、既存の10トン天井クレーンの桁の上部に設置作業をし、足場を通って工場床まで降りようとしたときに7、1メートル下のコンクリート床面に転落した。	クレーン	墜落・転落	1～9
1999	1	13～14	現場事務所の職員玄関前外壁面の型枠解体に使用したローリングタワーを別の部屋に移動するため解体しているときに、ローリングタワーよりコンクリートの床面に墜落した。	足場	墜落・転落	30～49
1999	1	8～9	終末処理施設「砂ろ過棟施設」の上部のスラブ上で、つなぎ目の目地部が氷結していたのでプロパンバーナーにより融かす作業を始めたときに、足元下部が爆発し、コンクリート片と共に約4～5m跳ね飛ばされ、コンクリート片の下敷となった。	可燃性のガス	爆発	10～29
1999	1	11～12	ビルの屋上において点検作業中、屋上の端から約17メートル下の地上に墜落した。	建築物、構築物	墜落・転落	1～9
1999	1	13～14	学校の増築工事現場において、解体した型枠の金具・桟木の片付けを外部足場上で行っていて墜落した。	足場	墜落・転落	1～9

2021年、2020年の事例は新型コロナ罹患を含む。2011年の事例は東日本大震災による労働災害を含まない。

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.html(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202306_01.htmlに戻る。